Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 21 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200031/00	12.05.2020.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 606 000	29 112 500						3 493 500	
С начала строительства	32 606 000	29 112 500						3 493 500	
С начало года	32 606 000	29 112 500						3 493 500	
За отчетный период	32 606 000	29 112 500						3 493 500	32 606 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
_____ **Асамиданова Г.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
_____ **Калдыбаева Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "N.S.Constraction"
_____ **Ыскак Н.Т.**

Авторский надзор:
ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"
_____ **Демянчик Л.И.**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства: "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

Договор о государственных закупках работ №200031/00 от 12.05.2020г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
от 21 июля 2020 года

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Согласно локальной смете №2-1-1									
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	2588	156,40 156,17	0,24 --	404771 404162	609 --	--	290997 55661	751429
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	2588	255,12 174,38	80,74 19,88	660251 451287	208964 51452	--	462520 89822	1212593
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	2588	156,40 156,17	0,24 --	404771 404162	609 --	--	290997 55661	751429
4	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0.8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	2588	172,95 166,95	6,00 3,00	447602 432062	15541 7757	--	316669 61142	825413
		Согласно локальной смете №2-1-2									
5	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1800	724,45 221,03	33,87 4,96	1304007 397854	60974 8933	845179	292887 127751	1724646
6	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты тощиной 170 мм	м2 утепляемого покрытия	1800	946,76 584,41	66,08 14,66	1704176 1051939	118952 26389	533286	776396 198446	2679018
7	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты базальтовые энергетические из тонкого волокна без обкладочного материала МБТЭ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	300	23694,00 --	-- --	7108200 --	-- --	7108200	-- 568656	7676856
8	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка/	м3 утеплителя	135	4920,80 2795,50	2125,30 544,43	664308 377393	286915 73497	--	324641 79116	1068065
9	С121-010302-0601 2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	150	10167,00	--	1525050	--	1525050	--	1647054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Цена Интернет	Сетка строительная яч.100х100	м2	1800	--	--	--	--		122004	
					267,86	--	482143	--	482143	--	520714
11	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1800	--	--	--	--		38571	
					595,43	126,16	1071778	227091	393488	365123	1551854
12	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	1800	250,67	31,06	451200	55915		114952	
					405,93	27,96	730669	50325	304345	280059	1091586
13	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	1800	208,89	7,21	376000	12970		80858	
					1148,86	86,26	2067941	155268	1537920	280582	2536404
14	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭПП	м2	2350	208,20	8,30	374753	14945		187882	
					1142,86	--	2685714	--	--	--	2685714
15	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	1500	--	--	--	--		--	
					1250,00	--	1875000	--	--	--	1875000
16	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	330	--	--	--	--		--	
					1183,96	69,94	390706	23081	262603	77132	505265
17	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	430	318,25	6,38	105022	2106		37427	
					1250,00	--	537500	--	--	--	537500
18	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	150	--	--	--	--		--	
					520,88	4,55	78132	682	2682	54078	142788
19	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,038997	498,46	2,27	74769	341		10577	
					289457,00	--	590202	--	590202	--	637418
20	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	14	--	--	--	--		47216	
					2067,50	--	28945	--	--	20840	53768
21	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2067,50	--	28945	--		3983	
					865,67	4,13	12119	58	70	11769	25799
22	С123-010805-0102 2301-0805-0102 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	14	856,52	1,26	11991	18		1911	
					1485,00	--	20790	--	20790	--	22453
23	123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый , DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	--	--	--	--		1663	
					542,50	--	2170	--	--	--	2170
					--	--	--	--		--	
		Уборка и вывоз мусора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	93,00 --	-- --	1860 --	-- --		-- 149	2009
25	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	206,00 --	-- --	4120 --	-- --		-- 330	4450
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30531395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4941538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1149068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					254322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13605957		
		- Перевозка грузов	Тенге				5980				
		- Накладные расходы	Тенге							3844690	
		- Сметная прибыль	Тенге							1883779	
		Итого по смете:	Тенге								30 531 395
		временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге								366 377
		дополнительные затраты при производстве строительно-монтжных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,64%	Тенге								815 701
		Итого	Тенге								31 713 473
		Итого с непредвиденными расходами 2%	Тенге								32 347 743
		НДС 12%	Тенге								3 881 729
		Итого с НДС 12%	Тенге								36 229 472
		Итого с пониж.коэффициентом К=0,8999552	Тенге								29 112 500
		НДС 12%	Тенге								3 493 500
		Итого с НДС 12%	Тенге								32 606 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

_____ **Асамиданова Г.И.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "N.S.Constraction"

_____ **Ыскак Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

Авторский надзор:
ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"

_____ **Демянчик Л.И.**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26 августа 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200031/00	12.05.2020.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 987 200,00	41 060 000,00						4 927 200,00	
С начала строительства	45 987 200,00	41 060 000,00						4 927 200,00	
С начало года	45 987 200,00	41 060 000,00						4 927 200,00	
За отчетный период	13 381 200,00	11 947 500,00						1 433 700,00	13 381 200,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
_____ **Асамиданова Г.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
_____ **Калдыбаева Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "N.S.Constraction"
_____ **Ыскак Н.Т.**

Авторский надзор:
ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"
_____ **Демянчик Л.И.**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

1000040

Наименование строительства: "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

Договор о государственных закупках работ №200031/00 от 12.05.2020г.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
от 26 августа 2020 года

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Согласно локальной смете №2-1-2									
1	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	788	724,45 221,03	33,87 4,96	570866 174172	26693 3911	370001	128219 55927	755011
2	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты тощиной 170 мм	м2 утепляемого покрытия	48	946,76 584,41	66,08 14,66	45445 28052	3172 704	14221	20704 5292	71440
3	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты базальтовые энергетические из тонкого волокна без обкладочного материала МБТЭ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	23,5848	23694,00 --	-- --	558818 --	-- --	558818	-- 44705	603524
4	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка/	м3 утеплителя	46,16	4920,80 2795,50	2125,30 544,43	227144 129040	98104 25131	--	111003 27052	365199
5	С121-010302-0601 2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	36,5949	10167,00 --	-- --	372060 --	-- --	372060	-- 29765	401825
6	Цена Интернет	Сетка строительная яч.100х100	м2	788	267,86 --	-- --	211071 --	-- --	211071	-- 16886	227957
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	788	595,43 250,67	126,16 31,06	469201 197525	99415 24479	172260	159843 50324	679367
8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	788	405,93 208,89	27,96 7,21	319871 164604	22031 5678	133235	122603 35398	477872
9	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	788	1148,86 208,20	86,26 8,30	905298 164058	67973 6542	673267	122833 82250	1110382
10	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭПП	м2	3498,88	1142,86 --	-- --	3998720 --	-- --	--	-- --	3998720
11	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП славец серый	м2	1476,2	1250,00 --	-- --	1845250 --	-- --	--	-- --	1845250
12	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	172	1183,96 318,25	69,94 6,38	203641 54739	12030 1097	136872	40202 19507	263351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	567,92	1250,00	--	709900	--	--	--	709900
14	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	105,5	520,88 498,46	4,55 2,27	54953 52587	479 239	1886	38035 7439	100427
15	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,935588	289457,00	--	849726	--	849726	--	917705
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							67978	12527930,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				964778				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					329898			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3493419		
		- Накладные расходы	Тенге							743442	
		- Сметная прибыль	Тенге							442523	
		Итого по смете:	Тенге								12 527 930,09
		временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге								150 335,16
		дополнительные затраты при производстве строительно-монтжных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,64%	Тенге								334 706,20
		Итого	Тенге								13 012 971,45
		Итого с непредвиденными расходами 2%	Тенге								13 273 230,88
		НДС 12%	Тенге								1 592 787,71
		Итого с НДС 12%	Тенге								14 866 018,58
		Итого с пониж.коэффициентом К=0,8999552	Тенге								11 947 500,00
		НДС 12%	Тенге								1 433 700,00
		Итого с НДС 12%	Тенге								13 381 200,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"
Асамиданова Г.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "N.S.Constraction"
Ыскак Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Калдыбаева Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО Компания "Строй Гарант Сервис"
Демянчик Л.И.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Караганда «26» август 2020 года.

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды". Руководитель: Асамиданова Г.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора № 200031/00 от «12» мая 2020 года, Декларации о соответствии от «26» августа 2020 года.

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», Директор Калдыбаева Б.Т. город Кызылорда, мкр.Акмечит, 9А кв 5.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» августа 2020 года, ТОО «N.S.Constraction» ответственным лицом от заказчика Ыскат Нұрбек Тұрмағанбет, аттестат: № KZ45VJE 00044782 от 04.02.2014 г., № KZ72VJE 00044783 от 04.02.2014 г:.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «26» августа 2020 года, ТОО «Строй Гарант Сервис», Демянчик Л.И.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: город Караганда, Микрорайон ОРБИТА 1, строение 15.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «09» июня 2020 года № ГУ-К-192. Акимат города Караганды;.

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных : ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» от 18.06.2020 год, KZ27REA00180027.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Компания «Диана-Л». № 10-0090/19.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) РМК «Госэкспертиза» №10-0090/19 от 07.06.2019 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «июнь» 2020 года;

(месяц, год)

окончание работ «август» 2020 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кровля	м2	2588		2588	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Кровля 2588 м2.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте оборудование;нет.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) Газоснабжение, наружные водопровод, Теплоснабжение, Электроснабжения.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 51 095,5 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 45 621,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге и прочие затраты 5 474,5 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45 987,2 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 41 060,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге и прочие затраты 4 927,2 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : «РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды". Руководитель: Асамиданова Г.И. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «N.S.Constraction» Ыскак Н.Т. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «Строй Гарант Сервис» Демянчик Л.И. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» директор Калдыбаева Б.Т. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.