Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.
от 23 октября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№19 от 22.05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	22095691,63	6335438,96								760252,67	7095691,63

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

"Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ №19 от 22.05.2020г.

АКТ
выполненных работ №2
от 23 октября 2020 года

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					зп рабочих строителей	в т.ч. зп машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. зп машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ВЛ-10КВ						
1.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,549976	903845	--	497093	--	497093	--	536860
		СП - 8%			--	--	--	--	--	39767	
				ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОПОРА УА23							
2.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	27	3701,31	2092,23	99935	56490	--	51497	163547
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	43445	20926	--	12115	
3.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3	2,97	47802	--	141972	--	141972	--	153330
		СП - 8%			--	--	--	--	--	11358	
4.	2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ	18	2714	--	48852	--	48852	--	52760
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3908	
5.	2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,1404	313188	--	43972	--	43972	--	47489
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3518	
6.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М	9	429,22	56,56	3863	509	2107	993	5245
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,7	1247	132	--	388	
7.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,036	20756,27	18554,42	747	668	--	151	970
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	79	130	--	72	
8.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	36	488	--	17568	--	17568	--	18973
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1405	
9.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	36	70	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--	--	202	
10.	2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	18	1308	--	23544	--	23544	--	25428
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕНКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	18	1524	--	27432	--	27432	--	29627
					--	--	--	--	--	2195	
		СП - 8%									
12.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.	9	1180	--	10620	--	10620	--	11470
					--	--	--	--	--	850	
		СП - 8%									
13.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.	18	498	--	8964	--	8964	--	9681
					--	--	--	--	--	717	
		СП - 8%									
14.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	18	16	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
15.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	4,546	30680,22	12838,91	139472	58366	5720	78087	234964
					16583	4888,44	75386	22223	--	17405	
		НР - 80%; СП - 8%									
16.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1,767	394602	--	697262	--	697262	--	753043
					--	--	--	--	--	55781	
		СП - 8%									
17.	2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1	197301	--	197301	--	197301	--	213085
					--	--	--	--	--	15784	
		СП - 8%									
18.	2306-1201 -0919 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1,093	1155387	--	1262838	--	1262838	--	1363865
					--	--	--	--	--	101027	
		СП - 8%									
19.	2306-1201 -0920 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,686	1558989	--	1069466	--	1069466	--	1155024
					--	--	--	--	--	85557	
		СП - 8%									
20.	1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	28	211,83	46,38	5931	1299	71	3896	10613
					162,9	11,01	4561	308	--	786	
		НР - 80%; СП - 8%									
21.	2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,006552	203085	--	1331	--	1331	--	1437
					--	--	--	--	--	106	
		СП - 8%									
22.	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,001092	204694	--	224	--	224	--	241
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
						НАРУЖНОЕ	ОСВЕЩЕНИЕ				
23.	1308-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛКМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА ВНЕ ЗДАНИЙ	ШТ.	34	8371,12	3529,96	284618	120019	66899	98714	413998
					2873,52	1158,9	97700	39403	--	30667	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	2404-0207 -2303 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ КС2(ПРИМЕН)	ШТ.	34	1028	--	34952	--	34952	--	37748
					--	--	--	--	--	2796	
		СП - 8%									
25.	2307-0106 -0321 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛИ "ЖАРЫК" 60W, 60 ВТ, 6000 ЛМ, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	ШТ.	34	21861	--	743274	--	743274	--	802736
					--	--	--	--	--	59462	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ 2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	26,25	429,22 138,58	56,56 14,7	11267 3638	1485 386	6144 --	2897 1133	15297
27.	1308-0206 -1501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ НР - 72%; СП - 8%	М ТРАССЫ	153	539,98 341,12	31,51 6,68	82618 52191	4822 1022	25605 --	38314 9675	130606
28.	2306-1401 -0203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 СП - 8%	КМ	0,153	266596 --	-- --	40789 --	-- --	40789 --	-- 3263	44052
29.	2404-0207 -3150 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	68	952 --	-- --	64736 --	-- --	64736 --	-- 5179	69915
30.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71 СП - 8%	ШТ.	34	1180 --	-- --	40120 --	-- --	40120 --	-- 3210	43330
31.	2404-0207 -4041 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р70 СП - 8%	ШТ.	34	531 --	-- --	18054 --	-- --	18054 --	-- 1444	19498
32.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35 СП - 8%	ШТ.	34	498 --	-- --	16932 --	-- --	16932 --	-- 1355	18287
33.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	10897,5 2286	936,04 267,3	21795 4572	1872 535	15351 --	3677 2038	27509
34.	2307-0201 -0312 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩУРН-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	2	8717 --	-- --	17434 --	-- --	17434 --	-- 1395	18829
35.	2307-0204 -0927 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р 25А 10 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	2	6908 --	-- --	13816 --	-- --	13816 --	-- 1105	14921
36.	2307-0204 -0925 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р 16А 10 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	4	6908 --	-- --	27632 --	-- --	27632 --	-- 2211	29843
37.	2307-0501 -0205 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 231 АМ-01, 3Х 230/400 В, 5(60) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 СП - 8%	ШТ.	2	9654 --	-- --	19308 --	-- --	19308 --	-- 1545	20853
						ОТВЕТВИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УОП					
38.	2404-0207 -1908 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ2(ПРИМЕН) СП - 8%	ШТ.	1	1437 --	-- --	1437 --	-- --	1437 --	-- 115	1552
39.	2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СП - 8%	ШТ.	1	1227 --	-- --	1227 --	-- --	1227 --	-- 98	1325
40.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	0,6	429,22 138,58	56,56 14,7	258 83	34 9	141 --	66 26	350
41.	2404-0102	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ	ШТ.	3	2995	--	8985	--	8985	--	9704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0123 РСНВ РК 2015	СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	719	
42.	2404-0109 -0402 РСНВ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	3	51 -- --	-- -- --	153 -- --	-- -- --	153 -- --	-- 12	165
43.	2404-0201 -0645 РСНВ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 шт.	0,2	248 -- --	-- -- --	50 -- --	-- -- --	50 -- --	-- 4	54
44.	2404-0204 -1301 РСНВ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	184 -- --	-- -- --	1104 -- --	-- -- --	1104 -- --	-- 88	1192

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 6512449

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость
1.	Итого по смете:	Тенге	6512449
2.	Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	182349
3.	Итого:	Тенге	6694798
4.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%	Тенге	220928
5.	Итого:	Тенге	6915726
6.	Непредвиденные работы и затраты – 2%	Тенге	138314
7.	Итого:	Тенге	7054040
8.	Коэффициенты на оборудование	Тенге	349210
9.	Итого:	Тенге	6704830
10.	В том числе в текущих ценах на 2019 год – 100%, К=1,0498961	Тенге	7039377
11.	С договорным коэффициентом К = 19728296,10 : 21920328 = 0,9	Тенге	6335438,96
12.	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	760252,67
13.	Всего стоимость по акту:	Тенге	7095691,63

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

_____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Қалдығайта"

_____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

Технадзор:

Эксперт ТОО "Кумбез"

_____ Ж.Н.Имангалиев
(подпись)

Авторский надзор:

ГИП ТОО " Инженер+"

_____ А.Ш.Бисембаев.
(подпись)