Приложение 2
к приказу. МИиР РК
от 24. 04. 2017 года № 235

## Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«16» сентября 2020г.

**Авторский надзор:** ТОО «КАТЭК» в лице генерального директора Нупова Кундуза Шамаховича и уполномоченного специалиста по авторскому надзору Галиева Е.Б. по приказу №460 от 25 ноября 2019 года, действующего на основании договора № 19/67 от 20.09.2019 г. по объекту: «Газификация г. Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы», 3-й пусковой комплекс,

**Заказчиком**, которого является Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» в лице Руководителя Кулушева Толегена Базарбаевича подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

**Генеральным подрядчиком** ТОО «Алия-Сервис», лицензия №18007003 от 06.04.2018 г. в лице директора Молгалиевой Венеры Биржановны.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **октябрь 2019г.;** окончание работ **сентябрь 2020 г.;** при продолжительности строительства, месяц: по проекту организации строительства **8 (восемь)** месяцев, фактически **11 (одиннадцать)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «КАТЭК» №33/08.06.18-3,** утвержденным ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» приказом №06-12/68 от 24.05.2019г.

**Авторский надзор:**

**ТОО «КАТЭК» генеральный директор Нупов Кундуз Шамахович**

М.П.

**ТОО «КАТЭК» представитель в г. Нур-Султан Галиев Ерлан Болатович**