Заказчик: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июнь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"	56 746 020,39	50 666 089,63	6 079 930,76	56 746 020,39	50 666 089,63	6 079 930,76
	Всего к оплате:				56 746 020,39		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05.2020 года

А К Т №1
выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Стены и перегородки									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	92,5	25048,89	2886,50	2317022	267001	1627446	440351	2977963
		НР - 93%; СП - 8%			4568,37	550,50	422575	50921		220590	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	198,8	3787,55	296,59	752965	58962	439227	247400	1080394
		НР - 93%; СП - 8%			1281,57	56,56	254776	11245		80029	
		Перемычки									
3	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	28	2484,18	1558,71	69557	43644	860	39384	117657
		НР - 118%; СП - 8%			894,75	297,27	25053	8324		8715	
4	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	18	2832,63	1746,33	50987	31434	793	29211	86614
		НР - 118%; СП - 8%			1042,22	333,05	18760	5995		6416	
5	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,196	85898,00	--	102734	--	102734	--	110953
		СП - 8%			--	--	--	--		8219	
6	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,147558	558038,07	39996,94	82343	5902	42269	30178	121523
		НР - 84%; СП - 8%			231583,04	11891,21	34172	1755		9002	
		Внутренняя отделка									
		1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	595	649,23	7,11	386293	4233	81537	242062	678624
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	300523	2055		50268	
8	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	595	782,68	5,24	465694	3121	158023	244391	766891
		НР - 80%; СП - 8%			511,85	1,58	304550	939		56807	
9	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	975	530,59	5,93	517329	5780	114526	319864	904168
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	397023	2806		66975	
10	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2644,25	1064,88	8,18	2815819	21638	1071602	1383302	4535050
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	1722579	6548		335930	
			2 этаж								
11	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	625	649,23	7,11	405770	4446	85649	254267	712840
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	315675	2159		52803	
12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	625	782,68	5,24	489174	3278	165991	256713	805558
		НР - 80%; СП - 8%			511,85	1,58	319905	986		59671	
13	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100	530,59	5,93	583653	6521	129208	360872	1020087
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	447924	3166		75562	
14	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1100	1064,88	8,18	1171372	9001	445783	575449	1886567
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	716588	2724		139746	
			3 этаж								
15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	649,23	7,11	324616	3557	68519	203414	570272
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	252540	1727		42242	
16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	500	782,68	5,24	391339	2622	132793	205371	644447
		НР - 80%; СП - 8%			511,85	1,58	255924	789		47737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	770	530,59	5,93	408557	4565	90445	252610	714061
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	313547	2216		52893	
18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	730	1064,88	8,18	777365	5974	295837	381889	1251995
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	475554	1808		92740	
		Демонтажные работы			**Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных деревянных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1**						
19	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж перегородок из ПВХ	м2	140	687,14	--	96200	--	--	86580	197401
		НР - 90%; СП - 8%			687,14	--	96200	--		14622	
20	1110-0103-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасные обшитые с двух сторон досками без утеплителя. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135	548,95	--	74109	--	--	66698	152071
		НР - 90%; СП - 8%			548,95	--	74109	--		11264	
21	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,5	813,32	--	25620	--	--	23058	52572
		НР - 90%; СП - 8%			813,32	--	25620	--		3894	
22	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Отмостка железобетонная, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	66,6	24150,20	11054,01	1608403	736197	129396	901751	2710967
		НР - 84%; СП - 8%			11153,31	4965,51	742810	330703		200812	
23	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	96	1696,90	97,30	162903	9341	--	113586	298608
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	153562	4196		22119	
24	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	245,21	290,60	--	71259	--	--	51306	132370
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	71259	--		9805	
25	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	126	1136,58	48,81	143209	6151	--	100716	263439
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	137059	2824		19514	
26	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	742,08	393,90	17,64	292305	13092	--	205610	537748
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	279213	6356		39833	
27	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	199,08	774,96	--	154278	--	--	111080	286587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	154278	--		21229	
28	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	442,4	70,19	0,03	31054	14	--	22348	57674
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	31039	--		4272	
29	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	615	59,14	--	36368	--	--	26185	67558
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	36368	--		5004	
30	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	615	275,37	16,31	169353	10033	--	118217	310576
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	159319	4871		23006	
31	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	4424	90,28	2,47	399412	10910	--	283535	737583
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	388502	5297		54636	
32	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	175	670,82	27,32	117393	4780	--	82752	216157
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	112613	2321		16012	
33	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	17291,42	137,24	--	2373040	--	--	1708589	4408159
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	2373040	--		326530	
34	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2401	139,72	18,29	335471	43913	--	218677	598479
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	291557	12160		44332	
35	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	2401	241,46	16,70	579753	40095	--	396548	1054405
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	539658	11103		78104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18782719	1356204	5182638	9983964	31068018
							12243874	485993	--	2301333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18782719				
	Материалы		Тенге				3492045				
	Всего заработная плата		Тенге					12729867			
	Местные материалы		Тенге				1690597				
		Накладные расходы	Тенге				9983963				
		Сметная прибыль	Тенге				2301335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31068018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13940
		Сметная заработная плата	Тенге					12729867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31068018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13940
		Сметная заработная плата	Тенге					12729867			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
36	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	249	907,09	42,49	225866	10581	--	158704	415336
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	215285	5137		30766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1708	336,70	2,76	575080	4706	52380	374088	1025101
		НР - 72%; СП - 8%			303,28	0,92	517994	1573		75933	
38	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	253	579,20	4,71	146537	1191	13362	95314	261198
		НР - 72%; СП - 8%			521,68	1,57	131984	396		19348	
39	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	160	579,20	4,71	92671	753	8450	60277	165185
		НР - 72%; СП - 8%			521,68	1,57	83468	251		12236	
40	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	300	735,53	6,62	220658	1987	18173	144875	394776
		НР - 72%; СП - 8%			668,33	2,39	200498	718		29243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1260812	19217	92365	833258	2261596
							1149228	8075	--	167526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1260812				
	Материалы		Тенге				92367				
	Всего заработная плата		Тенге					1157303			
		Накладные расходы	Тенге				833258				
		Сметная прибыль	Тенге				167526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2261596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1157303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2261596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1157303			
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение									
41	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	6582	327,87	2,41	2158022	15868	1019528	812091	3207722
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	1122626	5278		237609	
		ДЕМОНТАЖ									
42	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	160	45,03	--	7204	--	--	5187	13383
		НР - 72%; СП - 8%			45,03	--	7204	--		991	
43	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	115	49,30	0,57	5669	65	--	4057	10505
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	5604	32		778	
44	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	2700	19,58	--	52875	--	--	38070	98221
		НР - 72%; СП - 8%			19,58	--	52875	--		7276	
45	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки. Демонтаж**	шт.	4	231,09	25,35	924	101	--	616	1663
		НР - 72%; СП - 8%			205,74	8,02	823	32		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2224695	16035	1019528	860021	3331494
							1189132	5342	--	246777	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2158946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1019528				
	Всего заработная плата		Тенге					1128759			
		Накладные расходы	Тенге				812707				
		Сметная прибыль	Тенге				237732				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3209385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1060
		Сметная заработная плата	Тенге					1128759			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65748				
	Всего заработная плата		Тенге					65715			
		Накладные расходы	Тенге				47315				
		Сметная прибыль	Тенге				9045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					65715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3331493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1145
		Сметная заработная плата	Тенге					1194474			
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Демонтажные работы									
46	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	5	5242,74	14,23	26214	71	--	18848	48666
		НР - 72%; СП - 8%			5228,52	6,91	26143	35		3605	
47	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	150	454,47	14,23	68170	2134	--	48292	125778
		НР - 72%; СП - 8%			440,24	6,91	66036	1036		9317	
		Вентиляция П1									
48	Прайс-лист	**Приточно вытяжная установка VS120-R-HVS**	шт	1	1246562,50	--	1246563	--		--	1246563
					--	--	--	--	1246563	--	
49	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	191	542,00	--	103522	--	103522	--	111804
		СП - 8%			--	--	--	--		8282	
50	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	71	1463,53	64,22	103911	4560	8168	90365	209818
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	91183	1026		15542	
51	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	71	1925,00	--	136675	--	136675	--	147609
		СП - 8%			--	--	--	--		10934	
52	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	9	5624,88	100,13	50624	901	5511	43455	101605
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	44212	130		7526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	41386,00	--	165544	--	165544	--	178788
		СП - 8%			--	--	--	--		13244	
54	2305-0308-0410 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	5	43469,00	--	217345	--	217345	--	234733
		СП - 8%			--	--	--	--		17388	
55	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	33,825	10341,00	--	349784	--	349784	--	377767
		СП - 8%			--	--	--	--		27983	
		Вентиляция П2									
56	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
57	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5049,40	47,19	121186	1132	86219	33565	167131
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	33835	415		12380	
58	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4693,38	43,99	26283	246	20096	5910	34768
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	5941	90		2575	
59	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	542,00	--	15718	--	15718	--	16975
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
60	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	3	4073,00	--	12219	--	12219	--	13197
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
61	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3РВентиляция П3	4,785	10341,00	--	49482	--	49482	--	53440
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
62	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542,00	--	15176	--	15176	--	16390
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
64	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	4	4073,00	--	16292	--	16292	--	17595
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3РВентиляция П4	4,5375	10341,00	--	46922	--	46922	--	50676
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
66	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS055-R-HVS	шт	1	1437285,71	--	1437286	--		--	1437286
					--	--	--	--	1437286	--	
67	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542,00	--	21680	--	21680	--	23414
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
68	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	8	4073,00	--	32584	--	32584	--	35191
		СП - 8%			--	--	--	--		2607	
69	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	1925,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
70	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3РСистема ВЕ1	6,8475	10341,00	--	70810	--	70810	--	76475
		СП - 8%			--	--	--	--		5665	
71	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
72	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
73	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ2									
74	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
75	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
78	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
79	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ6									
80	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
81	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
82	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ7									
83	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
84	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ9									
86	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
87	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	10	1925,00	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
88	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
90	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
91	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система ВЕ14									
92	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	43059,00	--	43059	--	43059	--	46504
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
93	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
94	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542,00	--	6504	--	6504	--	7024
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
95	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		Система ВЕ18									
96	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
		Система В4									
97	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
98	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
99	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	7	1925,00	--	13475	--	13475	--	14553
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
100	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система В5									
101	СТНРАЙС-ЛИСТ	**Вентилятор крышный TSK 300 B**									
			шт	**1**	**93687,50**	**--**	**93688**	**--**	**93688**	**--**	**101183**
		СП - 8%			--	--	--	--		7495	
102	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**									
			шт.	**1**	**44026,00**	**--**	**44026**	**--**	**44026**	**--**	**47548**
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
103	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**									
			шт.	**9**	**1925,00**	**--**	**17325**	**--**	**17325**	**--**	**18711**
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
104	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	**2**	**542,00**	**--**	**1084**	**--**	**1084**	**--**	**1171**
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Система В8									
105	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**									
			комплект	**1**	**70905,00**	**--**	**70905**	**--**	**70905**	**--**	**76577**
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
106	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**									
			шт.	**1**	**44026,00**	**--**	**44026**	**--**	**44026**	**--**	**47548**
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
107	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**									
			шт.	**8**	**1925,00**	**--**	**15400**	**--**	**15400**	**--**	**16632**
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
108	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	**18**	**542,00**	**--**	**9756**	**--**	**9756**	**--**	**10536**
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		Система В11									
109	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**									
			шт.	**1**	**44026,00**	**--**	**44026**	**--**	**44026**	**--**	**47548**
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
110	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**									
			комплект	**1**	**70905,00**	**--**	**70905**	**--**	**70905**	**--**	**76577**
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
111	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	**10**	**542,00**	**--**	**5420**	**--**	**5420**	**--**	**5854**
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		Система В12									
112	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**									
			шт.	**1**	**44026,00**	**--**	**44026**	**--**	**44026**	**--**	**47548**
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
114	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		Система В13									
115	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	51782,00	--	51782	--	51782	--	55925
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
116	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	88158,00	--	88158	--	88158	--	95211
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	
117	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	2897,00	--	17382	--	17382	--	18773
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
118	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
119	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
120	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	542,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
		Система В15									
121	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	88158,00	--	88158	--	88158	--	95211
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	
122	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	51782,00	--	51782	--	51782	--	55925
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
123	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	542,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 600 мм х 200 мм**	**шт.**	**5**	**2897,00**	**--**	**14485**	**--**	**14485**	**--**	**15644**
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7271687**	**9045**	**2970465**	**240435**	**7791108**
							267349	2731	4024830	278987	
	Стоимость оборудования		Тенге				4024830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4024830				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				611382				
	Всего заработная плата		Тенге					93249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516998				
		Накладные расходы	Тенге				67139				
		Сметная прибыль	Тенге				54282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				732803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					93249			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2635476				
	Материалы		Тенге				119993				
	Всего заработная плата		Тенге					176832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2333473				
	Сдача и испытание		Тенге				8667				
		Накладные расходы	Тенге				173295				
		Сметная прибыль	Тенге				224702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3033472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					176832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7791105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					270080			

РАЗДЕЛ 5.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

		К1									
125	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**7**	**400,00**	**--**	**2800**	**--**	**2800**	**--**	**3024**
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
126	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**15**	**155,00**	**--**	**2325**	**--**	**2325**	**--**	**2511**
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
127	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	**шт.**	**21**	**183,00**	**--**	**3843**	**--**	**3843**	**--**	**4150**
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
128	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	**шт.**	**17**	**56,00**	**--**	**952**	**--**	**952**	**--**	**1028**
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
129	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**32**	**385,00**	**--**	**12320**	**--**	**12320**	**--**	**13306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
130	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50									
			шт.	99	107,00	--	10593	--	10593	--	11440
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
131	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100									
			шт.	29	339,00	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
132	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50									
			шт.	278	60,00	--	16680	--	16680	--	18014
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
133	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100									
			шт.	140	207,00	--	28980	--	28980	--	31298
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
134	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50									
			шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
135	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100									
			шт.	7	460,00	--	3220	--	3220	--	3478
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
136	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50									
			шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	11,2	542,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
		К3									
138	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100									
			шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
139	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100									
			шт.	5	183,00	--	915	--	915	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
140	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
			шт.	9	385,00	--	3465	--	3465	--	3742
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
141	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100									
			шт.	4	339,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
142	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50									
			шт.	6	60,00	--	360	--	360	--	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
143	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	207,00	--	3933	--	3933	--	4248
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
144	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,8	542,00	--	434	--	434	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
145	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	967,00	--	2901	--	2901	--	3133
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
		КІН									
146	СТПЕРЕЧЕНЬ	Дренажный насос Wilo TMW 32/8	шт	1	61589,29	--	61589	--	61589	--	66516
		СП - 8%			--	--	--	--		4927	
147	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
148	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	647,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
149	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	36872,00	--	36872	--	36872	--	39822
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
150	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	15	419,00	--	6285	--	6285	--	6788
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
		Водомерный узел									
151	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121449,00	--	121449	--	121449	--	131165
		СП - 8%			--	--	--	--		9716	
152	2304-0102-0505 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 80 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	168425,00	--	842125	--	842125	--	909495
		СП - 8%			--	--	--	--		67370	
153	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28665,00	--	28665	--	28665	--	30958
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
155	2302-0802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 80-40 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1573,00	--	3146	--	3146	--	3398
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
156	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	3	4069,00	--	12207	--	12207	--	13184
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
157	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	0,29	2420,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
158	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	0,1	1937,00	--	194	--	194	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
159	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,2	1166,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
160	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1739,00	--	1739	--	1739	--	1878
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
161	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 80x80 ГОСТ 6942-98	шт.	4	4222,00	--	16888	--	16888	--	18239
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
162	5102-1401-0114 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 2203-3, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1788750,00	--	1788750	--		--	1788750
					--	--	--	--	1788750	--	
163	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00812	280470,00	--	2277	--	2277	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
164	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00126	215312,00	--	271	--	271	--	293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
165	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,000984	629,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		В0									
166	2304-0102-0505 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 80 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	168425,00	--	336850	--	336850	--	363798
		СП - 8%			--	--	--	--		26948	
167	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	144199,00	--	432597	--	432597	--	467205
		СП - 8%			--	--	--	--		34608	
168	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1004,00	--	30120	--	30120	--	32530
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
169	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
170	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
171	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5127,00	--	15381	--	15381	--	16611
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
172	2304-0905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2801,00	--	5602	--	5602	--	6050
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
173	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	121	22,00	--	2662	--	2662	--	2875
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
174	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
175	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	137,00	--	411	--	411	--	444
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	92	30,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
177	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	4	59,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
178	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	59,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
179	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
180	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	171,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
181	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
182	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
183	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
184	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
185	2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	12	83,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
186	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	2302-0401-0223 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
188	2302-0401-0410 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	822,00	--	4932	--	4932	--	5327
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
189	2302-0401-0409 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
190	2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	238,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
191	2302-0401-0405 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	126,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
192	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	130	90,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
193	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	320	233,00	--	74560	--	74560	--	80525
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	
194	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	15	319,00	--	4785	--	4785	--	5168
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
195	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	м	12	371,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	10	428,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
197	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	10	970,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
198	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	240	751,00	--	180240	--	180240	--	194659
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	
199	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,7	542,00	--	3631	--	3631	--	3922
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
200	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	19	9517,00	--	180823	--	180823	--	195289
		СП - 8%			--	--	--	--		14466	
		Т3,Т4									
201	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7087,00	--	7087	--	7087	--	7654
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
202	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5127,00	--	20508	--	20508	--	22149
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
203	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3766,00	--	18830	--	18830	--	20336
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
204	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1912,00	--	42064	--	42064	--	45429
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
205	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1004,00	--	25100	--	25100	--	27108
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	97	22,00	--	2134	--	2134	--	2305
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
207	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	29	36,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
208	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	36,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
209	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	3	137,00	--	411	--	411	--	444
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
210	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	29	30,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
211	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	12	59,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
212	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	6	59,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
213	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	3	82,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
214	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	95,00	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
215	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	7	158,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
216	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	306,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
218	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
219	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
220	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	308,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
221	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	1	1959,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
222	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	460	233,00	--	107180	--	107180	--	115754
		СП - 8%			--	--	--	--		8574	
223	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	130	319,00	--	41470	--	41470	--	44788
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
224	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	25	371,00	--	9275	--	9275	--	10017
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
225	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	95	428,00	--	40660	--	40660	--	43913
		СП - 8%			--	--	--	--		3253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2	483,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
227	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542,00	--	6504	--	6504	--	7024
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		Сантехнические оборудование									
228	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	63	8227,00	--	518301	--	518301	--	559765
		СП - 8%			--	--	--	--		41464	
229	2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	7	14259,00	--	99813	--	99813	--	107798
		СП - 8%			--	--	--	--		7985	
230	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	28	16008,00	--	448224	--	448224	--	484082
		СП - 8%			--	--	--	--		35858	
231	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	5	31409,00	--	157045	--	157045	--	169609
		СП - 8%			--	--	--	--		12564	
232	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	18379,00	--	36758	--	36758	--	39699
		СП - 8%			--	--	--	--		2941	
233	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7	7627,00	--	53389	--	53389	--	57660
		СП - 8%			--	--	--	--		4271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6035097	--	4246346	--	6374807
							--	--	1788750	339711	
	Стоимость оборудования		Тенге				1788750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1788750				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242412				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242412				
		Сметная прибыль	Тенге				19393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				261805				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480118				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480117				
		Сметная прибыль	Тенге				38409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				518527				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3523817				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3523817				
		Сметная прибыль	Тенге				281905				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3805722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6374805				
		РАЗДЕЛ 6.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
		Демонтаж									
234	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	500	88,28	0,24	44141	122	--	31736	81947
		НР - 72%; СП - 8%			88,04	0,12	44019	59		6070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				44141	122	--	31736	81947
							44019	59	--	6070	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44141				
		Всего заработная плата	Тенге					44078			
		Сдача и испытание	Тенге				1286				
		Накладные расходы	Тенге				31736				
		Сметная прибыль	Тенге				6070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					44078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				81947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					44078			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
235	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.РДемонтажные работы**	57	765,00	--	43605	--	43605	--	47093
		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
236	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	1120	19,58	--	21933	--	--	15792	40743
		НР - 72%; СП - 8%			19,58	--	21933	--		3018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				65538	--	43605	15792	87836
							21933	--	--	6506	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				43605				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43605				
		Сметная прибыль	Тенге				3488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47093				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21933				
		Всего заработная плата	Тенге					21933			
		Сдача и испытание	Тенге				639				
		Накладные расходы	Тенге				15792				
		Сметная прибыль	Тенге				3018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					21933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				87837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					21933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50996806**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14915535**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1400622**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**502201**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13554947		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5813580		
		- Накладные расходы	Тенге							11965206	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3346910**	

Итого по акту: 50 996 806.00
С понижающим коэф. 0,99351495914 50 666 089.63
НДС - 12% 6 079 930.76
Всего по акту: 56 746 020.39

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондогуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР: ТОО "ИКпоОСП" Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ
НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет": Аймашев Н.А.