Приложение 2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«11» декабря 2020 год

Авторский надзор ТОО **"Энергосервис ЭТЛ"**, город Шымкент, микрорайон 4, д. 759 в лице директора Кабыш Нурлан Сеиткерейулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице главного инженера проекта Кабыш Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 325 от 26.11.2019 года.
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль школы Ж.Жабаева города Туркестан»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан в лице руководителя Н.Бектурсунов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД", № лицензии 17022022 от 29.12.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «TalapStroyService», № лицензии 17005704 от 04.04.2017 года, ТОО "РСУ-1 № лицензии 002514 от 25.12.2000 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь2019 год; окончание работ май 2020 год;
месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:3 месяца
по норме или по проекту организации строительства 6,0 месяца;
фактически 6,0 месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и изменениям внесенным в проект по требованиям протокола технического совещания по рассмотрению возможностизамены некоторых видов материалов по объекту **«Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль школы Ж.Жабаева города Туркестан»**;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Энергосервис ЭТЛ", №19/0003-18ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Отдел ЖКХ акимата города Туркестан", 30.09.2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО "Энергосервис ЭТЛ"** в лице директора Кабыш Нурлан Сеитқерейұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, подпись М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору:

Главный инженер проекта Кабыш Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, дата, подпись М.П.