Форма № 3

ГЕПРОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Talap Stroy Service"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль школы Ж.Жабаев, г.Туркестан

ДОГОВОР: №15 от 01.09.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от "30" сентября 2020 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты субподрядчика	21 950 222,00	2 351 809,50		21 950 222,00						2 351 809,50	21 950 222,00
Итого:	21 950 222,00	2 351 809,50		21 950 222,00						2 351 809,50	21 950 222,00

Генподрядчик

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ С.Ералиев

Субподрядчик:

ТОО "Talap Stroy Service"

Директор _____ О.Намаджанов

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль школы Ж.Жабаев, г.Туркестан**
(наименование, адрес)

Договор **№15** от **01.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТПН									
1	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	18	3323,56	1791,56	59824	32248	8484	36677	104222
		НР - 118%; СП - 8%			1060,68	666,12	19092	11990		7720	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	16,2	8491,25	1657,05	137558	26844	60168	58016	211220
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	50546	11173		15646	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	9	10820,70	6416,70	97386	57750	10179	46249	155126
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	29457	28354		11491	
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	9	34933,58	8832,14	314402	79489	95739	133250	483464
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	139174	27388		35812	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	9	1241,66	87,55	11175	788	192	7537	20209
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	10195	274		1497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				620346				
		Накладные расходы	Тенге				7537				
		Сметная прибыль	Тенге				1497				

		Накладные расходы	Тенге				274192				
		Сметная прибыль	Тенге				70669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				974241				
		РАЗДЕЛ 2. Ответвления к вводам в здания									
6	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2**	ответвление	21,5	2405,49	482,59	51718	10376	2952	34379	92985
		НР - 80%; СП - 8%			1785,60	213,18	38390	4583		6888	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	860	551,60	87,55	474372	75293	18374	292962	828721
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	380705	26187		61387	
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	860	4047,25	1369,87	3480636	1178088	63108	1915204	5827508
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2239440	420566		431667	
9	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1ф/1-0 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	114	8887,00	–	1013118	–	1013118	–	1375366
		НР - 72%; СП - 8%			–	–	–	–		362248	
10	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 40А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	860	3973,00	–	3416780	–	3416780	–	3690122
		СП - 8%			–	–	–	–		273342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8436625				
		Накладные расходы	Тенге				2208166				
		Сметная прибыль	Тенге				1128645				
		Накладные расходы	Тенге				34379				
		Сметная прибыль	Тенге				6888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11814703				
		РАЗДЕЛ 3.Заземление									
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН							
11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	72	1320,94	172,86	95107	12446	21475	46264	152681
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	61186	3069		11310	
12	Прайс-лист	**Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005**	т	0,5688	279910,71	–	159213	–	159213	–	171950
		СП - 8%			–	–	–	–		12737	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	459	249,33	25,46	114441	11685	24744	58382	186649
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	78012	3075		13826	

14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57834	223137,00	–	129049	–	129049	–	139373
		СП - 8%			--	--	--	--		10324	
				Заземление ВЛИ-0,4 кВ							
15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2541	249,33	25,46	633540	64690	136982	323201	1033280
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	431868	17022		76539	
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,191496	223137,00	–	712141	–	712141	–	769112
		СП - 8%			--	--	--	--		56971	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	242	1320,94	172,86	319666	41833	72181	155497	513177
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	205652	10316		38013	
18	Прайс-лист	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005	т	1,9118	279910,71	–	535133	–	535133	–	577944
		СП - 8%			--	--	--	--		42811	
				Заземление ВЛЗ-10 кВ							
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1680	249,33	25,46	418869	42770	90566	213687	683160
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	285533	11254		50604	
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,6376	223137,00	–	588546	–	588546	–	635630
		СП - 8%			--	--	--	--		47084	
21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	160	1320,94	172,86	211350	27658	47724	102808	339290
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	135968	6821		25133	
22	Прайс-лист	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005	т	1,264	279910,71	–	353807	–	353807	–	382112
		СП - 8%			--	--	--	--		28305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4270863				
		Накладные расходы	Тенге				899839				
		Сметная прибыль	Тенге				299277				
		Сметная прибыль	Тенге				114379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5584358				

		Итого по смете	**Тенге**				**18 373 301**				
		В т.ч. стоимость оборудования	**Тенге**				**0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4%	**Тенге**				**18 814 260**				
		Итого с допол. затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%	**Тенге**				**18 945 960**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	**Тенге**				**19 324 879**				
		Пересчет в текущие цены 2020 года К=1,0348515	**Тенге**				**19 998 380**				
		Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**				**19 598 413**				
		Всего с НДС 12%	**Тенге**				**21 950 222**				

Генподрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____С.Ералиев

Субподрядчик

Директор ТОО "Talap Stroy Service"

_____О.Намаджанов