Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« » 20 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора – Молгалиевой В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту:
«Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы»
4-й пусковой комплекс
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Управление топливнро-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» Руководитель Кулушев Толеген Базарбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК» №38/08.06.18-4**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Управление топливнро-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» от 24.05.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность газопровода	м	60 581	65 615
В том числе:			
- PE100 SDR11 Ø500x45,5мм 0,6 МПа	м	5 234	5 234
- PE100 SDR17 Ø500x29,7мм 0,3 МПа	м	1 344	1 270
- PE100 SDR17 Ø225x13,4мм 0,3 МПа	м	5	360
- PE100 SDR17 Ø160x9,5мм 0,3 МПа	м	1917	2 474
- PE100 SDR17 Ø110x6,6мм 0,3 МПа	м	1009	1 010
- PE100 SDR17 Ø90x5,4мм 0,3 МПа	м	967	50
- PE100 SDR17 Ø315x18,7мм 0,003 МПа	м	41	-
- PE100 SDR17 Ø225x13,4мм 0,003 МПа	м	1 322	1 597
- PE100 SDR17 Ø160x9,5мм 0,003 МПа	м	6 056	6 147

- PE100 SDR17 Ø110x6,6мм 0,003 МПа	м	1 677	1 496
- PE100 SDR17 Ø90x5,4мм 0,003 МПа	м	7 577	6 778
- PE100 SDR17 Ø63x3,8мм 0,003 МПа	м	26 937	25 893
- PE100 SDR17 Ø32x2,3мм 0,003 МПа	м	6 495	5 648
- Ø108x4,0мм 0,003 МПа	м	-	537
- Ø89x3,5мм 0,003 МПа	м	-	1 369
- Ø57x3,0мм 0,003 МПа	м	-	5 752
ПГБ-100-25-СГ-ЭК-Т ГРП «Коктал-1»	нм3/ч	50-5000	50-5000
Q			
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ПГБ-200-100-СГ-ЭК-Т ГРП «Коктал-2»	нм3/ч	350-35000	350-35000
Q			
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРПШ – 13-2НУ1 с РДГ-50Н ГРПШ-104.1	нм3/ч	до 750	до 750
Q			
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
ГРПШ – 13-2НУ1 с РДГ-50Н ГРПШ-104.2	нм3/ч	до 750	до 750
Q			
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
ГРПШ – 13-2НУ1 с РДГ-50Н ГРПШ-104.3	нм3/ч	до 1 300	до 1 300
Q			
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
ГРПШ – 15-2ВУ1 с РДГ-50Н ГРПШ-101.1	нм3/ч	до 1 850	до 1 850
Q			
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
ГРПШ – 13-2НУ1 с РДГ-50Н ГРПШ-101.2	нм3/ч	до 1 100	до 1 100
Q			
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ПГБ-200-100-СГ-ЭК-Т – 1шт; ПГБ-100-25-СГ-ЭК-Т – 1шт; ГРПШ – 13-2НУ1 с РДГ-50Н – 4шт; ГРПШ – 15-2ВУ1 с РДГ-50Н – 1шт; подземный газопровод высокого давления 0,6МПа из полиэтиленовых труб марки РЕ100 SDR11 Ø500х45,5мм – 5 234м; подземный газопровод среднего давления 0,3МПа из полиэтиленовых труб марки РЕ100 SDR17 – 5 164м, в.т.ч. Ø500х29,7мм – 1 270м, Ø225х13,4мм – 360м, Ø160х9,5мм – 2 474м, Ø110х6,6мм – 1 010м, Ø90х5,4мм – 50м; подземный газопровод низкого давления 0,003МПа из полиэтиленовых труб марки РЕ100 SDR17 – 54 775м, в.т.ч. Ø225х13,4мм – 1 597м, Ø160х9,5мм – 6 147м, Ø110х6,6мм – 1 496м, Ø90х5,4мм – 6 778м, Ø63х3,8мм – 25 893м, Ø32х2,3мм – 5 648м, Ø108х4,0мм (надземный) – 537м, Ø89х3,5мм (надземный) – 1 369м, Ø57х3,0мм (надземный) – 5 752м; отключающие устройства 201шт, в т.ч. выс. дав. КШ Ду500 – 6шт, сред. дав. КШ Ду500 – 1шт, КШ Ду200 – 2шт, КШ Ду150 – 2шт, КШ Ду100 – 2шт, КШ Ду80 – 1шт, низ. дав. КШ Ду200 – 9шт, КШ Ду150 – 29шт, КШ Ду100 – 4шт, КШ Ду80 – 32шт, КШ Ду50 – 113шт; электроснабжение, в т.ч. ГРП «Коктал-1» точ. подк. от РУ-0,4кВ РП «Кирова», ГРП «Коктал-2» точ. подк. от РУ-0,4кВ ТП «2056».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2019г.**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;
фактически, месяц: **13** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

Председатель Правления АО "Астана РЭК" Балкишиев С.Т.

подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы»
4-й пусковой комплекс
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молгалиева Венера Биржановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *место печати (при наличии)*