Приложение 2
к приказу. МИиР РК
от 24. 04. 2017 года № 235

Заключение
о соответствии выполненных работ проекту

«28 » ноября 2020г.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Генеральный директор Нупов Кундуз Шамахович, в лице руководителя Представительства в г. Нур-Султан Галиева Е.Б., приказ №460 от 25 ноября 2019 года и доверенность №16 от 06 октября 2020 года, действующего на основании договора № 19/67 от 20.09.2019 г. по объекту: «Газификация г. Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы», 4-й пусковой комплекс.

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» в лице Руководителя Кулушева Толегена Базарбаевича, на письмо Заказчика за №960 от 27.11.2020г. подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось: **Генеральным подрядчиком** ТОО «Алия-Сервис», лицензия №18007003 от 06.04.2018 г. в лице директора Молгалиевой Венеры Биржановны.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **октябрь 2019г.;** окончание работ **ноябрь 2020 г.;** при продолжительности строительства, месяц: по проекту организации строительства **13 (тринадцать)** месяцев, фактически **13 (тринадцать)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «КАТЭК» №33/08.06.18-4 на основе Заключения РГП «Госэкспертиза» за №01-0152/19 от 06.05.2019 г.,** утвержденный приказом №06-12/68 от 24.05.2019г. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

Руководитель Представительства
ТОО «КАТЭК» в г. Нур-Султан **Е. Галиев**