Заказчик: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		август 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"	330 234 675,74	294 852 389,05	35 382 286,69	123 144 335,56	109 950 299,61	13 194 035,95
	Всего к оплате:				123 144 335,56		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 3
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Окна									
1	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**54**	**3359,34**	**195,29**	**181404**	**10546**	**104766**	**63616**	**264622**
		НР - 90%; СП - 85%			**1223,92**	**85,05**	**66092**	**4593**		**19602**	
2	**2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**54**	**18615,00**	**--**	**1005210**	**--**	**1005210**	**--**	**1085627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80417**	
3	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**695,34**	**2811,93**	**193,92**	**1955248**	**134840**	**1037247**	**758721**	**2931087**
		НР - 90%; СП - 85%			**1126,30**	**86,09**	**783161**	**59862**		**217118**	
4	**2109-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,68**	**17175,00**	**--**	**234954**	**--**	**234954**	**--**	**253750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18796**	
5	**2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**84,46**	**18483,00**	**--**	**1561074**	**--**	**1561074**	**--**	**1685960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124886**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	400	19724,00	--	7889600	--	7889600	--	8520768
		СП - 8%			--	--	--	--		631168	
7	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	547,68	1514,55	10,95	829488	5997	699469	114050	1019021
		НР - 90%; СП - 8%			226,45	4,93	124022	2700		75483	
8	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	547,68	1452,00	--	795231	--	795231	--	858850
		СП - 8%			--	--	--	--		63619	
9	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	288	113,00	--	32544	--	32544	--	35148
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
10	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,64	3055,98	48,85	374786	5991	104223	213985	635872
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	264572	2909		47102	
11	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	122,64	1328,66	10,24	162947	1256	52343	87929	270946
		НР - 80%; СП - 8%			891,62	4,59	109348	563		20070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15022486**	**158630**	**13516661**	**1238301**	**17561651**
							1347196	**70627**	--	**1300865**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15022486**				
	Материалы		Тенге				**1998047**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1417823**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11518614**				
		Накладные расходы	Тенге				**1238301**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1300863**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17561650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1417823**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17561650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1417823**			
		РАЗДЕЛ 2.Двери наружные									
12	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	15	45439,60	6,16	681594	92	665370	11131	748143
		НР - 69%; СП - 8%			1075,44	--	16132	--		55418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**681594**	**92**	**665370**	**11131**	**748143**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							16132	--	--	55418	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				681594				
	Материалы		Тенге				665370				
	Всего заработная плата		Тенге					16132			
		Накладные расходы	Тенге				11131				
		Сметная прибыль	Тенге				55418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				748143				12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16132			
		Сметная заработная плата	Тенге				748143				12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16132			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Двери внутренние

13	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	203,28	1626,90	87,14	330715	17714	94807	202878	576281
		НР - 90%; СП - 8%			1073,37	35,55	218194	7226		42687	
14	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	85,2	1373,93	120,74	117058	10287	28835	74075	206424
		НР - 90%; СП - 8%			914,74	51,29	77936	4370		15291	
15	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	51930,92	56,34	98149	106	94150	2715	108933
		НР - 69%; СП - 8%			2059,79	22,04	3893	42		8069	
16	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	56,49	3578,96	198,13	202176	11192	138092	51979	274488
		НР - 90%; СП - 8%			936,31	86,09	52892	4863		20332	
17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Перегородки из ПВХ**	м2	16,8	2540,76	3,29	42685	55	26036	14935	62229
		НР - 90%; СП - 8%			987,76	--	16594	--		4610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				790784	39355	381920	346582	1228355
							369509	16500	--	90989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				692634				
	Материалы		Тенге				287769				
	Всего заработная плата		Тенге					382075			
		Накладные расходы	Тенге				343867				
		Сметная прибыль	Тенге				82920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1119422				395
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					382075			
		Сметная заработная плата	Тенге				98149				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94150				
	Материалы		Тенге					3935			
	Всего заработная плата		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2715				
		Сметная прибыль	Тенге				8069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108933				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3935			
		Сметная заработная плата	Тенге				1228356				399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					386010			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		1 этаж									
18	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	791,532	649,23 505,08	7,11 3,45	513888 399787	5631 2734	108470	322017 66872	902777
19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	791,55	782,68 511,85	5,24 1,58	619529 405154	4151 1249	210224	325122 75572	1020223
20	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1480	969,51 594,41	6,67 2,98	1434870 879730	9870 4414	545270	707315 171375	2313560
		2 этаж									
21	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	632,26	649,23 505,08	7,11 3,45	410484 319342	4498 2184	86644	257220 53416	721121
22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	632,26	782,68 511,85	5,24 1,58	494856 323621	3316 998	167919	259695 60364	814916
23	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1500	969,51 594,41	6,67 2,98	1454260 891618	10004 4474	552638	716874 173691	2344824
24	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	177,6	1417,30 1256,55	160,76 71,78	251713 223163	28550 12748	--	188729 35235	475678
25	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1800	871,43 528,11	6,67 2,98	1568569 950602	12005 5369	605962	764777 186668	2520013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	298,43	4567,41 1800,44	26,10 19,18	1363053 537305	7790 5723	817958	434422 143798	1941273
		3 этаж									
27	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	833,36	649,23 505,08	7,11 3,45	541045 420913	5928 2878	114204	339033 70406	950484
28	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	833,36	782,68 511,85	5,24 1,58	652253 426554	4371 1315	221328	342295 79564	1074112
29	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1200	969,51 594,41	6,67 2,98	1163408 713294	8003 3579	442111	573499 138953	1875859
30	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	259,12	530,59 407,20	5,93 2,88	137487 105515	1536 746	30436	85008 17800	240295
31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	245,55	1064,88 651,44	8,18 2,48	261482 159962	2009 608	99511	128456 31195	421133
32	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1488	871,43 528,11	6,67 2,98	1296683 785831	9924 4438	500928	632215 154312	2083211
33	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	133,9	4567,41 1800,44	26,10 19,18	611577 241079	3495 2568	367003	194917 64520	871013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12775157 7783470	121081 56025	4870606 --	6271594 1523741	20570492
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12775157				
	Материалы		Тенге				4870606				
	Всего заработная плата		Тенге					7839495			
		Накладные расходы	Тенге				6271596				
		Сметная прибыль	Тенге				1523740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20570493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7778
		Сметная заработная плата	Тенге					7839495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20570493				7778
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7839495			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Полы 1 этаж									
		Тип пола 1									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	36,03	676,25	31,82	24365	1146	11404	11602	38844
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	11815	527		2877	
35	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	28,9	2661,02	83,95	76904	2426	38486	34791	120630
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	35992	1020		8936	
36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	8,8	557,40	1,86	4905	16	2300	2440	7933
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	2589	7		588	
		Тип пола 2									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1228,22	676,25	31,82	830588	39076	388743	395483	1324157
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	402769	17958		98086	
38	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	998,2	2661,02	83,95	2656232	83799	1329292	1201662	4166525
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	1243141	35223		308631	
39	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	554,9	557,40	1,86	309303	1031	145022	153886	500244
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	163250	458		37055	
		Тип пола 4									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	508,89	676,25	31,82	344139	16191	161068	163861	548640
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	166880	7440		40640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4246435	143686	2076315	1963725	6706973
							2026436	62633	--	496813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4246435				
	Материалы		Тенге				2076313				
	Всего заработная плата		Тенге					2089070			
		Накладные расходы	Тенге				1963725				
		Сметная прибыль	Тенге				496813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6706974				2269
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2089070			
		Сметная заработная плата	Тенге				6706974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2089070			2269
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Полы 2 этаж									
		Тип пола 2									
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	673,47	676,25	31,82	455436	21427	213158	216855	726075
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	220851	9847		53783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	589	2661,02	83,95	1567342	49447	784365	709055	2458509
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	733530	20784		182112	
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	425	557,40	1,86	236897	790	111073	117862	383139
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	125034	351		28381	
		Тип пола 4									
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	928,57	676,25	31,82	627949	29543	293901	298997	1001101
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	304505	13577		74156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2887623	101206	1402497	1342769	4568824
							1383920	44558	--	338432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2887623				
	Материалы		Тенге				1402497				
	Всего заработная плата		Тенге					1428478			
		Накладные расходы	Тенге				1342770				
		Сметная прибыль	Тенге				338431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4568824				1576
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1428478			
		Сметная заработная плата	Тенге				4568824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1576
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1428478			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Полы 3 этаж									
		Тип пола 2									
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	583,89	676,25	31,82	394858	18577	184806	188011	629498
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	191475	8537		46629	
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	468	2661,02	83,95	1245358	39289	623230	563392	1953450
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	582839	16514		144700	
47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	279	557,40	1,86	155516	519	72916	77373	251520
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	82081	230		18631	
		Тип пола 4									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/**	м2 стяжки	1010,81	676,25	31,82	683564	32159	319931	325478	1089765
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	331474	14779		80723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2479295	90543	1200883	1154254	3924233
							1187869	40060	--	290683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2479295				
	Материалы		Тенге				1200883				
	Всего заработная плата		Тенге					1227930			
		Накладные расходы	Тенге				1154254				
		Сметная прибыль	Тенге				290684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3924233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
		Сметная заработная плата	Тенге					1227930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3924233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
		Сметная заработная плата	Тенге					1227930			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
49	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка**	м3 древесины в конструкции	7,38	81698,28	1467,46	602933	10830	463153	119932	780695
		НР - 90%; СП - 8%			17472,87	583,76	128950	4308		57829	
50	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	2224	2875,64	117,01	6395431	260237	2028481	3836580	11050572
		НР - 92%; СП - 8%			1846,54	28,54	4106713	63482		818561	
51	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1111,2	91,06	14,68	101182	16311	--	81337	197121
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	84871	3539		14602	
52	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2**	м2	1111,2	97,00	--	107786	--	107786	--	116409
		СП - 8%			--	--	--	--		8623	
53	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	256	1178,18	13,07	301613	3345	217826	74724	406444
		НР - 92%; СП - 8%			314,23	3,05	80442	780		30107	
54	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	190	1023,10	27,28	194389	5183	90407	92005	309305
		НР - 92%; СП - 8%			520,00	6,35	98799	1206		22912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7703336	295905	2907653	4204578	12860546
							4499775	73315	--	952634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7703336				
	Материалы		Тенге				2799869				
	Всего заработная плата		Тенге					4573090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107786				
		Накладные расходы	Тенге				4204578				
		Сметная прибыль	Тенге				952633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12860547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4808
		Сметная заработная плата	Тенге					4573090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12860547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4808
		Сметная заработная плата	Тенге					4573090			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо КР1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,78	10058,91	1827,03	17905	3252	13183	2633	22181
		НР - 93%; СП - 8%			825,99	764,68	1470	1361		1643	
56	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,92	30191,29	2008,29	118350	7872	103046	8196	136670
		НР - 91%; СП - 8%			1895,88	401,85	7432	1575		10124	
57	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1780832	214632,00	--	38222	--	38222	--	41280
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3	865,68	23,84	2597	72	1732	745	3609
		НР - 93%; СП - 8%			264,28	2,75	793	8		267	
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство /с рельефной поверхностью/	м2 покрытия	29,9	4332,80	83,95	129551	2510	89804	35994	178789
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	37237	1055		13244	
60	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Анкер шуруп HUS-H 7.5x80	шт.	56	169,00	--	9464	--	9464	--	10221
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008792	395351,94	1465,54	3476	13	1437	1848	5750
		НР - 91%; СП - 8%			230432,40	583,76	2026	5		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				319565	13719	256888	49416	398500
							48958	4005	--	29519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319565				
	Материалы		Тенге				209202				
	Всего заработная плата		Тенге					52963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47686				
		Накладные расходы	Тенге				49417				
		Сметная прибыль	Тенге				29519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				398501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					52963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				398501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					52963			
		РАЗДЕЛ 10. Козырек К-1									
62	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,132	58553,90	28247,48	66283	31976	4545	26326	100018
		НР - 69%; СП - 8%			26291,30	7413,76	29762	8392		7409	
63	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,90204	248776,00	--	224406	--	224406	--	242358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17952	
64	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23016	252610,00	--	58141	--	58141	--	62792
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
65	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,721	30813,81	11713,33	53031	20159	6166	22063	81101
		НР - 69%; СП - 8%			15517,76	3061,98	26706	5270		6008	
66	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,312	248776,00	--	77618	--	77618	--	83828
		СП - 8%			--	--	--	--		6209	
67	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,375	252610,00	--	347339	--	347339	--	375126
		СП - 8%			--	--	--	--		27787	
68	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,03392	1311052,00	--	44471	--	44471	--	48029
		СП - 8%			--	--	--	--		3558	
69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,12644	26941,16	14224,90	3406	1799	757	902	4654
		НР - 69%; СП - 8%			6721,43	3621,64	850	458		345	
70	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1264	248133,00	--	31364	--	31364	--	33873
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
71	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	50	750,50	23,59	37525	1179	3979	30154	73094
		НР - 92%; СП - 8%			647,34	8,19	32367	410		5414	
72	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	57,5	2499,00	--	143693	--	143693	--	155188
		СП - 8%			--	--	--	--		11495	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ФАРТУК/	м2 покрытия	4,83	1072,85	16,60	5182	80	130	4591	10555
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	4972	18		782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	4,83	2128,00	--	10278	--	10278	--	11100
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
75	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ПОДШИВКА и ПАРАПЕТ/**	м2 покрытия	76	1072,85	16,60	81537	1262	2033	72242	166081
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	78242	282		12302	
76	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	76	1756,00	--	133456	--	133456	--	144132
		СП - 8%			--	--	--	--		10676	
77	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	44	1178,18	13,07	51840	575	37439	12843	69858
		НР - 92%; СП - 8%			314,23	3,05	13826	134		5175	
78	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	44	1247,00	--	54868	--	54868	--	59257
		СП - 8%			--	--	--	--		4389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1424437	57029	1180683	169121	1721044
							186724	14964	--	127483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301717				
	Материалы		Тенге				43581				
	Всего заработная плата		Тенге					130251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125633				
		Накладные расходы	Тенге				119831				
		Сметная прибыль	Тенге				113724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					130251			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122720				
	Материалы		Тенге				11469				
	Всего заработная плата		Тенге					71438			
		Накладные расходы	Тенге				49292				
		Сметная прибыль	Тенге				13761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				185773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					71438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1721045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					201689			

РАЗДЕЛ 11.Крыльцо КР2

79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,21	10058,91	1827,03	22230	4038	16367	3269	27539
		НР - 93%; СП - 8%			825,99	764,68	1825	1690		2040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,86	30191,29	2008,29	327877	21810	285478	22708	378632
		НР - 91%; СП - 8%			1895,88	401,85	20589	4364		28047	
81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2295124	214632,00	--	49261	--	49261	--	53202
		СП - 8%			--	--	--	--		3941	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3	865,68	23,84	2597	72	1732	745	3609
		НР - 93%; СП - 8%			264,28	2,75	793	8		267	
83	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство /с рельефной поверхностью/	м2 покрытия	50,27	4332,80	83,95	217810	4220	150985	60516	300593
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	62605	1774		22266	
84	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Анкер шуруп HUS-H 7.5x80	шт.	100	169,00	--	16900	--	16900	--	18252
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0157	395351,94	1465,54	6207	23	2566	3301	10268
		НР - 91%; СП - 8%			230432,40	583,76	3618	9		761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				642882	30162	523289	90539	792095
							89431	7845	--	58674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				642882				
	Материалы		Тенге				457128				
	Всего заработная плата		Тенге					97276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66161				
		Накладные расходы	Тенге				90539				
		Сметная прибыль	Тенге				58674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				792095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					97276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				792095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					97276			
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо КР3									
86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,92	10058,91	1827,03	9254	1681	6813	1361	11464
		НР - 93%; СП - 8%			825,99	764,68	760	704		849	
87	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,46	30191,29	2008,29	195036	12974	169815	13507	225227
		НР - 91%; СП - 8%			1895,88	401,85	12247	2596		16683	
88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1253531	214632,00	--	26905	--	26905	--	29057
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,422	865,68	23,84	1231	34	821	353	1711
		НР - 93%; СП - 8%			264,28	2,75	376	4		127	
90	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство /с рельефной поверхностью/**	м2 покрытия	27,22	4332,80	83,95	117939	2285	81755	32768	162764
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	33899	961		12057	
91	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	**Анкер шуруп HUS-H 7.5x80**	шт.	80	169,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01256	395351,94	1465,54	4966	18	2054	2640	8215
		НР - 91%; СП - 8%			230432,40	583,76	2894	7		608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				368850	16992	301683	50629	453040
							50177	4271	--	33558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368850				
	Материалы		Тенге				261257				
	Всего заработная плата		Тенге					54448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40425				
		Накладные расходы	Тенге				50630				
		Сметная прибыль	Тенге				33558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					54448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				453039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					54448			
		РАЗДЕЛ 13.Крыльцо КР4									
93	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,87	10058,91	1827,03	8751	1590	6442	1287	10841
		НР - 93%; СП - 8%			825,99	764,68	719	665		803	
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,69	30191,29	2008,29	81215	5402	70713	5625	93786
		НР - 91%; СП - 8%			1895,88	401,85	5100	1081		6947	
95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2147826	214632,00	--	46099	--	46099	--	49787
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,9	865,68	23,84	779	21	520	224	1083
		НР - 93%; СП - 8%			264,28	2,75	238	2		80	
97	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство /с рельефной поверхностью/**	м2 покрытия	21,3	4332,80	83,95	92289	1788	63974	25642	127365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	26527	752		9434	
98	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	**Анкер шуруп HUS-H 7.5x80**	шт.	64	169,00	--	10816	--	10816	--	11681
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,010048	395351,94	1465,54	3972	15	1642	2112	6572
		НР - 91%; СП - 8%			230432,40	583,76	2315	6		487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				243921	8816	200206	34890	301115
							34898	2506	--	22304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243921				
	Материалы		Тенге				143292				
	Всего заработная плата		Тенге					37405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56915				
		Накладные расходы	Тенге				34889				
		Сметная прибыль	Тенге				22305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					37405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				301115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					37405			

РАЗДЕЛ 14. Козырек Кв-1

100	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Козырек. Монтаж**	т конструкций	0,3963	88991,81	24469,50	35267	9697	928	18640	58220
		НР - 69%; СП - 8%			62181,08	5984,43	24642	2372		4313	
101	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3963	491550,00	--	194801	--	194801	--	210385
		СП - 8%			--	--	--	--		15584	
102	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	11,8	619,21	191,28	7307	2257	933	3254	11405
		НР - 69%; СП - 8%			348,87	50,77	4117	599		845	
103	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	11,8	2028,00	--	23930	--	23930	--	25845
		СП - 8%			--	--	--	--		1914	
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ФАРТУК/**	м2 покрытия	1,575	1072,85	16,60	1690	26	43	1497	3442
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	1621	6		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,575	2128,00	--	3352	--	3352	--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
106	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ПОДШИВКА/**	м2 покрытия	12,6	1072,85	16,60	13518	209	337	11977	27535
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	12972	47		2040	
107	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	12,6	1756,00	--	22126	--	22126	--	23896
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
108	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	25,5	1178,18	13,07	30044	333	21698	7443	40486
		НР - 92%; СП - 8%			314,23	3,05	8013	78		2999	
109	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	25,5	967,00	--	24659	--	24659	--	26631
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,44	91,06	2,76	1224	37	617	396	1749
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	570	4		130	
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,44	80,15	1,96	1077	26	718	232	1414
		НР - 69%; СП - 8%			24,79	0,28	333	4		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				358994	12586	294142	43439	434628
							52268	3108	--	32196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121618				
	Материалы		Тенге				23411				
	Всего заработная плата		Тенге					23647			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74066				
		Накладные расходы	Тенге				21546				
		Сметная прибыль	Тенге				11453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					23647			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				237375				
	Материалы		Тенге				1861				
	Всего заработная плата		Тенге					31730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194801				
		Накладные расходы	Тенге				21894				
		Сметная прибыль	Тенге				20742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				280010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					31730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				434627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					55376			
		РАЗДЕЛ 15.Отмостка									
112	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	107,3	10058,91	1827,03	1079321	196040	794653	158731	1337096
		НР - 93%; СП - 8%			825,99	764,68	88628	82050		99044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1079321	196040	794653	158731	1337096
							88628	82050	--	99044	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1079321				
	Материалы		Тенге				794653				
	Всего заработная плата		Тенге					170678			
		Накладные расходы	Тенге				158731				
		Сметная прибыль	Тенге				99044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					170678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1337096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					170678			
		РАЗДЕЛ 16.Демонтажные работы									
113	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	80	1465,16	164,71	117213	13177	--	79168	212091
		НР - 72%; СП - 8%			1300,45	73,99	104036	5919		15710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				117213	13177	--	79168	212091
							104036	5919	--	15710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117213				
	Всего заработная плата		Тенге					109955			
		Накладные расходы	Тенге				79168				
		Сметная прибыль	Тенге				15710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					109955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				212091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					109955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								73818826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19269428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1299021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488388			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30573449		
		- Накладные расходы	Тенге							17208867	
		- Сметная прибыль	Тенге							5468063	

Итого по акту: 73 818 826,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

С понижающим коэф. 0,99351495914 — 73 340 107,90
Н Д С - 12% — 8 800 812,95
Всего по акту: — 82 140 920,85

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Муланцев С.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 4

выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТОПЛЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	249	907,09	42,49	225866	10581	--	158704	415336
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	215285	5137		30766	
2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопровода	1708	336,70	2,76	575080	4706	52380	374088	1025101
		НР - 72%; СП - 8%			303,28	0,92	517994	1573		75933	
3	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопровода	253	579,20	4,71	146537	1191	13362	95314	261198
		НР - 72%; СП - 8%			521,68	1,57	131984	396		19348	
4	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопровода	160	579,20	4,71	92671	753	8450	60277	165185
		НР - 72%; СП - 8%			521,68	1,57	83468	251		12236	
5	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопровода	300	735,53	6,62	220658	1987	18173	144875	394776
		НР - 72%; СП - 8%			668,33	2,39	200498	718		29243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1260812	19217	92365	833258	2261596
							1149228	8075	--	167526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1260812				
	Материалы		Тенге				92367				
	Всего заработная плата		Тенге					1157303			
		Накладные расходы	Тенге				833258				
		Сметная прибыль	Тенге				167526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2261596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1157303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2261596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1157303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2261596**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1149228**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19217**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8075**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**92365**		
		- Накладные расходы	Тенге							**833258**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**167526**	

Итого по акту: -2 261 596,00
С понижающим коэф. 0,99351495914 -2 246 929,46
НДС - 12% -269 631,53
Всего по акту: -2 516 560,99

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" Муллашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаикурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05.2020 года

А К Т № 5
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Стены и Перегородки									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	92,5	25048,89	2886,50	2317022	267001	1627446	440351	2977963
		НР - 93%, СП - 8%			4568,37	550,50	422575	50921		220590	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	198,8	3787,55	296,59	752965	58962	439227	247400	1080394
		НР - 93%, СП - 8%			1281,57	56,56	254776	11245		80029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3069987	325963	2066673	687751	4058357
							677351	62166	–	300619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3069987				
	Материалы		Тенге				399873				
	Всего заработная плата		Тенге					739517			
	Местные материалы		Тенге				1666800				
		Накладные расходы	Тенге				687751				
		Сметная прибыль	Тенге				300619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4058357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					739517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4058357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					739517			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
3	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	28	2484,18	1558,71	69557	43644	860	39384	117656
		НР - 118%, СП - 8%			894,75	297,27	25053	8324		8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	18	2832,63	1746,33	50987	31434	793	29211	86614
		НР - 118%; СП - 8%			1042,22	333,05	18760	5995		6416	
5	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,196	85898,00	--	102734	--	102734	--	110953
		СП - 8%			--	--	--	--		8219	
6	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,147558	558038,07	39996,94	82343	5902	42269	30178	121523
		НР - 84%; СП - 8%			231583,04	11891,21	34172	1755		9002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				305621	80980	146656	98773	436746
							77985	16073	--	32352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305621				
	Материалы		Тенге				43923				
	Всего заработная плата		Тенге					94058			
	Местные материалы		Тенге				102734				
		Накладные расходы	Тенге				98773				
		Сметная прибыль	Тенге				32352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					94058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				436746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					94058			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		1 этаж									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1586,55	1064,88	8,18	1689491	12983	642961	829981	2721030
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	1033547	3929		201558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1689491	12983	642961	829981	2721030
							1033547	3929	--	201558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689491				
	Материалы		Тенге				642961				
	Всего заработная плата		Тенге					1037476			
		Накладные расходы	Тенге				829981				
		Сметная прибыль	Тенге				201558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2721030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1037476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2721030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1037476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7216133
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1788883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					419925			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2856290		
		- Накладные расходы	Тенге							1616505	
		- Сметная прибыль	Тенге							534529	

Итого по акту: -7 216 133,00
С понижающим коэф 0,99351495914 -7 169 336,08
НДС - 12% -860 320,33
Всего по акту: -8 029 656,41

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.
ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Исаров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" Муллабаева С.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 6
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3											
РАЗДЕЛ 1.Вентиляция П1											
1	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**57649,56**	**3551,82**	**57650**	**3552**	**4225**	**49788**	**116033**
		НР - 98%; СП - 8%			**49873,37**	**930,79**	**49873**	**931**		**8595**	
2	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	**м3 изоляции**	**20,5**	**36379,96**	**1335,65**	**745789**	**27381**	**204846**	**399362**	**1236764**
		НР - 76%; СП - 8%			**25051,82**	**581,19**	**513562**	**11914**		**91612**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**803439**	**30933**	**209071**	**449150**	**1352797**
							563436	**12845**	**--**	**100207**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**745789**				
	Материалы		Тенге				**204846**				
	Всего заработная плата		Тенге					**525477**			
	Сдача и испытание		Тенге				**15756**				
		Накладные расходы	Тенге				**399362**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91612**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1236764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**466**
		Сметная заработная плата	Тенге					**525477**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57650**				
	Материалы		Тенге				**4224**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50804**			
	Сдача и испытание		Тенге				**2544**				
		Накладные расходы	Тенге				**49788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8595**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**116033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50804**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1352796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**515**
		Сметная заработная плата	Тенге					**576281**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция П2									
3	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
4	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	2,9	36379,96	1335,65	105502	3873	28979	56495	174957
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	72650	1685		12960	
5	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
6	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	2,75	36379,96	1335,65	100045	3673	27479	53573	165907
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	68893	1598		12289	
7	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
8	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	4,15	36379,96	1335,65	150977	5543	41469	80847	250369
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	103965	2412		18546	
9	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	680	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				538243	24130	111282	347915	957052
							402834	8575	--	70893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				356524				
	Материалы		Тенге				97926				
	Всего заработная плата		Тенге					251203			
	Сдача и испытание		Тенге				7532				
		Накладные расходы	Тенге				190915				
		Сметная прибыль	Тенге				43795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				591233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					251203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181720				
	Материалы		Тенге				13353				
	Всего заработная плата		Тенге					160205			
	Сдача и испытание		Тенге				8017				
		Накладные расходы	Тенге				157001				
		Сметная прибыль	Тенге				27098				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				365818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					160205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				957052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					411408			
		РАЗДЕЛ 3.Система ВЕ2									
10	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,0055	53442,61	1335,65	294	7	149	107	433
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	138	3		32	
11	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
		НР - 98%; СП - 8%			708,92	14,45	709	14		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4579	65	3667	816	5827
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				847	18	--	432	
		Материалы	Тенге				294				
		Всего заработная плата	Тенге				149				
		Сдача и испытание	Тенге					141			
		Накладные расходы	Тенге				4				
		Сметная прибыль	Тенге				107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32				
		Сметная заработная плата	Тенге				433				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					141			
		Материалы	Тенге				4285				
		Всего заработная плата	Тенге				3519				
		Сдача и испытание	Тенге					723			
		Накладные расходы	Тенге				37				
		Сметная прибыль	Тенге				709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5394				
		Сметная заработная плата	Тенге					723			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					864			
		РАЗДЕЛ 4.Система ВЕ3									
12	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,006	53442,61	1335,65	321	8	163	117	473
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	150	3		35	
13	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
		НР - 98%; СП - 8%			708,92	14,45	709	14		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4606	66	3681	826	5867
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				859	18	--	435	
		Материалы	Тенге				321				
							162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					154			
		Сдача и испытание	Тенге				5				
		Накладные расходы	Тенге				117				
		Сметная прибыль	Тенге				35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				473				
		Сметная заработная плата	Тенге					154			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4285				
		Материалы	Тенге				3519				
		Всего заработная плата	Тенге					723			
		Сдача и испытание	Тенге				37				
		Накладные расходы	Тенге				709				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					877			

РАЗДЕЛ 5.Система ВЕ6

14	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0055	53442,61 25051,82	1335,65 581,19	294 138	7 3	149	107 32	433
15	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4285,32 708,92	57,70 14,45	4285 709	58 14	3518	709 400	5394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4579	65	3667	816	5827
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				847	18	--	432	
		Материалы	Тенге				294				
		Всего заработная плата	Тенге				149				
		Сдача и испытание	Тенге					141			
		Накладные расходы	Тенге				4				
		Сметная прибыль	Тенге				107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32				
		Сметная заработная плата	Тенге				433				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					141			
		Материалы	Тенге				4285				
		Всего заработная плата	Тенге				3519				
		Сдача и испытание	Тенге					723			
		Накладные расходы	Тенге				37				
		Сметная прибыль	Тенге				709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5394				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					723			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5827				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
								864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Система ВЕ7									
16	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,0065	53442,61	1335,65	347	9	175	127	512
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	163	4		38	
17	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
		НР - 98%; СП - 8%			708,92	14,45	709	14		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4633	66	3693	836	5906
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				872	18	--	438	
	Материалы		Тенге				347				
	Всего заработная плата		Тенге				176				
	Сдача и испытание		Тенге					167			
		Накладные расходы	Тенге				5				
		Сметная прибыль	Тенге				127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38				
		Сметная заработная плата	Тенге				512				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					167			
	Материалы		Тенге				4285				
	Всего заработная плата		Тенге				3519				
	Сдача и испытание		Тенге					723			
		Накладные расходы	Тенге				37				
		Сметная прибыль	Тенге				709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5394				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					723			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5906				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
								890			
		РАЗДЕЛ 7.Система ВЕ9									
18	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,0055	53442,61	1335,65	294	7	149	107	433
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	138	3		32	
19	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
		НР - 98%; СП - 8%			708,92	14,45	709	14		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4579	65	3667	816	5827
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				847	18	--	432	
	Материалы		Тенге				294				
	Всего заработная плата		Тенге				149				
	Сдача и испытание		Тенге					141			
		Накладные расходы	Тенге				4				
		Сметная прибыль	Тенге				107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32				
		Сметная заработная плата	Тенге				433				
								141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4285				
		Материалы	Тенге				3519				
		Всего заработная плата	Тенге					723			
		Сдача и испытание	Тенге				37				
		Накладные расходы	Тенге				709				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					864			
		РАЗДЕЛ 8.Система ВЕ10									
20	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	**м3 изоляции**	**0,0065**	**53442,61**	**1335,65**	**347**	**9**	**175**	**127**	**512**
		НР - 76%; СП - 80%			**25051,82**	**581,19**	**163**	**4**		**38**	
21	**1120-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**4285,32**	**57,70**	**4285**	**58**	**3518**	**709**	**5394**
		НР - 98%; СП - 80%			**708,92**	**14,45**	**709**	**14**		**400**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4633**	**66**	**3693**	**836**	**5906**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**872**	**18**	**--**	**438**	
		Материалы	Тенге				**347**				
		Всего заработная плата	Тенге				**176**				
		Сдача и испытание	Тенге					**167**			
		Накладные расходы	Тенге				**5**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**512**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**167**			
		Материалы	Тенге				**4285**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3519**				
		Сдача и испытание	Тенге					**723**			
		Накладные расходы	Тенге				**37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**709**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5394**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					**890**			
		РАЗДЕЛ 9. Система ВЕ14									
22	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	**м3 изоляции**	**0,0605**	**53442,61**	**1335,65**	**3233**	**81**	**1636**	**1179**	**4765**
		НР - 76%; СП - 8%			**25051,82**	**581,19**	**1516**	**35**		**353**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	7607,06	189,98	7607	190	744	6574	15315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		6672,65	35,08	6673	35		1134	
							10840	271	2380	7753	20080
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8188	70	--	1487	
	Материалы		Тенге				3233				
	Всего заработная плата		Тенге				1637				
	Сдача и испытание		Тенге					1551			
		Накладные расходы	Тенге				46				
		Сметная прибыль	Тенге				1179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				353				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4765				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1551			
	Материалы		Тенге				7607				
	Всего заработная плата		Тенге				744				
	Сдача и испытание		Тенге					6708			
		Накладные расходы	Тенге				327				
		Сметная прибыль	Тенге				6574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1134				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				15315				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				20080	6708			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					8259			9
		РАЗДЕЛ 10. Система ВЕ18									
24	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0055	53442,61	1335,65	294	7	149	107	433
					25051,82	581,19	138	3		32	
25	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
					708,92	14,45	709	14		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4579	65	3667	816	5827
							847	18	--	432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294				
	Материалы		Тенге				149				
	Всего заработная плата		Тенге					141			
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				107				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433				
		Сметная заработная плата	Тенге					141			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4285				
	Материалы		Тенге				3519				
	Всего заработная плата		Тенге					723			
	Сдача и испытание		Тенге				37				
		Накладные расходы	Тенге				709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					864			
		РАЗДЕЛ 11.Система В4									
26	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,055	53442,61	1335,65	2939	73	1488	1071	4332
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	1378	32		321	
27	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7607,06	189,98	7607	190	744	6574	15315
		НР - 98%; СП - 8%			6672,65	35,08	6673	35		1134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10546	263	2232	7645	19647
							8050	67	--	1455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2939				
	Материалы		Тенге				1488				
	Всего заработная плата		Тенге					1410			
	Сдача и испытание		Тенге				42				
		Накладные расходы	Тенге				1071				
		Сметная прибыль	Тенге				321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1410			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7607				
	Материалы		Тенге				744				
	Всего заработная плата		Тенге					6708			
	Сдача и испытание		Тенге				327				
		Накладные расходы	Тенге				6574				
		Сметная прибыль	Тенге				1134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				19647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8118			
		РАЗДЕЛ 12.Система В5									
28	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,055	52674,04	1296,75	2897	71	1488	1040	4252
		НР - 76%; СП - 8%			24322,16	564,26	1338	31		315	
29	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7607,06	189,98	7607	190	744	6574	15315
		НР - 98%; СП - 8%			6672,65	35,08	6673	35		1134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**решетка**	**9**	**1461,86**	**64,22**	**13157**	**578**	**1021**	**11455**	**26580**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**		**1284,27**	**14,45**	**11558**	**130**		**1969**	
							23661	**839**	**3253**	**19069**	**46147**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19569**	**196**	**--**	**3418**	
	Материалы		Тенге				**2897**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1488**				
		Накладные расходы	Тенге					**1369**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1040**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4252**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1369**			
	Материалы		Тенге				**20764**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1765**				
	Сдача и испытание		Тенге					**18396**			
		Накладные расходы	Тенге				**905**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18028**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**41895**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**18396**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**46148**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**20**
								19765			
		РАЗДЕЛ 13.Система В8									
31	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**									
		НР - 76%; СП - 8%	**м3 изоляции**	**0,0565**	**52674,04**	**1296,75**	**2976**	**73**	**1529**	**1069**	**4368**
32	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**			**24322,16**	**564,26**	**1374**	**32**		**324**	
		НР - 98%; СП - 8%	**вентилятор**	**1**	**7607,06**	**189,98**	**7607**	**190**	**744**	**6574**	**15315**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**		**6672,65**	**35,08**	**6673**	**35**		**1134**	
							10583	**263**	**2273**	**7643**	**19683**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8047**	**67**	**--**	**1458**	
	Материалы		Тенге				**2976**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1529**				
		Накладные расходы	Тенге					**1406**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1069**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4368**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1406**			
	Материалы		Тенге				**7607**				
	Всего заработная плата		Тенге				**744**				
	Сдача и испытание		Тенге					**6708**			
		Накладные расходы	Тенге				**327**				
							6574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6708			7
		Сметная заработная плата	Тенге				19683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					8114			9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 14.Система В11

33	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,056	52674,04	1296,75	2950	73	1515	1059	4330
		НР - 76%; СП - 8%			24322,16	564,26	1362	32		321	
34	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4285,32	57,70	4285	58	3518	709	5394
		НР - 98%; СП - 8%			708,92	14,45	709	14		400	
35	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7607,06	189,98	7607	190	744	6574	15315
		НР - 98%; СП - 8%			6672,65	35,08	6673	35		1134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14842	320	5777	8342	25039
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8744	81	--	1855	
	Материалы		Тенге				2950				
	Всего заработная плата		Тенге				1515				
		Накладные расходы	Тенге					1394			
		Сметная прибыль	Тенге				1059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4330				
		Сметная заработная плата	Тенге					1394			1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11892				
	Материалы		Тенге				4263				
	Всего заработная плата		Тенге					7431			
	Сдача и испытание		Тенге				363				
		Накладные расходы	Тенге				7282				
		Сметная прибыль	Тенге				1534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7431			8
		Сметная заработная плата	Тенге				25038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					8825			9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 15.Система В12

36	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,0555	53442,61	1335,65	2966	74	1502	1081	4371
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	1390	32		324	
37	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7607,06	189,98	7607	190	744	6574	15315
		НР - 98%; СП - 8%			6672,65	35,08	6673	35		1134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**10573**	**264**	**2246**	**7655**	**19686**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8063**	**67**	–	**1458**	
		Материалы	Тенге				**2966**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1502**				
		Сдача и испытание	Тенге					**1423**			
		Накладные расходы	Тенге				**43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1081**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4371**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1423**			
		Материалы	Тенге				**7607**				
		Всего заработная плата	Тенге				**744**				
		Сдача и испытание	Тенге					**6708**			
		Накладные расходы	Тенге				**327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6574**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15315**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**7**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**6708**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**19686**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**9**
								8130			
		РАЗДЕЛ 16.Система В13									
38	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	**м3 изоляции**	**0,0705**	**53442,61**	**1335,65**	**3768**	**94**	**1908**	**1373**	**5552**
		НР - 76%; СП - 8%			**25051,82**	**581,19**	**1766**	**41**		**411**	
39	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7607,06**	**189,98**	**7607**	**190**	**744**	**6574**	**15315**
		НР - 98%; СП - 8%			**6672,65**	**35,08**	**6673**	**35**		**1134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**11375**	**284**	**2652**	**7947**	**20867**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8439**	**76**	–	**1545**	
		Материалы	Тенге				**3768**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1907**				
		Сдача и испытание	Тенге					**1807**			
		Накладные расходы	Тенге				**54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1373**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5552**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1807**			
		Материалы	Тенге				**7607**				
		Всего заработная плата	Тенге				**744**				
		Сдача и испытание	Тенге					**6708**			
		Накладные расходы	Тенге				**327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6574**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15315**				
											7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				20867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8515			
		РАЗДЕЛ 17.Система В15									
40	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного волокна**	м3 изоляции	0,071	53442,61	1335,65	3794	95	1920	1383	5592
		НР - 76%; СП - 8%			25051,82	581,19	1779	41		414	
41	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7607,06	189,98	7607	190	744	6574	15315
		НР - 98%; СП - 8%			6672,65	35,08	6673	35		1134	
42	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	9	1461,86	64,22	13157	578	1021	11455	26580
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	11558	130		1969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				24558	863	3685	19412	47487
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20010	206	--	3517	
		Материалы	Тенге				3794				
		Всего заработная плата	Тенге				1921				
		Сдача и испытание	Тенге					1820			
		Накладные расходы	Тенге				55				
		Сметная прибыль	Тенге				1383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5592				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1820			
		Материалы	Тенге				20764				
		Всего заработная плата	Тенге				1765				
		Сдача и испытание	Тенге					18396			
		Накладные расходы	Тенге				905				
		Сметная прибыль	Тенге				18028				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41895				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					18396			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47487				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					20216			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2569472
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1061368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						370586		
		- Накладные расходы	Тенге							888293	
		- Сметная прибыль	Тенге							190332	

Итого по акту: 2 569 472,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

11930

С понижающим коэф. 0,99351495914 — 2 552 808,87
Н Д С - 12% — 306 337,06
Всего по акту: — 2 859 145,93

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Муздашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 7

выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	5	5242,74	14,23	26214	71	--	18848	48666
		НР - 72% от ЗП - 8%			5228,52	6,91	26143	35		3605	
2	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	150	454,47	14,23	68170	2134	--	48292	125778
		НР - 72% от ЗП - 8%			440,24	6,91	66036	1036		9317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94384	2205	--	67140	174444
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92178	1071	--	12922	
		Всего заработная плата	Тенге				94384				
		Накладные расходы	Тенге					93249			
		Сметная прибыль	Тенге				67139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				174445				
		Сметная заработная плата	Тенге					93249			101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					93249			101
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция П1									
3	Прайс-лист	**Приточно вытяжная установка VS120-R-HVS**	шт	1	1246562,50	--	1246563	--		--	1246563
4	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	191	--	--	--	--	1246563	--	
		СП - 8%			542,00	--	103522	--	103522	--	111804
5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	71	--	--	--	--		8282	
					1461,86	64,22	103792	4560	8049	90365	209690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	91183	1026		15533	
6	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	71	1925,00	--	136675	--	136675	--	147609
		СП - 8%			--	--	--	--		10934	
7	2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	41386,00	--	165544	--	165544	--	178788
		СП - 8%			--	--	--	--		13244	
8	2305-0308-0410 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	5	43469,00	--	217345	--	217345	--	234733
		СП - 8%			--	--	--	--		17388	
9	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	33,825	10341,00	--	349784	--	349784	--	377767
		СП - 8%			--	--	--	--		27983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2323224	4560	980919	90365	2506953
	Стоимость оборудования		Тенге				91183	1026	1246563	93364	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1246563				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246563				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349784				
		Сметная прибыль	Тенге				349784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27983				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				377767				
	Материалы		Тенге				726878				
	Всего заработная плата		Тенге				8049				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					92209			
	Сдача и испытание		Тенге				623086				
		Накладные расходы	Тенге				4559				
		Сметная прибыль	Тенге				90365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				882623				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					92209			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2506952				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
								92209			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция П2									
10	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS021-R-HVS	шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5049,40	47,19	121186	1132	86219	33565	167131
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	33835	415		12380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4693,38 1060,82	43,99 16,08	26283 5941	246 90	20096	5910 2575	34768
13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 85%	кг	29	542,00 --	-- --	15718 --	-- --	15718	-- 1257	16975
14	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм СП - 85%	шт.	3	4073,00 --	-- --	12219 --	-- --	12219	-- 978	13197
15	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 85%	м3РВентиляция П4	4,5375	10341,00 --	-- --	46922 --	-- --	46922	-- 3754	50676
16	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS021-R-HVS	шт	1	670491,07 --	-- --	670491 --	-- --	670491	-- --	670491
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 85%	кг	28	542,00 --	-- --	15176 --	-- --	15176	-- 1214	16390
18	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм СП - 85%	шт.	4	4073,00 --	-- --	16292 --	-- --	16292	-- 1303	17595
19	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 85%	м3РСистема ВЕ1	4,5375	10341,00 --	-- --	46922 --	-- --	46922	-- 3754	50676
20	Прайс-лист	Приточно вытяжная установка VS055-R-HVS	шт	1	1437285,71 --	-- --	1437286 --	-- --	1437286	-- --	1437286
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 85%	кг	40	542,00 --	-- --	21680 --	-- --	21680	-- 1734	23414
22	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм СП - 85%	шт.	8	4073,00 --	-- --	32584 --	-- --	32584	-- 2607	35191
23	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм СП - 85%	шт.	2	1925,00 --	-- --	3850 --	-- --	3850	-- 308	4158
24	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 85%	м3РСистема ВЕ1	6,8475	10341,00 --	-- --	70810 --	-- --	70810	-- 5665	76475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
26	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3264570	1379	445148	39475	3346107
	Стоимость оборудования		Тенге				39776	505	2778268	42062	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2778268				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2778268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164655				
		Сметная прибыль	Тенге				164655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13172				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177827				
	Материалы		Тенге				321648				
	Всего заработная плата		Тенге				106314				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40281			
	Сдача и испытание		Тенге				174179				
		Накладные расходы	Тенге				1960				
		Сметная прибыль	Тенге				39475				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				390012				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					40281			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3346107				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
								40281			
		РАЗДЕЛ 4.Система ВЕ2									
28	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
29	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
30	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52810	--	52810	--	57035
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	4225	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52810				
		Сметная прибыль	Тенге				52810				
							4225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				57035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				57035				
		РАЗДЕЛ 5.Система ВЕ3									
31	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
32	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	1925,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				52810	--	52810	--	57035
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	4225	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52810				
		Сметная прибыль	Тенге				52810				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57035				
		РАЗДЕЛ 6.Система ВЕ6									
34	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
35	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				56660	--	56660	--	61193
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	4533	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56660				
		Сметная прибыль	Тенге				56660				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				61193				
		РАЗДЕЛ 7.Система ВЕ7									
37	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 89%			--	--	--	--		924	
39	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 89%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				56660	--	56660	--	61193
							--	--	--	4533	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56660				
		Сметная прибыль	Тенге				4533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				61193				
		РАЗДЕЛ 8.Система ВЕ9									
40	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 89%			--	--	--	--		3522	
41	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	10	1925,00	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 89%			--	--	--	--		1540	
42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 89%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				64360	--	64360	--	69509
							--	--	--	5149	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64360				
		Сметная прибыль	Тенге				5149				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				69509				
		РАЗДЕЛ 9.Система ВЕ10									
43	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 89%			--	--	--	--		3522	
44	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 89%			--	--	--	--		924	
45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 89%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				56660	--	56660	--	61193
							--	--	--	4533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56660				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56660				
		Сметная прибыль	Тенге				4533				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				61193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				61193				
		РАЗДЕЛ 10. Система ВЕ14									
46	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм**	шт.	1	43059,00	--	43059	--	43059	--	46504
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
47	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	
48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12	542,00	--	6504	--	6504	--	7024
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
49	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	6	1925,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				132018	--	132018	--	142579
							--	--	--	10561	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				132018				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132018				
		Сметная прибыль	Тенге				10561				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				142579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				142579				
		РАЗДЕЛ 11. Система ВЕ18									
50	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				44026	--	44026	--	47548
							--	--	--	3522	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44026				
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				47548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				47548				
		РАЗДЕЛ 12.Система В4									
51	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	1	70905,00	--	70905	--	70905	--	76577
		СП - 8%			--	--	--	--		5672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм СП - 8%	шт.	1	44026,00 --	-- --	44026 --	-- --	44026	-- 3522	47548
53	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	7	1925,00 --	-- --	13475 --	-- --	13475	-- 1078	14553
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	10	542,00 --	-- --	5420 --	-- --	5420	-- 434	5854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				133826	--	133826	--	144532
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	10706	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				133826				
		Сметная прибыль	Тенге				133826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				144532				
							144532				
		РАЗДЕЛ 13.Система В5									
55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор крышный TSK 300 B СП - 8%	шт	1	93687,50 --	-- --	93688 --	-- --	93688	-- 7495	101183
56	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм СП - 8%	шт.	1	44026,00 --	-- --	44026 --	-- --	44026	-- 3522	47548
57	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	9	1925,00 --	-- --	17325 --	-- --	17325	-- 1386	18711
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2	542,00 --	-- --	1084 --	-- --	1084	-- 87	1171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				156123	--	156123	--	168613
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	12490	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				156123				
		Сметная прибыль	Тенге				12490				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				168612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				168612				
		РАЗДЕЛ 14.Система В8									
59	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81 СП - 8%	комплект	1	70905,00 --	-- --	70905 --	-- --	70905	-- 5672	76577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм СП - 8%	шт.	1	44026,00 --	-- --	44026 --	-- --	44026	-- 3522	47548
61	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	8	1925,00 --	-- --	15400 --	-- --	15400	-- 1232	16632
62	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	18	542,00 --	-- --	9756 --	-- --	9756	-- 780	10536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				140087 --	-- --	140087 --	-- 11206	151293
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				140087				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140087				
		Сметная прибыль	Тенге				11207				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				151294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				151294				
		РАЗДЕЛ 15.Система В11									
63	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм СП - 8%	шт.	1	44026,00 --	-- --	44026 --	-- --	44026	-- 3522	47548
64	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81 СП - 8%	комплект	1	70905,00 --	-- --	70905 --	-- --	70905	-- 5672	76577
65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	10	542,00 --	-- --	5420 --	-- --	5420	-- 434	5854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				120351 --	-- --	120351 --	-- 9628	129979
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				120351				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				120351				
		Сметная прибыль	Тенге				9628				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				129979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				129979				
		РАЗДЕЛ 16.Система В12									
66	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм СП - 8%	шт.	1	44026,00 --	-- --	44026 --	-- --	44026	-- 3522	47548
67	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81 СП - 8%	комплект	1	70905,00 --	-- --	70905 --	-- --	70905	-- 5672	76577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				120351	--	120351	--	129979
							--	--	--	9628	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120351				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120351				
		Сметная прибыль	Тенге				9628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				129979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				129979				
		РАЗДЕЛ 17.Система В13									
69	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	1	51782,00	--	51782	--	51782	--	55925
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
70	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	88158,00	--	88158	--	88158	--	95211
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	
71	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	2897,00	--	17382	--	17382	--	18773
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
72	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
73	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	542,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				182033	--	182033	--	196597
							--	--	--	14564	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				182033				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182033				
		Сметная прибыль	Тенге				14563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				196596				
		РАЗДЕЛ 18.Система В15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	1	88158,00	--	88158	--	88158	--	95211
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	
76	2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм**	шт.	1	51782,00	--	51782	--	51782	--	55925
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	24	542,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
78	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 600 мм х 200 мм**	шт.	5	2897,00	--	14485	--	14485	--	15644
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				167433	--	167433	--	180829
							--	--	--	13396	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167433				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167433				
		Сметная прибыль	Тенге				13395				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				180828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				180828				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7686611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2962275		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4024830		
		- Накладные расходы	Тенге							196980	
		- Сметная прибыль	Тенге							271247	

Итого по акту: -7 686 611,00

С понижающим коэф. 0,99351495914 -7 636 763,01

Н Д С - 12% -916 411,56

Всего по акту: -8 553 174,57

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Чупрова А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" Мулдашев О.Г.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 8
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-4									
		РАЗДЕЛ 1.К1									
1	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /футляр/**	м трубопровода	6	11008,44	167,34	66051	1004	52631	12359	84682
		НР - 98%; СП - 8%			2069,36	32,48	12416	195		6273	
2	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	2173642,44	191811,59	13042	1151	10398	1668	15886
		НР - 99%; СП - 8%			248857,70	31890,41	1493	191		1177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79092	2155	63029	14027	100568
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13909	386	--	7450	
	Материалы		Тенге				13042				
	Всего заработная плата		Тенге				10398				
		Накладные расходы	Тенге					1684			
		Сметная прибыль	Тенге				1668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15886				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1684			
	Материалы		Тенге				66051				
	Всего заработная плата		Тенге				52630				
		Накладные расходы	Тенге					12611			
		Сметная прибыль	Тенге				12359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84682				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12611			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100568				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
								14295			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.К3									
3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /футляр/**	м трубопровода	1,5	11008,44	167,34	16513	251	13158	3090	21171
		НР - 98%; СП - 8%			2069,36	32,48	3104	49		1568	
4	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0015	2173642,44	191811,59	3260	288	2599	417	3972
		НР - 99%; СП - 8%			248857,70	31890,41	373	48		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19773	539	15757	3507	25143
							3477	97	--	1862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3260				
	Материалы		Тенге				2599				
	Всего заработная плата		Тенге					421			
		Накладные расходы	Тенге				417				
		Сметная прибыль	Тенге				294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3972				
		Сметная заработная плата	Тенге					421			
	Стонмость сантехнических работ		Тенге				16513				
	Материалы		Тенге				13158				
	Всего заработная плата		Тенге					3153			
		Накладные расходы	Тенге				3090				
		Сметная прибыль	Тенге				1568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3574			
		РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел									
5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	23323,61	542,45	23324	542	12890	9814	35789
		НР - 98%; СП - 8%			9892,30	121,88	9892	122		2651	
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3876,02	323,90	11628	972	1578	9075	22360
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	9078	183		1656	
7	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	17313,36	252,09	17313	252	15931	1180	19972
		НР - 98%; СП - 8%			1129,63	74,11	1130	74		1479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00938**	**88991,81**	**24469,50**	**835**	**230**	**22**	**441**	**1378**
		НР - 69%; СП - 8%			**62181,08**	**5984,43**	**583**	**56**		**102**	
9	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,53**	**91,06**	**2,76**	**48**	**1**	**25**	**16**	**69**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,41**	**0,28**	**22**	**--**		**5**	
10	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,53**	**80,15**	**1,96**	**42**	**1**	**28**	**9**	**56**
		НР - 69%; СП - 8%			**24,79**	**0,28**	**13**	**--**		**4**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**53191**	**1998**	**30474**	**20535**	**79624**
							20718	**435**	**--**	**5897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91**				
	Материалы		Тенге				**53**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36**			
		Накладные расходы	Тенге				**25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**36**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**835**				
	Материалы		Тенге				**22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**639**			
		Накладные расходы	Тенге				**441**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**639**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52265**				
	Материалы		Тенге				**30399**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20478**			
	Сдача и испытание		Тенге				**40**				
		Накладные расходы	Тенге				**20069**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5787**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**78121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**79623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21154**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**205335**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**38105**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4692**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**918**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**109260**		
		- Накладные расходы	Тенге							**38069**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15209**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту:	205 335,00
С понижающим коэф. 0,99351495914	204 003,39
Н Д С - 12%	24 480,41
Всего по акту:	228 483,80

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" Мулдашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жайкурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 9
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-4									
		РАЗДЕЛ 1.К1									
1	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**7**	**400,00**	--	**2800**	--	**2800**	--	**3024**
		СП - 8%			--	--	--	--		**224**	
2	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**15**	**155,00**	--	**2325**	--	**2325**	--	**2511**
		СП - 8%			--	--	--	--		**186**	
3	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	**шт.**	**21**	**183,00**	--	**3843**	--	**3843**	--	**4150**
		СП - 8%			--	--	--	--		**307**	
4	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	**шт.**	**17**	**56,00**	--	**952**	--	**952**	--	**1028**
		СП - 8%			--	--	--	--		**76**	
5	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**32**	**385,00**	--	**12320**	--	**12320**	--	**13306**
		СП - 8%			--	--	--	--		**986**	
6	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**99**	**107,00**	--	**10593**	--	**10593**	--	**11440**
		СП - 8%			--	--	--	--		**847**	
7	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**29**	**339,00**	--	**9831**	--	**9831**	--	**10617**
		СП - 8%			--	--	--	--		**786**	
8	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**278**	**60,00**	--	**16680**	--	**16680**	--	**18014**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1334**	
9	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**140**	**207,00**	--	**28980**	--	**28980**	--	**31298**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2318**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
11	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	460,00	--	3220	--	3220	--	3478
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
12	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,2	542,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98466	--	98466	--	106342
							--	--	--	7876	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98466				
		Сметная прибыль	Тенге				7877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106344				
		РАЗДЕЛ 2.К3									
14	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
15	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	183,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
16	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	385,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
17	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	339,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
18	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	60,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
19	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	207,00	--	1863	--	1863	--	2012
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	542,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
21	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	16607,06	82,57	33214	165	31048	2034	38068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1000,26	37,66	2001	75		2820	
22	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	967,00	--	1934	--	1934	--	2089
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40960	165	38794	2034	46433
							2001	75	--	3439	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40960				
	Материалы		Тенге				31048				
	Всего заработная плата		Тенге					2076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7746				
		Накладные расходы	Тенге				2034				
		Сметная прибыль	Тенге				3440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2076			
		РАЗДЕЛ 3. К1Н									
23	СТПЕРЕЧЕНЬ	**Дренажный насос Wilo TMW 32/8**	шт	1	61589,29	--	61589	--	61589	--	66516
		СП - 8%			--	--	--	--		4927	
24	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
25	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	647,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
26	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	шт.	1	36872,00	--	36872	--	36872	--	39822
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
27	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	7	419,00	--	2933	--	2933	--	3168
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105807	--	105807	--	114272
							--	--	--	8465	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61589				
		Сметная прибыль	Тенге				4927				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66516				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44218				
		Сметная прибыль	Тенге				3537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				114272				
		РАЗДЕЛ 4.Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121449,00	--	121449	--	121449	--	131165
		СП - 8%			--	--	--	--		9716	
29	2304-0102-0505 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 80 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	168425,00	--	842125	--	842125	--	909495
		СП - 8%			--	--	--	--		67370	
30	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28665,00	--	28665	--	28665	--	30958
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
31	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
32	2302-0802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 80-40 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1573,00	--	3146	--	3146	--	3398
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
33	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 80 мм	м	3	4069,00	--	12207	--	12207	--	13184
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
34	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	0,29	2420,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
35	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	0,1	1937,00	--	194	--	194	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
36	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,2	1166,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
37	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1739,00	--	1739	--	1739	--	1878
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
38	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 80x80 ГОСТ 6942-98	шт.	4	4222,00	--	16888	--	16888	--	18239
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	5102-1401-0114 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 2203-3, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1788750,00	--	1788750	--		--	1788750
					--	--	--	--	1788750	--	
40	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00812	280470,00	--	2277	--	2277	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
41	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00126	215312,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
42	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,000984	629,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2838723	--	1049973	--	2922722
							--	--	1788750	83998	
	Стоимость оборудования		Тенге				1788750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1788750				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2550				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2549				
	Сметная прибыль		Тенге				204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2754				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1047424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1047424				
	Сметная прибыль		Тенге				83794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1131218				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2922721				
		РАЗДЕЛ 5. В0									
43	2304-0102-0505 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 80 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	168425,00	--	336850	--	336850	--	363798
		СП - 8%			--	--	--	--		26948	
44	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	144199,00	--	432597	--	432597	--	467205
		СП - 8%			--	--	--	--		34608	
45	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1004,00	--	30120	--	30120	--	32530
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
47	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
48	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5127,00	--	15381	--	15381	--	16611
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
49	2304-0905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2801,00	--	5602	--	5602	--	6050
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
50	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	121	22,00	--	2662	--	2662	--	2875
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
51	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
52	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	137,00	--	411	--	411	--	444
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
53	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	30,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
54	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	59,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
55	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
56	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
57	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	171,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
59	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
60	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
61	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
62	2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	83,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
63	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
64	2302-0401-0223 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
65	2302-0401-0410 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	822,00	--	4932	--	4932	--	5327
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
66	2302-0401-0409 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
67	2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	238,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
68	2302-0401-0405 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	60	126,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
69	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	130	90,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	320	233,00	--	74560	--	74560	--	80525
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	
71	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	15	319,00	--	4785	--	4785	--	5168
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
72	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	12	371,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
73	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	10	428,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
74	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	10	970,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
75	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	240	751,00	--	180240	--	180240	--	194659
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,7	542,00	--	3631	--	3631	--	3922
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
77	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	19	9517,00	--	180823	--	180823	--	195289
		СП - 8%			--	--	--	--		14466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1331763**	--	**1331763**	--	**1438306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	106543	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				180823				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180823				
		Сметная прибыль	Тенге				14466				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				195289				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				278017				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278017				
		Сметная прибыль	Тенге				22241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300258				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				872923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				872923				
		Сметная прибыль	Тенге				69834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				942757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1438304				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4628075**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2624803		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1788750		
		- Накладные расходы	Тенге							2034	
		- Сметная прибыль	Тенге							210321	

Итого по акту:	-4 628 075,00
С понижающим коэф. 0,99351495914	-4 598 061,74
Н Д С - 12%	-551 767,41
Всего по акту:	-5 149 829,15

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Муллашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05.2020 года

А К Т № 10
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 7-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**322,65**	**1,34**	**1,34**	**431**	**431**	**--**	**107**	**581**
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	149		43	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Корыта под одежду дорог/**	**м3 грунта**	**381,63**	**43,88**	**43,88**	**16747**	**16747**	**--**	**4158**	**22578**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	5776		1672	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**32,27**	**66,17**	**66,17**	**2135**	**2135**	**--**	**564**	**2916**
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	784		216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19314**	**19314**	**--**	**4829**	**26075**
							--	6708	--	1931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19314				
	Всего заработная плата		Тенге					6708			
		Накладные расходы	Тенге				4830				
		Сметная прибыль	Тенге				1931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6708			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок по сечению I-I S=2219,4 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2219,4	1392,87	208,80	3091337	463418	2566031	219705	3575925
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	61888	141543		264883	
5	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	2219,4	-573,81	-75,21	-1273509	-166928	-1106581	-55951	-1435816
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-51806		-106357	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5	67890,05	1626,03	33945	813	33132	412	37106
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	382		2749	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	665,82	2097,29	90,72	1396418	60406	1311381	44842	1556560
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	24631	16889		115301	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	665,82	491,80	0,04	327449	29	327288	143	353798
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	132	--		26207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3575639	357738	3131251	209151	4087573
							86651	107007	--	302783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3575639				
	Материалы		Тенге				3131250				
	Всего заработная плата		Тенге					193658			
		Накладные расходы	Тенге				209151				
		Сметная прибыль	Тенге				302783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4087573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					193658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4087573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					193658			
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок по сечению II-II S=17,5 м2									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,75	3481,78	990,15	6093	1733	4154	596	7225
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	206	347		535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	17,5	1392,87	208,80	24375	3654	20233	1732	28196
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	488	1116		2089	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01225	67890,05	1626,03	832	20	812	10	909
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	9		67	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	17,5	2097,29	90,72	36703	1588	34468	1179	40912
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	647	444		3030	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	17,5	491,80	0,04	8606	1	8602	4	9299
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	3	--		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				76609	6995	68269	3521	86541
							1344	1916	--	6410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76609				
	Материалы		Тенге				64115				
	Всего заработная плата		Тенге					3260			
	Местные материалы		Тенге				4155				
		Накладные расходы	Тенге				3521				
		Сметная прибыль	Тенге				6410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3260			
		РАЗДЕЛ 4.Брусчатое покрытие дорожек и площадок по сечению III-III S=490,2 м2 светло серго цвета, 67,6 м2 красного цветам2									
14	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	557,8	427,25	33,78	238320	18845	3601	240741	517386
		НР - 108%; СП - 8%			387,01	12,61	215874	7034		38325	
15	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	490,2	2775,00	--	1360305	--	1360305	--	1469129
		СП - 8%			--	--	--	--		108824	
16	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	67,6	2863,00	--	193539	--	193539	--	209022
		СП - 8%			--	--	--	--		15483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1792164	18845	1557445	240741	2195537
							215874	7034	--	162632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792164				
	Материалы		Тенге				3601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					222908			
	Местные материалы		Тенге				1553844				
		Накладные расходы	Тенге				240741				
		Сметная прибыль	Тенге				162632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2195537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					222908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2195537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					222908			
		РАЗДЕЛ 5.Искусственное травяное покрытие спортивного поля по сечению IV-IV S=510 м2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	76,5	2530,46	956,00	193580	73134	111457	25410	236509
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	8989	14539		17519	
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /11 см/**	м2 основания	510	1402,53	208,80	715291	106490	594580	50486	827039
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	14221	32525		61262	
19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	510	-327,89	-42,98	-167224	-21919	-145305	-7347	-188537
		НР - 108%; СП - 8%			--	-13,34	--	-6803		-13966	
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночной мелочи. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20,4	6734,01	1441,80	137374	29413	104304	10430	159628
		НР - 108%; СП - 8%			179,28	294,13	3657	6000		11824	
21	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	510	5398,00	295,00	2752980	150450	2240940	436784	3444946
					709,00	84,00	361590	42840		255181	
21.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	510	5398,00	295,00	2752980	150450	2240940	436784	3444946
		НР - 108%; СП - 8%			709,00	84,00	361590	42840		255181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3632000**	**337567**	**2905976**	**515763**	**4479585**
							388458	**89102**	**--**	**331820**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3632000**				
	Материалы		Тенге				**2905975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**477560**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				515764				
		Сметная прибыль	Тенге				331821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4479586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					477560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4479586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					477560			
		РАЗДЕЛ 6.Асфальтобетонное покрытие беговых дорожек по сечению V-V S=657 м2									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	65,7	3481,78	990,15	228753	65053	155980	22393	271238
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	7720	13015		20092	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	657	1389,90	208,80	913165	137184	757661	65038	1056459
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	18320	41900		78256	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4599	67890,05	1626,03	31223	748	30475	379	34130
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	351		2528	
25	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	657	1924,41	90,72	1264337	59605	1180427	44248	1413272
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	24305	16665		104687	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1971	67890,05	1626,03	13381	320	13061	162	14627
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	150		1083	
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	657	2097,29	90,72	1377920	59605	1294010	44248	1535941
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	24305	16665		113773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3828778	322516	3431614	176468	4325667
							74650	88747	--	320419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3828778				
	Материалы		Тенге				3275632				
	Всего заработная плата		Тенге					163397			
	Местные материалы		Тенге				155980				
		Накладные расходы	Тенге				176469				
		Сметная прибыль	Тенге				320420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4325667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					163397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4325667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					163397			
		РАЗДЕЛ 7.Установка бортовых камней БР 100.30.15									
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	8,5	9304,02	1461,62	79084	12424	60555	10514	96766
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	6105	5200		7168	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	218,3	2166,90	27,51	473034	6005	329131	151294	674275
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	137898	2189		49946	
30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15**	м3	9,4	49241,00	--	462865	--	462865	--	499895
		СП - 8%			--	--	--	--		37029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1014984	18429	852551	161808	1270936
							144003	7389	--	94143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014984				
	Материалы		Тенге				329258				
	Всего заработная плата		Тенге					151392			
	Местные материалы		Тенге				523294				
		Накладные расходы	Тенге				161808				
		Сметная прибыль	Тенге				94143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1270935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					151392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1270935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					151392			
		РАЗДЕЛ 8.Установка бортовых камней БР 100.20.08									
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	17	9304,02	1461,62	158168	24848	121110	21027	193531
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	12210	10400		14336	
32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	445	1979,80	27,51	881011	12241	587668	308410	1284575
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	281102	4463		95154	
33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	м3	7,2	44259,00	--	318665	--	318665	--	344158
		СП - 8%			--	--	--	--		25493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1357844	37089	1027443	329437	1822264
							293312	14863	--	134983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357844				
	Материалы		Тенге				587920				
	Всего заработная плата		Тенге					308175			
	Местные материалы		Тенге				439523				
		Накладные расходы	Тенге				329438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				134983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1822264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					308175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1822264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					308175			

РАЗДЕЛ 9.Малые архитектурные формы

34	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**10**	**39780,00**	**124,00**	**397800**	**1240**	**349330**	**43307**	**476395**
					4723,00	**36,00**	**47230**	**360**		**35289**	
34.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки									
			шт	10	39780,00	124,00	397800	1240	349330	43307	476395
		НР - 91%; СП - 8%			4723,00	36,00	47230	360		35289	
35	**86-010303-0204**	**Урна "Сатури"**	**шт.**	**6**	**25683,00**	**19,00**	**154098**	**114**	**153480**	**486**	**166951**
					84,00	**5,00**	**504**	**30**		**12367**	
35.1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Урна "Сатури"									
			шт	6	25683,00	19,00	154098	114	153480	486	166951
		НР - 91%; СП - 8%			84,00	5,00	504	30		12367	
36	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**1**	**43931,00**	**108,00**	**43931**	**108**	**42155**	**1544**	**49113**
					1668,00	**29,00**	**1668**	**29**		**3638**	
36.1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная									
			шт	1	43931,00	108,00	43931	108	42155	1544	49113
		НР - 91%; СП - 8%			1668,00	29,00	1668	29		3638	
37	**86-010203-0104**	**Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)**	**комплект**	**1**	**144135,00**	**308,00**	**144135**	**308**	**136203**	**7010**	**163236**
					7624,00	**79,00**	**7624**	**79**		**12092**	
37.1	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)									
			комплект	1	144135,00	308,00	144135	308	136203	7010	163236
		НР - 91%; СП - 8%			7624,00	79,00	7624	79		12092	
38	**86-010201-0107**	**Гимнастический комплекс для детей старших классов**									
			комплект	**1**	**288823,00**	**4300,00**	**288823**	**4300**	**271330**	**13139**	**326119**
					13193,00	**1245,00**	**13193**	**1245**		**24157**	
38.1	8601-0201-0107 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастический комплекс для детей старших классов									
			комплект	1	288823,00	4300,00	288823	4300	271330	13139	326119
		НР - 91%; СП - 8%			13193,00	1245,00	13193	1245		24157	
39	**86-010202-0105**	**Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	**1**	**113083,00**	**198,00**	**113083**	**198**	**108629**	**3921**	**126365**
					4256,00	**53,00**	**4256**	**53**		**9360**	
39.1	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Двухсекционный турник с лестницей									
			комплект	1	113083,00	198,00	113083	198	108629	3921	126365
		НР - 91%; СП - 8%			4256,00	53,00	4256	53		9360	
40	**86-010202-0104**	**Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**105672,00**	**198,00**	**105672**	**198**	**101218**	**3921**	**118361**
					4256,00	**53,00**	**4256**	**53**		**8767**	
40.1	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Турник разновысокий									
			комплект	1	105672,00	198,00	105672	198	101218	3921	118361
		НР - 91%; СП - 8%			4256,00	53,00	4256	53		8767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**1**	**64578,00**	**91,00**	**64578**	**91**	**63393**	**1018**	**70844**
					1094,00	**25,00**	**1094**	**25**		**5248**	
41.1	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Брусья параллельные									
			шт.	1	64578,00	91,00	64578	91	63393	1018	70844
		НР - 91%; СП - 8%			1094,00	25,00	1094	25		5248	
42	**86-010306-0202**	**Вазон из мраморного камня, модель: Donna**	**шт.**	**1**	**139649,00**	**--**	**139649**	**--**	**139649**	**--**	**150821**
					--	**--**	**--**	**--**		**11172**	
42.1	8601-0306-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Вазон из мраморного камня, модель: Donna									
			шт.	1	139649,00	--	139649	--	139649	--	150821
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
43	**СТИРАЙС-ЛИСТ**	**Разрушенный мост с монтажом**									
			шт	**1**	**449553,57**	**--**	**449554**	**--**	**449554**	**--**	**485518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35964**	
44	**СТИРАЙС-ЛИСТ**	**Стена с проломами с монтажом**									
			шт	**1**	**279910,71**	**--**	**279911**	**--**	**279911**	**--**	**302304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22393**	
45	**86-010307-0105**	**Навес над мусорными баками на 4 шт.**	**шт.**	**1**	**276586,00**	**9641,00**	**276586**	**9641**	**245940**	**21663**	**322109**
					21005,00	**2801,00**	**21005**	**2801**		**23860**	
45.1	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Навес над мусорными баками на 4 шт.									
			шт.	1	276586,00	9641,00	276586	9641	245940	21663	322109
		НР - 91%; СП - 8%			21005,00	2801,00	21005	2801		23860	
46	**86-010805-0201**	**Ворота для мини-футбола**	**комплект**	**1**	**218521,00**	**1725,00**	**218521**	**1725**	**211343**	**5419**	**241855**
					5453,00	**502,00**	**5453**	**502**		**17915**	
46.1	8601-0805-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота для мини-футбола									
			комплект	1	218521,00	1725,00	218521	1725	211343	5419	241855
		НР - 91%; СП - 8%			5453,00	502,00	5453	502		17915	
47	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**151682,00**	**1790,00**	**151682**	**1790**	**142409**	**7279**	**171678**
					7483,00	**516,00**	**7483**	**516**		**12717**	
47.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом									
			комплект	1	151682,00	1790,00	151682	1790	142409	7279	171678
		НР - 91%; СП - 8%			7483,00	516,00	7483	516		12717	
48	**86-010210-0101**	**Стойки волейбольные**	**комплект**	**1**	**55376,00**	**891,00**	**55376**	**891**	**42508**	**14398**	**75356**
					11977,00	**225,00**	**11977**	**225**		**5582**	
48.1	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стойки волейбольные									
			комплект	1	55376,00	891,00	55376	891	42508	14398	75356
		НР - 118%; СП - 8%			11977,00	225,00	11977	225		5582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2883398**	**20604**	**2737052**	**123105**	**3247025**
							125743	**5918**	**--**	**240521**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2883398**				
	Материалы		Тенге				**2007587**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131661**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**729464**				
		Накладные расходы	Тенге				**123106**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240520**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3247025**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**131661**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3247025				
		Сметная заработная плата	Тенге					131661			
		РАЗДЕЛ 10.Ограждение футбольного поля									
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	58,08	84,98	2,21	4935	128	2665	1487	6936
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	2142	13		514	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	58,08	76,52	1,57	4445	91	3102	873	5743
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	1252	13		425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9380	219	5767	2360	12679
							3394	26	--	939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9380				
	Материалы		Тенге				5767				
	Всего заработная плата		Тенге					3419			
		Накладные расходы	Тенге				2359				
		Сметная прибыль	Тенге				939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3419			
		РАЗДЕЛ 11.Ограждение территории									
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08835	224507,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
52	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0527	208233,00	--	10974	--	10974	--	11852
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05797	200647,00	--	11632	--	11632	--	12562
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
54	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	6,9615925	513048,00	--	3571631	--	3571631	--	3857362
		СП - 8%			--	--	--	--		285730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3614072	--	3614072	--	3903198
							--	--	--	289126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3614072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3614072				
		Сметная прибыль	Тенге				289126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3903197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3903197				
		РАЗДЕЛ 12.Демонтажные работы									
55	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм**									
			м2 покрытия	3201	77,58	73,58	248325	235541	--	56043	328718
		НР - 72%; СП - 8%			3,99	20,32	12784	65054		24349	
56	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой**	м2 покрытия	15,75	1054,42	--	16607	--	915	11298	30138
		НР - 72%; СП - 8%			996,34	--	15692	--		2232	
57	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	345,4	874,74	233,78	302135	80747	--	185137	526254
		НР - 72%; СП - 8%			640,96	103,49	221388	35747		38982	
58	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные массой до 1 т. Демонтаж /Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/**	шт. сборных конструкций	34	1246,37	837,23	42377	28466	--	28161	76181
		НР - 118%; СП - 8%			409,14	292,79	13911	9955		5643	
59	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж /Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/**	м оград	277,9	1636,65	1068,23	454826	296861	--	312769	829003
		НР - 118%; СП - 8%			568,42	385,37	157965	107094		61408	
60	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/**	шт.	2	10288,70	3067,57	20577	6135	62	19569	43358
		НР - 118%; СП - 8%			7189,78	1102,17	14380	2204		3212	
61	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/**	шт.	1	3319,21	68,19	3319	68	21	3839	7731
		НР - 118%; СП - 8%			3230,12	23,40	3230	23		573	
62	86-010202-0101(А5.0,6)(Н52=0,7)(Р1.0,6)(Н53=0)	**Турникс. Демонтаж**	шт.	10	4957,24	2531,20	49572	25312	--	38457	95071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2426,04	**833,00**	**24260**	**8330**		**7042**	
62.1	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Турник	шт	10	4957,24	2531,20	49572	25312	--	38457	95071
		НР - 118%; СП - 8%			2426,04	833,00	24260	8330		7042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1137738**	**673130**	**998**	**655273**	**1936454**
							463610	**228407**	--	**143441**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1137738**				
	Материалы		Тенге				998				
	Всего заработная плата		Тенге					692017			
		Накладные расходы	Тенге				**655274**				
		Сметная прибыль	Тенге				**143441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1936453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**694**
		Сметная заработная плата	Тенге					692017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1936453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					692017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27393534**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1797039**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1812445**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					557117			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19332438**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2422456**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2029148**	

Итого по акту:	27 393 534,00
С понижающим коэф. 0.99351495914	27 215 885,81
НДС - 12%	3 265 906,30
Всего по акту:	30 481 792,11

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Бутров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Мутдашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 11
выполненных строительно-монтажных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
		Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**									
			камера	17	1036,59	1,70	17622	29	--	12667	32712
					1034,89	--	17593	--		2423	
2	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
			м	500	52,98	--	26488	--	--	19071	49203
					52,98	--	26488	--		3645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				44110	29	--	31738	81915
							44081	--	--	6068	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44110				
	Всего заработная плата		Тенге					44081			
		Накладные расходы	Тенге				31738				
		Сметная прибыль	Тенге				6068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44081			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								81915
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44081				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29			
		- Накладные расходы	Тенге							31738	
		- Сметная прибыль	Тенге							6068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по акту:										81 915,00
	С понижающим коэф. 0,99351495914										81 383,78
	Н Д С - 12%										9 766,05
	Всего по акту:										91 149,83

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаикқурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 12
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-1									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	13	4583,68	2240,94	59588	29132	--	34999	102153
		НР - 80%; СП - 80%			2342,74	1022,52	30456	13293		7567	
2	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	км линии	0,24	29421,91	12838,91	7061	3081	--	4123	12078
		НР - 80%; СП - 80%			16583,00	4888,44	3980	1173		895	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32214			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14466			
		- Накладные расходы	Тенге							39122	
		- Сметная прибыль	Тенге							8462	

Итого по акту:	114 231,00
С понижающим коэф. 0,99351495914	113 490,21
Н Д С - 12%	13 618,82
Всего по акту:	127 109,03

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Муллашев О.Г.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 13
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-8									
1	**2307-0204-1303 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7**	**705,00**	**--**	**4935**	**--**	**4935**	**--**	**5330**
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
2	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**2795,70**	**84,50**	**2796**	**84**	**426**	**1665**	**4818**
		НР - 72%; СП - 8%			**2286,00**	**26,73**	**2286**	**27**		**357**	
3	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**20**	**1151,09**	**--**	**23022**	**--**	**162**	**16459**	**42640**
		НР - 72%; СП - 8%			**1143,00**	**--**	**22860**	**--**		**3158**	
4	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**2795,70**	**84,50**	**2796**	**84**	**426**	**1665**	**4818**
		НР - 72%; СП - 8%			**2286,00**	**26,73**	**2286**	**27**		**357**	
5	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**10**	**1151,09**	**--**	**11511**	**--**	**81**	**8230**	**21320**
		НР - 72%; СП - 8%			**1143,00**	**--**	**11430**	**--**		**1579**	
6	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**2795,70**	**84,50**	**2796**	**84**	**426**	**1665**	**4818**
		НР - 72%; СП - 8%			**2286,00**	**26,73**	**2286**	**27**		**357**	
7	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**14**	**1151,09**	**--**	**16115**	**--**	**113**	**11521**	**29848**
		НР - 72%; СП - 8%			**1143,00**	**--**	**16002**	**--**		**2211**	
8	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**2795,70**	**84,50**	**2796**	**84**	**426**	**1665**	**4818**
		НР - 72%; СП - 8%			**2286,00**	**26,73**	**2286**	**27**		**357**	
9	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**19**	**1151,09**	**--**	**21871**	**--**	**154**	**15636**	**40508**
		НР - 72%; СП - 8%			**1143,00**	**--**	**21717**	**--**		**3001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	1151,09	--	19569	--	138	13990	36244
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	19431	--		2685	
12	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1151,09	--	16115	--	113	11521	29848
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	16002	--		2211	
14	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	1151,09	--	19569	--	138	13990	36244
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	19431	--		2685	
16	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1151,09	--	17266	--	121	12344	31980
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	17145	--		2369	
18	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1151,09	--	14964	--	105	10698	27716
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	14859	--		2053	
20	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1151,09	--	8058	--	57	5761	14924
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	8001	--		1105	
22	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	1151,09	--	18418	--	130	13167	34112
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	18288	--		2527	
24	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1151,09	--	14964	--	105	10698	27716
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	14859	--		2053	
26	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1151,09	--	9209	--	65	6584	17056
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	9144	--		1263	
28	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2795,70	84,50	2796	84	426	1665	4818
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		357	
29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1151,09	--	4604	--	32	3292	8528
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	4572	--		632	
30	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1325,30	164,10	2651	328	37	1723	4723
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	53,46	2286	107		350	
31	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	5890,10	103,24	64791	1136	29071	25112	97096
		НР - 72%; СП - 8%			3144,00	26,73	34584	294		7192	
32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2620	370,65	14,35	971114	37610	319062	447945	1532584
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	614442	7704		113525	
33	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	416	463,81	32,42	192945	13485	50858	95236	311235
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	8,82	128602	3669		23054	
34	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2620	78,00	--	204360	--	204360	--	220709
		СП - 8%			--	--	--	--		16349	
35	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	128,00	--	6400	--	6400	--	6912
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
36	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	366	170,00	--	62220	--	62220	--	67198
		СП - 8%			--	--	--	--		4978	
37	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	3036	20,61	0,80	62560	2440	27756	23886	93362
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	0,27	32364	812		6916	
38	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	6581	327,87	2,41	2157694	15865	1019374	811968	3207234
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	1122455	5277		237573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,7	256011,00	--	947241	--	947241	--	1023020
		СП - 8%			--	--	--	--		75779	
40	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,712	418907,00	--	298262	--	298262	--	322123
		СП - 8%			--	--	--	--		23861	
41	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,257	633909,00	--	162915	--	162915	--	175948
		СП - 8%			--	--	--	--		13033	
42	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	933909,00	--	46695	--	46695	--	50431
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
43	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,366	1541283,00	--	564110	--	564110	--	609238
		СП - 8%			--	--	--	--		45129	
44	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	86	1623,91	591,62	139656	50879	11122	80047	237280
		НР - 72%; СП - 8%			902,97	389,78	77655	33521		17576	
45	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	420	4334,28	836,71	1820399	351420	748889	679520	2699913
		НР - 72%; СП - 8%			1714,50	532,59	720090	223687		199994	
46	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	18	1950,72	667,49	35113	12015	3347	19689	59186
		НР - 72%; СП - 8%			1097,28	421,95	19751	7595		4384	
47	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	48	4218,60	983,92	202493	47228	85588	71256	295648
		НР - 72%; СП - 8%			1451,61	610,18	69677	29289		21900	
48	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	5	4789,84	1189,40	23949	5947	8915	9095	35688
		НР - 72%; СП - 8%			1817,37	709,10	9087	3546		2644	
49	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1654,63	668,06	16546	6681	1292	9246	27855
		НР - 72%; СП - 8%			857,25	426,86	8573	4269		2063	
50	2307-0101-0305 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1104-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	86	2451,00	--	210786	--	210786	--	227649
		СП - 8%			--	--	--	--		16863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели Varton E070, 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	327	11104,00	--	3631008	--	3631008	--	3921489
		СП - 8%			--	--	--	--		290481	
52	2307-0106-0807 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели Varton S170, 18 Вт СТ РК 2595-2014	шт.	86	16993,00	--	1461398	--	1461398	--	1578310
		СП - 8%			--	--	--	--		116912	
53	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели Varton S270, 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	327	11104,00	--	3631008	--	3631008	--	3921489
		СП - 8%			--	--	--	--		290481	
54	123-070106-0418	Светильник промышленный светодиодный модель LEDTUBE LZG118, 18 Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	28	3902,00	--	109256	--	--	--	109256
					--	--	--	--		--	
55	123-070106-0419	Светильник промышленный светодиодный модель LEDTUBE LZG218, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	48	5020,00	--	240960	--	--	--	240960
					--	--	--	--		--	
56	2307-0106-0302 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели LED SMART 4x30 C 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	72863,00	--	364315	--	364315	--	393460
		СП - 8%			--	--	--	--		29145	
57	123-070106-1402	Светильник для светодиодных ламп для наружной установки ДПП ECO LED 10 Вт СТ РК 2595-2014	шт.	10	1429,00	--	14290	--	--	--	14290
					--	--	--	--		--	
58	2307-0106-0904 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДПП ECO LED, мощность 10 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	1	4465,00	--	4465	--	4465	--	4822
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
59	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
60	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		РАЗДЕЛ 1.Заземление									
61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	228,48	23,06	10282	1038	2528	5026	16532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	6716	265		1225	
62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2829,29	156,19	8488	469	5780	1693	10995
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2239	112		814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18769	1506	13925473	2458643	21992700
							8954	377	--	1602092	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18769				
	Материалы		Тенге				8309				
	Всего заработная плата		Тенге					9331			
		Накладные расходы	Тенге				6719				
		Сметная прибыль	Тенге				2039				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9331			
		РАЗДЕЛ 2.Молниезащита									
63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1500	549,38	23,06	824067	34594	565613	167530	1070926
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	223860	8821		79328	
64	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1300	244,39	21,05	317710	27362	68620	164398	520677
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	5,08	221728	6602		38569	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	2829,29	156,19	70732	3905	48172	14105	91624
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	18655	936		6787	
66	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3000	335,12	14,62	1005360	43856	417844	397786	1515398
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	543660	8821		112252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2217870	109717	1100249	743819	3198625
							1007903	25180	--	236936	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2217870				
	Материалы		Тенге				1100250				
	Всего заработная плата		Тенге					1033083			
		Накладные расходы	Тенге				743820				
		Сметная прибыль	Тенге				236935				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3198625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	Тенге					1033083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3198625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1033083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25191325**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4102169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					657439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					345701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15025722		
		- Прочие затраты	Тенге				364506				
		- Накладные расходы	Тенге							3202462	
		- Сметная прибыль	Тенге							1839028	

Итого по акту:	25 191 325,00
С понижающим коэф. 0,99351495914	25 027 958,23
Н Д С - 12%	3 003 354,99
Всего по акту:	28 031 313,22

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 14
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-8									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	160	45,03	--	7204	--	--	5187	13383
		НР - 72%, СП - 8%			45,03	--	7204	--		991	
2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	115	49,30	0,57	5669	65	--	4057	10505
		НР - 72%, СП - 8%			48,73	0,28	5604	32		778	
3	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	2700	19,58	--	52875	--	--	38070	98221
		НР - 72%, СП - 8%			19,58	--	52875	--		7276	
4	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки. Демонтаж**	шт.	4	231,09	25,35	924	101	--	616	1663
		НР - 72%, СП - 8%			205,74	8,02	823	32		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				66673	167	--	47930	123772
							66506	64	--	9168	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				924				
	Всего заработная плата		Тенге					855			
		Накладные расходы	Тенге				616				
		Сметная прибыль	Тенге				123				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					855			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65748				
	Всего заработная плата		Тенге					65715			
		Накладные расходы	Тенге				47315				
		Сметная прибыль	Тенге				9045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					65715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					66570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								123772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66506				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64			
		- Накладные расходы	Тенге							47930	
		- Сметная прибыль	Тенге							9168	

Итого по акту:	-123 772,00
С понижающим коэф. 0,99351495914	-122 969,33
Н Д С - 12%	-14 756,32
Всего по акту:	-137 725,65

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" Муканова О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жанккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05 2020 года

А К Т № 15
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н В К ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 6-1									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/**	м3 грунта	177,22	651,36	--	115434	--	--	83112	214430
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	115434	--		15884	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80%/**	м3 грунта	708,92	15,88	15,88	11258	11258	--	3049	15451
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	4235		1145	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	708,92	132,84	63,18	94176	44792	--	50308	156042
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	49383	20489		11559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220867	56050	--	136469	385923
							164817	24723	--	28588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220867				
	Всего заработная плата		Тенге					189541			
		Накладные расходы	Тенге				136469				
		Сметная прибыль	Тенге				28587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					189541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				385924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					189541			
		РАЗДЕЛ 2. К1									
4	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,047	399145,70	131579,38	18760	6184	619	13515	34856
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	11957	1694		2582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,056	486380,52	170890,48	27237	9570	1171	18937	49869
		НР - 99%; СП - 8%			294580,00	47003,54	16496	2632		3694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				45997	15754	1790	32452	84725
							28454	4326	--	6276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45997				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					32780			
		Накладные расходы	Тенге				32452				
		Сметная прибыль	Тенге				6276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					32780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					32780			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ									
6	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	2,71	52560,93	9768,93	142440	26474	72448	52772	210829
		НР - 99%; СП - 8%			16058,42	3611,17	43518	9786		15617	
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА/**	м3 подстилающего слоя	2,75	27426,81	7,20	75424	20	66899	7995	90092
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	8505	--		6673	
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	75	587,69	89,53	44077	6715	19274	16057	64944
		НР - 76%; СП - 8%			241,17	40,52	18088	3039		4811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				261941	33208	158621	76824	365865
							70111	12825	--	27101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261941				
	Материалы		Тенге				158621				
	Всего заработная плата		Тенге					82936			
		Накладные расходы	Тенге				76823				
		Сметная прибыль	Тенге				27101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					82936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				365864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					82936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**836513**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				263382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160411		
		- Накладные расходы	Тенге							245745	
		- Сметная прибыль	Тенге							61965	

Итого по акту:	836 513,00
С понижающим коэф. 0,99351495914	831 088,18
Н Д С - 12%	99 730,58
Всего по акту:	930 818,76

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск — Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": — Чупров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" — Муздашев О.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05.2020 года

А К Т № 16
выполненных строительно-монтажных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-5									
		РАЗДЕЛ 1.Литер А									
1	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	920	20,61	0,80	18958	739	8412	7238	28292
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	0,27	9807	246		2096	
2	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	1260	599,34	65,76	755165	82859	251516	269629	1106777
		НР - 61%; СП - 8%			333,96	16,85	420790	21225		81984	
3	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	1,54	18350,00	--	28259	--	28259	--	30520
		СП - 8%			--	--	--	--		2261	
4	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,11	68332,00	--	7517	--	7517	--	8118
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				809898	83598	295704	276867	1173707
							430597	21471	--	86942	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				809898				
	Материалы		Тенге				259928				
	Всего заработная плата		Тенге					452068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35776				
		Накладные расходы	Тенге				276867				
		Сметная прибыль	Тенге				86941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1173707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					452068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1173707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					452068			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Литер Б									
5	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	380	197,94 176,58	2,20 0,09	75218 67102	837 35	7279	48338 9885	133441
6	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	380	45,00 --	-- --	17100 --	-- --	17100	-- 1368	18468
7	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках *НР - 72%; СП - 8%*	м	400	20,61 10,66	0,80 0,27	8242 4264	321 107	3657	3147 911	12301
8	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	340	599,34 333,96	65,76 16,85	203775 113546	22359 5727	67870	72757 22123	298654
9	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,4	18675,00 --	-- --	7470 --	-- --	7470	-- 598	8068
10	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,09	68332,00 --	-- --	6150 --	-- --	6150	-- 492	6642
11	СТИРАЙС-ЛИСТ	Кабель медный негорючий четырехжильный 4х0,5 КСВВнг *СП - 8%*	м	280	564,29 --	-- --	158000 --	-- --	158000	-- 12640	170640
12	СТИРАЙС-ЛИСТ	Кабель медный негорючий четырехжильный 10х0,5 КСВВнг *СП - 8%*	м	120	564,29 --	-- --	67714 --	-- --	67714	-- 5417	73131
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	197,94 176,58	2,20 0,09	39589 35317	440 18	3832	25441 5202	70232
14	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	200	45,00 --	-- --	9000 --	-- --	9000	-- 720	9720
15	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	20,61 10,66	0,80 0,27	4121 2132	161 53	1828	1574 456	6150
16	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	250	599,34 333,96	65,76 16,85	149834 83490	16440 4211	49904	53498 16267	219599
17	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,2	18675,00 --	-- --	3735 --	-- --	3735	-- 299	4034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,05	68332,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель медный негорючий четырехжильный 4х0,5 КСВВнг	м	100	564,29	--	56429	--	56429	--	60943
		СП - 8%			--	--	--	--		4514	
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель медный негорючий четырехжильный 10х0,5 КСВВнг	м	100	564,29	--	56429	--	56429	--	60943
		СП - 8%			--	--	--	--		4514	
					Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2						
21	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,3, Кэм=0,3 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	96	255,64	0,22	24542	21	--	14957	42659
		НР - 61%, СП - 8%			255,42	--	24520	--		3160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				890764	40580	519814	219712	1199315
							330371	10153	--	88839	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				552193				
	Материалы		Тенге				134370				
	Всего заработная плата		Тенге					340524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46871				
		Накладные расходы	Тенге				219713				
		Сметная прибыль	Тенге				61752				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				833658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					340524			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				338571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338571				
		Сметная прибыль	Тенге				27086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				365657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1199315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					340524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2373022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				760968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						815518		
		- Накладные расходы	Тенге							496579	
		- Сметная прибыль	Тенге							175781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту: 2 373 022,00
С понижающим коэф. 0,99351495914 2 357 632,86
Н Д С - 12% 282 915,94
Всего по акту: 2 640 548,80

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР ТОО "ИКпоОСП": Гуляев Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәтті Сәулет" Муллашев С.Т.