Заказчик: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		сентябрь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25"	393 526 603,74	351 665 135,05	42 917 039,69	63 291 928,00	56 812 746,00	7 534 753,00
	Всего к оплате:				**63 291 928,00**		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" отдела образования г. Уральск

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жанккурылыс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 25" в г. Уральск

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 12 от 11.05.2020 года

А К Т № 4

выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Стены и Перегородки									
5	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	137,139	8080,32	31,06	1108127	4260	943530	145705	1354139
					1169,15	11,36	160337	1558		100307	
		Окна									
25	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	136,92	1514,55	10,95	207372	1500	174867	28513	254755
					226,45	4,93	31005	676		18871	
26	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	136,92	1452,00	--	198808	--	198808	--	214712
					--	--	--	--		15905	
27	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	72	113,00	--	8136	--	8136	--	8787
					--	--	--	--		651	
		Витражи									
31	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	42	2540,76	3,29	106712	138	65088	37337	155574
					987,76	--	41486	--		11524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,325	13151,00	--	306747	--	306747	--	331287
					--	--	--	--		24540	
33	2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	18,675	28079,00	--	524375	--	524375	--	566325
					--	--	--	--		41950	
		Двери наружные									
35	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	20,6	51930,92	56,34	1069777	1161	1026184	29591	1187317
					2059,79	22,04	42432	454		87949	
36	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	2678,88	641,87	10126	2426	3675	4119	15385
					1064,87	146,01	4025	552		1140	
37	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15268,00	--	28857	--	28857	--	31165
					--	--	--	--		2309	
		Внутренняя отделка									
		1 этаж									
55	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	969,51	6,67	485500	3340	184496	239326	782812
					594,41	2,98	297664	1494		57986	
56	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	323,85	530,59	5,93	171833	1920	38040	106244	300323
					407,20	2,88	131873	932		22246	
58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2644,25	871,43	6,67	2304271	17635	890175	1123478	3701969
					528,11	2,98	1396461	7887		274220	
59	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	602,87	4567,41	26,10	2753556	15736	1652389	877593	3921641
					1800,44	19,18	1085431	11560		290492	
		2 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	595,42	969,51 594,41	6,67 2,98	577264 353925	3971 1776	219368	284561 68946	930770
65	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	369,77	530,59 407,20	5,93 2,88	196198 150572	2192 1064	43434	121309 25401	342907
66	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	250,4	1064,88 651,44	8,18 2,48	266647 163121	2049 620	101477	130993 31811	429451
67	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1576	871,43 528,11	6,67 2,98	1373369 832305	10511 4701	530553	669605 163438	2206411
			3 этаж								
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	466,7	969,51 594,41	6,67 2,98	452469 277412	3113 1392	171944	223043 54041	729553
74	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	950,88	871,43 528,11	6,67 2,98	828622 502171	6342 2836	320109	404006 98610	1331239
			Полы 1 этаж								
			Тип пола 1								
80	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,13	2661,02 1245,38	83,95 35,29	18973 8880	599 252	9494	8583 2205	29761
81	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,2	557,40 294,20	1,86 0,83	1226 647	4 2	575	610 147	1983
			Тип пола 2								
83	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	230,02	2661,02 1245,38	83,95 35,29	612088 286463	19310 8117	306315	276905 71119	960112
84	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	138,83	557,40 294,20	1,86 0,83	77385 40843	258 115	36284	38501 9271	125156
			Тип пола 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	134,12	967,32 341,05	12,37 5,65	129737 45741	1658 758	82338	43709 13876	187322
90	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	134,12	4954,54 636,55	53,60 23,89	664503 85374	7189 3204	571940	83263 59821	807588
			Фасады								
183	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	350	2430,41 1373,55	20,07 3,18	850644 480742	7023 1114	362879	385485 98890	1335019
184	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	110	502,57 468,67	-- --	55283 51554	-- --	3729	37119 7392	99794
350	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	350	434,64 254,52	3,72 1,06	152126 89082	1303 371	61741	71563 17895	241584
186	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	24,5	14357,00 --	-- --	351747 --	-- --	351747	-- 28140	379886
187	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	350	738,17 383,43	2,93 1,06	258358 134201	1027 371	123130	107658 29281	395297
188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг МП СК-14х226	м2	787	1619,64 --	-- --	1274659 --	-- --	1274659	-- 101973	1376632
			Монтаж лестничных клеток								
286	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,773	73820,81 35428,51	29633,32 8663,46	57063 27386	22907 6697	6770	23517 6446	87027
288	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стремянка лаза на чердак ЛВ-6.27. Монтаж	т конструкций	0,08214	73820,81 35428,51	29633,32 8663,46	6064 2910	2434 712	720	2499 685	9248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17488620 6724043	140004 59214	10624573 --	5504835 1839478	24832931
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16355716				
		Материалы	Тенге				6897570				
		Всего заработная плата	Тенге					6702666			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2693328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5449228				
		Сметная прибыль	Тенге				1744396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23549339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6717
		Сметная заработная плата	Тенге					6702666			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1132904				
	Материалы		Тенге				1033675				
	Всего заработная плата		Тенге					80590			
		Накладные расходы	Тенге				55607				
		Сметная прибыль	Тенге				95081				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1283592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					80590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24832932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6795
		Сметная заработная плата	Тенге					6783257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24832931
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6724043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59214			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10624573		
		- Накладные расходы	Тенге							5504835	
		- Сметная прибыль	Тенге							1839478	
		Смета 2-1-2 Отопление									
		Отопительное оборудование									
10	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	211,8	1107,63 647,21	18,42 5,76	234597 137080	3902 1220	93615	135533 29610	399741
14	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	242	647,00 --	-- --	156574 --	-- --	156574	-- 12526	169100
15	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	41	477,88 425,56	0,62 0,28	19593 17448	25 11	2120	17110 2936	39639
19	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	18	582,98 507,64	2,67 0,61	10494 9138	48 11	1308	8966 1557	21016
23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	582,98 507,64	2,67 0,61	4664 4061	21 5	582	3985 692	9340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении /запорно-измерительный/									
			шт.	8	687,96	2,67	5504	21	912	4484	10787
					571,34	0,61	4571	5		799	
32	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	283	1123,27	2,99	317885	847	50627	261139	625345
					941,38	0,20	266411	57		46322	
33	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	83	1228,84	2,43	101993	202	23740	76514	192788
					940,37	0,30	78051	25		14281	
34	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	408	1404,81	4,56	573161	1861	198736	365300	1013537
					913,15	0,47	372564	191		75077	
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой узел									
89	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	2	3876,02	323,90	7752	648	1052	6050	14906
					3025,88	60,94	6052	122		1104	
92	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка									
			шт.	1	70307,20	485,77	70307	486	65377	4423	80708
					4444,05	68,83	4444	69		5978	
93	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка									
			фильтр	1	30666,60	567,21	30667	567	28077	2111	35400
					2023,41	130,58	2023	131		2622	
99	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	5	3876,02	323,90	19380	1620	2631	15125	37266
					3025,88	60,94	15129	305		2760	
101	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка									
			фильтр	1	17803,52	454,10	17804	454	15637	1796	21168
					1713,07	119,66	1713	120		1568	
102	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	1	3876,02	323,90	3876	324	526	3025	7453
					3025,88	60,94	3026	61		552	
109	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
			насос	2	19678,96	490,70	39358	981	6102	31911	76971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16137,63	143,72	32275	287		5702	
111	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	6	2148,57	137,20	12891	823	1803	10221	24962
					1710,79	27,53	10265	165		1849	
115	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	2	3876,02	323,90	7752	648	1052	6050	14906
					3025,88	60,94	6052	122		1104	
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
118	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	1	2148,57	137,20	2149	137	301	1704	4160
					1710,79	27,53	1711	28		308	
120	1312-1101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	1	3841,45	--	3841	--	43	2317	6651
					3798,45	--	3798	--		493	
125	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте									
			теплообменни к	2	2270,25	190,49	4541	381	--	4146	9381
					2079,77	35,44	4160	71		695	
128	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	1	2148,57	137,20	2149	137	301	1704	4160
					1710,79	27,53	1711	28		308	
132	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка									
			фильтр	1	6460,48	174,90	6460	175	5338	972	8027
					947,01	44,35	947	44		595	
134	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
			насос	2	19678,96	490,70	39358	981	6102	31911	76971
					16137,63	143,72	32275	287		5702	
138	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	2	2148,57	137,20	4297	274	601	3407	8321
					1710,79	27,53	3422	55		616	
140	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
			шт.	3	3876,02	323,90	11628	972	1578	9075	22360
					3025,88	60,94	9078	183		1656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79									
			шт.	2	17505,00	--	35010	--	35010	--	37811
					--	--	--	--		2801	
				Водопровод В1							
145	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	1	2148,57	137,20	2149	137	301	1704	4160
					1710,79	27,53	1711	28		308	
148	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	2	2148,57	137,20	4297	274	601	3407	8321
					1710,79	27,53	3422	55		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325665	10020	700647	1014090	2985356
							143213	2159	--	221137	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3841				
	Материалы		Тенге				43				
	Всего заработная плата		Тенге					3798			
		Накладные расходы	Тенге				2317				
		Сметная прибыль	Тенге				493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3798			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				321824				
	Материалы		Тенге				137379				
	Всего заработная плата		Тенге					141573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35010				
	Сдача и испытание		Тенге				2384				
		Накладные расходы	Тенге				138742				
		Сметная прибыль	Тенге				36845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				497411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					141573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				504062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					145372			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2985356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1032536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						700647		
		- Накладные расходы	Тенге							1014090	
		- Сметная прибыль	Тенге							221137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				КНН							
31	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2400,28 426,69	23,66 8,53	9601 1707	95 34	7799	1706 905	12212
				В0							
59	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2252,17 1558,25	660,06 173,50	13513 9350	3960 1041	203	10183 1896	25591
61	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	0,8	11008,44 2069,36	167,34 32,48	8807 1655	134 26	7018	1648 836	11291
62	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2173642,44 248857,70	191811,59 31890,41	1739 199	153 26	1387	222 157	2118
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1	30609,51 5189,84	1373,88 275,48	30610 5190	1374 275	24046	4973 2847	38430
64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	320	1521,04 1324,39	18,13 0,10	486733 423806	5803 32	57124	415361 72167	974261
65	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1737,26 1429,61	21,74 0,17	26059 21444	326 3	4289	21018 3766	50843
66	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2072,52 1559,90	25,65 0,27	24870 18719	308 3	5843	18348 3457	46675
67	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2543,78 1723,86	30,32 0,40	25438 17239	303 4	7896	16898 3387	45722
68	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	3208,94 1867,57	34,86 0,60	64179 37351	697 12	26131	36616 8064	108859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3300,09	41,49	33001	415	27104	5522	41605
					548,24	15,28	5482	153		3082	
107	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**									
			шт.	12	921,74	18,98	11061	228	369	10326	23097
					871,97	6,06	10464	73		1711	
108	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	шт.	12	9517,00	--	114204	--	114204	--	123340
					--	--	--	--		9136	
				Т3,Т4							
110	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	460	1521,04	18,13	699678	8342	82115	597082	1400500
					1324,39	0,10	609221	46		103741	
111	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	130	1737,26	21,74	225844	2826	37169	182154	440638
					1429,61	0,17	185849	22		32640	
112	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	2072,52	25,65	51813	641	12175	38224	97240
					1559,90	0,27	38997	7		7203	
113	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	95	2543,78	30,32	241659	2880	75012	160529	434364
					1723,86	0,40	163767	38		32175	
114	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2	3208,94	34,86	6418	70	2613	3662	10886
					1867,57	0,60	3735	1		806	
135	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**									
			шт.	1	2359,10	335,27	2359	335	72	2050	4761
					1951,68	139,71	1952	140		353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3892433
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1556127				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						492569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1526522	
		- Сметная прибыль	Тенге							288329	
				Смета 2-1-5 ИС							
				Литер А							
2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели В ЭРС-ИК 8 П									
			шт.	1	18364,00	--	18364	--	18364	--	19833
					--	--	--	--		1469	
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ИС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования									
			шт.	2	45039,21	2,08	90078	4	1534	54009	155615
					44270,00	--	88540	--		11527	
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD									
			шт.	2	15483,00	--	30966	--	30966	--	33443
					--	--	--	--		2477	
5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок речевого оповещения Орфей									
			шт	1	564,29	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккустический модуль речевого оповещения Орфей									
			шт	36	564,29	--	20314	--	20314	--	21939
					--	--	--	--		1625	
8	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
			шт.	3	12562,02	1,69	37686	5	655	22586	65094
					12342,00	--	37026	--		4822	
10	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
			шт.	16	1151,39	134,04	18422	2145	1281	11142	31929
					937,26	29,94	14996	479		2365	
11	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	16	608,00	--	9728	--	9728	--	10506
					--	--	--	--		778	
12	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования									
			шт.	6	5250,81	--	31505	--	5081	19025	54573
					4404,00	--	26424	--		4042	
13	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч									
			шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
					--	--	--	--		171	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
			м	920	197,94	2,20	182107	2026	17624	117030	323068
					176,58	0,09	162457	85		23931	
19	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм									
			м	920	45,00	--	41400	--	41400	--	44712
					--	--	--	--		3312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель медный негорючий четырехжильный 4х0,5 КСВВнг									
			м	280	564,29	--	158000	--	158000	--	170640
					--	--	--	--		12640	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель медный негорючий четырехжильный 10х0,5 КСВВнг									
			м	250	564,29	--	141071	--	141071	--	152357
					--	--	--	--		11286	
26	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	10	2954,81	2,47	29548	25	1143	17312	50609
					2838,00	--	28380	--		3749	
27	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3									
			шт.	10	232,00	--	2320	--	2320	--	2506
					--	--	--	--		186	
29	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	825,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
30	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	123	2310,05	2,08	284136	256	13034	165216	485300
					2202,00	--	270846	--		35948	
31	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	123	765,00	--	94095	--	94095	--	101623
					--	--	--	--		7528	
34	2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
					--	--	--	--		98	
				Литер Б							
44	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	24	2954,81	2,47	70916	59	2745	41548	121461
					2838,00	--	68112	--		8997	
45	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3									
			шт.	24	232,00	--	5568	--	5568	--	6013
					--	--	--	--		445	
47	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	825,00	--	2475	--	2475	--	2673
					--	--	--	--		198	
48	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	44	2310,05	2,08	101642	92	4662	59102	173603
					2202,00	--	96888	--		12860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.Р.Литер В	44	765,00	--	33660	--	33660	--	36353
					--	--	--	--		2693	
58	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**									
			шт.	18	2954,81	2,47	53187	44	2059	31161	91096
					2838,00	--	51084	--		6748	
59	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**									
			шт.	18	232,00	--	4176	--	4176	--	4510
					--	--	--	--		334	
61	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	5	825,00	--	4125	--	4125	--	4455
					--	--	--	--		330	
62	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			шт.	57	2310,05	2,08	131673	119	6040	76564	224895
					2202,00	--	125514	--		16659	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2400172
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				970267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					564			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						632644		
		- Накладные расходы	Тенге							614695	
		- Сметная прибыль	Тенге							177791	
		Смета 2-1-6 Видеонаблюдение									
		Телекоммуникационное оборудование									
15	1310-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф включения питания. Монтаж оборудования**	шт.	1	46403,15	8140,42	46403	8140	829	24118	76162
					37434,00	2102,91	37434	2103		5642	
16	Прайс	**Панель электропитания (6 розеток-220В), шнур питания-1,8м 60А-61-03-06GY**									
			шт	1	10714,29	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								86876
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8140			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						829		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10714		
		- Накладные расходы	Тенге							24118	
		- Сметная прибыль	Тенге							5642	
		Смета 4-1 ЭС									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					994,41	26,73	994	27		147	
2	2307-0501-1006 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1									
			шт.	1	12936,00	--	12936	--	12936	--	13971
					--	--	--	--		1035	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	3	2454,15	22,88	7362	69	4041	2341	10480
					1084,00	--	3252	--		776	
4	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	3	1446,00	--	4338	--	4338	--	4685
					--	--	--	--		347	
5	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями									
			шт.	1	2898,90	84,50	2899	85	528	1665	4929
					2286,00	26,73	2286	27		365	
6	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУО IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	12696,00	--	12696	--	12696	--	13712
					--	--	--	--		1016	
7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
			м3 грунта	7,02	1682,10	--	11808	--	--	8502	21935
					1682,10	--	11808	--		1625	
8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля									
			опора	25	24168,48	8373,69	604212	209342	85870	305916	982938
					12360,00	2935,80	309000	73395		72810	
9	СТИРАЙС лист	Опоры освещения СТВг-10,0(Вд-68,Нд-208) покрытие "горячее оцинкование"									
			шт	4	82142,86	--	328571	--	328571	--	354857
					--	--	--	--		26286	
10	СТИРАЙС лист	Опоры освещения СТВг-6,0(Вд-68,Нд-208) покрытие "горячее оцинкование"									
			шт	21	60714,29	--	1275000	--	1275000	--	1377000
					--	--	--	--		102000	
11	СТИРАЙС лист	Светильник светодиодный LED 55Вт FREGAT CROSSING									
			шт	21	119196,43	--	2503125	--	2503125	--	2703375
					--	--	--	--		200250	
12	СТИРАЙС лист	Светильник светодиодный Street-100Вт									
			шт	4	25892,86	--	103571	--	103571	--	111857
					--	--	--	--		8286	
13	СТИРАЙС лист	Кронштейн типа "ИВА"									
			шт	4	6160,71	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	440	150,66	150,66	66292	66292	--	11244	83739
					--	35,49	--	15617		6203	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	440	651,36	--	286598	--	--	206351	532385
					651,36	--	286598	--		39436	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	440	132,84	63,18	58451	27801	--	31224	96849
					69,66	28,90	30650	12717		7174	
17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	1084	309,72	145,33	335731	157536	46912	125806	498461
					121,11	40,08	131283	43448		36923	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1010	467,06	401,00	471727	405006	--	145035	666103
					66,06	133,38	66721	134717		49341	
19	2306-0137-0729 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	770290,00	--	30812	--	30812	--	33277
					--	--	--	--		2465	
20	2306-0137-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,47	310351,00	--	145865	--	145865	--	157534
					--	--	--	--		11669	
21	2306-0137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,5	237604,00	--	118802	--	118802	--	128306
					--	--	--	--		9504	
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,908	25893,92	18554,42	23512	16847	--	7157	33122
					7339,50	3607,63	6664	3276		2453	
23	СТПРАЙС лист	Лента ЛСЭ-150	м	908	42,68	--	38752	--	38752	--	41852
					--	--	--	--		3100	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,094	121892,92	--	11458	--	144	8599	21661
					120365,00	--	11314	--		1605	
25	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94	419,00	--	39386	--	39386	--	42537
					--	--	--	--		3151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	72,72 53,30	0,80 0,27	18908 13858	209 69	4841	10028 2315	31250
27	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	174136,00 --	-- --	45275 --	-- --	45275	-- 3622	48897
28	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	19357,70 4404,00	14880,81 4882,36	77431 17616	59523 19529	292	26745 8334	112510
29	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа КВТп 1-4х6-10 ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9414,00 --	-- --	37656 --	-- --	37656	-- 3012	40668
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8197482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				892046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					942791			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302821			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4864078		
		- Накладные расходы	Тенге							891348	
		- Сметная прибыль	Тенге							607221	
			Смета 6-1 НВК В1								
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,56	2608,27 861,90	149,17 38,54	9285 3068	531 137	5686	3173 997	13456
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	3427187,40 203312,00	92929,08 25180,63	102816 6099	2788 755	93929	6786 8768	118370
12	СТИРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента	м	14	62,29 --	-- --	872 --	-- --	872	-- 70	942
13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм./футляр/	км трубопровода	0,0004	17937641,06 608328,00	618999,20 188061,63	7175 243	248 75	6684	315 599	8090
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1771,17	74,34	1771	74	331	1385	3409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1366,40	33,03	1366	33		253	
24	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	202696,54	45366,46	1013	227	387	464	1596
					79895,70	13932,93	399	70		118	
25	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6558,52	3724,52	13117	7449	643	7170	21910
					2512,50	1108,63	5025	2217		1623	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								167773
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16202				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11317			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						108532		
		- Накладные расходы	Тенге							19293	
		- Сметная прибыль	Тенге							12428	
		Смета 7-1 Благоустройство									
		Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок по сечению I-I S=2219,4 м2									
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,05358	67890,05	1626,03	71528	1713	69815	869	78188
					--	763,28	--	804		5792	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1553,58	2097,29	90,72	3258310	140946	3059891	104631	3631976
					36,99	25,37	57473	39408		269035	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1553,58	491,80	0,04	764055	67	763680	333	825538
					0,20	--	308	--		61151	
		Покрытие ФБС клинкерной плиткой СЕЧЕНИЕ VI-VI S=56,7м2									
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	3053,66	990,15	6107	1980	3892	682	7332
					117,50	198,09	235	396		543	
29	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2093,40	1046,54	25121	12558	4892	14234	42504
					639,28	365,98	7671	4392		3148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,90904	29864,00 --	-- --	176468 --	-- --	176468	-- 14117	190585
		Установка бортовых камней БР 100.30.15									
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,32057	9304,02 718,25	1461,62 611,74	49503 3821	7777 3255	37905	6581 4487	60570
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	145,4	2166,90 631,69	27,51 10,03	315067 91848	4000 1458	219219	100771 33267	449105
34	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15	м3	6,2391	49241,00 --	-- --	307219 --	-- --	307219	-- 24578	331796
		Установка бортовых камней БР 100.20.08									
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,14894	9304,02 718,25	1461,62 611,74	66514 5135	10449 4373	50930	8842 6029	81385
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190,5	1979,80 631,69	27,51 10,03	377153 120337	5240 1911	251576	132027 40734	549915
37	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8	м3	2,968	44259,00 --	-- --	131361 --	-- --	131361	-- 10509	141870
		Ограждение территории									
68	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические по металлическим столбам без цоколя высотой 1,75 м. Установка	м оград	426,57	3465,65 1615,16	953,12 333,99	1478344 688979	406572 142471	382793	981111 196756	2656211
69	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	30127,56 19971,60	4382,24 1574,53	90383 59915	13147 4724	17321	76273 13332	179988
70	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	14230,77 8972,55	97,42 33,42	42692 26918	292 100	15482	31881 5966	80539
71	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	403	2364,00 --	-- --	952692 --	-- --	952692	-- 76215	1028907
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05797	200647,00	--	11632	--	11632	--	12562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		931	
75	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,9615925	513048,00	--	3571631	--	3571631	--	3857362
					--	--	--	--		285730	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	198,77	84,98	2,21	16891	440	9121	5088	23737
					36,88	0,22	7330	44		1758	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	198,77	76,52	1,57	15211	312	10614	2987	19653
					21,56	0,22	4285	44		1456	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14249723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1074253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10048134		
		- Накладные расходы	Тенге							1466310	
		- Сметная прибыль	Тенге							1055534	

	Итого по акту				56812746					
	в том числе оборудование				0					
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%		681753	57 494 499					
	Зимнее удорожание 1,98%	1,98%		1138391	58 632 890					
	Непредвиденные работы и затраты	2,00%		1172658	59 805 548					
	Итого в ценах на 2019г 100% к=1,0498961	1,0498961			62 789 611					
	НДС 12%	12,00%			7 534 753					
	Всего со скидкой	0,9			63 291 928					

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 25" отдела образования г. Уральск Аскарова Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Жаиккурылыс" Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ИК по ОСП" Чунров А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет" Мулдашев О.Т.