Заказчик:
ГУ " Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"
Подрядные работы:
"Газификация г. Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы"

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена
приказом Председателя Агенствat РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименован.	код	наименование	код
					19/69	11.09.2019 г				
Наимеование пусковых камплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 777 287 745,55	1 138 855 040,08							136 662 604,81	1 275 517 644,89
в т.ч.	**1 777 287 745,55**	**1 138 855 040,08**							**136 662 604,81**	**1 275 517 644,89**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Руководитель _____ Бэмл Е.Д.

Генодрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор _____ Моягалиева В.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"

Эксперт _____ Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству _____ Таниев С.Т.

Инженер-сметчик _____ Жакупов А.Н.

Разработчики проект.строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан _____ Мысыкбаев Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130740015861

050640011650

Заказчик **Государственное учреждение Управление топливно - энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур - Султан**
Республика Казахстан, г. Нур - Султан, ул. Бейбитшилик, дом № 11, тел.: 55-69-23
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"**
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/69 от 11.09.2019 г, доп.согл.№ 1 от 17.09.2019 , № 2 от 18.12.2019

Номер документа	Дата составления
61	30.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы " Газификация г. Астаны I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы"			работа	1	1 275 517 644,89	1 275 517 644,89	136 662 604,81
				Итого	1	x	1 275 517 644,89	136 662 604,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Естолгулов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2019

М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство распределительных газопроводов микрорайона "Коктал" в пределах 3,4,5, и 6-го пускового комплекса 1-ой очереди газификации г.Астаны"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 3 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №6

за декабрь 2019 года

на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Вертикальная планировка для строительной полосы										
1	5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		184660	1,18	1,18	218220	218220		67703	308797
			НР - 72%; СП - 8%					0,51		94033		22874	
			Земляные работы										
2	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		14299,6	160,99	151,35	2302154	2164253		539226	3068691
			НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	137901	611025		227310	
3	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		429,1	2315,54		993600			715392	1845711
			НР - 72%; СП - 8%				2315,54		993600			136719	

4	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14299,6	22,55 3,61	18,83 8,12	322496 51557	269314 116063	1625	120687 35455	478637
5	15	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	684	689,79 337,48	27,89 13,09	471815 230836	19079 8951	221900	172647 51557	696019
			Укладка трубопроводов									
6	20	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	8,6	4127291,81 1905700,00	2147058,16 766653,32	35494710 16389020	18464700 6593219	640990	22752416 4659770	62906896
7	21	Прайс АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 8 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм ГОСТ 31448-2012 *СП - 8%*	м	5721,3	61008,00		349045070		349045070		376968676
			Установка защитного футляра ГНБ кожух Д800								27923606	
8	24	1125-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	30	43950,60 14317,20	27528,07 6600,93	1318518 429516	825842 198028	63160	571065 151167	2040750
9	25	1125-0110-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 600 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	30	12224,71 1977,84	9591,85 2342,88	366741 59335	287755 70286	19651	117956 38776	523473
10	26	Прайс АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 10 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм ГОСТ 31448-2012 *СП - 8%*	м	446,78	78281,00		34974385		34974385		37772336
11	27	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	32084,75 11178,01	3209,25 77,50	32085 11178	3209 78	17698	2797951 11143 3458	46686
			Установка защитного кожуха Д800 открытым способом									
12	30	2301-0401-1926 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 10 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм ГОСТ 31448-2012 *СП - 8%*	м	54,216	103739,00		5624314		5624314		6074259
13	33	СТПРАЙС-ЛИСТ14	Отвод ОГ 90 DN 630х8 мм с заводской изоляцией *СП - 8%*	шт	7	1104585,71		7732100		7732100	449945 618568	8350668

14	34	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 75 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	1553654,46		1553654		1553654		1677947
											124292	
15	36	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 60 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	881990,18		881990		881990		952549
											70559	
16	37	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 55 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	2	1308316,96		2616634		2616634		2825965
											209331	
17	39	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 45 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	5	739497,32		3697487		3697487		3993286
											295799	
18	40	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 40 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	3	1089149,11		3267447		3267447		3528843
											261396	
19	41	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 25 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	847161,61		847162		847162		914935
											67773	
20	42	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 20 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	839385,71		839386		839386		906537
											67151	
21	43	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 15 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	755961,61		755962		755962		816439
											60477	
22	44	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Отвод ОГ 10 DN 630х8 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	3	747475,00		2242425		2242425		2421819
											179394	
23	46	СТПРАЙС-ЛИСТ14	**Тройник D 630х8 DN мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	2397696,43		2397696		2397696		2589512
											191816	
24	48	СТПРАЙС-ЛИСТ55	**Переход DN 426-325 мм с заводской изоляцией** *СП - 8%*	шт	1	394366,07		394366		394366		425915
											31549	
25	83	прайс-лист45	**Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 600 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен**	шт	3	34896168,75		104688506				104688506
										104688506		
26	85	прайс-лист45	**Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 400 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен**	шт	2	14391584,82		28783170				28783170
										28783170		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							25068235	655607022
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								38676693	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18302943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22252372			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7691683			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						417835102		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						133471676		
			- Накладные расходы	Тенге							25068235	
			- Сметная прибыль	Тенге							38676693	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6787759,50				
			Итого с временными									662394781,50
			Зимние удорожания			3,3 %		17454462,48				
			Итого с зимними удорожаниями									679849243,98
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10927551,36				

			Итого с непредвиденными работами и затратами								**690776795,34**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**					**621699115,81**
			НДС			**12 %**	**74603893,90**				
			Итого с НДС								**696303009,71**

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Базіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Касенов А.К.)

19000300

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство распределительных газопроводов микрорайона "Коктал" в пределах 3,4,5, и 6-го пускового комплекса 1-ой очереди газификации г.Астаны"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 3 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за декабрь 2019 года
на 2-1-2 Площадка ГРП "Коктал"

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРП ГРП "Коктал"										
			Установка ПГБ										
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	25		33985,50	16434,76	849637	410869	51268	475148	1430768
2	2	Прайс стр.24	**Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-200-100-СГ-ЭК, 2-Т, 60000м3,ч**		1		15500,00	5385,61	387500	134640		105983	
							158928571,43		158928571				158928571
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							158928571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										160359339
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					387500				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						410869			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						134640			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							51268		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							158928571		
			- Накладные расходы	Тенге								475148	
			- Сметная прибыль	Тенге								105983	
			Временные здания и сооружения				1,3 %		18599,98				
			Итого с временными										160377938,98
			Зимние удорожания				3,3 %		47829,14				
			Итого с зимними удорожаниями										160425768,13
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		29943,94				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										160455712,07

			Итого с понижающим коэффициентом			0,9					144410140,86
			НДС			12 %	17329216,90				
			Итого с НДС								161739357,77

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бозіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство распределительных газопроводов микрорайона "Коктал" в пределах 3,4,5, и 6-го пускового комплекса 1-ой очереди газификации г.Астаны"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №8

за декабрь 2019 года

на 2-2-1 Наружные сети газоснабжения (высокое давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Вертикальная планировка для строительной полосы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20936		32,50	32,50	680375	680375		211088	962780
								14,00		293178		71317	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20936		28,13	28,13	588834	588834		182687	833243
								12,12		253733		61722	
3	5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	104680		1,36	1,36	142260	142260		44137	201309
								0,59		61301		14912	

			Земляные работы									
4	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11125	185,14 11,09	174,05 49,14	2059721 123379	1936342 546679		482442 203373	2745536
5	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	334	2662,88 2662,88		889400 889400			640368 122382	1652150
			Укладка трубопроводов									
6	18	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,1	1538020,40 958812,50	516270,90 167732,80	4767863 2972319	1600440 519972	195105	3457368 658018	8883249
7	19	2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1186,34	53782,00		63803738		63803738		68908037
8	25	СТПРАЙС 49	**Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500** *СП - 8%*		10	616367,14		6163671		6163671	5104299	6656765
9	27	СТПРАЙС 49	**Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d426-500** *СП - 8%*		1	327618,57		327619		327619	493094	353828
10	28	СТПРАЙС 49	**Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500** *СП - 8%*		12	199208,75		2390505		2390505	26209	2581745
11	30	СТПРАЙС 49	**Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500** *СП - 8%*		1	809905,04		809905		809905	191240	874697
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							64792	94653339
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3985098				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4948251			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1674863			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73690543		
			- Накладные расходы	Тенге							5018089,526	
			- Сметная прибыль	Тенге							7011358,492	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1230493,41				
			Итого с временными									95883832,41
			Зимние удорожания			3,3 %		3164166,47				
			Итого с зимними удорожаниями									99047998,88
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1980959,98				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101028958,85
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						90926062,97

			НДС										
			Итого с НДС				12 %		10911127,56				101837190,53

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бәзіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Калиев А.К.) А. Рахимов

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство распределительных газопроводов микрорайона "Коктал" в пределах 3,4,5, и 6-го пускового комплекса 1-ой очереди газификации г.Астаны"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь 2019 года
на 2-2-2 Площадка ГРП "Коктал-1" ГРП "Коктал-2"

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРП ГРП "Коктал-1"										
1	2	Прайс стр.27	**Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-200-100-СГ-ЭК,2Т,5000м3,ч**	шт	1		21375000,00		21375000				21375000
											21375000		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21375000	–	–	–	21375000
									–	–	21375000	–	
			Стоимость оборудования	Тенге					21375000				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					21375000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21375000				
			РАЗДЕЛ 3.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			Плита монолитная Фмп1 в 1шт										
2	58	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5,92		160,99	151,35	953	896		223	1270
			НР - 72%; СП - 8%				9,64	42,73	57	253		94	
3	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,92		179,18	81,01	1061	480		592	1785
			НР - 72%; СП - 8%				98,17	40,69	581	241		132	

	60	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком	м2	2,12	901,45	3,98	1911	8	1653	174	2252
			НР - 69%; СП - 8%			117,99	0,93	250	2		167	
5	61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2	9821,69	1831,79	51073	9525	21499	23013	80013
			НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	20049	4433		5927	
6	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	18758,70	1130,61	48773	2940	42021	4134	57139
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	3812	731		4233	
7	63	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,03	21684,36	1739,64	87388	7011	71014	10180	105374
			НР - 91%; СП - 8%			2323,42	452,60	9363	1824		7805	
8	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21741	217839,00		47360		47360		51149
			СП - 8%								3789	
9	65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	706595,34	1406,34	23742	47	14215	8647	34980
			НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	9480	22		2591	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				262260	20907	197762	46963	333962
								43593	7506	–	24738	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				262260				
		Материалы		Тенге				80601				
		Всего заработная плата		Тенге					51099			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47360				
		Местные материалы		Тенге				69799				
			Накладные расходы	Тенге				46964				
			Сметная прибыль	Тенге				24738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					51099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				333962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					51099			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРП ГРП "Коктал-2"										
		Установка ПГБ										
10	101	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	25	33985,50	16434,76	849637	410869	51268	475148	1430768
			НР - 91%; СП - 8%			15500,00	5385,61	387500	134640		105983	
11	102	Прайс стр.27	Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-200-100-СГ-ЭК,2-Т,35000м3,ч		1	93100000,00		93100000				93100000
										93100000		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				93949637	410869	51268	475148	94530768
								387500	134640	93100000	105983	
		Стоимость оборудования		Тенге				93100000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				93100000				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				849637				
		Материалы		Тенге				51269				

		Всего заработная плата	Тенге					522140				
		Накладные расходы	Тенге				475148					
		Сметная прибыль	Тенге				105983					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1430768					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									327
		Сметная заработная плата	Тенге					522140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				94530768					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									327
		Сметная заработная плата	Тенге					522140				

РАЗДЕЛ 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

			Стойки СТ 1									
12	**204**	**1109-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор закрепляемых на фундаментах**	**т конструкций**	**0,41197**	**128294,13**	**2503,43**	**52853**	**1031**	**1022**	**35258**	**95161**
			НР - 69%; СП - 8%			**123310,00**	**726,24**	**50800**	**299**		**7049**	
13	**205**	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,88**	**2514,00**		**90202**		**90202**		**97419**
			СП - 8%								**7216**	
14	**206**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,04017**	**271830,00**		**10919**		**10919**		**11793**
			СП - 8%								**874**	
15	**207**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1063,29457**	**181,67**	**4,74**	**193169**	**5042**	**77714**	**76640**	**291393**
			НР - 69%; СП - 8%			**103,84**	**0,62**	**110413**	**659**		**21585**	
16	**208**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1063,29457**	**176,98**	**3,40**	**188182**	**3613**	**120022**	**44993**	**251828**
			НР - 69%; СП - 8%			**60,71**	**0,62**	**64547**	**659**		**18654**	
			Стойки СТ 1									
17	**209**	**1109-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор закрепляемых на фундаментах**	**т конструкций**	**0,06152**	**128294,13**	**2503,43**	**7893**	**154**	**153**	**5265**	**14210**
			НР - 69%; СП - 8%			**123310,00**	**726,24**	**7586**	**45**		**1053**	
18	**210**	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,52**	**2514,00**		**13877**		**13877**		**14987**
			СП - 8%								**1110**	
19	**211**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00432**	**271830,00**		**1174**		**1174**		**1268**
			СП - 8%								**94**	
20	**212**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**158,78312**	**181,67**	**4,74**	**28846**	**753**	**11605**	**11445**	**43514**
			НР - 69%; СП - 8%			**103,84**	**0,62**	**16488**	**98**		**3223**	
21	**213**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**158,78312**	**176,98**	**3,40**	**28101**	**539**	**17923**	**6719**	**37606**
			НР - 69%; СП - 8%			**60,71**	**0,62**	**9639**	**98**		**2786**	

			Стойки СТ 3									
	214	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж опор закрепляемых на фундаментах**	т конструкций	0,12676	128294,13	2503,43	16263	317	315	10849	29280
			НР - 69%; СП - 8%			123310,00	726,24	15631	92		2169	
23	215	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11,04	2514,00		27755		27755		29975
			СП - 8%								2220	
24	216	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01236	271830,00		3360		3360		3629
			СП - 8%								269	
25	217	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	327,16756	181,67	4,74	59436	1551	23912	23581	89659
			НР - 69%; СП - 8%			103,84	0,62	33973	203		6641	
26	218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	327,16756	176,98	3,40	57902	1112	36929	13844	77486
			НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	19861	203		5740	
			Стойки СТ 2									
27	219	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж опор закрепляемых на фундаментах**	т конструкций	0,08002	128294,13	2503,43	10266	200	199	6849	18484
			НР - 69%; СП - 8%			123310,00	726,24	9867	58		1369	
28	220	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,92	3058,00		18103		18103		19552
			СП - 8%								1448	
29	221	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00482	271830,00		1310		1310		1415
			СП - 8%								105	
30	222	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	250,62264	181,67	4,74	45531	1188	18318	18064	68682
			НР - 69%; СП - 8%			103,84	0,62	26025	155		5088	
31	223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	250,62264	176,98	3,40	44355	852	28289	10605	59357
			НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	15214	155		4397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				899497	16352	503101	264112	1256698
								380044	2724		93090	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				899497				
			Материалы	Тенге				336401				
			Всего заработная плата	Тенге					382768			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166700				
			Накладные расходы	Тенге				264112				
			Сметная прибыль	Тенге				93090				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1256698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					382768			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1256698				158
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					382768			
		Сметная заработная плата	Тенге								117496428
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				811137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					448128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						752131		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						114475000		
		- Накладные расходы	Тенге							786224	
		- Сметная прибыль	Тенге							223811	
		Временные здания и сооружения			1,3 %		39278,56				117535706,56
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			3,3 %		101003,32				117636709,88
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		63234,20				117699944,08
		Итого с непредвиденными работами и затратами									105929949,67
		Итого с понижающим коэффициентом			0,9						
		НДС			12 %		12711593,96				
		Итого с НДС									118641543,63

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бэзл Б.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

Ахметов А.К.

19000300

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство распределительных газопроводов микрорайона "Коктал" в пределах 3,4,5, и 6-го пускового комплекса 1-ой очереди газификации г.Астаны"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 5 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №10

за декабрь 2019 года

на 2-3-1 Наружние сети газоснабжения (среднее давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	12	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 500х29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**										
			СП - 8%	м		3000	34907,00	--	104721000	--	104721000	--	113098680
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				--	--	--	--		8377680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									113098680
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							104721000		
			- Сметная прибыль	Тенге								8377680	
			Временные здания и сооружения				1,3 %		1470282,84				
			Итого с временными										114568962,84
			Зимние удорожания				3,3 %		3780775,77				
			Итого с зимними удорожаниями										118349738,61
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		2366994,77				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										120716733,39
			Итого с понижающим коэффициентом				0,9						108645060,05

			НДС				12 %		13037407,20			
			Итого с НДС									121682467,25

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бэзіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Касимов А.К.) А. Рахимов

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство распределительных газопроводов микрорайона "Коктал" в пределах 3,4,5, и 6-го пускового комплекса 1-ой очереди газификации г.Астаны"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 6 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №11

за декабрь 2019 года
на 2-4-2 Площадка ГРП "Коктал-3"

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРП ГРП "Коктал-3"										
1	2	**Прайс стр.27**	**Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-200-100-СГ-ЭК,2-Т,5000м3,ч**	**шт**	1		22500000,00		22500000				22500000
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							22500000		22500000
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге									
			Итого с понижающим коэффициентом				0,9						20250000,00

			НДС									
			Итого с НДС			12 %	2430000,00					19000300
												22680000,00

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бәзіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Расимов А.К.) А.Рахимов

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №12

за декабрь 2019 года

на 2-2-5 Наружные сети газоснабжения (низкое давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	14	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		1335,22	7420,00	--	9907332	--	9907332	--	10699919
			СП - 8%				--	--	--	--		792587	
2	32	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		147,46	7420,00	--	1094153	--	1094153	--	1181685
			СП - 8%				--	--	--	--		87532	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									11881604
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11001485		
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге								880119	
			Временные здания и сооружения				1,3 %		154460,85				
			Итого с временными										12036064,85
			Зимние удорожания				3,3 %		397190,14				
			Итого с зимними удорожаниями										12433254,99
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		248665,10				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										12681920,09
			Итого с понижающим коэффициентом				0,9						11413728,00
			НДС				12 %		1369647,36				
			Итого с НДС										12783375,36

Сдал **Принял (Заказчик)**

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бәзіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Каспов А.К.) А. Рахимов

19000300

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 5 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №13

за декабрь 2019 года

на 2-3-2 Наружние сети газоснабжения (низкое давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	14	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	891		7420,00	--	6611220	--	6611220	--	7140118
			СП - 8%				--	--	--	--		528898	
2	16	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	6958,74		3743,00	--	26046564	--	26046564	--	28130289
			СП - 8%				--	--	--	--		2083725	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									35270407
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32657784		
			- Сметная прибыль	Тенге								2612623	
			Временные здания и сооружения				1,3 %		458515,29				35728922,29
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				3,3 %		1179054,44				36907976,73
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		738159,53				37646136,26
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом				0,9						33881522,64

			НДС									
			Итого с НДС			12 %		4065782,72				
												37947305,36

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бэзл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Касимов А.К.)

19000300

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 17.09.2019г. Дополнительное соглашение №2 от 18.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №14

за декабрь 2019 года

на 2-2-3 Наружные сети газоснабжения (среднее давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
1	14	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	5,05		7420,00	--	37471	--	37471	--	40469
			СП - 8%				--	--	--	--		2998	
2	30	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	121,2		10903,00	--	1321444	--	1321444	--	1427159
			СП - 8%				--	--	--	--		105715	
3	33	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	50,5		5528,00	--	279164	--	279164	--	301497
			СП - 8%				--	--	--	--		22333	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1769125
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							1638079		
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге									
			Временные здания и сооружения				1,3 %		22998,63			131046	
			Итого с временными										1792123,63
			Зимние удорожания				3,3 %		59140,08				
			Итого с зимними удорожаниями										1851263,70
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		37025,27				

			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1888288,98**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**					**1699460,08**
			НДС								
			Итого с НДС			**12 %**	**203935,21**				**1903395,29**

Сдал

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Руководитель Бэзіл Е.Д.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Эксперт Ермуханов К.Н.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Инженер-сметчик Жакупов А.Н.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Мысыкбаев Б.О.

Место печати (при наличии)

(Касиов А.К.)