Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:
ГУ " Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-султан"
Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Подрядные работы:
"Газификация г. Астаны. I очередь строительства 3, 4, 5, 6 пусковые комплексы"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименован.	код	наименование	код
					19/69	11.09.2019 г				
					Доп. соглашение 1	17.09.2019 г				
					Доп. соглашение 2	18.12.2019 г				
					Доп. соглашение 3	20.01.2020 г				
					Доп. соглашение 4	02.09.2020 г				
Наимеование пусковых камплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат тенге**								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 570 849 096,29		3 188 258 121,69		550 509 387,30				382 590 974,60	
в т.ч. октябрь 2020 г.	**417 506 834,81**	**372 773 959,65**	**372 773 959,65**		**116 665 312,50**				**44 732 875,16**	**417 506 834,81**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-султан"
БИН 130740015861
Руководитель _____ Кулушев Т.Б.

Генодрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____Молгалиева В.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"
БИН 080340021473
Инженер технического надзора _____ Тлеубайканов К.Т.
аттестат № KZ82VJE00039752 от 23.07.2018 г.

Инженер по качеству _____ Тапиев С.Т.
аттестат № KZ00VJE00033953 от 10.01.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КАТЭК"
БИН 960540000195
Руководитель Представительства г.Нур-Султан _____ Галиев Е.Б.
По доверенности №02 от 17.01.2020 г.
ГСЛ №001227

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №71

за октябрь 2020 года

на 2-2-1 Наружные сети газоснабжения(высокое давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вертикальная планировка для строительной полосы									
1	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	20936	32,50	32,50	680375	680375	--	211088	962780
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,00	--	293178		71317	
2	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	20936	28,13	28,13	588834	588834	--	182687	833243
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,12	--	253733		61722	
			Земляные работы									
3	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1317	22,45	22,45	29571	29571	--	9174	41845
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,68	--	12742		3100	
4	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	41	1054,39	--	43230	--	--	31126	80304
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	43230	--		5948	
5	13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	842	185,14	174,05	155891	146553	--	36514	207797
			НР - 72%; СП - 8%			11,09	49,14	9338	41376		15392	
6	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	25,6	25,92	21,66	664	554	4	248	985

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4,15	9,33	106	239		73	
7	15	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	30	6237,64	1449,30	187129	43479	91256	68129	275679
			НР - 99%; СП - 8%			1746,46	547,45	52394	16423		20421	
			Устройство основания под трубопроводы									
8	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	76	1586,33	190,46	120561	14475	--	109719	248703
			НР - 99%; СП - 8%			1395,87	62,39	106086	4741		18422	
9	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы мягким грунтом(0,1 включена в укладку)	м3	76	1054,39	--	80134	--	--	57696	148856
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	80134	--		11026	
			Разработка и восстановление асфальтовой дороги /Дефектный акт/									
10	58	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1976	3712,22	1516,18	7335337	2995962	--	6186921	14604039
			НР - 108%; СП - 8%			2196,04	703,06	4339375	1389255		1081781	
11	59	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1976	330,05	316,34	652173	625095	225	155536	872325
			НР - 72%; СП - 8%			13,59	95,73	26853	189169		64617	
12	60	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3260,4	138,00	--	449935	--		--	485930
			СП - 8%			--	--	--	--		35995	
13	61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1520	1469,03	1276,75	2232924	1940661	3298	838702	3317356
			НР - 108%; СП - 8%			190,11	320,80	288965	487610		245730	
14	62	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1520	611,00	--	928720	--	928720	--	1003018
			СП - 8%			--	--	--	--		74298	
15	65	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	900	1098,99	44,43	989089	39991	889630	77569	1151990
			НР - 108%; СП - 8%			66,08	13,73	59468	12355		85333	
16	66 взяли двойную норму для 2см.	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/	м2 покрытия	1800	332,67	0,01	598815	20	591622	7747	655086
			НР - 108%; СП - 8%			3,99	--	7173	--		48525	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24889936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5013122				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7105570			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2700822			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2504755		
			- Перевозка грузов	Тенге				449935				
			- Накладные расходы	Тенге							7972856	
			- Сметная прибыль	Тенге							1843700	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		323569,17				
			Итого с временными									25213505,17
			Зимние удорожания			3,3 %		832045,67				
			Итого с зимними удорожаниями									26045550,84
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		520911,02				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26566461,86**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**23909815,67**
			НДС			**12 %**		**2869177,88**				
			Итого с НДС									**26 778 993,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Инженер технического надзора Джабайканов К.Т.

Инженер по качеству Ганиев С.Г.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №72

за октябрь 2020 года

на 2-2-3 Наружные сети газоснабжения(среднее давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	310,3	185,14	174,05	57450	54009	--	13456	76579
			НР - 72%; СП - 8%			11,09	49,14	3441	15248		5673	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,13	2662,88	--	24312	--	--	17505	45162
			НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	24312	--		3345	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	294,2	22,45	22,45	6606	6606	--	2049	9348
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,68	--	2846		692	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,31	1054,39	--	8762	--	--	6309	16276
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	8762	--		1206	
5	7	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	28,18	300,00	--	8454	--		--	9130
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
			Устроиство основания под трубопроводы									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	93	1586,33	190,46	147529	17713	--	134262	304334
			НР - 99%; СП - 8%			1395,87	62,39	129816	5802		22543	
7	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы мягким грунтом	м3	193	1054,39	--	203497	--	--	146518	378016
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	203497	--		28001	
8	10	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	106,8	6237,64	1449,30	666180	154785	324873	242539	981417
			НР - 99%; СП - 8%			1746,46	547,45	186522	58467		72698	
			Укладка трубопроводов									
9	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	460277,44	127479,96	8745	2422	66	6962	16963
			НР - 99%; СП - 8%			329295,60	40806,90	6257	775		1257	
10	18	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,33	1786,00	--	59527	--	59527	--	64290
			СП - 8%			--	--	--	--		4762	
			Монтаж фитингов									
11	40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2623,27	1622,00	18363	11354	--	10392	31055
			НР - 99%; СП - 8%			1001,28	498,29	7009	3488		2300	
12	41	СТПРАЙС Перечень 49	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500х45,5	шт	3	655931,25	--	1967794	--	1967794	--	2125217
			СП - 8%			--	--	--	--		157424	
13	42	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160х9,5 с заклад. нагрев	шт	3	27046,94	--	81141	--	81141	--	87632
			СП - 8%			--	--	--	--		6491	
14	43	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110х6,6с заклад. нагрев	шт	1	10877,87	--	10878	--	10878	--	11748
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
15	44	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90х5,4с заклад. нагрев	шт	1	7540,64	--	7541	--	7541	--	8144
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
16	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переходов	шт	18	1779,97	1101,52	32039	19827	--	18118	54170
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	12212	6089		4013	
17	46	СТПРАЙС 48	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500-450	шт	3	327618,57	--	982856	--	982856	--	1061484
			СП - 8%			--	--	--	--		78628	
18	47	СТПРАЙС 48	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d450-400	шт	3	327618,57	--	982856	--	982856	--	1061484
			СП - 8%			--	--	--	--		78628	
19	48	СТПРАЙС 48	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d400-315	шт	3	129103,93	--	387312	--	387312	--	418297
			СП - 8%			--	--	--	--		30985	
20	49	СТПРАЙС 48	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d315-225	шт	3	53890,48	--	161671	--	161671	--	174605
			СП - 8%			--	--	--	--		12934	
21	50	СТПРАЙС 44	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d225-160	шт	1	21687,50	--	21688	--	21688	--	23423
			СП - 8%			--	--	--	--		1735	
22	51	СТПРАЙС 21	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d225-110	шт	2	42826,56	--	85653	--	85653	--	92505
			СП - 8%			--	--	--	--		6852	
23	52	СТПРАЙС 21	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110-90	шт	2	4189,99	--	8380	--	8380	--	9050

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
24	53	СТПРАЙС 21	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160-110	шт	1	9474,49	--	9474	--	9474	--	10232
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
25	54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	47	1779,97	1101,52	83658	51772	--	47308	141444
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	31887	15899		10477	
26	55	СТПРАЙС 49	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500	шт	3	616367,14	--	1849101	--	1849101	--	1997030
			СП - 8%			--	--	--	--		147928	
27	56	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160с заклад. нагрев	шт	17	24481,91	--	416192	--	416192	--	449488
			СП - 8%			--	--	--	--		33295	
28	57	СТПРАЙС 19	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160	шт	1	30411,02	--	30411	--	30411	--	32844
			СП - 8%			--	--	--	--		2433	
29	58	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110с заклад. нагрев	шт	4	8997,74	--	35991	--	35991	--	38870
			СП - 8%			--	--	--	--		2879	
30	59	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90с заклад. нагрев	шт	17	6687,88	--	113694	--	113694	--	122789
			СП - 8%			--	--	--	--		9096	
31	61	СТПРАЙС 50	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225	шт	1	70115,23	--	70115	--	70115	--	75724
			СП - 8%			--	--	--	--		5609	
32	62	СТПРАЙС 44	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160	шт	1	7401,79	--	7402	--	7402	--	7994
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
33	63	СТПРАЙС 44	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110	шт	1	4901,79	--	4902	--	4902	--	5294
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
34	64	СТПРАЙС 44	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90	шт	1	3807,25	--	3807	--	3807	--	4112
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
			МАРКЕРЫ									
35	66	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	19	12596,98	414,13	239343	7869	221787	13600	273178
			НР - 99%; СП - 8%			509,85	213,19	9687	4051		20235	
36	67	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	48	7665,16	414,13	367928	19878	326977	30993	430835
			НР - 99%; СП - 8%			439,03	213,19	21073	10233		31914	
			Арматура									
37	68	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1	36686,99	15372,51	36687	15373	1835	23948	65486
			НР - 99%; СП - 8%			19479,39	4710,42	19479	4710		4851	
38	72	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3868,32	236,19	11605	709	1408	9764	23079
			НР - 99%; СП - 8%			3162,79	124,78	9488	374		1710	
39	73	2304-0102-0909 РСНБ РК 2015	Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN150, с наружным диаметром 160 мм, высотой 545 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)	шт.	3	303249,00	--	909747	--	909747	--	982527
			СП - 8%			--	--	--	--		72780	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	78	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,16	1290745,52	--	206519	--	165496	31177	256712
			НР - 76%; СП - 8%			256392,50	--	41023	--		19016	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11977967**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				714466				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					362316			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127983			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9250575		
			- Перевозка грузов	Тенге				8454				
			- Накладные расходы	Тенге							754900	
			- Сметная прибыль	Тенге							887256	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		155713,57				
			Итого с временными									12133680,57
			Зимние удорожания			3,3 %		400411,46				
			Итого с зимними удорожаниями									12534092,03
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		250681,84				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12784773,87
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						11506296,48
			НДС			12 %		1380755,58				
			Итого с НДС									12 887 052,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Инженер технического надзора Джабайканов К.Т.

Инженер по качеству Каниев Т.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №73

за октябрь 2020 года

на 2-2-5 Наружные сети газоснабжения(низкое давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	19249,13	185,14	174,05	3563850	3350372	--	834750	4750487
			НР - 72%; СП - 8%			11,09	49,14	213477	945897		351888	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	577,494	2662,88	--	1537795	--	--	1107212	2856607
			НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	1537795	--		211601	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17803,2	22,45	22,45	399736	399736	--	124019	565656
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,68	--	172249		41900	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	534,088	1054,39	--	563137	--	--	405458	1046082
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	563137	--		77488	
5	7	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	2531,55	300,00	--	759465	--		--	820222
			СП - 8%			--	--	--	--		60757	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	436,52	6237,64	1449,30	2722854	632648	1327842	991322	4011310
			НР - 99%; СП - 8%			1746,46	547,45	762364	238971		297134	
			Устроиство основания под трубопроводы									
7	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	1804,32	1586,33	190,46	2862252	343656	--	2604852	5904472
			НР - 99%; СП - 8%			1395,87	62,39	2518596	112567		437368	
8	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы мягким грунтом	м3	602,824	1054,39	--	635611	--	--	457640	1180711
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	635611	--		87460	
			Укладка трубопроводов									
9	15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,123	592476,75	180504,37	72875	22202	13	57266	140551
			НР - 99%; СП - 8%			411872,50	58403,85	50660	7184		10411	
10	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,556	456875,44	127479,96	254023	70879	56	203719	494361
			НР - 99%; СП - 8%			329295,60	40806,90	183088	22689		36619	
11	18	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	402,99	1786,00	--	719740	--	719740	--	777319
			СП - 8%			--	--	--	--		57579	
12	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,702	382688,98	89002,46	268648	62480	26	223687	531721
			НР - 99%; СП - 8%			293650,20	28210,45	206142	19804		39387	
13	24	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	652,46	163,00	--	106351	--	106351	--	114859
			СП - 8%			--	--	--	--		8508	
			Испытание									
14	46	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,956	1123879,37	932770,52	3322187	2757270	24140	1000622	4668634
			НР - 91%; СП - 8%			182942,00	189041,95	540777	558808		345825	
			Арматура									
15	48	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	30	3868,32	236,19	116050	7086	14080	97641	230785
			НР - 99%; СП - 8%			3162,79	124,78	94884	3743		17095	
16	51	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	104	1597,38	33,74	166128	3509	18008	145000	336018
			НР - 99%; СП - 8%			1390,49	17,83	144611	1854		24890	
17	53	2304-0102-0909 РСНБ РК 2015	Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN150, с наружным диаметром 160 мм, высотой 545 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)	шт.	30	303249,00	--	9097470	--	9097470	--	9825268
			СП - 8%			--	--	--	--		727798	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	56	2304-0102-0904 РСНБ РК 2015	Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, высотой 213 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002)	шт.	104	271246,00	--	28209584	--	28209584	--	30466351
			СП - 8%			--	--	--	--		2256767	
			Монтаж фитингов									
19	57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	185	1779,97	1101,52	329294	203782	--	186212	556746
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	125512	62581		41240	
20	58	СТПРАЙС 43	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315	шт	2	81482,14	--	162964	--	162964	--	176001
			СП - 8%			--	--	--	--		13037	
21	59	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225с заклад. нагрев	шт	17	101311,88	--	1722302	--	1722302	--	1860086
			СП - 8%			--	--	--	--		137784	
22	60	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160с заклад. нагрев	шт	43	24481,91	--	1052722	--	1052722	--	1136940
			СП - 8%			--	--	--	--		84218	
23	61	СТПРАЙС 19	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160	шт	4	30411,02	--	121644	--	121644	--	131376
			СП - 8%			--	--	--	--		9732	
24	62	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110с заклад. нагрев	шт	4	8997,74	--	35991	--	35991	--	38870
			СП - 8%			--	--	--	--		2879	
25	64	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90с заклад. нагрев	шт	25	6687,88	--	167197	--	167197	--	180573
			СП - 8%			--	--	--	--		13376	
26	66	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63с заклад. нагрев	шт	90	3364,08	--	302767	--	302767	--	326989
			СП - 8%			--	--	--	--		24221	
27	68	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	104	2623,27	1622,00	272820	168688	--	154395	461393
			НР - 99%; СП - 8%			1001,28	498,29	104133	51822		34177	
28	69	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315x18,7	шт	2	98605,84	--	197212	--	197212	--	212989
			СП - 8%			--	--	--	--		15777	
29	70	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315x18,7-225x13,4	шт	1	216214,38	--	216214	--	216214	--	233512
			СП - 8%			--	--	--	--		17297	
30	71	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315x18,7-160x9,5	шт	1	212521,28	--	212521	--	212521	--	229523
			СП - 8%			--	--	--	--		17002	
31	72	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315x18,7-63x3,8	шт	1	214105,95	--	214106	--	214106	--	231234
			СП - 8%			--	--	--	--		17128	
32	73	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4с заклад. нагрев	шт	10	176483,30	--	1764833	--	1764833	--	1906020
			СП - 8%			--	--	--	--		141187	
33	74	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4-160x9,5	шт	4	51743,72	--	206975	--	206975	--	223533
			СП - 8%			--	--	--	--		16558	
34	75	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4-110x6,6	шт	1	51710,15	--	51710	--	51710	--	55847
			СП - 8%			--	--	--	--		4137	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	76	СТПРАЙС Перечень 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4-90x5,4	шт	4	51307,27	--	205229	--	205229	--	221647
			СП - 8%			--	--	--	--		16418	
36	77	СТПРАЙС Перечень 20, 21	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4-63x3,8	шт	12	54375,90	--	652511	--	652511	--	704712
			СП - 8%			--	--	--	--		52201	
37	78	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160x9,5с заклад. нагрев	шт	17	27046,94	--	459798	--	459798	--	496582
			СП - 8%			--	--	--	--		36784	
38	80	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160x9,5-90x5,4с заклад. нагрев	шт	12	50031,47	--	600378	--	600378	--	648408
			СП - 8%			--	--	--	--		48030	
39	81	СТПРАЙС Перечень 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160x9,5-63x3,8с заклад. нагрев	шт	31	64595,72	--	2002467	--	2002467	--	2162665
			СП - 8%			--	--	--	--		160197	
40	84	СТПРАЙС Перечень 21	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6-63x3,8с заклад. нагрев	шт	8	9259,62	--	74077	--	74077	--	80003
			СП - 8%			--	--	--	--		5926	
41	88	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переходов	шт	1397	1779,97	1101,52	2486612	1538827	--	1406155	4204188
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	947784	472575		311421	
42	89	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315x18,7-225x13,4	шт	1	52133,18	--	52133	--	52133	--	56304
			СП - 8%			--	--	--	--		4171	
43	90	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4-160x9,5	шт	14	21446,86	--	300256	--	300256	--	324276
			СП - 8%			--	--	--	--		24020	
44	91	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225x13,4-110x6,6	шт	6	21379,71	--	128278	--	128278	--	138540
			СП - 8%			--	--	--	--		10262	
45	92	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160x9,5-110x6,6	шт	13	9474,49	--	123168	--	123168	--	133022
			СП - 8%			--	--	--	--		9853	
46	93	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160x9,5-90x5,4	шт	17	9407,34	--	159925	--	159925	--	172719
			СП - 8%			--	--	--	--		12794	
47	94	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6-90x5,4	шт	6	4189,99	--	25140	--	25140	--	27151
			СП - 8%			--	--	--	--		2011	
48	95	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6-63x3,8	шт	17	4055,70	--	68947	--	68947	--	74463
			СП - 8%			--	--	--	--		5516	
49	96	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90x5,4-63x3,8	шт	39	3068,63	--	119677	--	119677	--	129251
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
50	97	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63x3,8-32x2,3	шт	6	1457,10	--	8743	--	8743	--	9442
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
51	98	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-32/арматура для врезки/	шт	65	10777,14	--	700514	--	700514	--	756555
			СП - 8%			--	--	--	--		56041	
52	99	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-32	шт	197	10609,28	--	2090028	--	2090028	--	2257230
			СП - 8%			--	--	--	--		167202	
53	100	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-32	шт	98	8749,29	--	857431	--	857431	--	926025

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		68594	
54	101	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90-32	шт	270	8453,85	--	2282539	--	2282539	--	2465142
			СП - 8%			--	--	--	--		182603	
55	102	СТПРАЙС Перечень 22	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63-32	шт	648	8534,43	--	5530310	--	5530310	--	5972734
			СП - 8%			--	--	--	--		442425	
56	103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфты	шт	2109	1779,97	1101,52	3753947	2323112	--	2122821	6346910
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	1430835	713429		470141	
57	104	СТПРАЙС Перечень 22	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	712	1651,82	--	1176097	--	1176097	--	1270185
			СП - 8%			--	--	--	--		94088	
58	105	СТПРАЙС Перечень 22	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d32	шт	1397	1040,79	--	1453978	--	1453978	--	1570296
			СП - 8%			--	--	--	--		116318	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**107831496**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10059406				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11884247			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3384172			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65018092		
			- Перевозка грузов	Тенге				759465				
			- Накладные расходы	Тенге							12122771	
			- Сметная прибыль	Тенге							7987514	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1401809,45				
			Итого с временными									**109233305,45**
			Зимние удорожания			3,3 %		3604699,08				
			Итого с зимними удорожаниями									**112838004,53**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2256760,09				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**115094764,62**
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						**103585288,16**
			НДС			12 %		12430234,58				
			Итого с НДС									**116 015 522,74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Инженер технического надзора Джабаиканов К.Т.

Инженер по качеству Таниев С.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №74

за октябрь 2020 года

на **Включаемые работы и затраты по Локальной смете 2-2-1 Наружные сети газоснабжения(высокое давление)**

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Арматура									
1	22	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	36686,99	15372,51	220122	92235	11011	143687	392914
			НР - 99%, СП - 8%			19479,39	4710,42	116876	28263		29105	
2	23	СТ Коммерч.предл.ТОО"AUHAL" от 21.05.20	**Кран шаровый Temper для газа Ду 500 Ру 25 с ПЭ патрубками SDR11, для подземной прокладки, в изоляции весьма усиленного типа Protegol, с удлинением штока Н-1500 мм**	шт	6	5887500,00	--	35325000	--	35325000	--	38151000
			СП - 8%			--	--	--	--		2826000	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38543914
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116876				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92235			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28263			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35336011		
			- Накладные расходы	Тенге							143687	
			- Сметная прибыль	Тенге							2855105	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		501070,88				
			Итого с временными									39044984,88
			Зимние удорожания			3,3 %		1288484,50				
			Итого с зимними удорожаниями									40333469,38
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		806669,39				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41140138,77
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						37026124,89
			НДС			12 %		4443134,99				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**41 469 259,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"

Инженер технического надзора Джазайканов К.Т.

Инженер по качеству Панов С.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №76

за октябрь 2020 года

на **Включаемые работы и затраты по Локальной смете 2-2-6 ШП на одного абонента со счетчиком G-4**

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Счетчик									
1		Прайс 31	Счетчик газа	шт	1468	61875,00	--	90832500	--		--	90832500
						--	--	--	--	90832500	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90832500	--	--	--	90832500
								--	--	90832500	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				90832500				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				90832500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90832500				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90832500
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						90832500		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		0,00				
			Итого с временными									90832500,00
			Зимние удорожания			3,3 %		0,00				
			Итого с зимними удорожаниями									90832500,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									90832500,00
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						81749250,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**9809910,00**				
			Итого с НДС									**91 559 160,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Инженер технического надзора Джабайканов К.Т.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 4 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №75

за октябрь 2020 года

на **Включаемые работы и затраты по Локальной смете 2-2-3 Наружные сети газоснабжения(среднее давление)**

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Арматура									
1	69	СТ Коммерч.предл.ТОО"AUHAL" от 21.05.20	**Кран шаровый Temper для газа Ду 500 Ру 25 с ПЭ патрубками SDR11, для подземной прокладки, в изоляции весьма усиленного типа Protegol, с удлинением штока Н-1500 мм**	шт	1	5887500,00	--	5887500	--	5887500	--	6358500
			СП - 8%			--	--	--	--		471000	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6358500
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5887500		
			- Сметная прибыль	Тенге							471000	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		82660,50				
			Итого с временными									6441160,50
			Зимние удорожания			3,3 %		212558,30				
			Итого с зимними удорожаниями									6653718,80
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133074,38				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6786793,18
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						6108113,86
			НДС			12 %		732973,66				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**6 841 087,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция"

Инженер технического надзора Джабайканов К.Т.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 6 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №77

за октябрь 2020 года

на 2-4-5 Наружные сети газоснабжения(низкое давление)

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	10255	185,14	174,05	1898646	1784915	--	444714	2530829
			НР - 72%; СП - 8%			11,09	49,14	113730	503928		187469	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	307,65	2662,88	--	819234	--	--	589848	1521808
			НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	819234	--		112727	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7890	22,45	22,45	177155	177155	--	54963	250687
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,68	--	76337		18569	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	236	1054,39	--	248836	--	--	179162	462237
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	248836	--		34240	
			Устроиство основания под трубопроводы									
5	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы. Устройство**	м3 основания	1802	1586,33	190,46	2858572	343214	--	2601502	5896880
			НР - 99%; СП - 8%			1395,87	62,39	2515358	112422		436806	
6	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы мягким грунтом**	м3	1802	1054,39	--	1900009	--	--	1368006	3529457
			НР - 72%; СП - 8%			1054,39	--	1900009	--		261441	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	759	6237,64	1449,30	4734368	1100018	2308788	1723663	6974674
			НР - 99%; СП - 8%			1746,46	547,45	1325562	415512		516643	
			Укладка трубопроводов									
8	15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,207	592476,75	180504,37	715119	217869	120	561947	1379232
			НР - 99%; СП - 8%			411872,50	58403,85	497130	70493		102165	
9	16	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1219,07	3743,00	--	4562979	--	4562979	--	4928017
			СП - 8%			--	--	--	--		365038	
10	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,684	456875,44	127479,96	769378	214676	168	617020	1497310
			НР - 99%; СП - 8%			329295,60	40806,90	554534	68719		110912	
11	19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,825	456875,44	127479,96	1747549	487611	382	1401486	3400957
			НР - 99%; СП - 8%			329295,60	40806,90	1259556	156086		251923	
12	20	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3863,25	1207,00	--	4662943	--	4662943	--	5035978
			СП - 8%			--	--	--	--		373035	
13	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6,644	404525,92	100641,38	2687670	668661	332	2207893	5287208
			НР - 99%; СП - 8%			303834,60	31835,85	2018677	211517		391645	
14	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6710,44	589,00	--	3952449	--	3952449	--	4268645
			СП - 8%			--	--	--	--		316196	
			Монтаж фитингов									
15	57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	165	1779,97	1101,52	293694	181751	--	166081	496558
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	111943	55816		36782	
16	58	СТПРАЙС 43	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315	шт	1	81482,14	--	81482	--	81482	--	88001
			СП - 8%			--	--	--	--		6519	
17	59	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225с заклад. нагрев	шт	8	101311,88	--	810495	--	810495	--	875335
			СП - 8%			--	--	--	--		64840	
18	60	СТПРАЙС 44	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225	шт	1	70419,64	--	70420	--	70420	--	76053
			СП - 8%			--	--	--	--		5634	
19	61	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160с заклад. нагрев	шт	13	24481,91	--	318265	--	318265	--	343726
			СП - 8%			--	--	--	--		25461	
20	62	СТПРАЙС 19	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160	шт	1	30411,02	--	30411	--	30411	--	32844
			СП - 8%			--	--	--	--		2433	
21	63	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110с заклад. нагрев	шт	9	8997,74	--	80980	--	80980	--	87458
			СП - 8%			--	--	--	--		6478	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	65	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90с заклад. нагрев	шт	33	6687,88	--	220700	--	220700	--	238356
			СП - 8%			--	--	--	--		17656	
23	66	СТПРАЙС 20	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90	шт	11	17075,56	--	187831	--	187831	--	202858
			СП - 8%			--	--	--	--		15026	
24	67	СТПРАЙС 64	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63с заклад. нагрев	шт	70	3364,08	--	235486	--	235486	--	254324
			СП - 8%			--	--	--	--		18839	
25	68	СТПРАЙС 20	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	18	15249,16	--	274485	--	274485	--	296444
			СП - 8%			--	--	--	--		21959	
26	69	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	102	2623,27	1622,00	267574	165444	--	151426	452520
			НР - 99%; СП - 8%			1001,28	498,29	102130	50825		33520	
27	70	СТПРАЙС 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315	шт	6	98605,84	--	591635	--	591635	--	638966
			СП - 8%			--	--	--	--		47331	
28	73	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225с заклад. нагрев	шт	4	176483,30	--	705933	--	705933	--	762408
			СП - 8%			--	--	--	--		56475	
29	75	СТПРАЙС 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-110	шт	3	51710,15	--	155130	--	155130	--	167541
			СП - 8%			--	--	--	--		12410	
30	76	СТПРАЙС 20	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-90	шт	4	51307,27	--	205229	--	205229	--	221647
			СП - 8%			--	--	--	--		16418	
31	77	СТПРАЙС 20,21	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-63	шт	5	54375,90	--	271880	--	271880	--	293630
			СП - 8%			--	--	--	--		21750	
32	78	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160с заклад. нагрев	шт	3	27046,94	--	81141	--	81141	--	87632
			СП - 8%			--	--	--	--		6491	
33	79	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-110с заклад. нагрев	шт	1	21446,86	--	21447	--	21447	--	23163
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
34	80	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-90с заклад. нагрев	шт	8	50031,47	--	400252	--	400252	--	432272
			СП - 8%			--	--	--	--		32020	
35	81	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-63с заклад. нагрев	шт	20	64595,72	--	1291914	--	1291914	--	1395268
			СП - 8%			--	--	--	--		103353	
36	82	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110с заклад. нагрев	шт	1	10877,87	--	10878	--	10878	--	11748
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
37	83	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-90с заклад. нагрев	шт	4	9763,22	--	39053	--	39053	--	42177
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	
38	84	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-63с заклад. нагрев	шт	17	9259,62	--	157413	--	157413	--	170007
			СП - 8%			--	--	--	--		12593	
39	85	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90с заклад. нагрев	шт	3	7540,64	--	22622	--	22622	--	24432
			СП - 8%			--	--	--	--		1810	
40	86	СТПРАЙС 64	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90-63с заклад. нагрев	шт	16	5331,50	--	85304	--	85304	--	92128
			СП - 8%			--	--	--	--		6824	
41	87	СТПРАЙС 21	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90-63	шт	7	8124,83	--	56874	--	56874	--	61424
			СП - 8%			--	--	--	--		4550	
42	88	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переходов	шт	2621	1779,97	1101,52	4665289	2887092	--	2638177	7887743

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			678,44	338,28	1778198	886627		584277	
43	89	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d315x18,7-225x13,4	шт	8	52133,18	--	417065	--	417065	--	450431
			СП - 8%			--	--	--	--		33365	
44	91	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-160x9,5	шт	8	21446,86	--	171575	--	171575	--	185301
			СП - 8%			--	--	--	--		13726	
45	92	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-110	шт	5	21379,71	--	106899	--	106899	--	115450
			СП - 8%			--	--	--	--		8552	
46	93	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-110	шт	12	9474,49	--	113694	--	113694	--	122789
			СП - 8%			--	--	--	--		9096	
47	94	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-90	шт	1	9407,34	--	9407	--	9407	--	10160
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
48	95	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-90	шт	11	4189,99	--	46090	--	46090	--	49777
			СП - 8%			--	--	--	--		3687	
49	96	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-63	шт	9	4055,70	--	36501	--	36501	--	39421
			СП - 8%			--	--	--	--		2920	
50	97	СТПРАЙС Перечень 21	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90-63	шт	18	3068,63	--	55235	--	55235	--	59654
			СП - 8%			--	--	--	--		4419	
51	100	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d225-32/арматура для врезки/	шт	9	10777,14	--	96994	--	96994	--	104754
			СП - 8%			--	--	--	--		7760	
52	101	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d160-32	шт	30	10609,28	--	318278	--	318278	--	343741
			СП - 8%			--	--	--	--		25462	
53	102	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110-32	шт	180	8749,29	--	1574873	--	1574873	--	1700863
			СП - 8%			--	--	--	--		125990	
54	103	СТПРАЙС Перечень 21	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90-32	шт	380	8453,85	--	3212462	--	3212462	--	3469459
			СП - 8%			--	--	--	--		256997	
55	104	СТПРАЙС Перечень 22	Седловой отвод ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63-32	шт	600	8534,43	--	5120657	--	5120657	--	5530310
			СП - 8%			--	--	--	--		409653	
56	105	СТПРАЙС Перечень 22	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	750	1651,82	--	1238866	--	1238866	--	1337975
			СП - 8%			--	--	--	--		99109	
57	106	СТПРАЙС Перечень 22	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d32	шт	500	1040,79	--	520393	--	520393	--	562024
			СП - 8%			--	--	--	--		41631	
58	108	СТПРАЙС Перечень 22	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d90	шт	9	3807,25	--	34265	--	34265	--	37006
			СП - 8%			--	--	--	--		2741	
59	109	СТПРАЙС Перечень 22	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	91	1685,40	--	153372	--	153372	--	165641
			СП - 8%			--	--	--	--		12270	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								77005338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13244897				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8228406			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2608283			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35122047		
			- Накладные расходы	Тенге							14705888	
			- Сметная прибыль	Тенге							5704099	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1001069,39				
			Итого с временными									78006407,39

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**2574211,44**				
			Итого с зимними удорожаниями									**80580618,83**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1611612,38**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**82192231,21**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**73973008,09**
			НДС			**12 %**		**8876760,97**				
			Итого с НДС									**82 849 769,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Инженер технического надзора Джабаиканов К.Т.

Инженер по качеству Галиев С.Т.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация г.Астаны. I очередь строительства 3,4,5,6 пусковые комплексы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1 очередь 6 пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19/69 от 11.09.2019г. Доп. согл. №1 от 17.09.2019г. Доп. согл. №2 от 18.12.2019г. Доп. согл. №3 от 20.01.2020г. Доп. согл. №4 от 02.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №78

за октябрь 2020 года

на **Включаемые работы и затраты по Локальной смете 2-4-6 ШП на одного абонента со счетчиком G-4**

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Счетчик									
1		Прайс 31	Счетчик газа	шт	627	61875,00	--	38795625	--		--	38795625
						--	--	--	--	38795625	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38795625	--	--	--	38795625
								--	--	38795625	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				38795625				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				38795625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38795625				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38795625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						38795625		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		0,00				
			Итого с временными									38795625,00
			Зимние удорожания			3,3 %		0,00				
			Итого с зимними удорожаниями									38795625,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38795625,00
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						34916062,50
			НДС			12 %		4189927,50				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**39 105 990,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Молгалиева В.Б.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП" "Стройинтеграция

Инженер технического надзора Джабайканов К.Т.

Инженер по качеству Таниев С.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

Руководитель Представительства г.Нур-Султан Галиев Е.Б.

По доверенности №02 от 17.01.2020 года

Место печати (при наличии)