Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » октября 2020 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» в лице зав. Сектором Пардабеков Б.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 28 » октября 2020 г.ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года., директор Молгалиева В.Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«28» октября 2020 г. ТОО "КазАрт-Құрылысы" в лице директора Омаров Т.Ж.., эксперт технического надзора Алимжан Ж. А., аттестат №KZ01VJE00040919 от 16.09.2013г., №KZ71VJE00040920 от 16.09.2013г., №KZ44VJE00040921 от 16.09.2013 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« 28 » октября 2020 г. ТОО «КАТЭК» специалист авторского надзора г. Жезказган по доверенности №18 от 27.10.20г. УмирбековБ.Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС «Жезказган»МГ «САРЫ-АРКА» 1 очередь строительство 1 пусковой комплекс»

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Карагандинская область г.Жезказган**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Постановление акимата города Жезказган от «11» сентября 2019 года №23/16 о предоставлении права временного землепользования**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области"KZ04REA00149595 от 22.10.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «КАТЭК» проект № 23.05.1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел строительства г.Жезказгана" №51 от 29.12.2018.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**10**;

фактически, месяц:**12**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
		общая (с учетом ранее принятых)	**общая (с учетом ранее принятых)**
Протяженность ст. газопровода	м	18339	18339
В том числе:			
- Ø530х8мм 1,2 Мпа	м	15831	15831
- Ø108х6мм 1,2 Мпа	м	2508	2508
ГГРП-1			
Q	нм3/ч	19000	19000
Рвх	МПа	1,2	1,2
Рвых	МПа	0,6	0,6
ГГРП-Талап			
Q	нм3/ч	500	500
Рвх	МПа	1,2	1,2
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРП-1			
Q	нм3/ч	2000	2000
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	МПа	0,3	0,3
ГРПШ-1-2-3-4 п.Пристанц.			
Q	нм3/ч	120-500	120-500
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
ГРПШ-1-2-3 п.Талап.			
Q	нм3/ч	120-500	120-500
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Подземный газопровод высокого давления из стальных труб диаметром 530х8мм – 15 831м и 108х6мм –2508м; установлены: шаровой кран Ø500 в количестве - 12шт, шаровой кран Ø108 в количестве - 2шт, оборудование ГГРП-1 ПГБ-РГО-150-2-1,2-ОГ-У-СГ-1шт, ГГРП-Талап ПГБ-25-2-1,2-ОГ-У-СГ-1шт, ГРП-1 ПГБ-50-2-1,2-ОГ-У-**

СГ-1шт, РСГ-50-G-40, РСГ-50-G-65, РСГ-80-G-100, РСГ-80-G-160, СТГ-80-G-160-общая количество ГРПШ-7шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **3 194 465,437**тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ**2 354 541,824** тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря **409 929,541**тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего **2 387 791,637**тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 760 279,034** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **371 677,784** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь, 1 пусковой комплекс

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик **Пардабеков Б.У.**

фамилия, имя, отчество, подпись **М.П.**

Технический надзор: **Алимжан Ж. А.** **М.П.**

фамилия, имя, отчество, подпись

Авторский надзор: **Умирбеков Б.Н.**

фамилия, имя, отчество, подпись **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Молгалиева В.Б.**

фамилия, имя, отчество, подпись **М.П.**

Приложение 1

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

№	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода всего, в том числе:	**м**	**36 741**	
	Протяженность высокого давления 1,2 МПа, d-530 пос. Пристанционный	**м**	15 831	
	Протяженность высокого давления 1,2 МПа, d-108 пос. Талап	**м**	2508	
	Протяженность высокого давления 0,6 МПа, ПЭ d-315	**м**	461	
	Протяженность высокого давления 0,6 МПа, ПЭ d-110	**м**	78	
	Протяженность среднего давления 0,3 МПа, пос. Пристанционный d-110	**м**	456	
	Протяженность среднего давления 0,3 МПа, пос. Пристанционный d-63	**м**	634	
	Протяженность низкого давления 0,003 МПа, пос. Пристанционный d-160	**м**	256	
	Протяженность низкого давления 0,003 МПа, пос. Пристанционный d-110	**м**	1896	
	Протяженность низкого давления 0,003 МПа, пос. Пристанционный d-63	**м**	7285	
	Протяженность среднего давления 0,3 МПа, пос. Талапd-110	**м**	1728	
	Протяженность среднего давления 0,3 МПа, пос. Талапd-63	**м**	102	
	Протяженность низкого давления 0,003 МПа, пос. Талапd-160	**м**	350	
	Протяженность низкого давления 0,003 МПа, пос.	**м**	1899	

	Талапd-110			
	Протяженность низкого давления 0,003 МПа, пос. Талапd-63	м	3257	
	Протяженность воздушной прокладки	м	-	
	1) На эстакадах	м	-	
	2) На опорах	м	-	
	3) Безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки	м	36741	
	1)в проходных каналах	м	-	
	2)в полупроходных каналах	м	-	
	3)бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек всего, в том числе:		**14**	
	d=80 мм	шт	7	
	d=50 мм	шт	7	
6	Вентили (клапан)		-	
7	Кран шаровыйвсего, в том числе:	шт	**83**	
	1,2 МПа, d-500 пос. Пристанционный	шт	12	
	1,2 МПа, d-100 пос. Талап	шт	2	
	0,6 МПа, d-100 Пристанционный	шт	1	
	0,3 МПа, пос. Пристанционный d-100	шт	2	
	0,3 МПа, пос. Пристанционный d-50	шт	3	
	0,003 МПа, пос. Пристанционный d-150	шт	1	
	0,003 МПа, пос. Пристанционный d-100	шт	8	
	0,003 МПа, пос. Пристанционный d-50	шт	32	
	0,3 МПа, пос. Талапd-100	шт	2	
	0,3 МПа, пос. Талапd-50	шт	2	
	0,003 МПа, пос. Талапd-150	шт	1	
	0,003 МПа, пос. Талапd 100	шт	5	
	0,003 МПа, пос. Талапd 50	шт	12	

8	Сифоны (гидрозатворы)	**шт**	-	
9	Переходники	**шт**		
10	Затворы поворотные	**шт**	-	
11	Регуляторы давления (ГРПШ)	**шт**	**7**	
	Регуляторы давления (ГГРП,ГРП)	**шт**	**3**	
12	Скважины:	**шт**	-	
13	Станки качалки (тип_____, марка____)	**шт**	-	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная	17Г1С-У	Стальная	530*8	15831м	
2	Труба стальная	20	Стальная	108*6	2508м	
3	Труба	PE 100 SDR 11	Полиэтилен	Ø315x28,6	461	
4	Труба	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø160x9,5	606	
5	Труба	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø110x6,6	6057	
6	Труба	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø63x3,8	11278	
7	Кран шаровый	ТОО «БемерАрматура»	Сталь	dn=500	12	
8	Кран шаровый	ТОО «БемерАрматура»	Сталь	dn=150	2	
9	Кран шаровый	ТОО «БемерАрматура»	Сталь	dn=100	20	
10	Кран шаровый	ТОО «БемерАрматура»	Сталь	dn=50	49	

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Жезказгана»_____**Б.У. Пардабеков**

Авторский надзор

Специалист авторского надзора г. Жезказган

ТОО «КАТЭК» _____**Б.Н. Умирбеков**