Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 28 » октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора – Молгалиева В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "Сары-Арка" 1 очередь, 1 пусковой комплекс
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Отдел ЖКХ, ПТ и АД" г.Жезказгана" Пардабеков Б.У..
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК» М2018-1/07.11.18-1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» от 13.12.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность ст. газопровода	м	18.339	18.339
В том числе: - Ø530х8мм 1,2 Мпа - Ø108х6мм 1,2 Мпа	м м	15.831 2.508	15.831 2.508
ГГРП-1 Q Рвх Рвых	нм3/ч МПа МПа	19.000 1,2 0,6	19.000 1,2 0,6
ГГРП-Талап Q Рвх Рвых	нм3/ч МПа МПа	500 1,2 0,3	500 1,2 0,3
ГРП-1 Q Рвх Рвых	нм3/ч МПа МПа	2000 0,6 0,3	2000 0,6 0,3
ГРПШ-1-2-3-4 п.Пристанц. Q Рвх Рвых	нм3/ч МПа МПа	120-500 0,3 0,003	120-500 0,3 0,003
ГРПШ-1-2-3 п.Талап. Q Рвх Рвых	нм3/ч МПа МПа	120-500 0,3 0,003	120-500 0,3 0,003

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный газопровод высокого давления из стальных труб диаметром 530х8мм – 15 831м и 108х6мм –2508м; установлены: шаровой кран Ø500 в количестве - 12шт, шаровой кран Ø108 в количестве - 2шт, оборудование ГГРП-1 ПГБ-РГО-150-2-1,2-ОГ-У-СГ-1шт, ГГРП-Талап ПГБ-25-2-1,2-ОГ-У-СГ-1шт, ГРП-1 ПГБ-50-2-1,2-ОГ-У-СГ-1шт, РСГ-50-G-40, РСГ-50-G-65, РСГ-80-G-100, РСГ-80-G-160, СТГ-80-G-160-общая количество ГРПШ-7шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22 октября 2019г.**

месяц, год

окончание работ **22октября 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: **12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Газификация г.Жезказган пос. Пристанционный, пос. Талап. 1 очередь строительство 1 пусковой комплекс» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Молгалиева В.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Пардабеков Б. У.

подпись, дата *место печати (при наличии)*