Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 28 » октября 2020г.

Технический надзор **ТОО "КазАрт-Құрылысы" в лице директора Омаров Т.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

В лице инженера по качеству за производством работ **Алимжан Ж. А., аттестат №KZ01VJE00040919 от 16.09.2013г., №KZ71VJE00040920 от 16.09.2013г., №KZ44VJE00040921 от 16.09.2013 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Действующего на основании **Приказа 02.09.2019 года № 4**
№ договора и дата

По объекту:
"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "Сары-Арка"
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является:
ГУ отдел ЖКХ, ПТ и АД" г.Жезказгана" Пардабеков Б.У..
наименование организациуи, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Алия-Сервис», №18007003 от 06.04.2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Молгалиева В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22 октября 2019г**
месяц, год
окончание работ **22 октября 2020г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **10**
фактически, месяц: **12**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **3 194 465,437** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 354 541,824** тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **409 929,541**тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: Всего **2 387 791,637**тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 760 279,034** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **371 677,784** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «КАТЭК», №М2018-1/07.1.8**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): **ГУ "Отдел строительства г.Жезказган" №51 от 29.12.2018.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО "КазАрт-Құрылысы" Омаров Т.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *место печати (при наличии)*

Эксперт(ы) по техническому надзору:
Инженера по качеству Алимжан Ж. А., аттестат №KZ01VJE00040919 от 16.09.2013г., №KZ71VJE00040920 от 16.09.2013г., №KZ44VJE00040921 от 16.09.2013 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата *место печати (при наличии)*