Приложение 2
к приказу. МИиР РК
от 24. 04. 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» октября 2020г.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» генеральный директор Нупова Кундуза Шамахович, в лице уполномоченного специалиста по авторскому надзору г. Жезказган Умирбекова Б.Н. приказ № 380 от 25 сентября 2019 года и доверенность № 18 от 27.10.20г., действующего на основании договора №2-036-19 от 16.08.2019г. по объекту: «Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС Жезказган» МГ САРЫ-АРКА», 1 очередь 1 пусковой комплекс.

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» в лице и.о. руководителя Жандарбекова А.С. подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

Генеральным подрядчиком ТОО «Алия-Сервис», лицензия №18007003 от 06.04.2018 г. в лице директора Молгалиевой Венеры Биржановны.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **октябрь 2019г.;** окончание работ **октябрь 2020 г.;** при продолжительности строительства, месяц: по проекту организации строительства **10 (десять)** месяцев, фактически **12 (двенадцать)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «КАТЭК» №23.05.1,** утвержденным ГУ «ГУ "Отдел строительства г.Жезказгана" приказом №51 от 29.12.2018

Авторский надзор:

ТОО «КАТЭК» специалист авторского надзора в г. Жезказган
Умирбеков Б.Н.

М.П.