Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 10 2020года

Заказчик: *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», Карагандинская область, г.Темиртау, бул. Независимости, стр.9, почтовый индекс 101400*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *от «30» октября 2020 года, ТОО «Алия Сервис», директор Молгалиева В.Б., РК, г. Уральск ул. Гагарина 2/2 оф. 1,2*,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «30» октября 2020 года, ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», эксперт Ерин Денис Николаевич аттестат №KZ03VJE00047576 от 21.06.2019 г., аттестат №KZ50VJE00054587 от 15.05.2020 г., приказ №30-п, 31-п от 08.07.2020 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: *от «30» октября 2020 года, ТОО «КАТЭК», ГИП Селезнев В.А., приказ №93 от 13.04.2020г.,доверенность №15 от 09.09.2020 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство газораспределительных сетей г.Темиртау от АГРС-«Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (1 очередь строительства 1 пусковой)*;

наименование объекта, вид строительства (новое), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: *Карагандинская область, г.Темиртау*,

(область, район, населенный пункт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок *Постановления акимата города Темиртау от «19» сентября 2019 года №45/28 о предоставлении права временного землепользования, постановление акимата г.Темиртау Карагандинской области от «29» ноября 2018 г. №50/1 об установлении публичного сервитуту на земельный участок, постановление акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области от «05» февраля 2019 года №05/01 об установлении публичного сервитута*

наименование органа, вынесшего решение

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___год №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *№KZ19REA00148840 от «15» октября 2019 года, выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»*

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

№23.05.3/12.2-ГСН, ТХ, ЭГ, ЭС, ЭХЗ, АС,ГП,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау», приказ №167 от 17.07.2019 г.*;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*октябрь 2019 года*_____;

месяц, год

окончание работ _____*октябрь 2020 года*_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства,

месяц: _*8*_;

фактически, месяц: _*12*_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом принятых)	в том числе пуско комплекса очереди	общая (с учетом принятых)	в том числе пуско комплекса очереди
Общая протяженнос газопроводов	км	30,75	30,75	31,020	31,020
в том числе высокого давления 1,2МПа		8,88	8,88	8,96	8,96
высокого давления 0,6МПа		1,855	1,855	1,895	1,895
среднего давления 0,3МПа		2,493	2,493	2,488	2,488
низкого давления 0,003МПа		17,524	17,524	17,677	17,677
Пункт редуцирован газа ГГРП-1 Q до 33 тыс. нм^3/час $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,6МПа	шт.	1	1	1	1
Пункт редуцирован газа ГРП-«Соцгород Q=4 тыс. нм^3/час $P_{вх}$=0,6МПа, $P_{вых}$=0,3МПа	шт.	1	1	1	1
Пункт редуцирован газа шкафного типа ГРПШ, всего	шт	9	9	9	9
в том числе мощнос в нм^3/час:					
от 250 до 350		1	1	1	1
от 120 до 250		8	8	8	8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ГГРП -1 в количестве 1 шт. производительностью 33 000 нм^3/ч, ГРП «Соцгород» в количестве 1 шт производительностью 4000 нм^3/ч, ГРПШ – в количестве 9 шт, производительность 8шт 120-250 м^3/ч, 1 шт -250-350 м^3/ч количество абонентов – 572 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Электроснабжение и электрохимзащитых установок оборудование по объекту относиться нижеследующие данные :

Катодный преобразователь в количестве 1 шт, протекторы с активатором из сплава МП-2 ПМПС-3(20У) в количестве 26 шт, ПМПС-1(5У) в количестве 1 шт, контрольно-измерительный пункт в количестве 45 шт, устройство для защиты от наведенного переменного тока в количестве 1 шт, блок защиты в количестве 1 шт, комплектная мачтовая трансформаторная подстанция наружной установки с однофазным масленным трансформатором ОМП-10 кВА в количестве 1 шт, вакуумный реклоузер с шкафом управление в количестве 1 шт

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***1 539 076,872 тыс. тенге,*** в том числе:

строительно-монтажных работ ***1 007 469,366 тыс. тенге,***

оборудования ***366 705,754 тыс. тенге***;

прочие затраты ***164 901,753 тыс.тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 107 197 255,24 тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***732 505 565,93*** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***256 063 411,97*** тенге

прочие затраты ***118 628 277,34 тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство газораспределительных сетей г.Темиртау от АГРС-«Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» 1 очередь строительства 1 пусковой* **принять в эксплуатацию.**

Заказчик Есмурзаев Алтынбек Атабекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор Смагулов Мухтар Сарсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Селезнев Вадим Александрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молгалиева Венера Биржановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Приложение 15
К акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	31 020	
	Протяженность воздушной прокладки	м	-	
	1) На эстакадах	м	-	
	2) На опорах	м	-	
	3) Безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки	м		
	1)в проходных каналах	м	-	
	2)в полупроходных каналах	м	-	
	3)бесканальная прокладка	м	31 020	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек			
	d=80 мм	шт	9	
	d=50 мм	шт	9	
6	Вентили (клапан) d=		-	
	d=	шт	-	
7	Кран шаровый		-	
	СТ d=400 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	4	Подземное исполнение
	СТ d=300 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	10	Подземное исполнение
	СТ d=200 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	1	Подземное исполнение
	СТ d=150 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	1	Подземное исполнение
	СТ d=250 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	2	Надземное исполнение
	СТ d= 150 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	1	Надземное исполнение
	СТ d=100 мм ТОО «Бемер Арматура»	шт	1	Надземное исполнение
	С ПЭ патрубками d=200 мм ООО «TEMPER»	шт	3	Подземное исполнение
	С ПЭ патрубками d=150 мм	шт	2	Подземное

	ООО «TEMPER»			исполнение
	С ПЭ патрубками d=100 мм ООО «TEMPER»	**шт**	**18**	Подземное исполнение
	С ПЭ патрубками d=050 мм ООО «TEMPER»	**шт**	**46**	Подземное исполнение
	Ст d=025 мм ООО «TEMPER»	**шт**	**572**	Надземное исполнение
8	Сифоны (гидрозатворы)	**шт**	**-**	
9	Переходники	**шт**	**1210**	
10	Затворы поворотные	**шт**	**-**	
11	Регуляторы давления (ГРПШ)	**шт**	**9**	
12	Регуляторы давления (ГГРП, ГРП)	**шт**	**2**	
13	Скважины:	**шт**		
14	Станки качалки (тип_____, марка_____)	**шт**	**-**	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб	Масштаб

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ГОСТ 10704-91	Сталь	Ø426х6	2512	
2	Труба	ГОСТ 10704-91	Сталь	Ø325х6	6433	
	Труба	ГОСТ 10704-91	Сталь	Ø219х6	15	
3	Труба	PE 100 SDR 11	Полиэтилен	Ø315х28,6	1875	
4	Труба	PE 100 SDR 11	Полиэтилен	Ø160х14,6	20	
5	Труба	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø225х13,4	1173	
6	Труба	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø160х9,5	592	
7	Труба ср.давл	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø110х6,6	674	
7.1	Труба низ.давл	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø110х6,6	2984	
8	Труба ср.давл	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø63х3,8	49,5	
8.1	Труба низ.давл	PE 100 SDR 17	Полиэтилен	Ø63х3,8	14693	
9	Кран шаровый	ТОО «Бемер Арматура»	Сталь	dn=400	4	

10	Кран шаровый	ТОО «Бемер Арматура»	Сталь	dn=300	10	
11	Кран шаровый	ТОО «Бемер Арматура»	Сталь	dn=200	1	
12	Кран шаровый	ТОО «Бемер Арматура»	Сталь	dn=150	1	
13	Кран шаровый	ООО «TEMPER»	С ПЭ патрубками	dn=200	3	
14	Кран шаровый	ООО «TEMPER»	С ПЭ патрубками	dn=150	2	
15	Кран шаровый	ООО «TEMPER»	С ПЭ патрубками	dn=100	18	
16	Кран шаровый	ООО «TEMPER»	С ПЭ патрубками	dn=050	46	
17	Кран шаровый	ООО «TEMPER»	Сталь	dn=025	572	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам ориентирам

Заказчик *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау», и.о. руководителя Есмурзаев А. А.*_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Авторский надзор *ТОО «КАТЭК»* Сергеев В.А. _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)