Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"30" октября 20 20 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Алия-Сервис», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Гагарина, 2/2, оф. 1,2*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Молгалиевой В.Б.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство газораспределительных сетей г.Темиртау от АГРС-«Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» 1 очередь строительства 1 пусковой в г.Темиртау Карагандинской области*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау», руководитель Есмурзаев А.А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КАТЭК» №23.05.3/12.2-ГСН, ТХ, ЭГ, ЭС, ЭХЗ, АС, ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау», приказ №167 от 17.07.2019 г.*;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительн и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с уч ранее принятых)	в том ч пускового комплекса очереди	общая (с уч ранее принятых)	в том ч пускового комплекса очереди
Общая протяженность газопроводов в том числе высокого давления 1,2МПа высокого давления 0,6МПа среднего давления 0,3МПа низкого давления 0,003МПа	км	30,75 8,88 1,855 2,493 17,524	30,75 8,88 1,855 2,493 17,524	31,020 8,96 1,895 2,488 17,677	31,020 8,96 1,895 2,488 17,677
Пункт редуцирования газа ГГРП-1 Q до 33 тыс. нм^3/час $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,6МПа	шт.	1	1	1	1
Пункт редуцирования газа ГРП-«Соцгородок» Q=4 тыс. нм^3/час $P_{вх}$=0,6МПа, $P_{вых}$=0,3МПа	шт.	1	1	1	1
Пункт редуцирования газа шкафного типа ГРПШ, всего в том числе мощностью в нм^3/час: от 120 до 250 от 250 до 350	шт	9 1 8	9 1 8	9 1 8	9 1 8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *ГГРП -1 в количестве 1 шт. производительностью 33 000 нм^3/ч, ГРП «Соцгород» в количестве 1 шт производительностью 4000 нм^3/ч, ГРПШ – в количестве 9 шт, производительность 8шт 120-250 м^3/ч, 1 шт -250-350 м^3/ч количество абонентов – 572 шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____*октябрь 2019 года*;
месяц, год
окончание работ ____*октябрь 2020 года*;
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства _8_ месяцев;
фактически _12_ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство газораспределительных сетей г.Темиртау от АГРС-«Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА»1 очередь строительства 1 пусковой*

наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Алия-Сервис»*
Молгалиева Венера Биржановна.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.