Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» 10 2020 года

Технический надзор *ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», директор Смагулов Мухтар Сарсенович , г.Караганда, ул. Новоселов 177/2*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице *ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»,эксперт Ерин Денис Николаевич, аттестат №KZ03VJE00047576 от 21.06.2019 г., аттестат №KZ50VJE00054587 от 15.05.2020 г., приказ №30-п, 31-п от 08.07.2020г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании *№94 от 07.10.2019 г.*

№ договора и дата

по объекту: *«Строительство газораспределительных сетей г.Темиртау от АГРС-«Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (1 очередь, 1 пусковой комплекс)*

(наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау», руководитель Есмурзаев А.А.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Алия-Сервис», №18007003 от 06.04.2018 г.*

(наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Молгалиевой Веры Биржановны*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2019 года*;

месяц, год

окончание работ *октябрь 2020 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства *8* месяцев;

фактически *12* месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***1 539 076,872 тыс. тенге***, в том числе:

строительно-монтажных работ ***1 007 469,366 тыс. тенге***,

оборудования ***366 705,754 тыс. тенге,*** прочие затраты ***164 901,753 тыс.тенге***;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 107 197 255,24 тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***732 505 565,93 тенге;***

стоимость оборудования ***256 063 411,97*** тенге, прочие затраты ***118 628 277,34 тенге;***

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КАТЭК» №23.05.3/12.2-ГСН, ТХ, ЭГ, ЭС, ЭХЗ, АС,ГП,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау», руководитель Есмурзаев А.А.*;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: *ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»,*
Директор Смагулов Мухтар Сарсенович 30.10.2020

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору: *ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»*
Ерин Денис Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П.

30.10.2020