Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 39

за октябрь 2020 года
на 2-4-2 ШП на одного абонента со счетчиком G-4

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм лист 23.05.2/12.2 ГСН-Т9									
1	23 (вычитается с АПВР №18)	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка**	км трубопровода	0,3996	-868206,62	-286839,22	-346935	-114621	-5206	-272562	-669057
			НР - 99%; СП - 8%			-568339,20	-120637,94	-227108	-48207		-49560	
2	24 (вычитается с АПВР №18)	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	399,6	-3198,00	--	-1277921	--	-1277921	--	-1380154
			СП - 8%			--	--	--	--		-102234	
3	25 (вычитается с АПВР №18)	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок). Укладка**	км трубопровода	0,111	-345871,21	-94890,12	-38392	-10533	-6	-30464	-74364
			НР - 99%; СП - 8%			-250931,15	-26294,00	-27853	-2919		-5508	
4	26 (вычитается с АПВР №18)	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	111	-808,00	--	-89688	--	-89688	--	-96863
			СП - 8%			--	--	--	--		-7175	
5	27 (вычитается с АПВР №18)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1776	-1599,63	-1039,26	-2840948	-1845731	--	-1476483	-4662826

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			-560,37	-279,38	-995217	-496181		-345394	
6	28 (вычитается с АПВР №18)	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl AsiA"	**Отвод стыковой на 90гр Д63 SDR11**	шт	444	-2419,64	--	-1074321	--	-1074321	--	-1160267
			СП - 8%			--	--	--	--		-85946	
7	29 (вычитается с АПВР №18)	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl AsiA"	**Муфта Д63 SDR11**	шт	888	-1669,64	--	-1482643	--	-1482643	--	-1601254
			СП - 8%			--	--	--	--		-118611	
8	30 (вычитается с АПВР №18)	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl AsiA"	**переходник ПЭ/сталь Д63/50 SDR11**	шт	444	-10267,86	--	-4558929	--	-4558929	--	-4923643
			СП - 8%			--	--	--	--		-364714	
9	31 (вычитается с АПВР №18)	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1332	-337518,52	-3211,95	-44957	-428	-37616	-7048	-56166
			НР - 99%; СП - 8%			-51900,88	-1546,81	-6913	-206		-4160	
10	32 (вычитается с АПВР №18)	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	444	-488,00	--	-216672	--	-216672	--	-234006
			СП - 8%			--	--	--	--		-17334	
11	33 (вычитается с АПВР №18)	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	444	-1734,54	-91,77	-770136	-40746	-74872	-667399	-1552537
			НР - 99%; СП - 8%			-1474,14	-44,19	-654518	-19622		-115003	
12	35 (вычитается с АПВР №18)	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0444	-792721,13	-241411,29	-35197	-10719	-391	-28384	-68667
			НР - 99%; СП - 8%			-542505,60	-103235,11	-24087	-4584		-5086	
13	36 (вычитается с АПВР №18)	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	44,4	-261,00	--	-11588	--	-11588	--	-12515
			СП - 8%			--	--	--	--		-927	
14	42 (вычитается с АПВР №18)	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**	м3	11,6382	-5513,11	-1743,62	-64163	-20293	-16485	-31376	-103182
			НР - 91%; СП - 8%			-2353,04	-609,55	-27385	-7094		-7643	
15	43 (вычитается с АПВР №18)	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая),толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	17,76	-774,00	--	-13746	--	-13746	--	-14846
			СП - 8%			--	--	--	--		-1100	
16	44 (вычитается с АПВР №18)	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**ГСН19 п.3Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	444	-1080,00	--	-479520	--	-479520	--	-517882
			СП - 8%			--	--	--	--		-38362	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	47 (вычитается с АПВР №18)	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	11,1	-25516,52	-1987,31	-283233	-22059	-200827	-59262	-369895
			НР - 91%; СП - 8%			-5436,65	-430,28	-60347	-4776		-27400	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-17498124
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2023428				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2065129			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-583588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-9540431		
			- Накладные расходы	Тенге							-2572978	
			- Сметная прибыль	Тенге							-1296157	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 227 476				
			Итого с временными									- 17 725 600
			Зимние удорожания			3,96 %		- 701 934				
			Итого с зимними удорожаниями									- 18 427 534
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 368 551				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 18 796 085
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 19 451 157
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 17 506 041,30
			НДС			12 %		- 2 100 724,96				
			Итого с НДС									- 19 606 766,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 40

за октябрь 2020 года
на 2-4-2 ШП на одного абонента со счетчиком G-4

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Окраска трубопроводов									
1	21 (вычитается с АПВР №26)	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	11,976536	-171,29	-5,38	-2051	-64	-805	-820	-3101
			НР - 69%; СП - 8%			-98,65	-0,59	-1182	-7		-230	
2	22 (вычитается с АПВР №26)	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за два эмалями ПФ-115**	м2	11,976536	-158,14	-3,81	-1894	-46	-1157	-481	-2565
			НР - 69%; СП - 8%			-57,66	-0,59	-691	-7		-190	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм лист 23.05.2/12.2 ГСН-Т9									
3	23 (вычитается с АПВР №26)	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка**	км трубопровода	0,1152	-868206,62	-286839,22	-100017	-33044	-1500	-78576	-192881
			НР - 99%; СП - 8%			-568339,20	-120637,94	-65473	-13897		-14288	
4	24 (вычитается с АПВР №26)	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	115,2	-3198,00	--	-368410	--	-368410	--	-397882
			СП - 8%			--	--	--	--		-29473	
5	25 (вычитается с АПВР №26)	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (патрубок). Укладка**	км трубопровода	0,2894	-345871,21	-94890,12	-100095	-27461	-15	-79427	-193884

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			-250931,15	-26294,00	-72619	-7609		-14362	
6	26 (вычитается с АПВР №26)	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	289,4	-808,00	--	-233835	--	-233835	--	-252542
			СП - 8%			--	--	--	--		-18707	
7	27 (вычитается с АПВР №26)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	512	-1599,63	-1039,26	-819012	-532103	--	-425653	-1344238
			НР - 99%; СП - 8%			-560,37	-279,38	-286909	-143043		-99573	
8	28 (вычитается с АПВР №26)	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl AsiA"	**Отвод стыковой на 90гр Д63 SDR11**	шт	128	-2419,64	--	-309714	--	-309714	--	-334491
			СП - 8%			--	--	--	--		-24777	
9	29 (вычитается с АПВР №26)	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl AsiA"	**Муфта Д63 SDR11**	шт	256	-1669,64	--	-427429	--	-427429	--	-461623
			СП - 8%			--	--	--	--		-34194	
10	30 (вычитается с АПВР №26)	СТ Прайс "FusiOn CEnTrAl AsiA"	**переходник ПЭ/сталь Д63/50 SDR11**	шт	128	-10267,86	--	-1314286	--	-1314286	--	-1419429
			СП - 8%			--	--	--	--		-105143	
11	31 (вычитается с АПВР №26)	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0384	-337518,52	-3211,95	-12961	-123	-10845	-2032	-16192
			НР - 99%; СП - 8%			-51900,88	-1546,81	-1993	-59		-1199	
12	32 (вычитается с АПВР №26)	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	128	-488,00	--	-62464	--	-62464	--	-67461
			СП - 8%			--	--	--	--		-4997	
13	33 (вычитается с АПВР №26)	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	128	-1734,54	-91,77	-222021	-11747	-21584	-192403	-447578
			НР - 99%; СП - 8%			-1474,14	-44,19	-188690	-5657		-33154	
14	35 (вычитается с АПВР №26)	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0128	-792721,13	-241411,29	-10147	-3090	-113	-8183	-19796
			НР - 99%; СП - 8%			-542505,60	-103235,11	-6944	-1321		-1466	
15	36 (вычитается с АПВР №26)	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,8	-261,00	--	-3341	--	-3341	--	-3608
			СП - 8%			--	--	--	--		-267	
16	37 (вычитается с АПВР №26)	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0572	-1523414,96	-44260,63	-87139	-2532	-67886	-16606	-112045
			НР - 99%; СП - 8%			-292330,00	-911,84	-16721	-52		-8300	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	42 (вычитается с АПВР №26)	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**	м3	5,5218	-5513,11	-1743,62	-30442	-9628	-7821	-14887	-48955
			НР - 91%; СП - 8%			-2353,04	-609,55	-12993	-3366		-3626	
18	43 (вычитается с АПВР №26)	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая),толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	5,12	-774,00	--	-3963	--	-3963	--	-4280
			СП - 8%			--	--	--	--		-317	
19	44 (вычитается с АПВР №26)	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**ГСН19 п.3Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	128	-1080,00	--	-138240	--	-138240	--	-149299
			СП - 8%			--	--	--	--		-11059	
20	47 (вычитается с АПВР №26)	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,2	-25516,52	-1987,31	-81653	-6359	-57897	-17084	-106636
			НР - 91%; СП - 8%			-5436,65	-430,28	-17397	-1377		-7899	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-5578486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-671612				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-626197			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-176397			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3031305		
			- Накладные расходы	Тенге							-836152	
			- Сметная прибыль	Тенге							-413221	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 72 520				
			Итого с временными									- 5 651 006
			Зимние удорожания			3,96 %		- 223 780				
			Итого с зимними удорожаниями									- 5 874 786
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 117 496				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 5 992 282
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 6 201 122
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 5 580 979,72
			НДС			12 %		- 669 717,57				
			Итого с НДС									- 6 250 697,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 41

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Распределительный газопровод высокого давления 1,2МПа
Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7 (вычитается с АПВР №27)	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком на 0,2**	м3	158,155	-757,56	--	-119812	--	--	-86265	-222563
			НР - 72%; СП - 8%			-757,56	--	-119812	--		-16486	
2	8 (вычитается с АПВР №27))	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	347,941	-1349,00	--	-469372	--	-469372	--	-506922
			СП - 8%			--	--	--	--		-37550	
3	22 (вычитается с АПВР №27)	СТ Прайс стр 26	**Переход Д426х10,0-325х8,0 ГОСТ 17378-2001 с заводской изоляцией**	шт	1	-181587,50	--	-181588	--	-181588	--	-196115
			СП - 8%			--	--	--	--		-14527	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-925600**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-119812				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-650960		
			- Накладные расходы	Тенге							-86265	
			- Сметная прибыль	Тенге							-68563	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 12 033				
			Итого с временными									- 937 633
			Зимние удорожания			3,96 %		- 37 130				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									- 974 763
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 19 495				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 994 258
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 1 028 909
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 926 018,10
			НДС			12 %		- 111 122,17				
			Итого с НДС									- 1 037 140,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 42

за октябрь 2020 года
на 2-1-2 ГГРП-1
Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРП-1"									
			Контроль стыков									
1	(вычитается с АПВР №28)	1339-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	20	-306,20	--	-6124	--	--	-3736	-10648
			НР - 61%; СП - 8%			-306,20	--	-6124	--		-789	
2	(вычитается с АПВР №28)	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=273/350=0,78	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 273 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	20	-24576,40	-22628,00	-491528	-452560	--	-119923	-660367
			НР - 91%; СП - 8%			-1948,40	-4640,79	-38968	-92816		-48916	
			Знаки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-497652	-452560	--	-123659	-671015
								-45092	-92816	--	-49705	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-6124				
		Всего заработная плата		Тенге					-6124			
			Накладные расходы	Тенге				-3736				
			Сметная прибыль	Тенге				-789				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-10648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4
			Сметная заработная плата	Тенге					-6124			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-491528				
		Всего заработная плата		Тенге					-131784			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				-119923				
			Сметная прибыль	Тенге				-48916				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-660367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-81
			Сметная заработная плата	Тенге					-131784			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-671016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-85
			Сметная заработная плата	Тенге					-137908			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-671015**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-45092				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-452560			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-92816			
			- Накладные расходы	Тенге							-123659	
			- Сметная прибыль	Тенге							-49705	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 8 723				
			Итого с временными									- 679 738
			Зимние удорожания			3,96 %		- 26 918				
			Итого с зимними удорожаниями									- 706 656
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 14 133				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 720 789
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						
			Итого с понижающим коэффициентом									- 745 910
			НДС			0,9						- 671 319,00
			Итого с НДС			12 %		- 80 558,28				
												- 751 877,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Ким Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 43

за октябрь 2020 года
на 2-2-1 Внутриквартальные сети газоснабжения высокого давления 0,6 МПа
Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6 (вычитается с АПВР №29)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**									
			НР - 99%; СП - 8%	м3	37,62	-2816,23	-179,27	-105947	-6744	-55825	-44865	-162876
						-1153,06	-51,56	-43378	-1940		-12065	
2	7 (вычитается с АПВР №29)	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком на 0,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	28,37	-871,19	--	-24716	--	--	-17795	-45912
						-871,19	--	-24716	--		-3401	
3	8 (вычитается с АПВР №29)	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**									
			СП - 8%	м3	62,414	-1349,00	--	-84196	--	-84196	--	-90932
						--	--	--	--		-6736	
			Монтаж фитингов									
4	43 (вычитается с АПВР №29)	СТ Прайс стр 26	**Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Д160**									
			СП - 8%	шт	2	-8190,69	--	-16381	--	-16381	--	-17692
						--	--	--	--		-1311	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-317412
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-68094				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-6744			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1940			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-156402		
			- Накладные расходы	Тенге							-62660	
			- Сметная прибыль	Тенге							-23513	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 4 126				
			Итого с временными									- 321 538
			Зимние удорожания			3,96 %		- 12 733				
			Итого с зимними удорожаниями									- 334 271
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 6 685				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 340 956
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 352 839
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 317 555,10
			НДС			12 %		- 38 106,61				
			Итого с НДС									- 355 661,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 44

за октябрь 2020 года
на 2-2-2 ГГРБ "Спецгородок
Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРБ "Спецгород"												
Контроль стыков												
1	(вычитается с АПВР №30)	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	10	-153,10 -153,10	-- --	-1531 -1531	-- --	--	-934 -197	-2662
2	(вычитается с АПВР №30)	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=108/350=0,3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	10	-9452,46 -749,39	-8703,08 -1784,92	-94525 -7494	-87031 -17849	--	-23062 -9407	-126994
3	(вычитается с АПВР №30)	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 159 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	10	-153,10 -153,10	-- --	-1531 -1531	-- --	--	-934 -197	-2662
4	(вычитается с АПВР №30)	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=159/350=0,45	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	10	-14178,69 -1124,08	-13054,61 -2677,38	-141787 -11241	-130546 -26774	--	-34593 -14110	-190491
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				-239374 -21797	-217577 -44623	-- --	-59523 -23911	-322809

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-3062				
		Всего заработная плата		Тенге					-3062			
			Накладные расходы	Тенге				-1868				
			Сметная прибыль	Тенге				-394				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-5324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
			Сметная заработная плата	Тенге					-3062			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-236312				
		Всего заработная плата		Тенге					-63358			
			Накладные расходы	Тенге				-57655				
			Сметная прибыль	Тенге				-23517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-317484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-39
			Сметная заработная плата	Тенге					-63358			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-322809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-41
			Сметная заработная плата	Тенге					-66420			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-322809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-21797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-217577			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-44623			
			- Накладные расходы	Тенге							-59523	
			- Сметная прибыль	Тенге							-23911	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 4 197				
			Итого с временными									- 327 006
			Зимние удорожания			3,96 %		- 12 949				
			Итого с зимними удорожаниями									- 339 955
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 6 799				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 346 754
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 358 839
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 322 955,10
			НДС			12 %		- 38 754,61				
			Итого с НДС									- 361 709,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Грим Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 45

за октябрь 2020 года

на 2-3-1 Внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления 0,3 МПа

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9 (вычитается с АПВР №31)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**									
			НР - 99%; СП - 8%	м3	24,73	-2816,23	-179,27	-69645	-4433	-36697	-29492	-107069
						-1153,06	-51,56	-28515	-1275		-7931	
2	10 (вычитается с АПВР №31)	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком на 0,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	12,27	-871,19	--	-10690	--	--	-7696	-19857
						-871,19	--	-10690	--		-1471	
3	11 (вычитается с АПВР №31)	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**									
			СП - 8%	м3	26,994	-1349,00	--	-36415	--	-36415	--	-39328
						--	--	--	--		-2913	
			Продувка и испытание (в разделе ПОС)									
4	23 (вычитается с АПВР №31)	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 110 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	км	0,017	-450306,55	-375646,92	-7655	-6386	-117	-2311	-10763
						-67783,88	-81598,03	-1152	-1387		-797	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-177017
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-40357				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-10819			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-2662			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-73229		
			- Накладные расходы	Тенге							-39499	
			- Сметная прибыль	Тенге							-13112	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 2 301				
			Итого с временными									- 179 318
			Зимние удорожания			3,96 %		- 7 101				
			Итого с зимними удорожаниями									- 186 419
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 3 728				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 190 147
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 196 774
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 177 096,60
			НДС			12 %		- 21 251,59				
			Итого с НДС									- 198 348,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 46

за октябрь 2020 года
на 2-4-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8 (вычитается с АПВР №33)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	426,88	-2816,23	-179,27	-1202193	-76528	-633447	-509086	-1848181
			НР - 99%; СП - 8%			-1153,06	-51,56	-492218	-22010		-136902	
2	9 (вычитается с АПВР №33)	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком на 0,2**	м3	339,26	-871,19	--	-295561	--	--	-212804	-549035
			НР - 72%; СП - 8%			-871,19	--	-295561	--		-40669	
3	10 (вычитается с АПВР №33)	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	746,372	-1349,00	--	-1006856	--	-1006856	--	-1087404
			СП - 8%			--	--	--	--		-80548	
			РАЗДЕЛ 1. МАРКЕРЫ									
4	87 (вычитается с АПВР №33)	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	7	-7551,15	-376,31	-52858	-2634	-47684	-3735	-61121
			НР - 99%; СП - 8%			-362,84	-176,19	-2540	-1233		-4527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-52858	-2634	-1687987	-725625	-3545741
								-2540	-1233	--	-262646	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-52858				
			Материалы	Тенге				-47684				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					-3773			
			Накладные расходы	Тенге				-3735				
			Сметная прибыль	Тенге				-4527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-61121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
			Сметная заработная плата	Тенге					-3773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-61121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
			Сметная заработная плата	Тенге					-3773			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-3545741**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-790319				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-79162			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-23243			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1687987		
			- Накладные расходы	Тенге							-725625	
			- Сметная прибыль	Тенге							-262646	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**- 46 095**				
			Итого с временными									**- 3 591 836**
			Зимние удорожания			**3,96 %**		**- 142 237**				
			Итого с зимними удорожаниями									**- 3 734 073**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**- 74 681**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**- 3 808 754**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			**1,0348515**						
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,9**						**- 3 941 495**
			НДС			**12 %**		**- 425 681,46**				**- 3 547 345,50**
			Итого с НДС									**- 3 973 026,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Шайгарбаева М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 47

за октябрь 2020 года
на 2-4-2 ШП на одного абонента со счетчиком G-4

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 (вычитается с АПВР №34)	СТ Коммерческое предложение ТОО "Максат-С"	**Счетчик газа объемный диафрагменный типоразмер G4 модель: СГ-G4-01-Д Т Saiman**	шт	572	-61875,00	--	-35392500	--	-35392500	--	-38223900
			СП - 8%			--	--	--	--		-2831400	
			Узел выхода из грунта диам. 63 мм лист 23.05.2/12.2 ГСН-Т9									
2	34 (вычитается с АПВР №34)	2304-0902-3703 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)**	шт.	572	-7938,00	--	-4540536	--	-4540536	--	-4903779
			СП - 8%			--	--	--	--		-363243	
3	35 (вычитается с АПВР №34)	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,2574	-792721,13	-241411,29	-204046	-62139	-2266	-164552	-398086
			НР - 99%; СП - 8%			-542505,60	-103235,11	-139641	-26573		-29488	
4	36 (вычитается с АПВР №34)	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	257,4	-261,00	--	-67181	--	-67181	--	-72556
			СП - 8%			--	--	--	--		-5375	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	37 (вычитается с АПВР №34)	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,4576	-1523414,96	-44260,63	-697115	-20254	-543091	-132846	-896357
			НР - 99%; СП - 8%			-292330,00	-911,84	-133770	-417		-66397	
			РАЗДЕЛ 1. Не учтены в смете									
6	(вычитается с АПВР №34)	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,3146	-792721,13	-241411,29	-249390	-75948	-2770	-201119	-486549
			НР - 99%; СП - 8%			-542505,60	-103235,11	-170672	-32478		-36041	
7	(вычитается с АПВР №34)	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	314,6	-1018,00	--	-320263	--	-320263	--	-345884
			СП - 8%			--	--	--	--		-25621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-569653	-75948	-40868607	-498517	-45327111
								-170672	-32478	--	-3357565	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-249390				
		Материалы		Тенге				-2770				
		Всего заработная плата		Тенге					-203150			
			Накладные расходы	Тенге				-201119				
			Сметная прибыль	Тенге				-36041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-486549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-143
			Сметная заработная плата	Тенге					-203150			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-320263				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-320263				
			Сметная прибыль	Тенге				-25621				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-345884				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-832433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-143
			Сметная заработная плата	Тенге					-203150			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-45327111
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-444083				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-158341			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-59468			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-40868607		
			- Накладные расходы	Тенге							-498517	
			- Сметная прибыль	Тенге							-3357565	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		- 589 252				
			Итого с временными									- 45 916 363
			Зимние удорожания			3,96 %		- 1 818 288				
			Итого с зимними удорожаниями									- 47 734 651
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 954 693				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 48 689 344
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						- 50 386 241
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						- 45 347 616,90
			НДС			12 %		- 5 441 714,03				
			Итого с НДС									- 50 789 330,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора Грим Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 48

за октябрь 2020 года
на 2-1-2 ГГРП-1

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРП-1"									
			Контроль стыков									
1		1339-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	14	306,20	--	4287	--	--	2615	7454
			НР - 61%; СП - 8%			306,20	--	4287	--		552	
2		1339-0201-0514 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (демоверсия)**	стык	14	1666,00	60,60	23324	848	1770	12631	38831
			НР - 61%; СП - 8%			1479,00	--	20706	--		2876	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27611	848	1770	15246	46285
			Стоимость монтажных работ	Тенге				24993	--	--	3428	
			Материалы	Тенге				27611				
			Всего заработная плата	Тенге				1770				
			Накладные расходы	Тенге					24993			
			Сметная прибыль	Тенге				15246				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46285				
			Сметная заработная плата	Тенге					24993			17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					24993			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46285**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24993				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1770		
			- Накладные расходы	Тенге							15246	
			- Сметная прибыль	Тенге							3428	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		602				
			Итого с временными									46 887
			Зимние удорожания			3,96 %		1 857				
			Итого с зимними удорожаниями									48 744
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		975				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49 719
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						51 452
			НДС			12 %		5 556,82				46 306,80
			Итого с НДС									51 863,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 49

за октябрь 2020 года
на 2-2-2 ГГРБ "Спецгородок

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГГРБ "Спецгород"									
			Контроль стыков									
1		1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	7	153,10	--	1072	--	--	654	1863
			НР - 61%; СП - 8%			153,10	--	1072	--		138	
2		1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (демоверсия)**	стык	7	1126,99	34,34	7889	240	402	4421	13294
			НР - 61%; СП - 8%			1035,30	--	7247	--		985	
3		1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 159 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	7	153,10	--	1072	--	--	654	1863
			НР - 61%; СП - 8%			153,10	--	1072	--		138	
4		1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (демоверсия)**	стык	7	1311,22	40,40	9179	283	614	5052	15369

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			1183,20	--	8282	--		1138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19211	523	1016	10781	32389
								17673	--	--	2399	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				19211				
		Материалы		Тенге				1015				
		Всего заработная плата		Тенге					17673			
			Накладные расходы	Тенге				10780				
			Сметная прибыль	Тенге				2399				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					17673			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					17673			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32389
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17673				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					523			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1016		
			- Накладные расходы	Тенге							10781	
			- Сметная прибыль	Тенге							2399	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		421				
			Итого с временными									32 810
			Зимние удорожания			3,96 %		1 299				
			Итого с зимними удорожаниями									34 109
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		682				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 791
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515			1,0348515						36 004
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9						32 403,60
			НДС			12 %		3 888,43				
			Итого с НДС									36 292,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аяз-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Құрылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рассказов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

30310

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» (I-очередь строительства 1-пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения 1-оч.1п.к.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 09.09.2019. Доп. согл. №77/1 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/2 от 31.12.2019. Доп. согл. №77/3 от 10.03.2020.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 50

за октябрь 2020 года

на 2-4-2 ШП на одного абонента со счетчиком G-4

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Счетчик									
1	1	СТ Прайс	**Счетчик газа объемный диафрагменный типоразмер G4 модель: СГ-G4-01-Д Т Saiman**									
			СП - 8%	шт	572	61875,00	--	35392500	--	35392500	--	38223900
						--	--	--	--		2831400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35392500	--	35392500	--	38223900
								--	--	--	2831400	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				35392500				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35392500				
			Сметная прибыль	Тенге				2831400				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38223900				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38223900				
			РАЗДЕЛ 2. Газопровод и футляр									
2	2	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,4862	868206,62	286839,22	422122	139461	6334	331631	814053
						568339,20	120637,94	276327	58654		60300	
3	3	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**									
			НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	486,2	1405,49	8,50	683348	4132	74705	599672	1385661
						1243,34	2,50	604511	1218		102642	
4	4	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**									
			СП - 8%	м	488,1448	2285,00	--	1115411	--	1115411	--	1204644
						--	--	--	--		89233	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4576	792721,13 542505,60	241411,29 103235,11	362749 248251	110470 47240	4028	292536 52423	707708
6	6	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	459,4304	1018,00 --	-- --	467700 --	-- --	467700	-- 37416	505116
7	7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2288	792721,13 542505,60	241411,29 103235,11	181375 124125	55235 23620	2015	146268 26211	353854
8	8	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	229,7152	321,00 --	-- --	73739 --	-- --	73739	-- 5899	79638
9	9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8008	327773,77 242520,05	83917,40 23299,75	262481 194210	67201 18658	1070	210740 37858	511079
10	10	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	808,808	618,00 --	-- --	499843 --	-- --	499843	-- 39987	539831
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,3	17545,97 1392,59	1255,43 267,08	250907 19914	17953 3819	213040	21597 21800	294305
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4319675 1467338	394452 153210	2457885 --	1602444 473769	6395889
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2162982				
			Материалы	Тенге				301193				
			Всего заработная плата	Тенге					1620548			
			Накладные расходы	Тенге				1602444				
			Сметная прибыль	Тенге				301234				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4066660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	Тенге					1620548			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2156693				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2156693				
			Сметная прибыль	Тенге				172535				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2329228				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6395888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	Тенге					1620548			
			РАЗДЕЛ 3. Арматура									
12	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	572	2426,07 1989,72	138,46 29,46	1387711 1138119	79199 16853	170393	1131872 201567	2721150
13	13	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	572	1737,00 --	-- --	993564 --	-- --	993564	-- 79485	1073049
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2381275 1138119	79199 16853	1163957 --	1131872 281052	3794199

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2381275				
			Материалы	Тенге				170393				
			Всего заработная плата	Тенге					1154972			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				993564				
			Накладные расходы	Тенге				1131872				
			Сметная прибыль	Тенге				281052				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3794199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
			Сметная заработная плата	Тенге					1154972			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3794199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
			Сметная заработная плата	Тенге					1154972			
			РАЗДЕЛ 4. Фитинги									
14	14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0572	1148293,18 550555,26	579020,09 165399,67	65682 31492	33120 9461	1070	40543 8498	114724
15	15	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	572	1464,00 --	-- --	837408 --	-- --	837408	-- 66993	904401
16	16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,53768	64332,50 57448,48	3016,55 532,30	34590 30889	1622 286	2079	21511 4488	60589
17	17	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16** *СП - 8%*	шт.	572	4468,00 --	-- --	2555696 --	-- --	2555696	-- 204456	2760152
18	18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1716	1599,63 560,37	1039,26 279,38	2744970 961594	1783375 479418	--	1426602 333726	4505298
19	19	СТПРАЙС 19	**Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63** *СП - 8%*	шт	1144	1548,60 --	-- --	1771598 --	-- --	1771598	-- 141728	1913326
20	20	СТПРАЙС 19	**Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63** *СП - 8%*	шт	572	5219,85 --	-- --	2985754 --	-- --	2985754	-- 238860	3224615
21	21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,462032	64332,50 57448,48	3016,55 532,30	94056 83992	4410 778	5654	58491 12204	164751
22	22	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	т	1,29272	609124,00 --	-- --	787427 --	-- --	787427	-- 62994	850421
23	23	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,169312	504891,00 --	-- --	85484 --	-- --	85484	-- 6839	92323
24	24	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**ГСН19 п.3Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	572	1080,00 --	-- --	617760 --	-- --	617760	-- 49421	667181

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86** *СП - 8%*	м2	22,88	774,00 --	-- --	17709 --	-- --	17709	-- 1417	19126
26	26	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,72	6008,13 3380,05	1112,86 441,95	34367 19334	6366 2528	8667	20550 4393	59310
27	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1144	1148293,18 550555,26	579020,09 165399,67	131365 62984	66240 18922	2141	81086 16996	229447
28	28	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	572	488,00 --	-- --	279136 --	-- --	279136	-- 22331	301467
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	214,184256	85,64 49,33	2,69 0,29	18344 10565	576 63	7203	7333 2054	27731
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	214,184256	79,07 28,83	1,91 0,29	16936 6175	408 63	10353	4304 1699	22939
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13078282	1896117	9975139	1660420	15917801
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1207024	511519	--	1179097	
			Материалы	Тенге				8489969				
			Всего заработная плата	Тенге				29434				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1602598			
			Накладные расходы	Тенге				5478306				
			Сметная прибыль	Тенге				1580419				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				805631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10876019				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1602598			1317
			Материалы	Тенге				916073				
			Всего заработная плата	Тенге				7734				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					115945			
			Накладные расходы	Тенге				787427				
			Сметная прибыль	Тенге				80002				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				79686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1075761				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					115945			108
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3672240				
			Сметная прибыль	Тенге				3672240				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				293779				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3966019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15917799				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1718543			1424
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								64331789
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3812481				
									2369768			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					681582			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48989481		
			- Накладные расходы	Тенге							4394736	
			- Сметная прибыль	Тенге							4765318	
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,3 %		836 313				
			Зимние удорожания									65 168 102
			Итого с зимними удорожаниями			3,96 %		2 580 657				
			Непредвиденные работы и затраты									67 748 759
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1 354 975				
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,0348515									69 103 734
			Итого с понижающим коэффициентом			1,0348515						
			НДС			0,9						71 512 103
			Итого с НДС			12 %		7 723 307,12				64 360 892,70
												72 084 199,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есмурзаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыс-сапасы""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер тех. надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)