Заказчик: КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница", улица Кокбая, 1, с.Караул, 87225291717 64-16
(организация, адрес, телефон) Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай", ул. Чайжунусова 76, г. Семей, 87774952073
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт хозяйственной постройки, КГП на ПХВ"Абайская центральная районная больница" улица Кокбая, 1, с. Караул, Абайского района, ВКОс.Караул, Абайского района, ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт хозяйственной постройки, КГП на ПХВ"Абайская центральная районная больница" улица Кокбая, 1, с. Караул, Абайского района, ВКОс.Караул, Абайского района, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 22.05.2020

за сентябрь

Форма 2В

АКТ № 1 выполненных работ по объекту

Капитальный ремонт кровли здания хозяйственной постройки КГКП "Абайская центральная районная больница", с.Караул, Абайского района ВКО

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня,норма, % сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		937	217.72	204006	59.1 119829
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		937	132.17	123842	59.1 66717
3	11-100105-0101	Стропила. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м 3		4,49	14933.18	67050	59,8 38908
4	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж ОПс п. 2.86: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м 3		10,56	15125.28	159723	59,8 93629
		Итого прямые затраты по разделу 1					554621	
	НДЗ РК 8 04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8					12867	

	Итого	567488
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12485
	Итого	579973
ГНОССС прил. 1	зонах экологического бедствия и радиационнного риска	350604
	Итого	930577
	Налог на добавленную стоимость 12%	111669
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ	1042246

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответсвтенностью "Кырлай" 130840019372

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Шаяхметова Альфия Магарамовна

(должность, ФИО, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Слямбеков Серик Максутович, 541220301782

ФИО осуществляющего технический надзор, ИИН

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

КГП на ПХВ "Районная больница Абайского района" УЗ ВКО акимата 990240001831

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач, Балтакаева Алмагуль Кабиевна

(должность, ФИО, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Vostok Engineering" 110240003241

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, ФИО, подпись, расшифровка подписи)

700

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Карааул, КОКБАЙ, 1
БИН 990240001831
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Чайжунусова, 76
БИН/ИИН/ИНН/УНП 130840019372
Договор № 95 от 22.05.2020 г.

АКТ № 2 выполненных работ от 26 октября

по объекту: Капитальцый ремонт кровли здания хозяйственной постройки КГКП "Абайская центральная районная больница", с.Караул,Абайского района ВКО

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня,норма, % сумма, тенге
				на ед. изм	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
		Раздел 2 Устройство кровли						
8	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3		4,49	73054.79	328016	59.8 56036
9	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3		13,18	68463.66	902351	59.8 168249
12	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м 2		97,3	2806.7	273092	59,8 79331
13	11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м 2		183,4	1413.83	259296	59,8 30392
28	11-070107-0101	Сетка на продухах. Установка	т		0.00576	220312.5	1269	62.1 693

29	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м 2	2,16	953.88	2060	
		Итого прямые затраты по разделу 1				1766084	334701
						2100785	
	НДЗ РК 8 04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8				48738	
		Итого				2149523	
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				47290	
		Итого				2196813	
		Налог на добавленную стоимость 12%				263618	
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ				2460431	

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Главный врач Балтакаева А. К.

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай"

И.о.директора Шаяхметов С.Х.

Технический надзор:

Слямбеков Серик Максутович 541220301782

должность подпись расшифровка подписи

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Vostok Engineering"
БИН 110240003241

должность подпись расшифровка по

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранния Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с. Караул, КОКБАЙ, 1
БИН 990240001831
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай"
Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Чайжунусова, 76
БИН 130840019372

Основание: Договор №95 от 22.05.2020г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 12 ноября 2020ггода по объекту
Капитальный ремонт кровли здания хозяйственной постройки КГК на ПХВ "Абайская центральная районная больница", с.Караул, Абайского района, ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
5	11-010205-0301	Утеплитель из керамзитового гравия. Разработка вручную (прим.)	57,6	954,44	–	54976	–	32491	1,18	67,968
		м3 грунта								
				954,44	–	54976	–	59,1	–	–
6	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	105	76		7980				
		т								
7	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	105	260,66		27369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
		Раздел 2 Устройство кровли								
11	12-080101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	62	1945,87	3,16	120644	196	14336	0,4816	29,8592
		м		389,55	1,71	24152	106	59,1	0,002	0,124
14	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	20,05	6178,1	48,68	123871	976	9221	0,897	17,98485
		м3 древесины в конструкции		747,33	21,7	14984	435	59,8	0,02125	0,42606
15	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	995	215,67	2,26	214590	2249	17352	0,03335	33,18325
		м2 обработанной поверхности		28,15	1,01	28014	1003	59,8	0,00099	0,98505
23	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру чердака)	148	296,89	9,42	43940	1394	5844	0,07981	11,81188
		м2 изолируемой поверхности		67,38	2,63	9972	389	56,4	0,00263	0,38924
24	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	4	11710,25	712,5	46841	2850	14475	6,992	27,968
		слуховое окно		5752,5	299	23010	1196	59,8	0,275	1,1
25	11-090601-0102	Сетки слухового окна. МонтажК=4,000;	0,07392	49783,55	2502,71	3680	185	2003	53,59	3,96137
		т конструкций		44088,2	405,84	3259	30	60,9	0,3875	0,02864
26	21-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80К=4,000;	2,56	1030,19		2637				
		м2								
30	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0269	464460,97	1895,91	12494	51	3717	332,35	8,94022
		т		284052,04	817,84	7641	22	48,5	0,775	0,02085
31	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0269	178506,12		4802				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-090701-0103	Лестница ЛС1. Изготовление	0,10144	135232,65	33211,75	13718	3369	6678	104,65	10,6157
		т конструкций		97200,32	10903	9860	1106	60,9	9,175	0,93071
33	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,05961	216923,21		12931				
		т								
34	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016К=1,032;	0,04508	201034,75		9063				
		т								
35	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением ЛС-1. Монтаж	0,10144	59946,77	21884,86	6081	2220	2298	33,235	3,37136
		т конструкций		30155,76	7038,64	3059	714	60,9	6,5575	0,66519
36	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,1031	59970,9	21891,37	6183	2257	2335	33,235	3,42653
		т конструкций		30155,19	7032,01	3109	725	60,9	6,5575	0,67608
37	11-090701-0103	Лестница пожарная. Изготовление	0,1031	135237,63	33210,48	13943	3424	6788	104,65	10,78942
		т конструкций		97206,6	10902,04	10022	1124	60,9	9,175	0,94594
38	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,08155	216923,21		17690				
		т								
39	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016К=1,032;	0,01449	201034,75		2913				
		т								
40	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,01036	259320,46		2687				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,704	74,78	1,35	277	5	70	0,03393	0,12568
		м2		34,83	–	129	–	54,2	0,00025	0,00093
42	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,704	740,55	1,08	2743	4	1289	0,7429	2,7517
		м2 окрашиваемой поверхности		634,99	0,27	2352	1	54,8	0,0005	0,00185
43	11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	29,2	5143,94	31,85	150203	930	21111	1,403	40,9676
		м2 поверхности воздуховодов		1184,45	12,53	34586	366	60,4	0,01188	0,3469
44	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,1	52387,27	1200	57626	1320	9647	17,02	18,722
		м3 изоляции		15266,36	591,82	16793	651	55,3	0,6375	0,70125
45	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	22	2546,95	29,77	56033	655	14316	1,3225	29,095
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1172,45	15	25794	330	54,8	0,018	0,396
46	11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	4	5681,75	62	22727	248	2212	1,058	4,232
		зонт		904,25	11,5	3617	46	60,4	0,0125	0,05
47	11-120101-1001	Покрытия мелкие (обрамление вентшахт, фартук парапета, обрамление парапета, слуховых окон) из листовой оцинкованной стали. Устройство	58,5	2754,58	10,65	161143	623	30446	1,1178	65,3913
		м2 покрытия		919,64	3,15	53799	184	56,4	0,00338	0,19773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1199785**				**391**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				329 128				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 956				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 428				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				812 352				
		- перевозка грузов, тенге				35 349				
		Накладные расходы I уровня, тенге				196 629				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 396 414				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				50 271				
		Итого, тенге				1 446 685				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				115 735				
		Всего				**1 562 420**				

По техрешению №1 от 18 сентября 2020г.

Включаемые виды работ

Раздел 1 Демонтажные работы

1	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (б/у)	57,6	3849,31	1503,65	221720	86610	89026	3,1165	179,5104
		м3 утеплителя		2345,66	394,76	135110	22738	56,4	0,425	24,48
2	11-100105-0101	Стропила. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	4,49	14933,18	755,46	67050	3392	38908	17,68	79,3832
		м3 древесины в конструкции		14177,73	312,92	63658	1405	59,8	0,296	1,32904
3	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10,56	15125,28	566	159723	5977	93629	18	190,08
		м3 древесины в конструкции		14559,28	267,52	153746	2825	59,8	0,288	3,04128
4	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	144	203,78	57,47	29345	8275	13054	0,1944	27,9936
		м2 стяжки		146,32	14,42	21070	2076	56,4	0,01552	2,23488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (фронтоны)	23	19020,52	3283,91	437472	75530	233978	21,241	488,543
		м3 кладки		15736,61	1476,52	361942	33960	59,1	1,535	35,305
6	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет)	42	19020,52	3283,9	798862	137924	427265	21,241	892,122
		м3 кладки		15736,62	1476,52	660938	62014	59,1	1,535	64,47
7	12-190101-1003	Кирпич после разборки конструкций. Очистка	17024	8,73	–	148620	–	87843	0,0116	197,4784
		шт.		8,73	–	148634	–	59,1	–	–
		Раздел 2 Устройство кровли								
8	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета (кирпич б/у)	44,8	9561,32	1801,25	428347	80696	105853	5,221	233,9008
		м3 кладки		4186,76	464,42	187567	20806	50,8	0,5	22,4
9	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка столбиков	7,92	24971,46	1640,91	197774	12996	19351	5,221	41,35032
		м3 кладки		4186,74	622,98	33159	4934	50,8	0,5	3,96
10	11-100105-0101	Стропила. Установка	4,49	73054,79	1180,4	328016	5300	56036	25,415	114,11335
		м3 древесины в конструкции		20380,62	489,09	91509	2196	59,8	0,4625	2,07663
11	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	13,18	68463,66	884,29	902351	11655	168249	25,875	341,0325
		м3 древесины в конструкции		20928,98	417,98	275844	5509	59,8	0,45	5,931
12	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1056	447,84	8,23	472914	8686	96461	0,1959	206,8704
		м2		150,16	4,4	158572	4644	59,1	0,0051	5,3856
13	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	20,05	6178,1	48,68	123871	976	9221	0,897	17,98485
		м3 древесины в конструкции		747,33	21,7	14984	435	59,8	0,02125	0,42606
14	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	61	215,66	2,26	13155	138	1064	0,03335	2,03435
		м2 обработанной поверхности		28,15	1,02	1717	62	59,8	0,00099	0,06039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	1056	527,34	105,33	556868	111227	223881	0,36455	384,9648
		м2 покрытия		307,76	40,36	324999	42621	60,9	0,03341	35,28096
16	21-100103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	1214,4	1234,23		1498849				
		м2								
17	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	65	1185,35	10,91	77048	709	10062	0,3105	20,1825
		м планки		272,03	2,45	17682	159	56,4	0,00213	0,13845
18	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80К=1,100;	71,5	901		64422				
		м								
19	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом	23,2	3102,28	76,94	71973	1785	18865	1,702	39,4864
		м2 кровли		1417,97	23,79	32897	552	56,4	0,02438	0,56562
20	11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов с обшивкой профлистом	70	1176,91	24,79	82384	1735	27442	0,782	54,74
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн		643,37	12,19	45036	853	59,8	0,01313	0,9191
21	21-100103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	80,5	1234,23		99356				
		м2								
22	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	28	906,86	2,07	25392	58	1953	0,1445	4,046
		м		116,89	1,11	3273	31	59,1	0,0013	0,0364
23	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	3,5	1014	1,71	3549	6	249	0,1478	0,5173
		м		119,43	0,86	418	3	59,1	0,001	0,0035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой *м2 утепляемого покрытия*	760	3536,58 425,66	39,01 10,43	2687803 323498	29650 7926	186923 56,4	0,46345 0,01038	352,222 7,8888
25	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слойК=2,000; *м2 изолируемой поверхности*	1520	182,3 67,38	7,21 2,95	277101 102415	10964 4490	60294 56,4	0,07981 0,00263	121,3112 3,9976
26	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка *м ходов*	360	81,17 32,47	4,22 1,71	29222 11688	1519 616	7358 59,8	0,04014 0,0015	14,4504 0,54
27	11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами *т*	2,256	427620,57 155103,72	2947,25 1132,54	964712 349914	6649 2555	179054 50,8	186,17 0,96	419,99952 2,16576
28	12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	91,2	1856,61 1445,32	0,24 –	169323 131813	22 –	77901 59,1	1,712 –	156,1344 –
29	11-150402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *м2 окрашиваемой поверхности*	91,2	847,66 132,03	2,94 1,39	77307 12041	268 127	6668 54,8	0,1472 0,0015	13,42464 0,1368
30	41-010201-2156	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 156 км *т*	44,2055	7361,21		325406				
		Всего прямые затраты				**11339935**				**4594** **223**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				3 664 124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				602 747				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				223 537				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 747 672				
		- перевозка грузов, тенге				325 406				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 240 588				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 580 523				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				488 899				
		Итого, тенге				14 069 422				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 125 554				
		Всего				**15 194 976**				
		Итого по акту:				**16 757 396**				
		В актах №1,2 ошибочно недоночислено								
		Акт 1								
		Всего прямые затраты				**554621**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				319 083				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				873 704				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				31 453				
		Итого, тенге				905 157				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				72 413				
		Всего для включения				**422 949**				
		Акт 2								
		Всего прямые затраты				**1766084**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				334 701				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 100 785				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				75 628				
		Итого, тенге				2 176 413				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				174 113				
		Всего для включения				**654 114**				
		Итого по акту с учетом актов №1, №2				**17 834 459**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				17 834 459				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				392 358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**18 226 817**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06)	**19 320 426,80**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06) разница с акта №1	**55 835**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,06) разница с акта №2	**131 809**
НДС (12 %)	2 340 968,52
Всего по акту с учетом НДС	**21 849 039,32**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Главный врач _____ Балтакаева А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кырлай"

И.о. директора _____ Шаяхметов С.Х.

Технический надзор:

ИП Слямбеков Серик Максутович ИИН 541220301782

_____ _____ _____
должность подпись расшифровка

Авторский надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"
БИН 1102400032441

_____ _____ _____
должность подпись расшифровка

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-130840019372-20201103-59606905		1.1 Номер учетной системы: 24	
2. Дата выписки: 03.11.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 03.11.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 130840019372 — 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул. Чайжунусова, д. 76

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия: 18001 — 9.2 Номер: 0569687

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ3396505F0007352964
14. БИК: IRTYKZKA	15. Наименование: AO " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 990240001831 — 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Абайский р-он, с. Карауыл, ул. Кокбая, д. 1

18.1 Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 95 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 22.05.2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер акт вып.работ 32.2 Дата 03.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт кровли хозяйственной постройки КГП на ПХВ "Районная больница Абайского района"			Работа	1	2 196 813.39	2 196 813.39			2 196 813.39	12	263 617.61	2 460 431			1	
							Всего по счету:	**2 196 813.39**		**0**	**2 196 813.39**		**263 617.61**	**2 460 431**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	QBwxOzO33DEezoJVAdFp4jPU7gFMcXNwaJztNkrL1AEqtVnGSF90REdA+GxXXmRR9RnbzHDu4/poE9jBGI3ZXg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШАЯХМЕТОВА АЛЬФИЯ МАГАРАМОВНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-130840019372-20201130-63828363		1.1 Номер учетной системы: 26	
2. Дата выписки: 30.11.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 30.11.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 130840019372
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул. Чайжунусова, д. 76

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия: 18001
9.2 Номер: 0569687
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ3396505F0007352964
14. БИК: IRTYKZKA	15. Наименование: AO " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 990240001831
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Абайский р-он, с. Карауыл, ул. Кокбая, д. 1

18.1 Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 95 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 22.05.2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер Акт выполненных работ №3 32.2 Дата 12.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт кровли хозяйственной постройки КГП на ПХВ "Районная больница Абайского района"			Работа	1	19 508 070.82	19 508 070.82			19 508 070.82	12	2 340 968.5	21 849 039.32			1	
							Всего по счету:	**19 508 070.82**		**0**	**19 508 070.82**		**2 340 968.5**	**21 849 039.32**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	dqZ23zGiKoHRDIYrissSaUGAOnh4TPtc/C8ynby/lk0Q3Ovh0O4Hz9+KmyIxTHicVCQhvBAnVZigZLX/VNxksw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШАЯХМЕТОВА АЛЬФИЯ МАГАРАМОВНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-130840019372-20201001-72575378		1.1 Номер учетной системы: 20	
2. Дата выписки: 01.10.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 29.09.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 130840019372
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул. Чайжунусова, д. 76

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия: 18001
9.2 Номер: 0569687
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ3396505F0007352964
14. БИК: IRTYKZKA	15. Наименование: AO " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 990240001831
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Абайский р-он, с. Карауыл, ул. Кокбая, д. 1

18.1 Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 95 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 22.05.2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 1 акт выполненных работ 32.2 Дата 29.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт кровли хозяйственной постройки КГП на ПХВ "Районная больница Абайского района"			Работа	1	930 576.79	930 576.79			930 576.79	12	111 669.21	1 042 246			1	
							Всего по счету:	**930 576.79**		**0**	**930 576.79**		**111 669.21**	**1 042 246**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	hdJauLV1a11Jhv4ZitcJ1u4vh468LYejutK9fYz2EUky+3LH80EnfAg+VihdZ9InrVgC47H4ZkCbXjejVa+RDw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШАЯХМЕТОВА АЛЬФИЯ МАГАРАМОВНА