Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек"
и его адрес: п. Теренозек Кызылординская область
Договор №37 от 15 апреля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2019 года, №2 от 12ноября 2019г,№3 от 18 декабря 2019г, №4 от 27 , февраля 2020г.,№5 2020-06-01

СПРАВКА № 12

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		37	15.04.2019 г	местный бюджет	071-015-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	30.05.2019				
		№2	12.11.2019				
		№3	18.12.2019				
		№4	27.02.2020				
		№5	01.06.2020				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрарт а тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5			8	9	10
Всего по стройке	1 814 830 723,06								194 446 148,90	
За отчетный период	**1 148 522 028,06**	**53 504 973,64**	**52 759 463,56**			**745 510,07**			**6 420 596,84**	**59 925 570,47**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____ Жоламанов Е.Е.

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Руководитель отдела _____ Немалаев О.К.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Зам.Нач _____ Оракбаев Е.И.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Директор _____ Ли Н.К.
БИН/ИИН 020340001190

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ Молдалиева В.Б.
БИН 050640011650

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Алия Сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек"

Договор о государственных закупках № 37 2019-04-15; доп.соглашения №1 от 2019-05-30, №2 от 12 ноября 2019г, №3 18 декабря 2019г, №4 от 27 февраля 2020г., №5 от 2020-06-01.

А К Т №42

приемки выполненных работ

за август 2020 года

местный бюджет

Локальная смета 02-07-03 ШП на двух абонентов со счетчиком G-4(ГРП-6) ТОМ 9, Книга3 , стр 1332

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Установка ШП								
1	1	11-060101-0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомдо 3 м3 под колонны,В15	11,88	25119,17	1030,55	298416	12243	31545	5,07	60
		РСНБ РК 2015	м3		3143,52	234,8	37345	2789	48,5	0,29	3
2	2	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3	12,1176	112,2		1360				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	м3								
3	3	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,1176	705,84		8553				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	м3								
4	4	11-080101-0302	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	168,96	1155,22	17,98	195186	3038	16893	0,16	28
		РСНБ РК 2015	м2		101,93	4,43	17223	748	50,8	0,01	1
5	5	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	31,68	1857,06	26,28	58832	832	8531	0,54	17
		РСНБ РК 2015	м2 поверхности		372,41	4,43	11798	140	50,8	0,01	0
6	6	23-010301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	299,2	635,74		190213				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	м								
7	7	21-050301-0303	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04224	107098,51		4524				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	т								
8	8	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,7072	53,76	1,17	1866	41	587	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РСНБ РК 2015	м2		26,26	0,16	911	6	54,2	0	0
9	9	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	34,7072	80,64	1,8	2799	63	744	0,02	1
		РСНБ РК 2015	м2		32,34	0,32	1122	11	54,2	0	0
10	10	13-080304-0301	Установка ШП	44	3839,73	2062,77	168948	90762	53192	2,3	101
		РСНБ РК 2015	шт		1658,83	733,88	72988	32291	42,8	0,83	37
11	11	Т Прайс ТОО "Нефтегазоборудование" Перечень 18	Шкафной пункт на 2 абонентов с узлом учета типоразмера G-4 шт	44	236915,72		10424292		396123		
			Сметная стоимость оборудования				*10424292*				
12	12	21-050201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,164736	125312,37		20643				
			Запорная арматура								
13	13	11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крановпроходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	44	1487,36	88,76	65444	3905	33713	1,69	74
		РСНБ РК 2015	1шт		1115,87	16,1	49098	708	60,4	0,02	1
14	14	23-040909-0317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт	44	9292,32		408862				
15	15	11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	88	344,12	27,53	30283	2423	17974	0,37	32
		РСНБ РК 2015	фланец		296,57	0	26098	0	62,1	0	0
16	16	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	88	556,92		49009				
			Переврезка абонентов								
17	17	11-160301-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб диам.32 мм	50,6	256,87	11,43	12998	579	8210	0,34	17
		РСНБ РК 2015	м		239,02	4,22	12094	213	60,4	0,01	0
18	18	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	50,6	404,07		20446				
19	19	11-160301-0103	Трубопроводы отопленияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм. Прокладка	22	256,38	11,43	5640	252	3569	0,34	8
		РСНБ РК 2015	м трубопровода		239,02	4,22	5258	93	60,4	0,01	0
20	20	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	22	234,66		5163				
21	21	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,044	566577,89	259026,45	24929	11397	11638	359,61	16
					289805,67	87128,61	12751	3834	62,1	94,3	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	23-020101-0140	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х3 мм	44	216,43		9523				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	шт								
23	23	23-020101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	44	106,15		4671				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	шт.								
24	24	23-020101-1002	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	44	164,29		7229				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	шт.								
25	25	23-020101-1001	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	44	164,28		7228				
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	шт.								
26	26	11-191101-0101	Пневматическое испытание газопроводов	72,6	324,36	0	23548	0	15170	0,38	28
		РСНБ РК 2015	м		313,62	0	22769	0	60,4	0	0
			Окраска трубопроводов								
27	27	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,811288	53,76	1,17	366	8	115	0,03	0
		РСНБ РК 2015	м2		26,26	0,16	179	1	54,2	0	0
28	28	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,727	80,64	1,8	139	3	37	0,02	0
		РСНБ РК 2015	м2		32,34	0,32	56	1	54,2	0	0
			ИТОГО:				12051110	125546			384
							269690	40835			46
			Всего прямые затраты:				12051110				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1231582				
			- оборудования				10424292				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				53192				
			На общестроительные работы				89396				
			На сантехнические работы				87351				
			на оборудование				396123				
			Всего накладных расходов:				626062				
			Итого с накладными				12677172				
			- заработная плата				34491				
			- трудоемкость				0				
			Плановые накопления 8%				1 014 173,77				
			Итого с плановыми накоплениями				13 691 345,86				
			Временные здания и сооружения 1,3%				177 987,50				
			Итого с временными, 1,3 %				13 869 333,36				
			Зимние удорожания 2,07%				287 095,20				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				14 156 428,56				
			ИТОГО:				14 156 428,56				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				34491				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Расчет 02-07-03				201 310,12				
			ИТОГО				14 357 738,68				
			Итого в текущих ценах на 2017 года, к = 1,0698				15 359 598,81				
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9				13 823 638,93				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 658 836,67				
			Итого с НДС				15 482 475,60				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Цекалеев Б.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Осипова В.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТ ЭК"
Специалисты авторского надзора:
_____ Оракбаев Е.И./ Нурмаханов Д.К.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО «"KZ Стройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ Абашов Б.
БИН/ИИН 020340001190
№ аттестата KZ22VJE00027737
№ аттестата KZ22VJE00027736
№ аттестата KZ22VJE00027738

Подрядчик:
ТОО "Азия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Молгалиева В.Б.

РАСЧЕТ 02-07-03

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

Сметная зарплата	310 525,00
От временных зданий	25 096,24
От зимних удорожаний	132 063,79
Всего	467 685,03
С экологическим коэффициентом 30%	140 305,51
Затраты на доп.отпуска:	22 030,86
СЗх9х8х1,3/1987	
Затраты на мат.помощь	38 973,75
СЗ/12	
Итого : СЗХ30%+Сдо+Смп=	201 310,12

Составила: Мелёхина Т.И.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Алия Сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек"
Договор о государственных закупках № 37 2019-04-15; доп.соглашения №1 от 2019-05-30, №2 от 12 ноября 2019г, №3 18 декабря 2019г, №4 от 27 февраля 2020г., №5 от 2020-06-01.

А К Т №43

приемки выполненных работ

за август 2020 года

местный бюджет

Локальная смета № 02-05-02 ШП на одного абонента со счетчиком G-4(ГРП-4) ТОМ 9, Книга3 , стр 1039

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Установка ШП								
1	1	11-060101-0102	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомдо 3 м3 под колонны,В15**	269,874	25119,17	1030,55	6779010	278119	716590	5,07	1369
		РСНБ РК 2015	м3		3143,52	234,8	848354	63367	48,5	0,29	78
2	2	21-020199-9925	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3**	54,5292	112,2		6118		232		
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	м3								
3	3	21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	54,5292	705,84		38489		1463		
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	м3								
4	4	11-080101-0302	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	760,32	1155,22	17,98	878337	13673	76018	0,16	125
		РСНБ РК 2015	м2		101,93	4,43	77501	3365	50,8	0,01	4
5	5	11-080101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	142,56	1857,06	26,28	264743	3746	38388	0,54	77
		РСНБ РК 2015	м2 поверхности		372,41	4,43	53091	631	50,8	0,01	1
6	6	23-010301-0123	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм**	990	635,74		629 383		23917		
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	м								
7	7	21-050301-0303	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,9504	107098,51		101786		3868		
		РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	т								
8	8	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	156,182	53,76	1,17	8397	183	2641	0,03	5
		РСНБ РК 2015	м2		26,26	0,16	4101	25	54,2	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	156,182	80,64 32,34	1,8 0,32	12594 5051	281 50	3348 54,2	0,02 0	4 0
10	11	Т Прайс ТОО "Нефтегазоборудование" Перечень 18	Шкафной пункт на 1 абонента с узломучета типоразмера G-4 шт	135	190841,43		25763593		979017		
			Отпускная цена		190841		37786602				
			Сметная стоимость оборудования				*37786602*				
			ИТОГО:				34482450	296001	1845481		1580
							988098	67438			83
			Всего прямые затраты:				46732036				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				7661335				
			- оборудования				37786602				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				842548				
			На сантехнические работы				32526				
			на оборудование				979017				
			Всего накладных расходов:				1845481				
			Итого с накладными				36327931				
			- заработная плата				131261				
			- трудоемкость				0				
			Плановые накопления 8%				2 906 234,45				
			Итого с плановыми накоплениями				39 234 165,11				
			Временные здания и сооружения 1,3%				510 044,15				
			Итого с временными, 1,3 %				39 744 209,26				
			Зимние удорожания 2,07%				822 705,13				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				40 566 914,39				
			ИТОГО:				40 566 914,39				
			Сметная заработная плата				131261				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Расчет 02-05-02				648 197,41				
			ИТОГО				41 215 111,80				
			Итого в текущих ценах на 2017 года, к = 1,0698				44 091 036,62				
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9				39 681 334,71				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 761 760,16				
			Итого с НДС				44 443 094,87				

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Исмаилов О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Специалисты авторского надзора:
_____ Оракбаев Е.И./ Нурмаханов Д.К.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ Абашов Б.
БИН/ИИН 020340001190
№ аттестата KZ22VJE00027737
№ аттестата KZ22VJE00027736
№ аттестата KZ22VJE00027738

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Молгалиева В.Б.

РАСЧЕТ 02-05-02

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

Сметная зарплата	1 055 536,00
От временных зданий	71 916,22
От зимних удорожаний	378 444,36
Всего	1 505 896,59
С экологическим коэффициентом 30%	451 768,98
Затраты на доп.отпуска:	
СЗх9х8х1,3/1987	70 937,05
Затраты на мат.помощь	
СЗ/12	125 491,38
Итого : СЗХ30%+Сдо+Смп=	648 197,41

Составила: Мелёхина Т.И.