Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек"
и его адрес: п. Теренозек Кызылординская область
Договор №37 от 15 апреля 2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2019 года, №2 от 12ноября 2019г,№3 от 18 декабря 2019г, №4 от 27 февраля 2020г.

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		37	15.04.2019 г	республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		№1	30.05.2019				
		№2	12.11.2019				
		№3	18.12.2019				
		№4	27.02.2020				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрарт а тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 206 882 972,79								129 308 889,94	
За отчетный период	**254 766 717,61**	**227 470 283,58**	**206 038 811,56**			**21 431 472,02**			**27 296 434,03**	**254 766 717,61**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
И.О. руководителя _____ Жоламанов Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ Молгалиева В.Б.
БИН 050640011650

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Зам.ГИПа _____ Оракбаев Е.И.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Директор _____ Ли Г.С.
БИН/ИИН 020340001190

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				41579319	1087130	3217219		9248
							2231201	344726			1396
			Всего прямые затраты:				41579319				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				34012480				
			- оборудования				5202512				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1025383				
			На металломонтажные работы				27756				
			На сантехнические работы				1966384				
			на оборудование				197695				
			Всего накладных расходов:				3217219				
			Итого с накладными				44796538				
			- заработная плата				1035969				
			- трудоемкость				0				
			Плановые накопления 8%				3583723,003				
			Итого с плановыми накоплениями				48380260,54				
			Временные здания и сооружения 1,3%				553124,47				
			Итого с временными, 1,3 %				48933385,01				
			Зимние удорожания 2,07%				892194,03				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				49825579,05				
			ИТОГО:				49825579,05				
			Сметная заработная плата				9258281				
			Нормативная трудоемкость				10644				
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Расчет№20				1 319 007,37				
			ИТОГО				51 144 586,42				
			Итого в текущих ценах на 2017 года, к = 1,0698				54 713 374,15				
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9				49 242 036,74				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 909 044,41				
			Итого с НДС				55 151 081,15				

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Жоламанов Е.Е.**

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Оспанова Ш.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Специалисты авторского надзора:
Оракбаев Е.И./ Нурмаханов Д.К.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ Абашов Б.
БИН/ИИН 020340001190
№ аттестата KZ22VJE00027737
№ аттестата KZ22VJE00027736
№ аттестата KZ22VJE00027738

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Молгалиева В.Б.

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**24 651 986,28**				
			Сметная заработная плата				**9633929**				
			Нормативная трудоемкость				**11082**				
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Расчет№21				**2 495 512,85**				
			ИТОГО				**27 147 499,14**				
			Итого в текущих ценах на 2017 года, к = 1,0698				**29 041 808,37**				
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9				**26 137 627,53**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 136 515,30**				
			Итого с НДС				**29 274 142,83**				

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Жоламанов Е.Е.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Оспанова Ш.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Специалисты авторского надзора:
_____ Оракбаев Е.И./ Нурмаханов Д.К.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ Абашов Б.
БИН/ИИН 020340001190
№ аттестата KZ22VJE00027737
№ аттестата KZ22VJE00027736
№ аттестата KZ22VJE00027738

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Молгалиева В.Б.

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				37449				
			На сантехнические работы				2649321				
			Всего накладных расходов:				18717539				
			Итого с накладными				81943022				
			- заработная плата				2807631				
			- трудоемкость				0				
			Плановые накопления 8%				6 555 441,76				
			Итого с плановыми накоплениями				88 498 463,76				
			Временные здания и сооружения 1,3%				1 150 480,03				
			Итого с временными, 1,3 %				89 648 943,79				
			Зимние удорожания 2,07%				1 855 733,14				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				91 504 676,93				
			ИТОГО:				91 504 676,93				
			Сметная заработная плата				29248723				
			Нормативная трудоемкость				36797				
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Расчет№22				11 818 555,15				
			ИТОГО				103 323 232,08				
			Итого в текущих ценах на 2017 года, к = 1,0698				110 532 962,56				
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9				99 479 666,30				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11 937 559,96				
			Итого с НДС				111 417 226,26				

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Жоламанов Е.Е.**

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ **Оспанова Ш.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Специалисты авторского надзора:
_____ **Оракбаев Е.И./ Нурмаханов Д.К.**
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ **Абашов Б.**
БИН/ИИН 020340001190
№ аттестата KZ22VJE00027737
№ аттестата KZ22VJE00027736
№ аттестата KZ22VJE00027738

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	175	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка муфт шт.	48	802,85 314,26	488,59 161,4	38537 15085	23452 7747	16182 62,1	0,48 0,23	23 11
57	176	Т Прайс ТОО "FusiOn" 11 п.66	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR 11 д.63 шт	48	1281,17		61496		2337		
			Итого по разделу: Установка полиэтиленового шарового крана д.63				1172391		87962		
			ИТОГО:				34493711	11967144	9247540		16546
							9673246,954	3255363			3398
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6013149				
			На металломонтажные работы				45283				
			На сантехнические работы				3189108				
			Всего накладных расходов:				9247540				
			Итого с накладными				43741251				
			- заработная плата				1624415				
			- трудоемкость				0				
			Плановые накопления 8%				3 499 300,06				
			Итого с плановыми накоплениями				47 240 550,85				
			Временные здания и сооружения 1,3%				614 127,16				
			Итого с временными, 1,3 %				47 854 678,01				
			Зимние удорожания 2,07%				990 591,83				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				48 845 269,85				
			ИТОГО:				48 845 269,85				
			Сметная заработная плата				16822588				
			Нормативная трудоемкость				19944				
			Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Расчет№23				5 798 396,64				
			ИТОГО				54 643 666,49				
			Итого в текущих ценах на 2017 года, к = 1,0698				58 456 614,46				
			Итого с коэффициентом понижения К=0,9				52 610 953,01				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 313 314,36				
			Итого с НДС				58 924 267,37				

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Жоламанов Е.Е.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Специалисты авторского надзора:
_____ Оракбаев Е.И./ Нурмаханов Д.К.
БИН/ИИН 960540000195
Приказ № 47 от «07» февраля 2019 года

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Молгалиева В.Б.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектам ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Оспанова Ш.Ж.

Технический надзор:
ТОО « KZ Стройэксперт»
Эксперт технического надзора Абашов Б.
БИН/ИИН 020340001190
№ аттестата KZ22VJE00027737
№ аттестата KZ22VJE00027736
№ аттестата KZ22VJE00027738