Заказчик: **КГУ "IT - школа лицей" АГОО.**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "IT - школа лицей" АГОО в 15 мкр. здание 31 города Актау Мангистауской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 33/1**	**21. 04. 2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июнь** месяц 2020 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**130 598 736,00**	**130 598 736,00**	**116 606 014,29**						**15 671 848,32**	**130 598 736,00**
В том числе, за **июнь** месяц			116 606 014,29						13 992 721,71	130 598 736,00
Удержание 5,0% *(согл. п. 3.3. Договора № 59)*			5 830 300,71						699 636,09	6 529 936,80
Удержание 30%. *(предоплата от суммы СМР акта)*			34 981 804,29						4 197 816,51	39 179 620,80
К оплате:			**75 793 909,29**						**9 095 269,11**	**84 889 178,40**

Всего к оплате: 84 889 178,40 (восемьдесят четыре миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) тенге 40 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мүберек А. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "IT школа-лицей" Актауского городского отдела образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-жол құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания КГУ «IT-школа –лицей» АГОО в 15 микрорайоне здание 31 города Актау Мангистауской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№33/1** от **21.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2020	21.04.2020	22.06.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛС №1-1-1. Подготовительные работы									
			Раздел: 10. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 1-ЭТАЖ									
1	1	E11-460401-0606	**Потолки подвесные "Армстронг". Разборка**		233,25	1002,4	65,4	233810	15253	0	190931	458721
				м2		937,01	37,48	218557	8743		33979	
2	2	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		321,58	233,36	0	75043	0	0	54031	139400
				м2		233,36	0	75043	0		10326	
3	3	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		233,25	1137,98	42,8	265434	9984	0	188044	489757
				м2		1095,18	24,53	255450	5723		36278	
4	10	E11-460401-0606	**Потолки подвесные "Армстронг". Разборка**		128,58	1002,4	65,4	128889	8408	0	105252	252872
				м2		937,01	37,48	120480	4819		18731	
5	11	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		226,81	233,36	0	52928	0	0	38108	98319
				м2		233,36	0	52928	0		7283	
6	12	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		128,58	1137,98	42,8	146322	5504	0	103660	269980
				м2		1095,18	24,53	140818	3155		19999	
7	28	E12-120104-0502	**Очистка потолка от старой краски**		10,06	292,35	0	2941	0	0	2118	5463
				м2		292,35	0	2941	0		405	
8	29	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		71,9	233,36	0	16778	0	0	12080	31168
				м2		233,36	0	16778	0		2309	
9	30	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		51,8	1068,3	75,43	55338	3907	0	38497	101342
				м2 облицовки		992,87	39,34	51431	2038		7597	
10	31	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		10,06	1137,98	42,8	11448	431	0	8110	21123
				м2		1095,18	24,53	11017	247		1565	
11	32	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		5	2876,14	157,4	14381	787	0	10078	26416
				шт.		2718,74	80,79	13594	404		1957	
12	33	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		7,35	493,99	0	3631	0	0	2614	6745
				м2		493,99	0	3631	0		500	
13	41	E12-120104-0502	**Очистка потолка от старой краски**		31,49	292,35	0	9206	0	0	6628	17101
				м2		292,35	0	9206	0		1267	
14	42	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		150,63	233,36	0	35151	0	0	25309	65296
				м2		233,36	0	35151	0		4837	
15	43	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		31,49	1137,98	42,8	35835	1348	0	25387	66120
				м2		1095,18	24,53	34487	773		4898	
16	44	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		1	1928,79	78,29	1929	78	0	1362	3554
				шт.		1850,49	41,43	1850	41		263	
17	45	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		1,8	667,14	27,64	1201	50	0	849	2214
				м2		639,5	15,84	1151	29		164	
18	108	E12-120104-0502	**Очистка потолка от старой краски**		37,41	292,35	0	10937	0	0	7875	20316

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		292,35	0	10937	0		1505	
19	109	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		56,23	233,36	0	13122	0	0	9448	24375
				м2		233,36	0	13122	0		1806	
20	110	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		19,24	1068,3	75,43	20554	1451	0	14299	37641
				м2 облицовки		992,87	39,34	19103	757		2788	
21	111	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		37,41	1137,98	42,8	42572	1601	0	30160	78550
				м2		1095,18	24,53	40971	918		5819	
22	112	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
23	113	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,99	493,99	0	1971	0	0	1419	3661
				м2		493,99	0	1971	0		271	
24	114	E11-460401-0606	Потолки подвесные "Армстронг". Разборка		264,02	1002,4	65,4	264654	17266	0	216119	519234
				м2		937,01	37,48	247388	9896		38462	
25	115	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		124,62	233,36	0	29081	0	0	20938	54021
				м2		233,36	0	29081	0		4002	
26	116	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		35,61	1068,3	75,43	38042	2686	0	26465	69668
				м2 облицовки		992,87	39,34	35356	1401		5161	
27	117	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		246,02	1137,98	42,8	279966	10531	0	198339	516570
				м2		1095,18	24,53	269436	6036		38264	
28	120	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
29	121	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		7,14	493,99	0	3527	0	0	2539	6552
				м2		493,99	0	3527	0		485	
30	122	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		99,31	292,35	0	29034	0	0	20904	53933
				м2		292,35	0	29034	0		3995	
31	123	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		82,29	233,36	0	19203	0	0	13826	35672
				м2		233,36	0	19203	0		2642	
32	124	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		107,25	1068,3	75,43	114575	8090	0	79707	209825
				м2 облицовки		992,87	39,34	106485	4219		15543	
33	125	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		99,31	1137,98	42,8	113013	4251	0	80063	208522
				м2		1095,18	24,53	108762	2436		15446	
34	126	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		6	2876,14	157,4	17257	944	0	12094	31699
				шт.		2718,74	80,79	16312	485		2348	
35	127	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		10,08	493,99	0	4979	0	0	3585	9250
				м2		493,99	0	4979	0		685	
36	130	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		27,95	292,35	0	8171	0	0	5883	15179
				м2		292,35	0	8171	0		1124	
37	131	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		84,33	233,36	0	19679	0	0	14169	36556
				м2		233,36	0	19679	0		2708	
38	132	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		27,95	153,19	3,86	4282	108	0	3050	7918
				м2		149,32	2,21	4174	62		586	
39	133	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
40	134	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,78	493,99	0	1867	0	0	1344	3469
				м2		493,99	0	1867	0		257	
41	137	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		29,63	292,35	0	8662	0	0	6237	16091
				м2		292,35	0	8662	0		1192	
42	139	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		64	1068,3	75,43	68371	4828	0	47564	125210
				м2 облицовки		992,87	39,34	63544	2518		9275	
43	141	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
44	142	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		5,76	493,99	0	2845	0	0	2049	5286

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		493,99	0	2845	0		392	
45	143	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		167,7	292,35	0	49028	0	0	35300	91074
				м2		292,35	0	49028	0		6746	
46	144	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		298,82	233,36	0	69732	0	0	50207	129534
				м2		233,36	0	69732	0		9595	
47	145	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		167,7	153,19	3,86	25689	648	0	18297	47506
				м2		149,32	2,21	25041	371		3519	
48	146	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		6	2876,14	157,4	17257	944	0	12094	31699
				шт.		2718,74	80,79	16312	485		2348	
49	147	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		11,34	493,99	0	5602	0	0	4033	10406
				м2		493,99	0	5602	0		771	
50	148	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		7,08	292,35	0	2070	0	0	1490	3845
				м2		292,35	0	2070	0		285	
51	149	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		29,67	233,36	0	6924	0	0	4985	12862
				м2		233,36	0	6924	0		953	
52	150	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		7,08	153,19	3,86	1085	27	0	772	2006
				м2		149,32	2,21	1057	16		149	
53	151	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
54	152	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		1,89	493,99	0	934	0	0	672	1734
				м2		493,99	0	934	0		128	
55	153	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		24,47	292,35	0	7154	0	0	5151	13289
				м2		292,35	0	7154	0		984	
56	154	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		45,96	233,36	0	10725	0	0	7722	19923
				м2		233,36	0	10725	0		1476	
57	155	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		62,04	1068,3	75,43	66277	4680	0	46107	121376
				м2 облицовки		992,87	39,34	61598	2440		8991	
58	156	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		24,47	1137,98	42,8	27846	1047	0	19728	51380
				м2		1095,18	24,53	26799	600		3806	
59	157	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
				шт.		2718,74	80,79	10875	323		1565	
60	158	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		7,56	493,99	0	3735	0	0	2689	6937
				м2		493,99	0	3735	0		514	
61	159	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		3,63	292,35	0	1061	0	0	764	1971
				м2		292,35	0	1061	0		146	
62	160	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		10,41	233,36	0	2429	0	0	1749	4513
				м2		233,36	0	2429	0		334	
63	161	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		3,63	1137,98	42,8	4131	155	0	2926	7622
				м2		1095,18	24,53	3975	89		565	
64	162	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
65	163	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		2,94	493,99	0	1452	0	0	1046	2698
				м2		493,99	0	1452	0		200	
66	164	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		434,35	292,35	0	126984	0	0	91428	235885
				м2		292,35	0	126984	0		17473	
67	165	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		519,69	233,36	0	121274	0	0	87317	225278
				м2		233,36	0	121274	0		16687	
68	166	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		434,35	153,19	3,86	66537	1678	0	47391	123042
				м2		149,32	2,21	64858	962		9114	
69	167	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		7	2876,14	157,4	20133	1102	0	14110	36982
				шт.		2718,74	80,79	19031	566		2739	
70	168	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		14,49	493,99	0	7158	0	0	5154	13297
				м2		493,99	0	7158	0		985	
			Итого по разделу: 10. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 1-ЭТАЖ									5418890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 11. ЛИЦЕЙ 1-ЭТАЖ									
71	169	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		217,77	233,36	0	50818	0	0	36589	94400
				м2		233,36	0	50818	0		6993	
72	170	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		164,08	153,19	3,86	25135	634	0	17902	46480
				м2		149,32	2,21	24501	363		3443	
73	171	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
74	172	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		6,3	493,99	0	3112	0	0	2241	5781
				м2		493,99	0	3112	0		428	
75	173	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		12	1928,79	78,29	23145	940	0	16346	42651
				шт.		1850,49	41,43	22206	497		3159	
76	174	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		46,8	667,14	27,64	31222	1294	0	22082	57569
				м2		639,5	15,84	29929	742		4264	
77	175	E12-120104-0502	**Очистка потолка от старой краски**		20,43	292,35	0	5973	0	0	4300	11095
				м2		292,35	0	5973	0		822	
78	176	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		40,87	233,36	0	9537	0	0	6867	17717
				м2		233,36	0	9537	0		1312	
79	177	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		56,96	1068,3	75,43	60850	4296	0	42332	111437
				м2 облицовки		992,87	39,34	56554	2241		8255	
80	178	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		20,43	1137,98	42,8	23249	874	0	16471	42897
				м2		1095,18	24,53	22374	501		3178	
81	179	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
				шт.		2718,74	80,79	10875	323		1565	
82	180	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		6,72	493,99	0	3320	0	0	2390	6166
				м2		493,99	0	3320	0		457	
83	181	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		2	1928,79	78,29	3858	157	0	2724	7109
				шт.		1850,49	41,43	3701	83		527	
84	182	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		8,64	667,14	27,64	5764	239	0	4077	10628
				м2		639,5	15,84	5525	137		787	
85	183	E12-120104-0502	**Очистка потолка от старой краски**		617,98	292,35	0	180668	0	0	130081	335609
				м2		292,35	0	180668	0		24860	
86	184	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		1063,44	233,36	0	248162	0	0	178677	460986
				м2		233,36	0	248162	0		34147	
87	185	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		28	1928,79	78,29	54006	2192	0	38141	99519
				шт.		1850,49	41,43	51814	1160		7372	
88	186	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		78,12	667,14	27,64	52117	2160	0	36861	96096
				м2		639,5	15,84	49958	1238		7118	
89	187	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		214,53	233,36	0	50062	0	0	36045	92996
				м2		233,36	0	50062	0		6889	
90	188	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		111,1	153,19	3,86	17019	429	0	12122	31472
				м2		149,32	2,21	16590	246		2331	
91	189	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
92	190	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		1,89	493,99	0	934	0	0	672	1734
				м2		493,99	0	934	0		128	
93	191	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		7	1928,79	78,29	13502	548	0	9535	24880
				шт.		1850,49	41,43	12953	290		1843	
94	192	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		22,68	667,14	27,64	15131	627	0	10702	27899
				м2		639,5	15,84	14504	359		2067	
95	193	E12-120104-0501	**Очистка от старой краски стен**		738,24	233,36	0	172274	0	0	124037	320017
				м2		233,36	0	172274	0		23705	
96	194	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		519,42	153,19	3,86	79568	2007	0	56672	147140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		149,32	2,21	77561	1150		10899	
97	195	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		8	2876,14	157,4	23009	1259	0	16125	42265
				шт.		2718,74	80,79	21750	646		3131	
98	196	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		17,01	493,99	0	8403	0	0	6050	15609
				м2		493,99	0	8403	0		1156	
99	197	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		30	1928,79	78,29	57864	2349	0	40866	106628
				шт.		1850,49	41,43	55515	1243		7898	
100	198	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		124,56	667,14	27,64	83099	3443	0	58773	153223
				м2		639,5	15,84	79656	1974		11350	
101	199	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		40,86	292,35	0	11946	0	0	8601	22190
				м2		292,35	0	11946	0		1644	
102	200	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		82,42	233,36	0	19233	0	0	13848	35728
				м2		233,36	0	19233	0		2647	
103	201	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		112,28	1068,3	75,43	119949	8469	0	83445	219666
				м2 облицовки		992,87	39,34	111480	4417		16272	
104	202	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		40,86	1137,98	42,8	46498	1749	0	32941	85794
				м2		1095,18	24,53	44749	1002		6355	
105	203	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		8	2876,14	157,4	23009	1259	0	16125	42265
				шт.		2718,74	80,79	21750	646		3131	
106	204	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		13,86	493,99	0	6847	0	0	4930	12718
				м2		493,99	0	6847	0		942	
107	205	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		5	1928,79	78,29	9644	391	0	6811	17771
				шт.		1850,49	41,43	9252	207		1316	
108	206	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		14,04	667,14	27,64	9367	388	0	6625	17271
				м2		639,5	15,84	8979	222		1279	
			Итого по разделу: 11. ЛИЦЕЙ 1-ЭТАЖ									2905670
			Раздел: 12. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 2-ЭТАЖ									
109	207	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		175,84	292,35	0	51407	0	0	37013	95494
				м2		292,35	0	51407	0		7074	
110	208	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		265,54	233,36	0	61966	0	0	44615	115108
				м2		233,36	0	61966	0		8527	
111	209	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		175,84	153,19	3,86	26936	679	0	19185	49812
				м2		149,32	2,21	26257	389		3690	
112	210	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
113	211	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		5,88	493,99	0	2905	0	0	2091	5396
				м2		493,99	0	2905	0		400	
114	212	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		12,2	292,35	0	3567	0	0	2568	6626
				м2		292,35	0	3567	0		491	
115	213	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		30,73	233,36	0	7171	0	0	5163	13321
				м2		233,36	0	7171	0		987	
116	214	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		39,64	1068,3	75,43	42347	2990	0	29460	77552
				м2 облицовки		992,87	39,34	39357	1559		5745	
117	215	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		12,2	1137,98	42,8	13883	522	0	9836	25616
				м2		1095,18	24,53	13361	299		1898	
118	216	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
119	217	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		5,25	493,99	0	2593	0	0	1867	4818
				м2		493,99	0	2593	0		357	
120	218	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		245,84	292,35	0	71872	0	0	51748	133510
				м2		292,35	0	71872	0		9890	
121	219	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		423,55	233,36	0	98839	0	0	71164	183603

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		233,36	0	98839	0		13600	
122	220	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		74,14	1137,98	42,8	84370	3173	0	59771	155672
				м2		1095,18	24,53	81196	1819		11531	
123	221	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
124	222	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		1,47	493,99	0	726	0	0	523	1349
				м2		493,99	0	726	0		100	
125	223	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		282,22	292,35	0	82508	0	0	59406	153267
				м2		292,35	0	82508	0		11353	
126	224	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		416,94	233,36	0	97296	0	0	70053	180738
				м2		233,36	0	97296	0		13388	
127	225	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		282,22	153,19	3,86	43232	1091	0	30792	79947
				м2		149,32	2,21	42142	625		5922	
128	226	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
129	227	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		4,41	493,99	0	2178	0	0	1569	4047
				м2		493,99	0	2178	0		300	
130	228	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		11,66	292,35	0	3409	0	0	2454	6332
				м2		292,35	0	3409	0		469	
131	229	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		21,99	233,36	0	5132	0	0	3695	9532
				м2		233,36	0	5132	0		706	
132	230	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		30,14	1068,3	75,43	32199	2273	0	22400	58966
				м2 облицовки		992,87	39,34	29925	1186		4368	
133	231	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		11,66	1137,98	42,8	13269	499	0	9400	24483
				м2		1095,18	24,53	12770	286		1814	
134	232	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
135	233	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,78	493,99	0	1867	0	0	1344	3469
				м2		493,99	0	1867	0		257	
136	234	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		151,2300006	292,35	0	44213	0	0	31833	82129
				м2		292,35	0	44213	0		6084	
137	235	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		199,9999989	233,36	0	46672	0	0	33604	86697
				м2		233,36	0	46672	0		6422	
138	236	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		151,2300006	153,19	3,86	23166	584	0	16500	42840
				м2		149,32	2,21	22582	335		3173	
139	237	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
140	238	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		6,12	493,99	0	3023	0	0	2177	5616
				м2		493,99	0	3023	0		416	
141	249	E11-460401-0606	Потолки подвесные "Армстронг". Разборка		234,2	1002,4	65,4	234762	15316	0	191709	460589
				м2		937,01	37,48	219447	8778		34118	
142	250	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		323,94	233,36	0	75594	0	0	54428	140423
				м2		233,36	0	75594	0		10402	
143	251	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		234,2	153,19	3,86	35876	905	0	25553	66344
				м2		149,32	2,21	34971	519		4914	
144	252	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
145	253	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		8,19	493,99	0	4046	0	0	2913	7515
				м2		493,99	0	4046	0		557	
			Итого по разделу: 12. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 2-ЭТАЖ									2370622
			Раздел: 13. ЛИЦЕЙ 2-ЭТАЖ									
146	269	E11-460401-0606	Потолки подвесные "Армстронг". Разборка		162,26	1002,4	65,4	162650	10611	0	132821	319108
				м2		937,01	37,48	152039	6082		23638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	270	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		221,37	233,36	0	51658	0	0	37194	95961
				м2		233,36	0	51658	0		7108	
148	271	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		162,26	153,19	3,86	24856	627	0	17704	45965
				м2		149,32	2,21	24229	359		3405	
149	272	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
150	273	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		5,67	493,99	0	2801	0	0	2017	5203
				м2		493,99	0	2801	0		385	
151	274	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		12	1928,79	78,29	23145	940	0	16346	42651
				шт.		1850,49	41,43	22206	497		3159	
152	275	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		46,8	667,14	27,64	31222	1294	0	22082	57569
				м2		639,5	15,84	29929	742		4264	
153	276	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		20,43	292,35	0	5973	0	0	4300	11095
				м2		292,35	0	5973	0		822	
154	277	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		40,87	233,36	0	9537	0	0	6867	17717
				м2		233,36	0	9537	0		1312	
155	278	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		56,96	1068,3	75,43	60850	4296	0	42332	111437
				м2 облицовки		992,87	39,34	56554	2241		8255	
156	279	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		20,43	1137,98	42,8	23249	874	0	16471	42897
				м2		1095,18	24,53	22374	501		3178	
157	280	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
				шт.		2718,74	80,79	10875	323		1565	
158	281	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		6,72	493,99	0	3320	0	0	2390	6166
				м2		493,99	0	3320	0		457	
159	282	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	1928,79	78,29	3858	157	0	2724	7109
				шт.		1850,49	41,43	3701	83		527	
160	283	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		8,64	667,14	27,64	5764	239	0	4077	10628
				м2		639,5	15,84	5525	137		787	
161	284	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		357,5	292,35	0	104516	0	0	75252	194149
				м2		292,35	0	104516	0		14381	
162	285	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		458,84	233,36	0	107074	0	0	77093	198901
				м2		233,36	0	107074	0		14733	
163	286	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		17	1928,79	78,29	32789	1331	0	23157	60422
				шт.		1850,49	41,43	31458	704		4476	
164	287	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		74,52	667,14	27,64	49716	2060	0	35162	91668
				м2		639,5	15,84	47656	1181		6790	
165	288	Е11-460401-0606	Потолки подвесные "Армстронг". Разборка		248,22	1002,4	65,4	248816	16232	0	203185	488161
				м2		937,01	37,48	232584	9304		36160	
166	289	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		466,99	233,36	0	108976	0	0	78463	202434
				м2		233,36	0	108976	0		14995	
167	290	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		248,22	153,19	3,86	38024	959	0	27083	70315
				м2		149,32	2,21	37065	550		5209	
168	291	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
				шт.		2718,74	80,79	10875	323		1565	
169	292	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		7,56	493,99	0	3735	0	0	2689	6937
				м2		493,99	0	3735	0		514	
170	293	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		16	1928,79	78,29	30861	1253	0	21795	56868
				шт.		1850,49	41,43	29608	663		4212	
171	294	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		61,56	667,14	27,64	41069	1702	0	29047	75726
				м2		639,5	15,84	39368	975		5609	
172	295	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		40,72	292,35	0	11905	0	0	8571	22114
				м2		292,35	0	11905	0		1638	
173	296	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		81,74	233,36	0	19075	0	0	13734	35433

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		233,36	0	19075	0		2625	
174	297	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	113,92	1068,3	75,43	121701	8593	0	84664	222874
						992,87	39,34	113108	4481		16509	
175	298	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	40,72	1137,98	42,8	46339	1743	0	32828	85500
						1095,18	24,53	44596	999		6333	
176	299	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	2876,14	157,4	23009	1259	0	16125	42265
						2718,74	80,79	21750	646		3131	
177	300	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	13,44	493,99	0	6639	0	0	4780	12333
						493,99	0	6639	0		914	
178	301	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	1928,79	78,29	7715	313	0	5449	14217
						1850,49	41,43	7402	166		1053	
179	302	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	17,28	667,14	27,64	11528	478	0	8154	21256
						639,5	15,84	11051	274		1575	
180	303	Е11-460401-0606	Потолки подвесные "Армстронг". Разборка	м2	162,54	1002,4	65,4	162930	10629	0	133050	319659
						937,01	37,48	152301	6092		23678	
181	304	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен	м2	230,49	233,36	0	53787	0	0	38726	99914
						233,36	0	53787	0		7401	
182	305	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	162,54	153,19	3,86	24899	628	0	17734	46044
						149,32	2,21	24271	360		3411	
183	306	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
						2718,74	80,79	2719	81		391	
184	307	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	3,78	493,99	0	1867	0	0	1344	3469
						493,99	0	1867	0		257	
185	308	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1928,79	78,29	17359	705	0	12260	31988
						1850,49	41,43	16654	373		2370	
186	309	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	33,84	667,14	27,64	22576	935	0	15967	41627
						639,5	15,84	21641	536		3083	
187	310	Е11-460401-0606	Потолки подвесные "Армстронг". Разборка	м2	229,4	1002,4	65,4	229951	15002	0	187780	451149
						937,01	37,48	214949	8598		33418	
188	311	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен	м2	333,51	233,36	0	77827	0	0	56036	144572
						233,36	0	77827	0		10709	
189	312	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	229,4	153,19	3,86	35141	886	0	25029	64984
						149,32	2,21	34255	508		4814	
190	313	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
						2718,74	80,79	10875	323		1565	
191	315	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	1928,79	78,29	27003	1096	0	19071	49760
						1850,49	41,43	25907	580		3686	
192	316	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	60,48	667,14	27,64	40349	1672	0	28537	74397
						639,5	15,84	38677	958		5511	
			Итого по разделу: 13. ЛИЦЕЙ 2-ЭТАЖ									4087172
			Раздел: 14. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 3-ЭТАЖ									
193	317	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски	м2	172,26	292,35	0	50361	0	0	36260	93550
						292,35	0	50361	0		6930	
194	318	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен	м2	261,09	233,36	0	60927	0	0	43868	113179
						233,36	0	60927	0		8384	
195	319	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	172,26	153,19	3,86	26388	666	0	18795	48797
						149,32	2,21	25722	382		3615	
196	320	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
						2718,74	80,79	8156	242		1174	
197	321	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	8,19	493,99	0	4046	0	0	2913	7515
						493,99	0	4046	0		557	
198	322	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски	м2	22,75	292,35	0	6651	0	0	4789	12355
						292,35	0	6651	0		915	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	323	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		52,72	233,36	0	12303	0	0	8858	22853
				м2		233,36	0	12303	0		1693	
200	324	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		69,78	1068,3	75,43	74546	5263	0	51860	136518
				м2 облицовки		992,87	39,34	69283	2745		10112	
201	325	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		22,75	1137,98	42,8	25889	974	0	18341	47768
				м2		1095,18	24,53	24915	558		3538	
202	326	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		5	2876,14	157,4	14381	787	0	10078	26416
				шт.		2718,74	80,79	13594	404		1957	
203	327	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		9,03	493,99	0	4461	0	0	3212	8286
				м2		493,99	0	4461	0		614	
204	328	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		207,84	292,35	0	60763	0	0	43749	112873
				м2		292,35	0	60763	0		8361	
205	329	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		148,53	233,36	0	34661	0	0	24956	64386
				м2		233,36	0	34661	0		4769	
206	330	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		0,94	1137,98	42,8	1070	40	0	758	1974
				м2		1095,18	24,53	1029	23		146	
207	331	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
208	332	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		1,47	493,99	0	726	0	0	523	1349
				м2		493,99	0	726	0		100	
209	333	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		282,6	292,35	0	82619	0	0	59486	153473
				м2		292,35	0	82619	0		11368	
210	334	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		453,23	233,36	0	105765	0	0	76151	196469
				м2		233,36	0	105765	0		14553	
211	335	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		282,6	153,19	3,86	43291	1092	0	30834	80054
				м2		149,32	2,21	42199	626		5930	
212	336	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
213	337	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,78	493,99	0	1867	0	0	1344	3469
				м2		493,99	0	1867	0		257	
214	338	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		152,65	292,35	0	44628	0	0	32132	82900
				м2		292,35	0	44628	0		6141	
215	339	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		236,7	233,36	0	55236	0	0	39770	102606
				м2		233,36	0	55236	0		7600	
216	340	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		152,65	153,19	3,86	23384	590	0	16655	43242
				м2		149,32	2,21	22794	338		3203	
217	341	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
				шт.		2718,74	80,79	10875	323		1565	
218	342	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		8,19	493,99	0	4046	0	0	2913	7515
				м2		493,99	0	4046	0		557	
			Итого по разделу: 14. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 3-ЭТАЖ									1420385
			Раздел: 15. КРОВЛИ									
219	343	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		4721,98	228,53	0,28	1079107	1339	0	775994	2003509
				м2 кровли		228,25	0	1077769	0		148408	
			Итого по разделу: 15. КРОВЛИ									2003509
			Раздел: 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			Раздел: 17. ОТМОСТКА									
			ИТОГО:					9740161	279178		7117471	18206247
								9460984	154386		1348616	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛС № 2-1-1. Общестроительные работы									
			Раздел: 12. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	3,4	20230,99	1826,42	68785	6210	28391	33285	110236
						10054,38	472,12	34185	1605		8166	
2	3	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	3,4	20230,99	1826,42	68785	6210	28391	33285	110236
						10054,38	472,12	34185	1605		8166	
			Итого по разделу: 12. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									220472
			Раздел: 13. ПРОЕМЫ									
3	4	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	100,0000004	2324,2	186,86	232420	18686	98118	113113	373175
						1156,16	100,65	115616	10065		27643	
4	6	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	295,68	18052		5337615		5337615		5764625
											427009	
5	8	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	64,8	21465		1390932		1390932		1502207
											111275	
6	10	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	215,2	1733		372942		372942		402777
											29835	
7	12	С121-090202-0403	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-20, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	23208		97474		97474		105271
											7798	
8	24	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	285,12	2324,2	186,86	662676	53276	279754	322507	1063998
						1156,16	100,65	329645	28696		78815	
9	25	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,76	3072,95	189,98	17700	1094	7535	8685	28496
						1574,73	100,65	9070	580		2111	
10	26	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	290,88	18052		5250966		5250966		5671043
											420077	
11	27	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	86,4	3655,16	189,03	315806	16333	140061	151191	504357
						1845,05	99,28	159412	8578		37360	
12	28	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	86,4	21465		1854576		1854576		2002942
											148366	
13	29	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	211,2	1143,13	5,46	241429	1152	179278	55467	320647
						288,82	2,99	60999	631		23752	
14	30	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	211,2	1733		366010		366010		395290
											29281	
			Итого по разделу: 13. ПРОЕМЫ									18134831
			Раздел: 14. КРОВЛЯ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	47	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	5217,43	3724,28	132,5	19431149	691309	16577278	2090132	23242983
						414,49	20,95	2162562	109320		1721702	
16	48	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	500,1	2821,67	53,35	1411116	26681	1064541	298689	1846590
						639,66	9,53	319894	4768		136784	
			Итого по разделу: 14. КРОВЛЯ									25089572
			Раздел: 15. ПОЛЫ									
17	54	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,6381	21291,09	1723,77	77459	6271	54130	18377	103503
						4688,72	684,9	17058	2492		7667	
18	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,27	746,14	31,56	90485	3827	35542	50022	151747
						421,5	17,31	51116	2099		11241	
19	56	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	121,27	1693,17	86,75	205331	10521	94721	95785	325206
						825,34	14,92	100089	1809		24089	
20	57	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	121,27	1043,81	43,16	126582	5233	60958	57737	199065
						497,98	8,51	60391	1032		14746	
21	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,27	746,14	31,56	90485	3827	35542	50022	151747
						421,5	17,31	51116	2099		11241	
22	61	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	41,7365	21291,09	1723,77	888616	71944	620981	210820	1187390
						4688,72	684,9	195691	28585		87955	
23	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	834,73	746,14	31,56	622828	26345	244641	344314	1044513
						421,5	17,31	351842	14449		77371	
24	63	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	300,0000004	3563,98	80,38	1069193	24114	594791	435049	1624582
						1500,96	41,77	450288	12530		120339	
25	66	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,5506	21291,09	1723,77	54305	4397	37949	12884	72564
						4688,72	684,9	11959	1747		5375	
26	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,02	746,14	31,56	63437	2683	24917	35069	106387
						421,5	17,31	35836	1472		7881	
27	68	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	85,02	1693,17	86,75	143954	7376	66407	67153	227995
						825,34	14,92	70171	1269		16889	
28	69	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	85,02	1043,81	43,16	88744	3669	42737	40478	139560
						497,98	8,51	42339	723		10338	
29	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,02	746,14	31,56	63437	2683	24917	35069	106387
						421,5	17,31	35836	1472		7881	
30	73	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,2125	21291,09	1723,77	217435	17604	151948	51585	290542
						4688,72	684,9	47884	6995		21522	
31	74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	204,25	746,14	31,56	152400	6446	59861	84250	255582
						421,5	17,31	86092	3536		18932	
32	76	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6825	21291,09	1723,77	14531	1176	10155	3447	19417
						4688,72	684,9	3200	467		1438	
33	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,75	746,14	31,56	16975	718	6668	9384	28467
						421,5	17,31	9589	394		2109	
34	78	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,75	1693,17	86,75	38520	1974	17770	17969	61008
						825,34	14,92	18777	339		4519	
35	79	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		22,75	1043,81	43,16	23747	982	11436	10831	37344

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 изолируемой поверхности		497,98	8,51	11329	194		2766	
36	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		22,75	746,14	31,56	16975	718	6668	9384	28467
				м2 стяжки		421,5	17,31	9589	394		2109	
37	83	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,047	21291,09	1723,77	1001	81	699	237	1337
				м3 изоляции		4688,72	684,9	220	32		99	
38	84	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		0,94	746,14	31,56	701	30	275	388	1176
				м2 стяжки		421,5	17,31	396	16		87	
			Итого по разделу: 15. ПОЛЫ									6163989
			Раздел: 16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
39	88	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1500,000005	950,75	5,28	1426127	7921	338491	867225	2476820
				м2 окрашиваемой поверхности		719,81	2,88	1079715	4316		183468	
40	89	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		2900,000021	784,82	4,98	2275981	14442	600099	1335449	3900344
				м2 окрашиваемой поверхности		572,91	2,71	1661439	7872		288914	
41	90	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		759,9999935	951,3	3,54	722986	2691	188197	426849	1241822
				м2 окрашиваемой поверхности		700,13	1,93	532097	1465		91987	
42	96	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		800,0000058	950,75	5,28	760601	4224	180529	462520	1320971
				м2 окрашиваемой поверхности		719,81	2,88	575848	2302		97850	
43	97	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1799,999993	784,82	4,98	1412678	8964	372475	828899	2420903
				м2 окрашиваемой поверхности		572,91	2,71	1031238	4886		179326	
44	98	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		350,0000012	951,3	3,54	332954	1239	86670	196575	571892
				м2 окрашиваемой поверхности		700,13	1,93	245045	674		42362	
45	102	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		420,0000031	950,75	5,28	399316	2218	94778	242823	693510
				м2 окрашиваемой поверхности		719,81	2,88	302320	1209		51371	
46	103	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		599,9999981	784,82	4,98	470893	2988	124158	276300	806968
				м2 окрашиваемой поверхности		572,91	2,71	343746	1629		59775	
47	104	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		70,0000005	951,3	3,54	66591	248	17334	39315	114378
				м2 окрашиваемой поверхности		700,13	1,93	49009	135		8472	
			Итого по разделу: 16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									13547608
			Раздел: 17. ФАСАД									
48	108	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		1699,999972	670,76	3,34	1140289	5675	891140	197215	1444504
				м2 окрашиваемой поверхности		143,22	1,79	243474	3044		107000	
49	109	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		1699,999972	873,94	2,1	1485696	3574	454957	957066	2638183
				м2 вертикальной проекции		604,22	1,14	1027165	1937		195421	
			Итого по разделу: 17. ФАСАД									4082687
			Раздел: 18. ПЕРЕМЫЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРМ-1									
			Раздел: 19. ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР ИЗ ДСП (2шт)									
			Раздел: 20. ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ									
			Раздел: 21. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
			ИТОГО:					51681634	1077755	38626403	10576844	67239154
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛС № 2-1-2. Отопление									
			Раздел: 4. ЛИЦЕЙ 1-ЭТАЖ									
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		31,752	1414,9	21,61	44926	686	13869	30028	80951
				квт		956,49	8,52	30371	270		5996	
2	2	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500		162	1780		288360		288360		311429
				секция							23069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны Маевского. Установка**	комплект	18	269,89	0	4858	0	370	4398	9996
						249,31	0	4488	0		740	
4	4	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	256		4608		4608		4977
											369	
5	5	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	18	2937,17	110,16	52869	1983	5364	44970	105667
						2528,99	20,35	45522	366		7827	
6	6	С123-040902-0103	**Краны шаровые DN 20 мм**	шт.	18	10103		181854		181854		196402
											14548	
7	7	**Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Регулятор температуры радиаторный. Установка**	комплект	18	1661,08	0	29899	0	2310	27038	61492
						1532,77	0	27590	0		4555	
8	8	С123-051314-0302	**Регулятор температуры радиаторный РТР-20**	шт.	18	5374		96732		96732		104471
											7739	
9	9	Е12-150102-0805	**Конвектор. Демонтаж**	экм	22,86	250,49	5,95	5726	136	0	4081	10592
						244,54	3,41	5590	78		785	
10	10	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	17,64	1414,9	21,61	24959	381	7705	16682	44973
						956,49	8,52	16873	150		3331	
11	11	С123-051001-0289	**Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500**	секция	90	1780		160200		160200		173016
											12816	
12	12	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны Маевского. Установка**	комплект	9	269,89	0	2429	0	185	2199	4998
						249,31	0	2244	0		370	
13	13	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	256		2304		2304		2488
											184	
14	14	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	2937,17	110,16	26435	991	2682	22485	52833
						2528,99	20,35	22761	183		3914	
15	15	С123-040902-0103	**Краны шаровые DN 20 мм**	шт.	9	10103		90927		90927		98201
											7274	
16	16	**Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Регулятор температуры радиаторный. Установка**	комплект	9	1661,08	0	14950	0	1155	13519	30746
						1532,77	0	13795	0		2277	
17	17	С123-051314-0302	**Регулятор температуры радиаторный РТР-20**	шт.	9	5374		48366		48366		52235
											3869	
18	18	Е12-150102-0805	**Конвектор. Демонтаж**	экм	11,43	250,49	5,95	2863	68	0	2041	5296
						244,54	3,41	2795	39		392	
19	19	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	21,168	1414,9	21,61	29951	457	9246	20019	53967
						956,49	8,52	20247	180		3998	
20	20	С123-051001-0289	**Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500**	секция	108	1780		192240		192240		207619
											15379	
21	21	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны Маевского. Установка**	комплект	12	269,89	0	3239	0	247	2932	6664
						249,31	0	2992	0		494	
22	22	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	256		3072		3072		3318
											246	
23	23	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	12	2937,17	110,16	35246	1322	3576	29980	70444
						2528,99	20,35	30348	244		5218	
24	24	С123-040902-0103	**Краны шаровые DN 20 мм**	шт.	12	10103		121236		121236		130935
											9699	
25	25	**Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Регулятор температуры радиаторный. Установка**	комплект	12	1661,08	0	19933	0	1540	18025	40995
						1532,77	0	18393	0		3037	
26	26	С123-051314-0302	**Регулятор температуры радиаторный РТР-20**	шт.	12	5374		64488		64488		69647
											5159	
27	27	Е12-150102-0805	**Конвектор. Демонтаж**	экм	15,24	250,49	5,95	3817	91	0	2721	7061
						244,54	3,41	3727	52		523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	8,232	1414,9	21,61	11647	178	3596	7785	20987
						956,49	8,52	7874	70		1555	
29	29	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	42	1780		74760		74760		80741
											5981	
30	30	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	6	269,89	0	1619	0	123	1466	3332
						249,31	0	1496	0		247	
31	31	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	256		1536		1536		1659
											123	
32	32	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2937,17	110,16	17623	661	1788	14990	35222
						2528,99	20,35	15174	122		2609	
33	33	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	6	10103		60618		60618		65467
											4849	
34	34	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	6	1661,08	0	9966	0	770	9013	20497
						1532,77	0	9197	0		1518	
35	35	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	6	5374		32244		32244		34824
											2580	
36	36	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	7,62	250,49	5,95	1909	45	0	1360	3531
						244,54	3,41	1863	26		262	
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	1,568	1414,9	21,61	2219	34	685	1483	3998
						956,49	8,52	1500	13		296	
38	38	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	8	1780		14240		14240		15379
											1139	
39	39	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	1	269,89	0	270	0	21	244	555
						249,31	0	249	0		41	
40	40	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	256		256		256		276
											20	
41	41	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2937,17	110,16	2937	110	298	2498	5870
						2528,99	20,35	2529	20		435	
42	42	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	1	10103		10103		10103		10911
											808	
43	43	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	1	1661,08	0	1661	0	128	1502	3416
						1532,77	0	1533	0		253	
44	44	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	1	5374		5374		5374		5804
											430	
45	45	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	1,27	250,49	5,95	318	8	0	227	588
						244,54	3,41	311	4		44	
46	46	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	8,232	1414,9	21,61	11647	178	3596	7785	20987
						956,49	8,52	7874	70		1555	
47	47	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	42	1780		74760		74760		80741
											5981	
48	48	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	6	269,89	0	1619	0	123	1466	3332
						249,31	0	1496	0		247	
49	49	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	256		1536		1536		1659
											123	
50	50	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2937,17	110,16	17623	661	1788	14990	35222
						2528,99	20,35	15174	122		2609	
51	51	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	6	10103		60618		60618		65467
											4849	
52	52	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка		6	1661,08	0	9966	0	770	9013	20497

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект		1532,77	0	9197	0		1518	
53	53	С123-051314-0302	**Регулятор температуры радиаторный РТР-20**	шт.	6	5374		32244		32244	2580	34824
54	54	Е12-150102-0805	**Конвектор. Демонтаж**	экм	7,62	250,49 244,54	5,95 3,41	1909 1863	45 26	0	1360 262	3531
55	55	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	10,976	1414,9 956,49	21,61 8,52	15530 10498	237 93	4794	10380 2073	27983
56	56	С123-051001-0289	**Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500**	секция	56	1780		99680		99680	7974	107654
57	57	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны Маевского. Установка**	комплект	8	269,89 249,31	0 0	2159 1995	0 0	165	1955 329	4443
58	58	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	256		2048		2048	164	2212
59	59	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2937,17 2528,99	110,16 20,35	23497 20232	881 163	2384	19987 3479	46963
60	60	С123-040902-0103	**Краны шаровые DN 20 мм**	шт.	8	10103		80824		80824	6466	87290
61	61	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Регулятор температуры радиаторный. Установка**	комплект	8	1661,08 1532,77	0 0	13289 12262	0 0	1026	12017 2024	27330
62	62	С123-051314-0302	**Регулятор температуры радиаторный РТР-20**	шт.	8	5374		42992		42992	3439	46431
63	63	Е12-150102-0805	**Конвектор. Демонтаж**	экм	10,16	250,49 244,54	5,95 3,41	2545 2485	60 35	0	1814 349	4707
64	64	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	13,72	1414,9 956,49	21,61 8,52	19412 13123	296 117	5993	12975 2591	34979
65	65	С123-051001-0289	**Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500**	секция	70	1780		124600		124600	9968	134568
66	66	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны Маевского. Установка**	комплект	10	269,89 249,31	0 0	2699 2493	0 0	206	2443 411	5554
67	67	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	256		2560		2560	205	2765
68	68	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2937,17 2528,99	110,16 20,35	29372 25290	1102 204	2980	24984 4348	58704
69	69	С123-040902-0103	**Краны шаровые DN 20 мм**	шт.	10	10103		101030		101030	8082	109112
70	70	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Регулятор температуры радиаторный. Установка**	комплект	10	1661,08 1532,77	0 0	16611 15328	0 0	1283	15021 2531	34162
71	71	С123-051314-0302	**Регулятор температуры радиаторный РТР-20**	шт.	10	5374		53740		53740	4299	58039
72	72	Е12-150102-0805	**Конвектор. Демонтаж**	экм	12,7	250,49 244,54	5,95 3,41	3181 3106	76 43	0	2267 436	5884
73	73	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	23,52	1414,9 956,49	21,61 8,52	33278 22497	508 200	10274	22243 4442	59963
74	74	С123-051001-0289	**Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500**	секция	120	1780		213600		213600	17088	230688
75	75	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны Маевского. Установка**	комплект	9	269,89 249,31	0 0	2429 2244	0 0	185	2199 370	4998
76	76	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	256		2304		2304	184	2488
77	77	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**		9	2937,17	110,16	26435	991	2682	22485	52833

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		2528,99	20,35	22761	183		3914	
78	78	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм		9	10103		90927		90927		98201
				шт.							7274	
79	79	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка		9	1661,08	0	14950	0	1155	13519	30746
				комплект		1532,77	0	13795	0		2277	
80	80	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20		9	5374		48366		48366		52235
				шт.							3869	
81	81	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж		11,43	250,49	5,95	2863	68	0	2041	5296
				экм		244,54	3,41	2795	39		392	
82	82	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		10,192	1414,9	21,61	14421	220	4452	9639	25984
				квт		956,49	8,52	9749	87		1925	
83	83	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500		52	1780		92560		92560		99965
				секция							7405	
84	84	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка		4	269,89	0	1080	0	82	977	2221
				комплект		249,31	0	997	0		165	
85	85	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005		4	256		1024		1024		1106
				шт.							82	
86	86	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка		4	2937,17	110,16	11749	441	1192	9993	23481
				шт.		2528,99	20,35	10116	81		1739	
87	87	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм		4	10103		40412		40412		43645
				шт.							3233	
88	88	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка		4	1661,08	0	6644	0	513	6008	13665
				комплект		1532,77	0	6131	0		1012	
89	89	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20		4	5374		21496		21496		23216
				шт.							1720	
90	90	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж		5,08	250,49	5,95	1272	30	0	907	2354
				экм		244,54	3,41	1242	17		174	
			Итого по разделу: 4. ЛИЦЕЙ 1-ЭТАЖ									4092597
			Раздел: 5. ЛИЦЕЙ 2-ЭТАЖ									
91	91	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		11,76	1414,9	21,61	16639	254	5137	11122	29982
				квт		956,49	8,52	11248	100		2221	
92	92	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500		60	1780		106800		106800		115344
				секция							8544	
93	93	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка		6	269,89	0	1619	0	123	1466	3332
				комплект		249,31	0	1496	0		247	
94	94	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005		6	256		1536		1536		1659
				шт.							123	
95	95	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка		6	2937,17	110,16	17623	661	1788	14990	35222
				шт.		2528,99	20,35	15174	122		2609	
96	96	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм		6	10103		60618		60618		65467
				шт.							4849	
97	97	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка		6	1661,08	0	9966	0	770	9013	20497
				комплект		1532,77	0	9197	0		1518	
98	98	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20		6	5374		32244		32244		34824
				шт.							2580	
99	99	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж		7,62	250,49	5,95	1909	45	0	1360	3531
				экм		244,54	3,41	1863	26		262	
100	100	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		31,752	1414,9	21,61	44926	686	13869	30028	80951
				квт		956,49	8,52	30371	270		5996	
101	101	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500		162	1780		288360		288360		311429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				секция							23069	
102	102	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	18	269,89	0	4858	0	370	4398	9996
						249,31	0	4488	0		740	
103	103	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	256		4608		4608		4977
											369	
104	104	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2937,17	110,16	52869	1983	5364	44970	105667
						2528,99	20,35	45522	366		7827	
105	105	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	18	10103		181854		181854		196402
											14548	
106	106	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	18	1661,08	0	29899	0	2310	27038	61492
						1532,77	0	27590	0		4555	
107	107	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	18	5374		96732		96732		104471
											7739	
108	108	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	22,86	250,49	5,95	5726	136	0	4081	10592
						244,54	3,41	5590	78		785	
109	109	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	21,168	1414,9	21,61	29951	457	9246	20019	53967
						956,49	8,52	20247	180		3998	
110	110	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	108	1780		192240		192240		207619
											15379	
111	111	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	12	269,89	0	3239	0	247	2932	6664
						249,31	0	2992	0		494	
112	112	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256		3072		3072		3318
											246	
113	113	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2937,17	110,16	35246	1322	3576	29980	70444
						2528,99	20,35	30348	244		5218	
114	114	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	12	10103		121236		121236		130935
											9699	
115	115	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	12	1661,08	0	19933	0	1540	18025	40995
						1532,77	0	18393	0		3037	
116	116	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	12	5374		64488		64488		69647
											5159	
117	117	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	15,24	250,49	5,95	3817	91	0	2721	7061
						244,54	3,41	3727	52		523	
118	118	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	17,64	1414,9	21,61	24959	381	7705	16682	44973
						956,49	8,52	16873	150		3331	
119	119	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	90	1780		160200		160200		173016
											12816	
120	120	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	9	269,89	0	2429	0	185	2199	4998
						249,31	0	2244	0		370	
121	121	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	256		2304		2304		2488
											184	
122	122	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2937,17	110,16	26435	991	2682	22485	52833
						2528,99	20,35	22761	183		3914	
123	123	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	9	10103		90927		90927		98201
											7274	
124	124	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	9	1661,08	0	14950	0	1155	13519	30746
						1532,77	0	13795	0		2277	
125	125	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	9	5374		48366		48366		52235
											3869	
126	126	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж		11,43	250,49	5,95	2863	68	0	2041	5296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				экм		244,54	3,41	2795	39		392	
127	127	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	1,372	1414,9	21,61	1941	30	599	1298	3498
						956,49	8,52	1312	12		259	
128	128	C123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	7	1780		12460		12460		13457
											997	
129	129	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	1	269,89	0	270	0	21	244	555
						249,31	0	249	0		41	
130	130	C123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	256		256		256		276
											20	
131	131	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2937,17	110,16	2937	110	298	2498	5870
						2528,99	20,35	2529	20		435	
132	132	C123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	1	10103		10103		10103		10911
											808	
133	133	E11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	1	1661,08	0	1661	0	128	1502	3416
						1532,77	0	1533	0		253	
134	134	C123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	1	5374		5374		5374		5804
											430	
135	135	E12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	1,27	250,49	5,95	318	8	0	227	588
						244,54	3,41	311	4		44	
136	136	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	1,176	1414,9	21,61	1664	25	514	1112	2998
						956,49	8,52	1125	10		222	
137	137	C123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	6	1780		10680		10680		11534
											854	
138	138	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	1	269,89	0	270	0	21	244	555
						249,31	0	249	0		41	
139	139	C123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	256		256		256		276
											20	
140	140	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2937,17	110,16	2937	110	298	2498	5870
						2528,99	20,35	2529	20		435	
141	141	C123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	1	10103		10103		10103		10911
											808	
142	142	E11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	1	1661,08	0	1661	0	128	1502	3416
						1532,77	0	1533	0		253	
143	143	C123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	1	5374		5374		5374		5804
											430	
144	144	E12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	1,27	250,49	5,95	318	8	0	227	588
						244,54	3,41	311	4		44	
145	145	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	8,232	1414,9	21,61	11647	178	3596	7785	20987
						956,49	8,52	7874	70		1555	
146	146	C123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	42	1780		74760		74760		80741
											5981	
147	147	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	6	269,89	0	1619	0	123	1466	3332
						249,31	0	1496	0		247	
148	148	C123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	256		1536		1536		1659
											123	
149	149	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2937,17	110,16	17623	661	1788	14990	35222
						2528,99	20,35	15174	122		2609	
150	150	C123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	6	10103		60618		60618		65467
											4849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	151	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	6	1661,08	0	9966	0	770	9013	20497
						1532,77	0	9197	0		1518	
152	152	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	6	5374		32244		32244		34824
											2580	
153	153	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	7,62	250,49	5,95	1909	45	0	1360	3531
						244,54	3,41	1863	26		262	
154	154	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	15,68	1414,9	21,61	22186	339	6849	14829	39976
						956,49	8,52	14998	134		2961	
155	155	С123-051001-0289	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	80	1780		142400		142400		153792
											11392	
156	156	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка	комплект	8	269,89	0	2159	0	165	1955	4443
						249,31	0	1995	0		329	
157	157	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	256		2048		2048		2212
											164	
158	158	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2937,17	110,16	23497	881	2384	19987	46963
						2528,99	20,35	20232	163		3479	
159	159	С123-040902-0103	Краны шаровые DN 20 мм	шт.	8	10103		80824		80824		87290
											6466	
160	160	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор температуры радиаторный. Установка	комплект	8	1661,08	0	13289	0	1026	12017	27330
						1532,77	0	12262	0		2024	
161	161	С123-051314-0302	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	8	5374		42992		42992		46431
											3439	
162	162	Е12-150102-0805	Конвектор. Демонтаж	экм	10,16	250,49	5,95	2545	60	0	1814	4707
						244,54	3,41	2485	35		349	
			Итого по разделу: 5. ЛИЦЕЙ 2-ЭТАЖ									3017005
			ИТОГО:					5697174	22473	4764528	885791	7109597
								910176	5727		526637	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛС № 2-1-3. Вентиляция									
1	67	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	5304,5	45,27	106090	905	63257	41490	159386
						2096,39	20,44	41928	409		11806	
2	68	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5430,31	45,27	130328	1086	85708	43143	187349
						1813,9	20,44	43534	490		13878	
3	83	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5304,5	45,27	84872	724	50606	33192	127509
						2096,39	20,44	33542	327		9445	
4	84	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	5430,31	45,27	162909	1358	107135	53929	234186
						1813,9	20,44	54417	613		17347	
5	91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	5304,5	45,27	212180	1811	126514	82980	318772
						2096,39	20,44	83856	817		23613	
6	92	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	5430,31	45,27	162909	1358	107135	53929	234186
						1813,9	20,44	54417	613		17347	
7	99	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	5304,5	45,27	169744	1449	101211	66384	255018
						2096,39	20,44	67084	654		18890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	107	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	5304,5	45,27	233398	1992	139165	91177	350650
						2096,39	20,44	92241	899		25974	
9	108	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	5430,31	45,27	162909	1358	107135	53929	234186
						1813,9	20,44	54417	613		17347	
10	203	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5304,5	45,27	84872	724	50606	33192	127509
						2096,39	20,44	33542	327		9445	
11	204	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5430,31	45,27	65164	543	42854	21572	93674
						1813,9	20,44	21767	245		6939	
12	219	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5304,5	45,27	42436	362	25303	16596	63754
						2096,39	20,44	16771	163		4723	
13	224	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5304,5	45,27	42436	362	25303	16596	63754
						2096,39	20,44	16771	163		4723	
14	225	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5430,31	45,27	65164	543	42854	21572	93674
						1813,9	20,44	21767	245		6939	
15	232	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	5304,5	45,27	169744	1449	101211	66384	255018
						2096,39	20,44	67084	654		18890	
16	233	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5430,31	45,27	130328	1086	85708	43143	187349
						1813,9	20,44	43534	490		13878	
17	240	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	5304,5	45,27	212180	1811	126514	82980	318772
						2096,39	20,44	83856	817		23613	
18	241	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	5430,31	45,27	162909	1358	107135	53929	234186
						1813,9	20,44	54417	613		17347	
19	249	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5430,31	45,27	130328	1086	85708	43143	187349
						1813,9	20,44	43534	490		13878	
			ИТОГО:					2530900	21364	1581062	919360	3726281
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛС № 2-1-4. Водопровод и канализация									
			Раздел: 22. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1									
1	1	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5079,69	118,16	5080	118	3039	1916	7556
						1922,72	32,56	1923	33		560	
2	2	С123-030301-0412	Счетчики холодной воды турбинный фланцевый DN 50, ВСХН-50	шт.	1	97952		97952		97952		105788
											7836	
3	3	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1707,48	234,04	1707	234	21	1599	3474
						1452,82	87,43	1453	87		257	
4	4	С123-041013-0218	Фильтр фланцевый магнитомеханический DN 50, ФМФ-50	шт.	1	11555		11555		11555		12479
											924	
5	5	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1832,43	42,21	1832	42	873	916	2969
						917,43	17,74	917	18		220	
6	6	С123-020101-1017	Переход стальной D 76х3,0 мм - 57х3,0 мм		1	513		513		513		554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							41	
7	7	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2615,3 2199,12	118,16 32,56	2615 2199	118 33	298	2187 384	5187
8	8	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвиж.шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29267		29267		29267	2341	31608
9	9	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50**	шт.	2	1738		3476		3476	278	3754
			Итого по разделу: 22. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1									173366
			Раздел: 23. В1									
10	10	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2290,5 1088,3	50,53 20,74	13743 6530	303 124	6910	6521 1621	21885
11	11	С123-020101-1406	**Муфты стальные с внутренней резьбой DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	1	441		441		441	35	476
12	12	С123-020401-0811	**Муфта переходная полипропиленовая PP-R с наружной резьбой DN 63x2"**	шт.	1	2809		2809		2809	225	3034
13	13	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	8	2563,23 1955,66	585,3 189,66	20506 15645	4682 1517	178	16819 2986	40311
14	14	С123-010601-0107	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7,568	1381		10451		10451	836	11288
15	15	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	120	2450,61 2401,3	28,58 0,71	294074 288156	3429 85	2488	282477 46124	622674
16	16	С123-010601-0106	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	118,8	876		104069		104069	8326	112394
17	17	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	2258,55 2216,52	24,79 0,47	90342 88661	992 19	689	86906 14180	191428
18	18	С123-010601-0105	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	39,6	570		22572		22572	1806	24378
19	19	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	2038,69 2005,7	20,94 0,32	122322 120342	1257 19	723	117954 19222	259497
20	20	С123-010601-0104	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	59,4	345		20493		20493	1639	22132
21	21	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	170	1868,58 1838,17	17,72 0,2	317658 312490	3012 34	2156	306273 49914	673845
22	22	С123-010601-0103	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	168,3	201		33828		33828	2706	36535
23	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1730,7 1702,89	14,75 0,12	51921 51087	443 4	392	50068 8159	110149
24	24	С123-010601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x2,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		29,7	120		3564		3564		3849

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							285	
25	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2521,85 2199,12	88,13 16,28	27740 24190	969 179	2581	23882 4130	55752
26	26	С123-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1446		8676		8676	694	9370
27	27	С123-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1078		5390		5390	431	5821
28	28	С123-020401-0805	Муфта переходная полипропиленовая PP-R с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	12	216		2592		2592	207	2799
29	29	С123-020401-0802	Муфта переходная полипропиленовая PP-R с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	10	149		1490		1490	119	1609
			Итого по разделу: 23. В1									2209226
			Раздел: 24. СТОЯКИ В1									
30	30	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1868,58 1838,17	17,72 0,2	46714 45954	443 5	317	45040 7340	99095
31	31	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	201		4975		4975	398	5373
32	32	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1730,7 1702,89	14,75 0,12	250951 246919	2139 17	1893	241997 39436	532384
33	33	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x2,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,55	120		17226		17226	1378	18604
34	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2521,85 2199,12	88,13 16,28	141224 123151	4935 912	13138	121581 21024	283829
35	35	С123-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	56	1078		60368		60368	4829	65197
36	36	С123-020401-0802	Муфта переходная полипропиленовая PP-R с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	112	149		16688		16688	1335	18023
			Итого по разделу: 24. СТОЯКИ В1									1022504
			Раздел: 25. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
37	40	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1886,07 946,96	3,56 1,28	301771 151514	569 205	149688	148684 36036	486491
38	41	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1301,49 987,54	1,46 0,56	123642 93817	139 53	29686	91992 17251	232885
39	42	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	13	484		6292		6292	503	6795
40	43	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	23	484		11132		11132	891	12023
41	44	С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	26	187		4862		4862	389	5251
42	45	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		17	250		4250		4250		4590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							340	
43	46	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	72		648		648	52	700
44	47	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	61	116		7076		7076	566	7642
45	48	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287	23	310
46	49	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	66	386		25476		25476	2038	27514
47	50	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	555		4995		4995	400	5395
48	51	С123-020601-0404	Тун 110К х 110к х 110К х 50К - Пр - ПНД	шт.	1	287		287		287	23	310
49	52	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	150		2100		2100	168	2268
50	53	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	461		3688		3688	295	3983
51	54	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	129		387		387	31	418
52	55	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	61		183		183	15	198
53	56	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	203		1624		1624	130	1754
			Итого по разделу: 25. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									798527
			Раздел: 26. СТОЯКИ Т3									
54	62	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1730,7 / 1702,89	14,75 / 0,12	207684 / 204347	1771 / 14	1567	200274 / 32637	440594
55	63	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,8	158		18770		18770	1502	20272
56	64	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2521,85 / 2199,12	88,13 / 16,28	22697 / 19792	793 / 147	2111	19540 / 3379	45615
57	65	С123-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1078		9702		9702	776	10478
58	66	С123-020401-0802	Муфта переходная полипропиленовая PP-R с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	65	149		9685		9685	775	10460
			Итого по разделу: 26. СТОЯКИ Т3									527421
			Раздел: 27. Т3 и Т4									
59	67	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	310	2038,69 / 2005,7	20,94 / 0,32	631994 / 621766	6492 / 98	3737	609427 / 99314	1340735
60	68	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x2,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	306,9	437		134115		134115	10729	144845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	69	ЕП-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1730,7	14,75	285565	2435	2154	275376	605817
						1702,89	0,12	280977	20		44875	
62	70	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35	158		25809		25809		27874
											2065	
63	71	ЕП-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	475	697,9	75,08	331503	35661	126362	143498	513001
						356,8	40,7	169480	19333		38000	
64	72	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex диаметром 32 мм	м	310	306		94860		94860		102449
											7589	
65	73	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex диаметром 20 мм	м	165	196		32340		32340		34927
											2587	
66	74	ЕП-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2521,85	88,13	27740	969	2581	23882	55752
						2199,12	16,28	24190	179		4130	
67	75	С123-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1078		11858		11858		12807
											949	
68	76	С123-020401-0802	Муфта переходная полипропиленовая PP-R с наружной резьбой DN 20х1/2	шт.	11	149		1639		1639		1770
											131	
			Итого по разделу: 27. ТЗ и Т4									2839975
			Раздел: 28. В2									
69	77	ЕП-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	308	1967,43	42,21	605969	13002	310400	282272	959301
						917,43	17,74	282568	5465		71059	
70	78	ЕП-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2615,3	118,16	5231	236	596	4374	10373
						2199,12	32,56	4398	65		768	
71	79	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвиж.шпинделем Т425°С, PN16, DN50мм. ГОСТ9698-86	шт.	2	29267		58534		58534		63217
											4683	
72	80	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	4	1738		6952		6952		7508
											556	
73	86	ЕП-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	110	653,31	1,14	71865	125	13168	46912	128279
						532,47	0,62	58571	69		9502	
			Итого по разделу: 28. В2									1168677
			ИТОГО:					4940036	85313	1613692	3152277	8739701
								3241037	28733		647383	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			ЛС № 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение									
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	92	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	14000,00007	442,72	185,25	6198127	2593534	641633	2795291	9712891
						211,64	65,67	2962960	919388		719473	
2	94	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	14	266644		3733016		3733016		4031657
											298641	
3	95	С123-070202-1401	Коробки ответвительные У195	шт.	150	39		5850		5850		6318
											468	
4	96	С123-070202-0703	Коробка для установки выключателей и розеток КМ40001	шт.	299,9999996	31		9300		9300		10044
											744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	97	Ц13-080206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**		100	309	10,75	30900	1075	7761	16199	50867
				м		220,64	4,35	22064	435		3768	
6	98	Ц13-080206-2002	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**		40	343,92	13,69	13757	547	3123	7422	22873
				м		252,16	5,53	10086	221		1694	
7	99	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**		100	45		4500		4500		4860
				м							360	
8	100	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**		40	70		2800		2800		3024
				м							224	
			Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									13842534
			ИТОГО:					9998250	2595155	4407983	2818912	13842534
								2995110	920044		1025372	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по актам:									118863514
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5.0,8%								1426362	120289876
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%								694674	120984550
			Итого с непредвиденными работами и затратами - 2%								2419691	123404241
			В текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									129562236
			Скидка, К=9,99999881668413%									12956222
			Итого со скидкой:									116606014
			НДС 12%									13992722
			Всего:									130598736

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-жол курылыс", БИН: 020540000548

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетбаев А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Г-школа-лицей" Актауского городского отдела образования"

БИН: 190140007116

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муберек А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сагындыков Б.С. ИИН:870302300428, KZ04VJE00050662, KZ31VJE00050661, KZ85VJE00050659

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)