Заказчик: **КГУ "IT - школа лицей" АГОО.**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "IT - школа лицей" АГОО в 15 мкр. здание 31 города Актау Мангистауской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август (2)** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 33/1**	**21. 04. 2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август (2)** месяц 2020 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**249 734 393,00**	**67 788 593,00**	**222 977 136,61**						**26 757 256,39**	**249 734 393,00**
В том числе, за **август (2)** месяц			**60 525 529,46**						**7 263 063,54**	**67 788 593,00**
Удержание 5,0% *(согл. п. 3.3. Договора № 59)*			3 026 276,47						363 153,18	3 389 429,65
Удержание 30% *(предоплата от суммы СМР акта)*			18 157 658,84						2 178 919,06	20 336 577,90
К оплате:			**39 341 594,15**						**4 720 991,30**	**44 062 585,45**

Всего к оплате: 44 062 585,45 (сорок четыре миллионов шестьдесят две тысяча пятьсот восемьдесят пять) тенге 45 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мүберек А. С.**
26. 08. 2020г

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**
26. 08. 2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "IT школа-лицей" Актауского городского отдела образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "IT-школа лицей" АГОО в 15 микрорайоне здание 31 города Актау Мангистауской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/1 от 21. 04. 2020г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2020	10.08.2020	31.08.2020

Акт выполненных работ
за август (2) 2020 года
№3

Э1507960

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 1-ЭТАЖ									
1	34	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		49,65	292,35	0	14515	0	0	10451	16964
				м2		292,35	0	14515	0		1997	
2	35	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		107,37	233,36	0	25056	0	0	18040	46543
				м2		233,36	0	25056	0		3448	
3	36	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		49,65	153,19	3,86	7606	192	0	5417	14065
				м2		149,32	2,21	7414	110		1042	
4	37	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	1928,79	78,29	1929	78	0	1362	3554
				шт.		1850,49	41,43	1850	41		263	
5	38	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		1,8	667,14	27,64	1201	50	0	849	2214
				м2		639,5	15,84	1151	29		164	
6	39	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
7	40	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,15	493,99	0	1556	0	0	1120	2891
				м2		493,99	0	1556	0		214	
8	46	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		88,41	292,35	0	25847	0	0	18610	48013
				м2		292,35	0	25847	0		3557	
9	47	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		198,62	233,36	0	46350	0	0	33372	86099
				м2		233,36	0	46350	0		6378	
10	48	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		88,41	153,19	3,86	13543	342	0	9646	25045
				м2		149,32	2,21	13202	196		1855	
11	49	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	1928,79	78,29	7715	313	0	5449	14217
				шт.		1850,49	41,43	7402	166		1053	
12	50	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		7,68	667,14	27,64	5124	212	0	3624	9447
				м2		639,5	15,84	4911	122		700	
13	51	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
14	52	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		3,78	493,99	0	1867	0	0	1344	3469
				м2		493,99	0	1867	0		257	
15	53	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		216,94	292,35	0	63423	0	0	45665	117815
				м2		292,35	0	63423	0		8727	
16	54	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		357	233,36	0	83309	0	0	59982	154754
				м2		233,36	0	83309	0		11463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	55	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		216,94	153,19	3,86	33232	838	0	23670	61454
				м2		149,32	2,21	32394	480		4552	
18	56	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		13	1928,79	78,29	25074	1018	0	17708	46205
				шт.		1850,49	41,43	24056	539		3423	
19	57	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		24,96	667,14	27,64	16652	690	0	11777	30704
				м2		639,5	15,84	15962	395		2274	
20	58	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		6	2876,14	157,4	17257	944	0	12094	31699
				шт.		2718,74	80,79	16312	485		2348	
21	59	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		15,12	493,99	0	7469	0	0	5378	13875
				м2		493,99	0	7469	0		1028	
22	60	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		423,05	292,35	0	123680	0	0	89050	229748
				м2		292,35	0	123680	0		17018	
23	61	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		597,68	233,36	0	139473	0	0	100421	259086
				м2		233,36	0	139473	0		19192	
24	62	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		423,05	100,55	0	42539	0	0	30628	79021
				м2		100,55	0	42539	0		5853	
25	63	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		423,05	466,06	25,56	197166	10815	0	138636	362667
				м2		440,5	14,65	186352	6199		26864	
26	64	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2876,14	157,4	2876	157	0	2016	5283
				шт.		2718,74	80,79	2719	81		391	
27	65	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		4,2	493,99	0	2075	0	0	1494	3854
				м2		493,99	0	2075	0		285	
28	66	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		34	1928,79	78,29	65579	2662	0	46314	120845
				шт.		1850,49	41,43	62917	1409		8951	
29	67	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		61,2	667,14	27,64	40829	1692	0	28877	75283
				м2		639,5	15,84	39137	970		5577	
30	79	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		5,47	292,35	0	1599	0	0	1151	2971
				м2		292,35	0	1599	0		220	
31	80	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		18,58	233,36	0	4336	0	0	3122	8054
				м2		233,36	0	4336	0		597	
32	81	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		21,16	1068,3	75,43	22605	1596	0	15726	41398
				м2 облицовки		992,87	39,34	21009	832		3066	
33	82	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		5,47	1137,98	42,8	6225	234	0	4410	11485
				м2		1095,18	24,53	5991	134		851	
34	83	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
35	84	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		4,41	493,99	0	2178	0	0	1569	4047
				м2		493,99	0	2178	0		300	
36	85	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		22,74	292,35	0	6648	0	0	4787	12350
				м2		292,35	0	6648	0		915	
37	86	Е12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		36,98	233,36	0	8630	0	0	6213	16030
				м2		233,36	0	8630	0		1187	
38	87	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		48,42	1068,3	75,43	51727	3652	0	35985	94729
				м2 облицовки		992,87	39,34	48075	1905		7017	
39	88	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		22,74	1137,98	42,8	25878	973	0	18333	47747
				м2		1095,18	24,53	24904	558		3537	
40	89	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		4	2876,14	157,4	11505	630	0	8063	21133
				шт.		2718,74	80,79	10875	323		1565	
41	90	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		7,56	493,99	0	3735	0	0	2689	6937
				м2		493,99	0	3735	0		514	
42	91	Е12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		4,19	292,35	0	1225	0	0	882	2275

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		292,35	0	1225	0		169	
43	92	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		13,66	233,36	0	3188	0	0	2295	5921
				м2		233,36	0	3188	0		439	
44	93	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		18,6	1068,3	75,43	19870	1403	0	13823	36389
				м2 облицовки		992,87	39,34	18467	732		2695	
45	94	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		4,19	1137,98	42,8	4768	179	0	3378	8798
				м2		1095,18	24,53	4589	103		652	
46	95	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2876,14	157,4	5752	315	0	4031	10566
				шт.		2718,74	80,79	5437	162		783	
47	96	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		2,94	493,99	0	1452	0	0	1046	2698
				м2		493,99	0	1452	0		200	
48	97	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		20,62	292,35	0	6028	0	0	4340	11198
				м2		292,35	0	6028	0		829	
49	98	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		34,35	233,36	0	8016	0	0	5771	14890
				м2		233,36	0	8016	0		1103	
50	99	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		47,97	1068,3	75,43	51246	3618	0	35651	93849
				м2 облицовки		992,87	39,34	47628	1887		6952	
51	100	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		20,62	1137,98	42,8	23465	883	0	16624	43296
				м2		1095,18	24,53	22583	506		3207	
52	101	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2876,14	157,4	8628	472	0	6047	15849
				шт.		2718,74	80,79	8156	242		1174	
53	102	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		4,83	493,99	0	2386	0	0	1718	4432
				м2		493,99	0	2386	0		328	
54	103	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		155,11	292,35	0	45347	0	0	32650	84236
				м2		292,35	0	45347	0		6240	
55	104	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		475,39	233,36	0	110936	0	0	79874	206075
				м2		233,36	0	110936	0		15265	
56	105	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		155,11	1137,98	42,8	176512	6639	0	125048	325686
				м2		1095,18	24,53	169873	3805		24125	
57	106	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		5	2876,14	157,4	14381	787	0	10078	26416
				шт.		2718,74	80,79	13594	404		1957	
58	107	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		15,12	493,99	0	7469	0	0	5378	13875
				м2		493,99	0	7469	0		1028	
59	118	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		6	1928,79	78,29	11573	470	0	8173	21326
				шт.		1850,49	41,43	11103	249		1580	
60	119	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		11,52	667,14	27,64	7685	318	0	5436	14171
				м2		639,5	15,84	7367	183		1050	
61	128	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	1928,79	78,29	5786	235	0	4087	10663
				шт.		1850,49	41,43	5551	124		790	
62	129	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		5,76	667,14	27,64	3843	159	0	2718	7085
				м2		639,5	15,84	3684	91		525	
63	138	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		45,89	233,36	0	10709	0	0	7710	19893
				м2		233,36	0	10709	0		1474	
64	140	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		29,63	1137,98	42,8	33718	1268	0	23887	62214
				м2		1095,18	24,53	32450	727		4608	
			Итого по разделу: 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 1-ЭТАЖ									3215192
			Раздел: 2. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 2-ЭТАЖ									
65	241	E12-120104-0502	Очистка потолка от старой краски		49,7	292,35	0	14530	0	0	10462	26991
				м2		292,35	0	14530	0		1999	
66	242	E12-120104-0501	Очистка от старой краски стен		163,4	233,36	0	38131	0	0	27454	70832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		233,36	0	38131	0		5247	
67	243	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		13,71	1137,98	42,8	15602	587	0	11053	28787
				м2		1095,18	24,53	15015	336		2132	
68	244	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		35,99	153,19	3,86	5513	139	0	3927	10195
				м2		149,32	2,21	5374	80		755	
69	245	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		5	2876,14	157,4	14381	787	0	10078	26416
				шт.		2718,74	80,79	13594	404		1957	
70	246	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		9,45	493,99	0	4668	0	0	3361	8672
				м2		493,99	0	4668	0		642	
71	247	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	1928,79	78,29	5786	235	0	4087	10663
				шт.		1850,49	41,43	5551	124		790	
72	248	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		6,48	667,14	27,64	4323	179	0	3058	7971
				м2		639,5	15,84	4144	103		590	
			Итого по разделу: 2. УЧЕБНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ 2-ЭТАЖ									190526
			Раздел: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
73	11	E11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		4,2	1559,96	194,32	6552	816	1314	4379	11805
				м2		1052,8	105,55	4422	443		874	
74	13	E11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		36,33	1660,39	116,88	60322	4246	13329	40456	108840
				м2		1176,62	60,67	42747	2204		8062	
75	16	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		179,34	1974,29	83,68	354070	15007	91389	229693	630464
				м2		1381,02	42,05	247673	7542		46701	
76	31	E11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		6,3	1660,39	116,88	10460	736	2311	7015	18874
				м2		1176,62	60,67	7413	382		1398	
77	33	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		92,61	1974,29	83,68	182839	7750	47193	118612	325567
				м2		1381,02	42,05	127897	3894		24116	
78	37	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		52	594		30888		30888		33359
				шт.							2471	
79	38	C121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		52	3544		184288		184288		199031
				пара							14743	
80	39	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		24,99	1974,29	83,68	49338	2091	12735	32006	87852
				м2		1381,02	42,05	34512	1051		6508	
81	45	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		13	594		7722		7722		8340
				шт.							618	
82	46	C121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		13	3544		46072		46072		49758
				пара							3686	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									1473889
			Раздел: 4. ПОЛЫ									
83	59	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		48,508	3563,98	80,38	172881	3899	96174	70345	242684
				м2 покрытия		1500,96	41,77	72809	2026		19458	
84	60	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		697,6	3104,22	23,34	2165501	16281	1804391	332605	2697955
				м2 покрытия		494,31	12,91	344829	9006		199849	
85	63	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		534,72999996	3563,98	80,38	1905765	42981	1060176	775446	2885708
				м2 покрытия		1500,96	41,77	802608	22335		214497	
86	64	E11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		296,135	1528,18	21,19	452547	6274	265850	172408	674952
				м2 пола		609,26	10,09	180424	2989		49996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	65	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	296,135	6280,61	68,49	1859909	20282	1588568	246361	2274771
						847,79	37,24	251059	11027		168502	
88	72	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	372	3104,22	23,34	1154768	8682	962204	177364	1438703
						494,31	12,91	183883	4803		106571	
89	75	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	204,25	3563,98	80,38	727942	16417	404954	296196	1106069
						1500,96	41,77	306571	8531		81931	
90	81	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,375	3563,98	80,38	40540	914	22553	16496	61599
						1500,96	41,77	17073	475		4563	
91	82	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	607,51	3104,22	23,34	1885842	14178	1571367	289652	2349534
						494,31	12,91	300297	7843		174040	
92	85	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	0,94	3563,98	80,38	3350	76	1864	1363	5090
						1500,96	41,77	1411	39		377	
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ									13767065
			Раздел: 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
93	88	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	872,256	950,75	5,28	829298	4606	196834	504295	1440281
						719,81	2,88	627859	2510		106687	
94	89	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1748,42	784,82	4,98	1372197	8707	361802	805147	2351531
						572,91	2,71	1001687	4746		174187	
95	90	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	756,0700065	951,3	3,54	719247	2677	187224	424642	1235400
						700,13	1,93	529346	1457		91511	
96	91	Е11-150107-0101	Облицовка стен керамической плиткой	м2 поверхности облицовки	373,09	5299,81	21,66	1977304	8082	832791	912684	3121187
						3046	11,85	1136432	4423		231199	
97	96	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	743	950,75	5,28	706408	3923	167666	429565	1226851
						719,81	2,88	534819	2138		90878	
98	97	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1570,6	784,82	4,98	1232640	7822	325006	723261	2112373
						572,91	2,71	899812	4264		156472	
99	98	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	321,6099988	951,3	3,54	305947	1139	79640	180630	525503
						700,13	1,93	225168	620		38926	
100	101	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	537,22	333,23	0,9	179017	484	98410	75562	274946
						149,14	0,49	80123	262		20366	
101	102	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	418,0999969	950,75	5,28	397509	2208	94349	241724	690372
						719,81	2,88	300953	1203		51139	
102	103	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	552,2700019	784,82	4,98	433433	2750	114282	254320	742773
						572,91	2,71	316401	1499		55020	
103	104	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	69,5899995	951,3	3,54	66201	246	17232	39085	113708
						700,13	1,93	48722	134		8423	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									13834925
			Раздел: 6: Вентиляция									
104	1	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,2	5304,5	45,27	207936	1774	123984	81320	342397
						2096,39	20,44	82178	801		23141	
105	2	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		25,2	5430,31	45,27	136844	1141	89993	45301	196716

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	45710	515		14572	
106	9	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5304,5	45,27	118821	1014	70848	46469	178512
						2096,39	20,44	46959	458		13223	
107	10	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5430,31	45,27	45615	380	29998	15100	65572
						1813,9	20,44	15237	172		4857	
108	17	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	5304,5	45,27	89116	760	53136	34851	133884
						2096,39	20,44	35219	343		9917	
109	18	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	5430,31	45,27	68422	570	44996	22650	98358
						1813,9	20,44	22855	257		7286	
110	25	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5304,5	45,27	118821	1014	70848	46469	178512
						2096,39	20,44	46959	458		13223	
111	26	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	5430,31	45,27	68422	570	44996	22650	98358
						1813,9	20,44	22855	257		7286	
112	33	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5304,5	45,27	118821	1014	70848	46469	178512
						2096,39	20,44	46959	458		13223	
113	34	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	5430,31	45,27	68422	570	44996	22650	98358
						1813,9	20,44	22855	257		7286	
114	41	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62,3	4971,47	42,19	309723	2628	222062	84493	415753
						1364,88	19,02	85032	1185		31537	
115	42	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56	5430,31	45,27	304098	2535	199984	100668	437147
						1813,9	20,44	101578	1144		32381	
116	49	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,2	5304,5	45,27	207936	1774	123984	81320	312397
						2096,39	20,44	82178	801		23141	
117	50	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	5430,31	45,27	114037	951	74994	37751	163930
						1813,9	20,44	38092	429		12143	
118	58	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,2	5430,31	45,27	250880	2091	164987	83051	340646
						1813,9	20,44	83802	944		26715	
119	59	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,1	5304,5	45,27	53575	457	31945	20952	80490
						2096,39	20,44	21174	206		5962	
120	75	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5304,5	45,27	44558	380	26568	17426	66942
						2096,39	20,44	17610	172		4959	
121	76	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	5430,31	45,27	114037	951	74994	37751	163930
						1813,9	20,44	38092	429		12143	
122	100	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	5430,31	45,27	114037	951	74994	37751	163930
						1813,9	20,44	38092	429		12143	
123	115	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,7	5304,5	45,27	184066	1571	109751	71985	276535
						2096,39	20,44	72745	709		20484	
124	120	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	5304,5	45,27	178231	1521	106272	69703	267769
						2096,39	20,44	70439	687		19835	
125	121	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2	5430,31	45,27	136844	1141	89993	45301	196716
						1813,9	20,44	45710	515		14572	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	128	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		33,6	5304,5	45,27	178231	1521	106272	69703	267769
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	70439	687		19835	
127	129	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		25,2	5430,31	45,27	136844	1141	89993	45301	196716
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	45710	515		14572	
128	136	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		33,6	5304,5	45,27	178231	1521	106272	69703	267769
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	70439	687		19835	
129	137	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600мм. Прокладка		25,2	5430,31	45,27	136844	1141	89993	45301	196716
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	45710	515		14572	
130	144	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		33,6	5304,5	45,27	178231	1521	106272	69703	267769
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	70439	687		19835	
131	145	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		25,2	5430,31	45,27	136844	1141	89993	45301	196716
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	45710	515		14572	
132	152	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		28	5304,5	45,27	148526	1267	88560	58086	223141
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	58699	572		16529	
133	153	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		21	5430,31	45,27	114037	951	74994	37751	163930
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	38092	429		12143	
134	158	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		62,3	4971,47	42,19	309723	2628	222062	84493	425753
			м2 поверхности воздуховодов			1364,88	19,02	85032	1185		31537	
135	159	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		56	5430,31	45,27	304098	2535	199984	100668	437147
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	101578	1144		32381	
136	166	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		19,6	5304,5	45,27	103968	887	61992	40660	156198
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	41089	401		11570	
137	167	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		25,2	5430,31	45,27	136844	1141	89993	45301	196716
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	45710	515		14572	
138	172	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		23,8	5304,5	45,27	126247	1077	75276	49373	189670
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	49894	486		14050	
139	173	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		8,4	5430,31	45,27	45615	380	29998	15100	65572
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	15237	172		4857	
140	180	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		5,6	5304,5	45,27	29705	253	17712	11617	44628
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	11740	114		3306	
141	187	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600мм. Прокладка		9,8	5430,31	45,27	53217	444	34997	17617	76501
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	17776	200		5667	
142	195	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		33,6	5304,5	45,27	178231	1521	106272	69703	267769
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	70439	687		19835	
143	196	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		42	5430,31	45,27	228073	1901	149988	75501	317860
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	76184	858		24286	
144	211	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,4	5304,5	45,27	44558	380	26568	17426	66942
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	17610	172		4959	
145	212	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		16,8	5430,31	45,27	91229	760	59995	30200	131144
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	30473	343		9714	
146	248	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		22,4	5304,5	45,27	118821	1014	70848	46469	178512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	46959	458		13223	
			Итого по разделу: 6: Вентиляция									**8800302**
			Раздел: 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
147	71	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка	шт.	452	2194,47 1285,16	706,37 490,62	991899 580892	319280 221759	91727	577909 125585	1695392
148	73	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения LE-СПО-03-040-0198-20Д (33.0 Вт; IP20, 3300Лм, 4000К), для коридора, потолочный	шт	100	12857,14		1285714		1285714	102857	1388571
149	93	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	514,82 244,2	225,29 80,2	72074 34188	31541 11228	6346	32700 8382	113156
			Итого по разделу: 7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									**3197119**
			Раздел: 8. АПС.									
150	4	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный (контроллер ДПЛС) С2000-КДЛ-2И	шт.	5	16758,93		83795		83795	6704	90498
151	10	Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02	шт.	480	4512,5		2166000		2166000	173280	2339280
152	11	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	35	2082		72870		72870	5830	78700
153	24	Прайс-лист	Кабель связи симметричный, сеч. 4х2х0,51 РТК-LAN F/UTP Cat 5e PE	м	80	80,36		6429		6429	514	6943
154	25	Прайс-лист	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 КПСнг(А)-FRLS	м	250	91,96		22991		22991	1839	24830
155	26	Прайс-лист	Кабель симметричный парной скрутки, экранированный, сеч. 1х2х1,5 КПСЭнг(А)-FRLS	м	370	100,89		37330		37330	2986	40317
156	27	Прайс-лист	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 КПСнг(А)-FRLS	м	3700	120,54		445982		445982	35679	481661
157	28	С123-060146-0503	Кабели силовые огнестойкие ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	км	0,1	329950		32995		32995	2640	35635
158	29	Прайс-лист	Кабель симметричный парной скрутки, экранированный, сеч. 2х2х0,75 КПСЭнг(А)-FRLS	м	700	139,29		97500		97500	7800	105300
159	30	С123-080306-0106	Коробка монтажная	шт.	50	115		5750		5750	460	6210
			Итого по разделу: 8. А П С									**3209374**
			Раздел: 9. А П В									
160	24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	81	366,36 162,8	158,23 56,31	29675 13187	12817 4561	3671	12778 3396	45850
161	25	Прайс-лист	Кабель с медными жилами сечением 1х2х1,0 мм2, КПСнг-FRLS	м	69	127,68		8810		8810	705	9515
162	26	С123-060146-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4	км	0,008	635960		5088		5088	407	5495
163	27	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5	км	0,014	329950		4619		4619	370	4989
164	28	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	21	286,51 261,13	2,25 0,14	6017 5484	47 3	486	3950 797	10764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	29	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	21	56		1176		1176	94	1270
166	30	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	6	373,05 325,89	2,78 0,14	2238 1955	17 1	266	1408 292	3938
			Итого по разделу: 9. А П В									81821
			Раздел: 10. ВН									
167	1	Прайс-лист	Монитор видеонаблюдения RVi-M32P	шт	2	101966,96		203934		203934	16315	220249
168	2	Ц13-100410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	12117,42 11968	0 0	12117 11968	0 0	149	7300 1553	20971
169	3	С123-080502-0410	IP видеорегистратор RVi-IPN64/8-4K V.2	шт.	1	619591		619591		619591	49567	669158
170	4	Ц13-100302-0105	Коммутатор сетевой. Монтаж оборудования	шт.	3	11522,42 9768	1295,73 439,56	34567 29304	3887 1319	1376	18680 4260	57507
171	5	Прайс-лист	Сетевой коммутатор RVi-NS2404M	шт	3	157268,75		471806		471806	37745	509551
172	6	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	63	5108,03 5102,37	5,66 0	321806 321449	357 0	0	231444 44260	597509
173	7	Прайс-лист	IP-камера видеонаблюдения купольная RVi-IPC31S (2.8-12)	шт	35	27776,79		972187		972187	77775	1049962
174	8	Прайс-лист	IP-камера видеонаблюдения уличная RVi-IPC44-PRO V.2 (2.7-12)	шт	28	183571,43		5140000		5140000	411200	5551200
175	9	Прайс-лист	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3	шт	1	19196,43		19196		19196	1536	20732
176	10	Прайс-лист	Жесткий диск 3,5" 10TB, ST10000VX0004	шт	1	111409,82		111410		111410	8913	120323
177	11	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3550	760,24 493,68	73,93 24,91	2698856 1752564	262468 88425	683824	1123003 305749	4127608
178	12	Прайс-лист	Кабель связи симметричный, сеч. 4х2х0,51	м	3550	80,36		285268		285268	22821	308089
			Итого по разделу: 10. ВН									13252859
			Раздел: 11. СС									
179	3	Ц13-100102-0101	Оптический кросс укомплектованный на 8 SC портов. Монтаж оборудования	стрейф	1	28279,33 11396	15692,73 5323,56	28279 11396	15693 5324	1191	10199 3078	41557
180	4	Прайс-лист	Оптический кросс в стойку 19" 1U, Toten W2.6418.9000	шт	1	19312,5		19313		19313	1545	20858
181	9	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	1600	94,82 81,78	12,48 4,23	151717 130848	19964 6772	906	83948 18853	254519
182	10	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3,2	81228		259930		259930	20794	280724
183	11	Ц13-100408-0507	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	24	1378,17 1363	0 0	33076 32712	0 0	364	19954 4242	57273
184	13	Прайс-лист	Патчкорд CAT.5e (L-1м)	шт	48	372,32		17871		17871	1430	19301
			Итого по разделу: 11. СС									674232
			ИТОГО:					44174232	966935	27721644	12952904	61697308
			Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5.0,8%	тенге							740 368	62 437 676
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	тенге							360 578	62 798 253

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами - 2%	**тенге**							**1 255 965**	**64 054 218**
			В текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	**тенге**								**67 250 588**
			Скидка, К=9,99999881668413%	**тенге**								**6 725 058**
			Итого со скидкой:	**тенге**								**60 525 530**
			НДС 12%	**тенге**								**7 263 064**
			Всего:	**тенге**								**67 788 593**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұр-жол құрылыс" БИН: 030540000548

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "IT школа-лицей" Актауского городского отдела образования"
БИН: 190140007116

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муберек А. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сагындыков Б. С. ИИН:870302300428, KZ04VJE00050662, KZ31VJE00050661, KZ85VJE00050659

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Панаев Б. Ш. ИИН 770216300172

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)