Заказчик: **КГУ "IT - школа лицей" АГОО.**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "IT - школа лицей" АГОО в 15 мкр. здание 31 города Актау Мангистауской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь (2)** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 33/1**	**21. 04. 2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **ноябрь (2)** месяц 2020 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**476 777 770,56**	**110 354 060,56**	**425 694 438,00**						**51 083 332,56**	**476 777 770,56**
В том числе, за **ноябрь (2)** месяц			**98 530 411,21**						**11 823 649,35**	**110 354 060,56**
Удержание 5,0% . *(согл. п. 3.3. Договора№ 33/1)*			4 926 520,57						591 182,47	5 517 703,03
Удержание 30% *(предоплата от суммы СМР акта)*			29 559 123,36						3 547 094,80	33 106 218,17
К оплате:			**64 044 767,28**						**7 685 372,08**	**71 730 139,36**

Итого к оплате: 71 730 139,36 (Семьдесят один миллион семьсот тридцать тысяч сто тридцать девять) тенге **36** тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мүберек А. С.**
24. 11. 2020г

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**
24. 11. 2020г

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "IT-школа лицей" АГОО**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "IT-школа лицей" АГОО в 15 микрорайоне здание 31 города Актау Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы. Общестроительные работы (АС). Вентиляция (ОВ). Электрооборудование и электроосвещение (ЭО).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/1** от **21. 04. 2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.11.2020	10.10.2020	25.11.2020

Акт выполненных работ

ноябрь (2) месяц 2020 года.

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019г.

Э1507850

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ОТМОСТКА									
1	1	Е12-180101-1302	Разборка покрытия отмостки	м2	1168	148,93 85,95	62,98 31,95	173949 100393	73557 37317	0	99151 21848	294948
			Итого по разделу: 2. ОТМОСТКА									**294948**
			Раздел: 3. КРОВЛЯ									
2	2	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	21	1641,1 188,85	125,96 32,56	34463 3966	2645 684	27852	4278 3099	41840
3	3	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	70	1754,94 1611,24	94,84 30,46	122846 112787	6639 2133	3420	105726 18286	246857
4	4	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	70	1003		70210		70210	5617	75827
5	5	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 100 мм	шт.	63	782		49266		49266	3941	53207
6	6	С121-100302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	70	415		29050		29050	2324	31374
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ									**449106**
			Раздел: 5. ФАСАД									
7	7	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка ступеней и площадок крыльца-пандуса керамическими плитками на цементном растворе	м2 покрытия	107,48	3885,28 1500,96	80,38 41,77	417589 161323	8639 4489	247627	155864 45876	619329

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Облицовка стен крыльца-пандуса по бетонной поверхности керамическими плитками на цементном растворе		35,73	6594.05	34,05	235605	1217	82350	122153	386379
			м2 поверхности облицовки			4255,2	18,28	152038	653		28621	
			Итого по разделу: 5. ФАСАД									1005708
			Раздел: 6. ПЕРЕМЫЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРМ-1									
9	9	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Перемычка металлическая. Монтаж		0,0594	61141.42	2863,98	3632	1697	238	1468	5507
			т конструкций			28572.66	7237,74	1697	430		408	
10	10	С121-050204-0701	Швеллер 10У	т	0,02748	280762		7715		7715	617	8333
11	11	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х6	т	0,02428	240139		5831		5831	466	6297
12	12	С121-050106-2402	Сталь полосовая 50х6	т	0,00324	272205		882		882	71	952
13	13	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	499647		2198		2198	176	2374
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕМЫЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРМ-1									23464
			Раздел: 7. ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР ИЗ ДСП (2шт)									
14	14	Е11-100103-0302 Изм. и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство		18,28	7723,47	139,7	141185	2554	121888	16298	170082
			м2 барьеров			915,94	74,73	16743	1366		12599	
			Итого по разделу: 7. ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР ИЗ ДСП (2шт)									170082
			Раздел: 8. ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ									
15	15	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство с обшивкой фанерой		45,36	6909,11	115,91	313397	5258	251039	53929	396712
			м2 перегородок			1258,82	62,19	57100	2821		29386	
16	16	С121-050107-0202	Лента стальная 3х40 БСт2пс	т	0,01512	246341		3725		3725	298	4023
17	17	С121-130207-9901	Дюбель-гвоздь ДГШШ 4,5х40	шт.	144	26		3744		3744	300	4044
18	18	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные 30х2,5т	т	0,03672	261052		9586		9586	767	10353
19	19	С121-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	432	2		864		864	69	933
20	20	С121-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм	м	216	45		9720		9720	778	10498
21	21	С121-050201-0501	Уголок стальной 32х32х3	т	0,0072	239456		1724		1724	138	1862
22	22	С121-050201-0502	Уголок стальной 40х40х4	т	0,01296	240139		3112		3112	249	3361

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство с обшивкой фанерой		4,64	6909,11	115,91	32058	538	25680	5517	40581
				м2 перегородок		1258,82	62,19	5841	289		3006	
24	24	С121-050107-0202	Лента стальная 3х40 БСт2пс		0,00336	246341		828		828		894
				т							66	
25	25	С121-130207-9901	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х40		32	26		832		832		899
				шт.							67	
26	26	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные 30х2,5т		0,00816	261052		2130		2130		2301
				т							170	
27	27	С121-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой		96	2		192		192		207
				шт.							15	
28	28	С121-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм		40,48	45		1822		1822		1967
				м							146	
29	29	С121-050201-0501	Уголок стальной 32х32х3		0,0016	239456		383		383		414
				т							31	
30	30	С121-050201-0502	Уголок стальной 40х40х4		0,00288	240139		692		692		747
				т							55	
31	31	Е11-100111-0201 Изм. и доп. вып. 16	Установка дверей кабины		48	1238,21	213,34	59434	10240	10187	38482	105749
				блок		812,63	78,14	39006	3751		7833	
32	32	С121-070508-0401	ДСП офанерованная толщиной 19 мм		45,12	849		38307		38307		41371
				м2							3065	
33	33	С121-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм		177,6	45		7992		7992		8631
				м							639	
34	34	С121-130211-0501	Петля накладная		96	295		28320		28320		30586
				шт.							2266	
35	35	С121-090404-1003	Ручки дверные		48	4040		193920		193920		209434
				пара							15514	
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ									875568
			Раздел: 9. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
36	36	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		897	19397,97	24,91	17399981	22348	16659922	784749	19639509
				м2 покрытия		800,12	9,93	717711	8908		1454778	
			Итого по разделу: 9. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									19639508
			Раздел: 10. ОТМОСТКА									
37	37	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1188,73	4624,81	311,7	5497648	370525	4331778	886692	6895087
				м2 покрытия		669,07	124,45	795346	147943		510747	
38	38	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1188,73	1047,79	3,11	1245542	3694	976524	288193	1656434
				м2 покрытия		223,2	1,28	265325	1520		122699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Отмостки из асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101		1188,73	665,35	0	790922	0	619935	184666	1053634
				м2 покрытия		143,84	0	170987	0		78047	
			Итого по разделу: 10. ОТМОСТКА									9605156
			Раздел: 11. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
40	40	E11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Блочный тепловой пункт. Установка		1	32690,87	1403,67	32691	1404	12968	18596	55389
				узел		18319,48	655,67	18319	656		4103	
41	41	Прайс-лист	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо N673/18		1	8315613,47		8315613				8315613
				шт						8315613		
			Отпускная цена			8315613		8315613				
			Сметная стоимость оборудования					*8315613*				
42	42	E11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		16,8	5304,5	45,27	89116	760	53136	34851	133884
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	35219	343		9917	
43	43	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		10,8	5430,31	45,27	58647	489	38568	19415	84307
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	19590	221		6245	
44	44	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
45	45	Прайс-лист	Приточная установка AVM5000-4595		1	1605505,52		1605506				1605506
				компл.						1605506		
			Отпускная цена			1605506		1605506				
			Сметная стоимость оборудования					*1605506*				
46	46	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
47	47	C123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
48	48	E11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
49	49	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
50	50	E11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		9,6	5304,5	45,27	50923	435	30363	19915	76505
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	20125	196		5667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,6	5430,31	45,27	19549	163	12856	6472	28102
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	6530	74		2082	
52	52	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
53	53	Прайс-лист	Приточная установка AVM5000-4595		1	1605505,52		1605506				1605506
				компл.						1605506		
			Отпускная цена			1605506		1605506				
			Сметная стоимость оборудования					*1605506*				
54	54	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
55	55	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
56	56	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
57	57	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
58	58	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,2	5304,5	45,27	38192	326	22772	14936	57379
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	15094	147		4250	
59	59	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		5,4	5430,31	45,27	29324	244	19284	9707	42153
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	9795	110		3122	
60	60	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
61	61	Прайс-лист	Приточная установка AVM3000-1195		1	1490821,38		1490821				1490821
				компл.						1490821		
			Отпускная цена			1490821		1490821				
			Сметная стоимость оборудования					*1490821*				
62	62	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		12	1830,17	55,85	21962	670	1487	19610	44898
				решетка		1650,42	17,09	19805	205		3326	
63	63	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		12	2212		26544		26544		28668
				шт.							2124	
64	64	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200	шт.	3	45800,38		137401		137401		137401
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
66	66	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5304,5 2096,39	45,27 20,44	50923 20125	435 196	30363	19915 5667	76505
67	67	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5430,31 1813,9	45,27 20,44	29324 9795	244 110	19284	9707 3122	42153
68	68	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	72133,39 64125,92	3267,96 1101,18	72133 64126	3268 1101	4740	63923 10884	146940
69	69	Прайс-лист	Приточная установка AVM5000-4595	компл.	1	1605505,52		1605506		1605506		1605506
			Отпускная цена			1605506		1605506				
			Сметная стоимость оборудования					*1605506*				
70	70	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	18	1830,17 1650,42	55,85 17,09	32943 29708	1005 308	2230	29415 4989	67347
71	71	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150	шт.	18	2212		39816		39816	3185	43001
72	72	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7026,23 6314,62	87,74 17,09	21079 18944	263 51	1872	18615 3176	42869
73	73	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200	шт.	3	45800,38		137401		137401		137401
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
74	74	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5304,5 2096,39	45,27 20,44	50923 20125	435 196	30363	19915 5667	76505
75	75	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5430,31 1813,9	45,27 20,44	29324 9795	244 110	19284	9707 3122	42153
76	76	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	72133,39 64125,92	3267,96 1101,18	72133 64126	3268 1101	4740	63923 10884	146940
77	77	Прайс-лист	Приточная установка AVM5000-4595	компл.	1	1605505,52		1605506		1605506		1605506
			Отпускная цена			1605506		1605506				
			Сметная стоимость оборудования					*1605506*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
79	79	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
80	80	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
81	81	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
82	82	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		26,7	4971,47	42,19	132738	1126	95170	36211	182466
				м2 поверхности воздуховодов		1364,88	19,02	36442	508		13516	
83	83	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		24	5430,31	45,27	130328	1086	85708	43143	187349
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	43534	490		13878	
84	84	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
85	85	Прайс-лист	Приточная установка AVM9000-576		1	2088710,13		2088710				2088710
				компл.						2088710		
			Отпускная цена			2088710		2088710				
			Сметная стоимость оборудования					*2088710*				
86	86	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		20	1830,17	55,85	36603	1117	2478	32683	74830
				решетка		1650,42	17,09	33008	342		5543	
87	87	С123-050306-1830	Решетки РВ1, 150х200		20	2414		48280		48280		52142
				шт.							3862	
88	88	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	7026,23	87,74	7026	88	624	6205	14290
				клапан		6314,62	17,09	6315	17		1059	
89	89	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-300х500		1	54321,38		54321				54321
				шт.						54321		
			Отпускная цена			54321		54321				
			Сметная стоимость оборудования					*54321*				
90	90	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		16,8	5304,5	45,27	89116	760	53136	34851	133884
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	35219	343		9917	
91	91	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9	5430,31	45,27	48873	407	32140	16179	70256
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	16325	184		5204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
93	93	Прайс-лист	Приточная установка AVM3000-2712		1	1487979,63		1487980				1487980
				компл.						1487980		
			Отпускная цена			1487980		1487980				
			Сметная стоимость оборудования					*1487980*				
94	94	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		14	1830,17	55,85	25622	782	1735	22878	52381
				решетка		1650,42	17,09	23106	239		3880	
95	95	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		14	2212		30968		30968		33445
				шт.							2477	
96	96	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7026,23	87,74	14052	175	1248	12410	28580
				клапан		6314,62	17,09	12629	34		2117	
97	97	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		1	45800,38		45800				45800
				шт.						45800		
			Отпускная цена			45800		45800				
			Сметная стоимость оборудования					*45800*				
98	98	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х400		1	51126		51126				51126
				шт.						51126		
			Отпускная цена			51126		51126				
			Сметная стоимость оборудования					*51126*				
99	99	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		19,8	5430,31	45,27	107520	896	70709	35593	154563
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	35915	405		11449	
100	100	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,3	5304,5	45,27	22809	195	13600	8920	34268
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	9014	88		2538	
101	101	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
102	102	Прайс-лист	Приточная установка AVM5000-4595		1	1605505,52		1605506				1605506
				компл.						1605506		
			Отпускная цена			1605506		1605506				
			Сметная стоимость оборудования					*1605506*				
103	103	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		13	1830,17	55,85	23792	726	1611	21244	48639
				решетка		1650,42	17,09	21455	222		3603	
104	104	С123-050306-1830	Решетки РВ1, 150х200		13	2414		31382		31382		33893
				шт.							2511	
105	105	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7026,23	87,74	14052	175	1248	12410	28580
				клапан		6314,62	17,09	12629	34		2117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200	шт.	1	45800,38		45800		45800		45800
			Отпускная цена			45800		45800				
			Сметная стоимость оборудования					*45800*				
107	107	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-300x500	шт.	1	54321,38		54321		54321		54321
			Отпускная цена			54321		54321				
			Сметная стоимость оборудования					*54321*				
108	108	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	3	72133,39	3267,96	216400	9804	14219	191768	440821
						64125,92	1101,18	192378	3304		32653	
109	109	Прайс-лист	Приточная установка AVM3000-1195	компл.	1	1490821,38		1490821		1490821		1490821
			Отпускная цена			1490821		1490821				
			Сметная стоимость оборудования					*1490821*				
110	110	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	12	1830,17	55,85	21962	670	1487	19610	44898
						1650,42	17,09	19805	205		3326	
111	111	C123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150	шт.	12	2212		26544		26544		28668
											2124	
112	112	E11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
						6314,62	17,09	18944	51		3176	
113	113	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200	шт.	3	45800,38		137401		137401		137401
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
114	114	E11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5304,5	45,27	19096	163	11386	7468	28690
						2096,39	20,44	7547	74		2125	
115	115	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5430,31	45,27	48873	407	32140	16179	70256
						1813,9	20,44	16325	184		5204	
116	116	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
						64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
117	117	Прайс-лист	Приточная установка VL 50-30-41310	компл.	1	1085716		1085716		1085716		1085716
			Отпускная цена			1085716		1085716				
			Сметная стоимость оборудования					*1085716*				
118	118	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	6	1830,17	55,85	10981	335	743	9805	22449
						1650,42	17,09	9903	103		1663	
119	119	C123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150		6	2212		13272		13272		14334

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1062	
120	120	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
121	121	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
122	122	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
123	123	Прайс-лист	Приточная установка VL 50-30-41310		1	1085716		1085716				1085716
				компл.						1085716		
			Отпускная цена			1085716		1085716				
			Сметная стоимость оборудования					*1085716*				
124	124	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		6	1830,17	55,85	10981	335	743	9805	22449
				решетка		1650,42	17,09	9903	103		1663	
125	125	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150		6	2212		13272		13272		14334
				шт.							1062	
126	126	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
127	127	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
128	128	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
129	129	Прайс-лист	Приточная установка VL 70-40-28232		1	1351639,36		1351639				1351639
				компл.						1351639		
			Отпускная цена			1351639		1351639				
			Сметная стоимость оборудования					*1351639*				
130	130	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
131	131	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
132	132	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
133	133	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9	5430,31	45,27	48873	407	32140	16179	70256
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	16325	184		5204	
135	135	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
136	136	Прайс-лист	Приточная установка VL 60-35-28230		1	1191159,11		1191159				1191159
				компл.						1191159		
			Отпускная цена			1191159		1191159				
			Сметная стоимость оборудования					*1191159*				
137	137	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		12	1830,17	55,85	21962	670	1487	19610	44898
				решетка		1650,42	17,09	19805	205		3326	
138	138	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		12	2212		26544		26544		28668
				шт.							2124	
139	139	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
140	140	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
141	141	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	72133,39	3267,96	72133	3268	4740	63923	146940
				камера		64125,92	1101,18	64126	1101		10884	
142	142	Прайс-лист	Приточная установка VL 60-35-28230		1	1191159,11		1191159				1191159
				компл.						1191159		
			Отпускная цена			1191159		1191159				
			Сметная стоимость оборудования					*1191159*				
143	143	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
144	144	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
145	145	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
146	146	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
147	147	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		14,9	5304,5	45,27	79037	674	47126	30910	118743
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	31236	305		8796	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	148	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	9495,47	171,05	18991	342	1475	16912	38775
				вентилятор		8586,9	41,51	17174	83		2872	
149	149	Прайс-лист	Установка VK200-103		2	88759		177518				177518
				компл.						177518		
			Отпускная цена			88759		177518				
			Сметная стоимость оборудования					*177518*				
150	150	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
151	151	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
152	152	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		14,4	5304,5	45,27	76385	652	45545	29873	114758
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	30188	294		8501	
153	153	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		10,8	5430,31	45,27	58647	489	38568	19415	84307
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	19590	221		6245	
154	154	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
				вентилятор		8586,9	41,51	8587	42		1436	
155	155	Прайс-лист	Установка VL 60-35-50767		1	378473		378473				378473
				компл.						378473		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					*378473*				
156	156	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
157	157	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
158	158	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
159	159	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
160	160	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		14,4	5304,5	45,27	76385	652	45545	29873	114758
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	30188	294		8501	
161	161	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		10,8	5430,31	45,27	58647	489	38568	19415	84307
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	19590	221		6245	
162	162	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			вентилятор			**8586,9**	**41,51**	**8587**	**42**		**1436**	
163	**163**	**Прайс-лист**	**Установка VL 60-35-50767**	**1**		**378473**		**378473**				**378473**
				компл.						**378473**		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					***378473***				
164	**164**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки вентиляционные. Установка**	**18**		**1830,17**	**55,85**	**32943**	**1005**	**2230**	**29415**	**67347**
				решетка		**1650,42**	**17,09**	**29708**	**308**		**4989**	
165	**165**	**С123-050306-1805**	**Решетки РВ1, 100х150**	**18**		**2212**		**39816**		**39816**		**43001**
				шт.							**3185**	
166	**166**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**3**		**7026,23**	**87,74**	**21079**	**263**	**1872**	**18615**	**42869**
				клапан		**6314,62**	**17,09**	**18944**	**51**		**3176**	
167	**167**	**Прайс-лист**	**Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200**	**3**		**45800,38**		**137401**				**137401**
				шт.						**137401**		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					***137401***				
168	**168**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**14,4**		**5304,5**	**45,27**	**76385**	**652**	**45545**	**29873**	**114758**
				м2 поверхности воздуховодов		**2096,39**	**20,44**	**30188**	**294**		**8501**	
169	**169**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**10,8**		**5430,31**	**45,27**	**58647**	**489**	**38568**	**19415**	**84307**
				м2 поверхности воздуховодов		**1813,9**	**20,44**	**19590**	**221**		**6245**	
170	**170**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**1**		**9495,47**	**171,05**	**9495**	**171**	**738**	**8456**	**19387**
				вентилятор		**8586,9**	**41,51**	**8587**	**42**		**1436**	
171	**171**	**Прайс-лист**	**Установка VL 60-35-50767**	**1**		**378473**		**378473**				**378473**
				компл.						**378473**		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					***378473***				
172	**172**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки вентиляционные. Установка**	**18**		**1830,17**	**55,85**	**32943**	**1005**	**2230**	**29415**	**67347**
				решетка		**1650,42**	**17,09**	**29708**	**308**		**4989**	
173	**173**	**С123-050306-1805**	**Решетки РВ1, 100х150**	**18**		**2212**		**39816**		**39816**		**43001**
				шт.							**3185**	
174	**174**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**3**		**7026,23**	**87,74**	**21079**	**263**	**1872**	**18615**	**42869**
				клапан		**6314,62**	**17,09**	**18944**	**51**		**3176**	
175	**175**	**Прайс-лист**	**Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200**	**3**		**45800,38**		**137401**				**137401**
				шт.						**137401**		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					***137401***				
176	**176**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**14,4**		**5304,5**	**45,27**	**76385**	**652**	**45545**	**29873**	**114758**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	30188	294		8501	
177	177	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		10,8	5430,31	45,27	58647	489	38568	19415	84307
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	19590	221		6245	
178	178	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
			вентилятор			8586,9	41,51	8587	42		1436	
179	179	Прайс-лист	Установка VL 80-50-50769		1	1298,33		1298				1298
				компл.						1298		
			Отпускная цена			1298		1298				
			Сметная стоимость оборудования					*1298*				
180	180	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		27	1830,17	55,85	49415	1508	3345	44122	101020
				решетка		1650,42	17,09	44561	462		7483	
181	181	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		27	2212		59724		59724		64502
				шт.							4778	
182	182	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	7026,23	87,74	21079	263	1872	18615	42869
				клапан		6314,62	17,09	18944	51		3176	
183	183	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		3	45800,38		137401				137401
				шт.						137401		
			Отпускная цена			45800		137401				
			Сметная стоимость оборудования					*137401*				
184	184	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		12	5304,5	45,27	63654	543	37954	24894	95632
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	25157	245		7084	
185	185	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9	5430,31	45,27	48873	407	32140	16179	70256
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	16325	184		5204	
186	186	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
			вентилятор			6239,31	92,79	6239	93		1018	
187	187	Прайс-лист	Установка VK200-103		1	88759		88759				88759
				компл.						88759		
			Отпускная цена			88759		88759				
			Сметная стоимость оборудования					*88759*				
188	188	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		8	1830,17	55,85	14641	447	991	13073	29932
				решетка		1650,42	17,09	13203	137		2217	
189	189	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		8	2212		17696		17696		19112
				шт.							1416	
190	190	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		26,7	4971,47	42,19	132738	1126	95170	36211	182466
			м2 поверхности воздуховодов			1364,88	19,02	36442	508		13516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	191	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		24	5430,31	45,27	130328	1086	85708	43143	187349
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	43534	490		13878	
192	192	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
			вентилятор			8586,9	41,51	8587	42		1436	
193	193	Прайс-лист	Установка AVM9000-2440		1	1188325,88		1188326				1188326
				компл.						1188326		
			Отпускная цена			1188326		1188326				
			Сметная стоимость оборудования					*1188326*				
194	194	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		20	1830,17	55,85	36603	1117	2478	32683	74830
				решетка		1650,42	17,09	33008	342		5543	
195	195	С123-050306-1830	Решетки РВ1, 150х200		20	2414		48280		48280		52142
				шт.							3862	
196	196	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	7026,23	87,74	7026	88	624	6205	14290
				клапан		6314,62	17,09	6315	17		1059	
197	197	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-300x500		1	54321,38		54321				54321
				шт.						54321		
			Отпускная цена			54321		54321				
			Сметная стоимость оборудования					*54321*				
198	198	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,4	5304,5	45,27	44558	380	26568	17426	66942
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	17610	172		4959	
199	199	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		10,8	5430,31	45,27	58647	489	38568	19415	84307
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	19590	221		6245	
200	200	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
			вентилятор			8586,9	41,51	8587	42		1436	
201	201	Прайс-лист	Установка VL 50-30-50770		1	291844,25		291844				291844
				компл.						291844		
			Отпускная цена			291844		291844				
			Сметная стоимость оборудования					*291844*				
202	202	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		14	1830,17	55,85	25622	782	1735	22878	52381
				решетка		1650,42	17,09	23106	239		3880	
203	203	С123-050306-1830	Решетки РВ1, 150х200		14	2414		33796		33796		36500
				шт.							2704	
204	204	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		10,2	5304,5	45,27	54106	462	32261	21160	81287
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	21383	208		6021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	205	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,6	5430,31	45,27	19549	163	12856	6472	28102
			м2 поверхности воздуховодов			1813,9	20,44	6530	74		2082	
206	206	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
			вентилятор			6239,31	92,79	6239	93		1018	
207	207	Прайс-лист	Установка VK 250-827		1	95861,25		95861				95861
				компл.						95861		
			Отпускная цена			95861		95861				
			Сметная стоимость оборудования					*95861*				
208	208	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	7026,23	87,74	7026	88	624	6205	14290
				клапан		6314,62	17,09	6315	17		1059	
209	209	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200x400		1	51126		51126				51126
				шт.						51126		
			Отпускная цена			51126		51126				
			Сметная стоимость оборудования					*51126*				
210	210	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		13	1830,17	55,85	23792	726	1611	21244	48639
				решетка		1650,42	17,09	21455	222		3603	
211	211	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150		13	2212		28756		28756		31056
				шт.							2300	
212	212	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2,4	5304,5	45,27	12731	109	7591	4979	19126
			м2 поверхности воздуховодов			2096,39	20,44	5031	49		1417	
213	213	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
			вентилятор			6239,31	92,79	6239	93		1018	
214	214	Прайс-лист	Установка VK 100-843		1	67107,14		67107				67107
				компл.						67107		
			Отпускная цена			67107		67107				
			Сметная стоимость оборудования					*67107*				
215	215	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		3	1830,17	55,85	5491	168	372	4902	11224
				решетка		1650,42	17,09	4951	51		831	
216	216	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100x150		3	2212		6636		6636		7167
				шт.							531	
217	217	Е11-200701-0408 К=2	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 8000 мм. Установка над шахтами		1	54195,67	455,57	54196	456	44528	9176	68442
				зонт		9212,11	151,39	9212	151		5070	
218	218	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		1	27097,84	227,79	27098	228	22264	4588	34221
				зонт		4606,06	75,69	4606	76		2535	
219	219	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		4,2	5430,31	45,27	22807	190	14999	7550	32786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности воздуховодов			**1813,9**	**20,44**	**7618**	**86**		**2429**	
220	**220**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		**1**	**9495,47**	**171,05**	**9495**	**171**	**738**	**8456**	**19387**
			вентилятор			**8586,9**	**41,51**	**8587**	**42**		**1436**	
221	**221**	**Прайс-лист**	**Установка VL 60-35-50767**		**1**	**378473**		**378473**				**378473**
				компл.						**378473**		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					***378473***				
222	**222**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		**93,5**	**5430,31**	**45,27**	**507734**	**4232**	**333903**	**168080**	**729879**
			м2 поверхности воздуховодов			**1813,9**	**20,44**	**169599**	**1911**		**54065**	
223	**223**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		**1**	**9495,47**	**171,05**	**9495**	**171**	**738**	**8456**	**19387**
			вентилятор			**8586,9**	**41,51**	**8587**	**42**		**1436**	
224	**224**	**Прайс-лист**	**Установка VL 60-35-50767**		**1**	**378473**		**378473**				**378473**
				компл.						**378473**		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					***378473***				
225	**225**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки вентиляционные. Установка**		**26**	**1830,17**	**55,85**	**47584**	**1452**	**3221**	**42488**	**97278**
			решетка			**1650,42**	**17,09**	**42911**	**444**		**7206**	
226	**226**	**С123-050306-1805**	**Решетки РВ1, 100х150**		**26**	**2212**		**57512**		**57512**		**62113**
				шт.							**4601**	
227	**227**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		**14,4**	**5304,5**	**45,27**	**76385**	**652**	**45545**	**29873**	**114758**
			м2 поверхности воздуховодов			**2096,39**	**20,44**	**30188**	**294**		**8501**	
228	**228**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		**18**	**5430,31**	**45,27**	**97746**	**815**	**64281**	**32358**	**140512**
			м2 поверхности воздуховодов			**1813,9**	**20,44**	**32650**	**368**		**10408**	
229	**229**	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		**3**	**6517,79**	**232,81**	**19553**	**698**	**137**	**18616**	**41223**
			вентилятор			**6239,31**	**92,79**	**18718**	**278**		**3054**	
230	**230**	**Прайс-лист**	**Установка VK 250-827**		**3**	**95861,25**		**287584**				**287584**
				компл.						**287584**		
			Отпускная цена			95861		287584				
			Сметная стоимость оборудования					***287584***				
231	**231**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки вентиляционные. Установка**		**48**	**1830,17**	**55,85**	**87848**	**2681**	**5947**	**78440**	**179591**
			решетка			**1650,42**	**17,09**	**79220**	**821**		**13303**	
232	**232**	**С123-050306-1805**	**Решетки РВ1, 100х150**		**48**	**2212**		**106176**		**106176**		**114670**
				шт.							**8494**	
233	**233**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		**6**	**7026,23**	**87,74**	**42157**	**526**	**3743**	**37230**	**85739**
			клапан			**6314,62**	**17,09**	**37888**	**103**		**6351**	
234	**234**	**Прайс-лист**	**Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200**		**6**	**45800,38**		**274802**				**274802**
				шт.						**274802**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			45800		274802				
			Сметная стоимость оборудования					***274802***				
235	**235**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		**1**	**9495,47**	**171,05**	**9495**	**171**	**738**	**8456**	**19387**
				вентилятор		**8586,9**	**41,51**	**8587**	**42**		**1436**	
236	**236**	**Прайс-лист**	**Установка VL 50-30-50770**		**1**	**291844,25**		**291844**				**291844**
				компл.						**291844**		
			Отпускная цена			291844		291844				
			Сметная стоимость оборудования					***291844***				
237	**237**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки вентиляционные. Установка**		**12**	**1830,17**	**55,85**	**21962**	**670**	**1487**	**19610**	**44898**
				решетка		**1650,42**	**17,09**	**19805**	**205**		**3326**	
238	**238**	**С123-050306-1805**	**Решетки РВ1, 100х150**		**12**	**2212**		**26544**		**26544**		**28668**
				шт.							**2124**	
239	**239**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		**2**	**7026,23**	**87,74**	**14052**	**175**	**1248**	**12410**	**28580**
				клапан		**6314,62**	**17,09**	**12629**	**34**		**2117**	
240	**240**	**Прайс-лист**	**Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200**		**2**	**45800,38**		**91601**				**91601**
				шт.						**91601**		
			Отпускная цена			45800		91601				
			Сметная стоимость оборудования					***91601***				
241	**241**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		**3,6**	**5304,5**	**45,27**	**19096**	**163**	**11386**	**7468**	**28690**
				м2 поверхности воздуховодов		**2096,39**	**20,44**	**7547**	**74**		**2125**	
242	**242**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		**7,2**	**5430,31**	**45,27**	**39098**	**326**	**25712**	**12943**	**56205**
				м2 поверхности воздуховодов		**1813,9**	**20,44**	**13060**	**147**		**4163**	
243	**243**	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		**1**	**6517,79**	**232,81**	**6518**	**233**	**46**	**6205**	**13741**
				вентилятор		**6239,31**	**92,79**	**6239**	**93**		**1018**	
244	**244**	**Прайс-лист**	**Установка VK200-103**		**1**	**88759**		**88759**				**88759**
				компл.						**88759**		
			Отпускная цена			88759		88759				
			Сметная стоимость оборудования					***88759***				
245	**245**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки вентиляционные. Установка**		**6**	**1830,17**	**55,85**	**10981**	**335**	**743**	**9805**	**22449**
				решетка		**1650,42**	**17,09**	**9903**	**103**		**1663**	
246	**246**	**С123-050306-1805**	**Решетки РВ1, 100х150**		**6**	**2212**		**13272**		**13272**		**14334**
				шт.							**1062**	
247	**247**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		**2**	**7026,23**	**87,74**	**14052**	**175**	**1248**	**12410**	**28580**
				клапан		**6314,62**	**17,09**	**12629**	**34**		**2117**	
248	**248**	**Прайс-лист**	**Противопожарный клапан KZO-1-180-200x200**		**2**	**45800,38**		**91601**				**91601**
				шт.						**91601**		
			Отпускная цена			45800		91601				
			Сметная стоимость оборудования					***91601***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	249	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
				вентилятор		6239,31	92,79	6239	93		1018	
250	250	Прайс-лист	Установка VK200-103		1	88759		88759				88759
				компл.						88759		
			Отпускная цена			88759		88759				
			Сметная стоимость оборудования					*88759*				
251	251	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		3	1830,17	55,85	5491	168	372	4902	11224
				решетка		1650,42	17,09	4951	51		831	
252	252	C123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		3	2212		6636		6636		7167
				шт.							531	
253	253	E11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
				вентилятор		8586,9	41,51	8587	42		1436	
254	254	Прайс-лист	Установка VL 50-30-50770		1	291844,25		291844				291844
				компл.						291844		
			Отпускная цена			291844		291844				
			Сметная стоимость оборудования					*291844*				
255	255	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		8	1830,17	55,85	14641	447	991	13073	29932
				решетка		1650,42	17,09	13203	137		2217	
256	256	C123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		8	2212		17696		17696		19112
				шт.							1416	
257	257	E11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7026,23	87,74	14052	175	1248	12410	28580
				клапан		6314,62	17,09	12629	34		2117	
258	258	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		2	45800,38		91601				91601
				шт.						91601		
			Отпускная цена			45800		91601				
			Сметная стоимость оборудования					*91601*				
259	259	E11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
				вентилятор		8586,9	41,51	8587	42		1436	
260	260	Прайс-лист	Установка VL 60-35-50767		1	378473		378473				378473
				компл.						378473		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					*378473*				
261	261	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
262	262	C123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
263	263	E11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7026,23	87,74	14052	175	1248	12410	28580
				клапан		6314,62	17,09	12629	34		2117	
264	264	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		2	45800,38		91601				91601
				шт.						91601		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			45800		91601				
			Сметная стоимость оборудования					*91601*				
265	265	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
				вентилятор		8586,9	41,51	8587	42		1436	
266	266	Прайс-лист	Установка VL 60-35-50767		1	378473		378473				378473
				компл.						378473		
			Отпускная цена			378473		378473				
			Сметная стоимость оборудования					*378473*				
267	267	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		18	1830,17	55,85	32943	1005	2230	29415	67347
				решетка		1650,42	17,09	29708	308		4989	
268	268	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		18	2212		39816		39816		43001
				шт.							3185	
269	269	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7026,23	87,74	14052	175	1248	12410	28580
				клапан		6314,62	17,09	12629	34		2117	
270	270	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		2	45800,38		91601				91601
				шт.						91601		
			Отпускная цена			45800		91601				
			Сметная стоимость оборудования					*91601*				
271	271	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		9,6	5304,5	45,27	50923	435	30363	19915	76505
				м2 поверхности воздуховодов		2096,39	20,44	20125	196		5667	
272	272	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9495,47	171,05	9495	171	738	8456	19387
				вентилятор		8586,9	41,51	8587	42		1436	
273	273	Прайс-лист	Установка VL 60-30-50775		1	339421,25		339421				339421
				компл.						339421		
			Отпускная цена			339421		339421				
			Сметная стоимость оборудования					*339421*				
274	274	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка		12	1830,17	55,85	21962	670	1487	19610	44898
				решетка		1650,42	17,09	19805	205		3326	
275	275	С123-050306-1805	Решетки РВ1, 100х150		12	2212		26544		26544		28668
				шт.							2124	
276	276	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7026,23	87,74	14052	175	1248	12410	28580
				клапан		6314,62	17,09	12629	34		2117	
277	277	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1-180-200х200		2	45800,38		91601				91601
				шт.						91601		
			Отпускная цена			45800		91601				
			Сметная стоимость оборудования					*91601*				
278	278	Е11-201601-0104	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка		8	37746,52	6604,37	301972	52835	30334	238757	583988
				вентилятор		27350,4	3103,32	218803	24827		43258	
279	279	Прайс-лист	Вентилятор дымоудаления VSDV-DU-35B-2,2х30		8	566326,96		4530616				4530616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				компл.						4530616		
			Отпускная цена			566327		4530616				
			Сметная стоимость оборудования					*4530616*				
280	280	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		8	7026,23	87,74	56210	702	4991	49641	114318
				клапан		6314,62	17,09	50517	137		8468	
281	281	Прайс-лист	Противопожарный клапан KZO-1D-300x300-M220-V-K		8	121777,87		974223				974223
				шт.						974223		
			Отпускная цена			121778		974223				
			Сметная стоимость оборудования					*974223*				
282	282	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		72	5430,31	45,27	390983	3259	257123	129430	562046
				м2 поверхности воздуховодов		1813,9	20,44	130601	1471		41633	
283	283	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		56	2160,31	22,35	120978	1252	89002	30663	163772
				м трубопровода		548,64	10,09	30724	565		12131	
284	284	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		100	3442,27	39,19	344227	3919	269815	70853	448286
				м трубопровода		704,92	18,07	70492	1807		33206	
285	285	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		50	4622,65	51,96	231132	2598	186271	42585	295615
				м трубопровода		845,27	23,81	42263	1191		21897	
286	286	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		20	7618,11	82,08	152362	1642	129703	21308	187564
				м трубопровода		1050,87	36,26	21017	725		13894	
287	287	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,72	102,38	2,38	688	16	306	254	1018
				м2		54,52	0,33	366	2		75	
288	288	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177		6,72	256,82	6,17	1726	41	1363	227	2109
				м2		47,87	0,98	322	7		156	
289	289	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		226	697,9	75,08	157726	16967	60122	68275	244080
				м		356,8	40,7	80637	9198		18080	
290	290	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм		56	338		18928		18928		20442
				м							1514	
291	291	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм		100	644		64400		64400		69552
				м							5152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
292	292	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 75 мм	м	50	842		42100		42100		45468
											3368	
293	293	С121-110403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 100 мм	м	20	1560		31200		31200		33696
											2496	
			Итого по разделу: 11. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									57832958
			Раздел: 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
294	294	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения LE-СПО-03-040-0198-20Д (33.0 Вт; IP20, 3300Лм, 4000К), для корридора, потолочный	шт	111	12857,14		1427143		1427143		1541314
											114171	
295	295	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения с блоком аварийного питания LE-СПО-03-040-0198-20Д-LE-0274 33Вт, для корридора, потолочный	шт	66	12021,43		793414		793414		856887
											63473	
296	296	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	162	1607,7	150,49	260448	24379	11437	166899	461535
						1386,62	44,27	224632	7172		34188	
297	297	Прайс-лист	Светильник аварийный эвакуационный на светодиодах со встроенным аккумулятором, корпус из алюминиевого сплава, материал плафона-стекло, LE-СВО-03-040-0363-20Д-STABILAR-1, подвесной	шт	61	36448		2223328		2223328		2401194
											177866	
298	298	Прайс-лист	Светильники аварийный эвакуационный на светодиодах со встроенным аккумулятором на 1 час LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR-1 33Вт, потолочный	шт	101	44685,71		4513257		4513257		4874318
											361061	
299	299	Ц13-100701-0303	Контроллер двухпроводной линии связи. Монтаж оборудования	шт.	1	8954	1,56	8954	2	182	5350	15448
						8770	0	8770	0		1144	
300	300	Прайс-лист	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт.	1	12193,75		12194		12194		13169
											976	
301	301	Ц13-100701-0306	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1	14630,36	2,04	14630	2	348	8711	25208
						14280	0	14280	0		1867	
302	302	Прайс-лист	Блок индикации С2000-БИ SMD	шт.	1	23413,39		23413		23413		25286
											1873	
303	303	Ц13-100701-0304	Блок контрольно-пусковой. Монтаж оборудования	шт.	1	8267,19	1,56	8267	2	126	4965	14291
						8140	0	8140	0		1059	
304	304	Прайс-лист	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт.	1	14208,93		14209		14209		15346
											1137	
305	305	Ц13-100701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	4	2238,56	1,56	8954	6	529	5136	15217
						2104,8	0	8419	0		1127	
306	306	Прайс-лист	Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2	шт.	2	2784,82		5570		5570		6015
											446	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	307	Прайс-лист	Адресный релейный блок С2000-СП2		2	5903,57		11807		11807		12752
				шт.							945	
308	308	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		12	5575,42	0	66905	0	1481	39909	115359
				шт.		5452	0	65424	0		8545	
309	309	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК/02		12	3716,96		44604		44604		48172
				шт.							3568	
310	310	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1419,03	30,03	1419	30	0	1054	2671
				шт.		1389	16,28	1389	16		198	
311	311	Прайс-лист	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ1163.41.210		1	66691,07		66691		66691		72026
				шт.							5335	
312	312	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		2	21213,86	2111,56	42428	4223	3177	22241	69842
				шт.		17514	716,32	35028	1433		5173	
313	313	Прайс-лист	Центральный блок управления аварийным питанием и отводом дыма Е 260 N8/1		1	399214,29		399214		399214		431151
				шт.							31937	
314	314	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	23485		23485		23485		25364
				шт.							1879	
315	315	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		2	2053,4	385,68	4107	771	79	2572	7213
				шт.		1628	158,12	3256	316		534	
316	316	Прайс-лист	Аварийная кнопка ДТУ FT4		2	2452,68		4905		4905		5298
				шт.							392	
317	317	Ц13-100902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования		1	2852,57	49,4	2853	49	77	1974	5213
				шт.		2726	16,28	2726	16		386	
318	318	Прайс-лист	Бокс 2х17А/ч, 12В		1	2853,57		2854		2854		3082
				шт.							228	
319	319	Ц13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	14630,36	2,04	14630	2	348	8711	25208
				шт.		14280	0	14280	0		1867	
320	320	С123-080306-0210	Аккумулятор 12В, 17 А/ч		1	6588		6588		6588		7115
				шт.							527	
321	321	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным		10	566,63	0,69	5666	7	1247	2692	9027
				м		441,28	0	4413	0		669	
322	322	С123-070202-0801	Коробка разветвительная, клеммная, квадратная для наружного монтажа РЕ 410 142/10с		5	525		2625		2625		2835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							210	
323	323	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,001	499647		500		500		540
				т							40	
324	324	С123-061709-0702	Стяжка кабельная нейлоновая 4,2х200		0,01	54400		544		544		588
				100 шт.							44	
325	325	Ц13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише		1	8863,58	0	8864	0	724	4965	14935
				шт.		8140	0	8140	0		1106	
326	326	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U, 600х450х901		1	54798		54798		54798		59182
				шт.							4384	
327	327	Прайс-лист	Коммутатор NETGEAR 24 порта, FS728TP-100EUS		3	92410,71		277232		277232		299411
				шт							22179	
328	328	Прайс-лист	WiFi роутер, MikroTik HAP AC2		1	23125		23125		23125		24975
				шт							1850	
329	329	Прайс-лист	SHIP Патч Панель, FTP, Категория 5e, 19" (1U), 24 Порта, P197-24M		4	16187,5		64750		64750		69930
				шт							5180	
330	330	Прайс-лист	Соединительный кабель MikroTik SFP 1м, SFP		8	11339,29		90714		90714		97971
				шт							7257	
331	331	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной		1600	94,82	12,48	151717	19964	906	83948	254519
				м провода		81,78	4,23	130848	6772		18853	
332	332	С123-070220-0705	Информационная двухпортовая розетка 2xRJ45 CAT. 5e		24	667		16008		16008		17289
				шт.							1281	
333	333	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP		50	31		1550		1550		1674
				шт.							124	
334	334	Прайс-лист	Linkbasic панель питания 19" на 8 розеток, CFU08-D-H1.5U-2.0		1	3080,36		3080		3080		3327
				шт							246	
335	335	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	21213,86	2111,56	21214	2112	1588	11120	34921
				шт		17514	716,32	17514	716		2587	
336	336	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 5кВА/3кВт (ИБП) UPS SVC, RTL-5KL-LCD		1	143848,21		143848		143848		155356
				шт							11508	
			Итого по разделу: 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									12142173
			ИТОГО:					90356818	763866	38689718	7345810	102038668
								7401104	310232	43502176	4336043	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							43502179		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		702438				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машиниста	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**102741117**
			Зимние удорожания			**0,5775 %**		**342105**				
			Итого с зимними удорожаниями									**103083222**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1191621**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**104274843**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**109478261**
			Скидка, К=9,9999988%									**10947849,79**
			Итого со скидкой:									**98530411,21**
			НДС 12%									**11823649,35**
			ВСЕГО :									**110354060,56**
			Удержание 5 % (согл. п. 3.3. Договора № 59)									**5517703,03**
			Удержание 30 % (предоплата, от суммы СМР акта)									**33106218,17**
			ИТОГО к оплате;									**71730139,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұр-жол құрылыс"
БИН: 030540000548

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетбаев А. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "IT школа-лицей" Актауского городского отдела образования"
БИН: 190140007116

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Губерек А. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сагындыков Б. С. ИИН:870302[illegible], KZ04VJE00050662, KZ31VJE00050661, KZ85VJE00050659
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Панаев Б. Ш. ИИН 770216300172
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)