Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к средней школе имени Ы. Алтынсарина в с. Бейнеу

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор № 1 / А20	26.03. 2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									ВСЕГО
				из графы 1						
						Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты		НДС 12% тенге	
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за июль	СМР в базисных ценах	СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	37 534 108,91		33 512 597,24						4 021 511,67	37 534 108,91
									4 021 511,67	37 534 108,91
В том числе, за май месяц		37 534 108,91	33 512 597,24						201 075,58	1 876 705,45
Удержание 5%			1 675 629,86							
									3 820 436,09	35 657 403,47
К оплате:			31 836 967,38							

Всего к оплате: 35 657 403,47 (тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыресто три) тенге 47 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ Бисенов С. Х.

ПОДРЯДЧИК: _____ Даулетбаев А. О.

НУР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

Заказчик: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к средней школе имени Ы. Алтынсарина в с. Бейнеу

ФОРМА 4

Наименование объекта: Учебный корпус (Общестроительные работы)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7			8	9			10	11		12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1778,98	162,65	152,53	10,12	44,87	289353	271344	18009	79827	--	70442	28784	388579
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,02	1863,46	--	1863,46	--	102527	--	102527	--	--	73820	14108	190455
3.	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	251,22	168,58	158,69	9,77	46,5	42351	39866	2455	11682	30	10178	4202	56732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				419,5374	260	--	109080	--	--	--	117806
	4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		--	--	--	--	--	8726	
5.				251,22	22,96	19,05	5767	4786	30	2226	8633
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2группы. Работа на отв але	м3 грунта		3,78	8,52	951	2141	--	640	
6.				1424,502	32,17	32,17	45821	45821	--	13792	64381
	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	13,45	--	19155	--	4769	
7.				158,278	1057,54	--	167385	--	--	120517	310934
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1057,54	--	167385	--	--	23032	
8.				1582,78	185,14	82,11	293039	129962	--	166116	495888
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотн. пневматическими трамбовками	м3 уплотн. грунта		103,03	42,74	163077	67640	--	36732	
9.				1582,78	92,73	72,49	146773	114740	13611	35898	197285
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотн. грунта		11,64	19,86	18422	31437	--	14614	
				ФУНДАМЕНТЫ							
		Монолитная подушка(6лист)									
10.				326	4624,81	311,7	1507688	101614	1187957	243168	1890924
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство	м2 покрытия		669,07	124,45	218117	40572	--	140068	
11.				111,8	23646,67	1761,76	2643698	196965	2173967	296580	3175501
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/из бетона кл.В15/	м3		2439,77	475,37	272766	53146	--	235222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп.вып.16										
12.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,448328	222041	--	321588	--	321588	--	347315
					--	--	--	--	--	25727	
13.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гор ячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1172	209242	--	443007	--	443007	--	478448
					--	--	--	--	--	35441	
14.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверх.	186,72	927,03	20,1	173095	3754	105887	59578	251287
					339,84	3,26	63454	608	--	18614	
15.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверх.	228,2	2057	45,68	469408	10423	396467	60561	572366
					273,96	11,4	62518	2601	--	42397	
		Фундамент 1,2-ой ряд									
16.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сбор. констр.	203	3836,97	1986,95	778906	403351	96135	536944	1421117
					1376,45	865,11	279420	175617	--	105268	
17.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов ма ссой до 1т. Установка	шт. сбор. констр.	20	2545,27	1254,23	50905	25085	6902	35095	92881
					945,89	541,2	18918	10824	--	6880	
18.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сбор. констр.	19	1799,33	893,39	34187	16974	4407	23727	62547
					674,02	384,27	12806	7301	--	4633	
19.	2104-1201 -9903 РСНБ РК	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетон а	м3	11,256	26319	--	296247	--	296247	--	319946
					--	--	--	--	--	23700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т,ФБС 9.5.6-Т,ГОСТ 13579-78									
20.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	133,213	23380 --	-- --	3114520 --	-- --	3114520 --	-- 249162	3363682
21.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные заделки из бетона кл.В15/	м3	6,9	26091,59 4332,96	1353,54 382,99	180032 29897	9339 2643	140796 --	29611 16771	226415
22.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	794,516	927,03 339,84	20,1 3,26	736540 270005	15973 2587	450562 --	253511 79204	1069255
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
23.	1108-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены из камне й известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4м	м3 кладки	160	8599,98 4854,4	2393,24 618,64	1375996 776704	382918 98982	216374 --	814388 175231	2365615
24.	2103-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	м3	156,8	6718 --	-- --	1053382 --	-- --	1053382 --	-- 84271	1137653
		Перемычки 1этажа.(АС-10лист)									
25.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до0,3 т. Укладка	шт. сбор. констр.	21	507,43 209,57	264,88 70	10656 4401	5563 1470	692 --	6928 1407	18991
26.	1107-0104 -0301	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.	шт. сбор.	32	2541,92 1151,21	1360,37 351,65	81341 36839	43532 11253	970 --	56748 11047	149136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	констр.								
27.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,526	63954 --	-- --	481318 --	-- --	481318 --	-- 38505	519823
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (отм.+3,30; 1-ый этаж)									
28.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке.Устройство кл бетона В15	м3	23,5	37686,42 12119,25	4865,29 1183,06	885631 284802	114334 27802	486495 --	284470 93608	1263709
29.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,828948	222041 --	-- --	184060 --	-- --	184060 --	-- 14725	198785
30.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диам. от6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,24118	226176 --	-- --	54549 --	-- --	54549 --	-- 4364	58913
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
31.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220мм, под расчетну ю нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1882,68	6545 --	-- --	12322141 --	-- --	12322141 --	-- 985771	13307912
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								34122914
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2803474				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1936344				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					647288			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				23552094				
	Перевозка грузов		Тенге				109080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3194298				
		Сметная прибыль	Тенге				2527623				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				34 122 914,00				
		Оборудование	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				34 122 914,00				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				511 843,71				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				34 634 757,71				
		Дополнительные затраты при произв-ве работ в зимнее время 1,239533235%	Тенге				429 309,33				
		ИТОГО с допзатратами при произв-ве работ в зимнее время 1,4175%	Тенге				35 064 067,04				
		Резерв на непредвиденные работы 1,751974758173%	Тенге				614 313,60				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г.	Тенге				35 678 380,65				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019г. К=1 12,5%	Тенге				4 459 797,58				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2020г. К=1,049901; 87,5%	Тенге				32 776 421,58				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.	Тенге				37 236 219,16				
		НДС 12%	Тенге				4 468 346,30				
		ВСЕГО, общая стоимость СМР по тендерным данным	Тенге				41 704 565,46				
		ВСЕГО, общая стоимость СМР по данным подрядчика, К = 0,90	Тенге				37 534 108,91				
		Удержание 5,0%	Тенге				1 876 705,45				
		ВСЕГО к оплате;	Тенге				35 657 403,47				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: _____ **Бисенов С. Х.**

Технадзор: _____