Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ОКТЯБРЬСКОЕ района БАЙТЕРЕК. ЗКО".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор № 28.	25. 05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июнь**	СМР в базисных ценах	из графы 1						ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12% тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**21 049 551,77**		**18 794 242,65**						**2 255 309,12**	**21 049 551,77**
В том числе, за **июнь** месяц		21 049 551,77	18 794 242,65						2 255 309,12	21 049 551,77
Удержание 5% (дог. №28 п.п. 3.3)			939 712,13						112 765,46	1 052 477,59
Удержание 30% (аванс)			5 638 272,80						**676 592,74**	6 314 865,53
К оплате:			**12 216 257,72**						**1 465 950,93**	**13 682 208,65**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК" _____ **ДЖУМАБЕКОВ А**

24. 06. 2020 г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. 0.**

24. 06. 2020г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БАЙТЕРЕК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "НҰРЛЫ-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС"
ДОГОВОР № 28 ОТ 25.05.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ОКТЯБРЬСКОЕ района БАЙТЕРЕК. ЗКО".

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

25 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	231,372	184,98	177,14	42799	40984	60	8735	55657
					7,59	44,85	1755	10377		4123	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	8,928	9585,77	1461,62	85582	13049	66120	11043	104355
					718,25	611,74	6413	5462		7730	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8,928	26119,99	1049,56	233199	9370	214536	10078	262740
					1040,85	199,61	9293	1782		19462	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	69,036	35375,35	1907,18	2442173	131664	2067944	242297	2899227
					3513,60	343,23	242565	23695		214758	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,79957	195133,00	--	351155	--	351155	--	379248
					--	--	--	--		28092	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,53849	200647,00	--	108046	--	108046	--	116690
					--	--	--	--		8644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3817917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					301342			
		РАЗДЕЛ 2.ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**									
		НР - 73%; СП - 8%	м3 грунта	4206,4	190,12	181,72	799738	764388	--	223937	1105569
					8,40	65,54	35350	275674		81894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	130	2018,52 2018,52	-- --	262408 262408	-- --	--	188933 36107	487448
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3636	30,76 --	30,76 10,61	111832 --	111832 38567	--	27768 11168	150769
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	404	715,39 715,39	-- --	289018 289018	-- --	--	208093 39769	536881
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	602475 406624	185858 50361	9993	452415 84391	1139281
12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2000	1192,00 --	-- --	2384000 --	-- --	2384000	-- 190720	2574720
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,5	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	123785 90652	32435 8704	698	98362 17772	239919
14	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	500	131,00 --	-- --	65500 --	-- --	65500	-- 5240	70740
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И ПРОВОЛОКИ									
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	Проволока и лента сигнальная. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км	2,5	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	64735 18349	46386 9019	--	19705 6755	91195
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,13	212850,00 --	-- --	27671 --	-- --	27671	-- 2214	29884
17	СТ	Лента сигнальная ЛСГ, 100 мм СП - 8%	м	2500	6,12 --	-- --	15306 --	-- --	15306	-- 1224	16531
		КОЛОДЦЫ Д1500									
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	7,143	9585,77 718,25	1461,62 611,74	68469 5130	10440 4370	52899	8835 6184	83488
19	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3	61,611	45724,85 11293,92	6634,70 2515,27	2817154 695830	408770 154968	1712554	842290 292756	3952200
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	42	23862,00 --	-- --	1002204 --	-- --	1002204	-- 80176	1082380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**84**	**20358,00**	--	**1710072**	--	**1710072**	--	**1846878**
		СП - 8%			--	--	--	--		136806	
22	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**42**	**22162,00**	--	**930804**	--	**930804**	--	**1005268**
		СП - 8%			--	--	--	--		74464	
23	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**42**	**4639,00**	--	**194838**	--	**194838**	--	**210425**
		СП - 8%			--	--	--	--		15587	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18 441 491,37**
		Строительно-монтажные работы	Тенге								18 441 491,37
		Оборудование	Тенге								0,00
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**18 441 491,37**
		Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге								545 868,14
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								18 987 359,51
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%	Тенге								581 013,20
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								19 568 372,72
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								321 682,87
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г	Тенге								19 890 055,59
		ИТОГО в текущем уровне цен 2019 г. К=1,0498961	Тенге								20 882 491,79
		ВСЕГО, с учетом скидки; 9,999 999774% ($К_{подр}$=0,90000000226)	Тенге								18 794 242,65
		НДС 12%	Тенге								2 255 309,12
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**21 049 551,77**
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №59)	Тенге								1 052 477,59
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге								6 314 865,53
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**13 682 208,65**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА акима БАЙТЕРЕК" _____ **ДЖУМАБЕКОВ А. А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИК по ОСП" _____ **ДЖУМАЕВ С. К.**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. 0.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING": _____ **КУСАИНОВА Д. А.**
Гл. инженер проекта: _____ **УТЕЖАНОВ А. М.**