Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ОКТЯБРЬСКОЕ района БАЙТЕРЕК. ЗКО".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор № 28.	25. 05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **октябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**220 767 577,11**		**197 113 908,13**						**23 653 668,98**	**220 767 577,11**
В том числе, за **октябрь** месяц		**99 718 024,25**	**89 033 950,22**						**10 684 074,03**	**99 718 024,25**
Удержание 5% (дог.№28 п.п.3.3)			4 451 697,51						534 203,70	4 985 901,21
Удержание 30% (аванс)			26 710 185,07						3 205 222,21	29 915 407,28
К оплате:			**57 872 067,64**						**6 944 648,12**	**64 816 715,76**

ИТОГО, к оплате; 64 816 715,76 (шестьдесят четыре миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот пятнадцать) тенге 76 тыин

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ **ДЖУМАБЕКОВ А. А.**

23. 10. 2020г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. О.**

23. 10. 2020г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БӘЙТЕРЕК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС" ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 28 ОТ 25.05.2020 ГОДА.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙОНА БӘЙТЕРЕК ЗКО".

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за ОКТЯБРЬ месяц 2020года.

от 23. 10. 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета; 2-1-1. Здание насосной(АС,КЖ)												
		Монолитный пояс												
1.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке.Устройство	м3	3,28	48408,89	8200,5	4495,2	800,09	158781	26898	14744	2624	117139	--	26865	14852	200498
2.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02921	200647	--	--	--	5861	--	--	--	5861	--	--	469	6330
3.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03826	195133	--	--	--	7466	--	--	--	7466	--	--	597	8063
4.	2105-0301	-Сталь арматурная горя	т	0,23813	187578				44668				44668				48241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3573	
		Опорная подушка под монорельс									
5.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,12	48408,89	4495,2	5809	539	4286	983	7335
					8200,5	800,09	984	96	--	543	
6.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	200647	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--	--	26	
7.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	195133	--	1190	--	1190	--	1286
					--	--	--	--	--	95	
		Перекрытие, кровля									
8.	1107-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий длинойдо 6 м,площадью до 10 м2.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт. сбор. конс-ций	7	5988,75	1358,14	41921	9507	17821	19892	66758
					2084,72	323,46	14593	2264	--	4945	
9.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,284	29946,01	1049,56	8505	298	7911	321	9531
					1040,85	199,61	296	57	--	706	
10.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00353	200647	--	708	--	708	--	765
					--	--	--	--	--	57	
11.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,04934	195133	--	9628	--	9628	--	10398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	770	
12.	1112-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли плоские четырехслойные изрулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике.Устройство	м2кровли	65,8	3129,38	119,72	205914	7877	179660	17676	241477
					279,29	12,71	18377	836	--	17887	
13.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-пе счаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	65,8	548,9	96,69	36117	6362	17427	12635	52652
					187,35	21,36	12328	1405	--	3900	
14.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.до бавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	65,8	241,34	21,45	15880	1411	13784	930	18155
					10,41	4,95	685	326	--	1345	
15.	1112-0101 -1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	59,4	544,53	51	32345	3029	19140	9939	45667
					171,31	10,57	10176	628	--	3383	
16.	2111-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	7,128	26557	--	189298	--	189298	--	204442
					--	--	--	--	--	15144	
17.	1112-0101 -2001 РСНБ РК 2015	-Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	64	1876,95	1460,11	120125	93447	4877	36543	169201
					340,64	279,99	21801	17919	--	12533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	2110-0102 -0109 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,2	1113	--	34726	--	34726	--	37504
					--	--	--	--	--	2778	
19.	2110-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Планка торцевая для кровли,изоцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918 -80	м	32,8	951	--	31193	--	31193	--	33688
					--	--	--	--	--	2495	
		Проемы									
20.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) о дностворчатых	м2	5,4	3761,13	155,77	20310	841	12735	6386	28832
					1246,97	67,12	6734	362	--	2136	
21.	2109-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными ств орками ГОСТ 30674-99	м2	5,4	21098	--	113929	--	113929	--	123044
					--	--	--	--	--	9114	
22.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,9	1011,66	4,48	4957	22	3979	870	6293
					195,16	2,02	956	10	--	466	
23.	2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,9	1151	--	4489	--	4489	--	4848
					--	--	--	--	--	359	
		Отделка фасада									
24.	1115-0213 -0101	-Стены из кирпича и ячеистого бетона.	м2	190	6054,46	196,32	1150348	37301	596481	437268	1714625
					2718,77	157,99	516566	30019	--	127009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов									
25.	1115-0201 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	70	703,54 622,79	0,82 --	49248 43595	58 --	5595 --	34876 6730	90854
		Полы тип 1									
26.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Грунт оснований под полы пр омышленных цехов.Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	16,68	24,07 --	24,07 9,34	401 --	401 156	-- --	112 41	555
27.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,668	13380,41 2737,8	1478,06 605,55	22319 4567	2465 1010	15287 --	5242 2205	29765
28.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,668	27426,81 3092,7	7,2 --	45748 5159	12 --	40577 --	4849 4048	54645
29.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,68	1365,41 557,86	81,86 10,09	22775 9305	1365 168	12105 --	8905 2534	34214
30.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	16,68	696,9 285,16	25,45 11,7	11624 4756	425 195	6443 --	4654 1302	17581
		Полы тип 2									
31.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Грунт оснований под полы пр омышленных цехов.Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	34,78	24,07 --	24,07 9,34	837 --	837 325	-- --	234 86	1157
32.				3,478	13380,41	1478,06	46537	5141	31874	10930	62065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2737,8	605,55	9522	2106	--	4597	
33.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,478	27426,81	7,2	95390	25	84609	10111	113942
					3092,7	--	10756	--	--	8440	
34.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолированной поверхности	34,78	1365,41	81,86	47489	2847	25240	18568	71341
					557,86	10,09	19402	351	--	5285	
35.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	34,78	696,9	25,45	24238	885	13435	9705	36659
					285,16	11,7	9918	407	--	2715	
		Внутренняя отделка									
36.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствоpo	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,7	476,29	4,74	94640	942	23340	56652	163395
					354,09	2,3	70358	458	--	12103	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2705736	190784	1697222	735146	3716153
			Тенге		--	--	817731	61722	--	275268	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2705736
Материалы	Тенге	1253744
Всего заработная плата	Тенге	879453
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	443477
Накладные расходы	Тенге	735146
Сметная прибыль	Тенге	275271
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3716152
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	780
Сметная заработная плата	Тенге	879453
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	3716152
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	780
Сметная заработная плата	Тенге	879453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета; 2-1-2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВНС.(Э72070)									
		Материалы									
37.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	256011	--	33947	--	33947	--	36663
					--	--	--	--	--	2716	
38.	2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 164 42-80	км	0,0867	933909	--	80970	--	80970	--	87448
					--	--	--	--	--	6478	
39.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	5	44	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--	--	18	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	115137	--	115137	--	124349
			Тенге		--	--	--	--	--	9212	

Стоимость монтажных работ	Тенге	114917
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	114917
Сметная прибыль	Тенге	9193
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	124110
Стоимость сантехнических работ	Тенге	220
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	220
Сметная прибыль	Тенге	18
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	238
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	124348

		ОТДЕЛ 3. Локальная смета; 2-1-3. ВНС; В1,В2,К1,Д2,Септик 0,45,3м3									
		Септик 0,45 м3/сутки									
40.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разраб откав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,224	190,12	181,72	803	768	--	225	1110
					8,4	65,54	35	277	--	82	
41.	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы.Засыпка	м3 грунта	1,2672	30,76	30,76	39	39	--	10	53
					--	10,61	--	13	--	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2									
42.	1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструк ций колодца	1,054	51713,6 16058,42	9768,93 3611,17	54506 16926	10296 3806	27284 --	20524 6002	81033
43.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	504755 --	-- --	5048 --	-- --	5048 --	-- 404	5451
44.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	9850 --	-- --	9850 --	-- --	9850 --	-- 788	10638
45.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13926 --	-- --	27852 --	-- --	27852 --	-- 2228	30080
46.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные длПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 1я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	9680 --	-- --	9680 --	-- --	9680 --	-- 774	10454
47.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК	шт.	1	11343 --	-- --	11343 --	-- --	11343 --	-- 907	12250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1971-2010,ГОСТ 8020-90									
48.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	9962	--	9962	--	9962	--	10759
					--	--	--	--	--	797	
49.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586	--	4586	--	4586	--	4953
					--	--	--	--	--	367	
50.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--	--	1553	
		Крышка деревянная									
51.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев.Установка	м3	0,017	126252,15	1185,51	2146	20	1382	676	3049
					43758	451,29	744	8	--	226	
52.	2110-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0044	136076	--	599	--	599	--	647
					--	--	--	--	--	48	
53.	2113-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1	228	--	707	--	707	--	763
					--	--	--	--	--	57	
		Трубы									
54.	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливи нилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки2,2 мм	м	1,05	606	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--	--	51	
55.	2301-1201 -1101 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапор ные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ	м	0,6	960	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--	--	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31416-2009									
56.	2301-1201 -1102 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапо рные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,05	1435	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--	--	121	
57.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	1	320	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--	--	26	
		Септик 3 м3/сутки									
58.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	35	190,12	181,72	6654	6360	--	1863	9199
					8,4	65,54	294	2294	--	681	
59.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	30,76	30,76	323	323	--	80	435
					--	10,61	--	111	--	32	
60.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализ ационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструк ций колодца	5,68	30280,8	6259,59	171995	35554	90099	59317	249817
					8158,74	2389,83	46342	13574	--	18505	
61.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые с варные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02	504755	--	10095	--	10095	--	10903
					--	--	--	--	--	808	
62.	2104-0301 -0115	-Кольца стеновые железобетонные	шт.	2	21245	--	42490	--	42490	--	45889
					--	--	--	--	--	3399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	дляколодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90									
63.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	29975	--	119900	--	119900	--	129492
					--	--	--	--	--	9592	
64.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	35021	--	70042	--	70042	--	75645
					--	--	--	--	--	5603	
65.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	41612	--	83224	--	83224	--	89882
					--	--	--	--	--	6658	
66.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	9962	--	19924	--	19924	--	21518
					--	--	--	--	--	1594	
67.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586	--	9172	--	9172	--	9906
					--	--	--	--	--	734	
68.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408	--	38816	--	38816	--	41921
					--	--	--	--	--	3105	
		Крышка деревянная									
69.	1110-0110	-Каркас из	м3	0,034	126252,15	1185,51	4293	40	2765	1353	6097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	брусьев.Установка			43758	451,29	1488	15	--	452	
70.	2110-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0088	136076 ---	-- --	1197 ---	-- --	1197 ---	-- 96	1293
71.	2113-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,2	228 ---	-- --	1414 ---	-- --	1414 ---	-- 113	1527
		Трубы									
72.	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливи нилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки2,2 мм	м	2,1	606 ---	-- --	1273 ---	-- --	1273 ---	-- 102	1374
73.	2301-1201 -1101 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапор ные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,2	960 ---	-- --	1152 ---	-- --	1152 ---	-- 92	1244
74.	2301-1201 -1102 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапо рные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,1	1435 ---	-- --	3014 ---	-- --	3014 ---	-- 241	3255
75.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	2	320 ---	-- --	640 ---	-- --	640 ---	-- 51	691
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- --	745185 ---	53401 ---	625957 ---	84048 ---	895571
					--	--	65829	20099	--	66339	

Стоимость общестроительных работ Тенге 662701
Материалы Тенге 121530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					85927			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3917				
		Местные материалы	Тенге				418025				
		Накладные расходы	Тенге				84048				
		Сметная прибыль	Тенге				59740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				806489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					85927			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15143				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15143				
		Сметная прибыль	Тенге				1211				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16354				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				67341				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67341				
		Сметная прибыль	Тенге				5387				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				72728				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				895572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					85927			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета; 2-1-4. Водонапорная насосная станция.
Уборная на 1 очко (720090)

Земляные работы

76.			17,5	186,84	177,98	3270	3115	--	607	4187
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,87	39,3	155	688	--	310	
77.			6,5	1682,1	--	10934	--	--	7872	20310
1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработка вручн ую с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта		1682,1	--	10934	--	--	1504	
78.			0,3	9585,77	1461,62	2876	438	2223	371	3507
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночн ое.Устройство	м3 основани я		718,25	611,74	215	184	--	260	
79.			0,6	26119,99	1049,56	15672	630	14417	677	17657
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовкабетонная.Устр ойство	м3		1040,85	199,61	625	120	--	1308	
80.			0,00592	195133	--	1155	--	1155	--	1248
2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Устройство выгребной ямы									
81.	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,94	45339,06 11293,92	6634,7 2515,27	133297 33204	19506 7395	80587 --	40193 13879	187369
82.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20358 --	-- --	40716 --	-- --	40716 --	-- 3257	43973
83.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23862 --	-- --	23862 --	-- --	23862 --	-- 1909	25771
84.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены,фундаменты.Гидроизоляция б оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	25	826,44 229,81	19,07 2,2	20661 5745	477 55	14439 --	5394 2084	28140
		Уборная									
85.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2985	90405,62 20025	942,92 396,36	26986 5977	281 118	20728 --	5486 2598	35070
86.	1110-0116 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены.Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,2985	82,11 54,93	3,04 1,24	25 16	1 --	8 --	15 3	43
87.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа.Устройство	м2кровли	1,7	661,35 562,9	18,87 6,56	1124 957	32 11	135 --	891 161	2176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 3										
88.	2110-0103 -0706 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,7	2022	--	3437	--	3437	--	3712
					--	--	--	--	--	275	
89.	2105-0204 -0701 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,028	269497	--	7546	--	7546	--	8150
					--	--	--	--	--	604	
90.	1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,41	5971,38	47,5	8420	67	6171	2163	11429
					1547,47	17,6	2182	25	--	847	
91.	1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	2446,34	39,87	2446	40	2017	393	3066
					389,34	11,56	389	12	--	227	
92.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	2	401	--	802	--	802	--	866
					--	--	--	--	--	64	
93.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба	шт.	2	835	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--	--	134	
		Крышка деревянная									
94.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев.Установка	м3	0,039	126252,15	1185,51	4924	46	3171	1552	6994
					43758	451,29	1707	18	--	518	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	309822	24633	223084	65614	405472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	62107	8625	--	30034	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298154				
		Материалы	Тенге				135706				
		Всего заработная плата	Тенге					68124			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13809				
		Местные материалы	Тенге				64578				
		Накладные расходы	Тенге				63058				
		Сметная прибыль	Тенге				28897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				390110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					68124			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				802				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				802				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				866				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10866				
		Материалы	Тенге				8188				
		Всего заработная плата	Тенге					2608			
		Сдача и испытание	Тенге				128				
		Накладные расходы	Тенге				2555				
		Сметная прибыль	Тенге				1074				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2608			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				405471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					70732			

ОТДЕЛ 5. Локальная смета; 2-1-5. Фундамент под контейнер

Фундамент монолитный Ф1

95.	1101-0101 -0411 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	4,002	327,69	320,78	1311	1284	--	170	1600
			грунта		6,91	52,01	28	208	--	118	
96.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3	0,726	9585,77	1461,62	6959	1061	5377	898	8486
			основания		718,25	611,74	521	444	--	629	
97.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,726	26119,99	1049,56	18963	762	17445	820	21365
					1040,85	199,61	756	145	--	1583	
98.	1106-0101 -0120 РСНБ РК	-Фундаменты ле нточные железобетонные при ширине поверху до	м3	2,016	35375,35	1907,18	71317	3845	60389	7076	84664
					3513,6	343,23	7083	692	--	6271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1000мм.Устройство									
99.				0,176088	195133	--	34361	--	34361	--	37109
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2749	
		Фундамент монолитный Ф2									
100.				0,966	327,69	320,78	317	310	--	41	386
	1101-0101 -0411 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		6,91	52,01	7	50	--	29	
101.				0,84	35375,35	1907,18	29715	1602	25162	2948	35277
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3		3513,6	343,23	2951	288	--	2613	
102.				0,013104	195133	--	2557	--	2557	--	2762
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	205	
103.				0,08131	187578	--	15252	--	15252	--	16472
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1220	
104.				0,00616	200647	--	1236	--	1236	--	1335
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	99	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	5	Тенге		--	--	181988	8864	161779	11953	209456
			Тенге		--	--	11346	1828	--	15516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				181988				
		Материалы	Тенге				108372				
		Всего заработная плата	Тенге					13174			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53406				
		Накладные расходы	Тенге				11952				
		Сметная прибыль	Тенге				15515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13174			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				209455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13174			

ОТДЕЛ 6. Локальная смета; 6-1-1. Наружные сети. Скважина на 10м3(2шт).(720120)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ									
105.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	21,7893	186,84	177,98	4071	3878	--	756	5213
					8,87	39,3	193	856	--	386	
106.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,62	24720,55	1049,56	89488	3799	81921	4086	101061
					1040,85	199,61	3768	723	--	7486	
107.	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационныекруглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,761	45724,85	6634,7	126246	18318	76745	37746	177112
					11293,92	2515,27	31183	6945	--	13119	
108.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	504755	--	1363	--	1363	--	1472
					--	--	--	--	--	109	
109.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	29975	--	59950	--	59950	--	64746
					--	--	--	--	--	4796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	21245	--	42490	--	42490	--	45889
					--	--	--	--	--	3399	
111.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	ш т.	1	35021	--	35021	--	35021	--	37823
					--	--	--	--	--	2802	
112.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4639	--	4639	--	4639	--	5010
					--	--	--	--	--	371	
113.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	4586	--	9172	--	9172	--	9906
					--	--	--	--	--	734	
114.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин. Кладка	м3 кладки	0,0425	31050,89	2078,28	1320	88	1011	221	1664
					5206,25	396,36	221	17	--	123	
115.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.	1	1518,49	173,46	1518	173	115	1294	3038
					1230,09	77,07	1230	77	--	225	
116.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	1	19408	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--	--	1553	
117.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	26119,99	1049,56	7836	315	7209	339	8829
					1040,85	199,61	312	60	--	654	
118.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные,диамет р труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубо провода	0,0012	999141,66	6313,44	1199	8	857	334	1656
					278100	3011,73	334	4	--	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				0,45	9585,77	1461,62	4314	658	3333	557	5260
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания		718,25	611,74	323	275	--	390	
120.				3	2462,4	130,6	7387	392	6316	756	8795
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия		226,18	42,08	679	126	--	651	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге		--	--	415423	27630	349550	46089	498435
			Тенге		--	--	38243	9083	--	36921	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				394652				
Материалы			Тенге				177508				
Всего заработная плата			Тенге					47325			
Местные материалы			Тенге				151272				
Накладные расходы			Тенге				46089				
Сметная прибыль			Тенге				35259				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				476000				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					47325			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1363				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1363				
Сметная прибыль			Тенге				109				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1472				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				19408				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19408				
Сметная прибыль			Тенге				1553				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				20961				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				498433				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					47325			

ОТДЕЛ 7. Локальная смета; 6-1-2. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 15м3

Колодец водопроводный

121.				2,07	34069,44	8147,8	70524	16866	36106	23732	101796
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных констр-ций колодца		8479,02	3101,42	17552	6420	--	7540	
122.				1	17541	--	17541	--	17541	--	18944
	2104-0302	-Плиты перекрытий	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90			-- -- -- -- -- 1403						
123.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	23862 -- -- -- -- 1909	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	23862 -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	23862 -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	25771
124.	2104-0301 -0109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	6952 -- -- -- -- 556	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	6952 -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	6952 -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	7508
125.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	20358 -- -- -- -- 1629	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	20358 -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	20358 -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	21987
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- 13037	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	139237 -- -- -- -- -- -- -- -- --	16866 -- -- -- -- -- -- -- -- --	104819 -- -- -- -- -- -- -- -- --	23732 -- -- -- -- -- -- -- -- --	176006

Стоимость общестроительных работ	Тенге	139237	
Материалы	Тенге	36106	
Всего заработная плата	Тенге		23972
Местные материалы	Тенге	68713	
Накладные расходы	Тенге	23732	
Сметная прибыль	Тенге	13037	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	176006	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		23
Сметная заработная плата	Тенге		23972
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	176006	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		23
Сметная заработная плата	Тенге		23972

ОТДЕЛ 8. Локальная смета; 6-1-5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД.(720100)

Поселковая водопроводная сеть В1

Земляные работы

						Срезка ПРС					
126.	1101-0104 -0102	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта	м3	15,404	43,88 -- -- -- -- --	43,88 15,13 -- -- -- --	676 -- -- -- -- --	676 233 -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	168 68 -- -- -- --	911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
127.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять накаждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	15,404	37,55 ---	37,55 12,95	578 ---	578 199	-- --	144 58	780
		Пожарный гидрант									
128.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.	27	2397,3 1676,22	161,28 64,47	64727 45258	4355 1741	15114 --	46529 8900	120156
		Колодец Ф1500 (82 шт)									
		Крышка деревянная									
129.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	1,022704	126252,15 43758	1185,51 451,29	129119 44751	1212 462	83156 --	40692 13585	183395
130.	2113-0209 -0102 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные размерамиот 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	7,585	344 ---	-- --	2609 ---	-- --	2609 --	-- 209	2818
		Колодец Ф2000 (2шт)									
131.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2 м.Устройство.Грунты сухие	м3 к-ций колодца	5,68	30280,8 8158,74	6259,59 2389,83	171995 46342	35554 13574	90099 --	59317 18505	249817
132.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02	504755 ---	-- --	10095 ---	-- --	10095 --	-- 808	10903
133.				2	21245	--	42490	--	42490	--	45889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3399	
134.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	29975	--	119900	--	119900	--	129492
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9592	
135.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	35021	--	70042	--	70042	--	75645
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5603	
136.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ8020-90	шт.	2	41612	--	83224	--	83224	--	89882
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6658	
137.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	9962	--	19924	--	19924	--	21518
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1594	
138.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586	--	9172	--	9172	--	9906
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	734	
139.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл.	2	19408	--	38816	--	38816	--	41921
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подключение к жилым домам									
140.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры),диаметр до 40мм. Установка	счетчик (водомер)	112	481,18	24,78	53892	2775	2166	49180	111318
					437,06	11,01	48951	1233	--	8246	
141.	2303-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	112	5783	--	647696	--	647696	--	699512
					--	--	--	--	--	51816	
142.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	112	13672,04	143,06	1531269	16023	1423016	94920	1756284
					823,49	41,31	92230	4627	--	130095	
143.	2304-1013 -0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до+150°С, DN20 СТРК ГОСТ Р50553-2010	шт.	112	3188	--	357056	--	357056	--	385620
					--	--	--	--	--	28564	
144.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	112	1058,39	24,78	118540	2775	19570	96453	232192
					858,88	11,01	96195	1233	--	17199	
145.	2304-0501 -0127 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN16, DN20 ГОСТ 5761-2005	шт.	112	1449	--	162288	--	162288	--	175271
					--	--	--	--	--	12983	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		--	--	3634108	63949	3196433	387403	4343230
			Тенге		--	--	373727	23302	--	321721	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	832996
Материалы	Тенге	207938
Всего заработная плата	Тенге	249988
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2609
Местные материалы	Тенге	344752
Накладные расходы	Тенге	243302
Сметная прибыль	Тенге	86104
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1162402
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	246
Сметная заработная плата	Тенге	249988
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	10095
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				808				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10903				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2791017				
		Материалы	Тенге				1425182				
		Всего заработная плата	Тенге					147041			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1205856				
		Сдача и испытание	Тенге				3153				
		Накладные расходы	Тенге				144100				
		Сметная прибыль	Тенге				234809				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3169926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					147041			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				4343231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					397029			

ОТДЕЛ 9. Локальная смета; 6-1-4. Наружные сети электроснабжения (720080)

Установка КТП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,3	9585,77 / 718,25	1461,62 / 611,74	2876 / 215	438 / 184	2223 / --	371 / 260	3507
147.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	0,3	5802,27 / 718,25	1461,62 / 611,74	1741 / 215	438 / 184	1088 / --	371 / 169	2281
148.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54 / 2871	6041,54 / 2765,25	11649 / 2871	6042 / 2765	2736 / --	4509 / 1293	17450
149.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	29492 / --	-- / --	23476 / --	-- / --	23476 / --	-- / 1878	25354
150.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные ра боты	подстанция	1	32316,14 / 13576,2	8024,49 / 2671,23	32316 / 13576	8024 / 2671	10716 / --	12998 / 3625	48939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.	1308-0103 -3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ,на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	121495,79	89119,24	121496	89119	1549	40272	174709
					30828	25104,87	30828	25105	--	12941	
152.	5108-0401 -0601 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный ШР-11-73504-2 2УЗ,номинальный ток панели 400 А,тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	181497,35	--	181497	--	--	--	181497
					--	--	--	--	181497	--	
153.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
					994,41	26,73	994	27	--	147	
154.	2307-0501 -1104 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP,5(7,5) А,3х220/3 80 В,15 мА,класс точности 0,5	шт.	1	50873	--	50873	--	50873	--	54943
					--	--	--	--	--	4070	
155.	1308-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	3	35137,02	10789,54	105411	32369	10285	52771	170837
					20919	3511,98	62757	10536	--	12655	
156.	1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	5367	186,11	10734	372	1554	6420	18526
					4404	54,36	8808	109	--	1372	
157.	5108-0301	-Разъединитель	шт.	2	47836,22	--	95672	--	--	--	95672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1103 РСНБ РК 2015	РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1			--	--	--	--	95672	--	
158.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01755	903845	--	15862	--	15862	--	17131
					--	--	--	--	--	1269	
		Ограждение КТП									
159.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,07	9585,77	1461,62	671	102	519	87	818
					718,25	611,74	50	43	--	61	
160.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	0,112	3138,02	866,87	351	97	180	104	492
					659,1	336,49	74	38	--	36	
161.	1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические изсетки,высотой до 2 м по железобетонным столбам б ез цоколя.Установка	м оград	12	3519,52	846,96	42234	10163	4027	37295	85892
					2337,04	296,81	28044	3562	--	6362	
162.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	9,52	826,44	19,07	7868	182	5498	2054	10716
					229,81	2,2	2188	21	--	794	
163.	2102-0101 -2801 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,952	28317	--	26958	--	26958	--	29114
					--	--	--	--	--	2157	
164.	1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-Калитки.Устройство без у становки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	724,09	28,38	724	28	42	776	1620
					653,91	3,74	654	4	--	120	
165.	2105-0206	-Столбы /Труба стальная	м	22,4	248133	--	5558179	--	5558179	--	6002834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0803 РСНБ РК 2015	квадрат ная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)			-- -- -- -- -- 444654						
166.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 40 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	5,6	252610 -- -- -- -- 113169	-- -- -- -- -- --	1414616 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1414616 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	1527785
167.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный р авнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,19892	224507 -- -- -- -- 3573	-- -- -- -- -- --	44659 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	44659 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	48232
168.	2105-0308 -0232 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	1028 -- -- -- -- 2457	-- -- -- -- -- --	30706 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	30706 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	33163
169.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	2	298 -- -- -- -- 48	-- -- -- -- -- --	596 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	596 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	644
		Заземление КТП									
170.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	2829,29 746,2	156,19 37,42	2829 746	156 37	1927 --	564 271	3665
171.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Заземлитель гори зонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	15	402,42 170,56	16,63 3,74	6036 2558	250 56	3228 --	1882 634	8552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ-10 кВ.									
		Опора А10-2 (2 шт)									
172.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3сборных железобетонных конструкций	0,1	10056,8 / 3906,32	6150,48 / 1554,18	1006 / 391	615 / 155	-- / --	437 / 115	1558
173.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные,подкладные ,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	47802 / --	-- / --	4780 / --	-- / --	4780 / --	-- / 382	5163
174.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 2,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	12914,76 / 5722,86	6474,4 / 2955,6	25830 / 11446	12949 / 5911	1435 / --	13886 / 3177	42892
175.	2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	42289 / --	-- / --	84578 / --	-- / --	84578 / --	-- / 6766	91344
176.	СТ	-Траверса ТМ6	шт	1	13307,82 / --	-- / --	13308 / --	-- / --	13308 / --	-- / 1065	14372
177.	СТ	-Оголовок ОГ2	шт	2	1275,51 / --	-- / --	2551 / --	-- / --	2551 / --	-- / 204	2755
178.	СТ	-Оголовок ОГ5	шт	1	1275,51 / --	-- / --	1276 / --	-- / --	1276 / --	-- / 102	1378
179.	СТ	-Хомут Х1	шт	1	1105,44 / --	-- / --	1105 / --	-- / --	1105 / --	-- / 88	1194
180.	СТ	-Болт Б5	шт	1	850,34	--	850	--	850	--	918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.					--	--	--	--	--	68	
	СТ	-Кронштейн У1	шт	1	3869,05	--	3869	--	3869	--	4179
182.					--	--	--	--	--	310	
	СТ	-Стяжка Г1	шт	2	3316,33	--	6633	--	6633	--	7163
183.					--	--	--	--	--	531	
	СТ	-Проводник ЗП1	м	2	1020,41	--	2041	--	2041	--	2204
184.					--	--	--	--	--	163	
	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1762	--	1762	--	1762	--	1903
					--	--	--	--	--	141	
185.					51	--	51	--	51	--	55
	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004	шт.		--	--	--	--	--	4	
186.				0,01	1827	--	18	--	18	--	20
	2404-0207 -1303 РСНБ РК 2015	-Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.		--	--	--	--	--	1	
187.				2	548	--	1096	--	1096	--	1184
	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	88	
188.				3	383	--	1149	--	1149	--	1241
	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПАГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	92	
189.				6	1931	--	11586	--	11586	--	12513
	2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015	-Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	927	
		ВЛ-0,4кВ									
		П-1(5шт)									
190.				5	8468,86	3127,01	42344	15635	4937	23115	70696
	1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка			4354,35	1424,4	21772	7122	--	5237	
191.				5	32416	--	162080	--	162080	--	175046
	2104-0405 -0203 РСНБ РК	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий	шт.		--	--	--	--	--	12966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	электропередачи напряже нием 0,38 кВт,марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013									
192.	2404-0207 -4917 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3379	--	16895	--	16895	--	18247
					--	--	--	--	--	1352	
193.	2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	3861	--	19305	--	19305	--	20849
					--	--	--	--	--	1544	
194.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123	--	10615	--	10615	--	11464
					--	--	--	--	--	849	
195.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2221	--	11105	--	11105	--	11993
					--	--	--	--	--	888	
196.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	601867	--	1505	--	1505	--	1625
					--	--	--	--	--	120	
		К3 (4шт)									
197.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3сборных железобетонных конструкций	0,4	10056,8	6150,48	4023	2460	--	1747	6232
					3906,32	1554,18	1563	622	--	462	
198.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные,подкладные ,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	47802	--	19121	--	19121	--	20650
					--	--	--	--	--	1530	
199.	1133-0202	-Опоры железобетонные ВЛ	опора	8	12914,76	6474,4	103318	51795	5740	55542	171569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка			5722,86	2955,6	45783	23645	--	12709	
200.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	8	32416 ---	-- --	259328 --	-- --	259328 --	-- 20746	280074
201.	2404-0207 -4914 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3380 ---	-- --	13520 --	-- --	13520 --	-- 1082	14602
202.	2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 5 1177-98	шт.	4	4434 ---	-- --	17736 --	-- --	17736 --	-- 1419	19155
203.	2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967 ---	-- --	7868 --	-- --	7868 --	-- 629	8497
204.	2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	420 ---	-- --	5040 --	-- --	5040 --	-- 403	5443
205.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178 ---	-- --	1424 --	-- --	1424 --	-- 114	1538
206.	2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3861 ---	-- --	15444 --	-- --	15444 --	-- 1236	16680
207.	2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1371 ---	-- --	10968 --	-- --	10968 --	-- 877	11845
208.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123 ---	-- --	33968 --	-- --	33968 --	-- 2717	36685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123	--	8492	--	8492	--	9171
					--	--	--	--	--	679	
210.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2221	--	8884	--	8884	--	9595
					--	--	--	--	--	711	
211.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	601867	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--	--	96	
212.	2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	470	--	1880	--	1880	--	2030
					--	--	--	--	--	150	
213.	СТ	-Проводник ЗП6	м	4	1020,41	--	4082	--	4082	--	4408
					--	--	--	--	--	327	
214.	СТ	-Кронштейн У3	шт	80	3826,53	--	306122	--	306122	--	330612
					--	--	--	--	--	24490	
		Опора УА3 (5шт)									
215.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	10056,8	6150,48	5028	3075	--	2184	7790
					3906,32	1554,18	1953	777	--	577	
216.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные,подкладные ,опорные,анкерные; башмаки и подпятник и,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	47802	--	23901	--	23901	--	25813
					--	--	--	--	--	1912	
217.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подко сом.Установка	опора	5	12914,76	6474,4	64574	32372	3588	34714	107231
					5722,86	2955,6	28614	14778	--	7943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	10	32416	--	324160	--	324160	--	350093
					--	--	--	--	--	25933	
219.	2404-0207 -4914 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3380	--	16900	--	16900	--	18252
					--	--	--	--	--	1352	
220.	2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4434	--	22170	--	22170	--	23944
					--	--	--	--	--	1774	
221.	2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967	--	11802	--	11802	--	12746
					--	--	--	--	--	944	
222.	2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГО СТ Р 51177-98	м	18	420	--	7560	--	7560	--	8165
					--	--	--	--	--	605	
223.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--	--	142	
224.	2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	3861	--	19305	--	19305	--	20849
					--	--	--	--	--	1544	
225.	2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 1Т Р 51177-98	шт.	4	1371	--	5484	--	5484	--	5923
					--	--	--	--	--	439	
226.	2404-0207 -3228 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 5117 7-98	шт.	6	7241	--	43446	--	43446	--	46922
					--	--	--	--	--	3476	
227.	2404-0207	-Зажимы прокалывающие	шт.	20	2123	--	42460	--	42460	--	45857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-5013 РСНБ РК 2015	SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	3397	
228.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123	--	10615	--	10615	--	11464
					--	--	--	--	--	849	
229.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2221	--	11105	--	11105	--	11993
					--	--	--	--	--	888	
230.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	601867	--	1505	--	1505	--	1625
					--	--	--	--	--	120	
231.	2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС -1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	470	--	1880	--	1880	--	2030
					--	--	--	--	--	150	
232.	СТ	-Проводник ЗП6	м	4	1020,41	--	4082	--	4082	--	4408
					--	--	--	--	--	327	
233.	СТ	-Кронштейн У3	шт	80	3826,53	--	306122	--	306122	--	330612
					--	--	--	--	--	24490	
		Заземление опор									
234.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Заземлительгоризонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	80	402,42	16,63	32194	1331	17218	10040	45612
					170,56	3,74	13645	299	--	3379	
235.	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм.Монтаж оборудования	шт.	16	2102,99	107,98	33648	1728	19981	8843	45890
					746,2	21,38	11939	342	--	3399	
		Провода									
236.	1133-0105 -0101 РСНБ РК	-Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70	км линии	0,45	207264,75	117726,35	93269	52977	--	40908	144911
					89538,4	24095,17	40292	10843	--	10734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км									
237.	2306-1201 -1302 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-42х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18	195541 ---	-- ---	35197 ---	-- ---	35197 ---	-- 2816	38013
238.	2306-1201 -1317 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1	517526 ---	-- ---	51753 ---	-- ---	51753 ---	-- 4140	55893
239.	2306-1201 -1456 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17	1008997 ---	-- ---	171529 ---	-- ---	171529 ---	-- 13722	185252
		Кабельная линия									
240.	1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,5	193,76 ---	193,76 ---	2034 ---	2034 ---	-- ---	528 205	2768
241.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	30,76 ---	30,76 ---	323 ---	323 ---	-- ---	80 32	435
242.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,27	245633,64 --- 181304	64293,16 --- 17407,3	66321 --- 48952	17359 --- 4700	10 --- --	53116 --- 9555	128992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.	2301-0501 -1510 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	771	--	38550	--	38550	--	41634
					--	--	--	--	--	3084	
244.	2301-0501 -1505 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	238	--	42840	--	42840	--	46267
					--	--	--	--	--	3427	
245.	1308-0201 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ,масса 1 м кабеля мдо 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	280	668,21	358,25	187099	100311	12801	73975	281959
					264,24	102,7	73987	28755	--	20886	
246.	2306-0129 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВБГ 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	609935	--	54894	--	54894	--	59286
					--	--	--	--	--	4392	
247.	2306-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 5x2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	394005	--	55161	--	55161	--	59574
					--	--	--	--	--	4413	
248.	2306-0201 -0206 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 5x6ГОСТ 1508-78	км	0,05	1231642	--	61582	--	61582	--	66509
					--	--	--	--	--	4927	
249.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными коло дками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212,IP 20,типа Bylecrtica	шт.	2	241	--	482	--	482	--	521
					--	--	--	--	--	39	
250.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904	-Кабели волоконно-опти ческие.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда- 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5	25893,92	18554,42	12947	9277	--	3941	18239
					7339,5	3607,63	3670	1804	--	1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3										
251.	СТ	-Лента сигнальная ЛСГ,100 мм	м	50	6,12	--	306	--	306	--	331
					--	--	--	--	--	24	
252.	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	2829,29	156,19	5659	312	3855	1128	7330
					746,2	37,42	1492	75	--	543	
253.	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	10	464,14	56,56	4641	566	2689	1104	6205
					138,58	14,7	1386	147	--	460	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге		--	--	10915196	452982	9723583	486497	12291654
			Тенге		--	--	461465	146161	277170	889962	

Стоимость оборудования	Тенге				277170				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				277170				
Стоимость монтажных работ	Тенге				1679497				
Материалы	Тенге				75108				
Всего заработная плата	Тенге					280104			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1155707				
Накладные расходы	Тенге				201675				
Сметная прибыль	Тенге				150494				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2031665				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
Сметная заработная плата	Тенге					280104			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				8877138				
Материалы	Тенге				42735				
Всего заработная плата	Тенге					327522			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7440257				
Местные материалы	Тенге				928381				
Накладные расходы	Тенге				284822				
Сметная прибыль	Тенге				732957				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9894917				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
Сметная заработная плата	Тенге					327522			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				81390				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81390				
Сметная прибыль	Тенге				6511				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				87901				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				12291653				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
Сметная заработная плата	Тенге					607626			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 10. Локальная смета; 6-1-6. ВОДОЗАБОР									
		К3									
254.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0505	399145,7	131579,38	20157	6645	664	14521	37452
					254410	36040,04	12848	1820	--	2774	
255.	2301-0501 -1210 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	2938	--	148369	--	148369	--	160239
					--	--	--	--	--	11870	
256.	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	443664,28	97737,5	9761	2150	441	7843	19012
					325890	34222,3	7170	753	--	1408	
257.	2301-0402 -0107 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108x4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	22	8440	--	185680	--	185680	--	200534
					--	--	--	--	--	14854	
258.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравличе ским испытанием	км трубопровода	0,0686	704732,86	212916,1	48345	14606	3931	34075	89014
					434520	67222,92	29808	4611	--	6594	
259.	2301-0402 -0109 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159x4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	68,6	13136	--	901130	--	901130	--	973220
					--	--	--	--	--	72090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы									
		Колодец Ф1000(3шт)									
260.	1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,43	52987,33 / 16058,42	9768,93 / 3611,17	128759 / 39022	23739 / 8775	65998 / --	47319 / 14086	190165
261.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныеПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 1массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0387	504755 / --	-- / --	19534 / --	-- / --	19534 / --	-- / 1563	21097
262.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	13926 / --	-- / --	83556 / --	-- / --	83556 / --	-- / 6684	90240
263.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	11343 / --	-- / --	34029 / --	-- / --	34029 / --	-- / 2722	36751
264.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	9680 / --	-- / --	29040 / --	-- / --	29040 / --	-- / 2323	31363
265.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	4639 / --	-- / --	13917 / --	-- / --	13917 / --	-- / 1113	15030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	4586	--	13758	--	13758	--	14859
					--	--	--	--	--	1101	
267.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин.Кладка	м3 кладки	0,1275	31050,89	2078,28	3959	265	3030	664	4993
					5206,25	396,36	664	51	--	370	
268.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки.Установка	шт.	3	1518,49	173,46	4555	520	345	3882	9113
					1230,09	77,07	3690	231	--	675	
269.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408	--	58224	--	58224	--	62882
					--	--	--	--	--	4658	
		Колодец Ф1500 (3+2 шт)									
270.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,85	9585,77	1461,62	8148	1242	6295	1051	9935
					718,25	611,74	611	520	--	736	
271.	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,8	45724,85	6634,7	356654	51751	216810	106635	500352
					11293,92	2515,27	88093	19619	--	37063	
272.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стремянки,лестницы /Конструкции стальные индивидуальныерешетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,047545	504755	--	23999	--	23999	--	25918
					--	--	--	--	--	1920	
273.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ	шт.	10	20358	--	203580	--	203580	--	219866
					--	--	--	--	--	16286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8020-90									
274.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	23862	--	119310	--	119310	--	128855
					--	--	--	--	--	9545	
275.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	22162	--	110810	--	110810	--	119675
					--	--	--	--	--	8865	
276.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	4639	--	23195	--	23195	--	25051
					--	--	--	--	--	1856	
277.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	4586	--	22930	--	22930	--	24764
					--	--	--	--	--	1834	
278.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин.Кладка	м3 кладки	0,2125	31050,89	2078,28	6598	442	5050	1107	8322
					5206,25	396,36	1106	84	--	616	
279.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки.Установка	шт.	5	1518,49	173,46	7592	867	575	6470	15188
					1230,09	77,07	6150	385	--	1125	
280.	2303-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТРК 2384-2013	комплект	5	5248	--	26240	--	26240	--	28339
					--	--	--	--	--	2099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге		--	--	2611829	102227	2320440	223567	3062229
			Тенге		--	--	189161	36850	--	226830	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1248653				
		Материалы	Тенге				303140				
		Всего заработная плата	Тенге					226011			
		Местные материалы	Тенге				654125				
		Накладные расходы	Тенге				223569				
		Сметная прибыль	Тенге				117778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1590000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					226011			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43533				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43533				
		Сметная прибыль	Тенге				3483				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47015				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1319643				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1319643				
		Сметная прибыль	Тенге				105571				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1425214				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				3062229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					226011			

ОТДЕЛ 11. Локальная смета; 7-1-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНС и ВОДОЗАБОРА

Земляные работы

281.				11900	1,34	1,34	15894	15894	--	3946	21427
	1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,46	--	5481	--	1587	

Срезка и перевозка непригодного грунта

282.				5950	37,55	37,55	223419	223419	--	55475	301206
	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	12,95	--	77049	--	22312	
283.				5400	150,4	144,04	812149	777801	1041	165778	1056162
	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		6,17	36,47	33307	196940	--	78234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284.				3,6	104	--	374	--	--	--	404
	4102-0102 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		--	--	--	--	--	30	
285.				3	14,81	12,58	44	38	--	15	64
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,1	4,73	6	14	--	5	
		Подвоз грунта									
286.				2692	150,4	144,04	404871	387748	519	82643	526516
	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		6,17	36,47	16604	98178	--	39001	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге		--	--	1456752	1404900	1560	307857	1905779
			Тенге		--	--	49918	377663	--	141169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1456752				
	Материалы		Тенге				1561				
	Всего заработная плата		Тенге					427581			
	Транспортные расходы		Тенге				374				
	Накладные расходы		Тенге				307858				
	Сметная прибыль		Тенге				141169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1905779				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								315
	Сметная заработная плата		Тенге					427581			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге				1905779				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								315
	Сметная заработная плата		Тенге					427581			

ОТДЕЛ 12. Локальная смета; 7-1-2. ОГРАЖДЕНИЕ

		ФУНДАМЕНТ Ф-1									
287.				0,4264	2158,8	--	921	--	--	663	1710
	1101-0205 -0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание	м3 грунта		2158,8	--	921	--	--	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	вручную без креплений без откосов глубино й до 0,7 м. Группа грунтов 2									
288.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,328	3138,02	866,87	1029	284	529	304	1440
					659,1	336,49	216	110	--	107	
289.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбыбетонные. Устройство	м3	0,328	7376,92	1099,11	2420	361	579	1413	4139
					4512,9	220,38	1480	72	--	307	
290.	2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15,F50,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16728	26042	--	4356	--	4356	--	4705
					--	--	--	--	--	349	
		ФУНДАМЕНТ ФО-2									
291.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубино й до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,8235	2158,8	--	81653	--	--	58790	151679
					2158,8	--	81653	--	--	11236	
292.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	29,095	3138,02	866,87	91301	25222	46902	26939	127699
					659,1	336,49	19177	9790	--	9459	
293.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	29,095	33483,82	1099,11	974212	31978	810931	125321	1187495
					4512,9	220,38	131303	6412	--	87963	
		Стойка рядовая СМ-1									
294.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкци и решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.). Сборкас помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08446	141077,14	35689,28	11915	3014	439	6475	19861
					100191	10907,34	8462	921	--	1471	
295.	2105-0206 -0803 РСНБ РК	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали	т	0,07912	248133	--	19632	--	19632	--	21203
					--	--	--	--	--	1571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	наружными размерами 100х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86									
296.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00242	224507	--	543	--	543	--	587
					--	--	--	--	--	43	
297.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00292	220203	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--	--	51	
		Панель ограждения ПО2									
298.	1107-0111 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограды железобетонные из панелей длиной 3м. Установка	м оград	139,69	18252,75	1335,29	2549727	186526	2239134	225802	2997571
					888,16	481,71	124067	67290	--	222042	
		Заполнение выемок, гидроизоляция									
299.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовкабетонная.Устройство	м3	5,82	30399,91	1049,56	176927	6108	164761	6570	198177
					1040,85	199,61	6058	1162	--	14680	
300.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, бетону	м2поверхности	699,9	826,44	19,07	578425	13350	404232	151017	787797
					229,81	2,2	160843	1541	--	58355	
		Калитка									
301.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Площадки снастилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,09942	65676,18	21113,84	6530	2099	755	3008	10300
					36977	6866,9	3676	683	--	763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 5										
302.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальныеквадратные из углеродистой стали наружными размера ми от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	м	69,06	252610	--	17445247	--	17445247	--	18840866
					--	--	--	--	--	1395620	
303.	2105-0306 -0122 РСНБ РК 2015	-Прокат стальнойгорячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,01816	314417	--	5710	--	5710	--	6167
					--	--	--	--	--	457	
304.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00016	200647	--	32	--	32	--	35
					--	--	--	--	--	3	
305.	2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1654	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--	--	132	
306.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	2	298	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--	--	48	
		Ворота									
307.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просе чной и круглой стали.Монтаж	т конструк ций	0,16482	65676,18	21113,84	10825	3480	1250	4986	17076
					36977	6866,9	6095	1132	--	1265	
308.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубыстальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 1366 3-86	м	110,56	252610	--	27928562	--	27928562	--	30162847
					--	--	--	--	--	2234285	
309.				0,02824	314417	--	8879	--	8879	--	9589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0306 -0122 РСНБ РК 2015	-Прокат стальнойгорячекатаный шестигранный диаметром вписанного к руга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	710	
310.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00024	200647	--	48	--	48	--	52
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4	
311.	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции огражд ающие стен из профилированного стального листа привысоте здания до 30 м.Монтаж	м2	54,22	1946,28	852,51	105527	46223	7726	43772	161244
					---	---	---	---	---	---	
					951,28	218,73	51578	11860	--	11944	
312.	2110-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцин кованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,22	1772	--	96078	--	96078	--	103764
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7686	
313.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	6	298	--	1788	--	1788	--	1931
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	143	
		Кронштейн К-1									
314.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.5	-Площадки снастилом и ограждением из листовой,рифленой,просе чной и круглой стали.Монтаж	т конструк ций	1,16078	65676,18	21113,84	76236	24509	8805	35116	120260
					---	---	---	---	---	---	
					36977	6866,9	42922	7971	--	8908	
315.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,16078	224507	--	260603	--	260603	--	281451
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20848	
316.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М5 ГОСТ 28778-90	шт.	508	29	--	14732	--	14732	--	15911
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	щетками									
326.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1683,4	84,98	2,21	143050	3722	77253	43088	201029
					36,88	0,22	62075	371	--	14891	
327.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Пов ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1683,4	153,05	3,13	257641	5276	179792	50587	332886
					43,11	0,44	72573	741	--	24658	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12		Тенге		--	--	53284603	623022	50930448	1762246	59450594
			Тенге		--	--	1731136	204086	--	4403750	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				52635593				
Материалы			Тенге				4038439				
Всего заработная плата			Тенге					1799921			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				46430700				
Местные материалы			Тенге				4356				
Накладные расходы			Тенге				1668887				
Сметная прибыль			Тенге				4344358				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				58648839				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1773
Сметная заработная плата			Тенге					1799921			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				212687				
Материалы			Тенге				18974				
Всего заработная плата			Тенге					135300			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1654				
Накладные расходы			Тенге				93357				
Сметная прибыль			Тенге				24483				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				330527				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								125
Сметная заработная плата			Тенге					135300			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				436323				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				436323				
Сметная прибыль			Тенге				34906				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				471229				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12			Тенге				59450594				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1898
Сметная заработная плата			Тенге					1935221			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								87078928
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3818213				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2969256				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					895838			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				69450012				
Перевозка грузов			Тенге				374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь.	Тенге				277170				
		Накладные расходы	Тенге				4134152				
		Сметная прибыль	Тенге				6429759				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				86801758,00				
		Оборудование	Тенге				277170,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**87078928,00**				
		Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге				2569343,23				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,96%	Тенге				89648271,23				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%	Тенге				2734755,69				
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге				92383026,91				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				1842117,14				
		ИТОГО по смет. расчету в базовых ценах 2015г	Тенге				94225144,05				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**				**98926611,17**				
		ВСЕГО с учетом скидки; 9,999999774% (Кподр=0,90000000226)	**Тенге**				**89033950,23**				
		НДС 12%	Тенге				10684074,03				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**				**99718024,25**				
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №59)	Тенге				4985901,21				
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге				29915407,28				
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**				**64816715,76**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК" _____ ДЖУМАБЕКОВ А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИК по ОСП" _____ ЧУПРОВ А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС": _____ ЛАУЛЕТБАЕВ А.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"STROYCONSALTING" _____ КУСАИНОВА Д.А.