Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Госуд, спец (коррек-ый) детсад№28Гауһар г.Шымкент(для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).Республика Казахстан, Туркестанская, Шымкент, Кайрата Рыскулбекова, дом № 6-А** — **000240001222**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",160024, Республика Казахстан, Южно-Казахстанский, Шымкент, мкр.Нурсат, дом № 24** — **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №200023/00 от 27.08.2020 г

Номер документа	Дата составления
32	26.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный Ремонт Зданий КГУ Гос.Спец. (коррек.)детский-сад №28 Гауһар Управления Образования г.Шымкент, справка №5 о стоимости выполненных работ и затрат от 26 октября 2020 года			тенге	1	81 340 048,06	81 340 048,06
				Итого	1	x	81 340 048,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / _____ / Такибаева У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

СПРАВКА №5
О стоимости выполненных работ и затрат
от 26 октября 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» отдела образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**211 321 564,02**	**72 625 042,91**							**8 715 005,15**	**81 340 048,06**
Технический надзор	3 115 099,98	2 781 339,25				1 206 583,60			144 790,03	1 351 373,64
ВСЕГО	**214 436 663,99**	**75 406 382,16**				**1 206 583,60**			**8 859 795,18**	**82 691 421,69**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

Заведующая _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар»**

(полное наименование)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования**

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

от 26 октября 2020 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих,	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы Ремонтные работы смета 2-1-1								
1	**49**	**Е12-030101-2401**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1**	**0,05328**	**186923,95**	**1848,62**	**9959**	**98**	**6144**	**165,88**	**9**
				т металлоконструкций перемычек	**159410,68**	**754,42**	**8493**	**40**	**72**	**0,67**	**0**
2	**50**	**С121-050201-0702**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**0,00754**	**211214**		**1593**				
				т							
3	**51**	**С121-130201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,00124**	**404706**		**502**				
				т							

4	52	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0445	226378		10074				
				т							
5	53	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	6,24	17058,64	6289,04	106446	39244	71441	10,6	66
				м3	10769,6	2860,04	67202	17847	84	2,54	16
6	54	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	28	646,34	3,28	18098	92	12993	0,82	23
				м2	643,01	1,46	18004	41	72	0	0
7	55	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	30,8	1273		39208				
				м2							
8	56	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01134	17006,34	1252,44	193	14	163	14,94	0
				т	15462,9	321,6	175	4	91	0,2	0
9	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	0,01134	201312		2283				
				т							
10	58	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28	1278,91	69,56	35810	1948	19237	0,74	21
				м2	806,6	52,19	22585	1461	80	0,06	2
11	59	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	350	535,52	6,05	187431	2118	117462	0,43	149
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	145798	1030	80	0	1
12	60	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	56,8	5231,31	252,78	-297139	-14358	-154546	2,59	-147
				м2	3199,11	201,98	-181710	-11472	80	0,18	-10

13	61	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	69,894	27931		-1952209				
				м3							
14	62	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	350	852,82	8,75	298486	3063	131210	0,37	130
				м2 отделываемой поверхности	464,81	3,8	162683	1330	80	0	1
15	69	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	65	20508,98	10,2	1333084	663	222195	4,21	274
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	236377	0	94	0	0
16	71	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,04873	90368,85	24609,32	4404	1199	2344	64,97	3
				т конструкций	63610,53	6116,75	3100	298	69	4,51	0
17	72	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,04873	13782,96	2394,2	672	117	321	6,04	0
				т	9557,36	4,22	466	0	69	0	0
18	73	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,01496	253600		3794				
				т							
19	74	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,02464	266524		6567				
				т							
20	75	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00804	174445		1403				
				т							

21	76	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00109	167688		183					
				т								
22	77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,41306	875,62	1,18	1237	2	839	0,74	1	
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	1048	1	80	0	0	
23	78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	2,288	751,44	23,85	1719	55	1410	0,65	1	
				м2 кровли	661,66	8,38	1514	19	92	0,01	0	
24	79	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	2,288	2810		6429					
				м2								
25	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00308	76379,55	8455,43	235	26	222	49,1	0	
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	183	4	118	1,29	0	
26	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00118	201312		238					
				т								
27	82	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,00182	234101		426					
				т								
28	83	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00007	404706		28					
				т								

29	84	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под анкер. Сверление электроперфоратором	3,2	52,65	0,94	168	3	119	0,05	0
				отверстие	51,72	0	165	0	72	0	0
30	85	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	3,2	101,28	1,81	324	6	229	0,11	0
				отверстие	99,48	0	318	0	72	0	0
31	86	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,11358	90368,85	24609,32	10264	2795	5465	64,97	7
				т конструкций	63610,53	6116,75	7225	695	69	4,51	1
32	87	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,11358	13782,96	2394,2	1565	272	749	6,04	1
				т	9557,36	4,22	1086	0	69	0	0
33	88	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,03366	253600		8536				
				т							
34	89	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,05794	266524		15442				
				т							
35	90	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,01953	174445		3407				
				т							
36	91	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00245	167688		411				

				т							
37	92	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	5,4	751,44	23,85	4058	129	3329	0,65	4
				м2 кровли	661,66	8,38	3573	45	92	0,01	0
38	93	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	5,4	2810		15174				
				м2							
39	94	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,29371	875,62	1,18	2884	4	1955	0,74	2
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	2442	2	80	0	0
40	95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00693	76379,55	8455,43	529	59	499	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	413	10	118	1,29	0
41	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00266	201312		535				
				т							
42	97	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,0041	234101		960				
				т							
43	98	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00016	404706		65				
				т							
44	99	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	7,2	52,65	0,94	379	7	268	0,05	0
				отверстие	51,72	0	372	0	72	0	0

45	100	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	7,2	101,28	1,81	729	13	516	0,11	1
				отверстие	99,48	0	716	0	72	0	0
46	101	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,12004	77149,96	19687,45	9261	2363	4987	56,5	7
				т конструкций	55313,5	4893,4	6640	587	69	3,61	0
47	102	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,12004	12057,51	1915,36	1447	230	689	5,25	1
				т	8310,75	3,38	998	0	69	0	0
48	103	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,04455	253600		11298				
				т							
49	104	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,07549	266524		20120				
				т							
50	105	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	6,48	660,36	19,08	4279	124	3470	0,57	4
				м2 кровли	575,36	6,71	3728	43	92	0	0
51	106	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	6,48	2810		18209				
				м2							
52	107	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,48122	778,68	0,94	2711	3	1797	0,65	2
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	2244	2	80	0	0
53	108	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00693	66919,2	6764,34	464	47	433	42,7	0
				т стальных элементов	51795,1	1159,78	359	8	118	1,03	0

54	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	0,00266	201312		535				
				т							
55	110	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,0041	234101		960				
				т							
56	111	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00016	404706		65				
				т							
57	112	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1.	7,2	52,65	0,94	379	7	268	0,05	0
				отверстие	51,72	0	372	0	72	0	0
58	113	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	7,2	101,28	1,81	729	13	516	0,11	1
				отверстие	99,48	0	716	0	72	0	0
59	114	Е11-090302-0301 Изм. и	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов	0,21976	77149,96	19687,45	16954	4327	9129	56,5	12
				т конструкций	55313,5	4893,4	12156	1075	69	3,61	1
60	115	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,21976	12057,51	1915,36	2650	421	1261	5,25	1
				т	8310,75	3,38	1826	1	69	0	0
61	116	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,06732	253600		17072				
				т							
62	117	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,15244	266524		40629				
				т							
63	118	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	13,5	660,36	19,08	8915	258	7229	0,57	8
				м2 кровли	575,36	6,71	7767	91	92	0	0
64	119	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	13,5	2810		37935				

				м2							
65	120	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,3731	778,68	0,94	4963	6	3289	0,65	4
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	4109	3	80	0	0
66	121	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0104	66919,2	6764,34	696	70	650	42,7	0
				т стальных элементов	51795,1	1159,78	539	12	118	1,03	0
67	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,004	201312		805				
				т							
68	123	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2 пс ГОСТ 6009-74	0,00616	234101		1442				
				т							
69	124	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00025	404706		101				
				т							
70	125	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	12	52,65	0,94	632	11	447	0,05	1
				отверстие	51,72	0	621	0	72	0	0
71	126	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	12	101,28	1,81	1215	22	859	0,11	1
				отверстие	99,48	0	1194	0	72	0	0
72	128	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	711,9	542		385850				
				кг							
73	129	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	139,86	1413,09	0,37	197635	52	39731	0,35	49
				м труб	394,55	0	55182	0	72	0	0
			Итого по разделу: Общестроительные работы Ремонтные работы смета 2-1-1				674536				

			Раздел: Блок-А1,А2								
74	133	E11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100,8	923,42	406,73	93080	40999	65880	0,45	46
				отверстие	510,08	267,99	51416	27013	84	0,24	24
75	134	E11-460301-0217 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	100,8	28,38	11,51	2861	1160	2040	0,01	1
				отверстие	16,21	7,88	1634	795	84	0	0
76	135	E11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	4,968	27007,92	19,52	134175	97	52750	14,63	73
				м3	12640,32	0	62797	0	84	0	0
77	142	E12-050101-0911	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	16,47	4182,84	271,04	68891	4464	28738	2,47	41
				м2	2324,11	99,29	38278	1635	72	0,06	1
78	143	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00792	337029,92	2650,64	2669	21	482	64,86	1
				т металлических изделий	64730,28	760,05	513	6	93	0,68	0
79	144	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00792	269649		2136				
				т							
80	145	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00401	19707,12	1130,01	79	5	68	19,41	0
				т	18286,1	341,7	73	1	91	0,21	0

81	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,00401	197773		793				
				т							
82	159	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	240	1047,24	5,66	251337	1359	50141	0,24	58
				п/м	229,55	2,58	55092	620	90	0	1
83	160	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	240	1389		333360				
				м							
84	166	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	130,17478	10990		1430621				
				м2							
85	167	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	11,8544	11421		135389				
				м2							
86	168	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	18,45261	12900		238039				
				м2							
87	169	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	165,6	490		81144				
				шт.							
88	170	С121-090404-1005	Ручки раздельные	82,8	3504		290131				
				пара							
89	173	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	9,828	46708		459046				
				м2							
90	174	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	9,45	52009		491485				
				м2							

91	175	С121-090202-1003	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 22-13, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	10,296	29768		306491				
				м2							
92	176	С121-090202-1002	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	24,57	34723		853144				
				м2							
93	177	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС 200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	23,4	4249		99427				
				пара							
94	178	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	23,4	3109		72751				
				шт.							
95	179	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,69934	1396,94	122,33	3771	330	2402	0,97	3
				м2 проемов	936,17	52,45	2527	142	90	0,05	0
96	180	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	2,69934	11421		30829				
				м2							
97	181	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0,285	3793,32	564,17	1081	161	526	1,89	1
				м2	1916,18	135,73	546	39	90	0,11	0

98	182	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,285	9792		2791				
				м2							
99	183	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	1,9	490		931				
				шт.							
100	184	С121-090404-1005	Ручки раздельные	0,95	3504		3329				
				пара							
101	197	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,08379	691376,55	8455,43	57930	708	6033	49,1	4
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	4991	121	118	1,29	0
102	198	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,16758	691376,55	8455,43	115861	1417	12065	49,1	8
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	9982	243	118	1,29	0
103	199	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,16758	691376,55	8455,43	115861	1417	12065	49,1	8
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	9982	243	118	1,29	0
			Итого по разделу: Блок-А1,А2				5679433				
			Раздел: Полы блок - А								
104	200	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	113,22	3665,22	24,11	414976	2730	43032	0,44	50
				м2 покрытия	393,17	11,16	44515	1263	94	0,01	1
105	204	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	121,1454	364,57	0,94	44166	114	13552	0,1	13
				м плинтусов	118,58	0,42	14366	51	94	0	0
106	205	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6#прим.	Покрытия из мармолеум. Устройство на мастике КН-2	128,025	708,24	24,11	90672	3087	48659	0,44	56
				м2 покрытия	393,17	11,16	50336	1429	94	0,01	1

107	206	С122-060101-0303	Покрытия из мармолеум	128,025	10814		1384462				
				м2							
108	218	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	136,98675	364,57	0,94	49942	129	15324	0,1	14
				м плинтусов	118,58	0,42	16244	58	94	0	0
109	219	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	30,42	3665,22	24,11	111496	734	11562	0,44	13
				м2 покрытия	393,17	11,16	11960	339	94	0,01	0
110	221	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	32,5494	364,57	0,94	11867	31	3641	0,1	3
				м плинтусов	118,58	0,42	3860	14	94	0	0
111	222	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	21,42	3597,88	83,71	77067	1793	24756	1,22	26
				м2 покрытия	1193,4	36,09	25563	773	94	0,04	1
112	225	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	22,491	566,56	1,88	12743	42	6375	0,27	6
				м плинтусов	300,71	0,84	6763	19	94	0	0
113	228	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	51,894	1245,77	109,54	64648	5685	32647	0,48	25
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	34061	669	94	0,01	1
114	229	С121-100402-9903	Изол	58,12128	229		13310				
				м2							
115	230	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	54,4887	566,56	1,88	30871	102	15445	0,27	15
				м плинтусов	300,71	0,84	16385	46	94	0	0

116	231	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	71,82	6098,05	146,99	437962	10557	73876	1,03	74
				м2 покрытия	1031,09	63,19	74053	4538	94	0,06	4
117	232	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	75,411	1744,29	14,76	131539	1113	19387	0,26	20
				м	268,73	4,76	20265	359	94	0	0
118	233	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	336,438	3665,22	24,11	1233118	8113	127871	0,44	148
				м2 покрытия	393,17	11,16	132279	3754	94	0,01	4
119	235	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	359,98866	364,57	0,94	131242	338	40270	0,1	37
				м плинтусов	118,58	0,42	42688	152	94	0	0
120	236	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	51,408	3597,88	83,71	184960	4303	59413	1,22	63
				м2 покрытия	1193,4	36,09	61350	1855	94	0,04	2
121	237	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	51,408	715,28	32,66	36771	1679	16925	0,41	21
				м2 стяжки	335,3	14,95	17237	769	94	0,02	1
122	238	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	51,408	1245,77	109,54	64042	5631	32341	0,48	25
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	33742	663	94	0,01	1
123	239	С121-100402-9903	Изол	57,57696	229		13185				
				м2							
124	240	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	53,9784	566,56	1,88	30582	101	15301	0,27	15
				м плинтусов	300,71	0,84	16232	46	94	0	0
125	241	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	25,74	6098,05	146,99	156964	3783	26477	1,03	27
				м2 покрытия	1031,09	63,19	26540	1627	94	0,06	1

126	242	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	27,027	1744,29	14,76	47143	399	6948	0,26	7
				м	268,73	4,76	7263	129	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - А				4773727				
			Раздел: Внутренняя отделка								
127	245	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	893,367	491,1	3,37	438736	3011	218203	0,3	267
				м2 окрашиваемой поверхности	303,78	1,53	271391	1363	80	0	1
128	249	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1119,33	628,96	5,18	704010	5795	410143	0,45	502
				м2	455,68	2,35	510052	2627	80	0	2
129	250	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	54,36	5003,83	22,28	272008	1211	105769	2,3	125
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	131654	557	80	0,01	1
130	251	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	290,322	5003,83	22,28	1452721	6469	564883	2,3	668
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	703131	2973	80	0,01	3
131	252	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	990,81	762,3	3,68	755297	3650	442855	0,54	533

				м2 окрашиваемой поверхности	557,04	1,67	551918	1651	80	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				3622773				
			Раздел: Полы блок - Б								
132	253	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6#прим.	Покрытия из мармолеум. Устройство на мастике КН-2	161,04	708,24	24,11	114055	3883	61207	0,44	71
				м2 покрытия	393,17	11,16	63317	1797	94	0,01	2
133	254	С122-060101-0303	Покрытия из мармолеум	168,124	10814		1818093				
				м2							
134	255	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	191,05	715,28	32,66	136654	6240	62901	0,41	78
				м2 стяжки	335,3	14,95	64059	2857	94	0,02	3
135	256	Е11-110101-0209	Бетон монолитный класса В15 со стальными регистрами	15,284	22520,42	10,2	344202	156	52247	4,21	64
				м3	3636,58	0	55581	0	94	0	0
136	257	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	191,05	715,28	32,66	136654	6240	62901	0,41	78
				м2 стяжки	335,3	14,95	64059	2857	94	0,02	3
137	262	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	191,05	1245,77	109,54	238004	20928	120191	0,48	91
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	125398	2464	94	0,01	2
138	263	С121-100402-9903	Изол	213,976	229		49001				
				м2							
139	266	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	183,98115	364,57	0,94	67075	173	20581	0,1	19
				м плинтусов	118,58	0,42	21817	78	94	0	0
140	267	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	12,87	3665,22	24,11	47171	310	4892	0,44	6
				м2 покрытия	393,17	11,16	5060	144	94	0,01	0

141	268	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,87	715,28	32,66	9206	420	4237	0,41	5
				м2 стяжки	335,3	14,95	4315	192	94	0,02	0
142	269	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,0296	20508,98	10,2	21116	11	3520	4,21	4
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	3744	0	94	0	0
143	270	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	12,87	1374,5	164,44	17690	2116	3871	0,3	4
				м2 покрытия	266,16	53,8	3425	692	94	0,04	1
144	271	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	13,7709	364,57	0,94	5020	13	1540	0,1	1
				м плинтусов	118,58	0,42	1633	6	94	0	0
145	272	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	122,76	3665,22	24,11	449942	2960	46658	0,44	54
				м2 покрытия	393,17	11,16	48266	1370	94	0,01	1
146	273	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	122,76	715,28	32,66	87808	4010	40417	0,41	50
				м2 стяжки	335,3	14,95	41161	1836	94	0,02	2
147	274	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	131,3532	364,57	0,94	47888	123	14694	0,1	14
				м плинтусов	118,58	0,42	15576	55	94	0	0
148	275	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	79,974	3597,88	83,71	287737	6695	92428	1,22	97
				м2 покрытия	1193,4	36,09	95441	2886	94	0,04	3
149	276	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	79,974	715,28	32,66	57204	2612	26330	0,41	33
				м2 стяжки	335,3	14,95	26815	1196	94	0,02	1
150	277	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	79,974	1245,77	109,54	99629	8761	50312	0,48	38

				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	52492	1031	94	0,01	1
151	278	С121-100402-9903	Изол	89,57088	229		20512				
				м2							
152	279	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	83,9727	566,56	1,88	47576	158	23803	0,27	23
				м плинтусов	300,71	0,84	25252	71	94	0	0
153	280	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	63,27	6098,05	146,99	385824	9300	65081	1,03	65
				м2 покрытия	1031,09	63,19	65237	3998	94	0,06	4
154	281	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	66,4335	1744,29	14,76	115879	981	17079	0,26	18
				м	268,73	4,76	17853	316	94	0	0
155	282	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	285,453	3665,22	24,11	1046247	6883	108493	0,44	125
				м2 покрытия	393,17	11,16	112233	3185	94	0,01	3
156	283	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	285,453	715,28	32,66	204179	9323	93982	0,41	117
				м2 стяжки	335,3	14,95	95712	4269	94	0,02	5
157	284	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	305,43471	364,57	0,94	111353	287	34167	0,1	32
				м плинтусов	118,58	0,42	36219	129	94	0	0
158	285	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	42,705	3597,88	83,71	153648	3575	49355	1,22	52
				м2 покрытия	1193,4	36,09	50964	1541	94	0,04	2
159	286	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	42,705	715,28	32,66	30546	1395	14060	0,41	17
				м2 стяжки	335,3	14,95	14319	639	94	0,02	1
160	287	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	42,705	1245,77	109,54	53201	4678	26866	0,48	20
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	28030	551	94	0,01	1

161	288	С121-100402-9903	Изол	47,8296	229		10953				
				м2							
162	289	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	44,84025	566,56	1,88	25405	84	12711	0,27	12
				м плинтусов	300,71	0,84	13484	38	94	0	0
163	290	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	25,74	6098,05	146,99	156964	3783	26477	1,03	27
				м2 покрытия	1031,09	63,19	26540	1627	94	0,06	1
164	291	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	27,027	1744,29	14,76	47143	399	6948	0,26	7
				м	268,73	4,76	7263	129	94	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - Б				6443576				
			Раздел: Внутренняя отделка								
165	292	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	844,3645	655,44	7,26	553434	6130	351254	0,52	437
				м2 оштукатурив	516,47	3,53	436085	2983	80	0	3
166	293	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	844,3645	618,73	7,26	522433	6130	351254	0,52	437
				м2 оштукатурива емой поверхности	516,47	3,53	436085	2983	80	0	3
167	294	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	844,3645	491,1	3,37	414671	2846	206234	0,3	252

				м2 окрашиваемой поверхности	303,78	1,53	256504	1288	80	0	1
168	295	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	200	535,52	6,05	107103	1210	67121	0,43	85
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	83313	589	80	0	1
169	296	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	1417,29	86,95	268861	16495	150671	0,85	161
				м2	927,59	65,23	175964	12375	80	0,07	13
170	297	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	1155	504,09	6,05	582229	6988	387626	0,43	491
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	481132	3400	80	0	4
171	298	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	574,8125	628,96	5,18	361532	2976	210622	0,45	258
				м2	455,68	2,35	261928	1349	80	0	1
172	299	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	79,305	5003,83	22,28	396829	1767	154305	2,3	182
				м2 поверхности	2421,9	10,24	192069	812	80	0,01	1

173	300	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	256,513	5003,83	22,28	1283547	5715	499101	2,3	590
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	621249	2627	80	0,01	3
174	317	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	99,195	491,1	3,37	48715	334	24228	0,3	30
				м2 окрашиваемой поверхности	303,78	1,53	30134	151	80	0	0
175	320	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,865	628,96	5,18	46458	382	27065	0,45	33
				м2	455,68	2,35	33659	173	80	0	0
176	321	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	165,665	5003,83	22,28	828959	3691	322337	2,3	381
				м2 поверхности облицовки	2421,9	10,24	401224	1697	80	0,01	2
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				5414771				
			Раздел: Полы блок - А2								
177	322	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	48,535	6098,05	146,99	295969	7134	49924	1,03	50
				м2 покрытия	1031,09	63,19	50044	3067	94	0,06	3
178	323	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитных (САПОЖОК). Устройство	50,96175	1744,29	14,76	88892	752	13101	0,26	13
				м	268,73	4,76	13695	243	94	0	0

179	338	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	13,6	882,74	99,61	12005	1355	12108	0,66	9
				м ограждения	715,75	38,75	9734	527	118	0,04	0
180	339	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	12	4425		53100				
				м							
181	340	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	105	490		51450				
				шт.							
182	341	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	13,6	6809		92602				
				м							
183	342	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	54,2	2887		156475				
				м							
184	343	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	92,7	1150		106605				
				м							
185	344	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм,	5	4425		22125				
				м							
186	345	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	4,75	2887		13713				
				м							
187	346	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	19,8	1150		22770				
				м							

188	352	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	13,6	882,74	99,61	12005	1355	12108	0,66	9
				м ограждения	715,75	38,75	9734	527	118	0,04	0
189	353	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	12	4425		53100				
				м							
190	354	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	105	490		51450				
				шт.							
191	355	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	13,6	6809		92602				
				м							

192	356	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	54,2	2887		156475				
				м							
193	357	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	92,7	1150		106605				
				м							
194	358	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	5	4425		22125				
				м							
195	359	С123-010302-0311	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	4,75	2887		13713				
				м							
196	360	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	19,8	1150		22770				
				м							
197	378	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м из кирпича М100 на растворе М50. Кладка	1,36	24613,2	2557,63	33474	3478	6377	5,08	7
				м3 кладки	4549,29	492,63	6187	670	93	0,44	1
198	379	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00982	269649		2648				
				т							
199	380	Е11-060601-0104	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из Бетона В15	1,952	31036,47	3551,63	60583	6933	15136	8,15	16
				м3	7835,51	685,27	15295	1338	91	0,61	1
200	381	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,32	8960,94	1864,76	2868	597	1159	3,56	1
				м3 подстилающего слоя	3080,16	774,13	986	248	94	0,69	0

201	382	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА	0,32	21445,34	10,2	6863	3	1094	4,21	1
				м3	3636,58	0	1164	0	94	0	0
202	405	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	11,4	882,74	99,61	10063	1136	10149	0,66	7
				м ограждения	715,75	38,75	8160	442	118	0,04	0
203	406	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	11,4	4425		50445				
				м							
204	407	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	10	1150		11500				
				м							
205	408	С121-090404-0201	Держители, фланцы, крышки, заглушки	10	490		4900				
				шт.							
206	409	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м	0,18372	26434,9	13130,34	4857	2412	1866	10,75	2
				т конструкций	11322,38	3393,82	2080	624	69	2,54	0
207	410	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,18372	3158,99	636,15	580	117	284	1,54	0
				т	2235,99	1,41	411	0	69	0	0
208	411	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой	0,18228	438711		79968				
				т							
209	412	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	0,00144	197773		285				
				т							
210	413	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18018	31129,57	11826,79	5609	2131	2363	16,21	3
				т конструкций	15874,49	3131,93	2860	564	69	2	0

211	414	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,18018	13782,96	2394,2	2483	431	1189	6,04	1
				т	9557,36	4,22	1722	1	69	0	0
212	415	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,18018	432605		77947				
				т							
213	416	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,3326	45396,23	22793,5	15099	7581	5222	16,45	5
				т конструкций	17316,59	5437,44	5759	1808	69	4,05	1
214	417	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,3326	438711		145915				
				т							
215	418	С121-050304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,01407	174445		2454				
				т							
216	419	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,00136	167688		228				
				т							
217	420	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия навеса поликарбонатными листами. Устройство	32,9	751,44	23,85	24722	785	20281	0,65	21
				м2 кровли	661,66	8,38	21769	276	92	0,01	0
218	421	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	32,9	2810		92449				
				м2							
219	422	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	20,06817	875,62	1,18	17572	24	11912	0,74	15
				м2 окрашиваемой поверхности	741,41	0,54	14879	11	80	0	0

220	423	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,6	2916,2	16,81	7582	44	2528	1,12	3
				м2	1052,97	3,8	2738	10	92	0	0
221	424	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02665	19707,12	1130,01	525	30	452	19,41	1
				т	18286,1	341,7	487	9	91	0,21	0
222	425	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02665	269649		7186				
				т							
223	426	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В15	0,27	23445,14	1143,15	6330	309	1124	4,53	1
				м3	4191,18	382,69	1132	103	91	0,29	0
224	427	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В10	3,73	22074,26	1143,15	82337	4264	15525	4,53	17
				м3	4191,18	382,69	15633	1427	91	0,29	1
225	428	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	0,0288	22520,42	10,2	649	0	98	4,21	0
				м3	3636,58	0	105	0	94	0	0
226	429	Е11-150108-1605 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	3,3	9314,32	73,54	30737	243	18717	6,82	23
				м2	7056,99	32,9	23288	109	80	0,03	0
227	433	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка	60	882,74	99,61	52965	5976	53418	0,66	39
				м ограждения	715,75	38,75	42945	2325	118	0,04	2
228	434	С123-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	60	4425		265500				
				м							
229	435	С123-010302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14/12/ мм, толщина стенки 1,4/1,0/ мм ГОСТ 9941-81	48	1150		55200				
				м							
230	436	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	48	490		23520				

				шт.							
231	437	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,8512	31532,01	1190,48	26840	1013	18426	25,88	22
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	20043	431	90	0,45	0
232	438	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,8512	21822		18575				
				м3							
233	439	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,8512	8309,87	46,95	7073	40	1636	2,16	2
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	1802	16	90	0,01	0
234	440	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02128	211214		4495				
				т							
235	441	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	82,04	714,25	0,87	58597	71	12519	0,17	14
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	190,35	0,4	15616	33	80	0	0
236	461	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	17,46	1588,67	28,39	27738	496	24542	1,64	29
				м2	1549,12	12,67	27048	221	90	0,01	0
237	463	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,62	10122,89	64,94	26522	170	2096	0,9	2
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	2258	71	90	0,02	0

238	465	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0454	460260,44	15852,34	20896	720	12785	195,5	9
				т стальных элементов	237141,5	1506,03	10766	68	118	1,34	0
239	466	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,0454	197773		8979				
				т							
240	467	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,06877	76379,55	8455,43	5253	581	4951	49,1	3
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	4096	100	118	1,29	0
241	468	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,06877	226378		15568				
				т							
242	469	E11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	448	142,58	0,94	63875	421	43914	0,14	61
				болт	141,64	0,42	63455	189	69	0	0
243	470	C121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00538	404706		2177				
				т							
244	475	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	650	93,28	15,15	60633	9846	48672	0,08	52
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	50787	2117	92	0	2
245	476	C121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,65	82405		53563				
				1000 м2							
246	477	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	119,7	332,48	15,15	39798	1813	8963	0,08	10
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	9353	390	92	0	0
247	478	C121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	35,1	228		8003				
				м2							

248	479	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	69	1152		79488				
				м							
249	480	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	69	1017		70173				
				м							
250	481	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	38	44,2	5,63	1680	214	1323	0,04	2
				м ходов	36,52	2,17	1388	82	90	0	0
251	482	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,285	21822		6219				
				м3							
252	483	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,152	21427		3257				
				м3							
253	484	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,437	8309,87	46,95	3631	21	840	2,16	1
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	925	8	90	0,01	0
254	485	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,551	875,62	1,18	482	1	327	0,74	0
				м2	741,41	0,54	409	0	80	0	0
255	486	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,021	94172,3	1190,48	1978	25	455	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	494	11	90	0,45	0
256	487	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,021	8309,87	46,95	175	1	40	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	44	0	90	0,01	0

257	488	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0609	875,62	1,18	53	0	36	0,74	0
				м2	741,41	0,54	45	0	80	0	0
258	489	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	7969,89	949,43	15940	1899	12532	6,99	14
				слуховое окно	6586,46	375,93	13173	752	90	0,28	1
259	490	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,526	58366		30701				
				м3							
260	491	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	0,05	40422		2021				
				м3							
261	492	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,11	57539		6329				
				м3							
262	493	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	0,086	57539		4948				
				м3							
263	494	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	11,62	4831,94	118,39	56147	1376	17798	1,7	20
				м2 кровли	1635,62	29,19	19006	339	92	0,02	0
264	495	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,772	10122,89	64,94	7815	50	618	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	665	21	90	0,02	0
265	496	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,4	9792		3917				
				м2							

266	497	E11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	0,4	1029,64	20,98	412	8	76	0,25	0
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок	232,91	6,05	93	2	80	0,01	0
267	498	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,3	2916,2	16,81	27121	156	9042	1,12	10
				м2 покрытия	1052,97	3,8	9793	35	92	0	0
268	499	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	490		1960				
				шт.							
269	500	C121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	490		1960				
				шт.							
270	501	C121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4249		8498				
				пара							
271	516	E11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	17,46	1588,67	28,39	27738	496	24542	1,64	29
				м2	1549,12	12,67	27048	221	90	0,01	0
272	517	C121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	2,62	52390		137262				
				м3							
273	518	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,62	10122,89	64,94	26522	170	2096	0,9	2
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	2258	71	90	0,02	0
274	519	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0052	226378		1177				
				т							
275	520	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0454	460260,44	15852,34	20896	720	12785	195,5	9

				т стальных элементов	237141,5	1506,03	10766	68	118	1,34	0
276	521	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,0454	197773		8979				
				т							
277	522	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,06877	76379,55	8455,43	5253	581	4951	49,1	3
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	4096	100	118	1,29	0
278	523	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,06877	226378		15568				
				т							
279	524	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	448	142,58	0,94	63875	421	43914	0,14	61
				болт	141,64	0,42	63455	189	69	0	0
280	525	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00538	404706		2177				
				т							
281	530	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	650	93,28	15,15	60633	9846	48672	0,08	52
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	50787	2117	92	0	2
282	531	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,65	82405		53563				
				1000 м2							
283	532	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	119,7	332,48	15,15	39798	1813	8963	0,08	10
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	9353	390	92	0	0
284	533	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	35,1	228		8003				
				м2							

285	534	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	69	1152		79488				
				м							
286	535	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	69	1017		70173				
				м							
287	536	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	38	44,2	5,63	1680	214	1323	0,04	2
				м ходов	36,52	2,17	1388	82	90	0	0
288	537	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,285	21822		6219				
				м3							
289	538	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,152	21427		3257				
				м3							
290	539	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,437	8309,87	46,95	3631	21	840	2,16	1
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	925	8	90	0,01	0
291	540	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,551	875,62	1,18	482	1	327	0,74	0
				м2	741,41	0,54	409	0	80	0	0
292	541	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,021	94172,3	1190,48	1978	25	455	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	494	11	90	0,45	0
293	542	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,021	8309,87	46,95	175	1	40	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	44	0	90	0,01	0

294	543	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0609	875,62	1,18	53	0	36	0,74	0
				м2	741,41	0,54	45	0	80	0	0
295	544	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	7969,89	949,43	15940	1899	12532	6,99	14
				слуховое окно	6586,46	375,93	13173	752	90	0,28	1
296	545	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,526	58366		30701				
				м3							
297	546	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	0,05	40422		2021				
				м3							
298	547	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,11	57539		6329				
				м3							
299	548	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	0,086	57539		4948				
				м3							
300	549	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	11,62	4831,94	118,39	56147	1376	17798	1,7	20
				м2 кровли	1635,62	29,19	19006	339	92	0,02	0
301	550	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,772	10122,89	64,94	7815	50	618	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	665	21	90	0,02	0
302	551	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,4	9792		3917				
				м2							

303	552	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	0,4	1029,64	20,98	412	8	76	0,25	0
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок	232,91	6,05	93	2	80	0,01	0
304	553	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,3	2916,2	16,81	27121	156	9042	1,12	10
				м2 покрытия	1052,97	3,8	9793	35	92	0	0
305	554	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	490		1960				
				шт.							
306	555	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	490		1960				
				шт.							
307	556	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4249		8498				
				пара							
308	557	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,28	105354,84	1589,89	29499	445	5886	25,41	7
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	6369	171	90	0,46	0
309	559	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	1,32	104584,2	1589,89	138051	2099	27749	25,41	34
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	30025	807	90	0,46	1
310	560	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	0,18	36363,41	1589,89	6545	286	3784	25,41	5
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	4094	110	90	0,46	0
311	562	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	0,12	83857,63	1481,13	10063	178	1994	15,87	2

				м3 древесины в конструкции	17869,62	597,08	2144	72	90	0,45	0
312	564	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок	21,2	1588,67	28,39	33680	602	29799	1,64	35
				м2 стен (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1549,12	12,67	32841	269	90	0,01	0
313	565	С121-130816-3505	Подшивка карниза софитом	0,0212	2842972		60271				
				1000 м2							
314	566	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	21,2	840,58	2,75	17820	58	10760	0,61	13
				м2 окрашиваемой поверхности	633,21	1,24	13424	26	80	0	0
315	567	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,36	68543		24675				
				м3							
316	568	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,36	10122,89	64,94	3644	23	288	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	310	10	90	0,02	0
317	569	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,04	94172,3	1190,48	3767	48	866	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	942	20	90	0,45	0
318	570	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,04	8309,87	46,95	332	2	77	2,16	0

				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	85	1	90	0,01	0
319	571	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	110	5128,32	118,39	564115	13023	194203	1,97	216
				м2 кровли	1889,81	29,19	207879	3211	92	0,02	3
320	572	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,8	21822		17458				
				м3							
321	573	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	110	351,87	3,01	38706	331	3356	0,03	4
				м2 обработанной поверхности	32,65	1,25	3591	138	90	0	0
322	574	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	6,8	1588,67	28,39	10803	193	9558	1,64	11
				м2	1549,12	12,67	10534	86	90	0,01	0
323	575	С121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,02	52390		53438				
				м3							
324	576	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,02	10122,89	64,94	10325	66	816	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	879	27	90	0,02	0
325	577	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,01604	460260,44	15852,34	7383	254	4517	195,5	3
				т стальных элементов	237141,5	1506,03	3804	24	118	1,34	0
326	578	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,01604	197773		3172				
				т							

327	579	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,02638	226378		5972				
				т							
328	580	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	88	142,58	0,94	12547	83	8626	0,14	12
				болт	141,64	0,42	12464	37	69	0	0
329	581	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00106	404706		429				
				т							
330	582	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	70,2	228		16006				
				м2							
331	583	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	27	1152		31104				
				м							
332	584	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	42,6	332,48	15,15	14164	645	3190	0,08	3
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	3329	139	92	0	0
333	585	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	1,6	36237,23	2923	57980	4677	7791	5,22	8
				м3 кладки	4672,8	563	7476	901	93	0,5	1
334	587	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,28	10122,89	64,94	2834	18	224	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	241	8	90	0,02	0
335	588	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	1,32	104584,2	1589,89	138051	2099	27749	25,41	34

				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	30025	807	90	0,46	1
336	589	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	0,18	36363,41	1589,89	6545	286	3784	25,41	5
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	4094	110	90	0,46	0
337	591	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	0,12	83857,63	1481,13	10063	178	1994	15,87	2
				м3 древесины в конструкции	17869,62	597,08	2144	72	90	0,45	0
338	593	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок	21,2	1588,67	28,39	33680	602	29799	1,64	35
				м2 стен (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1549,12	12,67	32841	269	90	0,01	0
339	594	С121-130816-3505	Подшивка карниза софитом	0,0212	2842972		60271				
				1000 м2							
340	595	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	21,2	840,58	2,75	17820	58	10760	0,61	13
				м2 окрашиваемой поверхности	633,21	1,24	13424	26	80	0	0
341	596	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,36	68543		24675				
				м3							
342	597	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,36	10122,89	64,94	3644	23	288	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	310	10	90	0,02	0

343	598	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,04	94172,3	1190,48	3767	48	866	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	942	20	90	0,45	0
344	599	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,04	8309,87	46,95	332	2	77	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	85	1	90	0,01	0
345	600	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	110	5128,32	118,39	564115	13023	194203	1,97	216
				м2 кровли	1889,81	29,19	207879	3211	92	0,02	3
346	601	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,8	21822		17458				
				м3							
347	602	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	110	351,87	3,01	38706	331	3356	0,03	4
				м2 обработанной поверхности	32,65	1,25	3591	138	90	0	0
348	603	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	6,8	1588,67	28,39	10803	193	9558	1,64	11
				м2	1549,12	12,67	10534	86	90	0,01	0
349	604	С121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,02	52390		53438				
				м3							
350	605	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,02	10122,89	64,94	10325	66	816	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	879	27	90	0,02	0
351	606	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,01604	460260,44	15852,34	7383	254	4517	195,5	3

361	617	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,наружники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	1,81	104584,2	1589,89	189297	2878	38049	25,41	46
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	41171	1106	90	0,46	1
362	618	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	0,66	36363,41	1589,89	24000	1049	13874	25,41	17
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	15013	403	90	0,46	0
363	620	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	0,88	83857,63	1481,13	73795	1303	14626	15,87	14
				м3 древесины в конструкции	17869,62	597,08	15725	525	90	0,45	0
364	622	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок	6,2	1588,67	28,39	9850	176	8715	1,64	10
				м2 стен (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1549,12	12,67	9605	79	90	0,01	0
365	623	С121-130816-3505	Подшивка карниза софитом	0,0062	2842972		17626				
				1000 м2							
366	624	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	6,2	840,58	2,75	5212	17	3147	0,61	4
				м2 окрашиваемой поверхности	633,21	1,24	3926	8	80	0	0
367	625	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,08	68543		5483				
				м3							

368	626	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,08	10122,89	64,94	810	5	64	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	69	2	90	0,02	0
369	627	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,573	94172,3	1190,48	53961	682	12404	25,88	15
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	13492	290	90	0,45	0
370	628	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,573	8309,87	46,95	4762	27	1101	2,16	1
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	1213	11	90	0,01	0
371	629	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	200	5128,32	118,39	1025663	23678	353096	1,97	393
				м2 кровли	1889,81	29,19	377961	5839	92	0,02	5
372	632	Е11-100102-0205	Устройство карнизов	1,86	1588,67	28,39	2955	53	2614	1,64	3
				м2	1549,12	12,67	2881	24	90	0,01	0
373	635	Е11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов	19,2	782,32	32,96	15020	633	12985	0,78	15
				м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	736,64	14,78	14144	284	90	0,01	0
374	638	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	28,8	2721,64	67,85	78383	1954	9003	0,33	9
				м2 покрытия	320,87	26,47	9241	762	90	0,02	1
375	639	Е11-100102-0602	Обшивка фронтона пластиком	19,2	212,96	16,3	4089	313	3327	0,21	4
				м2	185,2	7,32	3556	141	90	0,01	0
376	640	С121-130816-3505	Франтон пластиковый	0,0192	2842972		54585				
				1000 м2							

377	641	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК/. Устройство	15,2	2916,2	16,81	44326	255	14778	1,12	17
				м2 покрытия	1052,97	3,8	16005	58	92	0	0
378	642	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00208	226378		471				
				т							
379	643	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,02794	460260,44	15852,34	12860	443	7868	195,5	5
				т стальных элементов	237141,5	1506,03	6626	42	118	1,34	0
380	644	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,02112	197773		4177				
				т							
381	645	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	0,00682	201312		1373				
				т							
382	646	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02826	76379,55	8455,43	2158	239	2035	49,1	1
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	1683	41	118	1,29	0
383	647	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,02826	226378		6397				
				т							
384	648	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	132	142,58	0,94	18820	124	12939	0,14	18
				болт	141,64	0,42	18696	56	69	0	0
385	649	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00158	404706		639				
				т							

386	650	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	178	878,46	63,51	156365	11305	86202	0,46	82
				м2 утепляемого покрытия	513,5	12,89	91403	2294	92	0,01	2
387	651	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	23,8342	32127		765721				
				м3							
388	652	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25 мм из раствора М100. Устройство	178	652,77	122,11	116194	21735	40533	0,28	50
				м2 стяжки	220,21	27,31	39197	4860	92	0,02	4
389	653	Е11-120101-1702 #к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	178	189,46	18,03	33724	3208	2027	0,01	2
				м2 стяжки	8,16	4,22	1452	752	92	0	0
390	654	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	200	93,28	15,15	18656	3029	14976	0,08	16
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	15627	651	92	0	1
391	655	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,2	82405		16481				
				1000 м2							
392	656	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	13,5	228		3078				
				м2							
393	657	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	12	1152		13824				
				м							
394	658	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	1017		6102				
				м							
395	659	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	49,24	332,48	15,15	16371	746	3687	0,08	4

				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	3847	160	92	0	0
396	660	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	1,8	32971,39	5752,46	59349	10354	17465	9,49	17
				м3	9639,3	1022,82	17351	1841	91	0,9	2
397	661	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	0,11106	197773		21965				
				т							
398	662	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	0,03195	201312		6432				
				т							
399	663	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,14301	19707,12	1130,01	2818	162	2424	19,41	3
				т	18286,1	341,7	2615	49	91	0,21	0
400	664	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	38	44,2	5,63	1680	214	1323	0,04	2
				м ходов	36,52	2,17	1388	82	90	0	0
401	665	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,285	21822		6219				
				м3							
402	666	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,152	21427		3257				
				м3							
403	667	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,437	8309,87	46,95	3631	21	840	2,16	1
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	925	8	90	0,01	0
404	668	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,021	94172,3	1190,48	1978	25	455	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	494	11	90	0,45	0

405	669	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,021	8309,87	46,95	175	1	40	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	44	0	90	0,01	0
406	670	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги	2,4	3607,05	190,33	8657	457	3547	1,59	4
				м2 проемов	1556,15	85,81	3735	206	90	0,08	0
407	671	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,4	12663		30391				
				м2							
408	672	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	12,6444	2184,77	501,19	27625	6337	12792	0,92	12
				м2 проемов	1004,05	120,05	12696	1518	90	0,1	1
409	673	С121-090102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15/10П СТ РК 943-92	12,6444	39644		501275				
				м2							
410	674	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4249		4249				
				пара							
411	675	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	1	3109		3109				
				шт.							
412	676	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,56	105354,84	1589,89	58999	890	11772	25,41	14
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	12738	342	90	0,46	0
413	678	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,наружники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	0,49	104584,2	1589,89	51246	779	10301	25,41	12

				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	11146	299	90	0,46	0
414	679	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	0,31	36363,41	1589,89	11273	493	6517	25,41	8
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	7051	189	90	0,46	0
415	681	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	0,56	83857,63	1481,13	46960	829	9307	15,87	9
				м3 древесины в конструкции	17869,62	597,08	10007	334	90	0,45	0
416	685	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,106	94172,3	1190,48	9982	126	2295	25,88	3
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	2496	54	90	0,45	0
417	687	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	133	5128,32	118,39	682066	15746	234809	1,97	262
				м2 кровли	1889,81	29,19	251344	3883	92	0,02	3
418	693	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00468	76379,55	8455,43	357	40	337	49,1	0
				т стальных элементов	59564,37	1449,72	279	7	118	1,29	0
419	694	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00468	226378		1059				
				т							
420	695	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,01544	460260,44	15852,34	7106	245	4348	195,5	3
				т стальных элементов	237141,5	1506,03	3661	23	118	1,34	0
421	696	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,01544	197773		3054				
				т							

422	697	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,02826	226378		6397				
				т							
423	698	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	164	142,58	0,94	23383	154	16076	0,14	22
				болт	141,64	0,42	23229	69	69	0	0
424	699	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00197	404706		797				
				т							
425	700	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	178	878,46	63,51	156365	11305	86202	0,46	82
				м2 утепляемого покрытия	513,5	12,89	91403	2294	92	0,01	2
426	701	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	23,8342	32127		765721				
				м3							
427	702	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25 мм из раствора М100. Устройство	178	652,77	122,11	116194	21735	40533	0,28	50
				м2 стяжки	220,21	27,31	39197	4860	92	0,02	4
428	703	Е11-120101-1702 #к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	178	189,46	18,03	33724	3208	2027	0,01	2
				м2 стяжки	8,16	4,22	1452	752	92	0	0
429	704	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	133	93,28	15,15	12406	2015	9959	0,08	11
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	10392	433	92	0	0
430	705	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,133	82405		10960				
				1000 м2							

431	706	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	9,57	228		2182				
				м2							
432	707	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	28,6	1152		32947				
				м							
433	708	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	55,7	93,28	15,15	5196	844	4171	0,08	4
				м2 изолируемой поверхности	78,13	3,26	4352	181	92	0	0
434	709	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	28,2	44,2	5,63	1247	159	982	0,04	1
				м ходов	36,52	2,17	1030	61	90	0	0
435	710	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,2115	21822		4615				
				м3							
436	711	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,1128	21427		2417				
				м3							
437	712	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,3243	8309,87	46,95	2695	15	623	2,16	1
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	686	6	90	0,01	0
438	728	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В12,5. Устройство	2,205	24038,24	1393,01	53004	3072	11216	5,63	12
				м3	5308,17	281,74	11705	621	91	0,25	1
439	729	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж КОСОУРОВ,/К-1,К-2/	0,8148	75272,88	30489,13	61332	24843	25345	33,23	27
				т конструкций	36226,15	8854,8	29517	7215	69	6,56	5
440	730	С121-060208-0401	Косоуры	0,8148	521278		424737				
				т							

441	731	Е11-090301-0301	Монтаж БАЛОК,/БМ-1,БМ-2,БМ-3/	0,71763	45396,23	22793,5	32578	16357	11267	16,45	12
				т конструкций	17316,59	5437,44	12427	3902	69	4,05	3
442	732	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже	0,71763	3178,37	636,15	2281	457	1108	1,54	1
				т	2235,99	1,41	1605	1	69	0	0
443	733	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,71763	415418		298116				
				т							
444	734	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,59173	77925,48	27068,43	201962	70154	93444	41,28	107
				т конструкций	43473,11	8780,03	112671	22755	69	5,51	14
445	735	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	2,59173	438711		1137020				
				т							
446	736	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,12128	26434,9	13130,34	29641	14723	11386	10,75	12
				т конструкций	11322,38	3393,82	12696	3805	69	2,54	3
447	737	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,12128	3158,99	636,15	3542	713	1731	1,54	2
				т	2235,99	1,41	2507	2	69	0	0
448	738	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,12128	438711		491918				
				т							
449	739	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,54273	75272,88	30489,13	40853	16547	16882	33,23	18
				т конструкций	36226,15	8854,8	19661	4806	69	6,56	4

450	740	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,54273	521278		282913					
				т								
451	741	С121-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	33,3	428		14252					
				м								
452	742	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(один раз на заводе)	167,85693	91,12	2,8	15294	470	5054	0,03	6	
				м2	43,36	0,28	7278	47	69	0	0	
453	743	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	335,71386	90,66	1,98	30436	665	5938	0,02	8	
				м2	25,35	0,28	8511	95	69	0	0	
454	744	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,25977	233967,35	1478,85	60778	384	16460	66,7	17	
				т	69034,5	597,08	17933	155	91	0,45	0	
455	745	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,00222	42255,97	2434,2	94	5	81	38,06	0	
				т	39397,28	747,36	87	2	91	0,47	0	
456	746	С121-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,00222	528337		1173					
				т								
457	747	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	0,54394	186923,95	1848,62	101675	1006	62727	165,88	90	
				т металлоконструкций перемычек	159410,68	754,42	86710	410	72	0,67	0	
458	748	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,32491	211214		68626					
				т								
459	749	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01425	404706		5767					
				т								

460	750	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,20479	226378		46360				
				т							
461	751	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,84	17058,64	6289,04	14329	5283	9617	10,6	9
				м3	10769,6	2860,04	9046	2402	84	2,54	2
462	752	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты,радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	15,77412	778,68	0,94	12283	15	8141	0,65	10
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	10170	7	80	0	0
463	753	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	0,12139	186923,95	1848,62	22691	224	13999	165,88	20
				т металлоконструкций перемычек	159410,68	754,42	19351	92	72	0,67	0
464	754	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06639	211214		14022				
				т							
465	755	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00363	404706		1469				
				т							
466	756	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,05137	226378		11629				
				т							
467	757	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,24	17058,64	6289,04	4094	1509	2748	10,6	3
				м3	10769,6	2860,04	2585	686	84	2,54	1
468	758	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,52031	778,68	0,94	2741	3	1817	0,65	2

				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	2270	2	80	0	0
			Итого по разделу: Полы блок - А2				**15713326**				
			Раздел: Водопровод и канализация смета 2-1-2								
469	41	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,84	1093		41359				
				м							
470	42	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,776	440		21461				
				м							
471	43	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,722	273		4565				
				м							
472	44	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	78,213	179		14000				
				м							
			Итого по разделу: Водопровод и канализация смета 2-1-2				**81386**				
			Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
473	92	С123-030102-0940	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	8	8229		65832				
				шт.							
474	93	С123-030102-0923	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	18	4352		78336				
				шт.							
475	97\	С123-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	14	17975		251650				
				комплект							
476	98	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	18173		54519				
				комплект							

477	100	С123-030102-0132	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	1	34923		34923				
				шт.							
478	102	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	6	12310		73860				
				шт.							
479	104	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	134,73	435		58608				
				м							
480	106	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	74,85	184		13772				
				м							
481	107	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	36	113		4068				
				шт.							
482	108	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	20	353		7060				
				шт.							
483	109	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	4	415		1660				
				шт.							
484	110	С123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	1	297		297				
				шт.							
485	111	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	1096		3288				
				шт.							
486	112	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	4	119		476				
				шт.							
487	113	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	12	232		2784				
				шт.							
488	114	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	10	179		1790				
				шт.							

489	115	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	4	53		212					
				шт.								
490	116	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	42	62		2604					
				шт.								
491	117	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	20	137		2740					
				шт.								
492	118	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	9	400		3600					
				шт.								
493	119	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	60	69		4140					
				шт.								
494	120	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	77	217		16709					
				шт.								
495	125	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,84	1093		41359					
				м								
496	126	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,776	440		21461					
				м								
497	127	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,722	273		4565					
				м								
498	128	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	78,213	179		14000					
				м								
499	165	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,95	124		5574					
				м								
500	179	С123-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	14	17975		251650					

489	115	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	4	53		212				
				шт.							
490	116	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	42	62		2604				
				шт.							
491	117	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	20	137		2740				
				шт.							
492	118	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	9	400		3600				
				шт.							
493	119	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	60	69		4140				
				шт.							
494	120	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	77	217		16709				
				шт.							
495	125	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,84	1093		41359				
				м							
496	126	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,776	440		21461				
				м							
497	127	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,722	273		4565				
				м							
498	128	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	78,213	179		14000				
				м							
499	165	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,95	124		5574				
				м							
500	179	С123-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	14	17975		251650				

				комплект							
501	181	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	3	12310		36930				
				шт.							
502	183	С123-030102-0131	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1200 мм х 700 мм	3	30863		92589				
				шт.							
503	184	С123-030102-0132	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	3	34923		104769				
				шт.							
504	187	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	102,794	435		44715				
				м							
505	188	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	74,85	184		13772				
				м							
506	208	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52,976	1093		57903				
				м							
507	209	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,628	440		2476				
				м							
508	210	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,929	273		254				
				м							
509	211	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,788	179		1931				
				м							
510	254	С123-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	17975		17975				
				комплект							
511	256	С123-030102-0132	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	1	34923		34923				
				шт.							

512	258	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	1	12310		12310				
				шт.							
513	262	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	25,948	435		11287				
				м							
514	263	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	6,986	184		1285				
				м							
515	285	С123-030102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	8	6771		54168				
				комплект							
			Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая, К1				1508826				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А. Отопление и вентиляция. смета 2-1-3								
516	26	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	652	75,86	1,22	49461	792	45617	0,05	33
				м трубопровода	71,39	0	46548	0	98	0	0
517	27	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57/50/ мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	41,6	1172		48755				
				м							
518	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	111,4	542		60379				
				кг							
519	29	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	350	173,92	3,17	60872	1136	11009	0,04	15
				м2	44,09	0,45	15793	161	69	0	0
520	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	175	84,9	2,24	14858	401	4687	0,03	5
				м2	37,7	0,23	6752	40	69	0	0
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А. Отопление и вентиляция. смета 2-1-3				236097				

			Раздел: Блок Б. Отопление и вентиляция.								
521	37	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	458	1418,39	16,8	-649622	-7696	-152780	0,3	-136
				м трубопровода	334,42	5,97	-153165	-2733	98	0,01	-2
522	38	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	77	1565,93	16,8	-120576	-1294	-25686	0,3	-23
				м трубопровода	334,42	5,97	-25750	-459	98	0,01	0
523	38	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	71	1677,63	16,8	-119112	-1193	-23684	0,3	-21
				м трубопровода	334,42	5,97	-23744	-424	98	0,01	0
524	40	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	39	1931,88	16,8	-75343	-655	-13010	0,3	-12
				м трубопровода	334,42	5,97	-13042	-233	98	0,01	0
525	41	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	2553,93	30,79	-17878	-216	-2953	0,37	-3
				м трубопровода	418,87	11,6	-2932	-81	98	0,01	0
526	55	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	652	75,86	1,22	49461	792	45617	0,05	33
				м трубопровода	71,39	0	46548	0	98	0	0
527	56	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57/50/ мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	41,6	1172		48755				
				м							
528	57	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	111,4	542		60379				
				кг							
529	58	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	358,2	173,92	3,17	62297	1136	11009	0,04	15

				м2	44,09	0,45	15793	161	69	0	0
530	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	179,1	84,9	2,24	15206	401	4687	0,03	5
				м2	37,7	0,23	6752	40	69	0	0
			Итого по разделу: Блок Б. Отопление и вентиляция.				-746434				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А1,А2								
531	62	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	17,4	1016,18	143,91	17682	2504	13297	0,7	12
				квт	713,7	66,09	12418	1150	98	0,06	1
532	64	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	11	168,46	0	1853	0	1616	0,12	1
				комплект	149,93	0	1649	0	98	0	0
533	65	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	212		2332				
				шт.							
534	66	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	204	1565,93	16,8	319449	3428	68051	0,3	61
				м трубопровода	334,42	5,97	68222	1217	98	0,01	1
535	67	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	67	2553,93	30,79	171113	2063	28265	0,37	25
				м трубопровода	418,87	11,6	28064	777	98	0,01	1
536	68	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	44	468,93	30,79	20633	1355	18562	0,37	16
				м трубопровода	418,87	11,6	18430	510	98	0,01	0
537	69	С123-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	44	1869		82236				
				м							
538	70	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	11	4585		50435				

				м2	44,09	0,45	15793	161	69	0	0
530	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	179,1	84,9	2,24	15206	401	4687	0,03	5
				м2	37,7	0,23	6752	40	69	0	0
			Итого по разделу: Блок Б. Отопление и вентиляция.				-746434				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А1,А2								
531	62	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	17,4	1016,18	143,91	17682	2504	13297	0,7	12
				квт	713,7	66,09	12418	1150	98	0,06	1
532	64	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	11	168,46	0	1853	0	1616	0,12	1
				комплект	149,93	0	1649	0	98	0	0
533	65	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	212		2332				
				шт.							
534	66	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	204	1565,93	16,8	319449	3428	68051	0,3	61
				м трубопровода	334,42	5,97	68222	1217	98	0,01	1
535	67	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	67	2553,93	30,79	171113	2063	28265	0,37	25
				м трубопровода	418,87	11,6	28064	777	98	0,01	1
536	68	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	44	468,93	30,79	20633	1355	18562	0,37	16
				м трубопровода	418,87	11,6	18430	510	98	0,01	0
537	69	С123-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	44	1869		82236				
				м							
538	70	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	11	4585		50435				

				шт.							
539	71	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	4	2074,4	270,76	8298	1083	7248	1,57	6
				шт.	1734,68	114,31	6939	457	98	0,09	0
540	72	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	4	4268		17072				
				шт.							
541	73	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1941,04	119,01	7764	476	6052	1,47	6
				шт.	1521,45	22,52	6086	90	98	0,02	0
542	74	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	13918		55672				
				шт							
543	75	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	126	566,22	62,58	71344	7884	26316	0,21	27
				м трубопровода	246,66	28,15	31079	3547	76	0,03	3
544	76	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	16,5	149		2459				
				м							
545	77	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	73,7	285		21005				
				м							

546	78	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 65 мм ГОСТ 16381-77	48,4	285		13794				
				м							
547	79	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	271	75,86	1,22	20558	329	18960	0,05	14
				м трубопровода	71,39	0	19347	0	98	0	0
548	80	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	44	83,78	1,22	3686	53	3078	0,05	2
				м трубопровода	71,39	0	3141	0	98	0	0
549	81	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57/50/ мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	8	1172		9376				
				м							
550	82	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	109	542		59078				
				кг							
551	85	Е11-250130-0101	Здания из многобоксовых блоков. Установка	0,81084	46658,47	24953,6	37833	20233	18913	16,9	14
				т блок-боксов	19029,4	6602,55	15430	5354	91	5,76	5
552	86	5104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	1	2911836		2911836				
				шт.							
			Отпускная цена		2911836		2911836				
			Сметная стоимость оборудования				*2911836*				
553	87	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	14	2810,77	0	39351	0	5025	0,32	4

				комплект	366,24	0	5127	0	98	0	0
554	94	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	10	962,2	64,29	9622	643	8349	0,72	7
				м трубопровода	831,58	20,41	8316	204	98	0,02	0
555	95	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	10	1584		15840				
				м							
556	96	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1941,04	119,01	11646	714	9079	1,47	9
				шт.	1521,45	22,52	9129	135	98	0,02	0
557	97	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	3493,7	276,46	10481	829	8058	2,6	8
				шт.	2691	49,86	8073	150	98	0,04	0
558	98	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	8540		34160				
				шт.							
559	99	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	2	19305		38610				
				шт.							
560	100	С123-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	26214		52428				
				шт.							
561	101	С123-041009-0807	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	64505		64505				

				шт.							
562	102	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	2810,77	0	8432	0	1077	0,32	1
				комплект	366,24	0	1099	0	98	0	0
563	103	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	404,85	0	1215	0	1023	0,32	1
				комплект	348,04	0	1044	0	98	0	0
564	104	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	3	1698		5094				
				шт							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А1,А2				4196890				
			Раздел: Вентиляция								
565	111	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(150х150мм). Прокладка	1,38	4808,79	48,38	6636	67	2165	1,62	2
				м2 поверхности воздуховодов	1583,04	18	2185	25	98	0,01	0
566	112	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	126	1655,46	38,17	208588	4809	163917	1,29	163
				решетка	1312,7	14,78	165400	1862	98	0,01	1
567	115	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или ветык	3192	1205,07	15,81	3846585	50461	3684591	1,05	3339
				м трубопровода	1177,8	0,08	3759525	262	98	0	0
568	116	С123-010701-0103	Трубы композитные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	2869,608	251		720272				
				м							
569	117	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	734	1236,51	808,02	907595	593084	466493	0,41	304
				шт.	428,49	213,48	314512	156694	99	0,23	166
570	118	С123-020502-1901	Фитинг для композитных труб типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 16x3/4 СТ РК 1893-2009	710	834		592140				

				шт.								
571	119	С123-020502-1901	Компрессионные фитинги для композитных труб типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 16x3/4 СТ РК 1893-2009	24	834		20016					
				шт.								
572	120	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Сбросники воздуха. Установка	12	168,46	0	2021	0	1763	0,12	1	
				шт.	149,93	0	1799	0	98	0	0	
573	121	С123-041010-2705	Сбросник воздуха	12	4268		51216					
				шт.								
574	122	Е11-220801-0201	Установка соединений	24	1236,51	808,02	29676	19392	15253	0,41	10	
				шт	428,49	213,48	10284	5123	99	0,23	5	
575	123	С123-020301-0215	Соединение для колектора	24	1889		45336					
				шт.								
576	124	С124-010106-1601	Монтажные кронштейны	24	2874		68976					
				шт								
577	125	Е11-180301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка КОЛЛЕКТОРА	6	2295,15	222,17	13771	1333	6980	1,09	7	
				шт	1089,62	97,39	6538	584	98	0,09	1	
578	126	С123-051313-0214	Коллектор для теплых полов, модель MAnifOld 3+3, 3 контурный, DN 25, типа DAnfOss	5	13996		69980					
				шт.								
579	127	С123-051313-0213	Коллектор для теплых полов, модель MAnifOld 2+2, 2 контурный, DN 25, типа DAnfOss	1	11673		11673					
				шт.								
580	128	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	1916,01	93,98	22992	1128	18025	1,47	18	
				1шт	1521,45	11,26	18257	135	98	0,01	0	
581	129	С123-040902-0502	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	8540		102480					
				шт								

591	4	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Плита электрическая RAdA ПЭ-806Ш (поставка заказчика)	1	446250		0				
				шт							
592	5	Прайс-лист ТОО	Стиральная машинаВ18 (поставка заказчика)	1	1320195,54		0				
				шт							
			Итого по разделу: Технологическое оборудование смета 2-1-6				1766446				
			Раздел: Тепловые сети Ремонтные работы сметы 6-2								
593	2	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	111,1	1584		175982				
				м							
594	3	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	4	2584,16	125,15	10337	501	8688	2,03	8
				задвижка или клапан	2137,59	56,3	8550	225	99	0,05	0
595	4	С123-040201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	35492		70984				
				шт.							
596	5	С123-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	20490		40980				
				шт.							
597	6	Е11-220801-0201 #прим.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	1236,51	808,02	1237	808	636	0,41	0
				шт.	428,49	213,48	428	213	99	0,23	0
598	7	С123-020601-0701	Клапан обратный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1	5063		5063				
				шт.							
599	8	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	0,003	424977		1275				
				т							
600	9	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,03608	424977		15333				
				т							
601	12	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	2,178	12257		26696				

582	132	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента монтажная для теплого пола/рельсы монтажные/	3000	171,84		515529				
				м							
583	133	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	176	1298,61	18,97	228555	3339	219309	1,13	199
				м трубопровода	1271,37	0,14	223761	24	98	0	0
584	134	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	163,504	182		29758				
				м							
585	138	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладкана сварных соединениях	106	1416,07	22,39	150103	2373	144128	1,23	131
				м трубопровода	1387,23	0,22	147047	23	98	0	0
586	139	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	99,428	311		30922				
				м							
587	150	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	390	658,84	87,63	256946	34177	213020	0,42	162
				м2 изолируемой поверхности	570,75	10,32	222593	4024	94	0,01	4
588	151	С121-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 сдобавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	7,8	26491		206630				
				м3							
589	152	Е11-110101-3702	Устройство Фольги для теплого пола	390	421,54	19,99	164399	7794	147170	0,42	165
				м2	392,2	9,25	152958	3606	94	0,01	3
590	153	С121-050401-0415	Фольга для теплого пола	1	291		291				
				м2							
			Итого по разделу: Вентиляция				8303086				
			Раздел: Технологическое оборудование смета 2-1-6								

				м3							
602	14	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,06992	434634		30390				
				1000 м2							
603	16	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	10	454		4540				
				м							
604	18	С123-010805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 100, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	5,05	1364		6888				
				м							
605	53	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П10д-5/	0,264	45247		11945				
				м3							
606	29	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. /для гильзы/Приварка	2	2256,66	210,21	4513	420	3831	1,43	3
				фланец	1923,35	11,26	3847	23	99	0,01	0
607	30	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200/215/ ГОСТ 12816-80	2	6920		13840				
				шт.							
608	31	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гранбукса/. Установка	0,0037	1237168,56	454333,6	4578	1681	2003	312,7	1
				т фасонных частей	420581,5	126353,89	1556	468	99	94,3	0
609	32	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. /для гранбуксы/Приварка	2	2256,66	210,21	4513	420	3831	1,43	3
				фланец	1923,35	11,26	3847	23	99	0,01	0

618	45	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Лу4-8п/	0,69	49332		34039				
				м3							
619	46	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	1,38	638		880				
				м3							
620	47	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П5-8,П5д-8/	2,2	45247		99543				
				м3							
621	48	С121-049999-9917	Балка 780х150х150.Б-1	0,1	31406		3141				
				м3							
622	49	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В15 на В20	0,1	763		76				
				м3							
623	50	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В20 на В22,5	0,1	648		65				
				м3							
624	51	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	0,1	638		64				
				м3							
625	52	С121-049999-9917	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	0,232	31406		7286				
				м3							
626	90	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	166,064	187,94	178,88	31210	29705	5890	0,01	2
				м3 грунта	9,06	40,2	1505	6676	72	0,03	4

610	33	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200/215/ ГОСТ 12816-80	2	6920		13840				
				шт.							
611	34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка	0,00284	1237168,56	454333,6	3514	1290	1538	312,7	1
				т фасонных частей	420581,5	126353,89	1194	359	99	94,3	0
612	35	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	8	123,92	0,75	991	6	682	0,12	1
				болт	123,17	0,34	985	3	69	0	0
613	36	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00184	404706		745				
				т							
614	39	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,21	5555,22	871,84	23387	3670	11560	2,99	13
				м3 подстилающего слоя	2583,36	337,8	10876	1422	94	0,3	1
615	42	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л4-8/	7,2	47164		339581				
				м3							
616	43	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л4д-8/	0,63	47164		29713				
				м3							
617	44	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Лу4-8/	0,69	51718		35685				
				м3							

634	98	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	0,11	724268,72	322253,33	79670	35448	51946	342,4	38
				км трубопровода	392732,8	84277,95	43201	9271	99	71,03	8
			Итого по разделу: Демонтажные работы				79670				
			Раздел: Малые архитектурные формы. смета 7-4								
635	7	У86-010104-0109	Качалка "Балансир"	9	87114	140	784026	1260	50794	0	0
				комплект	6161	41	55449	369	91	0	0
636	13	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"	28	20806	1874	582568	52472	67633	0	0
				секция	1365	682	38220	19096	118	0	0
637	14	У86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	2	103200	809	206400	1618	36859	0	0
				шт.	20025	227	40050	454	91	0	0
638	15	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	1	120454	988	120454	988	21649	0	0
				шт.	23489	301	23489	301	91	0	0
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы. смета 7-4				1693448				
			Раздел: Типовой навес с трехсторонним ограждением тип-1 смета 7-6								
639	1	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	81	5555,22	871,84	449973	70619	222417	2,99	242
				м3 подстилающего слоя	2583,36	337,8	209252	27362	94	0,3	24
640	2	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	9,9	22130,91	1114,41	219096	11033	43614	4,9	49
				м3	4615,8	225,39	45696	2231	91	0,2	2
641	14	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	28,8	314,02	1,19	9044	34	1792	0,07	2
				м2 перекрытия	68,66	0,5	1977	14	90	0	0
642	15	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	441	1230,65	73,56	542719	32438	173819	0,42	187

627	91	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,136	1681,68	0	8637	0	6219	1,85	9
				м3 грунта	1681,68	0	8637	0	72	0	0
628	92	Е11-010205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,37	730,94	0	5387	0	3879	0,97	7
				м3 грунта	730,94	0	5387	0	72	0	0
629	93	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	66,33	30,99	30,99	2056	2056	518	0	0
				м3 грунта	0	10,84	0	719	72	0,01	1
630	94	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	66,33	135,12	63,84	8963	4235	4816	0,11	7
				м3 уплотненного грунта	71,28	29,56	4728	1961	72	0,03	2
631	95	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	66,33	77,6	66,55	5147	4414	1041	0,01	1
				м3	8,05	13,74	534	911	72	0,01	1
632	96	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего грунта/	97,5	250,06	241,39	24381	23536	4847	0,01	1
				м3 грунта	8,58	60,46	837	5895	72	0,04	4
633	97	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/лишнего грунта/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	170,625	84		14333				
				тенге за 1 тонну							
			Итого по разделу: Тепловые сети Ремонтные работы сметы 6-2				1121758				
			Раздел: Демонтажные работы								

				м2 кровли	407,46	20,96	179692	9242	92	0,02	7
643	16	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,441	434634		191674				
				1000 м2							
			Итого по разделу: Типовой навес с трехсторонним ограждением тип-1 смета 7-6				1412505				
			ИТОГО:				61975814	1799345			16457
							17136528	527128			468
			- оборудования				4678282				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11098989				
			На металломонтажные работы				331808				
			На сантехнические работы				4311739				
			Всего накладных расходов:				15742536				
			Итого с накладными				77718350				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с временными, 1,2 %				78594831				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				79112247				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1582245				
			платежами				80694492				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.				80 694 492				

			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	**k**	**0,90000000135**		**72 625 042,91**				
			НДС - 12%	**%**	**12**		**8 715 005,15**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**81 340 048,06**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование организации)

Заведующая Такибаева У.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Эксперт тех.надзора Калдыбеков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Госуд, спец (коррек-ый) детсад№28Гауһар г.Шымкент(для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи),Республика Казахстан, Туркестанская, Шымкент, Кайрата Рыскулбекова, дом № 6-А** — **000240001222**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",160024, Республика Казахстан, Южно-Казахстанский, Шымкент, мкр.Нурсат, дом № 24** — **001140003278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №200023/00 от 27.08.2020 г

Номер документа	Дата составления
31	13.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный Ремонт Зданий КГУ Гос.Спец .(коррек)детский-сад №28 Гауһар Управления Образования г.Шымкент, справка №4 о стоимости выполненных работ и затрат от 13 октября 2020 года	+		тенге	1	49 327 923,00	49 327 923,00
				Итого	1	x	49 327 923,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / подпись / Такибаева У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

СПРАВКА №4
О стоимости выполненных работ и затрат
от 13 октября 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» отдела образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**129 981 515,96**	**44 042 788,39**							**5 285 134,61**	**49 327 923,00**
Технический надзор	1 763 726,34	1 574 755,65				595 018,07			71 402,17	666 420,24
ВСЕГО	**131 745 242,30**	**45 617 544,04**				**595 018,07**			**5 356 536,78**	**49 994 343,24**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

Заведующий _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент (для детей с**

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

от 13 октября 2020 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы смета 2-1-1								
1	**59**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**776,6**	**535,52**	**6,05**	**415882**	**4698**	**260632**	**0,43**	**330**
				м2 оштукатуриваемой поверхности	**416,56**	**2,94**	**323504**	**2286**	**80**	**0**	**2**
2	**60**	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**776,6**	**5231,31**	**252,78**	**4062638**	**196310**	**2113029**	**2,59**	**2012**
				м2	**3199,11**	**201,98**	**2484431**	**156855**	**80**	**0,18**	**139**
3	**61**	**С121-110101-0105**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**69,894**	**27931**		**1952209**				
				м3							
4	**62**	**Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/**	**776,6**	**852,82**	**8,75**	**662298**	**6797**	**291137**	**0,37**	**287**
				м2 отделываемой поверхности	**464,81**	**3,8**	**360970**	**2951**	**80**	**0**	**3**

5	151	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	7,04	2606,11	190,22	18347	1339	7206	1,07	8
				м2 проемов	1051,54	85,81	7403	604	90	0,08	1
6	152	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	228,56	2840,76	196,85	649284	44993	255122	1,18	269
				м2 проемов	1152,19	88,05	263346	20124	90	0,08	19
7	153	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	5,46	4023,11	197,74	21966	1080	7630	1,5	8
				м2 проемов	1466,98	85,81	8010	469	90	0,08	0
8	161	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги	48,01	3607,05	190,33	173175	9138	70947	1,59	76
				м2 проемов	1556,15	85,81	74711	4120	90	0,08	4
9	162	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,128	12627		191021				
				м2							
10	163	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	26,182	12663		331543				
				м2							
11	185	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	60,3	7229,6	530,69	435945	32001	288603	5,73	345
				м2	6694,86	241,54	403700	14565	69	0,24	15
12	186	С121-090202-0503	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	13,5	26174		353349				
				м2							
13	187	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	46,8	12627		590944				
				м2							
14	188	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	19,05	7229,6	530,69	137724	10110	91176	5,73	109

				м2	6694,86	241,54	127537	4601	69	0,24	5
15	189	С121-090202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 25-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	9,75	21883		213359				
				м2							
16	190	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,3	12627		117431				
				м2							
17	191	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	57,1	7229,6	530,69	412810	30303	273287	5,73	327
				м2	6694,86	241,54	382277	13792	69	0,24	14
18	192	С121-090202-0503	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	9	26174		235566				
				м2							
19	193	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	48,1	12627		607359				
				м2							
20	194	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	30,4	7229,6	530,69	219780	16133	145498	5,73	174
				м2	6694,86	241,54	203524	7343	69	0,24	7
21	195	С121-090202-0503	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	4,5	26174		117783				
				м2							
22	196	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	25,9	12627		327039				
				м2							
			Итого по разделу: Общестроительные работы смета 2-1-1				12247452				

			Раздел: Полы блок - А								
23	201	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	125,8	715,28	32,66	89982	4109	41418	0,41	52
				м2 стяжки	335,3	14,95	42181	1881	94	0,02	2
24	202	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,064	20508,98	10,2	206402	103	34403	4,21	42
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	36599	0	94	0	0
25	203	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	125,8	1374,5	164,44	172912	20687	37835	0,3	38
				м2 покрытия	266,16	53,8	33482	6768	94	0,04	5
26	207	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	142,25	715,28	32,66	101749	4646	46834	0,41	58
				м2 стяжки	335,3	14,95	47696	2127	94	0,02	2
27	208	Е11-110101-0209	Бетон монолитный класса В15 со стальными регистрами	11,38	22520,42	10,2	256282	116	38901	4,21	48
				м3	3636,58	0	41384	0	94	0	0
28	209	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	142,25	715,28	32,66	101749	4646	46834	0,41	58
				м2 стяжки	335,3	14,95	47696	2127	94	0,02	2
29	210	Е11-110101-0401	Узел 878 + из водонепрницаемой бумаги	142,25	1245,77	109,54	177210	15582	89490	0,48	68
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	93368	1835	94	0,01	2
30	211	С121-130802-0107	Водонепрницаемая бумага	0,142	17105		2429				
				1000 м2							
31	212	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	11,38	14950,21	1882,46	170133	21422	46196	3,96	45
				м3 изоляции	3726,55	591,98	42408	6737	94	0,56	6
32	213	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	11,38	20508,98	10,2	233392	116	38901	4,21	48
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	41384	0	94	0	0
33	214	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	142,25	1245,77	109,54	177210	15582	89490	0,48	68
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	93368	1835	94	0,01	2
34	215	С121-100402-9903	Изол	159,32	229		36484				
				м2							

35	216	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	142,25	715,28	32,66	101749	4646	46834	0,41	58
				м2 стяжки	335,3	14,95	47696	2127	94	0,02	2
36	217	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	142,25	1374,5	164,44	195522	23392	42783	0,3	43
				м2 покрытия	266,16	53,8	37861	7653	94	0,04	6
37	220	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,8	715,28	32,66	24176	1104	11128	0,41	14
				м2 стяжки	335,3	14,95	11333	505	94	0,02	1
38	223	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,904	20508,98	10,2	39049	19	6509	4,21	8
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	6924	0	94	0	0
39	224	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	23,8	1374,5	164,44	32713	3914	7158	0,3	7
				м2 покрытия	266,16	53,8	6335	1280	94	0,04	1
40	227	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	57,66	715,28	32,66	41243	1883	18984	0,41	24
				м2 стяжки	335,3	14,95	19333	862	94	0,02	1
41	234	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	373,82	715,28	32,66	267386	12209	123076	0,41	153
				м2 стяжки	335,3	14,95	125341	5590	94	0,02	6
			Итого по разделу: Полы блок - А				2427774				
			Раздел: Внутренняя отделка. блок - А								
42	243	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	992,63	655,44	7,26	650613	7206	412932	0,52	514
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	512659	3506	80	0	4
43	244	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	992,63	618,73	7,26	614169	7206	412932	0,52	514
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	512659	3506	80	0	4
44	246	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1597,1	535,52	6,05	855273	9662	535997	0,43	680

				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	665295	4701	80	0	5
45	247	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	220,3	1417,29	86,95	312230	19155	174975	0,85	187
				м2	927,59	65,23	204348	14371	80	0,07	15
46	248	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	1812,5	504,09	6,05	913671	10966	608287	0,43	771
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	755023	5336	80	0	6
			Итого по разделу: Внутренняя отделка. блок - А				3345957				
			Раздел: Внутренняя отделка. блок - Б								
47	295	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	425	535,52	6,05	227595	2571	142633	0,43	181
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	177040	1251	80	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка. блок - Б				227595				
			Раздел: Полы блок - А1								
48	303	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	88	715,28	32,66	62945	2874	28973	0,41	36
				м2 стяжки	335,3	14,95	29506	1316	94	0,02	1
49	304	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	88	1245,77	109,54	109628	9640	55361	0,48	42
				м2 изолируемой поверхности	656,36	12,9	57760	1135	94	0,01	1
50	305	С121-100402-9903	Изол	98,56	229		22570				
				м2							
51	307	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	14,2	1009,26	109,29	14331	1552	5047	0,42	6
				м2 покрытия	340,01	38,06	4828	541	94	0,04	1
52	308	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	14,2	196,35	9,54	-2788	-135	-321	0,02	0

				м2 покрытия	19,59	4,47	-278	-64	94	0	0
53	310	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	14,5	1009,26	109,29	14634	1585	5153	0,42	6
				м2 покрытия	340,01	38,06	4930	552	94	0,04	1
54	311	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	14,5	196,35	9,54	-2847	-138	-328	0,02	0
				м2 покрытия	19,59	4,47	-284	-65	94	0	0
55	312	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,16	20508,98	10,2	23790	12	3965	4,21	5
				м3 подстилающего слоя	3636,58	0	4218	0	94	0	0
56	313	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	14,5	1374,5	164,44	19930	2384	4361	0,3	4
				м2 покрытия	266,16	53,8	3859	780	94	0,04	1
			Итого по разделу: Полы блок - А1				262193				
			Раздел: Внутренняя отделка блок - А1								
57	315	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	116,7	655,44	7,26	76490	847	48547	0,52	60
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	60271	412	80	0	0
58	316	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	116,7	618,73	7,26	72206	847	48547	0,52	60
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	60271	412	80	0	0
59	318	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	249,3	535,52	6,05	133504	1508	83667	0,43	106
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	103850	734	80	0	1
60	319	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	32,5	1417,29	86,95	46062	2826	25813	0,85	28
				м2	927,59	65,23	30147	2120	80	0,07	2
			Итого по разделу: Внутренняя отделка блок - А1				328262				

			Раздел: Внутренняя отделка блок - А2								
61	324	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	57,1	655,44	7,26	37426	415	23753	0,52	30
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	29490	202	80	0	0
62	325	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	57,1	618,73	7,26	35329	415	23753	0,52	30
				м2 оштукатуриваемой поверхности	516,47	3,53	29490	202	80	0	0
63	327	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	92	535,52	6,05	49268	557	30876	0,43	39
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	38324	271	80	0	0
64	328	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	14,6	1417,29	86,95	20692	1269	11596	0,85	12
				м2	927,59	65,23	13543	952	80	0,07	1
65	329	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	106,6	504,09	6,05	53736	645	35776	0,43	45
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	44406	314	80	0	0
66	332	Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	19,9	2804,4	61,94	55808	1233	30895	1,64	33
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1701,11	23,92	33852	476	90	0,02	0
67	333	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	89,351	462		41280				
				м2							

68	334	С121-110101-0114	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	0,82	13456		11034				
				м3							
69	335	Е11-100402-0402	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)	2	1696,83	7,55	3394	15	1818	0,94	2
				проем	1007,2	2,96	2014	6	90	0	0
70	336	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,021	85709,61	1190,48	1800	25	455	25,88	1
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	494	11	90	0,45	0
71	337	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,021	8309,87	46,95	175	1	40	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	44	0	90	0,01	0
72	502	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	2,97	105354,84	1589,89	312904	4722	62435	25,41	75
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	67557	1815	90	0,46	1
73	503	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,97	10122,89	64,94	30065	193	2376	0,9	3
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	2560	80	90	0,02	0
74	504	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,. Установка	4,605	104584,2	1589,89	481610	7321	96805	25,41	117
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	104747	2814	90	0,46	2
75	505	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	1,5	36363,41	1589,89	54545	2385	31533	25,41	38
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	34120	917	90	0,46	1
76	507	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	1,38	83857,63	1481,13	115724	2044	22936	15,87	22
				м3 древесины в конструкции	17869,62	597,08	24660	824	90	0,45	1
77	511	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,706	94172,3	1190,48	66486	840	15283	25,88	18
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	16624	358	90	0,45	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка блок - А2				1371275				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А. Отопление и вентиляция. смета 2-1-3								

78	6	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	67	168,46	0	11287	0	9844	0,12	8
				комплект	149,93	0	10045	0	98	0	0
79	7	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	67	212		14204				
				шт.							
80	8	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	458	1418,39	16,8	649622	7696	152780	0,3	136
				м трубопровода	334,42	5,97	153165	2733	98	0,01	2
81	9	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	77	1565,93	16,8	120576	1294	25686	0,3	23
				м трубопровода	334,42	5,97	25750	459	98	0,01	0
82	10	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	71	1677,63	16,8	119112	1193	23684	0,3	21
				м трубопровода	334,42	5,97	23744	424	98	0,01	0
83	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	39	1931,88	16,8	75343	655	13010	0,3	12
				м трубопровода	334,42	5,97	13042	233	98	0,01	0
84	12	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	2553,93	30,79	17878	216	2953	0,37	3
				м трубопровода	418,87	11,6	2932	81	98	0,01	0
85	13	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	67	4585		307195				
				шт.							
86	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	78	1916,01	93,98	149449	7330	117160	1,47	115
				шт.	1521,45	11,26	118673	878	98	0,01	1
87	15	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1941,04	119,01	7764	476	6052	1,47	6
				шт.	1521,45	22,52	6086	90	98	0,02	0

88	16	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	70	8103		567210				
				шт.							
89	17	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	8540		34160				
				шт.							
90	18	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	10655		42620				
				шт.							
91	19	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	17826		71304				
				шт.							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А. Отопление и вентиляция. смета 2-1-3				2187723				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок Б.								
92	35	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	67	168,46	0	11287	0	9844	0,12	8
				комплект	149,93	0	10045	0	98	0	0
93	36	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	67	212		14204				
				шт.							
94	37	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	458	1418,39	16,8	649622	7696	152780	0,3	136
				м трубопровода	334,42	5,97	153165	2733	98	0,01	2
95	38	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	77	1565,93	16,8	120576	1294	25686	0,3	23
				м трубопровода	334,42	5,97	25750	459	98	0,01	0
96	39	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	71	1677,63	16,8	119112	1193	23684	0,3	21
				м трубопровода	334,42	5,97	23744	424	98	0,01	0

97	40	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	39	1931,88	16,8	75343	655	13010	0,3	12
				м трубопровода	334,42	5,97	13042	233	98	0,01	0
98	41	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	2553,93	30,79	17878	216	2953	0,37	3
				м трубопровода	418,87	11,6	2932	81	98	0,01	0
99	42	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	67	4585		307195				
				шт.							
100	43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	78	1916,01	93,98	149449	7330	117160	1,47	115
				шт.	1521,45	11,26	118673	878	98	0,01	1
101	44	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1941,04	119,01	7764	476	6052	1,47	6
				шт.	1521,45	22,52	6086	90	98	0,02	0
102	45	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	70	8103		567210				
				шт.							
103	46	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	8540		34160				
				шт.							
104	47	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	10655		42620				
				шт.							
105	48	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	17826		71304				
				шт.							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок Б.				2187723				

			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1								
106	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,265	406355,58	132580,26	107684	35134	77905	247	65
				км трубопровода	260091	36860,92	68924	9768	99	38,24	10
107	19	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	268,054	1977		529943				
				м							
108	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,008	306773,03	93610,71	2454	749	1851	194	2
				км трубопровода	207968	25754,26	1664	206	99	26,83	0
109	21	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,08	914		7385				
				м							
110	22	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,012	252245,33	65337,85	3027	784	2415	173	2
				км трубопровода	185456	17803,99	2225	214	99	18,65	0
111	23	С123-010501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	12,423	201		2497				
				м							
112	24	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	8,38	26709,61	9535,87	223827	79911	148888	13,87	116
				м3 конструкций колодца	14354,42	3592,15	120290	30102	99	2,38	20
113	25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,6	16394		59018				
				м3							
114	26	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	9	7299		65691				
				шт.							
115	27	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	7	5800		40600				
				шт.							
116	28	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	4	9150		36600				
				шт.							
117	29	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	9	7691		69219				
				шт.							

118	30	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	9	2082		18738				
				шт.								
119	31	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99	9	20326		182934				
				комплект								
120	32	С121-060208-0501	Стремянки лестницы С1-02	0,084	521278		43787				
				т								
121	33	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	3,78	29614,73	1759,32	111944	6650	43289	11,9	45
				м3	11650,1	664,14	44037	2510	93	0,44	2
122	34	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	0,209	369567,08	1183,08	77240	247	39066	198	41
				1т	204930	477,66	42830	100	91	0,36	0
123	35	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	11,515	33431,15	9535,87	384960	109806	204588	13,87	160
				м3 конструкций колодца	14354,42	3592,15	165291	41364	99	2,38	27
124	36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,52	16394		41313				
				м3								
125	37	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	6	14182		85092				
				шт.								
126	38	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	8384		41920				
				шт.								
127	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	9	13298		119682				
				шт.								
128	40	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	15600		93600				
				шт.								
129	41	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	6	2082		12492				
				шт.								
130	42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1997		1997				
				шт.								
131	43	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99	6	20326		121956				
				комплект								

132	44	С121-060208-0501	Стремянки лестницы С1-02	0,571	521278		297650				
				т							
133	45	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	2,36	29614,73	1759,32	69891	4152	27027	11,9	28
				м3	11650,1	664,14	27494	1567	93	0,44	1
134	46	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	0,251	369567,08	1183,08	92761	297	46917	198	50
				1т	204930	477,66	51437	120	91	0,36	0
135	50	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	252,966	195,3	195,3	49405	49405	13008	0	0
				м3 грунта	0	71,42	0	18067	72	0,05	13
136	51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	7,824	1681,68	0	13157	0	9473	1,85	14
				м3 грунта	1681,68	0	13157	0	72	0	0
137	52	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	219,8	30,99	30,99	6812	6812	1716	0	0
				м3 грунта	0	10,84	0	2383	72	0,01	2
138	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	219,8	135,12	63,84	29699	14032	15958	0,11	24
				м3 уплотненного грунта	71,28	29,56	15667	6497	72	0,03	6
139	54	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	219,8	77,6	66,55	17057	14628	3448	0,01	3
				м3	8,05	13,74	1770	3019	72	0,01	3
140	55	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	40,99	313,79	287,27	12862	11775	3852	0,03	1
				м3 грунта	26,43	104,1	1083	4267	72	0,08	3
141	56	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/лишнего грунта/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	40,99	422,1		17302				
				т							
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1				3092196				
			Раздел: Ремонтные работы смета 7-2								

142	4	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2К=2,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство	720	157,7	119,19	113547	85819	55440	0,04	30
				м2 основания или покрытия	37,86	33,44	27256	24077	108	0,02	17
143	5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	180	1028		185040				
				м3							
144	9	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	225	1679,28	27,74	377837	6241	159386	0,7	157
				м	645,65	10,26	145271	2308	108	0,01	1
145	16	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство	265	523,63	119,39	138763	31637	74555	0,24	64
				м2 покрытия	224,78	35,73	59565	9467	108	0,03	8
146	17	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	265	49,4	8,57	-13092	-2272	-3504	0,01	-3
				м2 покрытия	9,99	2,25	-2647	-597	108	0	0
147	18	Е11-270601-0401 К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20/10/ см. Устройство	265	1677,9	28,36	444644	7515	5151	0,01	4
				м2 покрытия	12,86	5,14	3407	1362	108	0,01	2
148	19	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	265	12,33	0,53	3268	141	3438	0,01	3
				м2 покрытия	11,8	0,21	3127	57	108	0	0
149	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,519	269649		139948				
				т							
150	21	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	565	1679,28	27,74	948791	15672	400236	0,7	394
				м бортового камня	645,65	10,26	364792	5796	108	0,01	4
			Итого по разделу: Ремонтные работы				2338746				
			Раздел: Малые архитектурные формы. смета 7-4								
151	13	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"	72	20806	1874	1498032	134928	173913	0	0
				секция	1365	682	98280	49104	118	0	0
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы. смета 7-4				1498032				
			Раздел: Типовой навес с трехсторонним ограждением тип-1 смета 7-6								
152	1	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	27	5555,22	871,84	149991	23540	74139	2,99	81

				м3 подстилающего слоя	2583,36	337,8	69751	9121	94	0,3	8
153	2	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	3,3	22130,91	1114,41	73032	3678	14538	4,9	16
				м3	4615,8	225,39	15232	744	91	0,2	1
154	3	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	6	1472,59	751,59	8836	4510	5180	0,48	3
				шт. сборных конструкций	466	265,65	2796	1594	118	0,2	1
155	4	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,1 т. Установка	12	1472,59	751,59	17671	9019	10360	0,48	6
				шт. сборных конструкций	466	265,65	5592	3188	118	0,2	2
156	5	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,64	25215		142213				
				м3							
157	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	0,021	201312		4228				
				т							
158	7	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15	19533,41	2338,4	293001	35076	62966	4,54	68
				м3	4063,3	450,4	60950	6756	93	0,4	6
159	8	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	630	3074,44	240,27	1936898	151370	694935	1,21	762
				м2	1139,82	46,28	718087	29156	93	0,04	26
160	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,6	19533,41	2338,4	70320	8418	15112	4,54	16
				м3	4063,3	450,4	14628	1621	93	0,4	1
161	10	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	168	1784,39	44,53	299778	7481	30814	0,2	34
				м2 поверхности	189,34	7,88	31809	1324	93	0,01	1
162	11	Е11-080201-0601	Расшивка швов кладки из кирпича	261	246,59	0	64361	0	59856	0,22	57
				м2	246,59	0	64361	0	93	0	0
163	12	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 165 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,051	366109,27	7562,29	18672	386	16871	314	16
				км трубопровода	330642	3503,2	16863	179	99	2,91	0

164	13	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 165 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	51	1435		73185				
				м							
165	14	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	9,6	314,02	1,19	3015	11	597	0,07	1
				м2 перекрытия	68,66	0,5	659	5	90	0	0
166	15	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	147	1230,65	73,56	180906	10813	57940	0,42	62
				м2 кровли	407,46	20,96	59897	3081	92	0,02	2
167	16	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,147	434634		63891				
				1000 м2							
168	17	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	126	1626,27	18,07	204910	2277	50699	0,45	56
				м2 пола	421,07	6,98	53055	880	94	0,01	1
169	18	Е11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 /27/мм. Устройство	1,26	4291,86	33,66	5408	42	628	0,55	1
				м2 покрытия	515,27	14,92	649	19	94	0,01	0
170	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Окраска масляной краской полов и деревянных скамеек	168	790,98	0,94	132884	159	86707	0,65	109
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	108311	73	80	0	0
171	20	Е11-100113-0105	Устройство ограждения из чистых досок	13,5	3707,21	177,38	50047	2395	17833	1,38	19
				м2	1402,08	65,63	18928	886	90	0,04	1
172	21	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	5,55	1492,12	70,92	8281	394	4915	0,98	5
				м2 проемов	954,82	29,08	5299	161	90	0,03	0
173	22	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	5,55	12900		71595				
				м2							
174	23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	132	790,98	0,94	104409	125	68127	0,65	85
				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	85101	57	80	0	0
175	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Окраска наличников	150	790,98	0,94	118646	142	77417	0,65	97

				м2 окрашиваемой поверхности	644,71	0,43	96706	65	80	0	0
176	25	Е11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов	85,5	679,64	26,37	58109	2255	50201	0,68	58
				м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	640,56	11,82	54768	1011	90	0,01	1
177	26	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,45	52390		23576				
				м3							
178	27	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	19,47	9997,47	51,95	194651	1011	13513	0,78	15
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	14594	420	90	0,02	0
179	28	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1,68	347,01	2,41	583	4	44	0,03	0
				м2 обработанной поверхности	28,39	1	48	2	90	0	0
180	29	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,33	22130,91	1114,41	7303	368	1454	4,9	2
				м3	4615,8	225,39	1523	74	91	0,2	0
			Итого по разделу: Типовой навес с трехсторонним ограждением тип-1 смета 7-6				4380398				
			ИТОГО:				35895328	1504981			11858
							12503230	600794			478

			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**9682216**				
			На металломонтажные работы				**798564**				
			На сантехнические работы				**702340**				
			Всего накладных расходов:				**11183120**				
			Итого с накладными				**47078448**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**47078448**				
			Итого с временными, 1,2 %				**47643389**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**47976893**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**959 538**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**48 936 431**				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.				**48 936 431**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	**k**	**0,90000000135**		**44 042 788,39**				
			НДС - 12%	**%**	**12**		**5 285 134,61**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**49 327 923,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 "Гаухар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование организации)

Заведующая **Такибаева У.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Эксперт тех.надзора **Калдыбеков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)