Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110840016453**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Договор (контракт) Договор №178 от 19.08.19 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
17	11.02.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)". Акт №2. Период:за февраль 2020 года			Работа	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Макаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 11.02.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №2 Общестроительные работы (2-1-1)	70 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000
ВСЕГО выполнено:	**70 000 000**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**70 000 000**
К оплате за текущий месяц: Семьдесят миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010201-0903	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	988	719,31	645,49	710 681	637 746	175 517	0,05	51
		м2 уплотненной поверхности основания		37,19	201,67	36 743	199 248	59,1	0,17	172
2	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2231	76,46	69,6	170 580	155 283	50 561	0,01	20
		м3 грунта		6,86	24,67	15 297	55 035	59,1	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	38	1 572,4	–	59 751	–	39 344	1,94	74
				1 572,4	–	59 751	–	59,1	–	–
4	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	28	76,46	69,6	2 141	1 949	635	0,01	–
				6,86	24,67	192	691	59,1	0,02	1
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	1068	14,07	14,07	15 027	15 027	3 752	–	–
				–	4,73	–	5 056	59,1	0,004	4
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1068	128,24	53,33	136 964	56 951	71 142	0,11	115
				74,92	24,38	80 013	26 041	59,1	0,03	28
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	458	650,76	–	298 047	–	196 252	0,89	405
				650,76	–	298 047	–	59,1	–	–
8	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	494	6 361,05	1 239,26	3 142 358	612 197	1 059 552	3,1	1 531
				2 442,92	510,87	1 206 804	252 371	60,9	0,55	272
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	494	128,24	53,33	63 352	26 343	32 907	0,11	53
				74,92	24,38	37 010	12 045	59,1	0,03	13
	Раздел 2 Фундаменты									
12	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	58,26	18 228,81	655,72	1 062 010	38 202	79 917	1,35	79
				1 016,09	168,4	59 197	9 811	48,5	0,18	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из В12,5 сульфатостойкий								
		м3	443,05	23 291,29	1 237,44	10 319 208	548 249	1 191 313	3,6	1 595
				3 076,67	288,57	1 363 118	127 849	48,5	0,31	136
15	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм								
		т	0,32275	162888,83		52 572		2 229		
17	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм								
		т	0,35886	159237,76		57 144		2 423		
18	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	368	1 193,37	556,85	439 159	204 921	164 785	0,48	175
				401,85	211,72	147 882	77 914	62,1	0,2	73
19	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	388	1 691,79	781,66	656 413	303 283	244 380	0,67	259
				563,95	298,23	218 811	115 713	62,1	0,28	109
20	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	91	2 538,74	1 237,83	231 025	112 643	85 635	0,94	85
				810,54	476,9	73 759	43 398	62,1	0,45	41
21	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	136	3 577,54	1 856,3	486 545	252 456	175 101	1,18	160
				1 020,75	733,88	138 822	99 808	62,1	0,69	94
22	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	103,53	22030,6		2 280 828		96 707		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	88,22	21974,55		1 938 595		82 196		
24	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	161,73	21664,46		3 503 793		148 561		
25	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	352,24	270,00		95 105		4 032		
26	11-060101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона В7,5								
		м3	29,2	20 740,62	806,89	605 626	23 561	63 480	2,82	82
				2 349,43	211,25	68 603	6 169	48,5	0,23	7
27	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями)								
		т металлических изделий	0,144	308 414,26	1 411,42	44 412	203	5 597	56,4	8
				48 201,13	501,58	6 941	72	50,8	0,54	–
28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,144	162888,83		23 456		995		
29	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СФ1-СФ-8)								
		т металлических изделий	1,818	308 414,26	1 411,42	560 697	2 566	70 660	56,4	103
				48 201,13	501,58	87 630	912	50,8	0,54	1
30	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	1,818	14 862,15	699,24	27 019	1 271	14 105	16,88	31
				13 887,51	211,8	25 247	385	48,5	0,17	–
31	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	80	317,83	151,81	25 426	12 145	9 617	0,15	12
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	9 996	3 195	62,1	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-040105-0221	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
		шт.	25	736,81		18 420		781		
33	21-040105-0222	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84								
		шт.	24	901,83		21 644		918		
34	21-040105-0229	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84								
		шт.	29	2191,38		63 550		2 695		
35	21-040105-0226	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84								
		шт.	2	1775,5		3 551		151		
36	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм. -2,45 м								
		м2 стяжки	186,03	700,47	19,38	130 309	3 605	38 986	0,36	66
				272,88	10,45	50 765	1 944	60,9	0,01	2
37	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм.-0,35 м								
		м2 поверхности	186,03	2 020,5	25,71	375 874	4 784	32 868	0,2	37
				165,37	6,5	30 763	1 210	50,8	0,01	1
38	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	670,88	744,47	10,94	499 453	7 338	91 009	0,21	142
				194,71	1,86	130 628	1 246	50,8	0,002	1
	Раздел 5 Перекрытие на отм. -0,32 м									
64	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
		м2	85,92	6387,08		548 778		23 268		
65	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
		м2	51,24	6387,08		327 274		13 876		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,72	6387,08	911 564		38 650		
67	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15, (3520 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,16	6387,08	269 279		11 417		
68	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12, (3520 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	58,66	6387,08	374 666		15 886		
69	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,76	6387,08	43 177		1 831		
70	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,5	6387,08	54 290		2 302		
72	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15, (2860 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,68	6387,08	164 020		6 954		
73	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,72	6387,08	81 244		3 445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12, (5770 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,48	6387,08	175 517		7 442		
75	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12, (6080 мм) высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,48	6387,08	92 485		3 921		
	Раздел 7 Стены									
104	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	379,5012	16532,92	6 274 263		266 029		
113	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,427576	258801,7	1 922 269		81 504		
	Раздел 11 Перекрытие									
	11.1 Перекрытие									
206	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	945,12	6387,08	6 036 557		255 950		
		Всего прямые затраты				**45 396 118**				**5 086**
		в том числе								**1 013**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 146 020				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 020 723				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 040 111				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 229 375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				4 971 278				
		Итого, тенге				50 367 396				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 029 392				
		Всего				**54 396 788**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				489 571				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				933 068				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				343 941				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**56 163 368**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**62 500 000**				
		НДС (12 %)				7 500 000				
		Всего по акту с учетом НДС				**70 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник ОДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.