Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 178 от 19.08.19 года	

Номер документа	Дата составления
69	**09.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)".Акт №9,10. Период: за апрель 2020 года.			Работа	1	109 468 000,00	109 468 000,00	11 728 714,29
				Итого	1	x	109 468 000,00	11 728 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 09.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №9 Общестроительные работы (2-1-1)	242 102 317	67 162 769							8 059 532	75 222 301
Водопровод и канализация (2-1-2)	4 002 048									
Акт №10 Отопление (2-1-3)	34 245 699	30 576 517							3 669 182	34 245 699
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	7 172 680									
Лифт (2-1-7)	12 864 970									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**302 668 000**	**97 739 286**							**11 728 714**	**109 468 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**109 468 000**
К оплате за текущий месяц: Сто девять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 9
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
93	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	301,19	30 431,92	1 188,83	9 165 791	358 062	1 182 120	5,53	1 666
		м3 кладки		4 668,59	306,52	1 406 133	92 322	50,8	0,33	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,357	24 520,7	1188,83	817 937	39 656	122 560	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,53	155 730	10 225	50,8	0,33	11
103	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	85,86076	10 668,78	1 179,05	916 030	101 234	536 110	10,58	908
		м3 изоляции		9489,73	557,32	814 795	47 852	55,3	0,6	52
105	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	218,37	26 939,56	1 441	5 882 791	314 671	698 548	4,38	956
		м3 кладки		3 512,37	371,54	766 995	81 134	50,8	0,4	87
109	11-080201-0107									
		Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	52,927	22 443,79	1 441	1 187 882	76 268	159 220	4,38	232
		м3 кладки		3 512,37	371,54	185 899	19 665	50,8	0,4	21
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,243	308 414,26	1 411,42	1 000 187	4 577	126 045	56,4	183
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	156 316	1 627	50,8	0,54	2
141	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	390	317,83	151,81	123 953	59 205	46 883	0,15	58
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	48 729	15 577	62,1	0,04	17
154	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	1,9635	80 021,02	20 846,15	157 121	40 931	84 182	67,98	133
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	112 687	9 426	60,9	3,89	8

Раздел 8 Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,190667	3 089,52	148,06	538 166	25 791	118 165	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	173 405	6 650	50,8	0,04	7
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	288,915333	3 801,86	148,06	1 098 415	42 778	204 716	1,21	350
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	287 613	11 030	50,8	0,04	12
165	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	302,582333	3 011,08	79,52	911 098	24 062	205 456	1,24	375
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	308 686	6 352	50,8	0,02	7
166	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	9,07666667	17 461,12	1 582,5	158 489	14 364	93 154	17,5	159
		м3 изоляции		15878,63	640,91	144 125	5 817	55,3	0,69	6

Раздел 9 Двери

9.1 Дверные блоки наружные входные в здание

169	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,55	47816,99		217 567		9 225		
		м2								
172	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	10,64	16386,76		174 355		7 393		
		м2								

9.2 Дверные блоки внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	129,6	28779,51		3 729 824		158 145		
		м2								
176	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	236,7	10 265		2 429 726		103 020		
		м2								
177	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	129,6	9577,2		1 241 205		52 627		
		м2								
178	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	162	8038,46		1 302 231		55 215		
		м2								
179	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	125,1	8339,95		1 043 328		44 237		
		м2								
	9.3 Дверные блоки техподполья и чердака									
182	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	18,37	42020,59		771 918		32 729		
		м2								
183	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,26	28779,51		208 939		8 859		
		м2								

<u>Раздел 10 Окна</u>

10.1 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	523,09	17252,74		9 024 736		382 649		
		м2								
192	21-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	123,2	21972,28		2 706 985		114 776		
		м2								
194	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	548,4	2687,77		1 473 973		62 496		
		м								
		10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам								
202	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками	7,722624	16532,92		127 678		5 414		
		м3								
		<u>Раздел 11 Перекрытие</u>								
		11.1 Перекрытие								
203	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	85	3 183,16	589,89	269 295	49 905	105 129	1,74	147
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	132 034	12 730	62,1	0,16	14
204	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	103	4 826,62	792,23	498 107	81 758	197 993	2,66	275
		шт. сборных конструкций		2443,08	204,54	252 126	21 109	62,1	0,2202	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	46	4 268,06	922	197 184	42 596	92 843	2,91	134
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	119 188	11 320	62,1	0,26	12
232	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,226263	419 599,8	4 747,3	94 940	1 074	10 326	42,7	10
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	9 517	216	62,1	1,03	0

Раздел 12 Кровля

12.1 Кровля

261	21-100403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	2197,65	370,05		813 240		34 481		
		м2								
262	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	738,92	437,46		323 248		13 706		
		м2								

Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.

295	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,939696	24 193,08	8 079,65	22 734	7 592	9 937	15,51	15
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	12 304	1 830	60,9	1,6	2
297	11-090302-0401	Монтаж опоры ОП-1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,00672	24 193,08	8 079,65	163	54	71	15,51	–
		т конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13 094,01	1 947,7	88	13	60,9	1,6	–
299	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,124712	68 727,02	14 443,35	77 298	16 245	43 515	62,15	70
		т конструкций								
				52 468,89	3 886,33	59 012	4 371	60,9	3,61	4
302	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	19	3 183,16	589,89	59 207	10 972	23 113	1,74	32
		шт. сборных конструкций								
				1560,69	150,48	29 029	2 799	62,1	0,16	3
318	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	124,68	1 017,28	35,91	126 834	4 477	82 999	1,08	135
		м ступеней								
				946,22	15,52	117 975	1 936	62,1	0,01	2

Всего прямые затраты	**48 892 576**	**6 233**
		388
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 292 388	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 316 273	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	364 000	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 283 915	
Накладные расходы, тенге	5 228 056	
Итого, тенге	54 120 632	
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 329 651	
Всего	**58 450 283**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	526 053	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	1 002 598	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	374 464	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**60 353 397**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**67 162 769**				
		НДС (12 %)				8 059 532				
		Всего по акту с учетом НДС				**75 222 301**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 10
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
13	23-041008-0407(об)	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	218	7390,27		1 611 079				
16	23-041009-0302(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	59742,22		358 453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-041009-0305(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	101010,23		606 061				
22	23-041009-0502(об)	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	38918,8		233 513				
26	23-041009-0505(об)	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	69417,67		416 506				
35	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	1100	511,02		562 122				
	1.1 Квартирный узел ввода									
47	23-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	288	10994,15		3 166 315				
49	23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	72	9939,1		715 615				
51	23-051501-1005(об)	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss *шт.*	72	93633,6		6 741 619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	23-051501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	72	7434,07		535 253				
		шт.								
55	23-041009-0102(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	72	53480,64		3 850 606				
		шт.								
57	23-041006-2002(об)	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	72	21261,33		1 530 816				
		шт.								
	Раздел 2 Узел управления									
64	58-000000-0000(пл)	Блочный тепловой пункт	1	3 948 176,00		3 948 176				
		компл								

Всего прямые затраты	**24 276 135**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 979 305
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	19 296 829
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 276 135
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 029 308
Итого, тенге	25 305 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 024 435
Всего	**27 329 878**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	50 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	96 154
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**27 476 483**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**30 576 517**				
		НДС (12 %)				3 669 182				
		Всего по акту с учетом НДС				**34 245 699**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.