Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 178 от 19.08.19 года	

Номер документа	Дата составления
84	**15.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)".Акты №11,12, Период: за апрель 2020 года			Работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Жумаев Б.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (уса 15.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №11 Общестроительные работы (2-1-1)	249 967 353	7 022 354							842 682	7 865 036
Водопровод и канализация (2-1-2)	4 002 048									
Отопление (2-1-3)	34 245 699									
Акт №12 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	19 307 644	10 834 789							1 300 175	12 134 964
Лифт (2-1-7)	12 864 970									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**322 668 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**20 000 000**
К оплате за текущий месяц: Двадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ГПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 11
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Стены								
93	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	150,595	30 431,92	1 188,83	4 582 895	179 031	591 060	5,53	833
		м3 кладки		4 668,59	306,52	703 067	46 161	50,8	0,33	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	16,678	24 520,7	1188,83	408 965	19 828	61 280	5,53	92
		м3 кладки		4668,59	306,53	77 864	5 112	50,8	0,33	6
		Всего прямые затраты				**4 991 860**				**925**
										55
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				780 931				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				198 859				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 273				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 012 070				
		Накладные расходы, тенге				652 340				
		Итого, тенге				5 644 200				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				451 536				
		Всего				**6 095 736**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				54 862				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				104 560				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				55 227				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**6 310 385**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**7 022 354**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				842 682				
		Всего по акту с учетом НДС				**7 865 036**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 12
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.1 Шкафы, щиты								
2	51-080401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	160 834		160 834				
4	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *шт.*	2	45900,69		91 801		3 892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	51-080401-0603(об)	Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	2	179 181		358 362				
7	58-000000-0000(пл)	Шкаф распределительный (ШР-АВР) ШР11-73701-22У3 *компл*	1	130808,34		130 808				
8	58-000000-0000(пл)	Шкаф АВР на ток 100А ШУ8253-22А2 *компл*	1	221071,37		221 071				
14	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	18	17803,36		320 460		13 588		
16	23-070208-0708	Выключатель автоматический однофазный на ток 63А АЕ2044 *шт.*	72	1519,13		109 377		4 638		
18	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт.*	72	19854,32		1 429 511		60 611		
21	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	72	3305,89		238 024		10 092		
23	23-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	72	1705,14		122 770		5 205		
25	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	72	3168,16		228 108		9 672		
26	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	144	3168,16		456 215		19 344		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	58-000000-0000(пл)	Шкаф в комплекте ШУЭ-12-14-NQ-OB *компл*	1	102806,74		102 807				
	1.3 Светотехническое оборудование									
39	23-070102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 *шт.*	74	1404,3		103 918		4 406		
41	23-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	65	1206,24		78 406		3 324		
43	29-000000-0000(пл)	Светильник настенно-потолочный RKL 160 *шт*	34	8024,86		272 845		11 569		
57	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 *шт.*	200	611,04		122 208		5 182		
60	29-000000-0000(пл)	Светильник настенно-потолочный CD 160 *шт*	72	9721,73		699 965		29 678		
	1.4 Электроустановочные изделия									
65	23-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	734	276,48		202 936		8 604		
66	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	144	514,85		74 138		3 143		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	23-070220-0805	Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ-40-02 *шт.*	72	1156,87		83 295		3 532		
71	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	307	229,64		70 499		2 989		
72	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	155	229,62		35 591		1 509		
1.5 Электромонтажные изделия										
78	23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	1450	67,35		97 658		4 141		
79	23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели У194, У195 *шт.*	1940	67,35		130 659		5 540		
80	23-070202-0203	Коробки ответвительные У409 *шт.*	120	737,54		88 505		3 753		
83	23-070202-0522	Крюк для подвески светильников накаливания У623УХЛ3 *шт.*	670	113,26		75 884		3 217		
84	23-070202-0522	Шпилька для крепления люминесцентных светильников У632, потолочная розетка РП *шт.*	715	113,26		80 981		3 434		
1.6 Провода и кабели										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	25	264,52	114,61	6 666	2 888	2 071	0,13	3
		м кабеля		117,96	41,1	2 972	1 036	42,8	0,04	1
116	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	2022	293,62	1,76	593 705	3 549	156 726	0,16	324
		м		145,18	0,65	293 546	1 319	42,8	0,001	1
117	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1551	207,06	91,02	321 228	141 206	100 865	0,1	155
		м кабеля		92,89	33,16	144 103	51 449	42,8	0,04	59
118	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	442	675,02	18,7	298 087	8 257	92 367	0,44	194
		м кабеля		399,23	5,44	176 302	2 401	42,8	0,01	2
	1.7 Трубы									
122	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1398	323,3	10,65	451 998	14 892	145 169	0,22	308
		м		199,62	2,39	279 084	3 345	42,8	0,002	3
	1.9 Насосная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	51-080401-0108(об)									
		Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	70 094		70 094				
134	58-000000-0000(пл)	Датчик-реле уровня ESP-50 с тремя датчикаи и стержнями *компл*	1	61 126,7		61 127				
		Всего прямые затраты				**7 990 543**				**984**
										66
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				896 007				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				170 792				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				59 550				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 679 627				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 244 116				
		Накладные расходы, тенге				718 262				
		Итого, тенге				8 708 805				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				608 296				
		Всего				**9 456 114**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				75 159				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				143 245				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				61 774				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**9 736 292**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**10 834 789**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				1 300 175				
		Всего по акту с учетом НДС				**12 134 964**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК ЕТНА"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ГК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.