Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор №178 от 19.08.19 года	

Номер документа	Дата составления
85	**20.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)". Акт №13. Период: за апрель 2020 года			Работа	1	9 000 000,00	9 000 000,00	964 285,71
				Итого	1	x	9 000 000,00	964 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дукужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Мокаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 20.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №13 Общестроительные работы (2-1-1)	258 967 353	8 035 714							964 286	9 000 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	4 002 048									
Отопление (2-1-3)	34 245 699									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	19 307 644									
Лифт (2-1-7)	12 864 970									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**331 668 000**	**8 035 714**							**964 286**	**9 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**9 000 000**
К оплате за текущий месяц: Девять миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ELNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 13

приемки выполненных работ за апрель 2020 г

Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
103	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	51,699	10 668,78	1 179,05	551 568	60 956	322 807	10,58	547
		м3 изоляции		9489,73	557,32	490 612	28 813	55,3	0,6	31
105	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	118,37	26 939,56	1 441	3 188 835	170 571	378 656	4,38	518
		м3 кладки		3 512,37	371,54	415 759	43 980	50,8	0,4	47
109	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	26,463	22 443,79	1 441	593 937	38 134	79 610	4,38	116
		м3 кладки		3 512,37	371,54	92 949	9 832	50,8	0,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,081	308 414,26	1 411,42	333 396	1 526	42 015	56,4	61
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	52 105	542	50,8	0,54	1
141	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	114	317,83	151,81	36 232	17 306	13 704	0,15	17
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	14 244	4 553	62,1	0,04	5
142	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	1 496,84	778,14	4 491	2 334	1 913	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	2 059	602	62,1	0,22	1
154	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,561	80 021,02	20 846,15	44 892	11 695	24 052	67,98	38
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	32 196	2 693	60,9	3,89	2
	Раздел 8 Перегородки									
163	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	87,096	3 089,52	148,06	269 084	12 896	59 082	1,21	105
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	86 703	3 325	50,8	0,04	4
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	108,20	3 801,86	148,06	411 351	16 020	76 665	1,21	131
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	107 710	4 131	50,8	0,04	4
		Всего прямые затраты				**5 433 786**				**1 536**
										105
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 294 337				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				331 437				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				98 471				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 808 012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				998 505				
		Итого, тенге				6 432 291				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				514 583				
		Всего				**6 946 874**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				62 522				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				119 160				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				92 449				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**7 221 005**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**8 035 714**				
		НДС (12 %)				964 286				
		Всего по акту с учетом НДС				**9 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ГК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.