Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор №178 от 19.08.19 года	

Номер документа	Дата составления
87	**27.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)". Акты №14,15,16,17. Период: на 24 апреля 2020 года			Работа	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Искаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 27.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 24 апреля 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №14 Общестроительные работы (2-1-1)	306 890 465	42 788 493							5 134 619	47 923 112
Акт №15 Водопровод и канализация (2-1-2)	18 423 779	12 876 546							1 545 185	14 421 731
Акт №16 Отопление (2-1-3)	36 792 884	2 274 272							272 913	2 547 185
Акт №17 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	24 415 616	4 560 689							547 283	5 107 972

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лифт (2-1-7)	12 864 970									
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**401 668 000**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**70 000 000**
К оплате за текущий месяц: Семьдесят миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 14
приемки выполненных работ на 24 апреля 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Разные работы								
		4.1 Приямок в электрощитовой								
54	11-061301-0103	Стены и плоские днища приямка из бетона класса В7,5. Устройство	0,42	31 905,63	3 708,38	13 400	1 558	3 257	12,49	5
		м3		11 332,8	1 329,62	4 760	558	48,5	1,25	1
55	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,76	744,47	10,94	1 310	19	239	0,21	–
		м2 поверхности		194,71	1,86	343	3	50,8	–	–
		4.2 Ступени спуска								
56	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления	0,3	17 345,2	713,53	5 204	214	370	0,97	–
		м3		798,04	188,72	239	57	48,5	0,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона В15	0,07	18 645,65	713,53	1 305	50	90	0,97	–
		м3		798,04	188,72	56	13	48,5	0,2	–
58	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,03	744,47	10,94	22	–	4	0,21	–
		м2 поверхности		194,71	1,86	6	–	50,8	–	–
	4.3 Площадка под оборудование									
59	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,15	17 345,2	713,53	2 602	107	185	0,97	–
		м3		798,04	188,72	120	28	48,5	0,2	–
60	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,4	744,47	10,94	298	4	54	0,21	–
		м2 поверхности		194,71	1,86	78	1	50,8	–	–
	Раздел 7 Стены									
93	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	301,19	30 431,92	1 188,83	9 165 791	358 062	1 182 120	5,53	1 666
		м3 кладки		4 668,59	306,52	1 406 133	92 322	50,8	0,33	99
97	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,357	24 520,7	1188,83	817 937	39 656	122 560	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,53	155 730	10 225	50,8	0,33	11
103	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	68,78	10 668,78	1 179,05	733 799	81 095	429 459	10,58	728
		м3 изоляции		9489,73	557,32	652 704	38 332	55,3	0,6	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	236,74	26 939,56	1 441	6 377 670	341 142	757 312	4,38	1 037
		м3 кладки		3 512,37	371,54	831 517	87 959	50,8	0,4	95
109	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	52,927	22 443,79	1 441	1 187 882	76 268	159 220	4,38	232
		м3 кладки		3 512,37	371,54	185 899	19 665	50,8	0,4	21
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,162	308 414,26	1 411,42	666 792	3 051	84 030	56,4	122
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	104 211	1 084	50,8	0,54	1
115	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс)	1,714	308 414,26	1 411,42	528 622	2 419	66 618	56,4	97
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	82 617	860	50,8	0,54	1
118	11-060301-0404	Установка анкеров	0,00256	30 833,85	1 433,45	79	4	41	33,1	–
		т		28 999,9	463,39	74	1	48,5	0,37	–
120	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,8	20 218,26	1 603,9	56 611	4 491	33 479	20,04	56
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	52 120	1 795	55,3	0,69	2
122	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	0,025	174 360,85	887,11	4 359	22	2 382	198	5
		т		173 473,74	381,94	4 337	10	48,5	0,36	–
124	11-080201-0701	Электротехнические ниши. Перекрытие	0,419	308 414,26	1 411,42	129 226	591	16 285	56,4	24
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	20 196	210	50,8	0,54	–
128	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2)	0,126	308 414,26	1 411,42	38 860	178	4 897	56,4	7
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	6 073	63	50,8	0,54	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХСПЭ (2 слоя)	269,58	335,66	1,02	90 488	274	9 404	0,04	11
		м2		36,27	0,28	9 778	75	54,2	–	–
131	11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ХСПЭ (2 слоя)	269,58	1 432,83	39,97	386 262	10 776	92 571	0,47	127
		м2		464,94	35,32	125 338	9 523	54,2	0,04	11
132	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	57,24	700,73	1,69	40 110	97	18 768	0,54	31
		м шва		459,79	0,84	26 318	48	62,1	–	–
133	11-260201-0101	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	4,49	20 218,26	1 603,9	90 780	7 202	53 686	20,04	90
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	83 578	2 878	55,3	0,69	3
135	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	0,048	174 360,85	887,11	8 369	43	4 574	198	10
		т		173 473,74	381,94	8 327	18	48,5	0,36	–
138	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки на продухи)	0,071	308 414,26	1 411,42	21 897	100	2 760	56,4	4
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	3 422	36	50,8	0,54	–
139	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (вентотверстия)	0,036	308 414,26	1 411,42	11 103	51	1 399	56,4	2
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	1 735	18	50,8	0,54	–
141	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	448	317,83	151,81	142 387	68 010	53 855	0,15	66
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	55 976	17 894	62,1	0,04	19
142	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	5	1 496,84	778,14	7 484	3 891	3 188	0,81	4
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	3 432	1 003	62,1	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,244	80 021,02	20 846,15	179 567	46 779	96 208	67,98	153
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	128 785	10 773	60,9	3,89	9
156	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	227,21	69,94	1,04	15 892	235	4 588	0,03	7
		м2		30,31	0,19	6 886	42	54,2	–	–
158	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (скобы)	0,183	308 414,26	1 411,42	56 440	258	7 113	56,4	10
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	8 821	92	50,8	0,54	–
160	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	7,36	20 218,26	1 603,9	148 806	11 805	88 003	20,04	147
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	137 002	4 717	55,3	0,69	5
162	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (А-3 ф12 мм)	0,192	212 501,39	1 411,42	40 800	271	6 682	56,4	11
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	9 255	96	50,8	0,54	–
	Раздел 8 Перегородки									
163	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,191	3 089,52	148,06	538 166	25 791	118 165	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	173 405	6 650	50,8	0,04	7
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	325,173	3 801,86	148,06	1 236 263	48 146	230 407	1,21	393
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	323 707	12 414	50,8	0,04	13
165	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	453,873	3 011,08	79,52	1 366 647	36 093	308 183	1,24	563
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	463 029	9 528	50,8	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	9,077	17 461,12	1 582,5	158 489	14 364	93 154	17,5	159
		м3 изоляции		15878,63	640,91	144 125	5 817	55,3	0,69	6
	Раздел 10 Окна									
	10.1 Окна									
198	29-000000-0000(п	Противомоскитная сетка	370,16	3608,66		1 335 782		56 637		
		м2								
	Раздел 11 Перекрытие									
	11.1 Перекрытие									
203	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	84	3 183,16	589,89	267 385	49 551	104 383	1,74	146
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	131 098	12 640	62,1	0,16	14
204	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	103	4 826,62	792,23	497 142	81 600	197 609	2,66	274
		шт. сборных конструкций		2443,08	204,54	251 637	21 068	62,1	0,2202	23
205	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	46	4 268,06	922	196 331	42 412	92 441	2,91	134
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	118 672	11 271	62,1	0,26	12
232	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,22626	419 599,8	4 747,3	94 940	1 074	10 326	42,7	10
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	9 517	216	62,1	1,03	0
233	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,75421	103468,68		78 037		3 309		
		т								
234	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	30,8358	28 311,08	2 870,19	872 995	88 505	158 783	8,25	254
		м3		7136,58	674,32	220 062	20 793	48,5	0,72	22
	11.2 Плиты лоджий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	21	2 524,93	933,05	53 024	19 594	21 240	1,32	28
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	24 286	5 052	62,1	0,26	5
	11.3 Монолитные участки									
237	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	16,2	30 205,92	1 102,32	489 332	17 857	78 140	8,06	131
		м3		6715,03	292,51	108 783	4 739	48,5	0,31	5
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
295	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,939696	24 193,08	8 079,65	22 734	7 592	9 937	15,51	15
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	12 304	1 830	60,9	1,6	2
297	11-090302-0401	Монтаж опоры ОП-1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,00672	24 193,08	8 079,65	163	54	71	15,51	–
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	88	13	60,9	1,6	–
299	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,124712	68 727,02	14 443,35	77 298	16 245	43 515	62,15	70
		т конструкций		52 468,89	3 886,33	59 012	4 371	60,9	3,61	4
302	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	18	3 183,16	589,89	57 297	10 618	22 368	1,74	31
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	28 092	2 709	62,1	0,16	3
306	11-060801-0109	Перекрытия по отдельным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1)	7,973	26 986,02	1 615,12	215 169	12 878	38 272	8,21	65
		м3		6 840	391,23	54 538	3 119	48,5	0,42	3
312	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3283	14 862,15	699,24	4 880	230	2 547	16,88	6
		т		13 887,51	211,8	4 560	70	48,5	0,17	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	151,2	1 017,28	35,91	153 813	5 430	100 654	1,08	163
		м ступеней		946,22	15,52	143 069	2 347	62,1	0,01	2
320	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ММ1)	0,09504	419 599,8	4 747,30	39 879	451	4 337	42,7	4
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	3 997	91	62,1	1,03	–
321	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09504	103468,68		9 834		417		
		т								
	Раздел 14 Полы									
	14.14 По типу 12, S=492,6 м2 (техподполье)									
391	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	492,6	155,79	23,15	76 741	11 405	23 035	0,07	34
		м2 площади уплотнения		55,08	8,17	27 134	4 026	60,9	0,01	4
	Раздел 16 Наружная отделка									
418	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	689,4	624,24		430 351		18 247		
		м								
		Всего прямые затраты				**29 244 844**				**7 525**
										458

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 416 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 548 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 279 250
Накладные расходы, тенге	5 041 579
Итого, тенге	34 286 423
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 742 914
Всего	**37 029 337**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				333 264				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				635 164				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				452 569				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**38 450 334**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**42 788 493**				
		НДС (12 %)				5 134 619				
		Всего по акту с учетом НДС				**47 923 112**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ГК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 15
приемки выполненных работ на 24 апреля 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)								
2	58-000000-0000(пл)	Насосная установка из 2-х насососв *компл*	1	2 949 029,67		2 949 030		125 039		
4	29-000000-0000(пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем *компл*	1	53327,99		53 328		2 261		
5	29-000000-0000(пл)	GSM- ретранслятор *компл*	1	49719,33		49 719		2 108		
7	23-051208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	17057,46		17 057		723		
10	23-040102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	5	27330,67		136 653		5 794		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	8	1213,06		9 704		411		
		шт.								
12	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	930,13		5 581		237		
		шт.								
13	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	547,03		2 735		116		
		шт.								
15	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	337,33		1 012		43		
		шт.								
16	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	99	958,8		94 921		4 025		
		м								
18	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	4	736,54		2 946		125		
		м								
36	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	86,75	511,02		44 331		1 880		
		кг								
38	29-000000-0000(пл)	Ороситель водяной спринклерный СПЗо-8/72	2	1923,02		3 846		163		
		шт								
39	23-020303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	702,59		703		30		
		шт.								
40	23-020103-2009	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-	2	35411,82		70 824		3 003		
		шт.								
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
42	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	22775,57		68 327		2 897		
		шт.								
43	23-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	8	2368,41		18 947		803		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	1366,51		8 199		348		
45	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	10	911,3		9 113		386		
		Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)								
62	23-041001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	5807,49		5 807		246		
63	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	3371,74		6 743		286		
		Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)								
71	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	326	547,03		178 332		7 561		
72	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *м*	21,6	378,53		8 176		347		
81	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	191,3	511,02		97 758		4 145		
83	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15 *шт.*	126	2541,32		320 206		13 577		
84	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	126	705,11		88 844		3 767		
86	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	547,03		1 094		46		
87	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 *м*	6	958,8		5 753		244		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
91	23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	1152,31		9 218		391		
		шт.								
92	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	252	702,11		176 932		7 502		
		шт.								
93	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	14	1366,51		19 131		811		
		шт.								
95	23-030301-0501	Счетчики горячей воды, DN 15	126	3461,25		436 118		18 491		
		шт.								
96	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	126	705,11		88 844		3 767		
		шт.								
116	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	320	511,02		163 526		6 934		
		кг								
118	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	72	7196,53		518 150		21 970		
		шт.								
119	23-030102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	72	5191,72		373 804		15 849		
		шт.								
120	23-030102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	72	3689,93		265 675		11 265		
		шт.								
	Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									
121	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3371,74		6 743		286		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический ф15 мм, типа Watts	2	2503,35		5 007		212		
		шт.								
131	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,25	511,02		8 304		352		
		кг								
	Раздел 7 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)									
137	23-030102-2201	Трап пластиковый 100м ГОСТ 1811-97	2	6930,9		13 862		588		
		комплект								
138	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	8	716,77		5 734		243		
		шт.								
139	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	6	325,49		1 953		83		
		шт.								
140	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	14	115,72		1 620		69		
		шт.								
144	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,57		22 776		966		
		шт.								
145	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	911,19		911		39		
		шт.								
146	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,87		1 752		74		
		шт.								
147	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,12	39333,88		4 720		200		
		1000шт.								
148	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,5	511,02		8 943		379		
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Водосток К2 (ниже 0.000)								
157	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,12		1 168		50		
		шт.								
158	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1459,25		2 919		124		
		шт.								
159	23-030102-1303	Сифон из стальных труб ф45х2,5	2	911,19		1 822		77		
		шт.								
160	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2107,4		4 215		179		
		шт.								
161	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	2	2070,03		4 140		176		
		шт.								
163	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,6	511,02		12 571		533		
		кг								
		Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)								
165	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	72	3783,24		272 393		11 549		
		шт.								
166	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	72	911,19		65 606		2 782		
		шт.								
168	23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	72	6841,69		492 602		20 886		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	72	911,19		65 606		2 782		
171	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	72	13326,22		959 488		40 682		
173	23-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	72	20606,23		1 483 649		62 907		
180	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	24	716,77		17 202		729		
181	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *шт.*	18	325,49		5 859		248		
182	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	18	115,72		2 083		88		
183	23-020403-1805	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	18	90,8		1 634		69		
184	23-020403-1502	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	72	390,9		28 145		1 193		
185	23-020403-1501	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	144	174,5		25 128		1 065		
190	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	83,7	511,02		42 772		1 814		
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)									
193	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	4	716,77		2 867		122		
194	23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями *шт.*	8	12774,43		102 195		4 333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1715,19		3 430		145		
		шт.								
196	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	4	2070,03		8 280		351		
		шт.								
197	23-020403-1502	Патрубок компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	8	390,9		3 127		133		
		шт.								
200	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	511,02		12 264		520		
		кг								
201	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	4	115,72		463		20		
		шт.								
	Раздел 11 Система К3									
203	29-000000-0000(пл)	Насос погружной TMW 32/8Twister	2	29967,92		59 936		2 541		
		шт								
204	23-030103-0604	Шланг	5	1593,24		7 966		338		
		м								

Всего прямые затраты	**10 082 945**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 762 951
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 319 994
Накладные расходы, тенге	427 517
Итого, тенге	10 510 462
Сметная прибыль (8 %), тенге	840 837
Всего	**11 351 299**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	75 620
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	144 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**11 571 043**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**12 876 546**				
		НДС (12 %)				1 545 185				
		Всего по акту с учетом НДС				**14 421 731**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
"ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ГПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 16
приемки выполненных работ на 24 апреля 2020 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
18	23-041009-0304(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	93635,51		187 271				
24	23-041009-0504(об)	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	55447,61		110 895				
28	23-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	12	10994,15		131 930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	28	12595,07		352 662				
31	23-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	17761,03		35 522				
32	23-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	20231,43		80 926				
34	23-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	23914,81		47 830				
	1.1 Квартирный узел ввода									
59	23-041010-2704(об)	Автоматический воздухоотводчик *шт.*	72	2503,35		180 241				
60	23-040902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 *шт.*	144	2293,23		330 225				
	Раздел 2 Узел управления									
66	23-070502-0244(об)	Электромагнитный расходомер-счетчик с регистратором ТСР, DN 65, типа Взлет с датчиком температуры, с датчиком преобразователь расходомера *комплект*	1	332229,14		332 229				
		Всего прямые затраты				**1 789 731**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				979 094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				810 637				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 789 731				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				75 885				
		Итого, тенге				1 865 616				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				149 249				
		Всего				**2 014 865**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				9 920				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				18 907				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 043 692**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**2 274 272**				
		НДС (12 %)				272 913				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 547 185**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 17
приемки выполненных работ на 24 апреля 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.1 Шкафы, щиты								
9	23-070201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	10988,62		10 989		466		
10	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	7767,98		7 768		329		
12	23-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ *шт.*	4	6824,11		27 296		1 157		
27	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	72	433,78		31 232		1 324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-070208-0137	Пускатель магнитный 380 В *шт.*	1	4040,65		4 041		171		
	1.2 Электроаппаратура									
32	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *шт.*	72	704,96		50 757		2 152		
35	23-070216-0120	Фотореле с фоторезистором ФР2 *шт.*	1	4169,79		4 170		177		
37	23-070204-1620	Автоматы трехполюсные на 10А АП50Б-3МТ *шт.*	2	3505,11		7 010		297		
38	23-070204-1801	Автоматы трехполюсные на ток 10А АП50Б-2МТ *шт.*	2	2787,56		5 575		236		
	1.3 Светотехническое оборудование									
44	23-070101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677- *шт.*	4	787,39		3 150		134		
46	23-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82 *шт.*	4	934,56		3 738		159		
48	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *шт.*	1	3962,34		3 962		168		
50	23-070101-0226	Светильники подвесные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82 *шт.*	7	776,62		5 436		231		
51	23-070219-0202	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *шт.*	36	85,7		3 085		131		
52	23-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *шт.*	162	150,98		24 459		1 037		
55	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 *шт.*	74	299,92		22 194		941		
56	23-070202-0604	Стартер для люминесцентной лампы *шт.*	74	43,88		3 247		138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *шт.*	23	695,74		16 002		678		
59	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 *шт.*	2	611,04		1 222		52		
62	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 *шт.*	72	615,11		44 288		1 878		
63	23-070101-0722	Светильники, тип НПО22-60-055/3458 ГОСТ 17677-82 *шт.*	18	914,16		16 455		698		
	1.4 Электроустановочные изделия									
70	23-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	19	279,54		5 311		225		
74	23-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	35	199,97		6 999		297		
76	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	16	229,64		3 674		156		
	1.5 Электромонтажные изделия									
81	23-070202-0512	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм, типа ИЭК У994 *шт.*	15	507		7 605		322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	23-070202-0205	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм У996 *шт.*	20	943,58		18 872		800		
85	23-070202-0702	Колодка клеммная двухконтактная для светильников без установочного отверстия С-2-2,5/220У3 *шт.*	150	67,35		10 103		428		
86	23-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК *шт.*	220	104,09		22 900		971		
87	23-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3 *шт.*	30	454,73		13 642		578		
89	23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3 *шт.*	60	313,52		18 811		798		
91	23-061710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3 *шт.*	30	2938,67		88 160		3 738		
92	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3 *шт.*	7	3483,29		24 383		1 034		
94	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 *м*	1,03	66,48		68		3		
97	23-070202-0104	Коробки соединительные (с шинкой заземления) *шт.*	72	453,98		32 687		1 386		
	1.10 Электрические плиты									
149	58-000000-0000(пл)	Плита электрическая четырехконфорочная Greta *шт*	72	48107,46		3 463 737				

Всего прямые затраты	**4 013 029**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 581
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 899 448
Накладные расходы, тенге	23 290
Итого, тенге	4 036 319
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 807
Всего	**4 082 126**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 565				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				10 607				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 098 298**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**4 560 689**				
		НДС (12 %)				547 283				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 107 972**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK EFNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.