Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110 — 110840016453

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08 — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №178 от 19.08.19 года

Номер документа	Дата составления
163	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту"Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.16 (без наруж.инжен.сетей)".Акт №18 Период:за июнь 2020г.			Работа	1	63 000 000,00	63 000 000,00
				Итого	1	x	63 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жоноев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №18 Общестроительные работы (2-1-1)	369 890 465	56 250 000							6 750 000	63 000 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	18 423 779									
Отопление (2-1-3)	36 792 884									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	24 415 616									
Лифт (2-1-7)	12 864 970									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**464 668 000**	**56 250 000**							**6 750 000**	**63 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**63 000 000**
К оплате за текущий месяц: Шестьдесят три миллиона тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 18
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
94	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	301,39	29 482,65	1 188,83	8 885 777	358 300	1 170 774	5,53	1 667
		м3 кладки		4 668,59	306,52	1 407 067	92 383	50,8	0,33	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (9 этаж) т.ч. п.3.1:	150,69	29 430,06	1 188,83	4 434 815	179 144	585 032	5,53	833
		м3 кладки		4668,59	306,52	703 510	46 190	50,8	0,33	50
98	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (лоджии 7, 8 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,36	23 597,73	1 188,83	787 220	39 659	121 266	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,52	155 744	10 226	50,8	0,33	11
99	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (лоджии 9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	8,925	23 571,43	1 188,83	210 375	10 610	32 433	5,53	49
		м3 кладки		4 668,59	306,52	41 667	2 736	50,8	0,33	3
103	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	103,17024	10 668,78	1 179,05	1 100 701	121 643	644 190	10,58	1 092
		м3 изоляции		9489,73	557,32	979 058	57 499	55,3	0,6	62
106	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	236,74	26 217,87	1 441	6 206 818	341 142	750 068	4,38	1 037
		м3 кладки		3 512,37	371,54	831 517	87 959	50,8	0,4	95
107	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	96,605	26 137,92	1 441	2 525 054	139 208	305 748	4,38	423
		м3 кладки		3 512,37	371,54	339 312	35 893	50,8	0,4	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	1,625	25 783,84	1 441	41 899	2 342	5 119	4,38	7
		м3 кладки		3 512,37	371,54	5 708	604	50,8	0,4	1
110	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	52,93	21 332,28	1 441	1 129 118	76 272	156 735	4,38	232
		м3 кладки		3512,37	371,54	185 910	19 666	50,8	0,4	21
111	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	23,51	20 767,16	1 441	488 236	33 878	69 054	4,38	103
		м3 кладки		3 512,37	371,54	82 576	8 735	50,8	0,4	9
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	4,324	308 414,26	1 411,42	1 333 583	6 103	168 060	56,4	244
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	208 422	2 169	50,8	0,54	2
141	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	560	317,83	151,81	177 983	85 012	67 319	0,15	83
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	69 970	22 367	62,1	0,04	24
154	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	2,805	80 021,02	20 846,15	224 459	58 473	120 260	67,98	191
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	160 981	13 466	60,9	3,89	11

Раздел 8 Перегородки

163	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	261,286333	3 089,52	148,06	807 250	38 687	177 247	1,21	316
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	260 108	9 975	50,8	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	433,373667	3 801,86	148,06	1 647 625	64 166	307 074	1,21	524
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	431 420	16 545	50,8	0,04	18
165	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	453,873667	3 011,08	79,52	1 366 648	36 093	308 184	1,24	563
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	463 030	9 528	50,8	0,02	10
166	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	9,07633333	17 461,12	1 582,5	158 483	14 363	93 150	17,5	159
		м3 изоляции		15878,63	640,91	144 120	5 817	55,3	0,69	6

Раздел 10 Окна

10.1 Окна

186	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	127,44	1 965,21	117,38	250 446	14 959	70 052	0,82	104
		м2 проемов		689,31	58,83	87 846	7 497	59,8	0,07	9
187	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	20,298	2 611,68	120,18	53 012	2 439	14 871	1,11	23
		м2 проемов		938,87	58,83	19 057	1 194	59,8	0,07	1
189	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,008	2 759,47	114,88	2 782	116	888	1,38	1
		м2 проемов		1 166,89	58,01	1 176	58	59,8	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	3,36	11627,97		39 070		1 657		
195	21-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 *м*	5,2	954,85		4 965		211		
197	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *шт.*	103	982,76		101 224		4 292		
		10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам								
200	21-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм *м2*	94,64	505,92		47 880		2 030		
		Раздел 11 Перекрытие								
		11.1 Перекрытие								
203	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	113	3 183,16 1560,69	589,89 150,48	359 697 176 358	66 658 17 004	140 420 62,1	1,74 0,16	197 18
204	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	138	4 826,62 2443,08	792,23 204,54	666 074 337 145	109 328 28 227	264 758 62,1	2,66 0,2202	367 30
205	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру *шт. сборных конструкций*	62	4 268,06 2579,83	922 245,03	264 620 159 949	57 164 15 192	124 594 62,1	2,91 0,26	180 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,301687	419 599,8	4 747,3	126 588	1 432	13 768	42,7	13
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	12 689	289	62,1	1,03	0
234	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	20,5572	28 311,08	2 870,19	581 997	59 003	105 855	8,25	170
		м3		7136,58	674,32	146 708	13 862	48,5	0,72	15

11.2 Плиты лоджий

235	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	11	2 524,93	933,05	27 774	10 264	11 126	1,32	15
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	12 721	2 646	62,1	0,26	3

Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.

295	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,252928	24 193,08	8 079,65	30 312	10 123	13 249	15,51	19
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	16 406	2 440	60,9	1,6	2
297	11-090302-0401	Монтаж опоры ОП-1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,00896	24 193,08	8 079,65	217	72	95	15,51	–
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	117	17	60,9	1,6	–
299	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,499616	68 727,02	14 443,35	103 064	21 659	58 019	62,15	93
		т конструкций		52 468,89	3 886,33	78 683	5 828	60,9	3,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	25	3 183,16	589,89	80 852	14 983	31 563	1,74	44
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	39 642	3 822	62,1	0,16	4
306	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1)	3,987	26 986,02	1 615,12	107 593	6 439	19 138	8,21	33
		м3		6 840	391,23	27 271	1 560	48,5	0,42	2
318	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	139,72	1 017,28	35,91	142 134	5 017	93 012	1,08	151
		м ступеней		946,22	15,52	132 206	2 169	62,1	0,01	2
322	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	88,305	10 983,33	58,95	969 888	5 205	113 745	1,34	118
		м ограждения		1 244,67	25,76	109 911	2 275	62,1	0,03	2
	Раздел 17 Лоджии									
419	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	359,46	2 668,93	58,95	959 373	21 189	336 293	1,34	482
		м ограждения		1 244,67	25,76	447 410	9 259	62,1	0,03	10
421	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,566	419 599,8	4 747,3	657 093	7 434	71 469	42,7	67
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	65 868	1 498	62,1	1,03	2
424	11-090304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28	0,8256	51 541,02	17 507,02	42 552	14 454	18 499	28,9	24
		т конструкций		26 222,42	5 630,33	21 649	4 648	60,9	5,25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	11-090601-0101	Конструкции крышки люка МКЛ. Монтаж	0,97376	72 128,42	3 160,72	70 236	3 078	45 529	82,1	80
		т конструкций		67 545,31	1 288,54	65 773	1 255	60,9	1,22	1
						262 884		11 146		
427	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	0,97376	269967,55						
		т								
429	11-090306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм	481,356	576,78	13,93	277 636	6 707	143 012	0,48	230
		м2		423,77	5,72	203 982	2 753	60,9	0,01	2

Раздел 18 Разные работы

18.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72 шт.)

432	21-070508-1709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	1,5768	60430,37		95 287		4 040		
		100м2								
433	21-090404-1005	Ручки	72	3420,65		246 287		10 443		
		пара								
434	21-050302-0101	Мебельная фурнитура	0,016	205870,68		3 294		140		
		т								

18.3 Приямок

445	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	651,04		1 307		55		
		м								
449	29-000000-0000(пл)	Полигаль толщ.10 мм	2,8	1909,34		5 346		227		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	29-000000-0000(пл)	Профиль алюминиевый торцовый толщ.10 мм м	10,4	1537,05		15 985		678		
	18.5 Машинное помещение лифта									
458	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные т	0,5313	189137,84		100 489		4 261		
460	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ т	0,06842	269967,55		18 471		783		
462	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12 т	0,02342	299970,9		7 025		298		
		Всего прямые затраты				**38 249 499**				**10 117**
										602

в том числе	8 632 687
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 042 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	565 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 573 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 811 924
Накладные расходы, тенге	45 061 423
Итого, тенге	3 604 914
Сметная прибыль (8 %), тенге	**48 666 337**
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	437 997
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	834 774
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	607 924
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**50 547 032**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825	**56 250 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				6 750 000				
		Всего по акту с учетом НДС				**63 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.