Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**

Договор (контракт) Договор №178 от 19.08.19 года

Номер документа	Дата составления
200	**10.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту"Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)".Акт №19 Период:за июль 2020 года			Работа	1	46 000 000,00	46 000 000,00	4 928 571,43
				Итого	1	x	46 000 000,00	4 928 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Кунгаев Ш.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 10.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №19 Общестроительные работы (2-1-1)	415 890 465	41 071 429							4 928 571	46 000 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	18 423 779									
Отопление (2-1-3)	36 792 884									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	24 415 616									
Лифт (2-1-7)	12 864 970									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**510 668 000**	**41 071 429**							**4 928 571**	**46 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**46 000 000**
К оплате за текущий месяц: Сорок шесть миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VKEETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 19
приемки выполненных работ за июль 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
96	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (чердак) т.ч. п.3.1:	174,6	28 285,09	1152,8	4 938 577	201 279	632 618	5,07	885
		м3 кладки		4 280,25	297,24	747 331	51 897	50,8	0,32	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (лоджии 9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	8,925	23 571,43	1 188,83	210 375	10 610	32 433	5,53	49
		м3 кладки		4 668,59	306,52	41 667	2 736	50,8	0,33	3
100	11-080201-1001									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет) т.ч. п.3.1:	65,26	31 426,67	1332,93	2 050 905	86 987	285 845	6,41	418
		м3 кладки		5411,51	343,68	353 155	22 428	50,8	0,37	24
101	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (машинное помещение) т.ч. п.3.1:	93,2	29 430,06	1 188,83	2 742 881	110 798	361 835	5,53	515
		м3 кладки		4668,59	306,52	435 113	28 568	50,8	0,33	31
102	11-080201-1001	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (тамбур) т.ч. п.3.1:	21,14	31 426,67	1 332,93	664 360	28 178	92 595	6,41	136
		м3 кладки		5 411,51	343,68	114 399	7 265	50,8	0,37	8
103	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	34,39	10 668,78	1 179,05	366 899	40 548	214 729	10,58	364
		м3 изоляции		9489,73	557,32	326 352	19 166	55,3	0,6	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	96,605	26 137,92	1 441	2 525 054	139 208	305 748	4,38	423
		м3 кладки		3 512,37	371,54	339 312	35 893	50,8	0,4	39
108	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	1,625	25 783,84	1 441	41 899	2 342	5 119	4,38	7
		м3 кладки		3 512,37	371,54	5 708	604	50,8	0,4	1
111	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	23,51	20 767,16	1 441	488 236	33 878	69 054	4,38	103
		м3 кладки		3 512,37	371,54	82 576	8 735	50,8	0,4	9

Раздел 10 Окна

10.1 Окна

186	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	127,44	1 965,21	117,38	250 446	14 959	70 052	0,82	104
		м2 проемов		689,31	58,83	87 846	7 497	59,8	0,07	9
187	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	20,3	2 611,68	120,18	53 012	2 439	14 871	1,11	23
		м2 проемов		938,87	58,83	19 057	1 194	59,8	0,07	1
189	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,01	2 759,47	114,88	2 782	116	888	1,38	1
		м2 проемов		1 166,89	58,01	1 176	58	59,8	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-100501-0301									
		Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	67,8	3 107,36	124,17	210 646	8 417	57 435	1,29	87
		м2 проемов								
				1087,03	60,8	73 689	4 122	59,8	0,07	5
	10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
199	11-070516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	946,4	218,46	84,41	206 751	79 888	114 903	0,15	145
		м шва								
				134,05	39,2	126 863	37 097	62,1	0,04	40
201	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм	3,7856	10 668,78	1 179,05	40 388	4 463	23 637	10,58	40
		м3 изоляции								
				9 489,73	557,32	35 924	2 110	55,3	0,6	2
	Раздел 11 Перекрытие									
	11.3 Монолитные участки									
237	11-060801-0101									
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	15,86	30 205,92	1 102,32	479 066	17 483	76 501	8,06	128
		м3								
				6715,03	292,51	106 500	4 639	48,5	0,31	5
	Раздел 15 Внутренняя отделка									
396	11-150401-0201									
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	50,61	276,58	0,52	13 998	26	2 697	0,09	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				72,5	0,27	3 669	13	54,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	9012,948	1 157,34	53,21	10 431 024	479 542	3 599 618	0,65	5 858
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	5 132 734	394 485	54,8	0,05	479
403	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	237,219	2 445,4	29,96	580 095	7 107	244 456	1,79	425
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	380 865	4 020	54,8	0,02	5
409	29-000000-0000(пл)	Плинтус-короба пластиковые *м*	1096,658	179,95		197 346		8 367		
410	29-000000-0000(пл)	Соединитель для пластиковых плинтусов *шт*	90	44,91		4 042		171		
411	29-000000-0000(пл)	Соединитель для пластиковых плинтусов угол наружный вставной *шт*	36	114,68		4 128		175		
412	29-000000-0000(пл)	Соединитель для пластиковых плинтусов угол внутренний вставной *шт*	126	114,68		14 449		613		
413	29-000000-0000(пл)	Люк-дверца *шт*	72	440,26		31 698		1 344		

Всего прямые затраты	**26 549 056**	**9 717**
		737
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 413 937	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 268 268	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	632 528	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 866 851	
Накладные расходы, тенге	6 215 704	
Итого, тенге	32 764 760	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 621 181	
Всего	**35 385 941**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				318 473				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				606 975				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				595 967				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**36 907 356**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**41 071 429**				
		НДС (12 %)				4 928 571				
		Всего по акту с учетом НДС				**46 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского
надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.