Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №178 от 19.08.19 года Поз.16

Номер документа	Дата составления
276	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)". Акты №24,25,26. Период: за сентябрь 2020 года.			Работа	1	30 337 452,00	30 337 452,00	3 250 441,29
				Итого	1	x	30 337 452,00	3 250 441,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жакаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 21.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		178	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №24 Общестроительные работы (2-1-1)	451 768 408	18 573 031							2 228 764	20 801 795
Водопровод и канализация (2-1-2)	21 147 664									
Отопление (2-1-3)	38 735 796									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	37 172 671									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №25 Связь и сигнализация (2-1-6)	4 503 083	4 020 610							482 473	4 503 083
Акт №26 Лифт (2-1-7)	17 897 544	4 493 370							539 204	5 032 574
Подкрановые пути (2-1-8)	835 566									
Вертикальная планировка (7-1-1)	1 444 720									
ВСЕГО выполнено:	**573 505 452**	**27 087 011**							**3 250 441**	**30 337 452**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**30 337 452**
К оплате за текущий месяц: Тридцать миллионов триста тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят два тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "УК ЕТНА"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 24
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 14 Полы									
	14.1 По типу 43, S=1979,8 м2 (общие комнаты, спальни типового этажа)									
326	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм)	1385,86	796,54	19,42	1 103 889	26 909	362 213	0,45	624
		м2 стяжки		348,06	10,45	482 365	14 480	60,9	0,01	18
327	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,800;	14967,288	113,74	3,29	1 702 326	49 269	120 931	0,004	66
		м2 стяжки		3,4	1,73	50 938	25 859	60,9	0,002	31
	14.2 По типу 43, S=1190,4 м2 (кухни, прихожие типового этажа)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм)	833,28	796,54	19,42	663 739	16 180	217 789	0,45	375
		м2 стяжки		348,06	10,45	290 032	8 707	60,9	0,01	11
330	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,800;	8999,424	113,74	3,29	1 023 562	29 582	72 713	0,004	40
		м2 стяжки		3,4	1,73	30 628	15 548	60,9	0,002	19
	14.3 По типу 62, S=468,96 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)									
332	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм)	328,272	659,8	19,38	216 596	6 362	68 229	0,36	117
		м2 стяжки		272,88	10,45	89 580	3 430	60,9	0,01	4
333	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-328,272	98,33	3,29	-32 278	-1 080	-2 432	0,004	-1
		м2 стяжки		3,37	1,73	-1 107	-567	60,9	0,002	-1
334	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	328,272	1 273,45	47,17	418 037	15 484	113 772	0,42	137
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	148 445	2 853	60,9	0,01	3
335	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	328,272	811,63	23,67	266 437	7 771	69 189	0,25	82
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	89 566	1 628	60,9	0,01	2
336	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм)	328,272	659,8	19,38	216 596	6 362	68 229	0,36	117
		м2 стяжки		272,88	10,45	89 580	3 430	60,9	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-0,600;	-196,9632	98,33	3,29	-19 367	-648	-1 459	0,004	-1
		м2 стяжки		3,37	1,73	-664	-341	60,9	0,002	0
	14.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)									
340	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (32 мм)	379,96	659,8	19,38	250 700	7 364	78 971	0,36	135
		м2 стяжки		272,88	10,45	103 685	3 970	60,9	0,01	5
341	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,400;	911,904	98,33	3,29	89 664	2 997	6 755	0,004	4
		м2 стяжки		3,37	1,73	3 076	1 575	60,9	0,002	2
	14.5 По типу 122, S=248,9 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
344	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм)	174,23	659,8	19,38	114 958	3 377	36 212	0,36	62
		м2 стяжки		272,88	10,45	47 544	1 821	60,9	0,01	2
345	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	174,23	294,98	9,86	51 394	1 718	3 871	0,01	2
		м2 стяжки		10,12	5,18	1 763	903	60,9	0,004	1
346	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	174,23	244,22	21,04	42 551	3 666	27 660	0,26	45
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	38 885	1 844	60,9	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	13,9384	16 336,39	1 207,52	227 703	16 831	38 226	3,44	48
		м3 изоляции		2 830,16	398,88	39 448	5 560	60,9	0,45	6
349	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм)	174,23	796,54	19,42	138 781	3 383	45 537	0,45	78
		м2 стяжки		348,06	10,45	60 643	1 821	60,9	0,01	2
350	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	209,076	113,74	3,29	23 780	688	1 689	0,004	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	711	361	60,9	0,002	0
	14.6 По типу 122, S=148,8 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)									
352	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм)	104,16	659,8	19,38	68 725	2 019	21 649	0,36	37
		м2 стяжки		272,88	10,45	28 423	1 088	60,9	0,01	1
353	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	104,16	294,98	9,86	30 725	1 027	2 314	0,01	1
		м2 стяжки		10,12	5,18	1 054	540	60,9	–	–
354	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	104,16	244,22	21,04	25 438	2 192	16 536	0,26	27
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	23 247	1 102	60,9	0,01	1
356	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	8,3328	16 336,39	1 207,52	136 128	10 062	22 853	3,44	29
		м3 изоляции		2 830,16	398,88	23 583	3 324	60,9	0,45	4
357	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм)	104,16	796,54	19,42	82 968	2 022	27 224	0,45	47
		м2 стяжки		348,06	10,45	36 254	1 088	60,9	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	124,992	113,74	3,29	14 217	411	1 010	0,004	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	426	216	60,9	–	–
	14.7 По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)									
360	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	41,034	244,22	21,04	10 021	863	6 514	0,26	11
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	9 158	434	60,9	0,01	0
362	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм)	41,034	659,8	19,38	27 075	795	8 528	0,36	15
		м2 стяжки		272,88	10,45	11 197	429	60,9	0,01	1
363	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-41,034	98,33	3,29	-4 035	-135	-304	–	–
		м2 стяжки		3,37	1,73	-138	-71	60,9	–	–
364	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	41,034	1 273,45	47,17	52 255	1 936	14 221	0,42	17
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	18 556	357	60,9	0,01	0
365	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	41,034	811,63	23,67	33 304	971	8 649	0,25	10
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	11 196	204	60,9	0,01	–
366	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм)	41,034	678,52	19,38	27 842	795	8 561	0,36	15
		м2 стяжки		272,88	10,45	11 197	429	60,9	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,600;	-65,6544	103,01	3,29	-6 763	-216	-499	–	–
		м2 стяжки		3,37	1,73	-221	-114	60,9	–	–
	14.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)									
370	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (52 мм)	47,474	659,8	19,38	31 324	920	9 867	0,36	17
		м2 стяжки		272,88	10,45	12 955	496	60,9	0,01	1
371	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,400;	303,8336	98,33	3,29	29 875	999	2 251	0,004	1
		м2 стяжки		3,37	1,73	1 025	525	60,9	0,002	1
	14.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)									
374	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,2376	20 621,89	4,82	25 522	6	3 348	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	3 570	–	60,9	–	–
	14.10 По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)									
377	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,5992	20 621,89	4,82	12 357	3	1 621	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	1 728	–	60,9	–	–
378	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,49	659,8	19,38	4 942	145	1 557	0,36	3
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 044	78	60,9	0,01	–
379	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	7,49	1 273,45	47,17	9 538	353	2 596	0,42	3
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	3 387	65	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	7,49	811,63	23,67	6 079	177	1 579	0,25	2
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	2 044	37	60,9	0,01	–
381	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,21	659,8	19,38	4 757	140	1 499	0,36	3
		м2 стяжки		272,88	10,45	1 967	75	60,9	0,01	–
	14.11 По типу 9, S=45,9 м2 (машинное помещение лифта)									
384	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм)	32,13	659,8	19,38	21 199	623	6 678	0,36	11
		м2 стяжки		272,88	10,45	8 768	336	60,9	0,01	0
385	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	192,78	98,33	3,29	18 955	634	1 428	0,004	1
		м2 стяжки		3,37	1,73	650	334	60,9	0,002	0
	14.12 По типу 174, S=27,9 м2 (электрощитовая, узел управления)									
386	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,5624	20 621,89	4,82	32 220	8	4 227	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	4 506	–	60,9	–	–
387	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (20 мм)	19,53	926,11	70,58	18 087	1 378	4 514	0,36	7
		м2 покрытия		276,72	25,5	5 404	498	60,9	0,03	1
388	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-39,06	95,26	2,84	-3 721	-111	-394	0,01	0
		м2 покрытия		7,97	1,56	-311	-61	60,9	–	–
	14.13 По типу 11, S=387,72 м2 (лоджии)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм)	271,404	659,8	19,38	179 073	5 260	56 409	0,36	97
		м2 стяжки		272,88	10,45	74 062	2 836	60,9	0,01	3
390	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	542,808	98,33	3,29	53 372	1 784	4 021	0,004	2
		м2 стяжки		3,37	1,73	1 830	938	60,9	0,002	1
	Раздел 15 Внутренняя отделка									
394	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	4575,98	277,95	1,6	1 271 874	7 320	738 764	0,3	1 364
		м2 отделываемой поверхности		261,09	0,9	1 194 728	4 141	54,8	0,001	5
398	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1287,564	1 157,34	53,21	1 490 146	68 506	514 231	0,65	837
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	733 248	56 355	54,8	0,05	68
403	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	237,219	2 445,4	29,96	580 095	7 107	244 456	1,79	425
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	380 865	4 020	54,8	0,02	5

Раздел 18 Разные работы

18.2 Вентканалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	3,53	35 559,65	1 317,87	125 526	4 652	25 073	11,9	42
		м3 кладки (без вычета пустот)		10 046,34	519,65	35 464	1 834	50,8	0,44	2
436	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	178	397,75	3,64	70 700	646	34 923	0,37	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,37	2,06	55 522	366	54,8	0,003	0
437	11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	19	472,73	103,24	8 982	1 962	4 893	0,41	8
		шт. сборных конструкций		339,92	26,96	6 458	512	62,1	0,03	–
	18.4 Шахта лифта									
451	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	28	5 689,66	722,09	159 311	20 218	53 590	2,99	84
		м3 подстилающего слоя		2 356,24	278,66	65 975	7 802	60,9	0,3	8
452	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	2,832	21 438,08	4,82	60 713	14	7 760	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	8 168	–	60,9	–	–
453	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (50 мм)	18,88	678,71	65,15	12 814	1 230	3 299	0,27	5
		м2 покрытия		206,2	23,73	3 893	448	60,9	0,03	–
454	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503К=6,000;	113,28	94,38	2,84	10 691	322	1 122	0,01	1
		м2 покрытия		7,74	1,56	877	177	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18.5 Машинное помещение лифта									
455	11-070107-0103									
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3633	419 599,8	4 747,3	152 441	1 725	16 580	42,7	16
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	15 281	348	62,1	1,03	–
456	21-050301-9918									
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3633	103468,68		37 590		1 594		
		т								
457	11-090301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м	25,3	3 905,11	2 438,67	98 799	61 698	40 625	1,47	37
		м рельса в одну нитку		1 303,21	965,36	32 971	24 424	60,9	1,06	27
459	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	0,06842	72 128,42	3 160,72	4 935	216	3 199	82,1	6
		т конструкций		67 545,31	1 288,54	4 621	88	60,9	1,22	–
461	11-090304-0101	Монтаж стремянки ЛВ 6.12	0,02342	51 541,02	17 507,02	1 207	410	525	28,9	1
		т конструкций		26 222,42	5 630,33	614	132	60,9	5,25	–
		Всего прямые затраты				**11 526 369**				**5 198**
										244
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 401 361				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				407 304				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				208 713				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 717 703				
		Накладные расходы, тенге				3 257 181				
		Итого, тенге				14 783 550				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 182 684				
		Всего				**15 966 234**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				143 696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				273 869				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				306 185				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**16 689 984**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**18 573 031**				
		НДС (12 %)				2 228 764				
		Всего по акту с учетом НДС				**20 801 795**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК-ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 25
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г
Связь и сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонные сети									
2	29-000000-0000(пл)	Муфта комплектооптическая FOSC A8 24C *шт*	1	16543		16 543				
4	58-000000-0000(пл)	Шкаф подъездный оптический на 12 волокон ШРПО-12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2 *шт*	2	21171		42 342				
6	23-070202-1101	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 *шт.*	2	17172,38		34 345				
8	58-000000-0000(пл)	Коробка протяжная этажная КПЭ-01 *шт*	35	1544		54 040				
10	58-000000-0000(пл)	Шкаф для муфты ШРМ-02 *шт*	1	11757		11 757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-070220-0804	Настенная абонентская розетка SC8686	72	1107,91		79 770				
		шт.								
13	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	280	517,35	53,94	144 857	15 104	34 483	0,33	92,4
		м кабеля		289,12	14,21	80 954	3 979	40,6	0,0153	4,284
14	23-060703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	0,2884	43065,35		12 420				
		км								
15	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-10 м	12	1000		12 000				
		шт								
16	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-15 м	28	1111		31 108				
		шт								
17	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-20 м	26	1224		31 824				
		шт								
18	29-000000-0000(пл)	Оптический патчкорд в аксессуарами FTTH-SC-25 м	6	1338		8 028				
		шт								
19	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	110	291,01	19,79	32 011	2 177	8 454	0,19	20,9
		м		172,4	7,17	18 964	789	42,8	0,0066	0,726
20	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	70	259,46	6,83	18 162	478	4 693	0,17	11,9
		м		154,24	2,4	10 797	168	42,8	0,0022	0,154
21	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	45,1	1662,6		74 983				
		кг								
23	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	150	56,28		8 442				
		м								
24	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	280	30,78		8 618				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	133963,45		1 340				
	Раздел 3 Телевизионные сети									
30	58-000000-0000(пл)	Антенна телевизионная DCRS 1730M Funke *шт*	2	5983		11 966				
32	58-000000-0000(пл)	Усилитель мультидиапазонный TERA HA-126 *шт*	2	10668		21 336				
34	23-070202-0107	Коробка антенная согласующая КАС-1 *шт.*	2	1569,86		3 140				
35	23-061701-0104	Коробка телевизионная распределительная УАР-6 *шт.*	72	2330,7		167 810				
36	23-080201-0101	Коробка телефонная распределительная на 6 абонентов КРТВ-6 *шт.*	18	1094,44		19 700				
38	23-070220-0701	Розетка телевизионная *шт.*	216	250,95		54 205				
39	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *м кабеля*	2912	517,35	53,94	1 506 521	157 081	358 624	0,33	960,96
				289,12	14,21	841 926	41 384	40,6	0,0153	44,5536
40	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	88	207,07	91,02	18 222	8 010	4 748	0,1	8,8
				92,89	33,17	8 174	2 919	42,8	0,0378	3,3264
41	23-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *км*	0,12	191433,98		22 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	23-060407-0601									
		Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	2,88	64724,04		186 405				
		км								
43	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	85	206,46	6,54	17 549	556	4 708	0,14	11,9
		м								
				127,02	2,39	10 797	203	42,8	0,0022	0,187
44	23-011305-0102									
		Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	85	52,1		4 429				
		м								
46	23-010201-0111									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3,09	218,93		676				
		м								
		Всего прямые затраты				**2 657 521**				**1 107**
										53
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				971 612				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				183 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				49 442				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 361 063				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				141 441				
		Накладные расходы I уровня, тенге				415 710				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 073 231				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				130 305				
		Итого, тенге				3 203 536				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				256 283				
		Всего				**3 459 819**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				29 705				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				56 615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	66 837
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**3 612 976**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825	**4 020 610**
НДС (12 %)	482 473
Всего по акту с учетом НДС	**4 503 083**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK-ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №178 от 19 августа 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.16 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.16 (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.16)

Акт № 26
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г
Лифт (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	2	1 626 972,91	371 292,93	3 253 946	742 586	1 254 932	1427	2 854
		лифт		1 204 716,21	114 904,73	2 409 432	229 809	40,6	121,77	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13-030501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	-6	55 233,91	14 669,84	-331 403	-88 019	-124 423	46	-276
		остановка		38 834,58	4 631,11	-233 007	-27 787	40,6	4,88	-29
3	13-030501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	-32,96	10 974,99	–	-361 736	–	-168 429	13	-428
		м		10 974,99	–	-361 736	–	40,6	–	–
		Всего прямые затраты				**2 560 807**				**2 150**
										214

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 814 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	654 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	91 551
Накладные расходы , тенге	962 080
Итого с накладными расходами, тенге	3 522 887
Итого, тенге	3 522 887
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 831
Всего	**3 804 718**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	65 262
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	133 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 037 804**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,112825				**4 493 370**				
		НДС (12 %)				539 204				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 032 574**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Начальник СДО

_____ Шатыгина Е.Б.

Эксперт технического надзора

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.