Заказчик - ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"
ВКО, Глубоковский район, с. Глубокое, Поповича, 11а БИН 060740005264 ИИК KZ60070103KSN1803000
в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Утверждена

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015 года №229

Генеральный подрядчик - ТОО "ЭЛХОН"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ118113KJ10000001
филиал АО"Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

**Справка Ф3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь месяц 2019 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 41 | 18.10.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно ( с НДС) | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен ____ года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Акту №2 | 349 806 595 | 306 122 449 | 300 120 048 | 300 120 048 | | | | | 36 734 694 | 342 857 143 |
| аванс 30% | | | | | | | | | | 102 857 143 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 240 000 000 |

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

Руководитель _____ Алдажаров Д.А.

Тех.надзор: ТОО "UK Teh Consulting"

Директор _____ Хасенов С.К.

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"

Директор _____ Тумашинов Л.Ш.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"**
ВКО, Глубоковский район, с. Глубокое, Поповича, 11а БИН 060740005264 ИИК KZ60070103KSN1803000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: **Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области**
Договор № 41 от 18.10.2019 года

## Акт № 2
## выполненных работ за ноябрь 2019 г.

**28.11.2019г.**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 1-1-1** | **Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0207-0101 | Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня НР = 72 % | дерево | 11 | 72,73 | 2,91 | 800 | 32 | – | 553 | 1461 |
| | | | | | 69,82 | – | 768 | – | – | 108 | |
| 2 | 1101-0207-0701 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 % | пень | 11 | 100,27 | 100,27 | 1103 | 1103 | – | 291 | 1506 |
| | | | | | – | 36,73 | – | 404 | – | 112 | |
| 3 | 1101-0207-0302 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % | дерево | 11 | 157,27 | 7,36 | 1730 | 81 | – | 1187 | 3150 |
| | | | | | 149,91 | – | 1649 | – | – | 233 | |
| 4 | 4131-0102-0101 | Лесоматериал круглый. Погрузка | т | 2 | 464 | | 928 | | – | – | 1002 |
| | | | | | – | | – | | – | 74 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4102-0103-1006 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 1,4 | 138 | | 193 | – | – | 208 |
| | | | | | – | | – | – | 15 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **7 327** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 417 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 216 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 404 | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 1 121 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 031 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 542 | | | |

**Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы**

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 1830 | 12716,3 | 5149,3 | 23270829 | 9423219 | – | 13070328 | 39248450 |
| | | | | | 7567 | 2352,8 | 13847610 | 4305624 | – | 2907293 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 25170 | 197,59 | 186,74 | 4973386 | 4700221 | – | 1074465 | 6531679 |
| | | | | | 10,85 | 48,44 | 273165 | 1219147 | – | 483828 | |
| 3 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900; | м3 грунта | 22094,01 | 41,64 | 41,64 | 919915 | 919915 | – | 247853 | 1261189 |
| | | | | | – | 15,58 | – | 344240 | – | 93421 | |
| 4 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900; | м3 уплотненного грунта | 22094,01 | 196,28 | 91,66 | 4336507 | 2025054 | – | 2352254 | 7223862 |
| | | | | | 104,62 | 43,25 | 2311453 | 955566 | – | 535101 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100; | м3 грунта | 2454,89 | 1286,23 | – | 3157553 | – | – | 2273438 | 5865470 |
| | | | | 1286,23 | – | 3157553 | – | – | 434479 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **60 130 650** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 19 589 781 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 17 068 409 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 6 824 577 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 19 018 338 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 1 711 650 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 454 122 | | | | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| **2.1 Монолитная ж/б лента** | | | | | | | | | | |
| 6 1108-0101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 1400 | 6117,44 | 1761,14 | 8564416 | 2465596 | 4833850 | 2177608 | 11601386 |
| | | | | 903,55 | 768,96 | 1264970 | 1076544 | – | 859362 | |
| 7 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 30 | 18283,1 | 1094,47 | 548493 | 32834 | 476414 | 42563 | 638340 |
| | | | | 1308,17 | 250,93 | 39245 | 7528 | – | 47284 | |
| 8 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 80 | 24567,05 | 1961,15 | 1965364 | 156892 | 1455384 | 352721 | 2503532 |
| | | | | 4413,6 | 431,46 | 353088 | 34517 | – | 185447 | |
| 9 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,54099 | 229990 | | 584402 | | 584402 | – | 631154 |
| | | | | – | | – | | – | 46752 | |
| **2.2 Фундамент Фм1-Фм7** | | | | | | | | | | |
| 10 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 36 | 28831,81 | 1914,47 | 1037945 | 68921 | 704722 | 255288 | 1396692 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7341,72 | 450,94 | 264302 | 16234 | – | 103459 | |
| 11 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19419 | 230520 | | 44765 | | 44765 | – | 48346 |
| | | | | | – | | – | | – | 3581 | |
| 12 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4872 | 229990 | | 112051 | | 112051 | – | 121015 |
| | | | | | – | | – | | – | 8964 | |
| 13 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,88881 | 254487 | | 989652 | | 989652 | – | 1068824 |
| | | | | | – | | – | | – | 79172 | |
| 14 | 1106-0301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % | т | 0,39672 | 278649,93 | 2117,36 | 110546 | 840 | 93003 | 15465 | 136092 |
| | | | | | 42102,74 | 733,51 | 16703 | 291 | – | 10081 | |
| **2.3 Фундамент ФБС** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 424 | 1684,21 | 842,46 | 714107 | 357203 | 113908 | 450162 | 1257411 |
| | | | | | 573,1 | 326,64 | 242996 | 138497 | – | 93142 | |
| 16 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 396 | 2379,68 | 1182,47 | 942353 | 468257 | 155604 | 590789 | 1655793 |
| | | | | | 804,27 | 460,04 | 318492 | 182177 | – | 122651 | |
| 17 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 204 | 3616,25 | 1872,1 | 737715 | 381909 | 117062 | 458742 | 1292174 |
| | | | | | 1170,31 | 735,39 | 238744 | 150020 | – | 95717 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1107-0501-0104 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 186 | 5097,9 | 2805,59 | 948210 | 521840 | 152239 | 571614 | 1641410 |
| | | | | | 1473,82 | 1130,58 | 274131 | 210288 | – | 121586 | |
| 19 | 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 122,452 | 24300 | | 2975584 | | 2975584 | – | 3213631 |
| | | | | | – | | – | | – | 238047 | |
| 20 | 2104-1201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 68,477 | 24219 | | 1658444 | | 1658444 | – | 1791120 |
| | | | | | – | | – | | – | 132676 | |
| 21 | 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 237,066 | 23927 | | 5672278 | | 5672278 | – | 6126060 |
| | | | | | – | | – | | – | 453782 | |
| 22 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков НР = 91 % | м3 | 40 | 21547,9 | 1338,43 | 861916 | 53537 | 675162 | 132702 | 1074187 |
| | | | | | 3330,43 | 315,23 | 133217 | 12609 | – | 79569 | |
| 23 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,14552 | 71392,25 | 2247,11 | 10389 | 327 | – | 9458 | 21435 |
| | | | | | 69145,13 | 742,17 | 10062 | 108 | – | 1588 | |
| 24 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14552 | 229990 | | 33468 | | 33468 | – | 36145 |
| | | | | | – | | – | | – | 2677 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м2 поверхности | 135,97 | 1005,69 | 11,08 | 136744 | 1507 | 75090 | 56637 | 208851 |
| | | | | | 442,35 | 5,54 | 60147 | 753 | – | 15470 | |
| **2.5 Фундамент под перегородки** | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 6,8775 | 21496,04 | 1094,44 | 147839 | 7527 | 131315 | 9757 | 170204 |
| | | | | | 1308,18 | 250,82 | 8997 | 1725 | – | 12608 | |
| 34 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,19685 | 15671,83 | 1417,32 | 3085 | 279 | 6 | 2659 | 6204 |
| | | | | | 14224,03 | 619,76 | 2800 | 122 | – | 460 | |
| 35 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16165 | 229990 | | 37178 | | 37178 | – | 40152 |
| | | | | | – | | – | | – | 2974 | |
| 36 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0352 | 230520 | | 8114 | | 8114 | – | 8763 |
| | | | | | – | | – | | – | 649 | |
| **2.6 Канал** | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 9,2 | 40163,48 | 5602,61 | 369504 | 51544 | 163983 | 157319 | 568969 |
| | | | | | 16736,63 | 2054,46 | 153977 | 18901 | – | 42146 | |
| 38 | 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 4,8 | 28803,33 | 3173,33 | 138256 | 15232 | 81152 | 43113 | 195879 |
| | | | | | 8723,33 | 1146,88 | 41872 | 5505 | – | 14510 | |
| 39 | 1107-0102-0104 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 47 | 7093,87 | 1303,26 | 333412 | 61253 | 180689 | 130106 | 500599 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1946,17 | 399,77 | 91470 | 18789 | – | 37081 | |
| 40 | 2104-0302-0209 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 4,51 | 72660 | | 327697 | | 327697 | – | 353913 |
| | | | | | – | | – | | – | 26216 | |
| 41 | 2104-0302-0233 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,36 | 75759 | | 27273 | | 27273 | – | 29455 |
| | | | | | – | | – | | – | 2182 | |
| 42 | 2988-8888-8910 | Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25 | м3 | 0,36 | 635 | | 229 | | 229 | – | 247 |
| | | | | | – | | – | | – | 18 | |
| 43 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 159,44 | 879,57 | 18,78 | 140239 | 2994 | 91173 | 43257 | 198176 |
| | | | | | 288,96 | 2,77 | 46072 | 442 | – | 14680 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **38 536 159** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 561 285 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 648 492 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 875 050 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 21 971 891 |
| Накладные расходы, тенге | 5 499 960 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 854 531 |

**Раздел 3 Каркас**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2106-0801-0105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т К=1,040; | т | 43,056 | 398166 | 17143435 | 17143435 | – | 18514910 |
| | | | | | – | – | – | 1371475 | |
| 47 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040; | т | 49,088 | 463144 | 22734813 | 22734813 | – | 24553598 |
| | | | | | – | – | – | 1818785 | |
| 49 | 2106-0408-0401 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) К=1,040; | т | 41,288 | 447088 | 18459369 | 18459369 | – | 19936119 |
| | | | | | – | – | – | 1476750 | |
| 51 | 2106-0801-0104 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т К=1,040; | т | 12,48 | 411175 | 5131464 | 5131464 | – | 5541981 |
| | | | | | – | – | – | 410517 | |
| 53 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040; | т | 27,248 | 463144 | 12619748 | 12619748 | – | 13629328 |
| | | | | | – | – | – | 1009580 | |
| 54 | 2988-8888-8930 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89 К=1,040; | т | 93,392 | 16276 | 1520048 | 1520048 | – | 1641652 |
| | | | | | – | – | – | 121604 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2988-8888-8927 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=1,040; | т | 15,496 | 10504 | 162770 | 162770 | – | 175792 |
| | | | | | – | – | – | 13022 | |
| 56 | 2988-8888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=1,040; | т | 75,504 | 5772 | 435809 | 435809 | – | 470674 |
| | | | | | – | – | – | 34865 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **84 464 054** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 78 207 456 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 6 256 598 | | | |
| | **Раздел 4 Стены** | | | | | | | | |
| 63 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 24,7 | 73868 | 1824540 | 1824540 | – | 1970503 |
| | | | | | – | – | – | 145963 | |
| 68 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,64472 | 269737 | 173905 | 173905 | – | 187817 |
| | | | | | – | – | – | 13912 | |
| 69 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,49349 | 254487 | 125587 | 125587 | – | 135634 |
| | | | | | – | – | – | 10047 | |
| 72 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,0069 | 281662 | 846929 | 846929 | – | 914683 |
| | | | | | – | – | – | 67754 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 448,290654 | 44425,00 | 19915314 | 19915314 | – | 21508539 |
| | | | | | – | – | – | 1593225 |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **24 717 176** | | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 22 886 275 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 830 901 | | |
| | | **Раздел 5 Перекрытие** | | | | | | |
| | | **5.1 Плиты перекрытия** | | | | | | |
| 80 | 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 1764,36 | 6147 | 10845521 | 10845521 | – | 11713163 |
| | | | | | – | – | – | 867642 |
| 81 | 2104-0302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 22,47 | 77631 | 1744369 | 1744369 | – | 1883919 |
| | | | | | – | – | – | 139550 |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **13 597 082** | | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 12 589 890 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 007 192 | | |
| | | **Раздел 6 Кровля** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2111-0102-0108 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 К=1,020; | м3 | 174,114 | 34649 | 6032876 | 6032876 | – | 6515506 |
| | | | | | – | – | – | 482630 | |
| 227 | 2110-0101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106; | м2 | 1824,9 | 3384 | 6175462 | 6175462 | – | 6669499 |
| | | | | | – | – | – | 494037 | |
| 83 | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 12,43260161 | 64642,00 | 803668 | 803668 | – | 867961 |
| | | | | | – | – | – | 64293 | |
| 85 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 9,193573968 | 47218,00 | 434101 | 434101 | – | 468829 |
| | | | | | – | – | – | 34728 | |
| 86 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 18,321 | 59569,00 | 1091364 | 1091364 | – | 1178673 |
| | | | | | – | – | – | 87309 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **15 700 469** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 14 537 471 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 162 998 | | | |

**Раздел 18 Лестницы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 2106-0510-0101 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | т | 5,42763 | 651627 | | 3536790 | 3536790 | – | 3819733 |
| | | | | | – | | – | – | 282943 | |
| | | **Итого по разделу 18** | | | | | **3 819 733** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 536 790 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 282 943 | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **240 965 323** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 23 151 066 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 21 716 901 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 8 699 627 | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 150 192 983 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 24 518 298 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 17 566 341 | | | |

**Локальная смета № 6-1-1 Сети водопровода В1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 947 | 123,43 | 116,62 | 116887 | 110436 | – | 25269 | 153528 |
| | | | | | 6,81 | 30,25 | 6451 | 28645 | – | 11372 | |
| 2 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1503 | 155,71 | 147,1 | 234031 | 221098 | – | 50603 | 307405 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8,6 | 38,16 | 12933 | 57349 | – | 22771 | |
| 3 1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 42 | 257,29 | 243,14 | 10806 | 10212 | – | 2335 | 14192 |
| | | | | 14,14 | 63,07 | 594 | 2649 | – | 1051 | |
| 4 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 29 | 1584,52 | – | 45951 | – | – | 33085 | 85359 |
| | | | | 1584,52 | – | 45951 | – | – | 6323 | |
| 5 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 47 | 2067,91 | – | 97192 | – | – | 69978 | 180544 |
| | | | | 2067,91 | – | 97192 | – | – | 13374 | |
| 6 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 1,3 | 4946,92 | – | 6431 | – | – | 4630 | 11946 |
| | | | | 4946,92 | – | 6431 | – | – | 885 | |
| 7 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 445 | 12716,3 | 5149,3 | 5658754 | 2291439 | – | 3178304 | 9544023 |
| | | | | 7567 | 2352,8 | 3367315 | 1046996 | – | 706965 | |
| 8 1101-0101-0311 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 445 | 349,32 | 330,03 | 155446 | 146865 | – | 33606 | 204176 |
| | | | | 19,28 | 85,6 | 8581 | 38094 | – | 15124 | |
| 9 1101-0201-0401 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 37,4 | 146,42 | 146,42 | 5476 | 5476 | – | 915 | 6902 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 33,98 | – | 1271 | – | 511 | | |
| 10 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 40 | 3153,55 | 159,7 | 126142 | 6388 | 76384 | 44855 | 184677 |
| | | | | | 1084,25 | 48,45 | 43370 | 1938 | – | 13680 | |
| 11 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 977 | 30,54 | 30,54 | 29840 | 29840 | – | 8040 | 40910 |
| | | | | | – | 11,43 | – | 11166 | – | 3030 | |
| 12 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1208 | 35,63 | 35,63 | 43035 | 43035 | – | 11595 | 59000 |
| | | | | | – | 13,33 | – | 16104 | – | 4370 | |
| 13 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 470,4 | 41,64 | 41,64 | 19586 | 19586 | – | 5277 | 26852 |
| | | | | | – | 15,58 | – | 7329 | – | 1989 | |
| 14 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 300 | 899,1 | – | 269730 | – | – | 194206 | 501051 |
| | | | | | 899,1 | – | 269730 | – | – | 37115 | |
| 15 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 103,0428 | 196,27 | 91,65 | 20224 | 9444 | – | 10971 | 33691 |
| | | | | | 104,62 | 43,25 | 10780 | 4457 | – | 2496 | |
| 16 | 1101-0104-0104 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишенго грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % | м3 грунта | 42 | 160,88 | 160,88 | 6757 | 6757 | – | 1821 | 9264 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 60,21 | – | 2529 | – | 686 | |
| 17 1122-0901-0107 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 10785 | 5079 | 10785 | 5079 | 707 | 6539 | 18710 |
| | | | | 4999 | 1606 | 4999 | 1606 | – | 1386 | |
| 18 2304-0103-3608 | Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 250, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79 | шт. | 1 | 126153 | | 126153 | | 126153 | – | 136245 |
| | | | | – | | – | | – | 10092 | |
| 19 2304-0105-0907 | Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 | шт. | 1 | 24505 | | 24505 | | 24505 | – | 26465 |
| | | | | – | | – | | – | 1960 | |
| 20 1122-0901-0102 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80(65) мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 2078 | 83 | 4156 | 166 | 655 | 3384 | 8143 |
| | | | | 1667,5 | 41,5 | 3335 | 83 | – | 603 | |
| 21 2304-0103-3602 | Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 26259 | | 52518 | | 52518 | – | 56719 |
| | | | | – | | – | | – | 4201 | |
| 22 2304-0105-0903 | Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 | шт. | 2 | 6175 | | 12350 | | 12350 | – | 13338 |
| | | | | – | | – | | – | 988 | |
| 23 1116-0602-0101 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении. Установка вентиля шарового муфтового НР = 98 % | шт. | 2 | 306,5 | 0,5 | 613 | 1 | 51 | 551 | 1257 |
| | | | | 280,5 | 0,5 | 561 | 1 | – | 93 | |
| 24 2304-0905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1033 | | 2066 | | 2066 | – | 2231 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 165 | |
| 34 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0398 | 1054296,48 | 518366,83 | 41961 | 20631 | 745 | 26502 | 73940 |
| | | | | 517211,06 | 155402,01 | 20585 | 6185 | – | 5477 | |
| 35 2302-0101-0802 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 16989 | | 33978 | | 33978 | – | 36696 |
| | | | | – | | – | | – | 2718 | |
| 36 2302-0101-1054 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 1518 | | 3036 | | 3036 | – | 3279 |
| | | | | – | | – | | – | 243 | |
| 37 1122-1201-0107 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 6 | 3301 | 198,67 | 19806 | 1192 | 1445 | 17079 | 39836 |
| | | | | 2861,5 | 13,83 | 17169 | 83 | – | 2951 | |
| 38 2302-0103-0215 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 9489 | | 56934 | | 56934 | – | 61489 |
| | | | | – | | – | | – | 4555 | |
| 39 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100(65) мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 1107,75 | 54 | 4431 | 216 | 245 | 3930 | 9030 |
| | | | | 992,5 | – | 3970 | – | – | 669 | |
| 40 2302-0103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2202 | | 8808 | | 8808 | – | 9513 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 705 | |
| 41 | 2302-0103-0215 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 9489 | | 37956 | | 37956 | – | 40992 |
| | | | | | – | | – | | – | 3036 | |
| 42 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 4 | 1456,25 | 929,75 | 5825 | 3719 | – | 3125 | 9666 |
| | | | | | 526,5 | 262,75 | 2106 | 1051 | – | 716 | |
| 43 | 2302-0302-8018 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 10728 | | 42912 | | 42912 | – | 46345 |
| | | | | | – | | – | | – | 3433 | |
| 44 | 1122-0501-0110 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 983750 | 362500 | 787 | 290 | 37 | 544 | 1437 |
| | | | | | 575000 | 111250 | 460 | 89 | – | 106 | |
| 45 | 2301-0501-1324 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,8 | 22475 | | 17980 | | 17980 | – | 19418 |
| | | | | | – | | – | | – | 1438 | |
| 46 | 1122-0901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 3119 | 194 | 3119 | 194 | 470 | 2526 | 6097 |
| | | | | | 2455 | 97 | 2455 | 97 | – | 452 | |
| 47 | 2302-0103-2711 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 6306 | | 6306 | | 6306 | – | 6810 |
| | | | | | – | | – | | – | 504 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1122-0901-0107 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 10785 | 5079 | 10785 | 5079 | 707 | 6539 | 18710 |
| | | | | | 4999 | 1606 | 4999 | 1606 | – | 1386 | |
| 49 | 2302-0103-2714 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 13360 | | 13360 | | 13360 | – | 14429 |
| | | | | | – | | – | | – | 1069 | |
| 50 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 4 | 1456,25 | 929,75 | 5825 | 3719 | – | 3125 | 9666 |
| | | | | | 526,5 | 262,75 | 2106 | 1051 | – | 716 | |
| 51 | 2302-0303-1714 | Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 20222 | | 80888 | | 80888 | – | 87359 |
| | | | | | – | | – | | – | 6471 | |
| 52 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0009 | 1053333,33 | 517777,78 | 948 | 466 | 17 | 599 | 1671 |
| | | | | | 516666,67 | 155555,56 | 465 | 140 | – | 124 | |
| 53 | 2302-0101-0163 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 627 | | 1254 | | 1254 | – | 1354 |
| | | | | | – | | – | | – | 100 | |
| 54 | 1122-0301-0111 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра НР = 99 % | км трубопровода | 0,01 | 2633300 | 1254800 | 26333 | 12548 | 776 | 16840 | 46627 |
| | | | | | 1300900 | 400100 | 13009 | 4001 | – | 3454 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2301-0201-0261 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 28955 | | 289550 | | 289550 | – | 312714 |
| | | | | | – | | – | | – | 23164 | |
| 56 | 1122-0601-0311 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,01 | 7269400 | 1154500 | 72694 | 11545 | 56124 | 7923 | 87066 |
| | | | | | 502500 | 297800 | 5025 | 2978 | – | 6449 | |
| 57 | 1122-1401-0304 | Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 10 | 1906,2 | 11,2 | 19062 | 112 | 6397 | 12464 | 34048 |
| | | | | | 1255,3 | 3,7 | 12553 | 37 | – | 2522 | |
| 58 | 1122-0301-0108 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 % | км трубопровода | 0,02 | 1538400 | 706400 | 30768 | 14128 | 1339 | 19828 | 54644 |
| | | | | | 765050 | 236350 | 15301 | 4727 | – | 4048 | |
| 59 | 2301-0201-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20 | 15136 | | 302720 | | 302720 | – | 326938 |
| | | | | | – | | – | | – | 24218 | |
| 60 | 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,02 | 4224300 | 309250 | 84486 | 6185 | 68733 | 10610 | 102704 |
| | | | | | 478400 | 57450 | 9568 | 1149 | – | 7608 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1122-1401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 20 | 1445,6 | 7,55 | 28912 | 151 | 5399 | 23175 | 56254 |
| | | | | | 1168,1 | 2,35 | 23362 | 47 | – | 4167 | |
| 62 | 1122-0501-0107 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,243 | 626604,94 | 221736,63 | 152265 | 53882 | 5236 | 108373 | 281489 |
| | | | | | 383320,99 | 67164,61 | 93147 | 16321 | – | 20851 | |
| 63 | 2301-0501-1321 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,040; | м | 252,72 | 11047 | | 2791798 | | 2791798 | – | 3015142 |
| | | | | | – | | – | | – | 223344 | |
| 65 | 1122-0301-0102 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,276 | 484507,25 | 86978,26 | 133724 | 24006 | 3300 | 114360 | 267931 |
| | | | | | 385572,46 | 32960,14 | 106418 | 9097 | – | 19847 | |
| 66 | 2301-0201-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 277,104 | 1671 | | 463041 | | 463041 | – | 500084 |
| | | | | | – | | – | | – | 37043 | |
| 67 | 1122-0601-0302 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,276 | 1119503,62 | 37253,62 | 308983 | 10282 | 223254 | 74905 | 414599 |
| | | | | | 273358,7 | 778,99 | 75447 | 215 | – | 30711 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,255 | 23083,16 | 9362,51 | 121302 | 49200 | 16045 | 75785 | 212854 |
| | | | | | 10667,36 | 3899,9 | 56057 | 20494 | – | 15767 | |
| 72 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 26328 | | 52656 | | 52656 | – | 56868 |
| | | | | | – | | – | | – | 4212 | |
| 73 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 45552 | | 45552 | | 45552 | – | 49196 |
| | | | | | – | | – | | – | 3644 | |
| 74 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 14451 | | 101157 | | 101157 | – | 109250 |
| | | | | | – | | – | | – | 8093 | |
| 75 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 22636 | | 67908 | | 67908 | – | 73341 |
| | | | | | – | | – | | – | 5433 | |
| 76 | 2104-0302-0110 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 24568 | | 49136 | | 49136 | – | 53067 |
| | | | | | – | | – | | – | 3931 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2104-0302-0114 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 46476 | | 46476 | | 46476 | – | 50194 |
| | | | | | – | | – | | – | 3718 | |
| 78 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 3574 | | 17870 | | 17870 | – | 19300 |
| | | | | | – | | – | | – | 1430 | |
| 79 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 3749 | | 18745 | | 18745 | – | 20245 |
| | | | | | – | | – | | – | 1500 | |
| 86 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 % | т стальных элементов | 0,11168 | 687088,11 | 6044,05 | 76734 | 675 | 68949 | 8577 | 92136 |
| | | | | | 63664,04 | 1423,71 | 7110 | 159 | – | 6825 | |
| 95 | 1122-0301-0107 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | км трубопровода | 0,161 | 736639,75 | 334975,16 | 118599 | 53931 | – | 82038 | 216688 |
| | | | | | 401664,6 | 113037,27 | 64668 | 18199 | – | 16051 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **18 577 744** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 410 233 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 177 973 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 307 943 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 304 628 |
| Накладные расходы, тенге | 4 304 811 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 376 129 |

**Локальная смета № 6-2-1 Сети канализации К1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 288 | 12716,3 | 5149,3 | 3662295 | 1482999 | – | 2056969 | 6176805 |
| | | | | | 7567 | 2352,8 | 2179296 | 677606 | – | 457541 | |
| 16 | 2301-0503-0203 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 158 | 1526 | | 241108 | | 241108 | – | 260397 |
| | | | | | – | | – | | – | 19289 | |
| 17 | 2302-1103-0103 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 | шт. | 27 | 453 | | 12231 | | 12231 | – | 13209 |
| | | | | | – | | – | | – | 978 | |
| 19 | 2301-0503-0204 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 93 | 2316 | | 215388 | | 215388 | – | 232619 |
| | | | | | – | | – | | – | 17231 | |
| 20 | 2302-1103-0104 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 | шт. | 16 | 480 | | 7680 | | 7680 | – | 8294 |
| | | | | | – | | – | | – | 614 | |

**Итого по смете** **6 691 324**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 179 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 482 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 677 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге 476 407

Накладные расходы, тенге 2 056 969

Сметная прибыль (8 %), тенге 495 653

**Локальная смета № 6-3-1 Сети канализации К2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2301-0503-0204 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 106 | 2316 | | 245496 | | 245496 | – | 265136 |
| | | | | | – | | – | | – | 19640 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **265 136** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 245 496 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 19 640 | | | | |

**Локальная смета № 6-4-1 Сети теплоснабжения**

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 717 | 12716,3 | 5149,3 | 9117587 | 3692048 | – | 5120998 | 15377672 |
| | | | | | 7567 | 2352,8 | 5425539 | 1686958 | – | 1139087 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **15 377 672** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 425 539 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 692 048 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 686 958 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 5 120 998 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 139 087 | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **15 377 672** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 425 539 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 692 048 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 686 958 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 5 120 998 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 139 087 | | | | |

**Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Недостающий грунт НР = 72 % | м3 грунта | 14627 | 207,8 | 198,16 | 3039520 | 2898514 | 1538 | 694430 | 4032666 |
| | | | | | 9,53 | 56,4 | 139468 | 825018 | – | 298716 | |
| 9 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,810; | т | 26474,87 | 119 | | 3150510 | | – | – | 3402551 |
| | | | | | – | | – | | – | 252041 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **7 435 217** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту:** | **289 319 742** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 4 339 796 |
| Сметная заработная плата(К=0,141) | 611 911 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) | 6 460 510 |
| Сметная заработная плата(0,65%) | 1 880 578 |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **300 120 048** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **6 002 401** |
| **Итого** | **306 122 449** |
| НДС (12%) | 36 734 694 |
| Всего по акту с учетом НДС(12%) | 342 857 143 |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

_____ **Алдажаров Д.А.**

**Тех.надзор:**

Директор ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **Хасенов С.К.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____ **Тумашинов Л.Ш.**

**Авторский надзор:**

Директор ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**