Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» сентября 2020 г.

ГУ «Отдел строительства города Семей» руководитель Жакаев Болат Магауиянович,070000, ВКО,город Семей, улица Достоевского, 110
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «24» сентября 2020 года ТОО "ALASH QURYLYS QZ", ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Утепова, 25/1, ГСЛ №20001261 от 23.01.2020г.
в лице директора Айтенова Пернехан Болатовича
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» сентября 2020 года
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция", Аргенбаев Турсын Ислямович, согласно аттестатов эксперта № KZ50VJE00042365 от 19.11.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «24» сентября 2020 года
ПК "Семейпроект",
Куттыбаев Талгат Кадырович №05706 от 22.07.2013г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство уличного освещения в селе Приречное города Семей ВКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Приречный с.о., с.Приречное
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «06» сентября 2016 г. №02-684
"Аппарат акима Приречного сельского округа города Семей ВосточноКазахстанской области"

(наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ40REA00164855 от : 05.03.2020 года, ГУ «Отдел строительства города Семей»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПК "Семейпроект", №31-ЭН
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2020 года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2020 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2_____;
фактически, месяц: ___6_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение сети НО	В	380/220		380/220	
Протяженность КЛ из СИП	Км	6,07		6,07	
Расчетная мощность НО	кВт	13,8		13,8	
Протяженность КЛ-0,4 кВ в траншее	км	0,055		0,055	
Количество установленных ящиков управления НО типа ЯОУ 9602-3474	комплект	2		2	
Количество установленных опор	шт	170		170	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Показатели	Единица измерения		
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность трассы линии наружного освещения ВЛИ-0,4кВ 6070метров, выполнена СИП-2а 4х16.

Опоры в количестве 170 штук выполнены на базе железобетонных стоек СВ95-2а, СВ-105.

Источниками питания и точками подключения светильников наружного освещения являются:

- существующая трансформаторная подстанция КТПН-63 ;
- существующая трансформаторная подстанция КТПН-471 для улиц Гагарина, Советская, Набережная.
- Аппаратура учета электроэнергии и управления наружным освещением предусмотрена на стенах трансформаторных подстанций. В ящиках управления наружным освещением предусмотрено фотореле для автоматического включения и отключения освещения улиц с. Приречное.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с линией связи (ЛС) выполнено на переходных опорах. При пересечениях провода ВЛИ-0,4 кВ проходят над проводами линии связи (ЛС) и ВЛ-0,4 кВ под проводами ВЛ-10 кВ.

Освещение улиц села выполнено светодиодными светильниками типа ССУл-80 в количестве 170шт. На ВЛИ-0,4 кВ предусмотрены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ. На железобетонных опорах нулевой провод присоединен к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 49 961,069 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 40 925,429 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
130,996 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45 120,190 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 36 832,886 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 117,896 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство уличного освещения в селе Приречное Приреченого с.о. г.Семей ВКО»
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Семей»

Руководитель Жакаев Болат Магауиянович.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Эксперт Аргенбаев Турсын Ислямович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ПК "Семейпроект "

Председатель Слямканов Саид Есенгельдинович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

Директор Айтенов Пернехан Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	6,07
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,055
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	170
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	57,7
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	170
9	Арматура уличного освещения:		

		1) светильники с лампами накаливания	шт	
		2) светильники с ртутными лампами	шт	
		3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10		Кабели:		
		1) марки АВВГ 2*2,5 напряжением 0,66 кВ	км	0,340
		2) марки... напряжением...	км	
11		Муфты соединительные...	шт	
12		Муфты концевые	шт	4
13		Контуры заземления	шт	
14		Устройства грозозащиты	шт	
15		Дорожные покрытия кабельных сетей:		
		1) асфальтобетонные	м 2	
		2) булыжные	м 2	
		3) тротуары	м 2	

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Семей»

Руководитель Жакаев Болат Магауиянович.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_ ПК "Семейпроект "

Эксперт Слямканов Саид Есенгельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.