Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2019 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " августа 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области», Павлодарская область, город Павлодар, ул. Луначарского,50.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 28.08.2020 г. ТОО фирма «ЦИТАДЕЛЬ» , Песенко Олег Николаевич, 140013 г. Павлодар ул. Академика Чокина ,143,н.п.113.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Технический надзор ТОО «EG COMPANI-ПВ» директор Нуртазин Жанат Абенович №KZ96VJE00025726 от 03.05.2017г., №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Lecada» главный инженер проекта Гордиенко Е.С.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодар. Вторая очередь. Беговая дорожка, сектора для прыжков и толкания ядра.*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО фирма«ЦИТАДЕЛЬ», ГСЛ № 005629-2 от 27.06.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Песенко Олега Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Бонус Строй», лицензия от 12.02.2010года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
Криволапов Сергей Александрович ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) проектно-сметной документации: **ТОО «Lecada»,** номер проекта № 111/19.

2) утвержденного (й) **ТОО «Центр экспертизы РК»,** заключение № ЦЭ-0462/19 от 14.11.2019г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2020;
месяц, год

окончание работ: август 2020 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Площадь капитального ремонта	Единица измерения	По проекту	Фактическая
Беговая дорожка	м2	6105,86	6480
Стационарное ограждение	м.п.	273,94	273,94
Прыжковые ямы	шт	2	2
Сектор для толкания ядра	шт	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Асфальтирование беговых дорожек, с установкой поребрика, беговая легкоатлетическая дорожка, сектор для толкания ядра, прыжковые ямы, в количестве 2х штук, переносное ограждение, стационарное ограждение, оборудование для легкой атлетики.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __153 722,948_____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_128 153,718___ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _138 350, 653__тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_128 153,718_ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **_Беговую легкоатлетическую дорожку, общей площадью 6480 м2, по адресу ул. Луначарского ,50_ принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Гнездилов Николай Борисович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____Нуртазин Жанат Абенович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____Гордиенко Елена Салавдывна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)____Песенко Олег Николаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Субподрядчик Криволапов Сергей Александрович_____

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу " Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара. **Вторая очередь.** г. Павлодар, Ул.Луначарского 50.

СПРАВКА № 1 от 06 мая 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2020 года

			код	**код**	**договор**		**Источник финансирования**		**организационно правовая форма**	
					№	**дата**				
					24	17.02.2020г.				
Наименование объектов и комплексов работ	**Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)**									
	Всего с НДС	**без НДС**	**из графы 1**						**Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)**	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	**из них**		**стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.**	**дополнительные затраты**			
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**Другие дополнительные расходы**		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара.**Вторая очередь.** Ул.Луначарского 50.	**979361**	**874429**							**104932**	
за май месяц	**979361**	**874429**							**104932**	
К оплате	**979361**	**874429**							**104932**	**979361**
К оплате: девятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят одна тенге										

Заказчик:

Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EC Compani-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ _____ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.20.г.

Руководитель работ _____ Гордиенко Е.С.

Подрядчик:

Генеральный директор "ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"

_____ Песенко О.Н.

SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации д еятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

региона

Форма

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара. Вторая очередь, ул. Луначарского 50.

(наименование, адрес)

Объект : Беговая дорожка.Сектора для прыжков и толкания ядра.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 17.02.2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за май

Беговая дорожка.Сектора для прыжков и толкания ядра.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Беговые дорожки										
1	2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия беговой дорожки НР = 72 %	м2	4847,29	99,1	2,63	480382	12748	–	341288	887404	
						96,47	1,32	467634	6377	–	65734		
			Раздел 5 Погрузка и вывоз мусора										
2	40	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка (ограждение)	т	3,45	466		1608		–	–	1737	
						–		–		–	129		
3	42	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	22,78	516		11754		–	–	12694	

					–	–	–	940	
4	43 4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,32	188	4948	–	–	5344
					–	–	–	396	

Итого	**907 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	467 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 377
- перевозка грузов, тенге	18 310
- накладные расходы, тенге	341 288
в т.ч. зарплата, тенге	30 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 199
Всего	**907 179**
Непредвиденные затраты 2%	18144
Итого с непредвиденными затратами	925323
В текущих и прогнозных ценах, 2020г, к-т=1,05	971589
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	874430
НДС 12%	104932
ИТОГО с НДС 12%	**979361**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353,

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области , БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.2020.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу " Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара. **Вторая очередь**. г. Павлодар, Ул.Луначарского 50.

СПРАВКА № 2 от 23 июня 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					24	17.02.2020г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара.**Вторая очередь.** Ул.Луначарского 50.	**14926283**	**13327038**								
за июнь месяц	**13946922**	**12452609**							**1599245**	
К оплате	**13946922**	**12452609**							**1494313**	
К оплате: тринадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот двадцать две тенге									**1494313**	**13946922**

Заказчик:

Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Company-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ _____ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.20.г

Руководитель работ _____ Гордиенко Е.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"

_____ Песенко О.Н.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядря на Центральном стадионе г.Павлодара. Вторая очередь.
(наименование, адрес)

Объект : Беговая дорожка.Сектора для прыжков и толкания ядра.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 17.02.2020 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 23.06.2020 года

за июнь 2020 года
на Беговая дорожка, сектора для прыжков и толкания ядра.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Беговые дорожки

1	13	2901-0101-0102(пл)пл	Барьеры для легкой атлетики (ТОО "Цитадель", г Павлодар, ц/о=60000/1,12/1,05)	шт	60	51020,41		3061225		3061225	–	3306123
						–		–		–	244898	
2	14	2901-0101-0103(пл)пл	Скамья на металлических ножках 1860х530х815 мм (ТОО "Цитадель", г Павлодар, ц/о=95000/1,12/1,05)	шт	10	80782,31		807823		807823	–	872449
						–		–		–	64626	
3	15	8601-0602-0101	Декоративное ограждение переносное НР = 0	секция	96	39241	–	3767136	–	3767136	–	4068507
						–	–	–	–	–	301371	
4	16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,15	5440	1653,33	816	248	450	157	1051
						786,67	666,67	118	100	–	78	
5	17	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	3,42	27454,09	1119,3	93893	3828	73106	12807	115236
						4958,77	242,4	16959	829	–	8536	

6	19	2901-0101-0104(пл)пл	Флагшток "Супер-Стандарт", 11 м (ТОО "Астана-Флагшток NT, г.Нур-Султан, ц/о=227900/1,12/1,05	м2	5	193792,52	968963	968963	–	1046480
						–	–	–	77517	

Раздел 2 Сектор для толкания ядра

7	22	2902-0101-0201(пл)пл	Ограничительный круг для толкания ядра (ТОО "Olympic Sports", г.Алматы, ц/о=427700/1,12/1,05)	шт	1	363690,48	363690	363690	–	392785
						–	–	–	29095	
8	23	2902-0101-0202(пл)пл	Упор для ног (ТОО "Olympic Sports", г.Алматы, ц/о=285200/1,12/1,05)	шт	1	242517,01	242517	242517	–	261918
						–	–	–	19401	

Раздел 3 Прыжковая яма

9	24 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на толщину 18 см) НР = 72 %	м2 покрытия	41,21	739,8	239,53	30487	9871	18656	3635	36852
					47,56	74,93	1960	3088	–	2730	
10	25 1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя НР = 72 % К=3,000	м2 покрытия	123,63	37,33	11,41	4615	1411	3204	326	5336
					–	3,66	–	453	–	395	
11	28 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,92	50593,48	989,13	46546	910	25391	14865	66324
					22005,43	435,87	20245	401	–	4913	

12	29 1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка НР = 72 %	м2 площади прокладок	16,1	191,93	27,76	3090	447	–	2053	5554
					164,16	12,92	2643	208	–	411	
13	30 2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	122,36	1252		153195		153195	–	165451
					–		–		–	12256	
14	31 2902-0101-0301(пл)пл	Основание для планки отталкивания (ТОО "Olympic Sports", г.Алматы, ц/о=132000/1,12/1,05)	шт	6	112244,9		673469		673469	–	727347
					–		–		–	53878	
15	32 2902-0101-0302(пл)пл	Планка для отталкивания (ТОО "Olympic Sports", г.Алматы, ц/о=335300/1,12/1,05)	шт	6	285119,05		1710714		1710714	–	1847571
					–		–		–	136857	

Итого **12 918 984**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 079

- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 869 539
- накладные расходы, тенге	33 843
в т.ч. зарплата, тенге	3 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	956 962
Всего	**12 918 984**
Непредвиденные затраты 2%	258380
Итого с непредвиденными затратами	13177364
2020г, к-т=1,05	13836232
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	12452609
НДС 12%	1494313
ИТОГО с НДС 12%	**13946922**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.2020.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара. **Вторая очередь**. г. Павлодар, Ул.Луначарского 50.

СПРАВКА № 3 от 26 июня 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

			код	**код**	**договор**		**Источник финансирования**		**организационно правовая форма**	
					№	**дата**				
					24	17.02.2020г.				
Наименование объектов и комплексов работ	**Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)**									
	Всего с НДС	**без НДС**	**из графы 1**						**Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)**	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	**из них**		**стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.**	**дополнительные затраты**			
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**Другие дополнительные расходы**		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара.**Вторая очередь.** Ул.Луначарского 50.	**23825451**	**21272724**							**2552727**	
за июнь месяц	**8899168**	**7945686**							**953482**	
К оплате	**8899168**	**7945686**							**953482**	**8899168**
К оплате: восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто шестьдесят восемь тенге										

Заказчик:

Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Тлездилов Т.Т.

Технадзор ТОО "EG Company-HB", БИН 180640018799

Руководитель работ _____ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО "Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.20.г

Руководитель работ _____ Гордиенко Е.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"

_____ Песенко О.Н.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара. Вторая очередь.

(наименование, адрес)

Объект : Беговая дорожка.Сектора для прыжков и толкания ядра.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 17.02.2020 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 26.06.2020 года

за июнь 2020 года

на Беговая дорожка, сектора для прыжков и толкания ядра.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Беговые дорожки										
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	600	687,23	–	412339	–	–	296884	765961	
						687,23	–	412339	–	–	56738		

2	3 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 % К=0,050;	м3 конструкции	30	2672,7	1183,13	80181	35494	–	42484	132478
					1489,57	477,27	44687	14318	–	9813	
3	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	1,3731	128587,14	1701,26	176563	2336	174227	829	191583
					–	838,98	–	1152	–	14191	
4	5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщина 5 см) НР = 72 %	м2 покрытия	2300	1879,77	96,26	4323481	221391	4008581	113496	4791935
					40,66	27,88	93509	64125	–	354958	
5	6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	4600	217,8	0,02	1001868	99	1001268	361	1082407
					0,11	–	501	–	–	80178	

6	7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	450	1569,88	30,2	706447	13591	380641	228367	1009599
						693,81	11,02	312215	4961	–	74785	
7	18	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 72 %	опора	5	22505,4	8921,4	112527	44607	–	60516	186886
						13584	3226	67920	16130	–	13843	
		Раздел 5 Погрузка и вывоз мусора										
8	41	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка (снятое асфальтовое покрытие)	т	272,55	92		25075		–	–	27081
						–		–		–	2006	
9	43	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	272,55	188		51239		–	–	55338
						–		–		–	4099	

Итого **8 243 268**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	931 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	317 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 564 717
- накладные расходы, тенге	76 314
в т.ч. зарплата, тенге	742 937
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 864
	610 611
Всего	**8 243 268**
Непредвиденные затраты 2%	164 865
Итого с непредвиденными затратами	8 408 133
2020г, к-т=1,05	8 828 540
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	7 945 686
НДС 12%	953 482
ИТОГО с НДС 12%	**8 899 168**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.2020.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены Павлодарская обл.
региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара. Вторая очередь.
(наименование, адрес)

Объект : Беговая дорожка.Сектора для прыжков и толкания ядра.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 17.02.2020 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 28.08.2020 года

за август 2020 года

Беговая дорожка, сектор для прыжков и толкания ядра.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Беговые дорожки										
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	61,5	687,23	–	42265	–	–	30431	78512	
						687,23	–	42265	–	–	5816		
2	3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. К=0,05 НР = 72 %	м3 конструкции	352,5	2672,69	1183,14	942123	417057	–	499174	1556601	
						1489,55	477,25	525066	168231	–	115304		

3	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	2,49545	128586,77	1701,06	320882	4245	316637	1507	348180
					–	838,63	–	2093	–	25791	
4	5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщина 5см) НР = 72 %	м2 покрытия	4180	1879,77	96,26	7857456	402354	7285160	206270	8708824
					40,66	27,88	169942	116544	–	645098	
5	6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия НР = 72 % К=2,000	м2 покрытия	8360	217,8	0,02	1820788	181	1819697	655	1967158
					0,11	–	910	–	–	145715	
6	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	211,5	1569,88	30,2	332030	6387	178902	107332	474511
					693,81	11,02	146741	2331	–	35149	
	Добавить:										
7	2 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. (142.9 м.п. из материала Заказчика) К=-1,000;	м3	-2,2864	34265		-78343		-78343	–	-84610
					–		–		–	-6267	
8	8 1111-0101-2001	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство (на толщину 13 мм) НР = 72 %	м2 покрытия	6480	782,73	40,6	5072062	263098	3007	3585103	9349738
					741,66	26,75	4805957	173353	–	692573	

9	9 1111-0101-2002									
		Покрытия ксилолитовые. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины. К=-0,400 НР = 72 %	м2 покрытия	-2592	74,07	14,09	-191978	-36531	-293	-129107	-346772
					59,86	9,32	-155154	-24161	–	-25687	
10	10 1111-0101-2002										
		Покрытия ксилолитовые. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины. НР = 72 %	м2 покрытия	34,32	74,07	14,1	2542	484	4	1709	4591
					59,85	9,32	2054	320	–	340	
11	11 2901-0101-0101(пл)Пл	Резиновое двухслойное покрытие, толщиной 13-14 мм, верхний слой из EPDM-гранулянта, с разметкой (ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=12300/1,12/1,05	м2	6425,798	10459,18		67208578		67208578	–	72585264
					–		–		–	5376686	
12	12 1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 72 %	м разметки	3180,77	134,92	1,73	429158	5500	94843	237107	719566
	Добавить:				103,38	0,16	328815	500	–	53301	
13	1 1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2043	786,41	222,9	1606628	455375	1088621	148203	1895217
					30,66	70,1	62632	143205	–	140386	

Раздел 2 Сектор для толкания ядра

14	20	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,2	27151,67	7,5	32582	9	28493	2938	38362
						3400	–	4080	–	–	2842	
15	21	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,02734	230321,87	1353,33	6297	37	5920	256	7077
						12435,99	548,65	340	15	–	524	
		Раздел 3 Прыжковая яма										
16	24	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на толщину 18 см) НР = 72 % К=-1,000;	м2 покрытия	-5,11	740,12	239,73	-3782	-1225	-2314	-450	-4571
						47,55	74,76	-243	-382	–	-339	
17	25	1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя НР = 72 % К=-1,000; К=3,000	м2 покрытия	-15,33	37,31	11,42	-572	-175	-397	-40	-661
						–	3,65	–	-56	–	-49	
18	26	1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	36,1	253,12	0,41	9137	15	8468	474	10380
						18,13	0,12	654	4	–	769	

19	27 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % , К=0,400	м3 подстилающего слоя	14,44	4568,31	351,49	65966	5076	20780	29886	103520
					2777,72	96,82	40110	1398	–	7668	
	Раздел 4 Ограждение										
20	33 1107-0519-0104	Ограждения металлические демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	273,94	364,41	52,02	99826	14250	5701	61733	174484
					291,58	21,41	79875	5865	–	12925	
21	34 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,408	5441,05	1654,83	7661	2330	4219	1482	9874
					789,77	672,59	1112	947	–	731	
22	35 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	14,08	26487,43	1119,18	372943	15758	287365	52726	459723
					4958,81	242,19	69820	3410	–	34054	
23	36 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 72 %	т	2,144	69507	16604,01	149023	35599	3169	88964	257026
					51424,91	6206,16	110255	13306	–	19039	
24	37 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	275,2	634,72	74,31	174676	20450	20488	102352	299190
					485,97	30,59	133738	8417	–	22162	

25	38	2902-0101-0401(пл)пл	Секция декоративного ограждения ПВК190905-10.00.00.001 с полимерным покрытием лакировкой (ТОО "СРЕЦГРУПП-KZ", г.Экибастуз, ц/о=37240/1,12/1,05)	шт	172	31666,67	5446667	5446667	–	5882400
						–	–	–	435733	
26	39	2902-0101-0402 (пл)пл	Столбик декоративного ограждения ПВК190905-10.00.00.002 с полимерным покрытием лакировкой (ТОО "СРЕЦГРУПП-KZ", г.Экибастуз, ц/о=8776/1,12/1,05)	шт	176	7462,59	1313416	1313416	–	1418489
						–	–	–	105073	
		Раздел 5 Погрузка и вывоз мусора								
27	41	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка (снятое асфальтовое покрытие)	т	569,49	92	52393	–	–	56584
						–	–	–	4191	
28	43	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	569,49	188	107064	–	–	115629
						–	–	–	8565	

Итого	**106 084 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 368 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 610 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	615 340

- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 058 788
- перевозка грузов, тенге	159 457
- накладные расходы, тенге	5 028 705
в т.ч. зарплата, тенге	452 583
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 858 093
Всего	**106 084 286**
Непредвиденные затраты 2%	2 121 686
Итого с непредвиденными затратами	108 205 972
2020г, к-т=1,05	113 616 270
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	102 254 645
НДС 12%	12 270 557
ИТОГО с НДС 12%	**114 525 202,2**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 25 от 15.04.2020.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.