# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140015636-20190625-45283766
1.1. Номер учетной системы 00000000025
2. Дата выписки 25.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.06.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей).
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор о государственных закупках работ №27
27.4. Дата 03.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 25
32.2 Дата 25.06.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) | | | Штука | 1 | 71553713.30 | 71553713.30 | | | 71553713.30 | 12% | 8586445.60 | 80140158.90 | | | 1 | |
| | | | | | | | **Всего по счету:** | **71553713.30** | | **0.00** | **71553713.30** | | **8586445.60** | **80140158.90** | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| **44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя** | JNb0g4wTW/HdWg6O5QPFqYUUslg6nSujhFiR2eLTu73<br>2MmBlUgqVfK+E5LZI1lBEVPAcwOjN6qDNkIX4Yw5VKQ<br>== |
| **45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| **46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ** | СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ |

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарьи в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Форма КС-3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 27 | 03.05.2019г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге | в отчетном месяце без НДС, тенге | из графы I | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце, тенге | по монтажу оборудования, тенге | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) | 80 140 158,90 | 71 553 713,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 8 586 445,60 | **80 140 158,90** |
| **За отчетный период** | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Кишкенеев А.И.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Сейтмуратов А.Е.

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Жакап-Табын"

Баймурзаев Т.А.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "PSE Group"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей).

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
## за июнь месяц 2019 год

Составлена 2кв.2018г

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.000 | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | | 1836,11 | 139,3 | 255769,5 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00888 | 16,305 | 762 | 12424,15 |
| 1. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 35,437 | 1554 | 55068,98 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 36,76 | 67493,13 |
| 1. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | -Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 35,437 | 6867 | 243345,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 35,437 | 1554,00 | 55069,10 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 132,53 | 243345,35 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 26,47 | 48595,05 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,26 | 24349,16 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 179,03 | 328713,71 |
| 2 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 | м3 грунта | | 1426 | 153,23 | 218505,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,009768 | 13,929 | 762 | 10614,03 |
| 2. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02123 | 30,274 | 1554 | 47045,76 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 40,43 | 57659,79 |
| 2. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,02123 | 30,274 | 6867 | 207891,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02123 | 30,274 | 1554,00 | 47045,80 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 145,79 | 207891,42 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 29,11 | 41515,05 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,59 | 20801,64 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 196,93 | 280822,14 |
| 3 | 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15 | м3 грунта | 100,89 | | 1188,87 | 119945,5 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 1,161 | 117,184 | 910 | 106637,2 |
| 3. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,061951 | 6,25 | 762,73 | 4767,2 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1104,22 | 111404,4 |
| 3. 3 | 3105-0503-0102 РСНБ РК 2015 | Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м | маш.-ч | 0,16905 | 17,055 | 551 | 9397,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 0,050715 | 5,1165 | 763,33 | 3905,59 |
| 3. 4 | 3105-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м | маш.-ч | 0,112355 | 11,335 | 345 | 3910,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел. | чел-ч | 0,0112355 | 1,1335 | 760,00 | 861,46 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 131,91 | 13308,3 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 795,04 | 80211,16 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 158,71 | 16012,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2142,62 | 216169,2 |
| 4 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М | м3 | | 3363 | 43,7 | 146963,1 |
| 4. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 38,674 | 1300 | 50276,85 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 14,95 | 50276,85 |
| 4. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0115 | 38,674 | 3800 | 146963,1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 38,674 | 1300,00 | 50276,20 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 43,7 | 146963,1 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 36199,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 14652,99 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 58,82 | 197815,43 |
| 5 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | | 3363 | 37,39 | 125749,3 |
| 5. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00984 | 33,092 | 1300 | 43019,5 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12,79 | 43019,5 |
| 5. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00984 | 33,092 | 3800 | 125749,3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00984 | 33,092 | 1300,00 | 43019,60 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 37,39 | 125749,3 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 30974,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 12537,87 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 50,33 | 169261,2 |
| 6 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М | м3 | | 2354,1 | 43,7 | 102874,17 |
| 6. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 27,072 | 1300 | 35193,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 14,95 | 35193,79 |
| 6. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0115 | 27,072 | 3800 | 102874,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 27,072 | 1300,00 | 35193,60 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 43,7 | 102874,17 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 10,76 | 25339,53 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,36 | 10257,1 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 58,82 | 138470,8 |
| 7 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | | 2354,1 | 30,63 | 72101,37 |
| 7. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 18,974 | 1300 | 24666,26 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 10,48 | 24666,26 |
| 7. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 18,974 | 3800 | 72101,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 18,974 | 1300,00 | 24666,20 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 30,63 | 72101,37 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 17759,71 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 7188,89 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 41,23 | 97049,97 |
| 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | 2354,1 | 131,75 | 310144,44 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 254,243 | 638 | 162206,91 |
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 61,795 | 1088 | 67233,1 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 97,46 | 229440 |
| 8. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 61,795 | 2338 | 144477 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 61,795 | 1088,00 | 67232,96 |
| 8. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 247,18 | 14 | 3460,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,84 | 147937,53 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 165196,8 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 38027,3 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 218,07 | 513368,54 |
| 9 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | | 2354,1 | 76,87 | 180962,02 |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,0122 | 28,72 | 638 | 18323,37 |
| 9. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 28,72 | 1088 | 31247,38 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 21,06 | 49570,75 |
| 9. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | -Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 28,72 | 5417 | 155576,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 28,72 | 1088,00 | 31247,36 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 66,09 | 155576,35 |
| 9. 4 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | -Вода техническая | м3 | 0,1 | 235,41 | 30 | 7062,3 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3 | 7062,3 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 35690,94 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 17332,24 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 99,39 | 233985,2 |
| 10 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 100,89 | 706,64 | 71293,31 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 98,065 | 727 | 71293,31 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 706,64 | 71293,31 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 51331,19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 9809,96 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1312,66 | 132434,46 |
| 11 | 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ | м3 | | 744 | 1033,8 | 769149,8 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 1,01 | 751,44 | 910 | 683810,4 |
| 11. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05387 | 40,079 | 762,73 | 30569,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 960,19 | 714380,02 |
| 11. 3 0102 | 3105-0503-РСНБ РК 2015 | Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м | маш.-ч | 0,147 | 109,368 | 551 | 60261,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 0,0441 | 32,8104 | 763,33 | 25045,27 |
| 11. 4 0101 | 3105-0503-РСНБ РК 2015 | Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м | маш.-ч | 0,0977 | 72,689 | 345 | 25077,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел. | чел-ч | 0,00977 | 7,2689 | 760,00 | 5524,36 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 114,7 | 85339,4 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 691,34 | 514353,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 138,01 | 102680,27 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1863,15 | 1386183,7 |
| 12 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | 744 | 131,75 | 98019,4 |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 80,352 | 638 | 51264,58 |
| 12. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 19,53 | 1088 | 21248,64 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 97,46 | 72513,22 |
| 12. 3 0102 | 3106-0102-РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 19,53 | 2338 | 45661,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 19,53 | 1088,00 | 21248,64 |
| 12. 4 0101 | 3403-0402-РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 78,12 | 14 | 1093,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,84 | 46754,82 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 52209,52 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 12018,31 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 218,07 | 162247,22 |
| 13 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | | 744 | 76,87 | 57192,02 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,0122 | 9,077 | 638 | 5791 |
| 13. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 9,077 | 1088 | 9875,56 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 21,06 | 15666,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 9,077 | 5417 | 49169,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 9,077 | 1088,00 | 9875,78 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 66,09 | 49169,03 |
| 13. 4 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 74,4 | 30 | 2232 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3 | 2232 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 11279,92 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 5477,76 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 99,39 | 73949,7 |
| | | ВОДОПОНИЖЕНИЕ | | | | | |
| 14 | 1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | шт | | 48 | 3371,89 | 161850,52 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 2,55 | 122,4 | 982 | 120196,8 |
| 14. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,072 | 3,456 | 885,08 | 3058,85 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2567,83 | 123255,65 |
| 14. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,336 | 4249 | 1427,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,336 | 1088,00 | 365,57 |
| 14. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,02 | 0,96 | 5417 | 5200,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,96 | 1088,00 | 1044,48 |
| 14. 5 | 3205-0101-0108 РСНБ РК 2015 | Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт | маш.-ч | 0,15 | 7,2 | 1225 | 8820 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 0,045 | 2,16 | 763,33 | 1648,80 |
| 14. 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,018 | 0,864 | 174 | 150,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 7 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,539 | 25,872 | 26 | 672,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 338,98 | 16270,99 |
| 14. 8 | 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Глина | м3 | 0,015 | 0,72 | 1639 | 1180,08 |
| 14. 9 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,04 | 1,92 | 1273 | 2444,16 |
| 14.10 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000077 | 628269 | 48,25 |
| 14.11 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0055 | 0,264 | 293 | 77,35 |
| 14.12 | 2113-0812-1031 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,00048 | 421512 | 202,33 |
| 14.13 | 2303-0103-0604 РСНБ РК 2015 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79 | м | 0,1 | 4,8 | 1689 | 8107,2 |
| 14.14 | 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0,001 | 0,048 | 22030 | 1057,44 |
| 14.15 | 2301-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,06 | 2,88 | 1839 | 5296,32 |
| 14.16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 4,84 | 232,32 | 30 | 6969,6 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 528,81 | 25382,73 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1848,83 | 88744,07 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 417,66 | 20047,57 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5638,38 | 270642,15 |
| 15 | 1101-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м | шт | | 48 | 1178,82 | 56583,36 |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,65 | 31,2 | 910 | 28392 |
| 15. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 7,68 | 1495,75 | 11487,36 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 830,82 | 39879,36 |
| 15. 3 | 3101-0301-0301 РСНБ РК 2015 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.-ч | 0,14 | 6,72 | 3843 | 25824,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 6,72 | 1554,00 | 10442,88 |
| 15. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,96 | 2465 | 2366,4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,96 | 1088,00 | 1044,48 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 587,32 | 28191,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 598,19 | 28713,14 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,16 | 6823,72 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1919,17 | 92120,22 |
| 16 | 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015 | -Монтаж всасывающего коллектора | м | | 144 | 5752,29 | 828330,05 |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676) | чел-ч | 0,342 | 49,248 | 676 | 33291,65 |
| 16. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0866 | 12,47 | 1464,14 | 18258,36 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 357,99 | 51550,01 |
| 16. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0111 | 1,598 | 4329 | 6919,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0111 | 1,598 | 1554,00 | 2483,29 |
| 16. 4 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 0,0588 | 8,467 | 6550 | 55460,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0588 | 8,467 | 1554,00 | 13157,72 |
| 16. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0167 | 2,405 | 2465 | 5927,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 2,405 | 1088,00 | 2616,64 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 474,36 | 68307,47 |
| 16. 6 | 2107-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0017 | 0,2448 | 23378 | 5722,93 |
| 16. 7 | 2302-1104-1601 РСНБ РК 2015 | Коллектор всасывающий, d 168 мм | м | 1 | 144 | 5007 | 721008 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 5046,74 | 726730,93 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 257,75 | 37116,01 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 480,8 | 69235,68 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 6490,85 | 934681,74 |
| 17 | 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж всасывающего коллектора | м | | 144 | 426,55 | 61422,54 |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,231 | 33,264 | 638 | 21222,43 |
| 17. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0568 | 8,179 | 1416,99 | 11589,84 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 227,86 | 32812,27 |
| 17. 3 | 3105-0102- | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0111 | 1,598 | 4329 | 6919,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 РСНБ РК 2015 | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0111 | 1,598 | 1554,00 | 2483,29 |
| 17. 4 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 0,029 | 4,176 | 6550 | 27352,8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,029 | 4,176 | 1554,00 | 6489,50 |
| 17. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0167 | 2,405 | 2465 | 5927,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 2,405 | 1088,00 | 2616,64 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 279,17 | 40200,11 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 164,06 | 23624,84 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,25 | 6803,79 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 637,86 | 91851,16 |
| | | ФУНДАМЕНТЫ<br>ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | |
| 18 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | -Смесь песчано-гравийные природные | м3 | | 1672,65 | 1273 | 2129283,5 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,84 | 170342,68 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1374,84 | 2299626,1 |
| 19 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | -Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | | 0,10902 | 130035 | 14176,42 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10402,8 | 1134,11 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 140437,8 | 15310,53 |
| | | ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ | | | | | |
| 20 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ) | т | | 5,32794 | 198348 | 1056786,2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 84542,9 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 214215,84 | 1141329,1 |
| 21 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ) | т | | 5,32794 | 198348 | 1056786,2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 84542,9 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 214215,84 | 1141329,1 |
| 22 | 2105-0301- | -Сталь арматурная горячекатаная | т | | 3,36139 | 198348 | 666724,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3201 РСНБ РК 2015 | периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ) | | | | | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 53338 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 214215,84 | 720062,98 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1 | | | | | |
| 23 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,19553 | 198348 | 237130,98 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 18970,48 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 214215,84 | 256101,46 |
| 24 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,28033 | 213050 | 59724,31 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044 | 4777,94 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 230094 | 64502,25 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2 | | | | | |
| 25 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,10688 | 198348 | 21199,43 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1695,95 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 214215,84 | 22895,39 |
| 26 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,03384 | 213050 | 7209,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044 | 576,77 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 230094 | 7786,38 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3 | | | | | |
| 27 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,79921 | 198348 | 158521,71 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 12681,74 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 214215,84 | 171203,44 |
| 28 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,22329 | 213050 | 47571,93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044 | 3805,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 230094 | 51377,69 |
| | | СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС | | | | | |
| 29 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | м3 | | 75,95 | 20738 | 1575051,1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1659,04 | 126004,09 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22397,04 | 1701055,2 |
| 30 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | м3 | | 36,48 | 19782 | 721647,36 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1582,56 | 57731,79 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 21364,56 | 779379,15 |
| 31 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | -Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | м3 | | 102,54 | 18016 | 1847360,6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1441,28 | 147788,85 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19457,28 | 1995149,5 |
| 32 | СТ СН РК | -Надбавка на сульфатастойкость | м3 | | 214,97 | 270 | 58041,9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,6 | 4643,35 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 291,6 | 62685,25 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге . . . . . 13294072

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 13294072 |
| Материалы - | Тенге | 761407,96 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 1790074,9 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3325831,9 |
| Местные материалы - | Тенге | 6331384,5 |
| Накладные расходы - | Тенге | 1288853,9 |
| Накладные НУЧП - | Тенге | 1288853,9 |
| Сметная прибыль - | Тенге | 1166634,1 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 15749560 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 1986,19 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | 1790074,9 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 15749560 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 1986,19 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | 1790074,9 |

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000

СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014<br>50 КГ | м3 | | 192,48125 | 17948 | 3454653,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1435,84 | 276372,28 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19383,84 | 3731025,8 |
| 34 | 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>4,5 Т | 1000 шт. | 141,1025 | | 40347 | 5693062,6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3227,76 | 455445,01 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43574,76 | 6148507,6 |
| 35 | 2103-0101-0805 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>2,94 Т | 1000 шт. | 84,6615 | | 91173 | 7718842,9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7293,84 | 617507,44 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 98466,84 | 8336350,4 |
| | | СТЕНЫ ЛОДЖИЙ | | | | | |
| 36 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014<br>50 КГ | м3 | 75,7371875 | | 17948 | 1359331 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1435,84 | 108746,48 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19383,84 | 1468077,5 |
| 37 | 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>4,5 Т | 1000 шт. | 89,012 | | 40347 | 3591367,2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3227,76 | 287309,37 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43574,76 | 3878676,5 |
| | | ПАРАПЕТ, ФРОНТОН | | | | | |
| 38 | 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>4,5 Т | 1000 шт. | 34,7965 | | 40347 | 1403934,4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3227,76 | 112314,75 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 43574,76 | 1516249,1 |
| 39 | 2103-0101-0805 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>2,94 Т | 1000 шт. | 22,8435 | | 91173 | 2082710,4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7293,84 | 166616,83 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 98466,84 | 2249327,3 |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ | | | | | |
| 40 | 2103-0101-0805 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>2,94 Т | 1000 шт. | 5,510736 | | 91173 | 502430,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7293,84 | 40194,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 98466,84 | 542624,76 |
| 41 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,22176 | 191111 | 42380,78 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 3390,46 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 206399,88 | 45771,24 |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |
| 42 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 2,94 Т | 1000шт | | 212,135 | 36151 | 7668892,4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2892,08 | 613511,39 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39043,08 | 8282403,8 |
| 43 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 2,94 Т | 1000шт | | 67,836384 | 36151 | 2452353,1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2892,08 | 196188,25 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39043,08 | 2648541,4 |
| 44 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,18073 | 191111 | 34539,49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 2763,16 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 206399,88 | 37302,65 |
| | | АРМИРОВАНИЕ СТЕН | | | | | |
| 45 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 1,9826 | 191111 | 378896,67 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 30311,73 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 206399,88 | 409208,4 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ | | | | | |
| 46 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | | 28,01 | 68997 | 1932606 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5519,76 | 154608,48 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 74516,76 | 2087214,4 |
| 47 | 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 1,40917 | 270667 | 381415,82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21653,36 | 30513,27 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 292320,36 | 411929,08 |
| 48 | 2104-0106-9901 РСНБ | -Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса | м3 | | 2,4 | 95466 | 229118,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | В20 СТ РК 937-92<br>2,5 Т | | | | | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7637,28 | 18329,47 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 103103,28 | 247447,87 |
| 49 | 2104-0102-0105 РСНБ РК 2015 | -Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92<br>0,14 Т | шт. | | 8 | 2388 | 19104 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 191,04 | 1528,32 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2579,04 | 20632,32 |
| | | ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА<br>ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820 | | | | | |
| 50 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92<br>0,295 Т | м2 | | 1729 | 5112 | 8838648 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 408,96 | 707091,84 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5520,96 | 9545739,8 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге . . . . . 47784287

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 47784287 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 5651217,3 |
| Местные материалы - | Тенге | 42133070 |
| Сметная прибыль - | Тенге | 3822743 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 51607030 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 51607030 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | 61078359,12 |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 1325467,82 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 1549980,06 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 464607,05 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | 58202911,23 |
| - перевозка грузов | Тенге | 0,00 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | 0,00 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 1288853,91 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 62367213,02 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | 0,00 |
| ИТОГО: | Тенге | 62367213,02 |
| Сметная прибыль | Тенге | 4989377,04 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | 67356590,06 |

| | | |
|---|---|---|
| ВСЕГО | Тенге | 67 356 590,06 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | 606 209,30 |
| ИТОГО | Тенге | 67 962 799,30 |
| Дополнительные затраты при производстве | | |

| | | |
|---|---|---|
| строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% | Тенге | 733 998,20 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | 5 248 964,80 |
| ИТОГО | Тенге | 73 945 762,40 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 1 373 936,00 |
| ИТОГО | Тенге | 75 319 698,30 |
| Понижающий коэффициент К=0,95 | Тенге | 71 553 713,30 |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | 8 586 445,60 |
| ВСЕГО | Тенге | 80 140 158,90 |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.И.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "PSE Group"

_____