левый берег
№38 дом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140015636-20190717-38732599
1.1. Номер учетной системы 00000000035
2. Дата выписки 17.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.07.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за июль месяц, 2019г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №27
27.4. Дата 03.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 35
32.2 Дата 17.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Д…
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	6	Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за июль месяц, 2019г.			Одна услуга	1	71679074.39	71679074.39			71679074.39	12%	8601488.93	80280563.32			1	
							Всего по счету:	71679074.39		0.00	71679074.39		8601488.93	80280563.32				

Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики Республики
Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы I						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)	160 420 722,22	71 679 074,39	0,0	0,0	0,0			8 601 488,93	**80 280 563,32**
За отчетный период									

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Кишкенеев А.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

Баймурзаев Т.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Сейтмуратов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июль месяц 2019 год

Составлена 2кв.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000					
		ФУНДАМЕНТЫ					
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
1	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1486,8		400,13	594907,89
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=689)	чел-ч	0,0018	2,676	689	1843,93
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	126,096	1392,21	175551,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,31	177395,88
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	18,139	4161	75476,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	18,139	1554,00	28188,01
1. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	38,508	115	4428,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	38,508	3374	129926,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	38,508	1300,00	50060,40
1. 6	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,163548	5417	885,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,163548	1088,00	177,94
1. 7	3101-0102 0104 РСНБ РК 2015	-Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	29,141	7711	224708,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	29,141	1554,00	45285,11
1. 8	3304-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,635	3485	5699,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,635	1088,00	1778,88
1. 9	3304-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	38,508	3941	151760,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	38,508	1300,00	50060,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				398,77	592885,54
1.10	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,004	5,947	30	178,42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	178,42
		Накладные расходы	%	72		85,91	127725,03
		Сметная прибыль	%	8		38,88	57810,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				524,91	780443,55
2	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		632	1217,62	769534,06
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,143	90,376	894	80796,14
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	12,766	1088	13889,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				149,82	94685,99
2. 3	3201-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	8,848	3173	28074,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	8,848	1088,00	9626,62
2. 4	3106-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	3,223	2338	7535,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	3,223	1088,00	3506,62
2. 5	3403-0402 0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	6,32	14	88,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,6952	2465	1713,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,6952	1088,00	756,38
2. 7	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	4,108	245	1006,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,79	38419,15
2. 8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	36,593	16830	615856,82
2. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0632	40416	2554,29
2.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,10902	130035	14176,42
2.11	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,32706	54214	17731,23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1028,99	650318,76
		Накладные расходы	%	94		140,83	89004,83
		Сметная прибыль	%	8		108,68	68683,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1467,12	927222
3	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия		632	1081,37	683423,31
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,1005	63,516	894	56783,3
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,108	1088	4469,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,92	61252,81
3. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	4,108	2338	9604,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,108	1088,00	4469,50
3. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	8,216	14	115,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,38	9719,53
3. 5	2102-0501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,058	36,656	16830	616920,48

1	2	3	4	5	6	7	8
0304 РСНБ РК 2015		мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				976,14	616920,48
		Накладные расходы	%	94		91,1	57577,64
		Сметная прибыль	%	8		93,8	59280,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1266,27	800281,03
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		287,3	32052,08	9208561,9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	1034,28	964	997045,92
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	88,029	1107,01	97448,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3809,59	1094494,7
4. 3 0101 РСНБ РК 2015	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,77571	4249	3295,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,77571	1088,00	843,97
4. 4 0101 РСНБ РК 2015	3104-0101-	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	61,54	39	2400,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	78,289	5764	451259,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	78,289	1088,00	85178,43
4. 6 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	3,591	4329	15546,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	3,591	1554,00	5580,41
4. 7 0201 РСНБ РК 2015	3403-0102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,327	79	183,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	355,562	174	61867,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 9 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	5,373	2465	13243,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	5,373	1088,00	5845,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1906,71	547796,75
4.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	87,052	70	6093,63
4.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,40222	53953	21700,98
4.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,35	58360	78804,09
4.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,071825	26517	1904,58
4.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	37,349	310	11578,19
4.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	25,34	6994	177226,98
4.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,37349	212247	79272,13
4.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,813059	30	24,39
4.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	112,622	907	102147,79
4.19	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	291,61	24639	7184966,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26674,97	7663719,2
		Накладные расходы	%	91		3466,73	995990,17
		Сметная прибыль	%	8		2841,5	816364,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38360,31	11020916
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		29,68	38473,2	1141884,4
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	244,86	982	240452,52
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	21,462	1093,41	23466,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8892,15	263918,93
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,080136	4249	340,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,080136	1088,00	87,19
5. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	14,57	39	568,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	20,767	5764	119701,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	20,767	1088,00	22594,50
5. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,249312	4329	1079,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,249312	1554,00	387,43
5. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	61,809	174	10754,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,365064	2465	899,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,365064	1088,00	397,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4492,73	133344,12
5. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,125	23516	708424,2
5.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	74,2	70	5194
5.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,240408	58360	14030,21
5.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,011872	26517	314,81
5.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	10,982	310	3404,3
5.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0742	212247	15748,73
5.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,035616	30	1,07
5.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	23,121	907	20970,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25878,97	768087,81
		Накладные расходы	%	91		8091,85	240166,23
		Сметная прибыль	%	8		3725,2	110564,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50290,25	1492614,7
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,32	38473,2	127731,01
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	27,39	982	26896,98
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,401	1093,41	2624,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8892,15	29521,93
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008964	4249	38,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008964	1088,00	9,75
6. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,63	39	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,323	5764	13389,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,323	1088,00	2527,42
6. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,027888	4329	120,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,027888	1554,00	43,34
6. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	6,914	174	1203,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,040836	2465	100,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,040836	1088,00	44,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4492,73	14915,85
6. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,37	23516	79244,22
6.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	8,3	70	581
6.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,026892	58360	1569,42
6.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,001328	26517	35,21
6.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,228	310	380,8
6.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0083	212247	1761,65
6.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,003984	30	0,12
6.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,586	907	2345,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25878,97	85918,18
		Накладные расходы	%	91		8091,85	26864,96
		Сметная прибыль	%	8		3725,2	12367,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50290,25	166963,64
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		19,85	38473,2	763692,93
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	163,762	982	160814,77
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	14,354	1093,41	15694,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8892,15	176509,12
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,053595	4249	227,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,053595	1088,00	58,31
7. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	9,744	39	380,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	13,889	5764	80056,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	13,889	1088,00	15111,23
7. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,16674	4329	721,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,16674	1554,00	259,11
7. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	41,338	174	7192,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,244155	2465	601,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,244155	1088,00	265,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4492,73	89180,62
7. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,148	23516	473794,49
7.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	49,625	70	3473,75

1	2	3	4	5	6	7	8
7.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,160785	58360	9383,41
7.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00794	26517	210,54
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	7,345	310	2276,8
7.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,049625	212247	10532,76
7.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,02382	30	0,71
7.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	15,463	907	14025,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25878,97	513697,54
		Накладные расходы	%	91		8091,85	160623,3
		Сметная прибыль	%	8		3725,2	73945,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50290,25	998261,53
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		106	1479,88	156867,49
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	50,456	946	47731,38
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	21,073	1291,48	27215,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				707,04	74946,47
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	2,788	4329	12068,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	2,788	1554,00	4332,55
8. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	14,098	3996	56335,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	14,098	1300,00	18327,40
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	4,187	2465	10320,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	4,187	1088,00	4555,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				742,69	78724,95
8. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,4346	20658	8977,97
8. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,272	16850	21433,2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				286,9	30411,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		834,31	88436,84
		Сметная прибыль	%	8		185,14	19624,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2499,33	264928,68
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		293	2098,78	614943,16
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	195,724	946	185154,9
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	82,069	1290,97	105948,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				993,53	291103,7
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	11,486	4329	49721,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	11,486	1554,00	17849,24
9. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	53,326	3996	213090,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	53,326	1300,00	69323,80
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	17,258	2465	42540,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	17,258	1088,00	18776,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1042,16	305352,09
9. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,08	20658	42974,84
9. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	4,835	16850	81461,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				424,7	124436,16
		Накладные расходы	%	118		1172,36	343502,37
		Сметная прибыль	%	8		261,69	76675,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3532,84	1035121,2
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт		48	3163,03	151825,52
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	44,976	982	44166,43
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	21,514	1289,67	27745,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1498,16	71911,9
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	3,48	4329	15064,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	3,48	1554,00	5407,92
10. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	12,816	3996	51212,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	12,816	1300,00	16660,80
10. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	5,218	2465	12861,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	5,218	1088,00	5677,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1648,73	79139,04
10. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,2256	20658	4660,44
10. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,416	16850	23859,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				594,17	28520,04
		Накладные расходы	%	118		1767,83	84856,04
		Сметная прибыль	%	8		394,47	18934,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5325,34	255616,08
11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт		95	4474	425030,23
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	112,1	982	110082,2
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	65,645	1286,07	84424,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2047,43	194506,27
11. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	14,288	4329	61852,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	14,288	1554,00	22203,55
11. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	29,925	3996	119580,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	29,925	1300,00	38902,50
11. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	21,432	2465	52829,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	21,432	1088,00	23318,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2465,93	234262,93

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,6745	20658	13933,82
11. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	3,961	16850	66751,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				849,32	80685,1
		Накладные расходы	%	118		2415,97	229517,4
		Сметная прибыль	%	8		551,2	52363,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,17	706911,43
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3		35	26387,75	923571,08
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	107,1	946	101316,6
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	8,005	1119,18	8958,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3150,72	110275,04
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0945	4249	401,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0945	1088,00	102,82
12. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	6,373	39	248,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	6,58	5764	37927,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	6,58	1088,00	7159,04
12. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,5355	4329	2318,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,5355	1554,00	832,17
12. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,28	79	22,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,7945	2465	1958,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,7945	1088,00	864,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1225,03	42875,96
12. 9	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,02	35,7	20620	736134

1	2	3	4	5	6	7	8
2401 РСНБ РК 2015	7473-2010						
12.10 0301 РСНБ РК 2015	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0245	40416	990,19
12.11 0305 РСНБ РК 2015	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,301	58360	17566,36
12.12 0801 РСНБ РК 2015	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,0091	26517	241,3
12.13 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0175	404706	7082,35
12.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	15,05	310	4665,5
12.15 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00077	0,02695	30	0,81
12.16 0104 РСНБ РК 2015	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	14	907	12698
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22267,96	779378,52
		Накладные расходы	%	91		2867,15	100350,29
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	81913,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31595,29	1105835,1
13	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		0,8	3461,41	2769,13
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,725	0,58	1109	643,22
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,01416	1114,33	15,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				823,75	659
13. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	5764	12,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00216	1088,00	2,35
13. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0008	4329	3,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0008	1554,00	1,24
13. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0112	2465	27,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0112	1088,00	12,19
13. 6 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	0,27936	26	7,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	50,78
13. 7 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,000168	16850	2,83
13. 8 0507	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,004	561	2,24
13. 9 0201	2113-0701-РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,00488	5488	26,78
13.10 0401	2113-0701-РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,00536	293	1,57
13.11 1404	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,08792	174	15,3
13.12 0108	2301-1307-РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	0,8	2533	2026,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2593,91	2075,12
		Накладные расходы	%	98		807,27	645,82
		Сметная прибыль	%	8		341,49	273,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4610,18	3688,14
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС. Л-18)					
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,02221	56459,47	1253,96
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	1,253	964	1207,55
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,011993	1088	13,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54957,12	1220,6
14. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005108	5764	29,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005108	1088,00	5,56
14. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006885	2465	16,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,006885	1088,00	7,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2089,87	46,42
		Накладные расходы	%	93		51110,12	1135,16
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	191,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116175,16	2580,25

1	2	3	4	5	6	7	8
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 до 40 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02221	213489	4741,59
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	379,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230568,12	5120,92
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ (АС. Л-5)					
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т		0,12177	56459,47	6875,07
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	6,868	964	6620,59
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,065756	1088	71,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54957,12	6692,13
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,028007	5764	161,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,028007	1088,00	30,47
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,037749	2465	93,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,037749	1088,00	41,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2089,87	254,48
		Накладные расходы	%	93		51110,12	6223,68
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1047,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116175,16	14146,65
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12177	195353	23788,13
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1903,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210981,24	25691,19
		СЕТКИ					
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,44836	56459,47	25314,17
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	25,288	964	24377,15
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,242114	1088	263,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54957,12	24640,57
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,103123	5764	594,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,103123	1088,00	112,20
18. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,138992	2465	342,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,138992	1088,00	151,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2089,87	937,01
		Накладные расходы	%	93		51110,12	22915,73
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	3858,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116175,16	52088,29
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,44836	16536,85	7414,46
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	7,568	910	6887,17
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,076221	1554	118,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15624,98	7005,62
19. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,076221	4329	329,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,076221	1554,00	118,45
19. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017934	28	0,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,331786	200	66,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,05	396,82
19. 6 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,345	97	130,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	130,47
		Накладные расходы	%	91		14218,73	6375,11
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	1103,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33216,03	14892,74
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44836		213050	95523,1
		Сметная прибыль	%	8		17044	7641,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	103164,95
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
21	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2		1434	416,45	597184,78
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0414	59,368	1000	59367,6
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,4302	1088	468,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,73	59835,66
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1434	4249	609,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1434	1088,00	156,02
21. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,1434	27	3,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2868	2465	706,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2868	1088,00	312,04
21. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	9,321	137	1276,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,81	2597,12
21. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,0717	290315	20815,59
21. 8	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	-Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	458,88	1121	514404,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,24	535220,07
		Накладные расходы	%	69		28,79	41286,6
		Сметная прибыль	%	8		35,62	51077,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				480,86	689549,1
22	1108-0101-	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в	м2		742	2075,34	1539902,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	2 слоя стен, фундаментов					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	149,142	910	135719,22
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	5,194	1088	5651,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,53	141370,29
22. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	25,302	729	18445,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	5,194	2465	12803,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,194	1088,00	5651,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,11	31248,51
22. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	18,55	14628	271349,4
22. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1632,4	228	372187,2
22. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3116,4	226	704306,4
22. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,11872	130035	15437,76
22. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,17808	54214	9654,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1850,32	1372935,2
		Накладные расходы	%	93		177,19	131474,37
		Сметная прибыль	%	8		180,2	133710,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2432,73	1805087,5
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		13	424,05	5512,61
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	1,924	946	1820,1
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,559	1088	608,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,79	2428,3
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,5356	5764	3087,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,5356	1088,00	582,73

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0234	2465	57,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0234	1088,00	25,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				241,91	3144,88
23. 5 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0325	16850	547,63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,13	547,63
		Накладные расходы	%	118		220,41	2865,39
		Сметная прибыль	%	8		51,56	670,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,02	9048,24
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		0,285	68997	19664,15
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	1573,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74516,76	21237,28
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт		16	3965,72	63451,58
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	27,84	1035	28814,4
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,592	1088	2820,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1977,16	31634,5
25. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,464	5764	14202,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,464	1088,00	2680,83
25. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,427	174	422,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	2465	315,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,128	1088,00	139,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				933,77	14940,35
25. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,6848	16850	11538,88

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7 1406	2106-0405-РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01056	614991	6494,3
25. 8 1046	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0048	208994	1003,17
25. 9 1301	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,28	516	660,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1231,05	19696,84
		Накладные расходы	%	118		2333,04	37328,71
		Сметная прибыль	%	8		503,9	8062,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6802,67	108842,71
26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт		64	5996,92	383802,64
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	170,24	1071	182327,04
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,093	1088	15332,97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3088,44	197660,01
26. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672	5764	73041,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,672	1088,00	13787,14
26. 4 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,997	174	3131,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,421	2465	3502,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,421	1088,00	1546,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1244,92	79675,12
26. 6 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,179	16850	70419,52
26. 7 1406	2106-0405-РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,06784	614991	41720,99
26. 8 1046	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,032	208994	6687,81
26. 9 1301	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,76	516	2972,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1903,13	121800,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		3644,36	233238,81
		Сметная прибыль	%	8		771,3	49363,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10412,57	666404,76
27	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт		8	9062,67	72501,33
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	29,52	1053	31084,56
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	2,116	1088	2302,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4173,35	33386,77
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,936	5764	11159,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,936	1088,00	2106,37
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	2,38	174	414,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,18	2465	443,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,18	1088,00	195,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1502,12	12016,92
27. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,824	21086	17374,86
27. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,2752	16850	4637,12
27. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,00944	614991	5805,52
27. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,01016	40640	412,9
27.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,04	310	12,4
27.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	-Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0004	286680	114,67
27.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,004	208994	835,98
27.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,4	516	206,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3674,98	29399,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		4924,55	39396,39
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	8951,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15106,19	120849,54
28	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2		613,98	5112	3138665,8
		Сметная прибыль	%	8		408,96	251093,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5520,96	3389759
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0524	64640,61	3387,17
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,237	1172	2622,33
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,053972	1088	58,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51165,04	2681,05
29. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,113	174	193,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,053972	2465	133,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,053972	1088,00	58,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6236,45	326,79
29. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002096	208994	438,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8359,76	438,05
		Накладные расходы	%	118		60374,75	3163,64
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	524,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135016,59	7074,87
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0524	213050	11163,82
		Сметная прибыль	%	8		17044	893,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	12056,93
31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		24	424,05	10177,12
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	3,552	946	3360,19

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	1088	1122,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,79	4483,01
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	5764	5699,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9888	1088,00	1075,81
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	2465	106,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	1088,00	47,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				241,91	5805,93
31. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,06	16850	1011
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,13	1011
		Накладные расходы	%	118		220,41	5289,95
		Сметная прибыль	%	8		51,56	1237,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,02	16704,44
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		3,12	68997	215270,64
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	17221,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74516,76	232492,29
33	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	-Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт		4	6769,83	27079,34
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	10,52	1088	11445,76
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	2,204	1088	2397,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3460,82	13843,28
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	2,2	5764	12680,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	2,2	1088,00	2393,60
33. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476	174	82,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0036	2465	8,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0036	1088,00	3,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3193,12	12772,5
33. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,086	16850	1449,1
33. 7 1406	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00216	614991	1328,38
33. 8 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	208994	83,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				715,27	2861,08
		Накладные расходы	%	118		4083,77	16335,07
		Сметная прибыль	%	8		868,29	3473,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11721,89	46887,56
34	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 0,875 Т	шт.		4	24248	96992
		Сметная прибыль	%	8		1939,84	7759,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26187,84	104751,36
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ					
35	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3		4,26	41865,35	178346,4
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	34,336	928	31863,44
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,328	1102,05	1463,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	33326,79
35. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011502	4249	48,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011502	1088,00	12,51
35. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,043	15	30,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,217	5764	7012,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,217	1088,00	1324,10
35. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,040044	4329	173,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,040044	1554,00	62,23
35. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,19596	79	15,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,05964	2465	147,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,05964	1088,00	64,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	7428,17
35. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,324	23516	101680,83
35.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,49416	114	56,33
35.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0213	439273	9356,51
35.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,042174	58256	2456,89
35.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,264972	40416	10709,11
35.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширином от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,022578	53953	1218,15
35.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширином от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,111186	58360	6488,81
35.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003664	26517	97,15
35.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,365	310	1043,27
35.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,018275	6994	127,82
35.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,11928	20899	2492,83
35.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,010948	30	0,33
35.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,668	907	3326,75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	139054,79
		Накладные расходы	%	91		7119,1	30327,38
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	16693,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	225367,68
36	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32352		12608,25	4079,02
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,083	910	3715,37
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,054998	1554	85,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	3800,84
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,054998	4329	238,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,054998	1554,00	85,47
36. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012941	28	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,15529	200	31,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	269,51
36. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,97056	97	94,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	94,14
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3458,76
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	603,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	8140,8
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3048	213050	64937,64
		Сметная прибыль	%	8		17044	5195,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	70132,65
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01872	191111	3577,6
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	286,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206399,88	3863,81
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ					
39	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		1,4	41865,35	58611,49
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	11,284	928	10471,55
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,43638	1102,05	480,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	10952,47
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
39. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15	10,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764	2304,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435,03
39. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329	56,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20,45
39. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465	48,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	2441,18
39. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516	33416,24
39.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	114	18,51
39.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	439273	3074,91
39.12	2107-0201-	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0099	0,01386	58256	807,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
39.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	40416	3519,43
39.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	53953	400,33
39.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	58360	2132,47
39.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	26517	31,93
39.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310	342,86
39.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994	42,01
39.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899	819,24
39.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30	0,11
39.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907	1093,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	45698,76
		Накладные расходы	%	91		7119,1	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	74064,5
40	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,37304	12608,25	4703,38
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,708	910	4284,07
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,063417	1554	98,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	4382,62
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063417	4329	274,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,063417	1554,00	98,55
40. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014922	28	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,179059	200	35,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	310,76
40. 6 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,119	97	108,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	108,55
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3988,18
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	695,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	9386,89
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,37304	195353	72874,48
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5829,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210981,24	78704,44
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0056	213050	1193,08
		Сметная прибыль	%	8		17044	95,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	1288,53
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т		0,02892	199167	5759,91
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	5,726	1000	5726,16
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010411	1282,17	13,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198461,58	5739,51
43. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004338	4329	18,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004338	1554,00	6,74
43. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006073	2465	14,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006073	1088,00	6,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	33,75
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5222,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	878,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410148,4	11861,49
44	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т		0,02892	137704	3982,4
		Сметная прибыль	%	8		11016,32	318,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148720,32	4300,99
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
45	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		10,62	43408	460992,96
		32 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		3472,64	36879,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46880,64	497872,4
		ПОЛЫ					
46	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		56,913	5693,35	324025,63
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	176,43	835	147319,3
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	31,302	1088	34056,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3186,9	181376,04
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	5,122	4249	21764,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	5,122	1088,00	5572,74
46. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	26,18	2338	61208,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	26,18	1088,00	28483,84
46. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	52,929	14	741,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1470,91	83713,9
46. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	72,849	1273	92736,32
46. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	8,537	30	256,11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1633,94	92992,43
		Накладные расходы	%	94		2995,69	170493,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		695,12	39561,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9384,16	534080,63
47	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		569,13	1019,86	580432,24
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	205,456	791	162515,64
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	16,163	1035,98	16744,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,97	179260,47
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	6,83	4249	29018,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	6,83	1088,00	7431,04
47. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	22,538	15	338,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	4,61	2338	10778,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,61	1088,00	5015,68
47. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	4,724	1888	8918,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	4,724	910,00	4298,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,19	49053,43
47. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	17,415	2537	44182,81
47. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	17,415	18609	324082,77
47. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	19,92	30	597,59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				648,12	368863,17
		Накладные расходы	%	94		296,07	168504,84
		Сметная прибыль	%	8		105,27	59914,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1421,21	808852,05
48	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		569,13	427,36	243225,67
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0416	23,676	791	18727,56

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	4,325	910	3936,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,82	22663,67
48. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	18,44	15	276,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	4,325	1888	8166,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	4,325	910,00	3935,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,83	8442,93
48. 5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	11,61	18609	216055,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				379,62	216055,18
		Накладные расходы	%	94		37,43	21303,85
		Сметная прибыль	%	8		37,18	21162,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,98	285691,88

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	23921150
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23457388
Материалы -	Тенге	14289179
Всего заработная плата -	Тенге	3608906,9
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	281781,84
Местные материалы -	Тенге	3470592,5
Накладные расходы -	Тенге	3504909,9
Накладные НУЧП -	Тенге	3504909,9
Сметная прибыль -	Тенге	2156983,9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29119282
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3648,11
Сметная заработная плата -	Тенге	3608906,9
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	460992,96
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	460992,96
Сметная прибыль -	Тенге	36879,44
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	497872,4
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2769,13
Материалы -	Тенге	2075,12
Всего заработная плата -	Тенге	659
Накладные расходы -	Тенге	645,82
Накладные НУЧП -	Тенге	645,82
Сметная прибыль -	Тенге	273,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3688,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				659
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29620843
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3648,7
		Сметная заработная плата -	Тенге				3609565,9
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000					
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
49	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790) 0,295 Т	м2		658,1	6022	3963078,2
		Сметная прибыль	%	8		481,76	317046,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6503,76	4280124,5
50	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.14,820) 0,295 Т	м2		2329,9	5112	11910449
		Сметная прибыль	%	8		408,96	952835,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5520,96	12863285
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,30664	213050	65329,65
		Сметная прибыль	%	8		17044	5226,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	70556,02
52	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3		1,288	68997	88868,14
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	7109,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74516,76	95977,59
53	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 70 КГ	шт.		64	1980	126720
		Сметная прибыль	%	8		158,4	10137,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2138,4	136857,6
54	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 0,875 Т	шт.		20	24248	484960
		Сметная прибыль	%	8		1939,84	38796,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26187,84	523756,8
55	2104-0111-	-Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3		0,316	77939	24628,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	9912 РСНБ РК 2015	2,58 Т					
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	1970,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84174,12	26599,02
56	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	-Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3		2	77939	155878
		2,58 Т					
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	12470,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84174,12	168348,24
		МП-1 (ЛИСТ14)					
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,26987	198348	450224,17
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	36017,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214215,84	486242,11
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,72892	213050	155296,41
		Сметная прибыль	%	8		17044	12423,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	167720,12
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,29004	195353	56660,18
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	4532,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210981,24	61193
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5199	213050	110764,7
		Сметная прибыль	%	8		17044	8861,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	119625,87
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0315	191111	6020
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	481,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206399,88	6501,6
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ					
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т		1,49216	195353	291497,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		2591-2014					
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	23319,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210981,24	314817,77
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0224	213050	4772,32
		Сметная прибыль	%	8		17044	381,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	5154,11
		ГИЛЬЗЫ					
64	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т		0,11568	137704	15929,6
		Сметная прибыль	%	8		11016,32	1274,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148720,32	17203,97
		КРОВЛЯ					
65	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	164,094656		19968	3276642,1
		100 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1597,44	262131,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21565,44	3538773,5
66	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1275,04104		2708	3452811,1
		7 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		216,64	276224,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2924,64	3729036
67	2107-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		3,34	41444	138422,96
		Сметная прибыль	%	8		3315,52	11073,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44759,52	149496,8
		ОКНА					
68	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2		209,1	19306	4036884,6
		24 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1544,48	322950,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20850,48	4359835,4
69	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		18	22478	404604
		Сметная прибыль	%	8		1798,24	32368,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24276,24	436972,32
70	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 3,8 КГ	м		157	2179	342103
		Сметная прибыль	%	8		174,32	27368,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2353,32	369471,24
71	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 0,1 КГ	шт.		280	113	31640
		Сметная прибыль	%	8		9,04	2531,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122,04	34171,2
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
72	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	-Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом 35 КГ	м2		73,28	21148	1549725,4
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	123978,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22839,84	1673703,5
73	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	-Детали крепления	т		0,0527616	690433	36428,35
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	2914,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				745667,64	39342,62
74	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 2,9 КГ	м		6,2	1980	12276
		Сметная прибыль	%	8		158,4	982,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2138,4	13258,08
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
75	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	-Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением	м2		178,2	21148	3768573,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом 35 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	301485,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22839,84	4070059,5
76	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	-Детали крепления	т	0,128304		690433	88585,32
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	7086,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				745667,64	95672,14

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 35049773

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	29606461
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	12851879
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	16754582
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	2368516,8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	31974977
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	5443312,7
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	5443312,7
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	435465,02
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	5878777,7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	37853755

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	.	Тенге	.	.	.	.	.	58970923,72
в том числе:	.	.	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	.	Тенге	.	.	.	.	.	2934005,05
- затраты на эксплуатацию машин	.	Тенге	.	.	.	.	.	2482523,80
- в том числе зарплата машинистов	.	Тенге	.	.	.	.	.	675560,83
- материалов, изделий и конструкций	.	Тенге	.	.	.	.	.	53554394,87
- перевозка грузов	.	Тенге	.	.	.	.	.	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	.	Тенге	.	.	.	.	.	0,00
Накладные расходы I уровня	.	Тенге	.	.	.	.	.	3505555,68
Итого с накладными расходами I уровня	.	Тенге	.	.	.	.	.	62476479,40
Накладные расходы II уровня	.	Тенге	.	.	.	.	.	0,00
ИТОГО:	.	Тенге	.	.	.	.	.	62476479,40
Сметная прибыль	.	Тенге	.	.	.	.	.	4998118,35
ИТОГО по смете:	.	Тенге	.	.	.	.	.	67474597,75

ВСЕГО	Тенге	67 474 597,75
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	607 271,38
ИТОГО	Тенге	68 081 869,13
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		

(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге	735 284,19
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	5 258 160,95
ИТОГО	Тенге	74 075 314,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 376 343,07
ИТОГО	Тенге	75 451 657,34
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	71 679 074,39
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	8 601 488,93
ВСЕГО	Тенге	80 280 563,32

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____