ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-060140015636-20200305-41952231	**1.1.** Номер учетной системы	00000000003
2. Дата выписки	05.03.2020	**2.1.** Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	05.03.2020		
4. Исправленный ☐	**4.1** Дата	**5.** Дополнительный ☐	**5.1** Дата
4.2 Номер	**4.3** Регистрационный номер	**5.2** Номер	**5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636 **6.1** БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис" **7.1** Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** Номер 0003955

9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	**13.** ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA	**15.** Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 **16.1** БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **17.1** Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	**22.** Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за март месяц, 2020г.	**24.** БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060140015636

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 060140014281

26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Мустафа Шокай, дом № 147

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Допсоглашение №1 к договору №27 от 03.05.2019г.

27.4. Дата 28.02.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 2

32.2 Дата 05.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за март месяц, 2020г.			Одна услуга			35217213.12			35217213.12	12%	4226065.57	39443278.69			1	
2	6	Строительство 40 квартирного жилого дома №38			Одна услуга			0.01			0.01	12%	0.00	0.01			1	

		на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за март месяц, 2020г.																
				Всего по счету:				35217213.13		0.00	35217213.13		4226065.57	39443278.70				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Tl8qIjIBuzNUKi/gh3inpXs8WM6I6YatLEmJaXK+T4pEdL 3PwgDyPDsJou2gLt0dA/gY2todbHn/MkWk2+VkLA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики Республики
Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор 27 допсоглашение №1	03.05.2019г., 28.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы I						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)	383 905 998,70	35 217 213,13	0,0	0,0	0,0			4 226 065,57	39 443 278,70
За отчетный период	**383 905 998,70**	**35 217 213,13**						**4 226 065,57**	**39 443 278,70**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за март месяц 2020 год

Составлена 2кв.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000					
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных блоков	м2		10,62	1921,64	20408
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	15,824	1130	17881
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,390816	1275,41	498
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1730,64	18379
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,157176	4329	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,157176	1554,00	244,25
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,23364	2465	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,23364	1088,00	254,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,3	1256
1. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00531	218211	1159
1. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,36108	310	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,65	1271
		Накладные расходы	%	90		1557,57	16541
		Сметная прибыль	%	8		278,34	2956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3757,55	39905
2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА -Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания		24,36	3632,56	88489
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	20,706	835	17290
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	13,154	1119,41	14725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	32015
2. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,206	2338	26199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,206	1088,00	12192,13
2. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	22,411	14	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,949	4575	8916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,949	1300,00	2533,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	35428
2. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	28,014	1273	35662
2. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,654	30	110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1468,45	35771
		Накладные расходы	%	93		1222,23	29774
		Сметная прибыль	%	8		388,38	9461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5243,18	127724
3	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		11,368	23331,08	265228
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,97	11,027	910	10035
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,291	1099,33	2518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1104,22	12553

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030694	4249	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030694	1088,00	33,40
3. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,662754	39	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,124	5764	12240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	2,124	1088,00	2310,91
3. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,055703	4329	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,055703	1554,00	86,56
3. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,011368	79	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,080713	2465	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,080713	1088,00	87,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1129,25	12837
3. 9	2102-0101 2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,595	20620	239096
3.10	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004547	58360	265
3.11	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001137	26517	30
3.12	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,22736	310	70
3.13	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,34104	6994	2385
3.14	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,082986	30	2
3.15	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,409248	1236	506
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21319,13	242356
		Накладные расходы	%	91		1004,84	11423
		Сметная прибыль	%	8		1946,87	22132

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26282,79	298783
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		В ТОМ ЧИСЛЕ: Тенге					374125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				374125
		Материалы -	Тенге				279398
		Всего заработная плата -	Тенге				62947
		Накладные расходы -	Тенге				57738
		Накладные НУЧП -	Тенге				57738
		Сметная прибыль -	Тенге				34549
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				466412
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				62947
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466412
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				62947
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000					
4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой КРОВЛЯ	м2		724,16	802,99	581492
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	291,836	1071	312557
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	6,011	1200,29	7214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				441,58	319771
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,535	5764	14609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,535	1088,00	2758,08
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,448	4329	6270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,448	1554,00	2250,19
4. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	13,325	729	9714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,028	2465	4998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,028	1088,00	2206,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,15	35591

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	2110-0501 0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1455,562	132	192134
4. 8	2113-0104 0804 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,18104	101855	18440
4. 9	2113-0703 0201 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,420013	54214	22771
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				322,23	233345
		Накладные расходы	%	92		406,25	294190
		Сметная прибыль	%	8		96,74	70055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1305,98	945736
5	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2		724,16	1294,47	937403
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,624	451,876	1071	483959
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0166	12,021	1200,29	14429
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				688,23	498388
5. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	5,069	5764	29218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,069	1088,00	5515,07
5. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	2,897	4329	12540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,897	1554,00	4501,94
5. 5	3201-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	23,897	729	17421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,055	2465	9996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,055	1088,00	4411,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,53	69175
5. 7	2110-0501 0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	2911,123	132	384268
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				530,64	384268
		Накладные расходы	%	92		633,17	458517
		Сметная прибыль	%	8		154,21	111674

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2081,85	1507593
6	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2		168	321,59	54027
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	11,659	946	11030
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3528	1198,95	423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,17	11453
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1344	5764	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1344	1088,00	146,23
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,084	4329	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,084	1554,00	130,54
6. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,6888	729	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1344	2465	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1344	1088,00	146,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,74	1972
6. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	184,8	162	29938
6. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	84	132	11088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				244,2	41026
		Накладные расходы	%	92		62,72	10536
		Сметная прибыль	%	8		30,74	5165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				415,05	69728
7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		724,16	617,96	447500
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	175,971	762	134090
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	14,049	1088	15285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				206,27	149375

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,124	4249	38770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,124	1088,00	9926,91
7. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	17,09	158	2700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,924	5764	28384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,924	1088,00	5357,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,46	69853
7. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	22,159	2537	56218
7. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,08	16367	181341
7. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	31,863	162	5162
7. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	27,88	30	836
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				336,33	243557
		Накладные расходы	%	92		189,77	137425
		Сметная прибыль	%	8		64,62	46794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,35	631719
8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	-Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		724,16	1425,83	1032531
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,103	798,386	762	608370
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,217248	1088	236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				840,43	608607
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,144832	4249	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,144832	1088,00	157,58
8. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,072416	5764	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,072416	1088,00	78,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,43	1033
8. 5 2803	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	25,853	16367	423128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				584,3	423128
		Накладные расходы	%	92		773,2	559918
		Сметная прибыль	%	8		175,92	127396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2374,95	1719846
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил	м3		15,61	93735,73	1463215
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	344,981	865	298409
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,776	1276,92	7375
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19588,96	305784
9. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,341	4329	10136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,341	1554,00	3637,91
9. 4 0401	3403-0102-РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,868	145	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,434	2465	8465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,434	1088,00	3736,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1255,45	19598
9. 6 0101	2105-0302-РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,59318	218211	129438
9. 7 1013	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	68,372	70	4786
9. 8 0201	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,498	51097	127620
9. 9 0202	2107-0201-РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,9366	57894	54224
9.10 0105	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	12,956	58936	763592
9.11	2110-0401-РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	52,762	228	12030

1	2	3	4	5	6	7	8
1001 РСНБ РК 2015							
9.12	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	112,392	310	34842
0401 РСНБ РК 2015							
9.13	2113-0816-	Паста антисептическая	т	0,00196	0,030596	610448	18677
9902 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73363,78	1145209
		Накладные расходы	%	90		17630,06	275205
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	139074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120275,05	1877494
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		17,42	9970,93	173694
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	13,588	928	12609
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,29614	1225,06	363
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,67	12972
10. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0871	4329	377
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0871	1554,00	135,35
10. 4	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,20904	2465	515
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,20904	1088,00	227,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	892
10. 5	2113-0703-	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01742	71020	1237
0301 РСНБ РК 2015							
10. 6	2113-0704-	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,029614	75217	2227
2302 РСНБ РК 2015							
10. 7	2113-0704-	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний	т	0,0067	0,116714	1342730	156715
2401 РСНБ РК 2015		фосфат) ГОСТ 8515-75					
10. 8	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,023	0,40066	30	12
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9195,87	160192
		Накладные расходы	%	90		670,2	11675
		Сметная прибыль	%	8		851,29	14829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11492,43	200198
11	1112-0101-	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	м2		1152,84	2602,12	2999825

1	2	3	4	5	6	7	8
	0705 РСНБ РК 2015	металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,71	1971,356	928	1829419
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	22,48	1157,3	26017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1609,45	1855435
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	13,949	5764	80404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	13,949	1088,00	15176,51
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,343	4329	14473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,343	1554,00	5195,02
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,188	2465	12788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,188	1088,00	5644,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,39	107665
11. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,057642	218211	12578
11. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,115284	312813	36062
11. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,225	51097	318096
11. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,764	68537	395061
11.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,122201	1288391	157443
11.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,461136	311190	143501
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				921,85	1062741
		Накладные расходы	%	92		1480,69	1707001
		Сметная прибыль	%	8		326,62	376546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,43	5083371
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2		1217,28	346,02	421198

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	35,301	946	33395
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,961651	1223,67	1177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,4	34572
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,279974	4329	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,279974	1554,00	435,08
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,681677	2465	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,681677	1088,00	741,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,38	2892
12. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048691	71020	3458
12. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,073037	75217	5494
12. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1342730	375930
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,961651	30	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,21	384911
		Накладные расходы	%	90		25,56	31114
		Сметная прибыль	%	8		29,73	36185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401,3	488497
13	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2		119,53	3441,52	411365
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	170,928	910	155544
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,076	1088	1170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1311,09	156715
13. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,709	11	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	1,076	2465	2652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,076	1088,00	1170,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,34	2671

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5 0202	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,693274	43535	30182
13. 6 0205	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	1,1	68537	75368
13. 7 0101	2107-0601 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	1,267	115441	146266
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	4,303	310	1334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2117,88	253150
		Накладные расходы	%	90		1179,98	141043
		Сметная прибыль	%	8		369,72	44193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4991,22	596601
14	1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Карнизы. Обшивка металлосайдингом	м2 поверхности		119,53	3819,4	456533
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,845	101,003	1035	104538
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,262966	1088	286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				876,97	104824
14. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	29,883	13	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,262966	2465	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,262966	1088,00	286,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,67	1037
14. 5 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002988	315725	943
14. 6 3505	2113-0816 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,123116	2842972	350015
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2936,15	350959
		Накладные расходы	%	76		666,5	79666
		Сметная прибыль	%	8		358,87	42896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4844,77	579095

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)		2266	331,69	751617
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	303,644	910	276316
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,6798	1088	740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122,27	277056
15. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,6798	2465	1676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6798	1088,00	739,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7395	1676
15. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,253792	312813	79389
15. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	88,374	106	9368
15. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	31,724	351	11135
15. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	1,201	311190	373733
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				209,01	473625
		Накладные расходы	%	92		112,49	254891
		Сметная прибыль	%	8		35,53	80521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,71	1087029
16	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		239,06	85,79	20508
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	14,105	964	13597
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,028	1207,21	1241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,07	14838
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,430308	5764	2480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,430308	1088,00	468,18
16. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,262966	4329	1138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,262966	1554,00	408,65

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,518	174	786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,334684	2465	825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,334684	1088,00	364,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,88	5230
16. 7	2113-0812 1046 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001195	208994	250
16. 8	2113-0816 2305 РСНБ РК 2015	-Резина прессованная	кг	0,0052	1,243	1152	1432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,04	1682
		Накладные расходы	%	92		57,1	13651
		Сметная прибыль	%	8		11,43	2733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				154,32	36892
17	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска суриком перил	м2		35,859	85,07	3050
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	2,116	964	2040
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,007172	999	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,08	2047
17. 3	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003586	1888	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003586	910,00	3,26
17. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003586	2465	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003586	1088,00	3,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,4353	16
17. 5	2113-0803 1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0008	0,028687	90	3
17. 6	2204-0603 0107 РСНБ РК 2015	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,179295	686	123
17. 7	2204-0201	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,047	1,685	516	870

1	2	3	4	5	6	7	8
0702 РСНБ РК 2015		железный ГОСТ 10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,75	995
		Накладные расходы	%	80		45,66	1637
		Сметная прибыль	%	8		10,46	375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,18	5063
18	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		58,4	37,17	2171
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0349	2,038	879	1792
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,07008	1398,67	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,36	1890
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,04672	4329	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04672	1554,00	72,60
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02336	2465	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02336	1088,00	25,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,45	260
18. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,38544	310	119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,05	119
		Накладные расходы	%	90		29,12	1701
		Сметная прибыль	%	8		5,3	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71,6	4181
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2		128,425	1064,49	136707
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	78,468	1088	85373
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,082	910	2805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				686,61	88178
19. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,156	63	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,082	1073	3307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,082	910,00	2804,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,32	3380
19. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,427	19751	47940
19. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,449487	30	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,4	47954
		Накладные расходы	%	80		549,29	70542
		Сметная прибыль	%	8		129,1	16580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1742,87	223829
20	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	м2		128,425	331,97	42633
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	37,115	1088	40381
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,038527	1088	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,76	40423
20. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,038527	2465	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,038527	1088,00	41,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7395	95
20. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,089898	17349	1560
20. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	6,421	90	578
20. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,642125	30	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,79	2157
		Накладные расходы	%	91		286,43	36785
		Сметная прибыль	%	8		49,47	6353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				667,87	85771
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ					
21	1110-0106-	-Устройство слуховых окон	шт		4	16750,52	67002

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	24,32	910	22131
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	1321	1162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5823,42	23294
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	4329	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1554,00	683,76
21. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64	11	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	2465	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1088,00	478,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				749,1	2996
21. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	29337	7041
21. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	40640	9754
21. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	58360	23344
21. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	310	1736
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10468,62	41874
		Накладные расходы	%	90		5241,08	20964
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	7037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23750,93	95004
22	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство жалюзи	м2		0,064	193,46	12
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,01312	821	11
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,00009	1088,17	0,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				169,83	11
22. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00009	2465	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00009	1088,00	0,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,45	-
22. 4 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,00448	310	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,7	1
		Накладные расходы	%	90		152,85	10
		Сметная прибыль	%	8		27,7	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				374,01	24
23	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		22,8	1727,88	39396
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	33,744	928	31314
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4446	1157,3	515
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1396,01	31829
23. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,27588	5764	1590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,27588	1088,00	300,16
23. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06612	4329	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,06612	1554,00	102,75
23. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1026	2465	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1026	1088,00	111,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,39	2129
23. 6 0301 РСНБ РК 2015	2113-0211	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002417	1288391	3114
23. 7 0302 РСНБ РК 2015	2105-0104	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00912	311190	2838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,05	5952
		Накладные расходы	%	92		1284,33	29283
		Сметная прибыль	%	8		240,98	5494
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3253,18	74172

1	2	3	4	5	6	7	8
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		1,1716	9970,93	11682
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,913848	928	848
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,019917	1225,06	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,67	872
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,005858	4329	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005858	1554,00	9,10
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,014059	2465	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,014059	1088,00	15,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	60
24. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001172	71020	83
24. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001992	75217	150
24. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00785	1342730	10540
24. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,023	0,026947	30	0,81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9195,87	10774
		Накладные расходы	%	90		670,2	785
		Сметная прибыль	%	8		851,29	997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11492,43	13465
25	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2		22,8	346,02	7889
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,6612	946	625
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,018012	1223,67	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,4	648
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,005244	4329	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,005244	1554,00	8,15
25. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,012768	2465	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,012768	1088,00	13,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,38	54
25. 5 0301	2113-0703 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000912	71020	65
25. 6 2302	2113-0704 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001368	75217	103
25. 7 2401	2113-0704 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,005244	1342730	7041
25. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,018012	30	0,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,21	7209
		Накладные расходы	%	90		25,56	583
		Сметная прибыль	%	8		29,73	678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401,3	9150
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ					
26	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		19,8	617,96	12236
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	4,811	762	3666
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,38412	1088	418
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				206,27	4084
26. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,24948	4249	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,24948	1088,00	271,43
26. 4 0101	3103-0206 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,46728	158	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,13464	5764	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,13464	1088,00	146,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,46	1910

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,60588	2537	1537
26. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,30294	16367	4958
26. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,8712	162	141
26. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0385	0,7623	30	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				336,33	6659
		Накладные расходы	%	92		189,77	3757
		Сметная прибыль	%	8		64,62	1279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,35	17272
27	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		19,8	94,03	1862
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	0,0891	762	68
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0297	1088	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,06	100
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0198	4249	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0198	1088,00	21,54
27. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0099	5764	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0099	1088,00	10,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,13	141
27. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10098	16367	1653
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,47	1653
		Накладные расходы	%	92		4,66	92
		Сметная прибыль	%	8		7,9	156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,58	2110
28	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2		19,8	2826,64	55967
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,288	5,702	982	5600

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,15444	1165,67	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				291,91	5780
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4249	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02574	1088,00	28,01
28. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,04554	5764	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04554	1088,00	49,55
28. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	4329	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02574	1554,00	40,00
28. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0905	1,792	729	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,05742	2465	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,05742	1088,00	62,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,53	1931
28. 8	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015 СТ РК 1284-2004	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм	м3	0,0105	0,2079	3651	759
28. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 МБК-Г ГОСТ 2889-80	Мастика битумная кровельная для горячего применения	кг	10,56	209,088	132	27600
28.10	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 БНК-45/180	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки	т	0,00057	0,011286	101855	1150
28.11	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3	45,54	385	17533
28.12	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013	0,02574	54214	1395
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2446,29	48437
		Накладные расходы	%	92		268,56	5317
		Сметная прибыль	%	8		247,62	4903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3342,81	66188
29	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	км		12	3272,6	39271

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,554	6,648	1018	6768
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876	1183,75	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				572,61	6871
29. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,0312	5764	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312	1088,00	33,95
29. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018	4329	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018	1554,00	27,97
29. 5	3201-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,4452	729	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384	2465	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0384	1088,00	41,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,41	677
29. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0612	16850	1031
29. 8	2110-0401 0101 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	22,68	239	5421
29. 9	2110-0501 0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	54,48	132	7191
29.10	2110-0501 1407 РСНБ РК 2015	-Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,804	2269	1824
29.11	2113-0207 0602 РСНБ РК 2015	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,1908	998	190
29.12	2113-0209 0202 РСНБ РК 2015	-Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,96	393	377
29.13	2113-0812 0101 РСНБ РК 2015	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02244	3939	88
29.14	2105-0104 0302 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0492	311190	15311
29.15	2105-0106 2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00156	251663	393
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2652,22	31827
		Накладные расходы	%	92		526,8	6322
		Сметная прибыль	%	8		303,95	3647

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4103,36	49240
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт -КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		0,5	10307,26	5154
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	2,27	865	1964
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,2	1088	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4362,3	2181
30. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,2	5764	1153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,2	1088,00	217,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2305,6	1153
30. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,108	18808	2031
30. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00025	21421	5
30. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,022	30	0,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4074,56	2037
		Накладные расходы	%	93		4056,94	2028
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15513,33	7757
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,18	90144,95	16226
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	4,05	879	3560
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0648	1088	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20169,18	3630
31. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0414	13	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	3403-0102 0401 РСНБ РК 2015	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0594	145	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0648	2465	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0648	1088,00	70,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				938,24	169
31. 6	2105-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000558	218211	122
31. 7	2107-0201 0202 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1674	57894	9691
31. 8	2107-0203 0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0216	68537	1480
31. 9	2107-0204 0304 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0018	23747	43
31.10	2110-0401 1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,261	228	60
31.11	2113-0201 0904 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00135	419343	566
31.12	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,54	310	167
31.13	2113-0816 2701 РСНБ РК 2015	-Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000464	79965	37
31.14	2113-0816 9902 РСНБ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,00301	0,000542	610448	331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69429,21	12497
		Накладные расходы	%	90		18152,26	3267
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	1559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116960,99	21053
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0,064	62849,91	4022
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,85	1053	1948
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,335744	1305,14	438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37278,46	2386
32. 3	3106-0103	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш.-ч	8,59	0,54976	295	162

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015		сварочным током 315-500 А					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0401	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504	23	1
0104 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768	4329	33
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00768	1554,00	11,93
32. 6	3105-0104	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168	3996	1245
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,31168	1300,00	405,18
32. 7	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224	8085	34
0105 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004224	1857,00	7,84
32. 8	3403-0202	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856	28	0,52
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 9	3106-0103	Электрические печи для сушки сварочных материалов с	маш.-ч	0,39	0,02496	181	5
0701 РСНБ РК 2015		регулированием температуры в пределах 80-500 °С					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32.10	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216	2465	30
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01216	1088,00	13,23
32.11	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752	26	3
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23658,18	1514
32.12	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	0,03	0,00192	70	0,13
1013 РСНБ РК 2015		стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
32.13	2105-0310	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,0187	0,001197	3360	4
1108 РСНБ РК 2015		6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					

1	2	3	4	5	6	7	8
32.14	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412	27
32.15	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195	4
32.16	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	404706	347
32.17	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	310	0,2
32.18	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,08768	293	26
32.19	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	147	4
32.20	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677	12
32.21	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	220651	56
32.22	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151	9
32.23	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	572135	22
32.24	2105-0204 0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	402893	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8760,03	561
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1646
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95657,81	6122
33	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2		2	3016,18	6032
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	2,46	894	2199
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928	1130,54	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1208,6	2417
33. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384	5764	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,1384	1088,00	150,58
33. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176	4329	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0176	1554,00	27,35

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	3201-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572	729	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3403-0302 0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506	16	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368	2465	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0368	1088,00	40,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				503,57	1007
33. 8	2102-0402 0104 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	21163	71
33. 9	2110-0401 1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	228	648
33.10	2113-0103 0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	22269	11
33.11	2113-0209 0203 РСНБ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	351	23
33.12	2113-0211 0609 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000032	191646	6
33.13	2113-0804 1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	580	2007
33.14	2113-0816 2701 РСНБ РК 2015	-Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	79965	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1412,99	2826
		Накладные расходы	%	90		1087,74	2175
		Сметная прибыль	%	8		328,31	657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4432,24	8864
34	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		146	424,05	61911
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	21,608	946	20441
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,278	1088	6830
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,79	27272
34. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	6,015	5764	34672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	6,015	1088,00	6544,32
34. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2628	2465	648

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2628	1088,00	285,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				241,91	35319
34. 5 2804 РСНБ РК 2015	2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,365	16850	6150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,13	6150
		Накладные расходы	%	118		220,41	32181
		Сметная прибыль	%	8		51,56	7527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,02	101619
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,81984	64640,61	52995
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	35,007	1172	41028
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,844435	1088	919
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51165,04	41947
35. 3 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	17,422	174	3031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,844435	2465	2082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,844435	1088,00	918,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6236,45	5113
35. 5 1046 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,032794	208994	6854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8359,76	6854
		Накладные расходы	%	118		60374,75	49498
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	8199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135016,59	110692
36	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных блоков	м2		5,04	1921,64	9685
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	7,51	1130	8486
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,185472	1275,41	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1730,64	8722
36. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,074592	4329	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,074592	1554,00	115,92
36. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,11088	2465	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,11088	1088,00	120,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,3	596
36. 5	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00252	218211	550
36. 6	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,17136	310	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,65	603
		Накладные расходы	%	90		1557,57	7850
		Сметная прибыль	%	8		278,34	1403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3757,55	18938
37	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 25 мм			0,2824	12608,25	3561
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	3,564	910	3243
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048008	1554	75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	3318
37. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048008	4329	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,048008	1554,00	74,60
37. 4	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011296	28	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,135552	200	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	235
37. 6 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8472	97	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	82
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3019
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	7106
		ВЕНТКАНАЛ					
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		43	10307,26	443212
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	195,22	865	168865
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	17,2	1088	18714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4362,3	187579
38. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	17,2	5764	99141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	17,2	1088,00	18713,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2305,6	99141
38. 4 2809	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	9,288	18808	174689
38. 5 0401	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0215	21421	461
38. 6 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,892	30	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4074,56	175206
		Накладные расходы	%	93		4056,94	174448
		Сметная прибыль	%	8		1149,14	49413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15513,33	667073
39	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2		149	1064,49	158608

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 4						
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	91,039	1088	99050
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,576	910	3254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				686,61	102305
39. 3 0302	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,341	63	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4 0202	3103-0205 РСНБ РК 2015	-Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,576	1073	3837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,576	910,00	3254,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,32	3922
39. 5 0206	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,816	19751	55621
39. 6 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0035	0,5215	30	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,4	55636
		Накладные расходы	%	80		549,29	81844
		Сметная прибыль	%	8		129,1	19236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1742,87	259688
40	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2		149	71,49	10652
	Изм. и доп. вып. 4						
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,058	8,642	910	7864
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0298	1088	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53	7897
40. 3 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,2533	27	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0298	2465	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0298	1088,00	32,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,5389	80
40. 5 0206	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0894	19751	1766
40. 6 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02831	26517	751
40. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,001	0,149	90	13
40. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00124	0,18476	30	6
40. 9 9909	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,341	128	172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,17	2707
		Накладные расходы	%	80		42,4	6317
		Сметная прибыль	%	8		9,11	1358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123	18326
41	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		52	1404,55	73037
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,389	20,228	1018	20592
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	11,367	1088	12368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,84	32960
41. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	4,004	5764	23079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	4,004	1088,00	4356,35
41. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	7,363	2465	18150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	7,363	1088,00	8010,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				792,87	41229
41. 5 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,6656	16850	11215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				215,68	11215
		Накладные расходы	%	118		747,93	38892
		Сметная прибыль	%	8		172,2	8954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2324,68	120883
42	1107-0512-0111 РСНБ	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт		96	1641,38	157573

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	98,88	1000	98880
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,9216	1088	1003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1040,44	99883
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,9216	5764	5312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,9216	1088,00	1002,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,33	5312
42. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,168	16850	53381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				556,05	53381
		Накладные расходы	%	118		1227,72	117862
		Сметная прибыль	%	8		229,53	22035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3098,64	297469
		ОКНА					
43	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	изм2		209,1	3615,69	756041
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,464	306,018	946	289493
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	14,177	1003,73	14230
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1452,52	303723
43. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	6,712	1888	12672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	6,712	910,00	6107,92
43. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	40,231	16	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,465	2465	18401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,465	1088,00	8121,92
43. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	61,977	18	1116

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				157,02	32833
43. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	209,1	1364	285212
43. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	1254,6	26	32620
43. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	1	209,1	115	24047
43.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	418,2	86	35965
43.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1672,8	10	16728
43.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,6	752,76	52	39144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2074,2	433715
		Накладные расходы	%	90		1307,27	273350
		Сметная прибыль	%	8		393,84	82351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5316,8	1111742
44	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2		18	3746,06	67429
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,303	23,454	946	22187
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,186	1006,43	1194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1298,96	23381
44. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,5436	1888	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,5436	910,00	494,68
44. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,12	16	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426	2465	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426	1088,00	699,15
44. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	6,349	18	114

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,03	2791
44. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	20,52	1364	27989
44. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	128,52	26	3342
44. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,78	115	1470
44.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	48,78	86	4195
44.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	10	1440
44.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,29	77,22	52	4015
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2358,39	42451
		Накладные расходы	%	90		1169,07	21043
		Сметная прибыль	%	8		393,21	7078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5308,33	95550
45	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	хп/м		157	1009,31	158461
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	33,268	910	30274
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,2983	1050,53	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,82	30588
45. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0628	1888	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0628	910,00	57,15
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,2355	2465	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2355	1088,00	256,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,45	699
45. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	88,862	1364	121208
45. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	628	10	6280

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				812,02	127488
		Накладные расходы	%	90		175,34	27529
		Сметная прибыль	%	8		94,77	14879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1279,42	200869
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
46	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерныхстеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		73,28	6087,66	446104
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	285,059	1151	328103
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	21,5	1298,1	27910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4858,25	356013
46. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	2,851	13	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,359072	4329	1554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,359072	1554,00	558,00
46. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	20,518	5530	113467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	20,518	1300,00	26673,40
46. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,62288	2465	1535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,62288	1088,00	677,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1591,07	116594
46. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,021984	70	2
46. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,013703	3360	46
46. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000733	404706	297
46.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,007328	310	2
46.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000073	1880677	138
46.12	2204-0101-	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000227	433151	98

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
46.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,00044	572135	252
46.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,001422	402893	573
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,2	1407
		Накладные расходы	%	69		3352,19	245649
		Сметная прибыль	%	8		755,19	55340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10195,04	747093
47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		6,2	1009,31	6258
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	1,314	910	1196
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01178	1050,53	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,82	1208
47. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00248	1888	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00248	910,00	2,26
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0093	2465	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0093	1088,00	10,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,45	28
47. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,509	1364	4787
47. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	24,8	10	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				812,02	5035
		Накладные расходы	%	90		175,34	1087
		Сметная прибыль	%	8		94,77	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1279,42	7932
48	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		6,2	1392,97	8636
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	2,434	946	2302

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00372	1554,01	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372,24	2308
48. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,4185	13	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00372	4329	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00372	1554,00	5,78
48. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,02356	16	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0465	198	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,02	31
48. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной сталиКПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	6,51	264	1719
48. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,2666	872	232
48. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	16,988	2	34
48.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкойи прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	8,494	1	8
48.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	6,51	662	4310
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1016,65	6303
		Накладные расходы	%	80		297,79	1846
		Сметная прибыль	%	8		135,26	839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1826,02	11321
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
49	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерныхстеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		178,2	6087,66	1084821
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	693,198	1151	797871
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	52,284	1298,1	67870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4858,25	865741

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	6,932	13	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,87318	4329	3780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,87318	1554,00	1356,92
49. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	49,896	5530	275925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	49,896	1300,00	64864,80
49. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	1,515	2465	3734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	1,515	1088,00	1648,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1591,07	283529
49. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,05346	70	4
49. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,033323	3360	112
49. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001782	404706	721
49.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,01782	310	6
49.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000178	1880677	335
49.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000552	433151	239
49.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001069	572135	612
49.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,003457	402893	1393
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,2	3421
		Накладные расходы	%	69		3352,19	597361
		Сметная прибыль	%	8		755,19	134575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10195,04	1816757
		ВИТРАЖИ ВН-2-8ШТ					
50	1109-0303-	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных	м2		335,2	6087,66	2040584

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015	стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3,89	1303,928	1151	1500821
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	98,348	1298,1	127665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4858,25	1628486
50. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	13,039	13	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	1,642	4329	7110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	1,642	1554,00	2551,67
50. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	93,856	5530	519024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	93,856	1300,00	122012,80
50. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	2,849	2465	7023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	2,849	1088,00	3099,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1591,07	533327
50. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,10056	70	7
50. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,062682	3360	211
50. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,003352	404706	1357
50.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,03352	310	10
50.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000335	1880677	630
50.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,001039	433151	450
50.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,002011	572135	1151
50.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,006503	402893	2620
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,2	6436

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		3352,19	1123656
		Сметная прибыль	%	8		755,19	253139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10195,04	3417378
51	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменныхп/м толщиной до 0,51 м			25,36	1009,31	25596
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	5,374	910	4890
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,048184	1050,53	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,82	4941
51. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,010144	1888	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,010144	910,00	9,23
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,03804	2465	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,03804	1088,00	41,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,45	113
51. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	14,354	1364	19579
51. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	101,44	10	1014
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				812,02	20593
		Накладные расходы	%	90		175,34	4447
		Сметная прибыль	%	8		94,77	2403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1279,42	32446
52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		25,36	1392,97	35326
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	9,954	946	9416
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015216	1554	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372,24	9440
52. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	1,712	13	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,015216	4329	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,015216	1554,00	23,65
52. 5	3403-0302 0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,096368	16	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3403-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,1902	198	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,02	127
52. 7	2106-0902 1301 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной сталим КПГ размерами 40 мм х 40 мм		1,05	26,628	264	7030
52. 8	2110-0502 0104 РСНБ РК 2015	-Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,09	872	951
52. 9	2113-0211 0405 РСНБ РК 2015	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	69,486	2	139
52.10	2113-0211 0601 РСНБ РК 2015	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	34,743	1	35
52.11	2113-0816 3407 РСНБ РК 2015	-Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	26,628	662	17628
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1016,65	25782
		Накладные расходы	%	80		297,79	7552
		Сметная прибыль	%	8		135,26	3430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1826,02	46308
		ДВЕРИ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
53	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2		120,12	2400,02	288290
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	107,988	1018	109932
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	12,132	1142,9	13866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1030,62	123798
53. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	8,312	5764	47912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	8,312	1088,00	9043,46

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	1,429	4329	6188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	1,429	1554,00	2220,67
53. 5	3201-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	2,15	729	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,39	2465	5892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,39	1088,00	2600,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				512,49	61560
53. 7	2102-0402 0104 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,126126	21163	2669
53. 8	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,096096	53953	5185
53. 9	2110-0401 1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	106,907	228	24375
53.10	2110-0502 1901 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	51,892	1364	70780
53.11	2113-0209 0203 РСНБ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	2,523	351	885
53.12	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	4,961	310	1538
53.13	2113-0814 0401 РСНБ РК 2015	-Ерши металлические	кг	0,375	45,045	202	9099
53.14	2113-0816 2701 РСНБ РК 2015	-Смола каменноугольная	т	0,000236	0,028348	79965	2267
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				972,35	116798
		Накладные расходы	%	90		927,55	111418
		Сметная прибыль	%	8		266,21	31977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3593,78	431684
54	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2		306,6	3832,57	1175066
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,15	352,59	982	346243
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	11,957	1088	13010
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1171,73	359253

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	11,957	2465	29475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	11,957	1088,00	13009,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,14	29475
54. 4 0303	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,24528	53953	13234
54. 5 0201	2107-0503 РСНБ РК 2015	-Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	1655,64	353	584441
54. 6 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	31,028	310	9619
54. 7 1101	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	331,128	580	192054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2607,13	799347
		Накладные расходы	%	90		1054,56	323328
		Сметная прибыль	%	8		390,97	119871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5278,1	1618265
55	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконными стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления		176,4	2499,09	440840
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,837	147,647	910	134359
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	1,394	1088	1516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,27	135875
55. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,58212	5764	3355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,58212	1088,00	633,35
55. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,81144	2465	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,81144	1088,00	882,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,36	5356
55. 5 0103	2113-0508 РСНБ РК 2015	-Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,06	186,984	1401	261965
55. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,002	0,3528	90	32
55. 7	2113-0804	-Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до	кг	0,51	89,964	422	37965

1	2	3	4	5	6	7	8
1303	РСНБ РК 2015	8,0 мм ГОСТ 6467-79					
55. 8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	2,293	508	1165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1707,06	301126
		Накладные расходы	%	80		616,21	108700
		Сметная прибыль	%	8		249,22	43963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3364,53	593503
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
56	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных блоков	м2		126,84	1921,64	243741
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	188,992	1130	213561
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	4,668	1275,41	5953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1730,64	219514
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	1,877	4329	8127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	1,877	1554,00	2916,86
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	2,79	2465	6879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,79	1088,00	3035,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,3	15005
56. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,06342	218211	13839
56. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	4,313	310	1337
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,65	15176
		Накладные расходы	%	90		1557,57	197562
		Сметная прибыль	%	8		278,34	35304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3757,55	476608
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
57	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконныхм2 проемах площадью проема до 3 м2			79,2	3784,7	299748
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,288	101,978	946	96471
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	5,489	1001,7	5498

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1287,49	101969
57. 3	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	2,661	1888	5024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	2,661	910,00	2421,51
57. 4	3403-0302 0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	16,561	16	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,827	2465	6970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,827	1088,00	3075,78
57. 6	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	25,51	18	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				160,58	12718
57. 7	2110-0502 1901 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	97,812	1364	133416
57. 8	2113-0207 9901 РСНБ РК 2015	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	399,168	26	10378
57. 9	2113-0809 0301 РСНБ РК 2015	-Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	34,056	115	3916
57.10	2113-0809 0302 РСНБ РК 2015	-Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	232,056	86	19957
57.11	2113-0816 3417 РСНБ РК 2015	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	633,6	10	6336
57.12	2113-0809 9901 РСНБ РК 2015	-Лента бутиловая	м	4,02	318,384	52	16556
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2406,05	190559
		Накладные расходы	%	90		1158,74	91772
		Сметная прибыль	%	8		395,48	31322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5338,91	422842
		ЛЕСТНИЦЫ Л1-3ШТ					
58	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт		7	5290,76	37035
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	16,59	1035	17171
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	3,277	1088	3566

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2962,35	20736
58. 3	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	3,234	5764	18641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	3,234	1088,00	3518,59
58. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,833	174	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0434	2465	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0434	1088,00	47,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2698,96	18893
58. 6	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,049	16850	826
58. 7	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0007	208994	146
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				138,85	972
		Накладные расходы	%	118		3495,57	24469
		Сметная прибыль	%	8		702,91	4920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9489,24	66425
59	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт		4	4979,31	19917
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	8,8	1000	8800
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	1088	2035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2708,64	10835
59. 3	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	5764	10652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	1088,00	2010,62
59. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	2465	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	1088,00	23,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2676,53	10706
59. 5	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0061	0,0244	16850	411

1	2	3	4	5	6	7	8
2804	РСНБ РК 2015	М100 ГОСТ 28013-98					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				102,78	411
		Накладные расходы	%	118		3196,2	12785
		Сметная прибыль	%	8		654,04	2616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8829,55	35318
60	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м		14	1165,74	16320
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,08	15,12	1000	15120
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,2058	1275,03	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,74	15382
60. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0826	4329	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0826	1554,00	128,36
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,1232	2465	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,1232	1088,00	134,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,23	661
60. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035	15402	539
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38,5	539
		Накладные расходы	%	118		1296,52	18151
		Сметная прибыль	%	8		196,98	2758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2659,24	37229
61	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т		0,5	62849,91	31425
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	14,45	1053	15216
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,623	1305,14	3423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37278,46	18639
61. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,295	295	1267

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0401 0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,43	23	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,06	4329	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,06	1554,00	93,24
61. 6	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,435	3996	9730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,435	1300,00	3165,50
61. 7	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,033	8085	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,033	1857,00	61,28
61. 8	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,145	28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 9	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,195	181	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.10	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,095	2465	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,095	1088,00	103,36
61.11	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,84	26	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23658,18	11829
61.12	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015	70	1
61.13	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00935	3360	31
61.14	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса		0,001	0,0005	415412	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т					
61.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000515	60195	31
61.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,0067	404706	2712
61.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005	310	2
61.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,685	293	201
61.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,205	147	30
61.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1880677	94
61.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002	220651	441
61.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000155	433151	67
61.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0003	572135	172
61.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00097	402893	391
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8760,03	4380
		Накладные расходы	%	69		25722,14	12861
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	3543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95657,81	47829
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т		0,1	62849,91	6285
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	2,89	1053	3043
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,5246	1305,14	685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37278,46	3728
62. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,859	295	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,086	23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,012	4329	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,012	1554,00	18,65
62. 6	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,487	3996	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,487	1300,00	633,10
62. 7	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,0066	8085	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,0066	1857,00	12,26
62. 8	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,029	28	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 9	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,039	181	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.10	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,019	2465	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,019	1088,00	20,67
62.11	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,168	26	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23658,18	2366
62.12	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003	70	0,21
62.13	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00187	3360	6
62.14	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,0001	415412	42
62.15	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000103	60195	6
62.16	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00134	404706	542
62.17	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001	310	0,31
62.18	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,137	293	40

1	2	3	4	5	6	7	8
0401 РСНБ РК 2015							
62.19	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,041	147	6
1002 РСНБ РК 2015							
62.20	2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677	19
0301 РСНБ РК 2015							
62.21	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0004	220651	88
1045 РСНБ РК 2015							
62.22	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000031	433151	13
0502 РСНБ РК 2015							
62.23	2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,00006	572135	34
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
62.24	2105-0204	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,000194	402893	78
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8760,03	876
		Накладные расходы	%	69		25722,14	2572
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95657,81	9566
63	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж косоуров(МК-1)	т		0,2	62849,91	12570
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	5,78	1053	6086
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,049	1305,14	1369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37278,46	7456
63. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,718	295	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,172	23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,024	4329	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,024	1554,00	37,30
63. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,974	3996	3892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,974	1300,00	1266,20
63. 7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,0132	8085	107

1	2	3	4	5	6	7	8
0105 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,0132	1857,00	24,51
63. 8	3403-0202	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,058	28	2
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	3106-0103	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,078	181	14
0701 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.10	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,038	2465	94
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,038	1088,00	41,34
63.11	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,336	26	9
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23658,18	4732
63.12	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006	70	0,42
1013 РСНБ РК 2015							
63.13	2105-0310	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00374	3360	13
1108 РСНБ РК 2015							
63.14	2106-0801	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0002	415412	83
0102 РСНБ РК 2015							
63.15	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000206	60195	12
0101 РСНБ РК 2015							
63.16	2113-0201	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00268	404706	1085
0901 РСНБ РК 2015							
63.17	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002	310	0,62
0401 РСНБ РК 2015							
63.18	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,274	293	80
0401 РСНБ РК 2015							
63.19	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,082	147	12
1002 РСНБ РК 2015							
63.20	2113-0804	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	1880677	38
0301 РСНБ РК 2015							
63.21	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0008	220651	177
1045 РСНБ РК 2015							
63.22	2204-0101	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000062	433151	27
0502 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
63.23 0602	2204-0601-РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00012	572135	69
63.24 0703	2105-0204-РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000388	402893	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8760,03	1752
		Накладные расходы	%	69		25722,14	5144
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	1417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95657,81	19132
64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1	757,1	757
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,646	964	623
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0004	1043,5	0,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	623
64. 3 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0001	1888	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	910,00	0,09
64. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	2465	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	1088,00	0,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	1
64. 5 1001	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,003	90	0,27
64. 6 0107	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,027	686	19
64. 7 0601	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,246	466	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				133,43	133
		Накладные расходы	%	80		498,53	499
		Сметная прибыль	%	8		100,45	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1356,08	1356
65	1106-0301-0408 РСНБ	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0,01	59167	592

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,58	1000	580
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0036	1282,17	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58461,58	585
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0015	4329	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0015	1554,00	2,33
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0021	2465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0021	1088,00	2,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	12
		Накладные расходы	%	91		53200,04	532
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121356,4	1214
66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,2	31234,28	6247
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,98	910	892
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0394	1105,51	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4676,78	935
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1088,00	0,59
66. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,05832	39	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,03522	5764	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,03522	1088,00	38,32
66. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00148	4329	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00148	1554,00	2,30
66. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00172	79	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00216	2465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00216	1088,00	2,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1097,22	219
66. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	23516	4797
66.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,1524	70	11
66.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0014	58360	82
66.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000164	26517	4
66.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,06	310	19
66.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,015	6994	105
66.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000848	30	0,03
66.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,1302	907	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25678,06	5136
		Накладные расходы	%	91		4255,87	851
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38329,37	7666
67	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т сборных конструкций	шт.		3	2049,55	6149
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	2,439	946	2307
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648	1088	705
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1004,11	3012
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,648	5764	3735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,648	1088,00	705,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1245,02	3735
67. 4	2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	0,0023	0,0069	15402	106

1	2	3	4	5	6	7	8
2802	РСНБ РК 2015 ГОСТ 28013-98						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,42	106
		Накладные расходы	%	118		1184,85	3555
		Сметная прибыль	%	8		258,75	776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3493,14	10479
68	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	пом2 окрашиваемой поверхности или покрытия		3	856,89	2571
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,918	1088	999
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0012	1043,5	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,35	1000
68. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0003	1888	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	910,00	0,27
68. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0009	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0009	1088,00	0,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	3
68. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,006	90	0,54
68. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000018	572135	10
68. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,66	2361	1558
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				523,03	1569
		Накладные расходы	%	80		266,68	800
		Сметная прибыль	%	8		89,89	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1213,45	3640
69	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Л2-1ШТ -Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт		3	5290,76	15872
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	7,11	1035	7359
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,405	1088	1528

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2962,35	8887
69. 3	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,386	5764	7989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,386	1088,00	1507,97
69. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501	маш.-ч	0,119	0,357	174	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0062	0,0186	2465	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0186	1088,00	20,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2698,96	8097
69. 6	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 2804	м3	0,007	0,021	16850	354
69. 7	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1046	т	0,0001	0,0003	208994	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				138,85	417
		Накладные расходы	%	118		3495,57	10487
		Сметная прибыль	%	8		702,91	2109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9489,24	28468
70	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт		3	4979,31	14938
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	6,6	1000	6600
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,403	1088	1526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2708,64	8126
70. 3	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,386	5764	7989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,386	1088,00	1507,97
70. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,0055	0,0165	2465	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0165	1088,00	17,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2676,53	8030
70. 5	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0061	0,0183	16850	308

1	2	3	4	5	6	7	8
2804	РСНБ РК 2015 М100 ГОСТ 28013-98						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				102,78	308
		Накладные расходы	%	118		3196,2	9589
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8829,55	26489
71	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		2,544	856,89	2180
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,306	0,778464	1088	847
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001018	1043,53	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,35	848
71. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000254	1888	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000254	910,00	0,23
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000763	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000763	1088,00	0,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	2
71. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,005088	90	0,46
71. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000015	572135	9
71. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,55968	2361	1321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				523,03	1331
		Накладные расходы	%	80		266,68	678
		Сметная прибыль	%	8		89,89	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1213,45	3087
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖ. УЗЕЛ Л2-448,28 М2					
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности		448,28	280,91	125927
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	115,656	982	113574

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	5,2	1060,38	5514
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,66	119088
72. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,806904	1888	1523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,806904	910,00	734,28
72. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,393	2465	10829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,393	1088,00	4779,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,56	12353
		Накладные расходы	%	94		249,72	111943
		Сметная прибыль	%	8		42,45	19030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,08	256900
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		448,28	691,12	309814
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	159,588	791	126234
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,693	910	5181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,15	131415
73. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,659	15	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,693	1888	10749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,693	910,00	5180,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,34	11359
73. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,145	18781	171751
73. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	15,69	30	471
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				384,18	172221
		Накладные расходы	%	94		275,56	123530
		Сметная прибыль	%	8		77,33	34667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1044,01	468011

1	2	3	4	5	6	7	8
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		448,28	207,15	92862
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	3,945	791	3120
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,883	910	1713
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,78	4834
74. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,8	15	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,883	1888	3555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,883	910,00	1713,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,63	3867
74. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,572	18781	85875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191,57	85875
		Накладные расходы	%	94		10,14	4544
		Сметная прибыль	%	8		17,38	7792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234,67	105199
75	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		200	2968,01	593603
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	76,4	865	66086
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,7	1014,71	1725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,06	67811
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7	1888	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7	910,00	637,00
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1	2465	2465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1	1088,00	1088,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,93	3787
75. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	-Клей Бустилат	кг	0,5	100	269	26900
75. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	1	90	90
75. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	204	2435	496740
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2618,65	523730
		Накладные расходы	%	94		318,71	63742
		Сметная прибыль	%	8		262,94	52588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3549,66	709933
		УЗЕЛ К1-70 М2					
76	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности		70	280,91	19664
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	18,06	982	17735
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,812	1060,38	861
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,66	18596
76. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,126	1888	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,126	910,00	114,66
76. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,686	2465	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,686	1088,00	746,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,56	1929
		Накладные расходы	%	94		249,72	17480
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,08	40116
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		70	691,12	48378
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	24,92	791	19712
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889	910	809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,15	20521
77. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349	15	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889	1888	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889	910,00	808,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,34	1774
77. 5	2102-0401 2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	18781	26819
77. 6	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	2,45	30	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				384,18	26893
		Накладные расходы	%	94		275,56	19289
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1044,01	73081
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		70	207,15	14501
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	0,616	791	487
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,294	910	268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,78	755
78. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,248	15	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,294	1888	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,294	910,00	267,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,63	604
78. 5	2102-0401 2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,714	18781	13410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191,57	13410
		Накладные расходы	%	94		10,14	710
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234,67	16427

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		70	1390,36	97325
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	29,12	1325	38584
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,686	1017,16	698
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				561,17	39282
79. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	4,2	26	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,635	729	4108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,273	1888	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,273	910,00	248,43
79. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,413	2465	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,413	1088,00	449,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,15	5751
79. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	78,4	239	18738
79. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,2422	101855	24669
79. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0098	230541	2259
79.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,35	90	32
79.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,1617	21468	3471
79.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0665	57467	3822
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				757,01	52991
		Накладные расходы	%	94		527,5	36925
		Сметная прибыль	%	8		153,43	10740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2071,29	144990
80	1111-0101-0402 РСНБ	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2		70	863,87	60471

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	17,57	1325	23280
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,392	1014,89	398
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				338,26	23678
80. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	-Термос 100 л	маш-ч.	0,045	3,15	26	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,576	729	1878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,161	1888	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,161	910,00	146,51
80. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,231	2465	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,231	1088,00	251,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,47	2833
80. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	78,4	239	18738
80. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,1057	101855	10766
80. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0042	230541	968
80.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,0742	21468	1593
80.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0399	57467	2293
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				490,83	34358
		Накладные расходы	%	94		317,96	22257
		Сметная прибыль	%	8		94,55	6618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1276,38	89347
81	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		40	3982,81	159312
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	45,264	946	42820

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,176	948,75	1116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	43935
81. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,144	4249	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,144	1088,00	156,67
81. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,616	13	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,92	1888	1737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,92	910,00	837,20
81. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,112	2465	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,112	1088,00	121,86
81. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,352	120	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	2675
81. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2	90	18
81. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	40,8	2508	102326
81.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,04	30	1
81.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	180	45	8100
81.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	24	104	2496
81.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	4	219	876
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	113818
		Накладные расходы	%	94		1032,48	41299
		Сметная прибыль	%	8		401,22	16049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	216661

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТИП 62 - 210,52 М2					
82	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		100	3982,81	398281
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	113,16	946	107049
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,94	948,75	2789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	109839
82. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,36	4249	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,36	1088,00	391,68
82. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,54	13	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,3	1888	4342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,3	910,00	2093,00
82. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,28	2465	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,28	1088,00	304,64
82. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,88	120	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	6688
82. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	0,5	90	45
82. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	102	2508	255816
82.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,001	0,1	30	3
82.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	450	45	20250
82.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	60	104	6240
82.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,1	10	219	2190

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ Р 52020-2007					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	284544
		Накладные расходы	%	94		1032,48	103248
		Сметная прибыль	%	8		401,22	40122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	541652
		ТИП 180 - 26,42 М2					
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,1136	24402,7	51578
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	7,736	835	6459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3056,1	6459
83. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,015	15	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	15
83. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,655216	2537	1662
83. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,156	18609	40119
83. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002114	15252	32
83. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,227	773	3268
83. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,35	0,73976	30	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21339,4	45103
		Накладные расходы	%	94		2872,73	6072
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	4612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29457,47	62261
84	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		10	3982,81	39828
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	11,316	946	10705
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,294	948,75	279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	10984

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,036	4249	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,036	1088,00	39,17
84. 4	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,154	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,23	1888	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,23	910,00	209,30
84. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,028	2465	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,028	1088,00	30,46
84. 7	3403-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,088	120	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	669
84. 8	2113-0803 1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	0,05	90	5
84. 9	2206-0301 0606 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	10,2	2508	25582
84.10	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,001	0,01	30	0,3
84.11	2205-0102 0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	45	45	2025
84.12	2205-0107 0103 РСНБ РК 2015	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	6	104	624
84.13	2204-0101 1801 РСНБ РК 2015	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1	219	219
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	28454
		Накладные расходы	%	94		1032,48	10325
		Сметная прибыль	%	8		401,22	4012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	54165
		2,3,4,5 ЭТАЖ. УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
85	1111-0101-	-Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3	115,5128		4617,47	533377

1	2	3	4	5	6	7	8
	0803 РСНБ РК 2015	изоляции					
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	397,364	910	361601
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	51,981	1016,8	52854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3587,96	414455
85. 3	3101-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	31,188	4249	132520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	31,188	1088,00	33932,54
85. 4	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	20,792	1888	39256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	20,792	910,00	18920,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1487,07	171776
		Накладные расходы	%	94		3372,68	389588
		Сметная прибыль	%	8		639,21	73837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8629,36	996802
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1777,12	691,12	1228197
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	632,655	791	500430
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	22,569	910	20538
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,15	520968
86. 3	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	161,185	15	2418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	22,569	1888	42611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	22,569	910,00	20537,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,34	45029
86. 5	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	36,253	18781	680872
86. 6	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	62,199	30	1866
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				384,18	682738
		Накладные расходы	%	94		275,56	489710

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,33	137433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1044,01	1855339
87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		1777,12	-207,15	-368135
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	15,639	-791	-12370
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	7,464	-910	-6792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-10,78	-19162
87. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	82,458	-15	-1237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	7,464	-1888	-14092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	7,464	-910,00	-6792,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-8,63	-15329
87. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	18,127	-18781	-340436
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-191,57	-340436
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-18013
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-30892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-234,67	-417039
88	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		667,903	2968,01	1982345
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	255,139	865	220695
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,677	1014,71	5761
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,06	226456
88. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,338	1888	4414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,338	910,00	2127,58
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,34	2465	8232

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,34	1088,00	3633,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,93	12645
88. 5 1801	2110-0502 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	333,952	269	89833
88. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,34	90	301
88. 7 9901	2206-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	681,261	2435	1658871
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2618,65	1749004
		Накладные расходы	%	94		318,71	212869
		Сметная прибыль	%	8		262,94	175617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3549,66	2370830

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		23810579
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20184768
Материалы -	Тенге		11260596
Всего заработная плата -	Тенге		8202804
Накладные расходы -	Тенге		7559541
Накладные НУЧП -	Тенге		7559541
Сметная прибыль -	Тенге		2219545
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		29963854
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		8872
Сметная заработная плата -	Тенге		8202804
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3625811
Материалы -	Тенге		18833
Всего заработная плата -	Тенге		2882448
Накладные расходы -	Тенге		1988889
Накладные НУЧП -	Тенге		1988889
Сметная прибыль -	Тенге		449176
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		6063876
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2484
Сметная заработная плата -	Тенге		2882448
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		36027730
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		11356
Сметная заработная плата -	Тенге		11085252

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	24184704
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	10616738
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2009138
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	531460

1	2	3		4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	11558827
		- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	0
		Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	9606168
		Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	33790872
		Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	0
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	33790872
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	2703270
		ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	36494142
		ВСЕГО	Тенге				36 494 142,00	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				328 447,28	
		ИТОГО	Тенге				36 822 589,65	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				397 683,97	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 141 500,28	
		ИТОГО	Тенге				38 361 773,89	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				744 405,47	
		ИТОГО	Тенге				39 106 179,37	
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге				35 217 213,13	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				4 226 065,57	
		ВСЕГО	Тенге				39 443 278,70	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ Кишкенеев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____