ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140015636-20200605-40659112
1.1. Номер учетной системы 00000000017
2. Дата выписки 05.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за июнь месяц, 2020г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Допсоглашение №2 к договору №27 от 03.05.2019г.
27.4. Дата 15.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 16
32.2 Дата 05.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей) за июнь месяц, 2020г.			Одна услуга	1	78697533.87	78697533.87			78697533.87	12%	9443704.07	88141237.94			1	
				Всего по счету:				78697533.87		0.00	78697533.87		9443704.07	88141237.94				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
QVbZNzx2rjF5nQsiKK3L+aRDD3Vz0NIiaBXSNcGsaH5b

	IfopAnm3gEqS2uaAe7Yk5p+OODuqNLw4PpYdIOrXeQ= =
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики Республики
Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор 27 допсоглашение №2	03.05.2019г., 15.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы I						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)	472 047 236,64	78 697 533,88	0,0	0,0	0,0			9 443 704,06	88 141 237,94
За отчетный период	**472 047 236,64**	**78 697 533,88**						**9 443 704,06**	**88 141 237,94**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап Табын"

Баймурзаев Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство 40 квартирного жилого дома №38 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за июнь месяц 2020 год

Составлена 2кв.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000					
		ПОЛЫ ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 2,3,4,5 ЭТАЖ. УЗЕЛ Л1 - 332,97 М2					
1	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		332,097	2968,01	985668
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	126,861	865	109735
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,823	1014,71	2864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				339,06	112599
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,162	1888	2194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,162	910,00	1057,42
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,66	2465	4093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,66	1088,00	1806,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,93	6288
1. 5 1801	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей Бустилат	кг	0,5	166,048	269	44667
1. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	1,66	90	149
1. 7 9901	2206-0101 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	338,739	2435	824829
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2618,65	869646
		Накладные расходы	%	94		318,71	105843
		Сметная прибыль	%	8		262,94	87321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3549,66	1178832
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности		280	280,91	78655
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	72,24	982	70940
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,248	1060,38	3444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,66	74384
2. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,504	1888	952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,504	910,00	458,64
2. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,744	2465	6764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,744	1088,00	2985,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,56	7716
		Накладные расходы	%	94		249,72	69921
		Сметная прибыль	%	8		42,45	11886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,08	160462
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		280	691,12	193513
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	99,68	791	78847
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,556	910	3236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,15	82083
3. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	25,396	15	381

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,556	1888	6714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,556	910,00	3235,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,34	7095
3. 5 2805	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,712	18781	107277
3. 6 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	9,8	30	294
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				384,18	107571
		Накладные расходы	%	94		275,56	77158
		Сметная прибыль	%	8		77,33	21654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1044,01	292324
4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		280	207,15	58003
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0088	2,464	791	1949
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,176	910	1070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,78	3019
4. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	12,992	15	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,176	1888	2220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,176	910,00	1070,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,63	2415
4. 5 2805	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,856	18781	53639
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191,57	53639
		Накладные расходы	%	94		10,14	2838
		Сметная прибыль	%	8		17,38	4867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234,67	65708

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		280	1390,36	389301
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	116,48	1325	154336
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,744	1017,16	2791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				561,17	157127
5. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	-Термос 100 л	маш-ч.	0,06	16,8	26	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	22,54	729	16432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,092	1888	2062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,092	910,00	993,72
5. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,652	2465	4072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,652	1088,00	1797,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,15	23002
5. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	313,6	239	74950
5. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,9688	101855	98677
5. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0392	230541	9037
5.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	1,4	90	126
5.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,6468	21468	13886
5.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,266	57467	15286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				757,01	211962
		Накладные расходы	%	94		527,5	147699
		Сметная прибыль	%	8		153,43	42960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2071,29	579960
6	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2		280	863,87	241885

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	70,28	1325	93121
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,568	1014,89	1591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				338,26	94712
6. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	-Термос 100 л	маш-ч.	0,045	12,6	26	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	10,304	729	7512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,644	1888	1216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,644	910,00	586,04
6. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,924	2465	2278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,924	1088,00	1005,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,47	11333
6. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	313,6	239	74950
6. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,4228	101855	43064
6. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0168	230541	3873
6.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,2968	21468	6372
6.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1596	57467	9172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				490,83	137431
		Накладные расходы	%	94		317,96	89030
		Сметная прибыль	%	8		94,55	26473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1276,38	357388
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		140	3982,81	557594
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	158,424	946	149869
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,116	948,75	3905

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1098,39	153774
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,504	4249	2141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,504	1088,00	548,35
7. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,156	13	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,22	1888	6079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,22	910,00	2930,20
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,392	2465	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,392	1088,00	426,50
7. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,232	120	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,88	9363
7. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7	90	63
7. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	см2	1,02	142,8	2508	358142
7.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,14	30	4
7.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	630	45	28350
7.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	84	104	8736
7.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14	219	3066
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,44	398362
		Накладные расходы	%	94		1032,48	144548
		Сметная прибыль	%	8		401,22	56171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5416,52	758313

ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2		96	2093,5	200976
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	44,928	1071	48118
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,528	1088	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				507,21	48692
8. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	3,437	729	2505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,528	2465	1302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,528	1088,00	574,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,66	3807
8. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	220,8	228	50342
8. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	422,4	226	95462
8. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01536	130035	1997
8. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02304	54214	1249
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,62	149051
		Накладные расходы	%	93		471,71	45284
		Сметная прибыль	%	8		205,22	19701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2770,42	265961
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		96	2404,33	230816
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	71,04	1053	74805
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	5,318	910	4840
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				829,63	79645
9. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,512	1076	4855

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,512	910,00	4105,92
9. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,8064	1888	1522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,8064	910,00	733,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,43	6377
9. 5 0206	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,795	19751	35457
9. 6 0564	2105-0308 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	5,318	21434	113995
9. 7 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00576	22269	128
9. 8 0101	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1152	463	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1558,68	149633
		Накладные расходы	%	80		663,71	63716
		Сметная прибыль	%	8		245,44	23563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3313,48	318094
		ПЛИНТУСЫ - 2897,6 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					
10	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2м			2897,6	304,13	881252
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	260,494	1109	288888
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,86928	1088	946
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				100,03	289834
10. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,86928	2465	2143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,86928	1088,00	945,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7395	2143
10. 4 1302	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	149,226	582	86850
10. 5 9901	2206-0401 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2926,576	172	503371
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				203,69	590221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		94,02	272444
		Сметная прибыль	%	8		31,85	92296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430,01	1245991
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖ					
11	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		300	669,44	200833
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	147	982	144354
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,54	1068,22	577
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,1	144931
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,06	1888	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,06	910,00	54,60
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,48	2465	1183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,48	1088,00	522,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,32	1296
11. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,93	90	84
11. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,52	172	433
11. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,207	264082	54665
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				183,94	55182
		Накладные расходы	%	80		386,48	115945
		Сметная прибыль	%	8		84,47	25342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1140,4	342119
12	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	828,4233		1282,15	1062161
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	613,033	1053	645524
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	45,895	910	41764

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				829,63	687288
12. 3 0201	3103-0205-РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	38,936	1076	41895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	38,936	910,00	35431,76
12. 4 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,959	1888	13138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,959	910,00	6332,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,43	55033
12. 5 0206	2102-0402-РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	15,492	19751	305973
12. 6 0387	2105-0308-РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	45,895	1178	54064
12. 7 0102	2113-0103-РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,049705	22269	1107
12. 8 0101	2113-0209-РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,994108	463	460
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				436,5	361604
		Накладные расходы	%	80		663,71	549831
		Сметная прибыль	%	8		155,67	128959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2101,52	1740951
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1400	605,13	847183
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	546	982	536172
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,38	1067,06	2540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				384,79	538712
13. 3 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,28	1888	529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,28	910,00	254,80
13. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,1	2465	5177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,1	1088,00	2284,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,08	5705
13. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0031	4,34	90	391
13. 6 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,76	172	2023
13. 7 0101	2204-0802 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,882	264082	232920
13. 8 9901	2204-0301 РСНБ РК 2015	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	714	98	69972
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,08	305306
		Накладные расходы	%	80		307,84	430969
		Сметная прибыль	%	8		73,04	102252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				986	1380404
14	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		100	4654,79	465479
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	187	1018	190366
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,86	920,35	792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,58	191158
14. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,05	4249	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,05	1088,00	54,40
14. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,81	1888	1529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,81	910,00	737,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,42	1742
14. 5 0102	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,5	19856	29784
14. 6 0101	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,04	17349	694
14. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	0,5	90	45
14. 8 0405	2202-0101 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	93	2267	210831
14. 9 0501	2107-0510 РСНБ РК 2015	-Опилки древесные	м3	0,00093	0,093	2590	241
14.10 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0082	0,82	30	25
14.11	2202-0101	-Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	46	217	9982

1	2	3	4	5	6	7	8
9901 РСНБ РК 2015							
14.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	46	236	10856
14.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	51	214	10914
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2733,71	273371
		Накладные расходы	%	80		1529,26	152926
		Сметная прибыль	%	8		494,72	49472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6678,78	667878
		2-5 ЭТАЖ					
15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1500		729,47	1094212
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,4247	637,05	1035	659347
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,65	1134,18	1871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440,81	661218
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,45	4329	1948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,45	1554,00	699,30
15. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,75	1888	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,75	910,00	682,50
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,45	2465	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,45	1088,00	489,60
15. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	13,95	130	1814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,19	6287
15. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	4192,5	93	389903
15. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,2	174	209
15. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,1171	175,65	219	38467

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ Р 52020-2007					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				285,72	428579
		Накладные расходы	%	80		352,65	528975
		Сметная прибыль	%	8		86,57	129855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,69	1753042
16	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		1500	669,44	1004163
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	735	982	721770
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,7	1068,22	2884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,1	724654
16. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,3	1888	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,3	910,00	273,00
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2,4	2465	5916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,4	1088,00	2611,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,32	6482
16. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	4,65	90	419
16. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	12,6	172	2167
16. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,035	264082	273325
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				183,94	275911
		Накладные расходы	%	80		386,48	579723
		Сметная прибыль	%	8		84,47	126711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1140,4	1710597
17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		6000	1282,15	7692887
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	4440	1053	4675320

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	332,4	910	302484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				829,63	4977804
17. 3 0201	3103-0205 РСНБ РК 2015	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	282	1076	303432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	282	910,00	256620,00
17. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	50,4	1888	95155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	50,4	910,00	45864,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,43	398587
17. 5 0206	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	112,2	19751	2216062
17. 6 0387	2105-0308 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	332,4	1178	391567
17. 7 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,36	22269	8017
17. 8 0101	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	7,2	463	3334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				436,5	2618980
		Накладные расходы	%		80	663,71	3982243
		Сметная прибыль	%		8	155,67	934010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2101,52	12609141
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		4000	605,13	2420522
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	1560	982	1531920
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	6,8	1067,06	7256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				384,79	1539176
18. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,8	1888	1510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,8	910,00	728,00
18. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	6	2465	14790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	6	1088,00	6528,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,08	16300
18. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	12,4	90	1116
18. 6 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	33,6	172	5779
18. 7 0101	2204-0802 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,52	264082	665487
18. 8 9901	2204-0301 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2040	98	199920
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,08	872302
		Накладные расходы	%	80		307,84	1231341
		Сметная прибыль	%	8		73,04	292149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				986	3944012
19	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		500	4654,79	2327396
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,87	935	1018	951830
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,3	920,35	3958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,58	955788
19. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,25	4249	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25	1088,00	272,00
19. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,05	1888	7646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,05	910,00	3685,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,42	8709
19. 5 0102	2102-0402 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	7,5	19856	148920
19. 6 0101	2113-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,2	17349	3470
19. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,5	90	225
19. 8 0405	2202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,93	465	2267	1054155
19. 9 0501	2107-0510 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00093	0,465	2590	1204
19.10	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0082	4,1	30	123

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
19.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0,46	230	217	49910
19.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0,46	230	236	54280
19.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0,51	255	214	54570
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2733,71	1366857
		Накладные расходы	%	80		1529,26	764630
		Сметная прибыль	%	8		494,72	247362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6678,78	3339388
		ОТКОСЫ					
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		300	2747,08	824125
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	537	1035	555795
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	6,18	910	5624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1871,4	561419
20. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	6,18	1888	11668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	6,18	910,00	5623,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,89	11668
20. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,3	19751	5925
20. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	12,9	19437	250737
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				855,54	256663
		Накладные расходы	%	80		1497,12	449135
		Сметная прибыль	%	8		339,54	101861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4583,74	1375121
21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		300	605,13	181539
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	117	982	114894
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,51	1067,06	544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				384,79	115438

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,06	1888	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,06	910,00	54,60
21. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,45	2465	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,45	1088,00	489,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,08	1223
21. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0031	0,93	90	84
21. 6 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,52	172	433
21. 7 0101	2204-0802 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,189	264082	49911
21. 8 9901	2204-0301 РСНБ РК 2015	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	153	98	14994
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,08	65423
		Накладные расходы	%	80		307,84	92351
		Сметная прибыль	%	8		73,04	21911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				986	295801
		ГАЛТЕЛИ					
22	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Установка галтелей	м		2000	130,41	260823
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	179,8	1109	199398
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,6	1088	653
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				100,03	200051
22. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,6	2465	1479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6	1088,00	652,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7395	1479
22. 4 1302	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	103	582	59946
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,97	59946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		94,02	188048
		Сметная прибыль	%	8		17,95	35910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				242,39	484781
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
23	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		168	3997,25	671538
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,56	430,08	1300	559104
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	4,032	910	3669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3349,84	562773
23. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	9,895	63	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4,032	1073	4326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	4,032	910,00	3669,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,46	4950
23. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,696	19751	73000
23. 6	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,0588	28733	1690
23. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	2,05	30	61
23. 8	2102-0104-0206 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,68	19484	32733
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				639,78	107484
		Накладные расходы	%	80		2679,87	450218
		Сметная прибыль	%	8		534,17	89740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7211,29	1211497
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
24	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		32,4	3159,41	102365

1	2	3	4	5	6	7	8
4							
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	37,26	1018	37931
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,46656	927,31	433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1184,05	38363
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04536	4249	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,04536	1088,00	49,35
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,4212	1888	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,4212	910,00	383,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,49	988
24. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,004	19437	19523
24. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	34,992	1178	41221
24. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,004212	17349	73
24. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,81	463	375
24. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,888	580	2255
24.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,00324	30	0,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1958,22	63446
		Накладные расходы	%	80		947,24	30691
		Сметная прибыль	%	8		328,53	10644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4435,19	143700
25	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2		32,4	488,57	15830
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,223	7,225	1018	7355
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,06804	977,81	67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,07	7422
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02592	4249	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02592	1088,00	28,20
25. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,04212	1888	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04212	910,00	38,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,85	190
25. 5 0104	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,4212	285	120
25. 6 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	116,64	70	8165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				255,71	8285
		Накладные расходы	%	80		183,25	5937
		Сметная прибыль	%	8		53,75	1741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				725,57	23509
26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		2,592	18706,13	48486
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	14,8	38,362	1035	39704
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,322	1088	1438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15872,88	41143
26. 3 0401	3204-0106 РСНБ РК 2015	-Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,5184	34	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,322	2465	3259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,322	1088,00	1438,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1263,95	3276
26. 5 0701	2105-0107 РСНБ РК 2015	-Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,018818	133507	2512
26. 6 0102	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически	кг	0,5	1,296	285	369

1	2	3	4	5	6	7	8
		обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74					
26. 7 0108	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	3,629	285	1034
26. 8 1002	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5,184	160	829
26. 9 1005	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,776	92	715
26.10 0303	2105-0104-РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000156	290275	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2124,18	5506
		Накладные расходы	%	76		12063,39	31268
		Сметная прибыль	%	8		2461,56	6380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33231,08	86135
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		32,4	1007,45	32641
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,5314	17,217	1053	18130
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1151,76	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				561,52	18193
27. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	4329	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0162	1554,00	25,17
27. 4 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02268	1888	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02268	910,00	20,64
27. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0162	2465	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0162	1088,00	17,63
27. 6 0201	3104-0202-РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,4536	130	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,54	212
27. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	135,821	93	12631
27. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,04212	174	7
27. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	7,585	219	1661
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				441,35	14300
		Накладные расходы	%	80		449,22	14555
		Сметная прибыль	%	8		116,53	3776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1573,2	50972
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		32,4	605,13	19606
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	12,636	982	12409
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,05508	1067,06	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				384,79	12467
28. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00648	1888	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00648	910,00	5,90
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0486	2465	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0486	1088,00	52,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,08	132
28. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,10044	90	9
28. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,27216	172	47
28. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,020412	264082	5390
28. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,524	98	1619
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,08	7066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		307,84	9974
		Сметная прибыль	%	8		73,04	2366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				986	31946
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		0,78528	48486,9	38076
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	36,594	910	33301
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,243437	1268,39	309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42799,2	33609
29. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,374	295	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,094234	4329	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,094234	1554,00	146,44
29. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,321965	28	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	7,13	91	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,109939	181	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,149203	2465	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,149203	1088,00	162,33
29. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,461	26	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,54	1897
29.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,03	0,023558	70	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		10543-98					
29.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014685	3360	49
29.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002591	404706	1049
29.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007853	310	2
29.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,178	293	345
29.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,353376	147	52
29.16 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000079	1880677	148
29.17 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001099	220651	243
29.18 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000243	433151	105
29.19 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000471	572135	270
29.20 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001523	402893	614
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3665,36	2878
		Накладные расходы	%	69		29531,45	23190
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	4901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84259,82	66168
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		19,2	769,4	14772
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	12,403	964	11957
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00768	1043,5	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	11965
30. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00192	1888	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00192	910,00	1,75
30. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00576	2465	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00576	1088,00	6,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	18
30. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0576	90	5
30. 6 0107	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,5184	686	356
30. 7 0707	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	4,723	516	2437
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,73	2798
		Накладные расходы	%	80		498,53	9572
		Сметная прибыль	%	8		101,43	1948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1369,36	26292
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-20ШТ					
31	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		1,2346	48486,9	59862
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	57,532	910	52354
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,382726	1268,39	485
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42799,2	52840
31. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	2,161	295	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,148152	4329	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,148152	1554,00	230,23
31. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,506186	28	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	11,21	91	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,172844	181	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,234574	2465	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,234574	1088,00	255,22

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,296	26	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,54	2982
31.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,037038	70	3
31.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,023087	3360	78
31.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,004074	404706	1649
31.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,012346	310	4
31.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,852	293	543
31.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,55557	147	82
31.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000123	1880677	232
31.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001728	220651	381
31.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000383	433151	166
31.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000741	572135	424
31.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002395	402893	965
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3665,36	4525
		Накладные расходы	%	69		29531,45	36460
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	7706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84259,82	104027
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		33,2	769,4	25544
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	21,447	964	20675
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01328	1043,5	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	20689

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00332	1888	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00332	910,00	3,02
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00996	2465	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00996	1088,00	10,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	31
32. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0996	90	9
32. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,8964	686	615
32. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	8,167	516	4214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,73	4838
		Накладные расходы	%	80		498,53	16551
		Сметная прибыль	%	8		101,43	3368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1369,36	45463
33	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		2,4494	48486,9	118764
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	114,142	910	103869
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,759314	1268,39	963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42799,2	104832
33. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	4,286	295	1265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,293928	4329	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,293928	1554,00	456,76
33. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,004	28	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	22,241	91	2024

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,342916	181	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,465386	2465	1147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,465386	1088,00	506,34
33. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	4,556	26	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,54	5917
33.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,073482	70	5
33.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,045804	3360	154
33.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,008083	404706	3271
33.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,024494	310	8
33.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,674	293	1077
33.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,102	147	162
33.16 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000245	1880677	461
33.17 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003429	220651	757
33.18 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000759	433151	329
33.19 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00147	572135	841
33.20 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004752	402893	1914
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3665,36	8978
		Накладные расходы	%	69		29531,45	72334
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	15288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84259,82	206386

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		71,0326	769,4	54653
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	45,887	964	44235
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,028413	1043,5	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	44265
34. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007103	1888	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007103	910,00	6,46
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02131	2465	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02131	1088,00	23,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	66
34. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,213098	90	19
34. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,918	686	1316
34. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	17,474	516	9017
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,73	10351
		Накладные расходы	%	80		498,53	35412
		Сметная прибыль	%	8		101,43	7205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1369,36	97269
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		0,0956	48486,9	4635
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	4,455	910	4054
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029636	1268,39	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42799,2	4092
35. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,1673	295	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011472	4329	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011472	1554,00	17,83
35. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,039196	28	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,868048	91	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,013384	181	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,018164	2465	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,018164	1088,00	19,76
35. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,177816	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,54	231
35.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002868	70	0,2
35.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001788	3360	6
35.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000315	404706	128
35.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000956	310	0,3
35.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1434	293	42
35.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,04302	147	6
35.16 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677	18
35.17 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000134	220651	30
35.18 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	433151	13
35.19 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	572135	33

1	2	3	4	5	6	7	8
35.20 0703	2105-0204-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 РСНБ РК 2015		т	0,00194	0,000185	402893	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3665,36	350
		Накладные расходы	%	69		29531,45	2823
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84259,82	8055

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		23405758
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23184421
Материалы -	Тенге		9831712
Всего заработная плата -	Тенге		13150785
Накладные расходы -	Тенге		10688774
Накладные НУЧП -	Тенге		10688774
Сметная прибыль -	Тенге		2709856
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		36583051
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		12716
Сметная заработная плата -	Тенге		13150785
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		221337
Материалы -	Тенге		16732
Всего заработная плата -	Тенге		195373
Накладные расходы -	Тенге		134808
Накладные НУЧП -	Тенге		134808
Сметная прибыль -	Тенге		28492
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		384636
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		214
Сметная заработная плата -	Тенге		195373
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		36967687
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		12930
Сметная заработная плата -	Тенге		13346159

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
36	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	475,01	475
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	0,41	1053	432
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	443
36. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	25
36. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323	3
36. 5 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508	5
36. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	19
		Накладные расходы	%	98		433,76	434
		Сметная прибыль	%	8		72,7	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	981
37	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.		2	135261,42	270523
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	11,639	23,278	1035	24093
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1751	0,3502	1362,12	477
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12284,87	24570
37. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,206	4329	892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,206	1554,00	320,12
37. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,915	5,83	174	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,1442	2465	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,1442	1088,00	156,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1130,81	2262
37. 6 1201	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	0,00992	250467	2485
37. 7 0101	2113-0405 РСНБ РК 2015	-Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	0,00744	550346	4095
37. 8 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	207096	62
37. 9 0213	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	5518	44144
37.10 1306	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	116395	931

1	2	3	4	5	6	7	8
37.11 0208	2305-1205-РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	2	96226	192452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				122084,25	244168
		Накладные расходы	%	98		12039,17	24078
		Сметная прибыль	%	8		11784,05	23568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159084,64	318169
38	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	-Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник		2	11251,04	22502
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,787	3,574	1000	3574
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0515	1088	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1815,07	3630
38. 3 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	1,03	174	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	2465	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	1088,00	56,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				153,08	306
38. 5 0510	2113-0201-РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	0,00042	194814	82
38. 6 1704	2302-0103-РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	4635	18540
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9310,91	18622
		Накладные расходы	%	98		1778,76	3558
		Сметная прибыль	%	8		1042,38	2085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14072,19	28144
39	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят		1	4768,86	4769
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	4,1	4,1	1109	4547
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1088	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4590,42	4590
39. 3 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7	0,7	174	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
39. 5 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				221,96	222
		Накладные расходы	%	98		4498,61	4499
		Сметная прибыль	%	8		741,4	741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10008,87	10009
40	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	-Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт		2	3527,56	7055
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	3,72	1035	3850
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1946,86	3894
40. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,34	174	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,88	158
40. 5 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	190274	472
40. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	207096	37
40. 7 0306	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1237	2474
40. 8 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	32005	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1523,58	3047
		Накладные расходы	%	98		1907,92	3816
		Сметная прибыль	%	8		434,84	870

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5870,33	11741
41	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования	шкаф		1	22307,19	22307
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088	14144
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321	2114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16257,6	16258
41. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689	3751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1554,00	1243,20
41. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316	2653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1088,00	870,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6404	6404
41. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706	312
41. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	-Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772	9
41. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834	57
41. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	-Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379	6
41. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466	951
41.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383	2
41.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	-Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492	301
41.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1759,19	1759
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36733,67	36734
42	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	-Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт		4	7600,37	30401
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6	24	946	22704
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,24	1088	1349

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6013,28	24053
42. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,24	2465	3057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,24	1088,00	1349,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				764,15	3057
42. 4 0106	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	512151	4507
42. 5 0205	2113-0203 РСНБ РК 2015	-Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,008	972	8
42. 6 1401	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,02	0,08	1577	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1160,22	4641
		Накладные расходы	%	75		4509,96	18040
		Сметная прибыль	%	8		968,83	3875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13079,15	52317
43	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт		1	3199,72	3200
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3	3	946	2838
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,11	1088	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2957,68	2958
43. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2465	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1088,00	119,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				271,15	271
43. 4 0303	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,403	0,403	213	86
43. 5 1401	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,003	0,003	1577	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,57	91
		Накладные расходы	%	75		2218,26	2218
		Сметная прибыль	%	8		433,44	433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5851,42	5851
44	1118-0501-0101 РСНБ	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос		1	17330,2	17330

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	13,39	1035	13859
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1379,25	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13972,3	13972
44. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4329	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1554,00	80,03
44. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	174	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2465	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	1088,00	33,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				392,31	392
44. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	15402	216
44. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	250467	318
44. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	189206	416
44. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	207096	81
44.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	450	32
44.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915	915
44.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102	1102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,24	3079
		Накладные расходы	%	98		13692,85	13693
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	2482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33504,9	33505
45	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт		1	2077,5	2077
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130	1130

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1130	1130
45. 2 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09	174	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 3 0101	3401-0301 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11	24	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,3	18
45. 4 0305	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	27994	280
45. 5 1113	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00031	552660	171
45. 6 0802	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	0,8	307	246
45. 7 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	658	3
45. 8 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	235559	19
45. 9 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2834	88
45.10 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				929,2	929
		Накладные расходы	%	72		813,6	814
		Сметная прибыль	%	8		231,29	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3122,38	3122
46	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт		9	1880,77	16927
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	13,23	1000	13230
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,18	1088	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1491,76	13426
46. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,15	174	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,18	2465	444

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,18	1088,00	195,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,2	992
46. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0099	188694	1868
46. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00126	207096	261
46. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	32005	576
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	2705
		Накладные расходы	%	98		1461,92	13157
		Сметная прибыль	%	8		267,42	2407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3610,11	32491
47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		22	1880,77	41377
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	32,34	1000	32340
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	1088	479
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1491,76	32819
47. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7,7	174	1340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,44	2465	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,44	1088,00	478,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,2	2424
47. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	188694	4566
47. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00308	207096	638
47. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	32005	1408
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	6612
		Накладные расходы	%	98		1461,92	32162
		Сметная прибыль	%	8		267,42	5883

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3610,11	79422
48	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		1	1856,12	1856
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000	1470
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	1481
48. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	86
48. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694	208
48. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096	29
48. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	301
		Накладные расходы	%	98		1451,26	1451
		Сметная прибыль	%	8		264,59	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	3572
49	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		3	1486,52	4460
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,143	3,43	1035	3550
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,21939	1160,2	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1268,16	3804
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,03399	4329	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01133	0,03399	1554,00	52,82

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	1,363	174	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,1854	2465	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0618	0,1854	1088,00	201,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				280,42	841
49. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	207096	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,78	68
		Накладные расходы	%	98		1242,8	3728
		Сметная прибыль	%	8		218,35	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2947,66	8843
50	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1	1190,48	1190
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,9373	0,9373	1035	970
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05253	0,05253	1115,41	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1028,7	1029
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4329	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1554,00	4,80
50. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38213	0,38213	174	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04944	0,04944	2465	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04944	0,04944	1088,00	53,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				201,74	202
50. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	207096	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,64	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1008,12	1008
		Сметная прибыль	%	8		175,89	176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2374,49	2374
51	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	971,08	971
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	0,7725	1053	813
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1100,94	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,27	854
51. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4329	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1554,00	1,60
51. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	174	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2465	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	1088,00	39,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,15	143
51. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	207096	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,5	14
		Накладные расходы	%	98		837,18	837
		Сметная прибыль	%	8		144,66	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1952,93	1953
52	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект		10	397,44	3974
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,3193	3,193	1053	3362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				336,22	3362
52. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	387177	426
52. 3	2113-0803-	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	323	32

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
52. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	508	51
52. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	516	103
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,22	612
		Накладные расходы	%	98		329,5	3295
		Сметная прибыль	%	8		58,16	582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				785,1	7851
53	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект		12	2472,69	29672
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	2,719	1130	3073
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				256,06	3073
53. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	323	39
53. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	508	61
53. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	516	124
53. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	12	2198	26376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2216,63	26600
		Накладные расходы	%	98		250,94	3011
		Сметная прибыль	%	8		217,89	2615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2941,51	35298
54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		7	2351,59	16461
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	4,592	1109	5093
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0868	1118,06	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				741,37	5190
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0105	5764	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0105	1088,00	11,42

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 4 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	4329	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	1554,00	8,70
54. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	2465	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0707	1088,00	76,92
54. 6 0501	3106-0202-РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,746	26	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,49	304
54. 7 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00084	16850	14
54. 8 0507	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,021	561	12
54. 9 0201	2113-0701-РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0287	5488	158
54.10 0401	2113-0701-РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0315	293	9
54.11 1404	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,3248	174	57
54.12 0106	2301-1307-РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	1545	10815
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1580,6	11064
		Накладные расходы	%	98		726,54	5086
		Сметная прибыль	%	8		246,25	1724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3324,38	23271
55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		40	1815,31	72612
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109	24531
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625,14	25005
55. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764	277

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1088,00	52,22
55. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1554,00	43,51
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1088,00	378,62
55. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,19	1447
55. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850	54
55. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561	45
55. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488	702
55.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293	41
55.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	174	191
55.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	40	1140	45600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1165,84	46634
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505
		Сметная прибыль	%	8		194,24	7769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2622,17	104887
56	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1321,58	23789
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	9,954	1109	11039
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1908	1118,77	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625,14	11252

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0216	5764	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0216	1088,00	23,50
56. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0126	4329	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0126	1554,00	19,58
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1566	2465	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1566	1088,00	170,38
56. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	3,319	26	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,19	651
56. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00144	16850	24
56. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,036	561	20
56. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0576	5488	316
56.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,063	293	18
56.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,3168	174	55
56.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	648	11664
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				672,12	12098
		Накладные расходы	%	98		612,63	11027
		Сметная прибыль	%	8		154,74	2785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2088,95	37601
57	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		7	1321,58	9251
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	3,871	1109	4293
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0742	1118,77	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625,14	4376
57. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0084	5764	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0084	1088,00	9,14
57. 4 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	4329	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1554,00	7,61
57. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0609	2465	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0609	1088,00	66,26
57. 6 0501	3106-0202-РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,291	26	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,19	253
57. 7 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00056	16850	9
57. 8 0507	2105-0307-РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,014	561	8
57. 9 0201	2113-0701-РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0224	5488	123
57.10 0401	2113-0701-РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0245	293	7
57.11 1404	2113-0703-РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1232	174	21
57.12 0104	2301-1307-РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	7	648	4536
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				672,12	4705
		Накладные расходы	%	98		612,63	4288
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2088,95	14623
58	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		8	2969,16	23753
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,696	1088	2933

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	1143,29	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	2987
58. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	6,96
58. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	2465	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	1088,00	38,30
58. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	26	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	151
58. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	561	18
58. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	628269	10
58. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	293	8
58.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323	2
58.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508	22
58.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571	20568
58.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174	24
58.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2583,66	20669
		Накладные расходы	%	98		365,93	2927
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,9	28815
59	1116-1101-	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и	м		80	70,76	5661

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниетрубопровода гидравлическое					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,008	1376	5515
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	5515
59. 2 0501	3204-0105-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,2	73	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	88
59. 3 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,016	323	5
59. 4 0102	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,016	508	8
59. 5 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,8	30	24
59. 6 0702	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04	516	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	58
		Накладные расходы	%	98		67,56	5405
		Сметная прибыль	%	8		11,07	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	11950
		ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
60	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м		12	1540,22	18483
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	3,564	1088	3878
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	1153,24	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,9	3947
60. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	5764	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1088,00	10,44
60. 4 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4329	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1554,00	13,05
60. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,042	2465	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,042	1088,00	45,70
60. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,138	26	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	199
60. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0204	561	11
60. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000016	628269	10
60. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03372	293	10
60.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	323	2
60.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	508	32
60.12 0102	2301-1306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1192	14304
60.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0528	174	9
60.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	516	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1200,52	14406
		Накладные расходы	%	98		322,32	3868
		Сметная прибыль	%	8		149	1788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2011,55	24139
61	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м		8	2007,52	16060
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	2,376	1088	2585
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,04	1153,24	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,9	2631
61. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	6,96
61. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
61. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,028	2465	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,028	1088,00	30,46
61. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,092	26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	133
61. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0136	561	8
61. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	628269	7
61. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02248	293	7
61.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323	2
61.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508	22
61.12 0105	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	1657	13256
61.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174	24
61.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1667,81	13343
		Накладные расходы	%	98		322,32	2579
		Сметная прибыль	%	8		186,39	1491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2516,23	20130
62	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения изм стальных электросварных труб диам. до 40 мм			40	1321,58	52863
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	22,12	1109	24531

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	1118,77	474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625,14	25005
62. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	5764	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1088,00	52,22
62. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4329	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1554,00	43,51
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2465	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1088,00	378,62
62. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	26	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,19	1447
62. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	16850	54
62. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	561	45
62. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	5488	702
62.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	293	41
62.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,704	174	122
62.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	40	648	25920
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				672,12	26885
		Накладные расходы	%	98		612,63	24505
		Сметная прибыль	%	8		154,74	6189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2088,95	83558
63	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода		8	1321,58	10573

1	2	3	4	5	6	7	8
11							
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	4,424	1109	4906
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0848	1118,77	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625,14	5001
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0096	5764	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0096	1088,00	10,44
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0696	2465	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0696	1088,00	75,72
63. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,475	26	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,19	289
63. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00064	16850	11
63. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,016	561	9
63. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0256	5488	140
63.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,028	293	8
63.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174	24
63.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	8	648	5184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				672,12	5377
		Накладные расходы	%	98		612,63	4901
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2088,95	16712
64	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода		103	2351,59	242214

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 11						
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	67,568	1109	74933
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,277	1118,06	1428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				741,37	76361
64. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,1545	5764	891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1545	1088,00	168,10
64. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0824	4329	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0824	1554,00	128,05
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,04	2465	2564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,04	1088,00	1131,52
64. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	25,688	26	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,49	4479
64. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,01236	16850	208
64. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,309	561	173
64. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,4223	5488	2318
64.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,4635	293	136
64.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,779	174	832
64.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	103	1545	159135
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1580,6	162802
		Накладные расходы	%	98		726,54	74834
		Сметная прибыль	%	8		246,25	25364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3324,38	342411
65	1116-0401-	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м		14	2351,59	32922

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	трубопровода				
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	9,184	1109	10185
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	1118,06	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				741,37	10379
65. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,021	5764	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,021	1088,00	22,85
65. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	4329	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1554,00	17,40
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1414	2465	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1414	1088,00	153,84
65. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,492	26	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,49	609
65. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00168	16850	28
65. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,042	561	24
65. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0574	5488	315
65.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,063	293	18
65.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,6496	174	113
65.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	14	1545	21630
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1580,6	22128
		Накладные расходы	%	98		726,54	10172
		Сметная прибыль	%	8		246,25	3448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3324,38	46541

1	2	3	4	5	6	7	8
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		68	70,76	4811
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,407	1376	4688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	4688
66. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,02	73	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	74
66. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0136	323	4
66. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0136	508	7
66. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,01	0,68	30	20
66. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,034	516	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	49
		Накладные расходы	%	98		67,56	4594
		Сметная прибыль	%	8		11,07	752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	10158
67	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		217	71,6	15537
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	10,872	1376	14959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	14959
67. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,255	73	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	238

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 3 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0434	323	14
67. 4 0102	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0434	508	22
67. 5 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	8,246	30	247
67. 6 0702	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1085	516	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,56	339
		Накладные расходы	%	98		67,56	14660
		Сметная прибыль	%	8		11,13	2416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150,29	32613
		Антикоррозийная защита					
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25	81,98	2049
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,7375	1235	911
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	916
68. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
68. 4 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
68. 6 0101	3104-0301-РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,28	137	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	55
68. 7 3101	2113-0704-РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	290315	109
68. 8 0502	2204-0101-РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00225	433151	975

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	1083
		Накладные расходы	%	69		25,29	632
		Сметная прибыль	%	8		8,58	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	2896
69	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2		25	235,85	5896
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,8	1000	800
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015	1088	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	816
69. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005	4249	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
69. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005	27	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	2465	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01	1088,00	10,88
69. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,7	137	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	142
69. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00065	290315	189
69. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,5	1059	4766
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	4954
		Накладные расходы	%	69		22,53	563
		Сметная прибыль	%	8		20,67	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	6976
		Теплоизоляционные работы					
70	1126-0101-1701 РСНБ	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровод		189	557,04	105281

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		а				
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	39,879	1130	45063
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,725	1088	5141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,63	50204
70. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	4,725	2465	11647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	4,725	1088,00	5140,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,63	11647
70. 4 1824	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,703	3890	10514
70. 5 9903	2111-0403 РСНБ РК 2015	-Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	283,5	131	37139
70. 6 3432	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,378	2431	919
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,99	48571
		Накладные расходы	%	76		201,88	38155
		Сметная прибыль	%	8		60,71	11475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,64	154911
		ДРЕНАЖ					
71	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	24		1023,84	24572
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,91	21,84	1109	24221
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1056	1119,77	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1014,12	24339
71. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,049	1,176	13	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	5764	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096	1088,00	10,44
71. 5	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	4329	31

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	1554,00	11,19
71. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,0888	2465	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0888	1088,00	96,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,36	321
71. 7	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1776	174	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,29	31
		Накладные расходы	%	98		993,83	23852
		Сметная прибыль	%	8		161,41	3874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2179,09	52298
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
72	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		68	1603,65	109049
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	20,196	1088	21973
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,34	1153,24	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,9	22365
72. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0544	5764	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0544	1088,00	59,19
72. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0476	4329	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0476	1554,00	73,97
72. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,238	2465	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,238	1088,00	258,94
72. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,782	26	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	1127
72. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1156	561	65
72. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000088	628269	56
72. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,19108	293	56
72.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0408	323	13
72.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3604	508	183
72.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	68	1255	85340
72.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4692	174	82
72.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2992	516	154
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1263,95	85949
		Накладные расходы	%	98		322,32	21918
		Сметная прибыль	%	8		154,08	10477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,06	141444
73	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		25	1844,42	46111
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	7,425	1088	8078
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,125	1153,24	144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,9	8223
73. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02	5764	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02	1088,00	21,76
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	4329	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1554,00	27,20
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0875	2465	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875	1088,00	95,20

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,2875	26	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	414
73. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0425	561	24
73. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000032	628269	20
73. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07025	293	21
73.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,015	323	5
73.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	508	67
73.12 0104	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	25	1495	37375
73.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2825	174	49
73.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	516	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1504,72	37618
		Накладные расходы	%	98		322,32	8058
		Сметная прибыль	%	8		173,34	4333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2340,08	58502
74	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	100 м трубопровода		75	2007,52	150564
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	22,275	1088	24235
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,375	1153,24	432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,9	24668
74. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,06	5764	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,06	1088,00	65,28
74. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0525	4329	227

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0525	1554,00	81,58
74. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,2625	2465	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2625	1088,00	285,60
74. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,8625	26	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	1243
74. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1275	561	72
74. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000097	628269	61
74. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,21075	293	62
74.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,045	323	15
74.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3975	508	202
74.12 0105	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	75	1657	124275
74.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,32	174	230
74.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,33	516	170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1667,81	125086
		Накладные расходы	%	98		322,32	24174
		Сметная прибыль	%	8		186,39	13979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2516,23	188717
75	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных радиаторов	1кВт		156,52	18029,4	2821962
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,70246	109,949	982	107970
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	9,77	1022,98	9994
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				753,67	117964
75. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,338553	13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,225702	4329	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,225702	1554,00	350,74
75. 5 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	4,159	1888	7853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	4,159	910,00	3784,69
75. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	5,385	2465	13273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	5,385	1088,00	5858,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				141,24	22107
75. 7 2802	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,079043	15402	1217
75. 8 0603	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	9,892	989	9783
75. 9 0402	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,221	5638	6883
75.10 0403	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,205	5855	7056
75.11 1702	2305-1001 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	156,52	17039	2666944
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17198,34	2691885
		Накладные расходы	%	98		738,59	115605
		Сметная прибыль	%	8		1501,44	235005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20269,44	3172572
76	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Установка кранов воздушных	комплект		229	255,49	58507
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,1236	28,304	1172	33173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				144,86	33173
76. 2 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,29	323	740
76. 3 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,29	508	1163
76. 4 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,58	516	2363

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 5 1804	2304-0905-РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	229	92	21068
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				110,63	25334
		Накладные расходы	%	98		141,96	32509
		Сметная прибыль	%	8		31,8	7281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429,25	98298
77	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра		0,6	885,98	532
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,15347	0,092082	1000	92
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005253	0,003152	1179,36	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				159,67	96
77. 3 0301	3403-0302-РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,006901	0,004141	13	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,000062	5764	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000062	1088,00	0,07
77. 5 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,000618	4329	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,000618	1554,00	0,96
77. 6 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00412	0,002472	2465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,002472	1088,00	2,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,3	9
77. 7 2802	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000044	0,000026	15402	0,41
77. 8 0603	2113-0207-РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,0165	989	16
77. 9 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,00066	323	0,21
77.10 0102	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	0,00066	508	0,34
77.11	2302-1104-	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и	100 шт.	0,0022	0,00132	5638	7

1	2	3	4	5	6	7	8
0402 РСНБ РК 2015		бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм					
77.12	2302-1104	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и	100 шт.	0,0022	0,00132	5855	8
0403 РСНБ РК 2015		бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм					
77.13	2204-0201	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,0022	0,00132	516	0,68
0702 РСНБ РК 2015		железный ГОСТ 10503-71					
77.14	2305-1003	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных	м	1	0,6	662	397
0103 РСНБ РК 2015		неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм ГОСТ 31311-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				717,21	430
		Накладные расходы	%	98		156,47	94
		Сметная прибыль	%	8		83,4	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1125,85	676
78	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		448	1856,12	831540
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	658,56	1000	658560
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,48	1088	4874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	663434
78. 3	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	156,8	174	27283
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	4,48	2465	11043
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	4,48	1088,00	4874,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	38326
78. 5	2113-0201	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,0011	0,4928	188694	92988
0506 РСНБ РК 2015		работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87					
78. 6	2113-0812	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,06272	207096	12989
1039 РСНБ РК 2015							
78. 7	2302-1101	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,896	32005	28676
1303 РСНБ РК 2015		ГОСТ 15180-86					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	134654
		Накладные расходы	%	98		1451,26	650166
		Сметная прибыль	%	8		264,59	118536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	1600242

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	-Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.		60	2926,6	175596
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	111,6	1035	115506
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,2	1088	1306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1946,86	116812
79. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	10,2	174	1775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	2465	2958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,2	1088,00	1305,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,88	4733
79. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,0744	188694	14039
79. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0054	207096	1118
79. 7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	60	638	38280
79. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,06	32005	1920
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				922,62	55357
		Накладные расходы	%	98		1907,92	114475
		Сметная прибыль	%	8		386,76	23206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5221,29	313277
80	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	-Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.		4	3527,56	14110
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,86	7,44	1035	7700
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1088	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1946,86	7787
80. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,68	174	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2465	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,88	316
80. 5 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00496	190274	944
80. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00036	207096	75
80. 7 0306	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	1237	4948
80. 8 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,004	32005	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1523,58	6094
		Накладные расходы	%	98		1907,92	7632
		Сметная прибыль	%	8		434,84	1739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5870,33	23481
81	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		20	971,08	19422
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	15,45	1053	16269
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,7416	1100,94	816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,27	17085
81. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0206	4329	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0206	1554,00	32,01
81. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	5,727	174	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,721	2465	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,721	1088,00	784,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,15	2863
81. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0014	207096	290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,5	290
		Накладные расходы	%	98		837,18	16744
		Сметная прибыль	%	8		144,66	2893

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1952,93	39059
82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		295	769,4	226973
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	190,57	964	183709
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,118	1043,5	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	183833
82. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0295	1888	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0295	910,00	26,84
82. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0885	2465	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0885	1088,00	96,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	274
82. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,885	90	80
82. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	7,965	686	5464
82. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	72,57	516	37446
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,73	42990
		Накладные расходы	%		80	498,53	147066
		Сметная прибыль	%		8	101,43	29923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1369,36	403962
83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		168	70,76	11887
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	8,417	1376	11582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	11582
83. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,52	73	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	184
83. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0336	323	11
83. 4 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0336	508	17
83. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,01	1,68	30	50
83. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,084	516	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	122
		Накладные расходы	%	98		67,56	11350
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	25096
84	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик		40	475,01	19000
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053	17269
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	17704
84. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	986
84. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323	129
84. 5 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508	203
84. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	745
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350
		Сметная прибыль	%	8		72,7	2908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	39259
85	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт		40	17884,06	715362

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	7,066	282,632	1088	307504
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	1,648	1321	2177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7742,02	309681
85. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	2,06	13	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,824	4329	3567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,824	1554,00	1280,50
85. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3193	12,772	174	2222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,824	2465	2031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,824	1088,00	896,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				196,18	7847
85. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,2	15402	3080
85. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,0072	207096	1491
85. 9	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	40	9886	395440
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10000,29	400011
		Накладные расходы	%	98		7587,18	303487
		Сметная прибыль	%	8		2037,7	81508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27508,94	1100357
86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		640	1856,12	1187915
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	940,8	1000	940800
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,4	1088	6963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	947763

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	224	174	38976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	6,4	2465	15776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	6,4	1088,00	6963,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	54752
86. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,704	188694	132841
86. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0896	207096	18556
86. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	1,28	32005	40966
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	192363
		Накладные расходы	%	98		1451,26	928808
		Сметная прибыль	%	8		264,59	169338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	2286061
87	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоотводчиков	шт		88	1494,31	131499
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,281	112,728	964	108670
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,924	1088	1005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1246,31	109675
87. 3 0205	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3255	28,644	51	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4 0303	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0525	4,62	58	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	21,252	174	3698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,924	2465	2278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,924	1088,00	1005,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,55	7704
87. 7 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,01232	404706	4986
87. 8 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0176	207096	3645
87. 9 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	14,432	450	6494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				171,88	15125
		Накладные расходы	%	98		1221,38	107482
		Сметная прибыль	%	8		217,26	19118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2932,95	258099
		Антикоррозийная защита					
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		27	81,98	2213
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,7965	1235	984
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0054	1088	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	990
88. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	4249	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0027	1088,00	2,94
88. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0027	27	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	2465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0027	1088,00	2,94
88. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,3024	137	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	60
88. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000405	290315	118
88. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00243	433151	1053

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	1170
		Накладные расходы	%	69		25,29	683
		Сметная прибыль	%	8		8,58	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	3128
89	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2		27	235,85	6368
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,864	1000	864
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0162	1088	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	882
89. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0054	4249	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0054	1088,00	5,88
89. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0054	27	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0108	2465	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0108	1088,00	11,75
89. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,756	137	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	153
89. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000702	290315	204
89. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	-Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,86	1059	5147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	5351
		Накладные расходы	%	69		22,53	608
		Сметная прибыль	%	8		20,67	558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	7534
		Теплоизоляционные работы					
90	1126-0101-	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м		168	557,04	93583

1	2	3	4	5	6	7	8
	1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	каучука K-Flex	трубопровода				
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	35,448	1130	40056
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,2	1088	4570
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,63	44626
90. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	4,2	2465	10353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	4,2	1088,00	4569,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,63	10353
90. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,402	3890	9345
90. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	252	131	33012
90. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,336	2431	817
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,99	43174
		Накладные расходы	%	76		201,88	33916
		Сметная прибыль	%	8		60,71	10200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,64	137699
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
91	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		2248	1254,12	2819270
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	2538,217	1088	2761580
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,2248	1321	297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1228,59	2761877
91. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,1124	4329	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,1124	1554,00	174,67
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,1124	2465	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,1124	1088,00	122,29

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	149,942	18	2699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 6 1502	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	565,597	63	35633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,39	39095
91. 7 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	158,934	67	10649
91. 8 3501	2302-0401 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	1589,336	5	7947
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,27	18595
		Накладные расходы	%	98		1204,02	2706639
		Сметная прибыль	%	8		196,65	442073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2654,8	5967982
92	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		120	1164,02	139682
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,046	125,52	1088	136566
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0072	1321	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1138,13	136575
92. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0036	4329	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0036	1554,00	5,59
92. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0036	2465	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0036	1088,00	3,92
92. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	10,596	18	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 6 1502	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	24,216	63	1526

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,51	1741
92. 7 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	11,76	67	788
92. 8 3501	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	117,6	5	588
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,47	1376
		Накладные расходы	%	98		1115,36	133844
		Сметная прибыль	%	8		182,35	21882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2461,74	295408
93	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.		40	21281,64	851266
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,48	99,2	1088	107930
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2709,12	108365
93. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	13	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,17	1007
93. 5 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	32	67	2144
93. 6 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323	129
93. 7 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508	203
93. 8 1602	2303-0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	40	18486	739440
93. 9 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18558,23	742329
		Накладные расходы	%	98		2654,94	106198
		Сметная прибыль	%	8		1914,93	76597

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25851,5	1034060
94	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Установка воздухоотводчиков	шт		40	1494,31	59772
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,281	51,24	964	49395
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,42	1088	457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1246,31	49852
94. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3255	13,02	51	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0525	2,1	58	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	9,66	174	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,42	2465	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,42	1088,00	456,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,55	3502
94. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,0056	404706	2266
94. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,008	207096	1657
94. 9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	6,56	450	2952
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				171,88	6875
		Накладные расходы	%	98		1221,38	48855
		Сметная прибыль	%	8		217,26	8690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2932,95	117318
95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		80	1856,12	148489
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	117,6	1000	117600

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,8	1088	870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	118470
95. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	28	174	4872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,8	2465	1972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8	1088,00	870,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	6844
95. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,088	188694	16605
95. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0112	207096	2319
95. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,16	32005	5121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	24045
		Накладные расходы	%	98		1451,26	116101
		Сметная прибыль	%	8		264,59	21167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	285758
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
96	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	121		1537,37	186021
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,124	135,944	982	133497
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,27	1088	1382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1114,7	134879
96. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	34,303	13	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	1,27	2465	3132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,27	1088,00	1381,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,57	3578
96. 5	2113-0209	-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,21	387	468

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНБ РК 2015							
96. 6 1502 РСНБ РК 2015	2305-0301-	-Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	4,84	7726	37394
96. 7 3001 РСНБ РК 2015	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,05203	213050	11085
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				404,52	48947
		Накладные расходы	%	98		1092,41	132181
		Сметная прибыль	%	8		210,38	25456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2840,16	343659
97	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		21	1442,49	30292
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	23,593	982	23169
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,2205	1088	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1114,7	23409
97. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302-	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	5,954	13	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,2205	2465	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2205	1088,00	239,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,57	621
97. 5 0301 РСНБ РК 2015	2113-0209-	-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,21	387	81
97. 6 1501 РСНБ РК 2015	2305-0301-	-Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,42	10708	4497
97. 7 3001 РСНБ РК 2015	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00903	213050	1924
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				309,64	6502
		Накладные расходы	%	98		1092,41	22941
		Сметная прибыль	%	8		202,79	4259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2737,68	57491
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ПРОКЛАДКА ТРУБ					
98	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,075	790820,55	59312

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 2							
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	418	31,35	1109	34767
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,42	4,906	1422,79	6981
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556640,96	41748
98. 3 0201	3106-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76	5,7	547	3118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,9375	2338	2192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,9375	1088,00	1020,00
98. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	1,65	4329	7143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	1,65	1554,00	2564,10
98. 6 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	0,86625	28	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 7 0202	3204-0105 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,875	5630	10556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,875	1554,00	2913,75
98. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	0,4335	1419	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	0,4335	1088,00	471,65
98. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0105	2465	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0105	1088,00	11,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				315655,32	23674
98.10 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,00009	350730	32
98.11 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00375	212247	796
98.12 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19	1,425	30	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11603,23	870

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		551074,55	41331
		Сметная прибыль	%	8		107351,61	8051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1449246,7	108694
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-5 ШТ					
99	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции		1,05	9108,15	9564
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,75	2,888	982	2836
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5533	0,580965	1298,74	755
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3419,09	3590
99. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137	0,14385	39	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	0,5775	3996	2308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,5775	1300,00	750,75
99. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,308	0,3234	729	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,003465	2465	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,003465	1088,00	3,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2435,81	2558
99. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,17115	21086	3609
99. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0147	0,015435	16850	260
99. 9	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0026	0,00273	101855	278
99.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00013	0,000137	171586	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3971,84	4170
		Накладные расходы	%	118		4034,53	4236
		Сметная прибыль	%	8		1051,41	1104

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14194,09	14904
		Антикоррозийная защита					
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		18	81,98	1476
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,531	1235	656
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	1088	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	660
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	4249	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1088,00	1,96
100. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0018	27	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	2465	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1088,00	1,96
100. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2016	137	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	40
100. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00027	290315	78
100. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00162	433151	702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	780
		Накладные расходы	%	69		25,29	455
		Сметная прибыль	%	8		8,58	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	2085
101	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2		18	235,85	4245
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,576	1000	576
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0108	1088	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	588

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4249	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1088,00	3,92
101. 4 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	27	0,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	2465	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1088,00	7,83
101. 6 0101	3104-0301-РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,504	137	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	102
101. 7 3101	2113-0704-РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000468	290315	136
101. 8 9908	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	3,24	1059	3431
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	3567
		Накладные расходы	%	69		22,53	406
		Сметная прибыль	%	8		20,67	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	5023
		Теплоизоляционные работы					
102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		75	557,04	41778
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	15,825	1130	17882
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,875	1088	2040
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,63	19922
102. 3 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,875	2465	4622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,875	1088,00	2040,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,63	4622
102. 4 1824	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,073	3890	4172
102. 5 9903	2111-0403 РСНБ РК 2015	-Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	112,5	131	14738
102. 6 3432	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,15	2431	365
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,99	19274
		Накладные расходы	%	76		201,88	15141
		Сметная прибыль	%	8		60,71	4554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,64	61473
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					
103	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитной стенки из бетона В15	м3		0,16	26863,07	4298
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,4896	946	463
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,036592	1119,18	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3150,72	504
103. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4249	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1088,00	0,47
103. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,029136	39	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,03008	5764	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,03008	1088,00	32,73
103. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	4329	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002448	1554,00	3,80
103. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00128	79	0,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,003632	2465	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,003632	1088,00	3,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1225,03	196
103. 9 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	21086	3441
103.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000112	40416	5
103.11 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001376	58360	80
103.12 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000042	26517	1
103.13 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00008	404706	32
103.14 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0688	310	21
103.15 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00077	0,000123	30	0
103.16 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,064	907	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22743,28	3639
		Накладные расходы	%	91		2867,15	459
		Сметная прибыль	%	8		2378,42	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32108,63	5137
104	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка вентиляционной трубы	км		0,002	393578,92	787
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	254	0,508	1193	606
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,04228	1225,63	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328931,88	658
104. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,02358	4828	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,02358	1300,00	30,65
104. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	5520	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00176	1554,00	2,74
104. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,02472	28	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	73	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,003	181	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,01654	1419	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,01654	1088,00	18,00
104. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0004	2465	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0004	1088,00	0,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75209,43	150
104.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40416	15
104.11 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00006	212247	13
104.12 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,0196	174	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15347,49	31
		Накладные расходы	%	99		325642,56	651
		Сметная прибыль	%	8		57537,72	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				776759,2	1554
105	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт		2	5620,86	11242
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	1,81	3,62	1193	4319
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1021,25	163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2241,03	4482
105. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	4249	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 4 0601	3103-0101-РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	0,06	939	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	910,00	54,60
105. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08	2465	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1088,00	87,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				169,26	339
105. 6 1201	2110-0502-РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,00309	0,00618	242336	1498
105. 7 1202	2110-0502-РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,00249	0,00498	368654	1836
105. 8 0101	2113-0406-РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00067	0,00134	2426131	3251
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3292,27	6585
		Накладные расходы	%	69		1546,31	3093
		Сметная прибыль	%	8		573,37	1147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7740,55	15481
106	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	м3		0,019	84363,79	1603
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	75,22	1,429	821	1173
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,0076	1088	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62190,82	1182
106. 3 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,00399	27	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,0076	2465	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0076	1088,00	8,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				991,67	19
106. 5 1013	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,1805	70	13
106. 6 0301	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00399	40416	161

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00342	58360	200
106. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000093	26517	2
106. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,1121	310	35
106.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,00026	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,5	411
		Накладные расходы	%	84		52240,29	993
		Сметная прибыль	%	8		10928,33	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				147532,41	2803
107	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство деформационных швов с применением герметика	1м шва		2,12	1344,78	2851
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,217	0,46004	1071	493
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,004876	1088	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				234,91	498
107. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,004876	2465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,004876	1088,00	5,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,67	12
107. 4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1,86	3,943	595	2346
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1106,7	2346
		Накладные расходы	%	91		213,77	453
		Сметная прибыль	%	8		124,68	264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1683,23	3568
108	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,28	115117,22	32233
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	0,10332	964	100
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000112	1043,75	0,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				356,13	100

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000028	1888	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000028	910,00	0,03
108. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000084	2465	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000084	1088,00	0,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	-
108. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,00084	90	0,08
108. 6 0107	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,00756	686	5
108. 7 0402	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,246	0,06888	466430	32128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114760,57	32133
		Накладные расходы	%	80		284,91	80
		Сметная прибыль	%	8		9232,17	2585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124634,29	34898

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	12190232
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	57986
Материалы -	Тенге	7420
Всего заработная плата -	Тенге	44398
Накладные расходы -	Тенге	32777
Накладные НУЧП -	Тенге	32777
Сметная прибыль -	Тенге	7261
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	98024
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	44
Сметная заработная плата -	Тенге	44398
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	611753
Материалы -	Тенге	221099
Всего заработная плата -	Тенге	356197
Накладные расходы -	Тенге	288920
Накладные НУЧП -	Тенге	288920
Сметная прибыль -	Тенге	72054
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	972726
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	344
Сметная заработная плата -	Тенге	356197
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11520494
Материалы -	Тенге	5266189
Всего заработная плата -	Тенге	6074022

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сдача и испытание -	Тенге				31894
		Накладные расходы -	Тенге				5952541
		Накладные НУЧП -	Тенге				5952541
		Сметная прибыль -	Тенге				1397843
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				18870878
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5767
		Сметная заработная плата -	Тенге				6074022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19941628
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6155
		Сметная заработная плата -	Тенге				6474618

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	21563,41	21563
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	8,5	8,5	1000	8500
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	1204,5	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8596,36	8596
109. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	5764	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4329	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31,08
109. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	174	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				434,44	434
109. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	16850	17
109. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323	3
109. 9	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	207096	85

1	2	3	4	5	6	7	8
1039 РСНБ РК 2015							
109.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508	5
109.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	542	1626
109.12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	685	8220
109.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	174	465
109.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516	10
109.15	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198	2198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12628,97	12629
		Накладные расходы	%	98		8424,43	8424
		Сметная прибыль	%	8		2399,03	2399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32386,87	32387
110	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	970,18	970
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	0,7725	1053	813
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	1134,6	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				848,5	849
110. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4329	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1554,00	4,80
110. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	174	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	2465	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,02781	1088,00	30,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,17	140
110. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	207096	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,57	17
		Накладные расходы	%	98		831,53	832
		Сметная прибыль	%	8		144,14	144

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1945,85	1946
111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	1856,12	1856
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000	1470
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	1481
111. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	86
111. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694	208
111. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096	29
111. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	301
		Накладные расходы	%	98		1451,26	1451
		Сметная прибыль	%	8		264,59	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	3572
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)					
112	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1812,9	9064
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,22	6,1	1071	6533
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,69	917,62	633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1433,25	7166

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,667	3546	2365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,667	910,00	606,97
112. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	5764	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1088,00	3,81
112. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	4329	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	1554,00	3,89
112. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,017	2465	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,017	1088,00	18,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				487,62	2438
112. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,036	998	36
112. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00425	3939	17
112. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,2335	174	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	93
		Накладные расходы	%	98		1404,59	7023
		Сметная прибыль	%	8		257,4	1287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3474,88	17374
113	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		6	3350,6	20104
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	2,598	1088	2827
113. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,0648	1118,2	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,18	2899
113. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0084	5764	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0084	1088,00	9,14

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	4329	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1554,00	6,53
113. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0522	2465	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0522	1088,00	56,79
113. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,1182	26	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,06	198
113. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	561	13
113. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000023	628269	14
113. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,03876	293	11
113.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	323	1
113.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0372	508	19
113.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	6	2829	16974
113.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,165	174	29
113.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0324	516	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2846,44	17079
		Накладные расходы	%	98		473,52	2841
		Сметная прибыль	%	8		305,93	1836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4130,05	24780
114	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		8	2969,16	23753
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,696	1088	2933
114. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	1143,29	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	2987

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	5764	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	1088,00	6,96
114. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	4329	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1554,00	8,70
114. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	2465	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	1088,00	38,30
114. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	26	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	151
114. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	561	18
114. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	628269	10
114. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	293	8
114.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	323	2
114.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	508	22
114.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571	20568
114.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1408	174	24
114.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	516	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2583,66	20669
		Накладные расходы	%	98		365,93	2927
		Сметная прибыль	%	8		266,81	2134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,9	28815
115	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		15	2455,07	36826

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 6							
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	5,055	1088	5500
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0885	1143,29	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	5601
115. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5764	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1088,00	13,06
115. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16,32
115. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,066	2465	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,066	1088,00	71,81
115. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2085	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	283
115. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	561	34
115. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000029	628269	18
115. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0513	293	15
115.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323	3
115.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	508	40
115.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	15	2058	30870
115.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,1695	174	29
115.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	516	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2069,56	31043
		Накладные расходы	%	98		365,93	5489
		Сметная прибыль	%	8		225,68	3385

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3046,68	45700
116	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37		2164,3	80079
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	12,469	1088	13566
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2183	1143,29	250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	13816
116. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0296	5764	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0296	1088,00	32,20
116. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0259	4329	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0259	1554,00	40,25
116. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1628	2465	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1628	1088,00	177,13
116. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5143	26	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	697
116. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,148	561	83
116. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00007	628269	44
116. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,12654	293	37
116.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0222	323	7
116.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1961	508	100
116.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	37	1768	65416
116.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2553	174	44
116.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1628	516	84

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1778,8	65815
		Накладные расходы	%	98		365,93	13540
		Сметная прибыль	%	8		202,42	7489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2732,65	101108
117	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1	1670,54	1671
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,337	1088	367
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0059	1143,29	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	373
117. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	5764	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1088,00	0,87
117. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	4329	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1554,00	1,09
117. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	2465	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	1088,00	4,79
117. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0139	26	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	19
117. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	561	2
117. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	628269	1
117. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	293	1
117.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	323	0,19
117.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	508	3
117.12	2301-1306-	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	1	1275	1275

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм					
117.13 1404 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0025	174	0,43
117.14 0702 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	516	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1285,03	1285
		Накладные расходы	%	98		365,93	366
		Сметная прибыль	%	8		162,92	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2199,39	2199
118	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		5	1856,12	9281
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	7,35	1000	7350
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	1088	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	7404
118. 3 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	174	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	2465	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1088,00	54,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	428
118. 5 0506 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	188694	1038
118. 6 1039 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	207096	145
118. 7 1303 РСНБ РК 2015	2302-1101-	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	32005	320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	1503
		Накладные расходы	%	98		1451,26	7256
		Сметная прибыль	%	8		264,59	1323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	17860
119	1116-0601-0101 РСНБ	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб	шт.		2	1856,12	3712

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	диаметром до 50 мм. Установка					
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000	2940
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1088	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	2962
119. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2465	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	171
119. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694	415
119. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096	58
119. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	601
		Накладные расходы	%	98		1451,26	2903
		Сметная прибыль	%	8		264,59	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	7144
120	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		67	70,76	4741
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	3,357	1376	4619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	4619
120. 2 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,005	73	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	73

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 3 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0134	323	4
120. 4 0102	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0134	508	7
120. 5 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,67	30	20
120. 6 0702	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0335	516	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	49
		Накладные расходы	%	98		67,56	4526
		Сметная прибыль	%	8		11,07	741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	10009
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,41	81,98	525
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,189095	1235	234
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001282	1087,99	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	235
121. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000641	4249	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000641	1088,00	0,70
121. 4 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000641	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000641	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000641	1088,00	0,70
121. 6 0101	3104-0301-РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,071792	137	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	14
121. 7 3101	2113-0704-РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000096	290315	28
121. 8 0502	2204-0101-РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000577	433151	250

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	278
		Накладные расходы	%	69		25,29	162
		Сметная прибыль	%	8		8,58	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	743
122	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		6,41	235,85	1512
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,20512	1000	205
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,003846	1087,99	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	209
122. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001282	4249	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001282	1088,00	1,39
122. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001282	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002564	2465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002564	1088,00	2,79
122. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,17948	137	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	36
122. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000167	290315	48
122. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,154	1059	1222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	1270
		Накладные расходы	%	69		22,53	144
		Сметная прибыль	%	8		20,67	132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	1789
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
123	1126-0101-1701 РСНБ	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		67	557,04	37322

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 10						
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	14,137	1130	15975
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,675	1088	1822
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,63	17797
123. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,675	2465	4129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,675	1088,00	1822,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,63	4129
123. 4 1824	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9581	3890	3727
123. 5 9903	2111-0403 РСНБ РК 2015	-Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	100,5	131	13166
123. 6 3432	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,134	2431	326
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,99	17218
		Накладные расходы	%	76		201,88	13526
		Сметная прибыль	%	8		60,71	4068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,64	54916
124	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		6,41	466,8	2992
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,3198	2,05	928	1902
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,030127	1088	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,89	1935
124. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,014743	729	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4 0501	3204-0106 РСНБ РК 2015	-Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,080766	1018	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,030127	2465	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,030127	1088,00	32,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,09	167
124. 6 0701	2105-0107 РСНБ РК 2015	-Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,003032	133507	405
124. 7 1404	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,923	226	435
124. 8 9906	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,000808	63701	51
124. 9 0801	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,080766	394	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,94	923
		Накладные расходы	%	76		229,43	1471
		Сметная прибыль	%	8		55,7	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,94	4820
125	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	529,03	529
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,3	0,3	1088	326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,4	326
125. 2 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323	3
125. 3 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508	5
125. 4 0301	2303-0103 РСНБ РК 2015	-Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	92	184
125. 5 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				202,63	203
		Накладные расходы	%	98		319,87	320
		Сметная прибыль	%	8		67,91	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				916,81	917
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
126	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		49	2164,3	106051
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	16,513	1088	17966
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2891	1143,29	331

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	18297
126. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0392	5764	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0392	1088,00	42,65
126. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0343	4329	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0343	1554,00	53,30
126. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2156	2465	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2156	1088,00	234,57
126. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6811	26	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	924
126. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,196	561	110
126. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000093	628269	58
126. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,16758	293	49
126.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0294	323	9
126.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2597	508	132
126.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	49	1768	86632
126.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3381	174	59
126.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2156	516	111
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1778,8	87161
		Накладные расходы	%	98		365,93	17931
		Сметная прибыль	%	8		202,42	9919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2732,65	133900
127	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1848,87	3698

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 6						
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,674	1088	733
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1143,29	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	747
127. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5764	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1088,00	1,74
127. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4329	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1554,00	2,18
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	2465	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	1088,00	9,57
127. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0278	26	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	38
127. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	561	4
127. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	628269	2
127. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00684	293	2
127.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	323	0,39
127.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	508	5
127.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2	1453	2906
127.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0088	174	2
127.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	516	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1463,36	2927
		Накладные расходы	%	98		365,93	732
		Сметная прибыль	%	8		177,18	354

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2391,98	4784
128	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		224	1254,12	280924
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	252,918	1088	275175
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0224	1321	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1228,59	275205
128. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0112	4329	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0112	1554,00	17,40
128. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0112	2465	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0112	1088,00	12,19
128. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	14,941	18	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 6 1502	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	56,358	63	3551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,39	3896
128. 7 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	15,837	67	1061
128. 8 3501	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	158,368	5	792
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,27	1853
		Накладные расходы	%	98		1204,02	269701
		Сметная прибыль	%	8		196,65	44050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2654,8	594674
129	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		51	70,76	3609

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 5 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	2,555	1376	3516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	3516
129. 2 0501	3204-0105-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,765	73	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	56
129. 3 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0102	323	3
129. 4 0102	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0102	508	5
129. 5 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,51	30	15
129. 6 0702	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0255	516	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	37
		Накладные расходы	%	98		67,56	3446
		Сметная прибыль	%	8		11,07	564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	7618
		ФИТИНГИ					
130	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		40	971,08	38843
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	30,9	1053	32538
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,483	1100,94	1633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,27	34171
130. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0412	4329	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0412	1554,00	64,02
130. 4 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	11,454	174	1993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,442	2465	3555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,442	1088,00	1568,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,15	5726
130. 1039	6 2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	207096	580
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,5	580
		Накладные расходы	%		98	837,18	33487
		Сметная прибыль	%		8	144,66	5786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1952,93	78117
131	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		40	475,01	19000
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053	17269
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	17704
131. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	986
131. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323	129
131. 5 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508	203
131. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	745
		Накладные расходы	%		98	433,76	17350
		Сметная прибыль	%		8	72,7	2908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	39259
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,97	81,98	325
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,117115	1235	145
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000794	1088,04	0,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	146
132. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000397	4249	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000397	1088,00	0,43
132. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000397	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000397	2465	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000397	1088,00	0,43
132. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,044464	137	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	9
132. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00006	290315	17
132. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000357	433151	155
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	172
		Накладные расходы	%	69		25,29	100
		Сметная прибыль	%	8		8,58	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	460
133	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		3,97	235,85	936
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,12704	1000	127
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002382	1087,99	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	130
133. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000794	4249	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000794	1088,00	0,86
133. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000794	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001588	2465	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001588	1088,00	1,73
133. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,11116	137	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	23
133. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000103	290315	30
133. 8 9908	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,7146	1059	757
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	787
		Накладные расходы	%	69		22,53	89
		Сметная прибыль	%	8		20,67	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	1108
134	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		78,2	557,04	43561
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	16,5	1130	18645
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,955	1088	2127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,63	20772
134. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,955	2465	4819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,955	1088,00	2127,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,63	4819
134. 4 1824	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,118	3890	4350
134. 5 9903	2111-0403 РСНБ РК 2015	-Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	117,3	131	15366
134. 6 3432	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,1564	2431	380
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,99	20097
		Накладные расходы	%	76		201,88	15787
		Сметная прибыль	%	8		60,71	4748

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,64	64096
135	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		3,97	466,8	1853
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,3198	1,27	928	1178
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,018659	1088	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,89	1198
135. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,009131	729	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,050022	1018	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,018659	2465	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,018659	1088,00	20,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,09	104
135. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,001878	133507	251
135. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,191	226	269
135. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,0005	63701	32
135. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,050022	394	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,94	571
		Накладные расходы	%	76		229,43	911
		Сметная прибыль	%	8		55,7	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,94	2985
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
136	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		32	2455,07	78562
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	10,784	1088	11733

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1888	1143,29	216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	11949
136. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0256	5764	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0256	1088,00	27,85
136. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0224	4329	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0224	1554,00	34,81
136. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1408	2465	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1408	1088,00	153,19
136. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,4448	26	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	603
136. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,128	561	72
136. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000061	628269	38
136. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,10944	293	32
136.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0192	323	6
136.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1696	508	86
136.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	32	2058	65856
136.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,3616	174	63
136.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1408	516	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2069,56	66226
		Накладные расходы	%	98		365,93	11710
		Сметная прибыль	%	8		225,68	7222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3046,68	97494
137	1116-0301-	-Трубопроводы водоснабжения из стальных	м		65	2164,3	140680

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода				
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	21,905	1088	23833
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3835	1143,29	438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	24271
137. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,052	5764	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,052	1088,00	56,58
137. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0455	4329	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0455	1554,00	70,71
137. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,286	2465	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,286	1088,00	311,17
137. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,9035	26	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	1225
137. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,26	561	146
137. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000123	628269	78
137. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,2223	293	65
137.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,039	323	13
137.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3445	508	175
137.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	65	1768	114920
137.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4485	174	78
137.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,286	516	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1778,8	115622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		365,93	23786
		Сметная прибыль	%	8		202,42	13157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2732,65	177623
138	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		25	1848,87	46222
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	8,425	1088	9166
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1475	1143,29	169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	9335
138. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02	5764	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02	1088,00	21,76
138. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	4329	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1554,00	27,20
138. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,11	2465	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,11	1088,00	119,68
138. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,3475	26	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	471
138. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,1	561	56
138. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000047	628269	30
138. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0855	293	25
138.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,015	323	5
138.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	508	67
138.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	25	1453	36325
138.13	2113-0703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,11	174	19

1	2	3	4	5	6	7	8
1404 РСНБ РК 2015 138.14 0702 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	516	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1463,36	36584
		Накладные расходы	%	98		365,93	9148
		Сметная прибыль	%	8		177,18	4430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2391,98	59800
139	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1670,54	3341
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,674	1088	733
139. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1143,29	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	747
139. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5764	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1088,00	1,74
139. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4329	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1554,00	2,18
139. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	2465	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	1088,00	9,57
139. 6 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0278	26	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	38
139. 7 0507 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	561	4
139. 8 0102 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	628269	2
139. 9 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00684	293	2
139.10 0901 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	323	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8
139.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	508	5
139.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1275	2550
139.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,005	174	0,87
139.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	516	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1285,03	2570
		Накладные расходы	%	98		365,93	732
		Сметная прибыль	%	8		162,92	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2199,39	4399
140	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1856,12	3712
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000	2940
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1088	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	2962
140. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2465	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	171
140. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694	415
140. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096	58
140. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	601
		Накладные расходы	%	98		1451,26	2903
		Сметная прибыль	%	8		264,59	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	7144

1	2	3	4	5	6	7	8
141	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		22	1856,12	40835
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	32,34	1000	32340
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,22	1088	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	32579
141. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7,7	174	1340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,22	2465	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	1088,00	239,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	1882
141. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	188694	4566
141. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00308	207096	638
141. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	32005	1408
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	6612
		Накладные расходы	%	98		1451,26	31928
		Сметная прибыль	%	8		264,59	5821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	78583
142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		124	70,76	8774
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	6,212	1376	8548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	8548
142. 2 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,86	73	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	136
142. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0248	323	8
142. 4 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0248	508	13
142. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,01	1,24	30	37
142. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,062	516	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	90
		Накладные расходы	%	98		67,56	8377
		Сметная прибыль	%	8		11,07	1372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	18523
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9,98	81,98	818
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,29441	1235	364
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001996	1087,98	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	366
143. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000998	4249	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000998	1088,00	1,09
143. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000998	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000998	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000998	1088,00	1,09
143. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,111776	137	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	22
143. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00015	290315	43

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000898	433151	389
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	433
		Накладные расходы	%	69		25,29	252
		Сметная прибыль	%	8		8,58	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	1156
144	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		9,98	235,85	2354
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,31936	1000	319
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,005988	1087,99	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	326
144. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001996	4249	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001996	1088,00	2,17
144. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001996	27	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003992	2465	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003992	1088,00	4,34
144. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,27944	137	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	57
144. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000259	290315	75
144. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,796	1059	1902
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	1978
		Накладные расходы	%	69		22,53	225
		Сметная прибыль	%	8		20,67	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	2785

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
145	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		122	557,04	67959
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	25,742	1130	29088
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,05	1088	3318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265,63	32407
145. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3,05	2465	7518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,05	1088,00	3318,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,63	7518
145. 4 1824	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,745	3890	6786
145. 5 9903	2111-0403 РСНБ РК 2015	-Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	183	131	23973
145. 6 3432	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,244	2431	593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,99	31353
		Накладные расходы	%	76		201,88	24629
		Сметная прибыль	%	8		60,71	7407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,64	99996
146	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		9,98	466,8	4659
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,3198	3,192	928	2962
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,046906	1088	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,89	3013
146. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,022954	729	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4 0501	3204-0106 РСНБ РК 2015	-Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,125748	1018	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,046906	2465	116

1	2	3	4	5	6	7	8
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,046906	1088,00	51,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,09	260
146. 6	2105-0107	-Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной	т	0,000473	0,004721	133507	630
0701	РСНБ РК 2015	точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73					
146. 7	2110-0501	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ	кг	0,3	2,994	226	677
1404	РСНБ РК 2015	30693-2000					
146. 8	2113-0104	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ	т	0,000126	0,001257	63701	80
9906	РСНБ РК 2015	9812-74 марки БНИ					
146. 9	2204-0501	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,125748	394	50
0801	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,94	1437
		Накладные расходы	%	76		229,43	2290
		Сметная прибыль	%	8		55,7	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,94	7504
		НАСОСЫ					
147	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос		1	17330,2	17330
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	13,39	1035	13859
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1379,25	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13972,3	13972
147. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4329	223
0102	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1554,00	80,03
147. 4	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	174	93
0501	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2465	76
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	1088,00	33,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				392,31	392
147. 6	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	0,014	0,014	15402	216
2802	РСНБ РК 2015	ГОСТ 28013-98					
147. 7	2113-0201	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами	т	0,00127	0,00127	250467	318
1201	РСНБ РК 2015	диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87					

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	189206	416
147. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	207096	81
147.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	450	32
147.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915	915
147.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102	1102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,24	3079
		Накладные расходы	%	98		13692,85	13693
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	2482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33504,9	33505
148	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт		1	2077,5	2077
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130	1130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1130	1130
148. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09	174	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11	24	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,3	18
148. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	27994	280
148. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00031	552660	171
148. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	0,8	307	246
148. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	658	3
148. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	235559	19
148. 9	2113-0816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2834	88

1	2	3	4	5	6	7	8
0202 РСНБ РК 2015							
148.10 3960 РСНБ РК 2015	2404-0207-	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				929,2	929
		Накладные расходы	%	72		813,6	814
		Сметная прибыль	%	8		231,29	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3122,38	3122
149	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		6	1880,77	11285
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	8,82	1000	8820
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1088	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1491,76	8951
149. 3 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	174	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2465	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	130,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,2	661
149. 5 0506 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	188694	1245
149. 6 1039 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	207096	174
149. 7 1303 РСНБ РК 2015	2302-1101-	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	32005	384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	1803
		Накладные расходы	%	98		1461,92	8772
		Сметная прибыль	%	8		267,42	1604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3610,11	21661
150	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		3	475,01	1425
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	1,23	1053	1295
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1088	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	1328

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2465	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	32,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	74
150. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	323	10
150. 5 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	508	15
150. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	516	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	56
		Накладные расходы	%	98		433,76	1301
		Сметная прибыль	%	8		72,7	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	2944
151	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования	шкаф		1	22307,19	22307
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088	14144
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321	2114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16257,6	16258
151. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689	3751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1554,00	1243,20
151. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316	2653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1088,00	870,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6404	6404
151. 5 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706	312
151. 6 1301	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772	9
151. 7 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834	57
151. 8 3007	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379	6
151. 9 1810	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466	951

1	2	3	4	5	6	7	8
151.10 3932	2404-0207 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383	2
151.11 3951	2404-0207 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492	301
151.12 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1759,19	1759
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36733,67	36734
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
152	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		50	2164,3	108215
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	16,85	1088	18333
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,295	1143,29	337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	18670
152. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,04	5764	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04	1088,00	43,52
152. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,035	4329	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,035	1554,00	54,39
152. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,22	2465	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,22	1088,00	239,36
152. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,695	26	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	942
152. 7	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,2	561	112
152. 8	2113-0701	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ	т	0,000002	0,000095	628269	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	5457-75					
152. 9	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,171	293	50
	0401 РСНБ РК 2015						
152.10	2113-0803	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,03	323	10
	0901 РСНБ РК 2015						
152.11	2204-0603	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,265	508	135
	0102 РСНБ РК 2015						
152.12	2301-1306	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	50	1768	88400
	0203 РСНБ РК 2015	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм					
152.13	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,345	174	60
	1404 РСНБ РК 2015						
152.14	2204-0201	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,0044	0,22	516	114
	0702 РСНБ РК 2015	железный ГОСТ 10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1778,8	88940
		Накладные расходы	%	98		365,93	18297
		Сметная прибыль	%	8		202,42	10121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2732,65	136633
153	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		12	2164,3	25972
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	4,044	1088	4400
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708	1143,29	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	4481
153. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	5764	55
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1088,00	10,44
153. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4329	36
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1554,00	13,05
153. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0528	2465	130
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0528	1088,00	57,45
153. 6	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1668	26	4
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	226
153. 7 0507	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,048	561	27
153. 8 0102	2113-0701-РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000023	628269	14
153. 9 0401	2113-0701-РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,04104	293	12
153.10 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	323	2
153.11 0102	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	508	32
153.12 0203	2301-1306-РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	12	1768	21216
153.13 1404	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0828	174	14
153.14 0702	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	516	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1778,8	21346
		Накладные расходы	%	98		365,93	4391
		Сметная прибыль	%	8		202,42	2429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2732,65	32792
154	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		50	1848,87	92443
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	16,85	1088	18333
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,295	1143,29	337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	18670
154. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,04	5764	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04	1088,00	43,52
154. 4 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,035	4329	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,035	1554,00	54,39
154. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,22	2465	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,22	1088,00	239,36

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,695	26	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	942
154. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,2	561	112
154. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000095	628269	60
154. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,171	293	50
154.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,03	323	10
154.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,265	508	135
154.12 0202	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	50	1453	72650
154.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,22	174	38
154.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,22	516	114
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1463,36	73168
		Накладные расходы	%	98		365,93	18297
		Сметная прибыль	%	8		177,18	8859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2391,98	119599
155	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1848,87	11093
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	2,022	1088	2200
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	1143,29	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,4	2240
155. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	5764	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	1088,00	5,22
155. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	4329	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1554,00	6,53

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	2465	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0264	1088,00	28,72
155. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0834	26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,85	113
155. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	561	13
155. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000011	628269	7
155. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02052	293	6
155.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	323	1
155.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0318	508	16
155.12 0202	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	6	1453	8718
155.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0264	174	5
155.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0264	516	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1463,36	8780
		Накладные расходы	%	98		365,93	2196
		Сметная прибыль	%	8		177,18	1063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2391,98	14352
156	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		20	1856,12	37122
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	29,4	1000	29400
156. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2	1088	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	29618
156. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7	174	1218

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	2465	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1088,00	217,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	1711
156. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	188694	4151
156. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0028	207096	580
156. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	32005	1280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	6011
		Накладные расходы	%	98		1451,26	29025
		Сметная прибыль	%	8		264,59	5292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	71439
157	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		208	1254,12	260858
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	234,853	1088	255520
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0208	1321	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1228,59	255547
157. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0104	4329	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0104	1554,00	16,16
157. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0104	2465	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0104	1088,00	11,32
157. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	13,874	18	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 6 1502	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	52,333	63	3297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,39	3617
157. 7 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	14,706	67	985
157. 8 3501	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	147,056	5	735
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,27	1721
		Накладные расходы	%	98		1204,02	250436
		Сметная прибыль	%	8		196,65	40904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2654,8	552198
158	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		88	70,76	6227
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,409	1376	6067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,94	6067
158. 2 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,32	73	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	96
158. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0176	323	6
158. 4 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0176	508	9
158. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,01	0,88	30	26
158. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,044	516	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,7242	64
		Накладные расходы	%	98		67,56	5945
		Сметная прибыль	%	8		11,07	974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,38	13146
		ФИТИНГИ					
159	1118-1001-0101 РСНБ	-Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		40	971,08	38843

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	30,9	1053	32538
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,483	1100,94	1633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,27	34171
159. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0412	4329	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0412	1554,00	64,02
159. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	11,454	174	1993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,442	2465	3555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,442	1088,00	1568,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,15	5726
159. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	207096	580
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,5	580
		Накладные расходы	%	98		837,18	33487
		Сметная прибыль	%	8		144,66	5786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1952,93	78117
160	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка	шт.		4	2013,02	8052
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,566	6,262	1071	6707
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,3708	1191,56	442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,21	7149
160. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0824	4329	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0824	1554,00	128,05
160. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,2884	2465	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,2884	1088,00	313,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				266,9	1068
160. 5 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,16	323	52
160. 6 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,16	508	81
160. 7 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,28	516	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,36	277
		Накладные расходы	%	98		1751,47	7006
		Сметная прибыль	%	8		301,16	1205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4065,65	16263
161	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		40	475,01	19000
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053	17269
161. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	17704
161. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	986
161. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323	129
161. 5 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508	203
161. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	745
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350
		Сметная прибыль	%	8		72,7	2908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	39259
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		8,38	81,98	687
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,24721	1235	305
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001676	1088,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	307
162. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000838	4249	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000838	1088,00	0,91
162. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000838	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000838	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000838	1088,00	0,91
162. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,093856	137	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	19
162. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000126	290315	36
162. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000754	433151	327
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	363
		Накладные расходы	%	69		25,29	212
		Сметная прибыль	%	8		8,58	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	971
163	1113-0301- 1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		8,38	235,85	1976
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,26816	1000	268
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,005028	1088,01	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	274
163. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001676	4249	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001676	1088,00	1,82
163. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001676	27	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003352	2465	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003352	1088,00	3,65
163. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,23464	137	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	48
163. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000218	290315	63
163. 8 9908	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,508	1059	1597
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	1661
		Накладные расходы	%	69		22,53	189
		Сметная прибыль	%	8		20,67	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	2338
		Теплоизоляционные работы					
164	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2		100	1721,95	172195
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,6	60	1130	67800
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	4,3	1088	4678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				724,78	72478
164. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043	4,3	2465	10600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	4,3	1088,00	4678,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				106	10600
164. 4 1824	2110-0502 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	15	3890	58350
164. 5 9903	2111-0403 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	2,6	260	131	34060
164. 6 3432	2113-0816 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0057	0,57	2431	1386

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				937,96	93796
		Накладные расходы	%	76		550,84	55084
		Сметная прибыль	%	8		181,82	18182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2454,61	245461
165	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		8,38	466,8	3912
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,3198	2,68	928	2487
165. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,039386	1088	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,89	2530
165. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,019274	729	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	-Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,105588	1018	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,039386	2465	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,039386	1088,00	42,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,09	219
165. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	-Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,003964	133507	529
165. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	2,514	226	568
165. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,001056	63701	67
165. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,105588	394	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143,94	1206
		Накладные расходы	%	76		229,43	1923
		Сметная прибыль	%	8		55,7	467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,94	6301
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
166	1116-0501-0102 РСНБ	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м		48	641,42	30788

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6						
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	26,88	1130	30374
166. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0336	1221,14	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,65	30415
166. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	5764	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0144	1088,00	15,67
166. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0096	4329	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0096	1554,00	14,92
166. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0096	2465	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0096	1088,00	10,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,09	148
166. 6 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001277	190274	243
166. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0157	0,7536	30	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,53	266
		Накладные расходы	%	98		620,98	29807
		Сметная прибыль	%	8		100,99	4848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1363,39	65443
167	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		22	1214,77	26725
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	9,108	1000	9108
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,972	912,51	4537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	13645
167. 3 0201	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,928	3546	17475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,928	910,00	4484,48
167. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,022	3996	88

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022	1300,00	28,60
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,022	2465	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022	1088,00	23,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	17617
		Накладные расходы	%	99		614,03	13509
		Сметная прибыль	%	8		146,3	3219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1975,09	43452
168	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		8	1790,11	14321
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	4,888	1000	4888
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	2,664	912,24	2430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,78	7318
168. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	2,64	3546	9361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	2,64	910,00	2402,40
168. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	3996	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1300,00	10,40
168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016	2465	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016	1088,00	17,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1179,11	9433
		Накладные расходы	%	99		905,63	7245
		Сметная прибыль	%	8		215,66	1725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2911,39	23291
169	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.		2	2425,53	4851
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,828	1,656	1000	1656
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	0,902	911,65	822
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1239,16	2478

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 3 0201	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	0,896	3546	3177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448	0,896	910,00	815,36
169. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	3996	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1300,00	2,60
169. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	2465	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	1088,00	4,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1597,53	3195
		Накладные расходы	%	99		1226,76	2454
		Сметная прибыль	%	8		292,18	584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3944,48	7889
170	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м		10	641,42	6414
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	5,6	1130	6328
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,007	1221,14	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,65	6337
170. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,003	5764	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003	1088,00	3,26
170. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,002	4329	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1554,00	3,11
170. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	2465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1088,00	2,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,09	31
170. 6	2113-0201	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,000027	0,000266	190274	51

1	2	3	4	5	6	7	8
0508 РСНБ РК 2015		работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87					
170. 7 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0157	0,157	30	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,53	55
		Накладные расходы	%	98		620,98	6210
		Сметная прибыль	%	8		100,99	1010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1363,39	13634
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
171	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м		131	641,42	84026
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	73,36	1130	82897
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0917	1221,14	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,65	83009
171. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0393	5764	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0393	1088,00	42,76
171. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0262	4329	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0262	1554,00	40,71
171. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0262	2465	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0262	1088,00	28,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,09	405
171. 6 0508 РСНБ РК 2015	2113-0201	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,003485	190274	663
171. 7 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0157	2,057	30	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,53	725
		Накладные расходы	%	98		620,98	81349
		Сметная прибыль	%	8		100,99	13230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1363,39	178605

1	2	3	4	5	6	7	8
172	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м		128	663,58	84938
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	74,752	1130	84470
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0384	1243,33	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				660,29	84518
172. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	5764	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1088,00	13,93
172. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	4329	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1554,00	19,89
172. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	2465	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1088,00	13,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	161
172. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,001536	190274	292
172. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0039	0,4992	30	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,4	307
		Накладные расходы	%	98		647,09	82827
		Сметная прибыль	%	8		104,85	13421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1415,52	181186
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		180	1214,77	218658
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	74,52	1000	74520
173. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	40,68	912,51	37121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	111641
173. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	40,32	3546	142975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	40,32	910,00	36691,20

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,18	3996	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,18	1300,00	234,00
173. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,18	2465	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,18	1088,00	195,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	144138
		Накладные расходы	%	99		614,03	110525
		Сметная прибыль	%	8		146,3	26335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1975,09	355517
174	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		180	1790,11	322219
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	109,98	1000	109980
174. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	59,94	912,24	54680
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,78	164660
174. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	59,4	3546	210632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	59,4	910,00	54054,00
174. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,18	3996	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,18	1300,00	234,00
174. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,36	2465	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,36	1088,00	391,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1179,11	212239
		Накладные расходы	%	99		905,63	163013
		Сметная прибыль	%	8		215,66	38819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2911,39	524051
175	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.		20	2425,53	48511
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,828	16,56	1000	16560
175. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,451	9,02	911,65	8223

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1239,16	24783
175. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	8,96	3546	31772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448	8,96	910,00	8153,60
175. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	3996	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1300,00	26,00
175. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04	2465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04	1088,00	43,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1597,53	31951
		Накладные расходы	%	99		1226,76	24535
		Сметная прибыль	%	8		292,18	5844
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3944,48	78890
176	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект		40	2422,48	96899
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,95	78	1088	84864
176. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,4	1021,89	1431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2157,37	86295
176. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,8	13	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,52	1888	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52	910,00	473,20
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,88	2465	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,88	1088,00	957,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,03	3161
176. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0144	218211	3142

1	2	3	4	5	6	7	8
176. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	8	360	2880
176. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	16	77	1232
176. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,2	323	388
176.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,8	508	406
176.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,6	516	826
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221,85	8874
		Накладные расходы	%	98		2114,22	84569
		Сметная прибыль	%	8		362,94	14517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4899,63	195985
177	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка моек на одно отделение	комплект		40	2091,55	83662
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,56	62,4	1088	67891
177. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	1002,3	1082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1724,34	68974
177. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,8	13	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,52	1888	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52	910,00	473,20
177. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,56	2465	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,56	1088,00	609,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,31	2373
177. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,04	15402	616
177. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	8	360	2880
177. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	16	77	1232
177. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,52	323	168
177.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,0056	1371537	7681

1	2	3	4	5	6	7	8
177.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,52	508	264
177.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	1,08	516	557
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				334,95	13398
		Накладные расходы	%	98		1689,86	67594
		Сметная прибыль	%	8		302,51	12100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4083,91	163357
178	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		40	3074,56	122983
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,22	88,8	1071	95105
178. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	2,84	1007,77	2862
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2449,17	97967
178. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,8	13	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	1,28	1888	2417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	1,28	910,00	1164,80
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,56	2465	3845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,56	1088,00	1697,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156,81	6272
178. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	16	360	5760
178. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0032	1188096	3802
178. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	16	77	1232
178. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,16	323	52
178.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,004	1371537	5486
178.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,2	1263	4042
178.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,8	508	406
178.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,6	516	826

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,13	21605
		Накладные расходы	%	98		2400,19	96008
		Сметная прибыль	%	8		437,98	17519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5912,73	236509
179	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		40	2662,36	106495
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,95	78	1088	84864
179. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	5,08	1072,3	5447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2257,78	90311
179. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,44	4329	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,44	1554,00	683,76
179. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,6	1888	3021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,6	910,00	1456,00
179. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	3,04	2465	7494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	3,04	1088,00	3307,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				310,48	12419
179. 6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,008	173901	1391
179. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,24	323	78
179. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	-Каболка	т	0,00007	0,0028	1371537	3840
179. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	2,4	508	1219
179.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	5,2	516	2683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				230,29	9211
		Накладные расходы	%	98		2212,63	88505
		Сметная прибыль	%	8		390	15600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5264,99	210600
180	1117-0201-0103 РСНБ	-Установка смесителей	шт		40	799,35	31974

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,7	28	1088	30464
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,6	30464
180. 2 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,4	13	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,13	5
180. 3 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	8	67	536
180. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,52	323	168
180. 5 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,52	508	264
180. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,04	516	537
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,62	1505
		Накладные расходы	%	98		746,37	29855
		Сметная прибыль	%	8		123,66	4946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1669,37	66775
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
181	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		14	3350,6	46908
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	6,062	1088	6595
181. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1512	1118,2	169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,18	6765
181. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0196	5764	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0196	1088,00	21,32
181. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0098	4329	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0098	1554,00	15,23
181. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1218	2465	300

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1218	1088,00	132,52
181. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,2758	26	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,06	463
181. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,056	561	31
181. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000053	628269	33
181. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,09044	293	26
181.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0084	323	3
181.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0868	508	44
181.12 0206	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	14	2829	39606
181.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,385	174	67
181.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0756	516	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2846,44	39850
		Накладные расходы	%	98		473,52	6629
		Сметная прибыль	%	8		305,93	4283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4130,05	57821
182	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос		2	17330,2	34660
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	26,78	1035	27717
182. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1379,25	227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13972,3	27945
182. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4329	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1554,00	160,06
182. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	174	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2465	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1088,00	67,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				392,31	785
182. 6 2802	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	15402	431
182. 7 1201	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	250467	636
182. 8 0101	2113-0205 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	189206	833
182. 9 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	207096	162
182.10 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	450	63
182.11 0206	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915	1830
182.12 0207	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102	2204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,24	6158
		Накладные расходы	%	98		13692,85	27386
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	4964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33504,9	67010
183	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт		2	2077,5	4155
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	2	1130	2260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1130	2260
183. 2 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	174	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 3 0101	3401-0301 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	24	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,3	37

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 4 0305	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	27994	560
183. 5 1113	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	552660	343
183. 6 0802	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	307	491
183. 7 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	658	5
183. 8 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	235559	38
183. 9 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834	176
183.10 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123	246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				929,2	1858
		Накладные расходы	%	72		813,6	1627
		Сметная прибыль	%	8		231,29	463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3122,38	6245
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,2	81,98	180
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,0649	1235	80
184. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00044	1087,95	0,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	81
184. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022	4249	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022	1088,00	0,24
184. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00022	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022	2465	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022	1088,00	0,24
184. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02464	137	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000033	290315	10
184. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000198	433151	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	95
		Накладные расходы	%	69		25,29	56
		Сметная прибыль	%	8		8,58	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	255
185	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		2,2	235,85	519
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,0704	1000	70
185. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00132	1088,03	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,65	72
185. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00044	4249	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00044	1088,00	0,48
185. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00044	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00088	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00088	1088,00	0,96
185. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,0616	137	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	12
185. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000057	290315	17
185. 8 9908	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,396	1059	419
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				198,17	436
		Накладные расходы	%	69		22,53	50
		Сметная прибыль	%	8		20,67	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,05	614
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная					
186	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м		38	663,58	25216
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	22,192	1130	25077
186. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0114	1243,33	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				660,29	25091
186. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0038	5764	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0038	1088,00	4,13
186. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0038	4329	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0038	1554,00	5,91
186. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0038	2465	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0038	1088,00	4,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	48
186. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000456	190274	87
186. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0039	0,1482	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,4	91
		Накладные расходы	%	98		647,09	24589
		Сметная прибыль	%	8		104,85	3984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1415,52	53790
187	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		20	1214,77	24295
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	8,28	1000	8280
187. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52	912,51	4125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	12405

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48	3546	15886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,48	910,00	4076,80
187. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	3996	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1300,00	26,00
187. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	2465	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1088,00	21,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	16015
		Накладные расходы	%	99		614,03	12281
		Сметная прибыль	%	8		146,3	2926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1975,09	39502
188	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		12	1790,11	21481
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	7,332	1000	7332
188. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,996	912,24	3645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,78	10977
188. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,96	3546	14042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,96	910,00	3603,60
188. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	3996	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1300,00	15,60
188. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	2465	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	1088,00	26,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1179,11	14149
		Накладные расходы	%	99		905,63	10868
		Сметная прибыль	%	8		215,66	2588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2911,39	34937

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная					
189	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м		70	663,58	46450
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	40,88	1130	46194
189. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,021	1243,33	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				660,29	46221
189. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,007	5764	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	1088,00	7,62
189. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,007	4329	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	1554,00	10,88
189. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007	2465	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	1088,00	7,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	88
189. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00084	190274	160
189. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0039	0,273	30	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,4	168
		Накладные расходы	%	98		647,09	45296
		Сметная прибыль	%	8		104,85	7340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1415,52	99086
190	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	-Установка трапов диам. 50 мм	комплект		20	7356,58	147132
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,46	9,2	1088	10010
190. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,26	1046,92	272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				514,09	10282
190. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,06	1888	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06	910,00	54,60
190. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	2465	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1088,00	217,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,31	606
190. 5 1901	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,004	173901	696
190. 6 0401	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Каболка	т	0,00007	0,0014	1371537	1920
190. 7 2202	2303-0102 РСНБ РК 2015	-Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	20	6695	133900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6825,79	136516
		Накладные расходы	%	98		503,81	10076
		Сметная прибыль	%	8		628,83	12577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8489,22	169784
191	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		16	1790,11	28642
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	9,776	1000	9776
191. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	5,328	912,24	4860
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,78	14636
191. 3 0201	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	5,28	3546	18723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	5,28	910,00	4804,80
191. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,016	3996	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1300,00	20,80
191. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,032	2465	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032	1088,00	34,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1179,11	18866
		Накладные расходы	%	99		905,63	14490
		Сметная прибыль	%	8		215,66	3451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2911,39	46582

1	2	3	4	5	6	7	8
192	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		16	1214,77	19436
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	6,624	1000	6624
192. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,616	912,51	3300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	9924
192. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,584	3546	12709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,584	910,00	3261,44
192. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,016	3996	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1300,00	20,80
192. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,016	2465	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1088,00	17,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	12812
		Накладные расходы	%	99		614,03	9824
		Сметная прибыль	%	8		146,3	2341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1975,09	31602

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3676775
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	28540
Материалы -	Тенге	4547
Всего заработная плата -	Тенге	19648
Накладные расходы -	Тенге	14146
Накладные НУЧП -	Тенге	14146
Сметная прибыль -	Тенге	3415
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	46101
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	18
Сметная заработная плата -	Тенге	19648
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1073425
Материалы -	Тенге	174072
Всего заработная плата -	Тенге	526743
Накладные расходы -	Тенге	485842
Накладные НУЧП -	Тенге	485842
Сметная прибыль -	Тенге	124741
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1684009
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	523

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	526743
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	2574810
		Материалы -	Тенге	.	.	.	918195
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1612269
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	3728
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	1580024
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	1580024
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	332387
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	4487220
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1483
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1612269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	6217329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	2023
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2158659
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
193	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка прибор			40	3377,84	135114
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,15	46	1000	46000
193. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,6	1068,22	3846
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1246,14	49846
193. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4	1888	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	910,00	364,00
193. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	3,2	2465	7888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,2	1088,00	3481,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				216,08	8643
193. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,32	323	103
193. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	686	274
193. 7	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1326	53040
193. 8	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
193. 9	2304-0905-	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1	шт.	1	40	666	26640

1	2	3	4	5	6	7	8
0206 РСНБ РК 2015		для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2011,76	80471
		Накладные расходы	%	98		1221,22	48849
		Сметная прибыль	%	8		367,92	14717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4966,99	198679
194	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные 69,1 КГ	шт.		40	39836	1593440
		Сметная прибыль	%	8		3186,88	127475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43022,88	1720915
195	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6	шт		40	475,01	19000
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053	17269
195. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	17704
195. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	986
195. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323	129
195. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508	203
195. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	745
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350
		Сметная прибыль	%	8		72,7	2908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	39259
196	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом 1,85 КГ	шт.		40	11682	467280
		Сметная прибыль	%	8		934,56	37382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12616,56	504662
197	1116-0901-0501 РСНБ	-Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка	шт		40	475,01	19000

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	16,4	1053	17269
197. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1088	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442,61	17704
197. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	2465	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	986
197. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	323	129
197. 5 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	508	203
197. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	516	413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,63	745
		Накладные расходы	%	98		433,76	17350
		Сметная прибыль	%	8		72,7	2908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				981,47	39259
198	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.		40	55803,57	2232143
		Сметная прибыль	%	8		4464,29	178571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60267,86	2410714
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
199	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		88	1856,12	163338
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	129,36	1000	129360
199. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,88	1088	957
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1480,88	130317
199. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	30,8	174	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,88	2465	2169

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,88	1088,00	957,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,55	7528
199. 0506	5 2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0968	188694	18266
199. 1039	6 2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01232	207096	2551
199. 1303	7 2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,176	32005	5633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,57	26450
		Накладные расходы	%	98		1451,26	127711
		Сметная прибыль	%	8		264,59	23284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3571,97	314333
200	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,5 КГ	Тшт.		80	7713	617040
		Сметная прибыль	%	8		617,04	49363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8330,04	666403
201	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 1 КГ	Тшт.		8	10137	81096
		Сметная прибыль	%	8		810,96	6488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10947,96	87584
202	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм 0,51 КГ	шт		160	273	43680
		Сметная прибыль	%	8		21,84	3494
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	47174
203	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80 0,51 КГ	шт.		16	273	4368
		Сметная прибыль	%	8		21,84	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,84	4717
		УКЛАДКА ТРУБ					
204	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		200	338,36	67672
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,281	56,2	1088	61146
204. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,18	1143,29	1349

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				312,47	62495
204. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,16	5764	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,16	1088,00	174,08
204. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,14	4329	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,14	1554,00	217,56
204. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,88	2465	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,88	1088,00	957,44
204. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	8,36	26	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,57	3915
204. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2	561	1122
204. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00038	628269	239
204. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,36	293	105
204.10 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,06	508	538
204.11 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,88	174	153
204.12 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,88	516	454
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,06	2612
		Накладные расходы	%	98		306,22	61245
		Сметная прибыль	%	8		51,57	10313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,15	139231
205	2301-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3 толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,86 КГ	м		200	459	91800
		Сметная прибыль	%	8		36,72	7344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				495,72	99144
206	1116-0301-	-Трубопроводы газоснабжения из стальных	м		145	338,8	49126

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода				
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,281	40,745	1088	44331
206. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,8555	1143,29	978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				312,47	45309
206. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,116	5764	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,116	1088,00	126,21
206. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1015	4329	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1015	1554,00	157,73
206. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,638	2465	1573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,638	1088,00	694,14
206. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	6,061	26	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,57	2838
206. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,45	561	813
206. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000276	628269	173
206. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,261	293	76
206.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7685	508	390
206.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1	174	174
206.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,638	516	329
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,49	1957
		Накладные расходы	%	98		306,22	44402
		Сметная прибыль	%	8		51,6	7482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,62	101010

1	2	3	4	5	6	7	8
207	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		160	433	69280
		Сметная прибыль	%	8		34,64	5542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				467,64	74822
208	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		15	1077,54	16163
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,844	12,66	1088	13774
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0255	1088	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				920,12	13802
208. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,912	11	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0255	2465	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0255	1088,00	27,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,06	106
208. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,00807	242	2
208. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000555	286680	159
208. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	626	2122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				152,21	2283
		Накладные расходы	%	99		910,92	13664
		Сметная прибыль	%	8		159,08	2386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2147,54	32213
209	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода		15	450,79	6762
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,356	5,34	1088	5810
209. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,159	1118,77	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				399,19	5988
209. 3	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,018	5764	104

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,018	1088,00	19,58
209. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329	45
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16,32
209. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1305	2465	322
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1305	1088,00	141,98
209. 6	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,532	26	40
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,05	511
209. 7	2105-0307	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,39	561	219
0507 РСНБ РК 2015							
209. 8	2113-0701	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000066	628269	41
0102 РСНБ РК 2015							
209. 9	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,066	293	19
0401 РСНБ РК 2015							
209.10	2204-0603	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,093	508	47
0102 РСНБ РК 2015							
209.11	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	174	72
1404 РСНБ РК 2015							
209.12	2204-0201	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,0825	516	43
0702 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,41	441
		Накладные расходы	%	98		391,2	5868
		Сметная прибыль	%	8		67,36	1010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,35	13640
210	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м		15	987	14805
		Сметная прибыль	%	8		78,96	1184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1065,96	15989
211	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т		0,06448	875424,89	56447

1	2	3	4	5	6	7	8
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	20,163	1300	26212
211. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	6,08	1295,08	7875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				528635,72	34086
211. 3 0501	3106-0201-РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	5,939	4828	28675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	5,939	1300,00	7720,70
211. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,141211	2465	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,141211	1088,00	153,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				450105,43	29023
211. 5 1046	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,005803	208994	1213
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18809,46	1213
		Накладные расходы	%	99		523349,36	33746
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	7215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510676,19	97408
212	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,5 мм х 3,2 мм - 26,8 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,3 КГ	шт.		8	444	3552
		Сметная прибыль	%	8		35,52	284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,52	3836
213	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,25 КГ	шт.		24	377	9048
		Сметная прибыль	%	8		30,16	724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407,16	9772
214	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		80	127	10160
		Сметная прибыль	%	8		10,16	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,16	10973
215	2302-0101-	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.		5	149	745

1	2	3	4	5	6	7	8
	0113 РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,8 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,13 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		11,92	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,92	805
216	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,1 КГ	ишт.		16	189	3024
		Сметная прибыль	%	8		15,12	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,12	3266
217	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Угольники прямые 15 мм 1,07 КГ	10 шт.		4	1705	6820
		Сметная прибыль	%	8		136,4	546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1841,4	7366
218	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	-Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.		80	27	2160
		Сметная прибыль	%	8		2,16	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,16	2333
		ИСПЫТАНИЕ					
219	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		360	454,5	163621
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,333	119,88	1325	158841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				441,23	158841
219. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	1,62	323	523
219. 3	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,9	128	115
219. 4	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,6	686	2470
219. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	3,24	516	1672
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,28	4780
		Накладные расходы	%	98		432,4	155664
		Сметная прибыль	%	8		70,95	25543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				957,86	344828

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОКРАСКА ТРУБ					
220	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		29,9	163,96	4902
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,88205	2470	2179
220. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00598	2176	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,3	2192
220. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	4249	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
220. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00299	27	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	2465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
220. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,33488	137	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,42	132
220. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000449	290315	130
220. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002691	433151	1166
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,68	2592
		Накладные расходы	%	69		50,58	1512
		Сметная прибыль	%	8		17,16	513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				231,7	6928
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		29,9	165,28	4942
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,63687	2000	1274
221. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00598	2176	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,04	1287
221. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	4249	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
221. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00299	27	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00299	2465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00299	1088,00	3,25
221. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,19435	137	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	94
221. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000419	386750	162
221. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002691	604017	1625
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,55	3575
		Накладные расходы	%	69		29,69	888
		Сметная прибыль	%	8		15,6	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210,57	6296
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ					
222	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.		40	507,92	20317
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,2696	10,784	1071	11550
222. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	3,596	1088	3912
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				386,55	15462
222. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	3,596	2338	8407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0899	3,596	1088,00	3912,45
222. 4 0301	3403-0401 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	7,192	50	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				219,18	8767

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	84		324,7	12988
		Сметная прибыль	%	8		66,61	2664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				899,23	35969
		ВРЕЗКА					
223	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		8	8216,93	65735
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	2,01	16,08	1235	19859
223. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	7,04	1244,59	8762
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3577,59	28621
223. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	5,2	4828	25106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	5,2	1300,00	6760,00
223. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	1,84	2465	4536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,84	1088,00	2001,92
223. 5 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	1,84	26	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3711,13	29689
223. 6 0201	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,328	5488	1800
223. 7 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	1,544	293	452
223. 8 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00176	212247	374
223. 9 0173	2301-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	3,2	4238	13562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2023,45	16188
		Накладные расходы	%	99		3541,81	28335
		Сметная прибыль	%	8		940,7	7526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12699,45	101596

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	6042581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	4292863
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	4292863
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	343429
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	4636292
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	168507
		Материалы -	Тенге	.	.	.	25850
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	95450
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	91132
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	91132
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	20771
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	280410
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	78
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	95450
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	1581211
		Материалы -	Тенге	.	.	.	118201
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	488204
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	957578
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	478440
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	478440
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	164772
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	2224423
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	438
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	488204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	7141126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	516
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	583653

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Силовое электрооборудование и электроосвещение

224	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.		1	39590,23	39590
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	32	32	1193	38176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38176	38176
224. 2 1203	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1093	22
224. 3 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	658	72
224. 4 0204	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	281	112
224. 5 2101	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6245736	1187
224. 6 0101	2601-0103 РСНБ РК 2015	-Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1414,23	1414
		Накладные расходы	%	61		23287,36	23287
		Сметная прибыль	%	8		5030,21	5030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67907,8	67908
225	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг	шт		20	6469,13	129383
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4	80	1130	90400
225. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,2	1321	1585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4599,26	91985
225. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,6	4689	2813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	1554,00	932,40
225. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	1,2	174	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,6	3316	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	1088,00	652,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				250,59	5012
225. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,005	404706	2024
225. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	8,2	194	1591
225. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,82	455	373
225. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,46	658	303
225.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	8,2	287	2353
225.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001	235559	236
225.12	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,4	2834	1134
225.13	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	2,88	377	1086
225.14	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,8	4251	3401
225.15	2404-0207-	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123	2460

1	2	3	4	5	6	7	8
3960 РСНБ РК 2015							
225.16 0902 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	4	516	2064
225.17 0803 РСНБ РК 2015	2204-0501-	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	11,6	1461	16948
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1698,54	33971
		Накладные расходы	%	72		3311,47	66229
		Сметная прибыль	%	8		782,45	15649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10563,05	211261
226	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		140	4260,78	596509
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	280	1071	299880
226. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,8	1321	3699
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2168,42	303579
226. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	5,6	13	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4 0302 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,4	4689	6565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,4	1554,00	2175,60
226. 5 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	18,2	174	3167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 6 0102 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,4	3316	4642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,4	1088,00	1523,20
226. 7 0101 РСНБ РК 2015	3401-0301-	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	28	24	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,99	15119
226. 8	2106-0405-	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые	т	0,002	0,28	504746	141329

1	2	3	4	5	6	7	8
1201 РСНБ РК 2015		сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012					
226. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0532	404706	21530
226.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	170,8	194	33135
226.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,96	455	892
226.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	1,26	719	906
226.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,56	307	172
226.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,28	1085	304
226.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	5,04	658	3316
226.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	170,8	287	49020
226.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0098	235559	2308
226.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,8	2834	7935
226.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	140	123	17220
226.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	6,58	466	3066
226.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	1,96	192	376
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2010,79	281510
		Накладные расходы	%	72		1561,26	218577
		Сметная прибыль	%	8		465,76	65207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6287,8	880292
227	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт		40	485,82	19433
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	13,6	1130	15368
227. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	1321	1057
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				410,62	16425
227. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	4689	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1554,00	621,60
227. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	3316	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,05	3202
227. 5 0201	2113-0204 РСНБ РК 2015	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0012	718993	863
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,57	863
		Накладные расходы	%	72		295,65	11826
		Сметная прибыль	%	8		62,52	2501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				843,98	33759
228	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		40	4260,78	170431
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	80	1071	85680
228. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	1321	1057
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2168,42	86737
228. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	13	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	4689	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1554,00	621,60
228. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	5,2	174	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 6 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	3316	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1088,00	435,20
228. 7 0101	3401-0301 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	8	24	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,99	4320
228. 8	2106-0405	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые	т	0,002	0,08	504746	40380

1	2	3	4	5	6	7	8
1201 РСНБ РК 2015		сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012					
228. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0152	404706	6152
228.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	48,8	194	9467
228.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,56	455	255
228.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,36	719	259
228.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,16	307	49
228.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,08	1085	87
228.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,44	658	948
228.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	48,8	287	14006
228.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	235559	660
228.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,8	2834	2267
228.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	40	123	4920
228.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,88	466	876
228.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,56	192	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2010,79	80431
		Накладные расходы	%	72		1561,26	62450
		Сметная прибыль	%	8		465,76	18631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6287,8	251512
229	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	1311,68	1312
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130	1130
229. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1321	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1182,84	1183
229. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4689	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31,08

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3316	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				163,48	163
229. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,2	18
		Накладные расходы	%	72		851,64	852
		Сметная прибыль	%	8		173,07	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2336,39	2336
230	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт		2	4759,31	9519
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2	4	1035	4140
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2096,42	4193
230. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,24	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
230. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,24	174	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 6 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,49	205
230. 7 1201	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,008	504746	4038
230. 8	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	404706	302

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
230. 9	2113-0207	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	455	18
1204 РСНБ РК 2015							
230.10	2113-0702	-Вазелин технический	кг	0,012	0,024	719	17
1301 РСНБ РК 2015							
230.11	2113-0804	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	307	1
0802 РСНБ РК 2015							
230.12	2113-0804	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1085	2
1205 РСНБ РК 2015							
230.13	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,024	0,048	658	32
0801 РСНБ РК 2015		марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
230.14	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	235559	42
1036 РСНБ РК 2015							
230.15	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834	176
0202 РСНБ РК 2015							
230.16	2113-0816	-Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	2071	253
0203 РСНБ РК 2015							
230.17	2404-0207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123	246
3960 РСНБ РК 2015							
230.18	2204-0201	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,045	0,09	466	42
0601 РСНБ РК 2015		наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71					
230.19	2204-0501	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	192	5
1314 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2586,82	5174
		Накладные расходы	%	72		1509,42	3019
		Сметная прибыль	%	8		501,5	1003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6770,23	13540
231	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.		4	4842,18	19369
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	1,15	4,6	1214	5584
231. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,48	1302,27	1927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1877,94	7512
231. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,02	0,08	4689	375
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1554,00	124,32
231. 4	3105-0602	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,33	1,32	3995	5273
1101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	1,32	1300,00	1716,00
231. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,08	3316	265
0102 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1478,45	5914
231. 6 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	658	26
231. 7 1205	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,048	322	15
231. 8 3008	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,04	377	15
231. 9 0101	2306-1001 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,05716	136698	7814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1967,63	7871
		Накладные расходы	%	72		1352,12	5408
		Сметная прибыль	%	8		495,54	1982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6689,84	26759
232	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		20	2089,49	41790
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,99	19,8	1130	22374
232. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	9,552	956,13	9133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1575,35	31507
232. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,536	4689	2513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,536	1554,00	832,94
232. 4 0101	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	8,48	1300	11024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	8,48	910,00	7716,80
232. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,536	3316	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,536	1088,00	583,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				765,73	15315
232. 6 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00063	22269	14
232. 7 3301	2113-0814 РСНБ РК 2015	-Шпильки	шт.	2,04	40,8	95	3876
232. 8 3008	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,56	377	211

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,06	4101
		Накладные расходы	%	72		1134,25	22685
		Сметная прибыль	%	8		257,9	5158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3481,64	69633
233	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		98	1958,34	191918
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	40,18	1130	45403
233. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	41,709	911,55	38019
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				851,25	83423
233. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0784	4689	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0784	1554,00	121,83
233. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	41,552	1300	54018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	41,552	910,00	37812,32
233. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0784	3316	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0784	1088,00	85,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				557,6	54645
233. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003087	22269	69
233. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,3038	658	200
233. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,9996	377	377
233. 9	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	-Хомутик	шт.	1,02	99,96	868	86765
233.10	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	-Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,9996	960	960
233.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	-Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	99,96	35	3499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				937,44	91869
		Накладные расходы	%	72		612,9	60064
		Сметная прибыль	%	8		205,7	20159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2776,94	272141

1	2	3	4	5	6	7	8
234	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		40	761,08	30443
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,64	25,6	1130	28928
234. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08	1321	106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				725,84	29034
234. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,192	7,68	13	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,04	4689	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	1554,00	62,16
234. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,04	3316	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	1088,00	43,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,5	420
234. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	1,224	455	557
234. 7 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000128	315725	40
234. 8 2804	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	4,08	122	498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,38	1095
		Накладные расходы	%	72		522,61	20904
		Сметная прибыль	%	8		102,69	4108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1386,38	55455
235	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	-Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		0,0045	76607,63	345
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	57	0,2565	1053	270
235. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,01404	1321	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64142,52	289
235. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	0,00702	4689	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,00702	1554,00	10,91

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 4 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1	0,05895	174	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235. 5 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,00702	3316	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,00702	1088,00	7,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14767,2	66
235. 6 0901	2113-0201-РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	0,000011	404706	5
235. 7 1036	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00336	0,000015	235559	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1819,43	8
		Накладные расходы	%	72		46182,61	208
		Сметная прибыль	%	8		9823,22	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132613,47	597
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
236	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		830	138,02	114558
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,1	83	1053	87399
236. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,328	1321	1754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,41	89153
236. 3 0302	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,664	4689	3113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,664	1554,00	1031,86
236. 4 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,664	3316	2202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,664	1088,00	722,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,4	5315
236. 5 0801	2113-0809-РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,656	658	1748
236. 6 0202	2113-0816-РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,166	2834	470
236. 7	2113-0816-	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,009628	76171	733

1	2	3	4	5	6	7	8
3536 РСНБ РК 2015							
236. 8	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	41,5	141	5852
236. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	101,26	12	1215
236.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,573	4251	10938
236.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,64	122	810
236.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,166	466	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,32	21843
		Накладные расходы	%	72		77,34	64190
		Сметная прибыль	%	8		17,23	14300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232,59	193048
237	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		360	84,17	30301
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	21,6	1053	22745
237. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,144	1321	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,71	22935
237. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,072	4689	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1554,00	111,89
237. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,072	3316	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1088,00	78,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,6	576
237. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,576	658	379
237. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,072	2834	204
237. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00216	76171	165
237. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	18	32	576
237. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	43,92	12	527
237.10	2404-0207-	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,116	4251	4744

1	2	3	4	5	6	7	8
2501 РСНБ РК 2015							
237.11	2404-0207	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,88	122	351
2804 РСНБ РК 2015							
237.12	2204-0201	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,0002	0,072	466	34
0601 РСНБ РК 2015		наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,39	6980
		Накладные расходы	%	72		45,87	16513
		Сметная прибыль	%	8		10,4	3745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,44	50559
238	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		8560	72,06	616824
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	428	1053	450684
238. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,712	1321	2262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,91	452946
238. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0001	0,856	4689	4014
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,856	1554,00	1330,22
238. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,856	3316	2838
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,856	1088,00	931,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8005	6852
238. 5	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,0016	13,696	658	9012
0801 РСНБ РК 2015		марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
238. 6	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	1,712	2834	4852
0202 РСНБ РК 2015							
238. 7	2113-0816	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,036808	76171	2804
3536 РСНБ РК 2015							
238. 8	2306-1702	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним	шт.	0,05	428	19	8132
0101 РСНБ РК 2015		диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81					
238. 9	2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1044,32	12	12532
1008 РСНБ РК 2015							
238.10	2404-0207	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	26,536	4251	112805
2501 РСНБ РК 2015							
238.11	2404-0207	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	68,48	122	8355
2804 РСНБ РК 2015							
238.12	2204-0201	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,0002	1,712	466	798
0601 РСНБ РК 2015		наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,61	159288
		Накладные расходы	%	72		38,1	326121
		Сметная прибыль	%	8		8,81	75436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,97	1018381
239	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		1105	1035,25	1143949
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	221	1088	240448
239. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	164,755	1162,89	191592
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				390,99	432040
239. 3 0302	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	13,149	4689	61658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	13,149	1554,00	20433,55
239. 4 0308	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	59,339	3518	208753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	59,339	910,00	53998,49
239. 5 0103	3105-0401-РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	59,339	15	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 6 1101	3105-0602-РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	79,118	3995	316076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	79,118	1300,00	102853,40
239. 7 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	13,149	3316	43604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	13,149	1088,00	14306,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				571,02	630981
239. 8 0210	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,105	369	408
239. 9 0201	2105-0402-РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,01768	1834952	32442
239.10 1201	2113-0207-РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	274,04	194	53164
239.11	2113-0809-	Лента К226	100 м	0,000245	0,270725	1772	480

1	2	3	4	5	6	7	8
1301 РСНБ РК 2015							
239.12	2113-0812	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	274,04	287	78649
0102 РСНБ РК 2015							
239.13	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,01105	2834	31
0202 РСНБ РК 2015							
239.14	2113-0816	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые,	т	0,000005	0,005525	5938576	32811
2102 РСНБ РК 2015		марка ПОС30 ГОСТ 21930-76					
239.15	2404-0201	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	112,71	248	27952
0645 РСНБ РК 2015							
239.16	2404-0207	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,22984	383	88
3932 РСНБ РК 2015							
239.17	2204-0501	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	31,824	1461	46495
0803 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,62	272520
		Накладные расходы	%	72		281,51	311069
		Сметная прибыль	%	8		105,34	116401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1422,1	1571419
240	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		230	259,71	59733
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	36,8	1053	38750
240. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,644	1321	851
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				172,18	39601
240. 3	3105-0102-	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0014	0,322	4689	1510
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	1554,00	500,39
240. 4	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,322	3316	1068
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	1088,00	350,34
240. 5	3403-0302-	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	2,392	18	43
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,39	2621
240. 6	2102-0401-	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,00021	0,0483	20552	993
2806 РСНБ РК 2015		М200 ГОСТ 28013-98					
240. 7	2105-0307-	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего	кг	0,021	4,83	369	1782
0210 РСНБ РК 2015		назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74					
240. 8	2110-0502-	-Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,92	236	217

1	2	3	4	5	6	7	8
240. 9	1823 РСНБ РК 2015 2113-0207	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	28,06	194	5444
240.10	1201 РСНБ РК 2015 2113-0812	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	28,06	287	8053
240.11	0102 РСНБ РК 2015 2113-0815	-Профиль монтажный	шт.	0,005	1,15	541	622
240.12	0308 РСНБ РК 2015 2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	73,6	12	883
240.13	1008 РСНБ РК 2015 2404-0207	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,3	160	368
	3915 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,84	18362
		Накладные расходы	%	72		123,97	28513
		Сметная прибыль	%	8		30,69	7060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,37	95306
241	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		180	235,74	42432
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	25,2	1053	26536
241. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,396	1321	523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,33	27059
241. 3	3105-0102 0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,198	4689	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1554,00	307,69
241. 4	3301-0201 0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,198	3316	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1088,00	215,42
241. 5	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,458	18	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,95	1611
241. 6	2102-0401 2806 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0378	20552	777
241. 7	2105-0307 0210 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,78	369	1395
241. 8	2110-0502 1823 РСНБ РК 2015	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,36	236	85
241. 9	2113-0207	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	194	4260

1	2	3	4	5	6	7	8
1201 РСНБ РК 2015							
241.10	2113-0812- 0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	21,96	287	6303
241.11	2113-0815- 0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	541	487
241.12	2404-0207- 1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	12	691
241.13	2404-0207- 3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	160	288
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,36	14286
		Накладные расходы	%	72		108,23	19482
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				371,49	66868
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
242	1308-0206- 2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		80	84,17	6734
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	4,8	1053	5054
242. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,032	1321	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,71	5097
242. 3	3105-0102- 0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016	4689	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1554,00	24,86
242. 4	3301-0201- 0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,016	3316	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1088,00	17,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,6	128
242. 5	2113-0809- 0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,128	658	84
242. 6	2113-0816- 0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,016	2834	45
242. 7	2113-0816- 3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00048	76171	37
242. 8	2306-1702- 0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4	32	128
242. 9	2404-0207- 1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,76	12	117
242.10	2404-0207- 2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,248	4251	1054
242.11	2404-0207-	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,64	122	78

1	2	3	4	5	6	7	8
2804 РСНБ РК 2015							
242.12 0601 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,016	466	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,39	1551
		Накладные расходы	%	72		45,87	3670
		Сметная прибыль	%	8		10,4	832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,44	11235
243	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		380	72,06	27382
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	19	1053	20007
243. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,076	1321	100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,91	20107
243. 3 0302 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,038	4689	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038	1554,00	59,05
243. 4 0102 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,038	3316	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038	1088,00	41,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8005	304
243. 5 0801 РСНБ РК 2015	2113-0809-	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,608	658	400
243. 6 0202 РСНБ РК 2015	2113-0816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,076	2834	215
243. 7 3536 РСНБ РК 2015	2113-0816-	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001634	76171	124
243. 8 0101 РСНБ РК 2015	2306-1702-	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	19	19	361
243. 9 1008 РСНБ РК 2015	2404-0207-	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	46,36	12	556
243.10 2501 РСНБ РК 2015	2404-0207-	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,178	4251	5008
243.11 2804 РСНБ РК 2015	2404-0207-	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,04	122	371
243.12 0601 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,076	466	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,61	7071
		Накладные расходы	%	72		38,1	14477
		Сметная прибыль	%	8		8,81	3349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,97	45208
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
244	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		500	409,18	204589
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	170	1130	192100
244. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4	1321	528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				385,26	192628
244. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,2	4689	938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2	1554,00	310,80
244. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,2	3316	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2	1088,00	217,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,2	1601
244. 5 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,01575	22269	351
244. 6 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,0075	404706	3035
244. 7 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	2,1	658	1382
244. 8 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	510	12	6120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,78	10888
		Накладные расходы	%	72		277,38	138692
		Сметная прибыль	%	8		54,93	27463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				741,49	370744
245	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		41	417,68	17125
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,36	14,76	1130	16679
245. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0328	1321	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,86	16722

1	2	3	4	5	6	7	8
245. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,064	2,624	13	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	4689	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164	1554,00	25,49
245. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	3316	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164	1088,00	17,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	165
245. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,4182	455	190
245. 7 0603	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000066	335203	22
245. 8 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000123	315725	39
245. 9 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0451	658	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,85	281
		Накладные расходы	%	72		293,66	12040
		Сметная прибыль	%	8		56,91	2333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768,25	31498
246	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		125	343,84	42980
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	36,25	1130	40963
246. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1	1321	132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,76	41095
246. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,05	4689	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05	1554,00	77,70
246. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,05	3316	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05	1088,00	54,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,2	400
246. 5 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,003938	22269	88
246. 6 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	127,5	12	1530
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,94	1618
		Накладные расходы	%	72		236,7	29588
		Сметная прибыль	%	8		46,44	5805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				626,99	78374
247	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		145	343,84	49857
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	42,05	1130	47517
247. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,116	1321	153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,76	47670
247. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,058	4689	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,058	1554,00	90,13
247. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,058	3316	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,058	1088,00	63,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,2	464
247. 5 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004567	22269	102
247. 6 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	147,9	12	1775
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,94	1877
		Накладные расходы	%	72		236,7	34322
		Сметная прибыль	%	8		46,44	6734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				626,99	90914
248	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		48	382,98	18383
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,33	15,84	1130	17899
248. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0288	1321	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				373,69	17937

1	2	3	4	5	6	7	8
248. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,064	3,072	13	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	4689	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0144	1554,00	22,38
248. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	3316	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0144	1088,00	15,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,23	155
248. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,4896	455	223
248. 7 0603	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000077	335203	26
248. 8 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000144	315725	45
248. 9 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0528	658	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,85	329
		Накладные расходы	%	72		269,06	12915
		Сметная прибыль	%	8		52,16	2504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				704,2	33802
249	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт		200	835	167000
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1	200	835	167000
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				835	167000
		Накладные расходы	%	61		509,35	101870
		Сметная прибыль	%	8		107,55	21510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1451,9	290380
250	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.		100	1540,63	154063
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,49	49	1130	55370
250. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,26	1321	343

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				557,13	55713
250. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	6,96	13	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,13	4689	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13	1554,00	202,02
250. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,13	3316	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13	1088,00	141,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,31	1131
250. 6 0101	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,006	17349	104
250. 7 2102	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0003	5938576	1782
250. 8 3301	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Хомутик	шт.	1,02	102	868	88536
250. 9 4004	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	204	35	7140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				975,62	97562
		Накладные расходы	%	72		401,14	40114
		Сметная прибыль	%	8		155,34	15534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2097,11	209711
251	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		60	572,77	34366
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,49	29,4	1130	33222
251. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,144	1321	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,87	33412
251. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	5,724	13	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,072	4689	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,072	1554,00	111,89

1	2	3	4	5	6	7	8
251. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,072	3316	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,072	1088,00	78,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,85	651
251. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,906	455	412
251. 7 0603	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000096	335203	32
251. 8 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000156	315725	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,23	494
		Накладные расходы	%	72		400,95	24057
		Сметная прибыль	%	8		77,9	4674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1051,62	63097
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
252	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	-Установка кронштейнов	кроншт		4	91	364
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,1	0,4	910	364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91	364
		Накладные расходы	%	61		55,51	222
		Сметная прибыль	%	8		11,72	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,23	633
253	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		6,8	608,95	4141
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,4	2,72	1053	2864
253. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,12376	1321	163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				445,24	3028
253. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,06188	4689	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06188	1554,00	96,16
253. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,43656	174	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
253. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,06188	3316	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06188	1088,00	67,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,02	571
253. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,1428	369	53
253. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,68	194	132
253. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,05576	455	25
253. 9	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,68	287	195
253.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000071	235559	17
253.11	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,002312	5213	12
253.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,2788	229	64
253.13	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,00544	8247	45
253.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,544	123	67
253.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0442	1679	74
253.16	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,04624	466	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103,73	705
		Накладные расходы	%	72		320,57	2180
		Сметная прибыль	%	8		74,36	506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1003,89	6826
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
254	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м		70	381,08	26675
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,15	10,5	1053	11057
254. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,77	1321	1017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				172,48	12074
254. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0055	0,385	4689	1805

1	2	3	4	5	6	7	8
0302	РСНБ РК 2015	технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,385	1554,00	598,29
254. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	5,033	174	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,385	3316	1277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,385	1088,00	418,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,54	3958
254. 6 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,35	369	129
254. 7 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00126	235559	297
254. 8 0803	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	1,68	1461	2454
254. 9 3101	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0644	136348	8781
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				166,59	11661
		Накладные расходы	%	72		124,19	8693
		Сметная прибыль	%	8		40,42	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545,68	38198
255	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		95	295,57	28079
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,15	14,25	1053	15005
255. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,893	1321	1180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				170,37	16185
255. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,4465	4689	2094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,4465	1554,00	693,86
255. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	6,83	174	1189

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 5 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,4465	3316	1481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,4465	1088,00	485,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,13	4763
255. 6 0210	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,475	369	175
255. 7 1036	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00076	235559	179
255. 8 0803	2204-0501-РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1,9	1461	2776
255. 9 3101	2105-0301-РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,038	136348	5181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,49	8311
		Накладные расходы	%	72		122,66	11653
		Сметная прибыль	%	8		33,46	3179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				451,7	42911
256	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		160	608,34	97335
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,18	28,8	1053	30326
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,8	1321	1057
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				196,15	31383
256. 3 0302	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,4	4689	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,4	1554,00	621,60
256. 4 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	5,376	174	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 5 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,4	3316	1326

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,4	1088,00	435,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,86	4137
256. 6 1201	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	13,12	194	2545
256. 7 0102	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	13,12	287	3765
256. 8 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,00208	235559	490
256. 9 0646	2404-0201 РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	2,4	229	550
256.10 9903	2105-0199 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0064	228133	1460
256.11 0601	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,023	3,68	466	1715
256.12 2402	2105-0106 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,208	251663	52346
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				392,94	62871
		Накладные расходы	%	72		141,22	22596
		Сметная прибыль	%	8		59,97	9594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				809,53	129525
257	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		55	456	25080
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	8,8	1053	9266
257. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,209	1321	276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,5	9542
257. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,1045	4689	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1045	1554,00	162,39
257. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,848	174	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,1045	3316	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1045	1088,00	113,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,06	1158
257. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	4,51	194	875
257. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	4,51	287	1294
257. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000302	235559	71
257. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,825	229	189
257.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0022	228133	502
257.11	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,1	466	513
257.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,04455	251663	11212
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,46	14656
		Накладные расходы	%	72		124,92	6871
		Сметная прибыль	%	8		46,47	2556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				627,39	34507

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	. . . . .	4161991
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	4161991
Материалы -	Тенге	. . . . .	1221478
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	2427733
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	1725358
Накладные НУЧП -	Тенге	. . . . .	1725358
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	470988
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	6358338
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	2275
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	2427733
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	. . . . .	6358338
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	2275
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	2427733

РАЗДЕЛ 6. СЛАБЫЕ ТОКИ

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

258	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализациим кабеля в трубопроводе по свободному каналу			120	246,32	29558
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	0,14	16,8	1193	20042
258. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	2,892	1088	3146

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				193,24	23189
258. 3 0101	3204-0203 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	2,892	3252	9405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	2,892	1088,00	3146,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,37	9405
258. 4 1009	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,2	84	101
258. 5 0501	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,012	452	5
258. 6 1201	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,0012	4174	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,92694	111
		Накладные расходы	%	72		139,13	16696
		Сметная прибыль	%	8		30,84	3700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				416,29	49955
259	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	-Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт		1	10663,46	10663
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	8	8	1088	8704
259. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8730,42	8730
259. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	15,54
259. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,05	80
259. 5 1202	2113-0702 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00002	1123114	22
259. 6 1301	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1772	4
259. 7 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2834	28
259. 8	2306-1702	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним	шт.	3,1	3,1	570	1767

1	2	3	4	5	6	7	8
0111 РСНБ РК 2015		диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81					
259. 9 3932 РСНБ РК 2015	2404-0207-	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	383	0,78
259.10 0201 РСНБ РК 2015	2601-0101-	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0008	70720	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1879,41	1879
		Накладные расходы	%		72	6285,9	6286
		Сметная прибыль	%		8	1355,95	1356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18305,31	18305
260	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	-Оптический разъем	шт		4	3445,52	13782
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2	8	1300	10400
260. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	1,04	1088	1132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2882,88	11532
260. 3 0101 РСНБ РК 2015	3204-0203-	Комплексная монтажная машина для выполнения работ прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	примаш.-ч	0,26	1,04	3252	3382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,04	1088,00	1131,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,52	3382
		Накладные расходы	%		72	2075,67	8303
		Сметная прибыль	%		8	441,7	1767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5962,89	23852
261	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт		24	558,77	13411
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	12	1109	13308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				554,5	13308
261. 2 1003 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00024	133	0,03
261. 3 0102 РСНБ РК 2015	2113-0103-	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0012	22269	27
261. 4 0606 РСНБ РК 2015	2113-0211-	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00024	315725	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,27	103
		Накладные расходы	%		61	338,25	8118
		Сметная прибыль	%		8	71,76	1722

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				968,78	23251
262	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		120	259,71	31165
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	19,2	1053	20218
262. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,336	1321	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				172,18	20661
262. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,168	4689	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,168	1554,00	261,07
262. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,168	3316	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,168	1088,00	182,78
262. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,248	18	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,39	1367
262. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0252	20552	518
262. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,52	369	930
262. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,48	236	113
262. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	14,64	194	2840
262.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	14,64	287	4202
262.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,6	541	325
262.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	38,4	12	461
262.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,2	160	192
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,84	9580
		Накладные расходы	%		72	123,97	14876
		Сметная прибыль	%		8	30,69	3683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,37	49725

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
263	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	-Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплект		4	30873,44	123494
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	28	112	1088	121856
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30464	121856
263. 2 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0002	0,0008	22269	18
263. 3 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0008	404706	324
263. 4 0429	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,8	3,2	273	874
263. 5 1003	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000006	315254	2
263. 6 2101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2535107	101
263. 7 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	658	26
263. 8 2101	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00004	6245736	250
263. 9 3009	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,04	619	25
263.10 0101	2204-0802 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264082	11
263.11 1314	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,04	192	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				409,44	1638
		Накладные расходы	%	61		18583,04	74332
		Сметная прибыль	%	8		3956,52	15826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53413	213652
264	1310-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)	шт		40	4161,86	166475
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2	80	1300	104000
264. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,6	1088	3917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2697,92	107917
264. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,6	4249	15296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,6	1088,00	3916,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				382,41	15296

1	2	3	4	5	6	7	8
264. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,004	22269	89
264. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00059	0,0236	404706	9551
264. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,5	20	273	5460
264. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,01	0,4	719	288
264. 8	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001	0,000032	315254	10
264. 9	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,0004	2535107	1014
264.10	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,0008	442656	354
264.11	2113-0802-9902 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	20	449	8980
264.12	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,0004	531024	212
264.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,8	658	526
264.14	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,004	0,16	3939	630
264.15	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	40	387	15480
264.16	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	2	281	562
264.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,0004	6245736	2498
264.18	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,4	619	248
264.19	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,4	2764	1106
264.20	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,0004	264082	106
264.21	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,01	0,4	160	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1179,45	47178
		Накладные расходы	%	61		1645,73	65829
		Сметная прибыль	%	8		464,61	18584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6272,2	250888
265	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	-Монтаж коробки ответвительной	шт		40	558,77	22351
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	20	1109	22180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				554,5	22180
265. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего	кг	0,00001	0,0004	133	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					
265. 3 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,002	22269	45
265. 4 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0004	315725	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,27	171
		Накладные расходы	%	61		338,25	13530
		Сметная прибыль	%	8		71,76	2870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				968,78	38751
266	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	-Устройство блок управления	шт		4	15191,47	60766
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	36	1300	46800
266. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	1088	1915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12178,72	48715
266. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,76	4249	7478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	1,76	1088,00	1914,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1869,56	7478
266. 4 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0012	22269	27
266. 5 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	404706	486
266. 6 0429	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	4	273	1092
266. 7 2101	2113-0704 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2535107	101
266. 8 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	658	53
266. 9 2101	2113-0816 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00024	6245736	1499
266.10 3009	2113-0816 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,32	619	198
266.11 0101	2204-0802 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00008	264082	21
266.12 1812	2404-0207 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40	35	1400
266.13 2601	2404-0207 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,08	160	13
266.14 9908	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,4	3938	1575
266.15	2204-0501	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	192	23

1	2	3	4	5	6	7	8
1314 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1621,91	6488
		Накладные расходы	%	61		7429,02	29716
		Сметная прибыль	%	8		1809,64	7239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24430,13	97721
267	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	-Монтаж электромагнитного замка	шт		4	1462	5848
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1	4	1088	4352
267. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32	1321	423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1193,68	4775
267. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,16	4689	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,16	1554,00	248,64
267. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,16	3316	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,16	1088,00	174,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				320,2	1281
267. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00024	404706	97
267. 6	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	-Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,24	492	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53,8	215
		Накладные расходы	%	72		859,45	3438
		Сметная прибыль	%	8		185,72	743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2507,17	10029
268	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	-Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		4	835	3340
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1	4	835	3340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				835	3340
		Накладные расходы	%	61		509,35	2037
		Сметная прибыль	%	8		107,55	430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1451,9	5808

1	2	3	4	5	6	7	8
269	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		90	72,07	6486
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	4,5	1053	4739
269. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,018	1321	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,91	4762
269. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,009	4689	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009	1554,00	13,99
269. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,009	3316	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009	1088,00	9,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8005	72
269. 5 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,144	658	95
269. 6 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,018	2834	51
269. 7 3536	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000387	76171	29
269. 8 0101	2306-1702 РСНБ РК 2015	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4,5	19	86
269. 9 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	10,98	12	132
269.10 2501	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,279	4251	1186
269.11 2804	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,72	122	88
269.12 0902	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,018	516	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,62	1676
		Накладные расходы	%	72		38,1	3429
		Сметная прибыль	%	8		8,81	793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,98	10708
270	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		390	358,18	139691
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,15	58,5	910	53235

1	2	3	4	5	6	7	8
270. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,652	1088	2885
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				143,9	56120
270. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	2,652	4249	11268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,652	1088,00	2885,38
270. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	16,575	13	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,45	11484
270. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,002145	22269	48
270. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	143,91	273	39287
270. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,005421	253038	1372
270. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	12,168	2816	34265
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,24	74972
		Накладные расходы	%	61		87,78	34233
		Сметная прибыль	%	8		35,68	13914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				481,64	187838
271	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям пом стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			90	367,81	33103
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,22	19,8	1053	20849
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,198	1321	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				234,57	21111
271. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,099	4689	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,099	1554,00	153,85
271. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,43	174	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,099	3316	328

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,099	1088,00	107,71
271. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	4,356	18	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,37	1294
271. 7 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,89	369	697
271. 8 1823	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,18	236	42
271. 9 1201	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	12,06	194	2340
271.10 0102	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	12,06	287	3461
271.11 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000864	235559	204
271.12 1001	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Патрубки	10 шт.	0,018	1,62	1541	2496
271.13 0646	2404-0201 РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	6,03	229	1381
271.14 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	16,2	12	194
271.15 3915	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,9	160	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				121,78	10960
		Накладные расходы	%	72		168,89	15200
		Сметная прибыль	%	8		42,94	3864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				579,64	52167
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
272	1310-0501- 0116 РСНБ РК 2015	-Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель		4	3304,61	13218
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	2,77	11,08	1193	13218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3304,61	13218
		Накладные расходы	%	61		2015,81	8063
		Сметная прибыль	%	8		425,63	1703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5746,06	22984
273	1310-0408- 0507 РСНБ	-Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		40	925,33	37013

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1	40	910	36400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910	36400
273. 2 1203	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки суровые	кг	0,002	0,08	1093	87
273. 3 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,04	658	26
273. 4 2102	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,00008	5938576	475
273. 5 0101	2601-0103 РСНБ РК 2015	-Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,48	19	9
273. 6 1314	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,08	192	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,33	613
		Накладные расходы	%	61		555,1	22204
		Сметная прибыль	%	8		118,43	4737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1598,87	63955
274	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение		20	13242,3	264846
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	11,1	222	1193	264846
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13242,3	264846
		Накладные расходы	%	61		8077,8	161556
		Сметная прибыль	%	8		1705,61	34112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23025,71	460514
275	1310-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны местазона установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	проектная		4	49628,8	198515
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	41,6	166,4	1193	198515
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49628,8	198515
		Накладные расходы	%	61		30273,57	121094
		Сметная прибыль	%	8		6392,19	25569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86294,56	345178

1	2	3	4	5	6	7	8
276	1310-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны местаустановки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	проектная зона		16	37460,2	599363
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	31,4	502,4	1193	599363
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37460,2	599363
		Накладные расходы	%	61		22850,72	365612
		Сметная прибыль	%	8		4824,87	77198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65135,8	1042173
277	1310-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой	система		4	74920,4	299682
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	62,8	251,2	1193	299682
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74920,4	299682
		Накладные расходы	%	61		45701,44	182806
		Сметная прибыль	%	8		9649,75	38599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130271,59	521086
278	1310-0501-0108 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	измерение		4	10975,6	43902
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	9,2	36,8	1193	43902
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10975,6	43902
		Накладные расходы	%	61		6695,12	26780
		Сметная прибыль	%	8		1413,66	5655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19084,37	76337
279	1310-0501-0109 РСНБ РК 2015	-Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	измерение		16	8828,2	141251
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	7,4	118,4	1193	141251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8828,2	141251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		5385,2	86163
		Сметная прибыль	%	8		1137,07	18193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15350,47	245608
		Кабельная продукция					
280	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1245	84,18	104803
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	74,7	1053	78659
280. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,498	1321	658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,71	79317
280. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,249	4689	1168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,249	1554,00	386,95
280. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,249	3316	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,249	1088,00	270,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,6	1993
280. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,992	658	1311
280. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,249	2834	706
280. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00747	76171	569
280. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	62,25	32	1992
280. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	151,89	12	1823
280.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	3,859	4251	16407
280.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	9,96	122	1215
280.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,249	516	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,4	24150
		Накладные расходы	%	72		45,87	57108
		Сметная прибыль	%	8		10,4	12953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,45	174864

1	2	3	4	5	6	7	8
281	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,м суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			140	72,07	10090
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	7	1053	7371
281. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,028	1321	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,91	7408
281. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,014	4689	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014	1554,00	21,76
281. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,014	3316	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014	1088,00	15,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8005	112
281. 5 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,224	658	147
281. 6 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,028	2834	79
281. 7 3536	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000602	76171	46
281. 8 0101	2306-1702 РСНБ РК 2015	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7	19	133
281. 9 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	17,08	12	205
281.10 2501	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,434	4251	1845
281.11 2804	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,12	122	137
281.12 0902	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,028	516	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,62	2607
		Накладные расходы	%	72		38,1	5334
		Сметная прибыль	%	8		8,81	1234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,98	16657
282	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,м суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава			1175	38,68	45452

1	2	3	4	5	6	7	8
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,02	23,5	1053	24746
282. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,235	1321	310
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,32	25056
282. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,1175	4689	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1175	1554,00	182,59
282. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,1175	3316	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1175	1088,00	127,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8005	941
282. 5 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,88	658	1237
282. 6 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,235	2834	666
282. 7 3536	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00705	76171	537
282. 8 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	143,35	12	1720
282. 9 2501	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	3,643	4251	15484
282.10 0902	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,235	516	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,82	19766
		Накладные расходы	%	72		15,35	18040
		Сметная прибыль	%	8		4,32	5079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,36	68571
		Трубы					
283	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		1125	235,74	265202
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	157,5	1053	165848
283. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,475	1321	3269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,33	169117
283. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,238	4689	5803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,238	1554,00	1923,85

1	2	3	4	5	6	7	8
283. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,238	3316	4104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,238	1088,00	1346,94
283. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	9,113	18	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,95	10070
283. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,23625	20552	4855
283. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	23,625	369	8718
283. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,25	236	531
283. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	137,25	194	26627
283.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	137,25	287	39391
283.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	5,625	541	3043
283.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	360	12	4320
283.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	11,25	160	1800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,36	89284
		Накладные расходы	%	72		108,23	121764
		Сметная прибыль	%	8		27,52	30957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				371,49	417924
284	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		50	699,82	34991
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	14,5	1053	15269
284. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,22	1321	291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				311,18	15559
284. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,11	4689	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	1554,00	170,94

1	2	3	4	5	6	7	8
284. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	8,95	174	1557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
284. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,11	3316	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	1088,00	119,68
284. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	2,22	18	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,56	2478
284. 7 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,5	369	554
284. 8 0201	2113-0204 РСНБ РК 2015	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00109	718993	784
284. 9 1201	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	10,9	194	2115
284.10 0102	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	10,9	287	3128
284.11 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000525	235559	124
284.12 1001	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Патрубки	10 шт.	0,01	0,5	1541	771
284.13 0646	2404-0201 РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	12,5	229	2863
284.14 0808	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	5	12	60
284.15 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	5	12	60
284.16 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	2,5	123	308
284.17 2402	2105-0106 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,02575	251663	6480
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				344,89	17245
		Накладные расходы	%	72		224,05	11203
		Сметная прибыль	%	8		73,91	3695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				997,78	49889
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
285	1310-0408-	-Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.		4	27509,85	110039

1	2	3	4	5	6	7	8
	0622 РСНБ РК 2015						
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	19	76	1300	98800
285. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1088	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24732,64	98931
285. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	4249	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1088,00	130,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,47	510
285. 4	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1093	4
285. 5	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,024	592	14
285. 6	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,068	9207	626
285. 7	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,472	619	292
285. 8	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,04	2764	111
285. 9	2204-0501-0101 РСНБ РК 2015	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00004	966626	39
285.10	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264082	11
285.11	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0488	176237	8600
285.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16	35	560
285.13	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,12	3938	473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2682,38	10730
		Накладные расходы	%	61		15086,91	60348
		Сметная прибыль	%	8		3407,74	13631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46004,51	184018
286	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудованияустройство			1	8177,8	8178
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	8	8	1000	8000
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8000	8000
286. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1093	0,55
286. 3	2113-0816-	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,02	281	6

1	2	3	4	5	6	7	8
0204 РСНБ РК 2015							
286. 4	2113-0816	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые,	т	0,000006	0,000006	5938576	36
2102 РСНБ РК 2015		марка ПОС30 ГОСТ 21930-76					
286. 5	2404-0207	-Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	68	136
1813 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				177,8	178
		Накладные расходы	%	61		4880	4880
		Сметная прибыль	%	8		1044,62	1045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14102,42	14102
287	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	15191,47	15191
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	9	1300	11700
287. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1088	479
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12178,72	12179
287. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4249	1870
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	478,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1869,56	1870
287. 4	2113-0103	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22269	7
0102 РСНБ РК 2015							
287. 5	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706	121
0901 РСНБ РК 2015							
287. 6	2113-0207	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	10 шт.	1	1	273	273
0429 РСНБ РК 2015		размерами 12 мм х 70 мм					
287. 7	2113-0704	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535107	25
2101 РСНБ РК 2015							
287. 8	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,02	0,02	658	13
0801 РСНБ РК 2015		марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
287. 9	2113-0816	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые,	т	0,00006	0,00006	6245736	375
2101 РСНБ РК 2015		марка ПОС40 ГОСТ 21930-76					
287.10	2113-0816	-Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619	50
3009 РСНБ РК 2015							
287.11	2204-0802	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р	т	0,00002	0,00002	264082	5
0101 РСНБ РК 2015		52020-2007					
287.12	2404-0207	-Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	35	350
1812 РСНБ РК 2015							
287.13	2404-0207	-Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160	3
2601 РСНБ РК 2015							
287.14	2105-0307	-Проволока медная круглая электротехническая (мягкая),	кг	0,1	0,1	3938	394
9908 РСНБ РК 2015		диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90					
287.15	2204-0501	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192	6
1314 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1621,91	1622
		Накладные расходы	%	61		7429,02	7429
		Сметная прибыль	%	8		1809,64	1810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24430,13	24430
288	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		4	558,77	2235
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	2	1109	2218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				554,5	2218
288. 2 1003	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00004	133	0,01
288. 3 0102	2113-0103-РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0002	22269	4
288. 4 0606	2113-0211-РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00004	315725	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,27	17
		Накладные расходы	%	61		338,25	1353
		Сметная прибыль	%	8		71,76	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				968,78	3875
289	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		200	235,74	47147
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	28	1053	29484
289. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,44	1321	581
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,33	30065
289. 3 0302	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,22	4689	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22	1554,00	341,88
289. 4 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,22	3316	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22	1088,00	239,36
289. 5 0101	3403-0302-РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,62	18	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,95	1790
289. 6 2806	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	20552	863
289. 7 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,2	369	1550
289. 8 1823	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,4	236	94
289. 9 1201	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,4	194	4734
289.10 0102	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	24,4	287	7003
289.11 0308	2113-0815 РСНБ РК 2015	-Профиль монтажный	шт.	0,005	1	541	541
289.12 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	64	12	768
289.13 3915	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2	160	320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,36	15873
		Накладные расходы	%	72		108,23	21647
		Сметная прибыль	%	8		27,52	5504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				371,49	74298
290	1308-0201- 0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		200	291,72	58345
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	20	1088	21760
290. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,56	994,81	7521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				146,4	29281
290. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,78	4689	3657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,78	1554,00	1212,12
290. 4 0308	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6	3518	21108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	6	910,00	5460,00
290. 5 0103	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6	15	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
290. 6 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,78	3316	2586

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,78	1088,00	848,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,21	27442
290. 7 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,08	369	30
290. 8 0201	2105-0402 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0016	1834952	2936
290. 9 1301	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,0192	1772	34
290.10 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0082	2834	23
290.11 2102	2113-0816 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001	5938576	5939
290.12 3932	2404-0207 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,01664	383	6
290.13 0803	2204-0501 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,12	1461	175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,71	9143
		Накладные расходы	%	72		105,41	21082
		Сметная прибыль	%	8		31,77	6354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				428,91	85781

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		2959597
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2959597
Материалы -	Тенге		346198
Всего заработная плата -	Тенге		2542505
Накладные расходы -	Тенге		1600490
Накладные НУЧП -	Тенге		1600490
Сметная прибыль -	Тенге		364807
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		4924894
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2196
Сметная заработная плата -	Тенге		2542505
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		4924894
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2196
Сметная заработная плата -	Тенге		2542505
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		52436935
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		26594773
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2440030
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		938554

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	23402132
		- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	0
		Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	23073252
		Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	75510187
		Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	0
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	75510187
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	6040815
		ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	81551002

ВСЕГО	Тенге	81 551 002,00
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	733 959,02
ИТОГО	Тенге	82 284 961,02
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге	888 677,58
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2 550 833,79
ИТОГО	Тенге	85 724 472,39
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 663 472,77
ИТОГО	Тенге	87 387 945,16
Понижающий коэффициент К=0,90	Тенге	78 697 533,88
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	9 443 704,06
ВСЕГО	Тенге	88 141 237,94

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жакап-Табын"

_____ Баймурзаев Т.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____