Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2019 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " августа 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области», Павлодарская область, город Павлодар, ул. Луначарского,50.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО фирма «ЦИТАДЕЛЬ» , Песенко Олег Николаевич, 140013 г. Павлодар ул. Академика Чокина ,143,н.п.113.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Технический надзор ТОО «EG COMPANI-ПВ» директор Нуртазин Жанат Абенович №KZ96VJE00025726 от 03.05.2017г., №KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Lecada» главный инженер Гордиенко Е.С.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодар. Первая очередь. Футбольное поле.»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО фирма«ЦИТАДЕЛЬ», ГСЛ № 005629-2 от 27.06.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Песенко Олега Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) проектно-сметной документации: ТОО «Lecada», номер проекта № 111/19.

2) утвержденного (й) ТОО «Центр экспертизы РК», заключение № ЦЭ-0463/19 от 14.11.2019г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : апрель 2020;
месяц, год

окончание работ: август 2020 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Площадь капитального ремонта	Единица измерения	По проекту	Фактическая
Футбольное поле	м2	7978	7978

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : ***искусственное травяное покрытие Italgreen 62 Double 4, с высотой ворса 60 мм на щебеночном основании, с засыпкой фракционной песчано-гравийной смесью, цветным гранулянтом Biosafe фр 0,8-2,25мм, с водоотводными лотками по периметру футбольного поля, с комплектом футбольных ворот и угловых флажков.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __187 276,928_____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_156 126,558____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 167 380,582___тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_154 957,905_ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Футбольное поле, общей площадью 7978м2 по адресу ул. Луначарского ,50 принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Гнездилов Николай Борисович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____Нуртазин Жанат Абенович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____Гордиенко Елена Салавдывна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)____Песенко Олег Николаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу " Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. г. Павлодар, Ул.Луначарского 50.

СПРАВКА № 1 от 06 мая 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№	дата				
		23	17.02.2020г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. Ул.Луначарского 50.	**2318243**	**2069860**							**248383**	
за май месяц	**2318243**	**2069860**							**248383**	
К оплате	**2318243**	**2069860**							**248383**	**2318243**

К оплате: два миллиона триста восемнадцать тысяч двести сорок три тенге

Заказчик:
Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____ Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EC Compani-ПВ", БИН 160640018799
Руководитель работ _____ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от 15.04.20 г.
Руководитель работ _____ Горяиенко Е.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"
_____ Песенко О.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

региона

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. Ул.Луначарского 50.

(наименование, адрес)

Объект : Футбольное поле.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 17.02.2020 года.

Акт приемки выполненных работ №1

за май

Футбольное поле.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	2	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания.Демонтаж (футбольные ворота, примен.) НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,4	85570	51002,5	34228	20401	1109	11670	49570	
						31795	8725	12718	3490	–	3672		
2	3	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Демонтаж (навесы, примен.) НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3	56673,33	1036,67	17002	311	–	12084	31413	
						55636,67	306,67	16691	92	–	2327		

	1147-0101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора (уборка песка и резинового гранулянта, примен.) НР = 72 %	м2	7978	33,12	–	264213	–	–	190233	490802
					33,12	–	264213	–	–	36356	
4	5 1207-0101-0205	Искусственное травянное покрытие. Разборка (примен.) НР = 72 %	м2	7978	99,1	2,63	790645	20981	–	561715	1460549
					96,47	1,32	769664	10496	–	108189	
5	6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	120	92		11040		–	–	11923
					–		–		–	883	
6	7 4131-0104-0201	Песок всякий, погрузка	т	150	165		24750		–	–	26730
					–		–		–	1980	
7	8 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка (навесы, ворота)	т	0,7	466		326		–	–	352
					–		–		–	26	
8	9 4131-0101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка (искусственное травяное покрытие	т	22	306		6732		–	–	7271
					–		–		–	539	
9	10 4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	270	188		50760		–	–	54821
					–		–		–	4061	
10	11 4101-0105-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	22,7	258		5857		–	–	6326
					–		–		–	469	
11	12 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка (навесы, ворота)	т	0,7	466		326		–	–	352
					–		–		–	26	

13 4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка (искусственное покрытие)	т	22	306	6732	–	–	7271
				–	–	–	539	

Итого	**2 147 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 063 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 109
- перевозка грузов, тенге	106 523
- накладные расходы, тенге	775 702
в т.ч. зарплата, тенге	69 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 067
Всего	**2 147 380**
Непредвиденные затраты 2%	42948
Итого с непредвиденными затратами	2190328
В текущих и прогнозных ценах, 2020г, к-т=1,05	2299844
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	2069860
НДС 12%	248383
ИТОГО с НДС 12%	**2318243**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области , БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от 15.04.20.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г. Павлодара. Первая очередь. г. Павлодар, Ул. Луначарского 50.

СПРАВКА № 2 от 23 июня 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					23	17.02.2020г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
			из графы 1							
	Всего с НДС	без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г. Павлодара. Первая очередь. Ул. Луначарского 50.	**8623388**	**7699453**								
за июнь месяц	**6305145**	**5629593**							**923935**	
К оплате	**6305145**	**5629593**							**675551**	
К оплате: шесть миллионов триста пять тысяч сто сорок пять тенге									**675551**	**6305145**

Заказчик:

Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Тлездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Company ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ _____ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО "Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от 15.04.20.г

Руководитель работ _____ Гордиенко Е.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"

_____ Песенко О.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядра на Центральном стадионе г. Павлодара. Первая очередь. Ул.Луначарского 50.

(наименование, адрес)

Объект : Футбольное поле.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 17.02.2020 года.

Акт приемки выполненных работ №2 от 23 июня 2020 года

за июнь 2020 года

на Футбольное поле

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1123-0301-0101	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 150 мм. Демонтаж (разборка лотка, примен.) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	360	318,15	1,04	114535	373	–	82322	212606
					317,12	0,48	114162	174	–	15749	
	Раздел 2 Футбольное поле										
2	16 4102-0104-1115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км	т	130	1478		192140		–	–	207511
					–		–		–	15371	
3	21 2902-0101-0102(пл)Пл	Ворота футбольные стационарные 7,32х2,44м; комплект 2шт (ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=820000/1,12/1,05	комплект	1	697278,91		697279		697279	–	753061
					–		–		–	55782	

4	22	2902-0101-0103(пл)Пл	Ворота футбольные переносные 7,32х2,44м; комплект 2шт (ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=990000/1,12/1,05	комплект	1	841836,7	841837	841837	–	909184
						–	–	–	67347	
5	23	2902-0101-0104(пл)Пл	Ворота футбольные переносные 5,0х2,0м; комплект 2шт (ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=630000/1,12/1,05	комплект	1	535714,28	535714	535714	–	578571
						–	–	–	42857	
6	24	2902-0101-0105(пл)Пл	Ворота футбольные переносные 3,0х2,0м; комплект 2шт (ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=320000/1,12/1,05	комплект	1	272108,84	272109	272109	–	293878
						–	–	–	21769	
7	25	2902-0101-0106(пл)Пл	Флажки угловые; комплект 4шт (ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=55000/1,12/1,05	комплект	1	46768,71	46769	46769	–	50511
						–	–	–	3742	

Раздел 3 Водоотведение

8	32	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	56,4	190,28	0,51	10732	29	8734	1428	13133
						34,91	0,25	1969	14	–	973	
9	33	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка (пескоуловители) НР = 72 %	шт.	6	2701,17	1780,5	16207	10683	–	5953	23933
						920,67	457,33	5524	2744	–	1773	
10	34	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (лоток водоотводной) НР = 72 %	км трубопровода	0,36	511144,44	186613,89	184012	67181	280	97304	303821
						323752,78	51650	116551	18594	–	22505	
11	35	2902-0101-0301(пл)Пл	Лоток водоотводной PolyMax Basic ЛВ10.16.20-ПП пластиковый 8040 (ТОО "Стандартпарк Кахахстан", г.Алматы, ц/о=3928,57/1,12/1,035) шт	шт	360	3340,62		1202623		1202623	–	1298833
						–		–		–	96210	

12	36	2902-0101-0302(пл)Пл	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС10.16.60-ПП пластиковый 808007 (ТОО "Стандартпарк Кахахстан", г.Алматы, ц/о=10633,93/1,12/1,035) шт	шт	6	9042,46	54255	54255	–	58595
						–	–	–	4340	
13	37	2902-0101-0303(пл)Пл	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-10.14.50-ПП ячеистая пластиковая 20801 (ТОО "Стандартпарк Кахахстан", г.Алматы, ц/о=1017,86/1,12/1,035) шт	шт	726	865,53	628375	628375	–	678645
						–	–	–	50270	
14	38	2902-0101-0304(пл)Пл	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-10.16.20-ПП (ТОО "Стандартпарк Кахахстан", г.Алматы, ц/о=1330,36/1,12/1,035) шт	шт	6	1131,26	6788	6788	–	7331
						–	–	–	543	

15	39	2902-0101-0305(пл)Пл	Крепеж стальной ЛВ-10.11.08-ОС к лотку водоотводному 6080 (ТОО "Стандартпарк Кахахстан", г.Алматы, ц/о=616,07/1,12/1,035) шт	шт	726	523,87	380330	380330	–	410756
						–	–	–	30426	
16	40	2902-0101-0306(пл)Пл	Герметик Standartpark ПРО ФС 600 мл 335145 (ТОО "Стандартпарк Кахахстан", г.Алматы, ц/о=3116,07/1,12/1,035) шт	шт	14	2649,72	37096	37096	–	40064
						–	–	–	2968	

Итого	**5 840 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 712 189
- перевозка грузов, тенге	192 140
- накладные расходы, тенге	187 007
в т.ч. зарплата, тенге	16 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	432 625

Всего	**5 840 433**
Непредвиденные затраты 2%	116 809
Итого с непредвиденными затратами	5 957 242
2020г, к-т=1,05	6 255 104
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	5 629 593

НДС 12% 675 551

ИТОГО с НДС 12% **6 305 145**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области», БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от 15.04.20.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу " Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 071040002229

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт футбольного поля, беговых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядря на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. г. Павлодар, Ул.Луначарского 50.

СПРАВКА № 3 от 15 июля 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

	код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			№	дата				
			23	17.02.2020г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядря на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. Ул.Луначарского 50.	**165825325**	**148058326**							**17766999**	
за июль месяц	**157201937**	**140358872**							**16843065**	
К оплате	**157201937**	**140358872**							**16843065**	**157201937**
К оплате: сто пятьдесят семь миллионов двести одна тысяча девятьсот тридцать семь тенге										

Заказчик:

Руководитель КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EGA Company-ПВ", БИН 160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от 15.04.20.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"

_____ Песенко О.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядря на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. Ул.Луначарского 50.

(наименование, адрес)

Объект : Футбольное поле.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 17.02.2020 года.

Акт приемки выполненных работ №3 от 15 июля 2020 года

за июль

футбольное поле

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Футбольное поле											
1	14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	7978	426,87	162,87	3405561	1299392	1861587	465623	4180879	
						30,66	50,4	244582	402116	–	309695		

	15 1127-0403-0304									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303(на среднюю толщину 5см, примен), к-т= -14 НР = 72 % К=-1,000;	м2 основания	-111692	26,91	11,41	-3005188	-1274185	-1731003	-294718	-3563898
					–	3,66	–	-409331	–	-263992	
3	17 1111-0101-3607										
		Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем НР = 72 %	м2 покрытия	7978	439,58	20,04	3506973	159883	574	2464590	6449288
					419,47	9,59	3346516	76525	–	477725	
4	18 1127-0602-1001										
		Внесение песчано-фракционной смеси с расчесыванием (примен.) НР = 72 % , к=0,015	м3 добавок в рыхлом состоянии	119,67	174,88	174,88	20928	20928	–	4149	27083
					–	48,16	–	5763	–	2006	
5	19 1127-0602-1001										
		Внесение амортизирующего резинового гранулянта с расчесыванием (примен.) НР = 72 % , к=0,026	м3 добавок в рыхлом состоянии	207,428	174,88	174,88	36275	36275	–	7192	46944
					–	48,16	–	9989	–	3477	
6	20 2902-0101-0101(пл)ПЛ										
		Искусственное футбольное покрытие Italgreen 62 Double 4, ворс 60 мм. В комплекте: двухкомпанентный клей Stauf; шовная лента; разметочная полоса; фракционная песчано-гравийная смесь фракции 0,4-1,25 мм; цветной гранулянт Biosafe фракции 0,8-2,5 мм (ТОО "Цитадель",г.Павлодар, ц/о=18900/1,12/1,05	м2	7978	16071,43		128217869		128217869	–	138475299
					–		–		–	10257430	
	Итого						**145 615 595**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 591 098				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 062
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 349 027
- накладные расходы, тенге	2 646 836
в т.ч. зарплата, тенге	238 215
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 786 341
Всего	**145 615 595**
Непредвиденные затраты 2%	2912312
Итого с непредвиденными затратами	148527907
т=1,05	155954302
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	140358872
НДС 12%	16843065
ИТОГО с НДС 12%	**157201937**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области , БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Company-ПВ", БИН160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО "Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от 15.04.20.г

Руководитель работ Гордиенко Е.С.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

89

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области, БИН 071040002229, г. Павлодар, ул. Камзина, 39/1

Подрядчик: ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, ул. Ак. Чокина,143,н.п.113

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля, бегвых дорожек, секторов для прыжков и толкания ядря на Центральном стадионе г.Павлодара.Первая очередь. Ул.Луначарского 50.

(наименование, адрес)

Объект : Футбольное поле.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 17.02.2020 года.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 28 августа 2020 года

за август

футбольное поле

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Футбольное поле											
1	26	1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР = 72 %	м	45	1135,87	351,38	51114	15812	1927	28551	86038	
						741,67	139,53	33375	6279	–	6373		
2	27	2902-0101-0111(пл)Пл	Защитная сетка белая, с ячейками 100х100х2,7 мм(ТОО "Цитадель", г.Павлодар, ц/о=320/1,12/1,05	м2	630	272,11		171429		171429	–	185143	
						–		–		–	13714		

3	28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	19,78	77,91	2,28	1541	45	695	580	2291
					40,5	0,2	801	4	–	170	
4	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000	м2	39,56	73,48	1,62	2907	64	1906	682	3876
					23,69	0,25	937	10	–	287	
	Раздел 3 Водоотведение										
5	31 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	3,4	26851,67	1303,48	91295	4431	76969	7799	107020
					2910,3	275,61	9895	937	–	7928	
	Добавить. Технологический шов.										
6	2 1112-0101-0603	Швы деформационные. Устройство технологического шва НР = 92 %	м деформационных швов	361,25	1182,14	7,13	427047	2577	156378	247087	728065
					742,12	1,33	268092	481	–	53931	
7	3 2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	120	1386		166320		166320	–	179626
					–		–		–	13306	
8	4 2900-0000-0000(пл)Коммерческое предложение ТОО "ПК Ремтехкомплект"	Шнур резиновый ГОСТ 6467-79 1-1С ф20	кг	202,3	680		137564		137564	–	148569
					–		–		–	11005	

Итого	**1 440 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 711
- материалы, изделия и конструкции, тенге	713 187
- накладные расходы, тенге	284 699
в т.ч. зарплата, тенге	25 623
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 713

Всего	**1 440 628**
Непредвиденные затраты 2%	28813
Итого с непредвиденными затратами	1469441
т=1,05	1542913
Понижающий коэффициент, к-т=0,9,	1388623
НДС 12%	166635
ИТОГО с НДС 12%	**1555257,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области , БИН 071040002229

Руководитель Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ", БИН160640018799

Руководитель работ Нуртазин Ж. А.

Авторский надзор ТОО " Lecada", БИН 090140001562, приказ № 24 от

Руководитель работ Гордиенко Е.С.