Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		190009/00	28.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудовани я	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы (оборудование)	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	65 498 399,35									
Строительно-монтажные работы	17 220 444,38	15 375 396,77	15 364 286,70	15 364 286,70	-	11 110,06			1 845 047,61	17 220 444,38
Скидка 10%	1 722 045,02									1 722 045,02
Всего к оплате:	**15 498 399,35**								1 660 542,79	**15 498 399,35**

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.о.руководителя
_____Секенов У.У.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973
БИК TSESKZKA
ИИК KZ54998LTB0000382995
АО "Цеснабанк"
Директор
_____Айтенов П.Б.

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт
_____Илемесов С.К.

Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 190004/00 от 23.04.2019 г.

Форма 2В

Акт №3
приемки выполненых работ за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка и подсыпка под полы техподполья и 1этажа бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	190	14,07	14,07	2673	2673	668	--	--
		м3 грунта		--	4,73	--	900	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,51*		*668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,72*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,41*		*267*				
		Сметная стоимость				*3608*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	190	128,24	53,33	24366	10132	12656	0,11	21
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	14235	4633	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*66,61*		*12656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*11151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,93*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,59*		*2962*				
		Сметная стоимость				*39984*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	81,5	650,76	--	53037	--	34923	0,89	72

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*384,60*				*31345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,90*				*3578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,34*		*7037*				
		Сметная стоимость				*94996*				
		Итого прямые затраты по смете				**80076**				**93**
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				67 272				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 533				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				43 028				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				123 105				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 220				
		Итого, тенге				128 325				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 266				
		Итого по смете на подряд, тенге				**138 588**				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
55	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича керамического М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х65 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**89,710425**	**21004,56**	**1441,00**	**1884328**	**129273**	**270497**	**4,54**	**407**
		м3 кладки		**3640,67**	**371,54**	**326606**	**33331**	**50,8**	**0,40**	**36**
		Накладные расходы -		*3015,22*		*270497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2038,21*				*182849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*977,01*				*87648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1921,58*		*172386*				
		Сметная стоимость				*2327210*				
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича керамического М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х65 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**80,72**	**20876,26**	**1441,00**	**1685132**	**116318**	**237465**	**4,38**	**354**
		м3 кладки		**3512,37**	**371,54**	**283519**	**29991**	**50,8**	**0,40**	**32**
		Накладные расходы -		*2941,84*		*237465*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1973,03*				*159263*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*968,81*				*78202*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,45*		*153808*					
		Сметная стоимость				*2076405*					
57	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,77825	302136,65	1411,42	235138	1098	30041	56,40	44
		т металлических изделий		48201,13	501,58	37513	390	50,8	0,54	0
		Накладные расходы -		*38600,59*		*30041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*19255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*				*10786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*21214*				
		Сметная стоимость				*286393*				
60	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	318,05	151,81	1908	911	721	0,15	1
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	750	240	62,1	0,04	0
		Накладные расходы -		*120,22*		*721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*102,39*				*614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,83*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,06*		*210*				
		Сметная стоимость				*2840*				
62	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,475	36105,62	2657,48	17150	1262	3498	13,10	6
		м3		10914,00	626,05	5184	297	48,5	0,67	0
		Накладные расходы -		*7365,11*		*3498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5596,92*				*2659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1768,19*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3477,66*		*1652*				
		Сметная стоимость				*22300*				
65	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные включения МВ1,МВ2. Устройство	2,47	29026,96	2870,19	71697	7089	12794	8,25	20
		м3		7136,58	674,32	17627	1666	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		*5179,65*		*12794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*9357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*3437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*6759*				
		Сметная стоимость				*91250*				
68	11-090302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	1,20375	80138,54	20846,15	96467	25094	51615	67,98	82
		т конструкций		57390,76	4800,74	69084	5779	60,9	3,89	5
		Накладные расходы -		*42878,38*		*51615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37874,62*				*45592*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5003,76*				*6023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9841,35*		*11847*				
		Сметная стоимость				*159928*				
		Итого прямые затраты по смете				**3991819**				**914**
										76
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				740 282				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				281 045				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				71 694				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 970 492				
		Накладные расходы I уровня, тенге				419 588				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 411 407				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				187 044				
		Итого, тенге				4 598 451				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				367 876				
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 966 324**				
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки								
73	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки из керамического кирпича М100 неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**136,31**	**3143,72**	**148,06**	**428520**	**20182**	**92781**	**1,21**	**165**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**995,49**	**38,18**	**135695**	**5204**	**50,8**	**0,04**	**5**
		Накладные расходы -		*680,66*		*92781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*525,10*				*71576*	*21472,91*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,56*				*21204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,95*		*41704*				
		Сметная стоимость				*563005*				
74	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из газоблоков у=600кг/м3 при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**21,0325**	**6326,99**	**1585,10**	**133072**	**33339**	**44712**	**3,72**	**78**
		м3 кладки		**3099,24**	**408,70**	**65185**	**8596**	**50,8**	**0,44**	**9**
		Накладные расходы -		*2125,86*		*44712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1782,03*				*37481*	*11244,16*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*343,82*				*7231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,23*		*14223*				
		Сметная стоимость				*192007*				
76	11-260201-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**0,405**	**17461,12**	**1582,50**	**7072**	**641**	**4157**	**17,50**	**7**

		м3 изоляции		15878,63	640,91	6431	260	55,3	0,69	0
		Накладные расходы -		*10262,99*		*4157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9135,30*				*3700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1127,69*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2217,93*		*898*				
		Сметная стоимость				*12127*				
78	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,42675	302136,65	1411,42	128937	602	16473	56,40	24
		т металлических изделий		48201,13	501,58	20570	214	50,8	0,54	0
		Накладные расходы -		*38600,59*		*16473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*10558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*				*5915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*11633*				
		Сметная стоимость				*157042*				
84	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обрамление проемов. Устройство	3,425	29026,96	2870,19	99417	9830	17740	8,25	28
		м3		7136,58	674,32	24443	2310	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		*5179,65*		*17740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*12975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*4765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*9373*				
		Сметная стоимость				*126530*				

Итого прямые затраты по смете	**797019**	**303**
		12
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 323	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 594	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 583	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	480 101	
Накладные расходы I уровня, тенге	136 290	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	933 309	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	39 572	
Итого, тенге	972 881	
Сметная прибыль (8 %), тенге	77 830	
Итого по смете на подряд, тенге	**1 050 708**	

РАЗДЕЛ 8.Перекрытие

87	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4493,45	581,48	4493	581	1483	2,10	2
		шт. сборных конструкций		1839,87	156,23	1840	156	62,1	0,17	0

		Накладные расходы -		*1482,66*		*1483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1239,58*				*1240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,08*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,09*		*478*				
		Сметная стоимость				*6454*				
88	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	5751,17	766,13	293310	39073	98623	2,74	140
		шт. сборных конструкций		2400,60	210,02	122431	10711	62,1	0,23	12
		Накладные расходы -		*1933,78*		*98623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1621,19*				*82681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,59*				*15942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*614,80*		*31355*				
		Сметная стоимость				*423287*				
		Антисейсмический пояс								
98	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитного антисейсмического пояса из бетона кл.В15. Устройство	39,725	29026,96	2870,19	1153096	114018	205762	8,25	328
		м3		7136,58	674,32	283501	26787	48,5	0,72	29
		Накладные расходы -		*5179,65*		*205762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*150490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*55272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*108709*				
		Сметная стоимость				*1467566*				
102	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,04975	30833,85	1433,45	1534	71	806	33,10	2
		т		28999,90	463,39	1443	23	48,5	0,37	0
		Накладные расходы -		*16202,93*		*806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*14289,70*				*711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1913,24*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3762,94*		*187*				
		Сметная стоимость				*2527*				
105	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(закладные детали балконных плит). Установка	0,3198	419599,80	4747,30	134188	1518	14595	42,70	14
		т стальных элементов		42061,21	956,73	13451	306	62,1	1,03	0
		Накладные расходы -		*45637,85*		*14595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26714,14*				*8543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18923,71*				*6052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37219,01*		*11903*				
		Сметная стоимость				*160686*				
		Монолитные участки								

109	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1-УМ4,УМ7,УМ8),. Устройство	4,138	27701,90	1615,12	114630	6683	19988	8,21	34
		м3		6840,00	391,23	28304	1619	48,5	0,42	2
		Накладные расходы -		*4830,41*		*19988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3507,14*				*14513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,26*				*5476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2602,58*		*10769*				
		Сметная стоимость				*145388*				
110	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм(УМ6). Устройство	0,0775	31524,48	1770,46	2443	137	498	11,60	1
		м3		9664,31	413,35	749	32	48,5	0,44	0
		Накладные расходы -		*6431,54*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4887,67*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1543,87*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3036,48*		*235*				
		Сметная стоимость				*3177*				
111	11-060801-0112 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ5,УМ9,УМ10). Устройство	4,28	26144,22	1593,41	111897	6820	17169	6,43	28
		м3		5357,03	384,83	22928	1647	48,5	0,41	2
		Накладные расходы -		*4011,39*		*17169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2784,80*				*11919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1226,59*				*5250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,45*		*10325*				
		Сметная стоимость				*139391*				

Итого прямые затраты по смете **1815592** **547**

44

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	474 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 172 044
Накладные расходы I уровня, тенге	270 474
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 086 066
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	88 449
Итого, тенге	2 174 516

		Сметная прибыль (8 %), тенге				173 961					
		Итого по смете на подряд, тенге				**2 348 474**					
		РАЗДЕЛ 13.Лестница 2шт									
257	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лестничных балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,4818	24310,59	8079,65	11713	3893	5097	15,51	7
		т конструкций		13094,01	1947,70	6309	938	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*10579,57*		*5097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9160,40*				*4413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1419,17*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2791,21*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18155*				
258	21-060408-1401 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017	Балки Бп1,Бл1,Бл2,Бл3	1,9272	206154,52	--	397301	--	16846	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8740,95*		*16846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8740,95*				*16846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17191,64*		*33132*				
		Сметная стоимость				*447278*				
259	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,3435	68844,54	14443,35	23648	4961	13292	62,15	21
		т конструкций		52468,89	3886,33	18023	1335	60,9	3,61	1
		Накладные расходы -		*38694,52*		*13292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34320,33*				*11789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4374,19*				*1503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8603,12*		*2955*				
		Сметная стоимость				*39895*				
260	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Косоуры	1,374	243546,87	--	334633	--	14188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10326,39*		*14188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10326,39*				*14188*		

26 21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м· К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	11	497,11		5468				
	м								
27 21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	15,4	400,4		6166				
	м								
28 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	511,02		9709				
	кг								
29 11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр)	2	16439	151	32878	302	2245	1,98	3,96
	м трубопровода		1818,5	40	3637	80	60,4	0,0422	0,0844
30 11-220601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	2272500	122000	4545	244	292	234	0,468
	км трубопровода		212500	23000	425	46	62,1	18,7329	0,03747
31 11-221401-0301	Трубы стальные до диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	2	1051	13	2102	26	976	0,844	1,688
	м трубы, уложенной в футляре		784	1,5	1568	3	62,1	0,0017	0,0034
32 23-010405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	2	943,46		1887				
	м								
33 11-201201-0101	Вставки гибкие. Установка	0,4	4987,5	20	1995	8	1175	5,75	2,3
	м2		4855	10	1942	4	60,4	0,01	0,004
34 23-041012-0102	Гибкая вставка виброкомпенсатор фланцевый, DN 50, типа FC10-50	2	7612,83		15226				
	шт.								

35	11-130301-0602	Антикоррозийное покрытие битумнополимерное ГТ-753Н в слояК=2,000;								
		м2	23,4	74,79	1,03	1750	24	285	0,0217	0,50778
				22,31	0,17	522	4	54,2	0,0002	0,00468
		Итого прямые затраты по разделу 1				**608911**				**72**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 173				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 754				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 274				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				532 984				
		Накладные расходы I уровня, тенге				42 201				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				651 112				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 607				
		Итого, тенге				678 719				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				54 298				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**733 017**				
	Раздел 2 Бытовая канализация К1 (ниже 0,000)									
36	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка								
		м трубопровода	71	550,2	6,24	39064	443	23104	0,56	39,76
37	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110К=0,998;		536,08	2,66	38062	189	60,4	0,0007	0,0497
		м	70,858	473,73		33568				
38	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	17	564,76	2,76	9601	47	5753	0,584	9,928
39	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50К=0,998;		559,06	1,24	9504	21	60,4	0,0003	0,0051
		м	16,966	219,85		3730				
40	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110								
		шт.	8	716,77		5734				
41	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	2	325,49		651				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 688
Накладные расходы I уровня, тенге	40 614
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	220 827
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 363
Итого, тенге	230 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 415
Итого по разделу на подряд, тенге	**248 605**

Локальная смета № 2-1-3
Отопление, Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	157	1150,43	12,31	180617,51	1932,67	27420	0,30591 / 48,02787
		м трубопровода		284,15	5,01	44611,55	786,57	60,4	0,00515 / 0,80855
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	40	1505,29	12,32	60211,6	492,8	6986	0,30591 / 12,2364
		м трубопровода		284,14	5,02	11365,6	200,8	60,4	0,00515 / 0,206
5	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	35	1479,43	26,91	51780	942	11570	0,56959 / 19,93565
		м трубопровода		536,97	10,34	18794	362	60,4	0,01092 / 0,3822
10	23-041008-0403	Клапан термостатическии RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	104	7390,25		768586			
		шт.							
13	23-040902-0503	Краны шаровые JIP-VVVV под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	12595,07		75570			
		шт.							
14	23-040902-0502	Краны шаровые JIP-VVVV под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	10994,15		43977			
		шт.							

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	242 304
- сметная заработная плата, тенге	111 460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	678
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	10 482
Итого по акту в текущих ценах 2017 г	**14 505 935,64**
в том числе на 2018 год	14 505 935,64
Итого по акту в текущих ценах. 2018 г	**15 375 396,77**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383	15 375 396,77
НДС (12 %)	**1 845 047,61**
2018 г.	1 845 047,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 220 444,38**
Скидка 10%	1 722 045,02
Итого к оплате	**15 498 399,35**
в т.ч. НДС	1 660 542,79

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
И.о.руководителя

_____ Секенов У.У.

Подрядчик:
Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973
БИК TSESKZKA
ИИК KZ549981130000382995
АО "Цеснабанк"
Директор

Айтенов П.Б.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт

_____Илемесов С.К.