Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП Шым.гор.дом культуры КО УК,разв.языков и архивов,Республика Казахстан, Туркестанская, Каратусский, Шымкент, жилой массив Нурсат, Нурсултан назарбаев, дом № 14** — **140240026276**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Intel Group,Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р/н, г.Каскелен, ул.Наурызбая, дом № 8 Б, тел.: +8 (7272) 48-69-01** — **030340001192**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №37 от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года	30.06.2020		тнг	1	32 579 444,29	32 579 444,29
				Итого	1	x	32 579 444,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ералыұлы Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Адильханов Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.

Заказчик: ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»
Инженер: ТОО «СК Корган Эксперт»
Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».

Договор: №37 от 18.02.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№37	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»	117 285 998,90	29 088 789,54							3 490 654,74	32 579 444,29

Заказчик:

ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»

Директор _____ **Адильханов Н.И.**

Инженер:

ТОО "СК Корган Эксперт"

Директор _____ **Ускубаев Д.М.**

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ **Ералыұлы Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №37 от 18.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ смета 2-1-1									
1	50	Е11-010104-0101	**СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ В БУРТЫ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		46	41,53	41,53	1911	1911	0	488	2591
				м3 грунта		0	14,74	0	678		192	
2	51	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		240	156,54	0	37569	0	0	27050	69789
				м2 основания		156,54	0	37569	0		5170	
3	52	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		370	712,54	0	263641	0	0	284732	592243
				м		712,54	0	263641	0		43870	
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ смета 2-1-1									303120,72
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-2									
			ФАСАД л.АС-12,16									
4	13	С122-010101-0417	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**		15,7322	28259		444576		444576		480142
				м2							35566	
			КРЫЛЬЦО л.АС-12,13									
5	16	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из керамогранита на цементном растворе л.АС-12. Устройство**		111,29	4165,79	71,3	463611	7935	326974	124344	634991

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия			1156,46	32,15	128702	3578		47036	
6	17	Е11-070519-0104	Ограждения из нержавеющей стали. Установка		27,75	652,31	77,54	18102	2152	1969	17535	38488
			м ограждения			503,81	31,7	13981	880		2851	
10	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Металлические стойки навеса. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,8	853,3	1	2389	3	377	1609	4318
			м2 окрашиваемой поверхности			717,71	0,48	2010	1		320	
18	53	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые(балкон). Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"		39,44	2750,01	25,57	108461	1008	87738	18992	137649
			м2 покрытия			499,86	12,43	19714	490		10196	
19	54	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		42,2008	375,89	0,99	15863	42	10245	5260	22812
			м плинтусов			132,13	0,47	5576	20		1690	
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ л.АС-23									
20	101	Е11-150212-0210	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		500	1546,01	11,1	773006	5551	190048	464017	1335985
			м2 отделываемой поверхности			1154,82	5,23	577408	2614		98962	
21	102	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		367,285	829,58	5,78	304692	2124	68284	188242	532369
			м2 окрашиваемой поверхности			637,88	2,77	234284	1017		39435	
22	103	Е12-110101-0207	л.АС-10.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт 50% цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		39,67	2921,34	13,98	115890	555	15465	72107	203037
				м2		2517,53	7,03	99870	279		15040	
23	104	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		600	1154,21	10,43	692528	6257	216648	378057	1156232
			м2 отделываемой поверхности			782,71	4,91	469623	2948		85647	
24	105	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		692,99	683,05	5,45	473349	3779	117738	282915	816765
			м2 окрашиваемой поверхности			507,7	2,61	351832	1811		60501	
25	106	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		602,04	811,65	3,88	488643	2334	113040	299509	851204
			м2 окрашиваемой поверхности			620,01	1,86	373269	1117		63052	
			РАЗНОЕ л.АС-23,39,44									
26	107	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	л.АС-23.Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		32,5	961,21	1,25	31239	41	4375	21475	56932
			м2 окрашиваемой поверхности			825,36	0,6	26824	20		4217	
27	108	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		31,2255	18195,38	1361,55	568160	42515	483081	46808	664165
				м3		1363,1	284,19	42563	8874		49197	
28	109	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка асфальтобетонная однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		208,17	1226,04	3,52	255224	733	213365	44693	323910

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия			197,56	1,23	41126	256		23993	
29	110	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /Навес/		35,57	685,56	203,8	24385	7249	2989	11181	38412
			м2 покрытия			397,72	57,84	14147	2057		2845	
30	112	Е11-100104-0201	Навес. Обшивка металлическим сайдингом		16,33	698,98	26,6	11414	434	410	9680	22782
			м2 потолков			647,24	11,37	10569	186		1688	
31	113	С121-100101-0302 #прим.	Стоимость металического сайдинга		16,33	1977		32284		32284		34867
				м2							2583	
32	115	Е11-090601-0102	л.АС-39.Жалюзийная решетка ЖМ-1. Монтаж		0,0241	63523,24	3304,83	1531	80	96	944	2673
			т конструкций			56215,91	566,48	1355	14		198	
33	116	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,0241	709887		17108		17108		18477
				т							1369	
34	117	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,698	961,21	1,25	671	1	94	461	1223
			м2 окрашиваемой поверхности			825,36	0,6	576	0		91	
			ОБШИВКА СЦЕНЫ л.АС-23									
35	120	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву, за 2 раза		66,27	1821	5,78	120678	383	26881	74878	211200
			м2 окрашиваемой поверхности			1409,59	2,77	93413	184		15644	
			ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (42,5п.м.) л.АС-27									
36	141	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		1,0413	97652,04	1254,23	101685	1306	73085	25093	136921
			м3 древесины в конструкции			26211,38	564,3	27294	588		10142	
37	142	Е11-100205-0101	Обшивка ограждения радиаторов рейками		8,5	255,55	4,6	2172	39	237	1723	4207
				м2		223,02	2,19	1896	19		312	
38	143	С121-070301-0101 #прим.	Рейки для обшивки		0,007	77479		542		542		586
				м3							43	
39	145	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза		55,25	1821	5,78	100610	319	22411	62426	176079
			м2 окрашиваемой поверхности			1409,59	2,77	77880	153		13043	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1 (20шт) л.АС-29									
40	157	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,2672	63502,57	3304,83	16968	883	1064	10469	29632
			т конструкций			56215,91	566,48	15021	151		2195	
			КРОВЛЯ л.АС-28,30-38									
41	177	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство		100,47	697,46	125,64	70074	12623	32800	25490	103209
			м2 стяжки			245,36	30,41	24651	3055		7645	
42	179	С121-050301-3501	Сетка диам.3Вр1.Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,7379	228553		168649		168649		182141
				т							13492	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СЛУХОВОЕ ОКНО (4шт) л.АС-36,37									
43	212	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		5,76	910,5	2,89	5244	17	1168	3254	9178
			м2 окрашиваемой поверхности			704,79	1,39	4060	8		680	
44	219	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		8	1134		9072		9072		9798
				шт.							726	
45	220	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86		8	486		3888		3888		4199
				шт.							311	
46	221	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		4	827		3308		3308		3573
				шт.							265	
47	222	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		0,8	1188,84	21,69	951	17	726	170	1211
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок			259,37	6,74	207	5		90	
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОК-1 л.АС-53									
48	304	Е11-070519-0104	Ограждения металлические. Установка		106,52	747,26	96,92	79598	10324	7559	77805	169996
			м ограждения			579,38	39,62	61716	4221		12592	
49	306	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,2866	94,46	2,92	972	30	445	345	1422
				м2		48,31	0,31	497	3		105	
50	307	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,2866	182,17	4,13	1874	42	1251	405	2461
				м2		56,44	0,63	581	6		182	
			ЛЕСТНИЦЫ ОЛ-1 л.АС-54,55									
51	309	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,5484	82801,68	32395,38	45408	17766	5516	18999	69560
			т конструкций			40347,29	9862,1	22126	5408		5153	
52	313	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/диам.18мм/		0,0003	216983		65		65		70
				т							5	
53	314	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,903	94,46	2,92	1502	46	688	534	2199
				м2		48,31	0,31	768	5		163	
54	315	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,903	182,17	4,13	2897	66	1934	626	3805
				м2		56,44	0,63	898	10		282	
			ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
55	322	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,2163	82801,68	32395,38	17910	7007	2176	7494	27436
			т конструкций			40347,29	9862,1	8727	2133		2032	
56	326	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,4246	94,46	2,92	985	30	451	350	1441
				м2		48,31	0,31	504	3		107	
57	327	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,4246	182,17	4,13	1899	43	1268	410	2494

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		56,44	0,63	588	7		185	
58	331	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство		69,25	1714,27	89,12	118713	6172	20444	89188	224533
			м2 покрытия			1329,93	40,19	92098	2783		16632	
59	332	С122-060301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010		70,635	2547		179907		179907		194300
				м2							14393	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-2									5898700,64
			Раздел: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ смета 2-1-3									
60	43	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	57180,13	3075,27	57180	3075	4716	49233	114926
				камера		49389,17	848,23	49389	848		8513	
61	44	Прайс-лист стр7 ТОО КОРФ	Приточная установка П1 (L 5000м3/ч) /UTR 70-40 А3.31-2,2х30 в комплекте с КИПиА/		1	1209661,53		1209662				1209662
				комплект						1209662		
			Отпускная цена			1209662		1209662				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		14516				
			Сметная стоимость оборудования					*1224177*				
62	45	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм/300х300/. Установка		8	2092,36	31,87	16739	255	6310	10074	28958
				решетка		1271,8	13,17	10174	105		2145	
63	46	С123-050301-0501	Лючок для замера параметров воздуха ЛЗ-01		3	208		624		624		674
				шт.							50	
64	47	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка		1	2589	137,22	2589	137	479	1978	4932
				решетка		1973,08	45,14	1973	45		365	
65	48	С123-050306-2223 #прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 1000 мм/Решетки РН900х1300/		1	25940		25940		25940		28015
				шт.							2075	
66	49	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
				клапан		4862,59	13,17	4863	13		828	
67	50	С Прайс-лист стр10 ТОО Центр технологии	Клапан противопожарный КПЖ-1-ОГ		1	18214,29		18214		18214		19671
				шт							1457	
68	54	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		0,85	35999,67	1099,72	30600	935	9188	15894	50214
				м3 изоляции		24090,3	514,14	20477	437		3720	
69	56	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		22,7	519,63	27,06	11796	614	3414	6005	19225
				м2 поверхности покрытия изоляции		342,19	5,89	7768	134		1424	
70	57	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0261	438576		11447		11447		12363

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000 м2							916	
71	58	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	7507,75	161,68	15016	323	1475	13016	30274
				вентилятор		6608,7	31,97	13217	64		2242	
72	59	С123-050402-0311	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, QMAX 2576 м3/ч ГОСТ 7402-84		2	160079		320158		320158		345771
				комплект							25613	
73	60	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 300, размер 300х300 мм. Установка		8	2092,36	31,87	16739	255	6310	10074	28958
				решетка		1271,8	13,17	10174	105		2145	
74	61	С123-050301-0501	Лючок для замера параметров воздуха Л3-01		2	208		416		416		449
				шт.							33	
75	62	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков /для чистки воздуховодов/		2	613		1226		1226		1324
				шт.							98	
76	63	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		2	5089,5	46,77	10179	94	8878	1209	12299
				зонт		603,51	13,17	1207	26		911	
77	64	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	5566,74	83,82	11133	168	1241	9556	22345
				клапан		4862,59	13,17	9725	26		1655	
78	65	С Прайс-лист стр10 ТОО Центр технологии	Клапан противопожарный КПЖ-1-ОГ		2	18214,29		36429		36429		39343
				шт							2914	
			В1-В5									
79	75	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	1615,03	31,87	1615	32	311	1259	3104
				решетка		1271,8	13,17	1272	13		230	
80	76	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		12	1709,21	31,87	20511	382	4867	15111	38472
				решетка		1271,8	13,17	15262	158		2850	
			КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
81	82	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка		1	10014,05	828	10014	828	594	8628	20133
				агрегат		8591,63	212,53	8592	213		1491	
82	83	Прайс-лист стр7 ТОО КОРФ	Наружный блок KF OH 560B-EV в комплекте: с внутренним канальным блоком KF IU 560A-V,ПДУ,и с трубопроводами диам.15,9мм-15м, диам.28,6мм-15м, фреон-1баллон, трубопровод диам.32мм-10м		1	4713930,2		4713930				4713930
				шт						4713930		
			Отпускная цена			4713930		4713930				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		56567				
			Сметная стоимость оборудования					*4770497*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	84	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые. Установка		1	26234,67	1013,38	26235	1013	12951	12421	41748
				узел		12270,39	404,05	12270	404		3092	
84	85	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		10	1058,03	66,88	10580	669	646	9303	21474
				м трубопровода		926,55	22,73	9266	227		1591	
85	87	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм/диам.57х3,5/. Прокладка		4	2767,12	38,23	11068	153	8089	2824	15004
				м трубопровода		706,73	13,67	2827	55		1111	
86	88	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1	1321,34	17,67	1321	18	931	372	1828
				м трубопровода		372,44	6,65	372	7		135	
87	89	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57(65) мм. Установка		2	53973,05	235,79	107946	472	100987	6420	123515
				шт.		3244,01	31,36	6488	63		9149	
88	90	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3802,17	285,39	7604	571	1043	5979	14670
				шт.		2995,2	55,53	5990	111		1087	
89	91	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86/диам.65мм/		2	38712		77424		77424		83618
				шт.							6194	
90	92	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		2	23626		47252		47252		51032
				шт.							3780	
91	93	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		2	1068		2136		2136		2307
				шт.							171	
92	94	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	449,05	0	1347	0	184	1140	2686
				комплект		387,63	0	1163	0		199	
93	95	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		3	4304		12912		12912		13945
				шт.							1033	
94	96	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	10354,28	0	20709	0	20119	578	22990
				комплект		295,03	0	590	0		1703	
95	97	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		3	1530		4590		4590		4957

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							367	
96	98	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		2	1693,69	307,06	3387	614	45	2865	6753
				фильтр		1363,96	97,79	2728	196		500	
97	99	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	39482		78964		78964		85281
				шт.							6317	
98	100	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		2	20553		41106		41106		44394
				шт.							3288	
99	101	С123-041009-0801	Клапан балансировочный ручной MVT(MSV-BD), с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	29008		29008		29008		31329
				шт.							2321	
100	102	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		8	18284		146272		146272		157974
				шт.							11702	
101	103	С123-041001-3101	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91		3	47161		141483		141483		152802
				шт.							11319	
102	104	С123-041010-0801	Регулятор перепада давления DPR(AVP), для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss		1	325045		325045		325045		351049
				шт.							26004	
103	105	С123-041005-1401	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 (VB2) с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		1	125337		125337		125337		135364
				шт.							10027	
104	106	Ц13-110501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования		1	1810,97	1038,15	1811	1038	248	671	2680
				шт.		524,5	369,62	525	370		199	
105	107	С123-051207-2007	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss		1	208452		208452		208452		225128
				шт.							16676	
106	108	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	1693,69	307,06	1694	307	23	1433	3376
				фильтр		1363,96	97,79	1364	98		250	
107	109	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	39482		39482		39482		42641
				шт.							3159	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	110	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронныйECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss		1	142233		142233		142233		153612
				шт.							11379	
109	111	С123-051401-0403	Ключ программирования А 230, типаDAnfOss		1	42325		42325		42325		45711
				шт.							3386	
110	112	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	20113,05	435,44	40226	871	7407	31566	77536
				насос		15974,27	130,99	31949	262		5743	
111	113	Прайс-лист стр11 ТОО ИнКазИнжиниринг	Насос STrATOs GIGA 40/1-25-1,6		2	838116,07		1676232				1676232
				шт						1676232		
			Отпускная цена			838116		1676232				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		20115				
			Сметная стоимость оборудования					*1696347*				
112	114	Ц13-110203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		3	6102,43	420,8	18307	1262	3953	10270	30864
				шт.		4364	200,64	13092	602		2286	
113	115	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss/+возвращаемой воды в теплосеть/		2	21733		43466		43466		46943
				шт.							3477	
114	116	С123-051401-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа DAnfOss		1	19500		19500		19500		21060
				шт.							1560	
115	118	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
				фланец		479,36	0	1917	0		323	
116	120	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80(65) мм. Приварка		11	789	53,46	8679	588	511	7504	17478
				фланец		689,08	0	7580	0		1295	
117	121	С123-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной сталиPN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		11	8285		91135		91135		98426
				комплект							7291	
118	123	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		4	122,83	3	491	12	406	52	587
				м2		18,43	0,38	74	2		43	
119	124	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		0,26	73485,72	1092,12	19106	284	13089	4457	25448
				м3 изоляции		22052,4	501,6	5734	130		1885	
120	125	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		9	519,63	27,06	4677	243	1353	2381	7622
				м2 поверхности покрытия изоляции		342,19	5,89	3080	53		565	
121	126	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0104	438576		4561		4561		4926
				1000 м2							365	
			Итого по разделу: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ смета 2-1-3									10225169,4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета 2-1-4									
122	58	Ц13-080305-0403	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**		44	3288,61	1184,76	144699	52130	8929	83061	245981
				шт.		1900,92	720,95	83640	31722		18221	
123	64	Ц13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		25	1846,78	741,1	46170	18528	3230	26328	78298
				шт.		976,5	486,19	24413	12155		5800	
124	67	Ц13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**		4	1286,94	148,74	5148	595	282	3173	8986
				шт.		1067,64	34,1	4271	136		666	
125	73	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		23	469,35	3,5	10795	81	533	7351	19598
				шт.		442,68	1,22	10182	28		1452	
126	75	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		13	394,02	3,5	5122	46	168	3546	9361
				шт.		377,58	1,22	4909	16		693	
127	77	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		11	394,02	3,5	4334	39	142	3000	7921
				шт.		377,58	1,22	4153	13		587	
128	79	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**		5	1040,04	17,94	5200	90	684	3198	9070
				шт.		885,36	3,04	4427	15		672	
129	81	Ц13-080305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**		1	1499	179	1499	179	18	981	2679
				шт.		1302	60,9	1302	61		198	
130	85	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, илиуказателем напряжения. Монтаж оборудования**		178	3014,41	477,15	536565	84932	0	346444	953649
				шт.		2537,26	165,95	451632	29540		70641	
			Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета 2-1-4									759531,58
			Раздел: 5. Р ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ смета 6-2									
131	32	Е11-250130-0102	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**		8	29772,04	15292,04	238176	122336	15520	122992	390062
			т блок-боксов			12540	4354,55	100320	34836		28893	
132	33	Прайс-лист стр12 ТОО BURAN BOILER	**БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ**		1	6250000		6250000				6250000
			комплект							6250000		
			Отпускная цена			6250000		6250000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		75000				
			Сметная стоимость оборудования					***6325000***				
			Итого по разделу: 5. Р ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ смета 6-2									6563176,31
			Раздел: 6. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП1(458м2)										
133	12	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные (БР100.30.15). Установка при других видах покрытий**		186	1613,36	30,44	300084	5662	160699	146716	482544

482 544

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м бортового камня		718,94	11,43	133723	2125		35744	
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЕ ПЛИТОЧНОЕ ТИП2(530м2)										
134	20	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные /БР100.20.8/. Установка при других видах покрытий		215	1613,36	30,44	346871	6545	185754	169591	557780
				м бортового камня		718,94	11,43	154572	2457		41317	
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ ТИП-3(15м2)										
135	28	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (БР100.30.15). Установка при других видах покрытий		16	1613,36	30,44	25814	487	13824	12621	41509
				м бортового камня		718,94	11,43	11503	183		3075	
		ПОКРЫТИЕ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1(185м2)										
136	40	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (БР100.30.15). Установка при других видах покрытий		105	1613,36	30,44	169402	3196	90717	82824	272404
				м бортового камня		718,94	11,43	75489	1200		20178	
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЕ ПЛИТОЧНОЕ ТИП2(27м2)										
137	48	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные /БР100.20.8/. Установка при других видах покрытий		14,843	1613,36	30,44	23947	452	12824	11708	38508
				м бортового камня		718,94	11,43	10671	170		2852	
			Итого по разделу: 6. Покрытие. ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									866118,61
			Раздел: 6. Уборная на 6 очков смета 7-2									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
138	34	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка на растворе М50		8,66	20677,79	2394,8	179070	20739	119132	40494	237129
				м3 кладки		4526,38	501,6	39198	4344		17565	
139	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0506	352298,71	2192,31	17826	111	14545	2981	22471
				т металлических изделий		62660,4	677,16	3171	34		1665	
140	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,058	3647,92	248,96	3860	263	2009	1528	5819
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1500,07	52,92	1587	56		431	
		ПРОЕМЫ										
141	38	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		1,098	3677,91	468,55	4038	514	1485	1954	6472
				м2 проемов		1856,48	120,93	2038	133		479	
142	39	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		1,098	9699		10650		10650		11501
				м2							852	
143	40	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	1134		4536		4536		4899
				шт.							363	
144	41	Е11-150501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		1,098	2304,74	31,86	2531	35	1975	425	3192
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		474,15	9,91	521	11		236	
145	42	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		3,78	2584,99	538,51	9771	2036	3750	4040	14916

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 проемов			1054,53	133,04	3986	503		1105	
146	43	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей		3,78	516,92	0,26	1954	1	533	1278	3491
			м2 проемов			375,54	0,13	1420	0		259	
147	44	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92		3,78	14738		55710		55710		60166
				м2							4457	
148	45	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	1134		4536		4536		4899
				шт.							363	
149	46	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		2	3863		7726		7726		8344
				пара							618	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРм-1(4шт)										
150	47	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство		0,32	40347,43	4353,37	12911	1393	7033	4328	18619
				м3		14017	846,5	4485	271		1379	
151	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0405	18840,36	1338,48	763	54	12	648	1523
				т		17210,88	358,2	697	15		113	
		ПОКРЫТИЯ										
152	51	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		3	4190,96	973,07	12573	2919	3426	8068	22292
			шт. сборных конструкций			2075,82	203,15	6227	609		1651	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС										
153	53	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		0,76	31222,72	4707,81	23729	3578	13054	7089	33284
				м3		9339	911,28	7098	693		2465	
154	54	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0924	18975,38	977,26	1753	90	27	1514	3529
				т		17707,12	304,47	1636	28		261	
		КРОВЛЯ										
155	57	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,438	93982,32	1003,38	41164	439	30742	9163	54353
			м3 древесины в конструкции			22792,5	451,44	9983	198		4026	
156	58	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		0,33	95066,92	1372,14	31372	453	23648	6706	41124
			м3 древесины в конструкции			22033,7	544,53	7271	180		3046	
157	60	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,042	82627,64	1276,96	3470	54	2690	674	4476
			м3 древесины в конструкции			17305,2	531,99	727	22		332	
154	61	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,81	8782,98	55,65	7114	45	6393	626	8359
			м3 древесины в конструкции			834,6	24	676	19		619	
155	62	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки		6,814	3498,79	21,28	23841	145	19861	3507	29536
			м2 потолков			562,82	9,1	3835	62		2188	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	63	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		6,814	985,42	3,1	6715	21	1560	4115	11696
			м2 окрашиваемой поверхности			753,41	1,48	5134	10		866	
157	64	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		31,5	1815,79	77,03	57198	2427	40480	13824	76703
			м2 кровли			453,68	23,34	14291	735		5682	
158	66	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		31,5	305,69	2,58	9629	81	8551	929	11402
			м2 обработанной поверхности			31,64	1,11	997	35		845	
159	67	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,54	2943,15	13,82	1589	7	1031	508	2265
			м2 покрытия			1019,63	3,39	551	2		168	
160	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АС-1		0,0061	712121,7	6916,4	4344	42	3950	425	5150
			ементов			57687,7	1291,62	352	8		381	
		ПОЛЫ по серии 2.244-1 в.4										
		узел (250) S=15,9 м2										
161	69	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		15,9	212,77	30,35	3383	483	1804	1196	4945
			м2 площади уплотнения			68,99	11,04	1097	175		366	
162	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.80мм. Устройство с уплотнением трамбовками		1,272	19828,35	8,16	25222	10	20728	4214	31791
			м3 подстилающего слоя			3524,58	0	4483	0		2355	
163	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (40) Устройство		15,9	666,73	28,05	10601	446	4993	5052	16905
			м2 стяжки			324,67	13,32	5162	212		1252	
164	72	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		15,9	348,16	19,11	5536	304	4977	372	6380
			м2 стяжки			16,05	8,81	255	140		473	
165	73	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя /2 слоя/руемой поверхности		15,9	1473,71	90,58	23432	1440	11885	9672	35753
			м2 изолируемой поверхности			635,65	11,49	10107	183		2648	
166	74	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя		15,9	907,25	44,53	14425	708	7619	5830	21876
			м2 изолируемой поверхности			383,53	6,55	6098	104		1620	
167	75	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		15,9	4302,76	71,3	68414	1134	48892	17765	93073
			м2 покрытия			1156,46	32,15	18388	511		6894	
168	76	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		16,695	158,46	1,05	2646	18	451	2055	5076
			м плинтусов			130,42	0,5	2177	8		376	
		узел (127) S=9,32 м2										
169	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (40) Устройство		9,32	666,73	28,05	6214	261	2927	2961	9909
			м2 стяжки			324,67	13,32	3026	124		734	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	78	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		9,32	348,16	19,11	3245	178	2917	218	3740
			м2 стяжки			16,05	8,81	150	82		277	
171	79	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя /2 слоя/руемой поверхности		9,32	1473,71	90,58	13735	844	6967	5669	20957
			м2 изолируемой поверхности			635,65	11,49	5924	107		1552	
172	80	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя		9,32	907,25	44,53	8456	415	4466	3417	12823
			м2 изолируемой поверхности			383,53	6,55	3574	61		950	
173	81	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		9,32	4302,76	71,3	40102	665	28659	10413	54556
			м2 покрытия			1156,46	32,15	10778	300		4041	
174	82	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		9,786	158,46	1,05	1551	10	264	1204	2975
			м плинтусов			130,42	0,5	1276	5		220	
		узел (245) S=3,9 м2										
175	83	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		3,9	212,77	30,35	830	118	442	293	1213
			м2 площади уплотнения			68,99	11,04	269	43		90	
176	84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.80мм. Устройство с уплотнением трамбовками		0,312	19828,35	8,16	6186	3	5084	1034	7798
			м3 подстилающего слоя			3524,58	0	1100	0		578	
177	85	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		3,9	981,45	93,03	3828	363	2181	1331	5572
			м2 покрытия			329,23	33,91	1284	132		413	
178	86	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		3,9	180,3	8,21	-703	-32	-597	-84	-850
			м2 покрытия			18,97	3,99	-74	-16		-63	
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
179	87	Е11-150203-0501	Потолок. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		15	514,91	5,22	7724	78	1590	4876	13607
			м2 оштукатуриваемой поверхности			403,67	2,62	6055	39		1008	
180	88	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4#к=2 к объему	Поверхности внутри помещений за 2 раза. Окраска водными составами известковая по штукатурке		30	97,05	0,73	2911	22	232	2135	5450
			м2 окрашиваемой поверхности			88,6	0,36	2658	11		404	
181	89	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		88	1130,53	30,27	99487	2664	29398	55712	167615
			м2 оштукатуриваемой поверхности			766,19	25,18	67425	2215		12416	
182	90	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4#к=2 к объему	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		176	97,05	0,73	17081	129	1358	12524	31973
			м2 окрашиваемой поверхности			88,6	0,36	15593	63		2368	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
183	91	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		80,19	1130,53	30,27	90657	2428	26789	50768	152739
			м2 оштукатуриваемой поверхности			766,19	25,18	61441	2019		11314	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	92	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая		80,19	803,71	2,93	64450	235	55624	6961	77124
			м2 окрашиваемой поверхности			107,13	1,38	8591	111		5713	
185	93	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		6,5	3612	34,45	23478	224	3780	15726	42341
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2996	28,32	19474	184		3136	
186	94	Е11-061301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,08	43419,53	5297,64	3474	424	1490	1553	5429
				м3		19496,84	1836,71	1560	147		402	
		ПИССУАРНЫЙ ЛОТОК										
187	95	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,1452	20586,59	2394,8	2989	348	1984	679	3962
			м3 кладки			4526,38	501,6	657	73		293	
188	96	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0005	712121,7	6916,4	356	3	324	35	422
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	29	1		31	
189	97	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		2,83	4875,37	19,12	13797	54	7104	5332	20660
			м2 поверхности облицовки			2346	9,12	6639	26		1530	
190	98	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		1	8203,77	32,25	8204	32	7294	872	9801
			м трубопровода			877,8	11,54	878	12		726	
191	99	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		1	7550,89	32,56	7551	33	6941	581	8782
			комплект			576,84	15,69	577	16		651	
		Крышка выгреба, вытяжная труба										
192	100	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,3792	93982,32	1003,38	35638	380	26615	7933	47056
			м3 древесины в конструкции			22792,5	451,44	8643	171		3486	
193	101	С121-130814-2209	Скобы ходовые		0,0785	347		27		27		29
				кг							2	
194	102	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		1	827		827		827		893
				шт.							66	
			Итого по разделу: 6. Уборная на 6 очков смета 7-2									1156123,92
			Раздел: 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета 7-2-2									
195	1	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5355,88	117,14	5356	117	2635	1897	7833
				шт.		2604	30,45	2604	30		580	
196	2	С123-070203-0802 #прим.	Ящик с пакетным выключателем и двумя предохранителями ЯВП2-15		1	19417		19417		19417		20970
				шт.							1553	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	3	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		6	1846,78	741,1	11081	4447	775	6319	18791
				шт.		976,5	486,19	5859	2917		1392	
198	4	С123-070101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82		6	2402		14412		14412		15565
				шт.							1153	
199	5	С123-070104-0109 #прим.	Стоимость лампы люминесцентные /КЭЛ-FS E27 25W 4000К/		6	440		2640		2640		2851
				шт.							211	
200	6	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		4	440,02	3,59	1760	14	27	1240	3240
				шт.		429,66	0,91	1719	4		240	
201	7	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, (А14-100)		4	220		880		880		950
				шт.							70	
202	8	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		6	3014,41	477,15	18086	2863	0	11678	32145
				шт.		2537,26	165,95	15224	996		2381	
203	9	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм, /У192М УХЛ2		6	342		2052		2052		2216
				шт.							164	
204	10	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		25	317,76	147,15	7944	3679	1130	3037	11860
				м кабеля		125,4	43,35	3135	1084		879	
205	11	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,025	168497		4212		4212		4549
				км							337	
206	12	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		25	257,37	9,78	6434	245	1941	3120	10318
				м		169,96	3,35	4249	84		764	
207	13	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		25	32		800		800		864
				м							64	
			Итого по разделу: 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета 7-2-2									95074,88
			Раздел: 8. Ограждение смета 7-4									
		ВОРОТА С КАЛИТКОЙ										
208	11	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения (Вр-1-3шт,К-1-2шт). Монтаж		1,0092	71118,98	25916,3	71773	26155	10211	29925	109834
				т конструкций		35084,6	7889,68	35407	7962		8136	
			ИТОГО:					25938786	539944	6439585	4382580	31459599
								4943243	193310	13849824	1304425	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							14016022		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		211317				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**31837214**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**124748**				
			Итого с зимними удорожаниями									**31961962**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**358917**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32320879**
			Итого в текущих ценах 2019г.	**k**	**1**			**32 320 879**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**29 088 789,54**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**3 490 654,74**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**32 579 444,29**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Ералыулы Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная
(наименование организации)

Юрист-консультант Сенгірбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер:

ТОО «СК Корган Эксперт »
(наименование организации)

Инженер тех.надзор Бугаев С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)