Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП Шым.гор.дом культуры КО УК,разв.языков и архивов,Республика Казахстан, Туркестанская, Каратусский, Шымкент, жилой массив Нурсат, Нурсултан назарбаев, дом № 14** — **140240026276**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Intel Group,Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р/н, г.Каскелен, ул.Наурызбая, дом № 8 Б, тел.: +8 (7272) 48-69-01** — **030340001192**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №37 от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	26.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры»,справка о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года	26.05.2020		тнг	1	39 095 333,00	39 095 333,00
				Итого	1	x	39 095 333,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ералыұлы Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Адильханов Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

Заказчик: ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»
Инженер: ТОО «СК Корган Эксперт»
Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».

Договор: №37 от 18.02.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№37	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»	84 706 554,61	34 906 547,32							4 188 785,68	39 095 333,00

Заказчик:

ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»

Директор _____ **Адильханов Н.И.**

Иженер:

ТОО "СК Корган Эксперт"

Директор _____ Утубаев Д.И.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Ералыулы Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»**

(наименование)

№37 от 18.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за май 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-1									
1	54	Е12-180101-0101 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную		2	3621,2	78,9	7242	158	669	4674	12869
				пень		3207,9	37,62	6416	75		953	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-1									7242,4
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Смета 2-1-2. Фасад АС 12-16									
2	1	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		299,136	1131,53	30,27	338480	9056	100228	189382	570091
				м2 оштукатуриваемой поверхности		766,19	25,18	229196	7531		42229	
3	2	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,341	55368,29	6707,94	18881	2287	2127	17584	39382
				т стальных элементов		42421,4	1279,08	14466	436		2917	
4	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.10мм/		0,341	221381		75491		75491		81530
				т							6039	
5	4	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		299,136	524,03	6,25	156757	1871	76638	63165	237515
				м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	78248	708		17594	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		299,136	1156		345801		345801		373465
				м2							27664	
7	6	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		299,136	2004,4	33,33	599589	9969	186100	326499	1000175
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1348,95	15,39	403520	4604		74087	
8	7	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 /мин.вата MisOT толщ.50мм/		37,392	22834		853809		853809		922114
				м3							68305	
9	8	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом "жидкий травертин"		747,84	854,87	8,7	639304	6507	95977	431856	1156853
			м2 отделываемой поверхности			717,83	4,01	536820	3001		85693	
10	9	С Прайс-лист стр24 Лакокрасочный завод "Белый дом"	Травертин-уникальная декоративная штукатурка		1121,76	300,54		337129		337129		364099
				кг							26970	
11	12	Е11-150101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6		55,3	26260,4	110,32	1452200	6101	60812	1110280	2767478
			м2 поверхности облицовки			25050,4	46,33	1385287	2562		204998	
			Крыльцо АС 12-13									
12	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (10) мм. Устройство		111,29	676,67	28,05	75307	3121	36053	35358	119518
			м2 стяжки			324,67	13,32	36133	1483		8853	
13	15	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		111,29	174,08	9,55	-19373	-1063	-17417	-1300	-22328
			м2 стяжки			8,03	4,41	-893	-490		-1654	
14	22	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		16,33	2004,4	33,33	32732	544	10159	17824	54600
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1348,95	15,39	22028	251		4044	
15	23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0457	18840,36	1338,48	861	61	13	731	1719
				т		17210,88	358,2	787	16		127	
16	24	С121-050301-3501	Сетка диам.5Вр1.Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0457	228553		10445		10445		11280
				т							836	
17	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.6мм/		0,0048	221381		1063		1063		1148

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							85	
18	26	Е11-150101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6		16,33	26260,4	110,32	428832	1802	17958	327864	817232
			м2 поверхности облицовки			25050,4	46,33	409073	757		60536	
19	27	С122-010101-0417	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012		16,33	28259		461469		461469		498387
				м2							36918	
			тип пола по проекту П(узел192,194									
29	31	Е11-110101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство		83,75	15748,29	34,19	1318920	2864	1205524	104891	1537716
			м2 покрытия			1319,79	12,58	110532	1054		113905	
30	34	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		76,13	375,89	0,99	28616	75	18482	9489	41154
			м плинтусов			132,13	0,47	10059	36		3048	
			Тип полы S=11,29м2									
20	37	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		11,29	4504,99	89,12	50861	1006	34840	14541	70634
			м2 покрытия			1329,93	40,19	15015	454		5232	
21	38	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		11,8545	597,52	1,97	7083	23	3087	3745	11695
			м плинтусов			335,18	0,94	3973	11		866	
			тип пола по проекту Кг(узел376)- S=183,82м2									
22	41	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		183,82	4504,99	89,12	828107	16383	567256	236744	1150039
			м2 покрытия			1329,93	40,19	244468	7388		85188	
23	42	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		193,011	597,52	1,97	115328	381	50254	60982	190415
			м плинтусов			335,18	0,94	64693	182		14105	
			тип пола по проекту К(узел351)- S=23,62м2									
24	45	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		23,62	4504,99	89,12	106408	2105	72890	30420	147775
			м2 покрытия			1329,93	40,19	31413	949		10946	
25	46	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		24,801	597,52	1,97	14819	49	6457	7836	24467
			м плинтусов			335,18	0,94	8313	23		1812	
			тип пола по проекту П(узел184)- S=88,24м2									
26	50	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		65,62	375,89	0,99	24666	65	15931	8179	35472
			м плинтусов			132,13	0,47	8670	31		2628	
27	51	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе /площадки, проступи, подступенки/. Устройство		33,47	4357,09	89,12	145832	2983	98336	43106	204053
			м2 покрытия			1329,93	40,19	44513	1345		15115	
28	52	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		2,03	1753,37	15,75	3559	32	2920	581	4472

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м		299,41	5,3	608	11		331	
			ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ S=213,46м2 л.АС-43*									
32	55	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В15		17,08	6721,12	10,2	114797	174	45393	65076	194263
			м3 подстилающего слоя			4053,27	0	69230	0		14390	
33	56	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010		17,4216	15410		268467		268467		289944
				м3							21477	
34	57	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2369	21875,76	1221,58	5182	289	69	4472	10427
				т		20363,19	380,59	4824	90		772	
35	58	С121-050301-3501	Сетка диам.3Bpl.Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,2369	228553		54144		54144		58476
				т							4332	
36	59	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка		111,552	928,52	13,3	103578	1484	58762	41407	156583
			м2 пола			388,44	6,44	43332	718		11599	
37	60	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 37 мм. Устройство		214,73	5282,7	57,8	1134355	12411	966261	151834	1389083
			м2 покрытия			725,02	27,21	155683	5842		102895	
38	61	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		1,21	2895,24	18,47	3503	22	2940	496	4319
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			446,67	8,78	540	11		320	
39	62	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		74,36	375,89	0,99	27951	73	18053	9268	40197
			м плинтусов			132,13	0,47	9825	35		2978	
40	63	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву, за 2 раза		214,73	1821	5,78	391024	1242	87101	242620	684336
			м2 окрашиваемой поверхности			1409,59	2,77	302681	595		50692	
			НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ-Дм1(ДСН24-15-1шт), Дм2(ДСН21-9-1шт), Дм3(ДСН20-15-1шт), Дм4(ДСН24-18-1шт)									
41	67	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен		12,81	2514,33	161,46	32209	2068	1561	26501	63406
			м2 проемов			2230,98	67,62	28579	866		4697	
42	68	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		10,92	47540		519137		519137		560668
				м2							41531	
43	69	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1,89	52098		98465		98465		106342
				м2							7877	
44	70	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		4	3863		15452		15452		16688
				пара							1236	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	71	Е12-060101-1205 #прим.	Приборы дверные. Замки		4	892,97	0	3572	0	40	2543	6604
				шт.		883,05	0	3532	0		489	
46	72	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011		4	3081		12324		12324		13310
				шт.							986	
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ- Д1(ДО23Х15-2шт),Д2(ДГ21-9-10шт), Д3(ДО23Х15-2шт), Д4(ДО24Х18-1шт)									
47	73	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		18,12	2323,96	519,05	42110	9405	12442	20417	67530
				м2		1118,28	133,7	20263	2423		5002	
48	74	С121-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92 /ДО23-15,ДО23-15П/		13,8	6557		90487		90487		97726
				м2							7239	
49	75	С121-090102-0116	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние СТ РК 943-92 /24-18П/		4,32	6059		26175		26175		28269
				м2							2094	
50	76	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		18,9	4166,01	128,21	78738	2423	48020	26505	113662
				м2		1497,07	61,13	28295	1155		8419	
51	77	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		18,9	4293		81138		81138		87629
				м2							6491	
52	78	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		30	1134		34020		34020		36742
				шт.							2722	
53	79	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		15	3863		57945		57945		62581
				пара							4636	
54	80	Е12-060101-1205 #прим.	Приборы дверные. Замки		10	892,97	0	8930	0	99	6358	16511
				шт.		883,05	0	8830	0		1223	
55	81	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011		10	3081		30810		30810		33275
				шт.							2465	
56	82	Е11-150204-0101	Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		46,34	3275,23	53,74	151774	2490	35482	92042	263322
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2455,79	27,01	113801	1252		19505	
57	83	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Откосы дверные. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		46,34	1249,72	10,88	57912	504	19154	30789	95797
			м2 отделываемой поверхности			825,5	5,02	38254	232		7096	
58	84	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		46,34	683,05	5,45	31653	253	7873	18918	54617

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 окрашиваемой поверхности			507,7	2,61	23527	121		4046	
			Окна из ПВХ									
59	93	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство сливов		55,35	3099,54	17,27	171560	956	105702	59925	250004
			м2 покрытия			1172,57	4,23	64902	234		18519	
60	95	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Откосы оконные. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		65,78	1249,72	10,88	82206	715	27189	43705	135984
			м2 отделываемой поверхности			825,5	5,02	54301	330		10073	
61	96	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы оконные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		65,78	683,05	5,45	44931	359	11176	26855	77529
			м2 окрашиваемой поверхности			507,7	2,61	33397	172		5743	
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ л.АС-23									
62	97	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки подвала. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		13,88	706,46	7,83	9806	109	1717	6428	17532
			м2 оштукатуриваемой поверхности			574,94	3,93	7980	55		1299	
63	98	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /подвал/. Окраска водными составами известковая по штукатурке		13,88	110,52	0,92	1534	13	107	1136	2884
			м2 окрашиваемой поверхности			101,89	0,44	1414	6		214	
64	99	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений /Стены подвала/. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза		82,6	221,04	1,84	18258	152	1275	13524	34325
			м2 окрашиваемой поверхности			203,77	0,89	16831	73		2543	
65	100	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		248,895	2408,3	17,23	599415	4290	266798	296944	968067
			м2 потолка			1319,14	6,47	328327	1611		71709	
66	101	Е11-150212-0210	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		234,57	1546,01	11,1	362648	2604	89159	217689	626764
			м2 отделываемой поверхности			1154,82	5,23	270885	1226		46427	
67	103	Е12-110101-0207	л.АС-10.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт 50% цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		283,99	2921,34	13,98	829633	3971	110709	516203	1453502
				м2		2517,53	7,03	714952	1996		107667	
68	104	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		47,515	1154,21	10,43	54842	496	17157	29939	91564
			м2 отделываемой поверхности			782,71	4,91	37190	233		6783	
			ОБШИВКА СЦЕНЫ л.АС-23									
69	118	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,4321	97652,04	1254,23	42195	542	30328	10413	56817
			м3 древесины в конструкции			26211,38	564,3	11326	244		4209	
70	119	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		55,7	5282,7	57,8	294247	3219	250644	39385	360322

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия			725,02	27,21	40383	1515		26691	
			ЗАКЛАДКА ОКОННОГО ПРОЕМА									
71	128	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом "жидкий травертин"		18,48	964,72	10,88	17828	201	2372	12278	32515
			м2 отделываемой поверхности			825,5	5,02	15255	93		2409	
72	129	С Прайс-лист стр24 Лакокрасочный завод "Белый дом"	Травертин-уникальная декоративная штукатурка		27,72	300,54		8331		8331		8997
				кг							666	
73	130	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутренние. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		26,16	731,5	5,45	19136	143	5712	10680	32201
			м2 окрашиваемой поверхности			507,7	2,61	13281	68		2385	
			Закладка дверного проема с размерами 900х2100(h) тип1 л.АС-26									
74	137	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом "жидкий травертин"		1,89	964,72	10,88	1823	21	243	1256	3325
			м2 отделываемой поверхности			825,5	5,02	1560	9		246	
75	138	С Прайс-лист стр24 Лакокрасочный завод "Белый дом"	Травертин-уникальная декоративная штукатурка		2,835	300,54		852		852		920
				кг							68	
76	139	Е11-150212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС		1,89	1154,21	10,43	2181	20	682	1191	3642
			м2 отделываемой поверхности			782,71	4,91	1479	9		270	
77	140	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутренние. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1,89	731,5	5,45	1383	10	413	772	2326
			м2 окрашиваемой поверхности			507,7	2,61	960	5		172	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1 (20шт) л.АС-29									
78	158	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,2672	709887		189682		189682		204856
				т							15175	
79	159	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		7,7488	961,21	1,25	7448	10	1043	5120	13574
			м2 окрашиваемой поверхности			825,36	0,6	6396	5		1005	
80	163	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		222	2569,37	122,81	570401	27264	76014	436393	1087337
			м2 кровли			2104,16	32,51	467122	7218		80544	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	165	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		245,532	2628		645258		645258		696879
				м2							51621	
82	166	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		222	162,86	15,79	36155	3505	13320	18525	59054
			м2 изолируемой поверхности			87,07	3,63	19330	805		4374	
83	168	С121-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		28	985		27580		27580		29786
				м							2206	
84	169	С121-100102-0110 #прим.	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		38	1543		58634		58634		63325
				м							4691	
85	170	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка		75,2	49,42	6,13	3717	461	198	2915	7162
				м ходов		40,66	2,42	3057	182		531	
86	188	Е11-100104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву		32	292,54	3,62	9361	116	421	7991	18741
			м2 потолков			275,76	1,72	8824	55		1388	
87	189	С121-100101-0302 #прим.	Стоимость софита		32	1977		63264		63264		68325
				м2							5061	
88	190	С121-100102-0109 #прим.	Стоимость комплектующих элементов /J паз профиль, L-лобовая планка/		231,8	1543		357667		357667		386281
				м							28613	
89	200	Е11-120101-1201	Кровли. Снегодержатель		108	111,74	29,38	12068	3173	754	8233	21925
			м ограждения			75,38	7,48	8141	808		1624	
90	203	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные		0,0111	467056		5184		5184		5599
				т							415	
91	204	Е11-070519-0104 #прим.	Лестница кровельная. Установка		37,2	718,21	96,92	26717	3605	1559	27172	58200
			м ограждения			579,38	39,62	21553	1474		4311	
92	205	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		37,2	704		26189		26189		28284
				м							2095	
			ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА л.АС-38									
93	223	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		72	1586,66	110,71	114239	7971	3497	96493	227590
				м труб		1427,38	29,33	102771	2112		16859	
94	224	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		72	1935		139320		139320		150466
				м							11146	
95	225	С121-100302-0102	Соединитель трубы		120	1935		232200		232200		250776
				м							18576	
96	226	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		3	1745		5235		5235		5654

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							419	
97	227	С121-050301-3501	Сетка диам.4Вр1. Проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,06336	228553		14490		14490		15649
				т							1159	
98	228	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Хомут/		0,0392	463656		18175		18175		19629
				т							1454	
99	229	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство		115,32	3673,56	182,16	423635	21007	298292	101844	567517
			м желобов			904,76	55,17	104337	6362		42038	
100	230	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		115,32	1008		116243		116243		125542
				м							9299	
101	231	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		193	703		135679		135679		146533
				шт.							10854	
102	232	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		12	1665		19980		19980		21578
				шт.							1598	
103	233	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		3	3562		10686		10686		11541
				шт.							855	
			КОЗЫРЕК К-1(4шт) л.АС-40									
104	234	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,23272	99623,74	26340,27	23192	6132	558	12481	38527
			т конструкций			70887,73	6812,6	16503	1586		2854	
105	235	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 63х63х5/		0,23272	251883		58638		58638		63329
				т							4691	
106	236	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,8219	961,21	1,25	6557	9	918	4508	11950
			м2 окрашиваемой поверхности			825,36	0,6	5631	4		885	
107	237	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		16	158,64	0,99	2538	16	0	1746	4627
				болт		157,65	0,47	2522	8		343	
108	238	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,01316	499537		6594		6594		7121
				т							528	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	239	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		10	2569,37	122,81	25694	1228	3424	19657	48979
			м2 кровли			2104,16	32,51	21042	325		3628	
110	240	С121-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Обрешетка/		0,06	15113		907		907		979
				м3							73	
111	241	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		11,06	2628		29066		29066		31391
				м2							2325	
112	242	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		10	311,31	3,23	3113	32	2717	340	3729
			м2 обработанной поверхности			36,38	1,39	364	14		276	
113	243	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8,8	3099,54	17,27	27276	152	16805	9527	39748
			м2 покрытия			1172,57	4,23	10319	37		2944	
114	244	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,16046	99623,74	26340,27	15990	4228	385	8605	26562
			т конструкций			70887,73	6812,6	11377	1093		1968	
115	245	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 63х63х5/		0,16046	251883		40427		40427		43661
				т							3234	
116	246	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		4,6533	961,21	1,25	4473	6	626	3075	8151
			м2 окрашиваемой поверхности			825,36	0,6	3841	3		604	
117	247	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		14	158,64	0,99	2221	14	0	1527	4048
				болт		157,65	0,47	2207	7		300	
118	248	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0115	499537		5745		5745		6204
				т							460	
119	249	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		8,84	2569,37	122,81	22713	1086	3027	17377	43298
			м2 кровли			2104,16	32,51	18601	287		3207	
120	250	С121-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Обрешетка/		0,039	15113		589		589		637
				м3							47	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	251	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		9,77704	2628		25694		25694		27749
				м2							2056	
122	252	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		8,84	311,31	3,23	2752	29	2402	301	3297
			м2 обработанной поверхности			36,38	1,39	322	12		244	
123	253	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		22,88	3099,54	17,27	70918	395	43694	24771	103344
			м2 покрытия			1172,57	4,23	26828	97		7655	
			ПАНДУС П-1 л.АС-45									
124	254	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,24	2924	1469,07	3626	1822	353	1681	5731
				м3		1170,16	319,14	1451	396		425	
125	255	С121-020101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010		1,24	14405		17862		17862		19291
				м3							1429	
126	256	С121-050301-3501	Сетка диам.5Вр1. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,01663	228553		3794		3794		4097
				т							304	
			ВХОД В ПОДВАЛ л.АС-47									
127	262	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж Ст-1		0,04237	28808,32	14019,88	1221	594	92	480	1837
			т конструкций			12612,68	3779,88	535	160		136	
128	263	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж П-1		0,15465	34083,23	12522,34	5273	1937	599	2261	8136
			т конструкций			17690,57	3488,38	2737	540		603	
129	264	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#прим.	Монтаж балок Б-1		0,07556	34083,23	12522,34	2577	947	293	1105	3976
			т конструкций			17690,57	3488,38	1337	264		295	
130	265	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 /кв.труба 80х5/		0,27117	262337		71146		71146		76837
				т							5692	
131	266	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005/уголок 63х40/		0,00141	251883		353		353		381
				т							28	
132	267	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0084	502280,15	1593,75	4219	13	3560	592	5197
				т		76838,4	664,99	645	6		385	
133	268	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза		7,90482	182,17	4,13	1440	33	961	311	1891

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		56,44	0,63	446	5		140	
134	269	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		14,49	2569,37	122,81	37230	1780	4961	28483	70971
			м2 кровли			2104,16	32,51	30489	471		5257	
135	270	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/		0,14	54444		7622		7622		8232
				м3							610	
136	271	С121-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		16,0259	2628		42116		42116		45485
				м2							3369	
137	272	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		14,49	162,86	15,79	2360	229	869	1209	3855
			м2 изолируемой поверхности			87,07	3,63	1262	53		286	
138	273	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		15,939	104		1658		1658		1790
				м2							133	
139	274	С121-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		6	985		5910		5910		6383
				м							473	
140	275	С121-100102-0110 #прим.	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		8	1543		12344		12344		13332
				м							988	
141	276	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Ремонт бетонного покрытия крыльца из бетона кл.В7,5, F50,W2		0,05	16779,68	1469,07	839	73	707	68	979
				м3		1170,16	319,14	59	16		73	
142	277	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		18,4	1254,02	37,84	23074	696	6165	13433	39428
			м2 оштукатуриваемой поверхности			881,12	31,47	16213	579		2921	
143	278	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		18,4	883,93	4,05	16264	74	12959	2613	20387
			м2 окрашиваемой поверхности			175,61	1,88	3231	35		1510	
			УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА л.АС-48									
144	279	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		17	58,53	0,94	995	16	0	705	1836
			отверстие			57,59	0	979	0		136	
145	280	Е11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами из бетона кл.В15, F100,W4		1,056	57792,38	2039,86	61029	2154	36176	19822	87319
				м3		21495,32	850,83	22699	898		6468	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	281	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.10мм, диам.12мм/		0,02046	214423		4396		4396		4747
				т							352	
147	282	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,00799	40663,83	2110,26	325	17	3	282	656
				т		38131,2	665,93	305	5		49	
148	283	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.12мм/		0,00799	214423		1715		1715		1853
				т							137	
149	284	Е11-060101-0105	л.АС-49.Фундамент под приточную установку. Устройство из кл.В15,F100.W4		0,3	26763,29	1905,18	8029	572	5462	1927	10753
				м3		6650,66	408,57	1995	123		796	
150	285	С121-050301-3201	Сетка Сг-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.10мм/		0,0135	214423		2895		2895		3126
				т							232	
			ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ л.АС-50,51									
151	286	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,28	19136,6	7137,4	5358	1998	0	3571	9644
				м3		11999,2	3185,16	3360	892		714	
152	287	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		22	58,53	0,94	1288	21	0	912	2376
				отверстие		57,59	0	1267	0		176	
153	288	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,0815	204696,09	2032,82	16683	166	2051	10465	29319
				т металлоконструкций перемычек		177491,6	840,18	14466	68		2172	
154	289	С121-050204-0802	Швеллер № 12П горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,081	288313		23353		23353		25222
				т							1868	
155	290	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.10мм/		0,0005	221381		111		111		120
				т							9	
156	291	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/М16/		0,0365	499537		18233		18233		19692
				т							1459	
157	292	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		8	2215,08	41,66	17721	333	4977	10051	29994
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1551,29	19,24	12410	154		2222	
158	293	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0362	21756,61	1673,09	788	61	11	667	1571
				т		19792,51	447,75	716	16		116	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	294	С121-050301-3501	Сетка диам.5Вр1. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0362	228553		8274		8274		8936
				т							662	
160	295	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0023	83304,96	8645,5	192	20	19	184	406
			т стальных элементов			66340,86	1614,53	153	4		30	
161	296	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.6мм/		0,0023	221381		509		509		550
				т							41	
			УСТРОЙСТВО ПРОЕМА В ПЛИТЕ л.АС-52									
162	297	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		1	381,2	162,98	381	163	0	244	676
			отверстие			218,22	72,73	218	73		50	
163	298	Е11-460101-0603	Перекрытия в проходных тоннелях. Усиление монолитным железобетоном		0,7	16007,05	5905,23	11205	4134	694	6781	19425
				м3		9110,2	2421,75	6377	1695		1439	
164	299	С121-020101-1006	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,714	17575		12549		12549		13552
				м3							1004	
165	300	С121-050301-3201	Сетка Сг-1 диам.10мм. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0151	214423		3238		3238		3497
				т							259	
166	301	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1037	21756,61	1673,09	2256	173	30	1910	4499
				т		19792,51	447,75	2052	46		333	
167	302	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диам.16 мм/		0,092	202258		18608		18608		20096
				т							1489	
168	303	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.6мм/		0,0117	221381		2590		2590		2797
				т							207	
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОК-1 л.АС-53									
169	305	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,3547	540082		191567		191567		206892
				т							15325	
			ЛЕСТНИЦЫ ОЛ-1 л.АС-54,55									
170	308	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5		0,105	23876,34	2155,27	2507	226	1722	552	3304
				м3		5320	457,84	559	48		245	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	310	С121-050204-0802	№16П.Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,301	288313		86782		86782		93725
				т							6943	
172	311	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005/уголок 56 х36х4/		0,1058	241938		25597		25597		27645
				т							2048	
173	312	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,14126	463656		65515		65515		70756
				т							5241	
			ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
174	316	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,063	2827,16	0	178	0	0	128	331
				м3 грунта		2827,16	0	178	0		25	
175	317	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,027	936,72	0	25	0	0	18	47
				м3 грунта		936,72	0	25	0		3	
176	318	Е11-060101-0102	Фм-1.Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5		0,18	23876,34	2155,27	4298	388	2952	946	5664
				м3		5320	457,84	958	82		420	
177	319	С121-050301-3201	Сетка С-1 диам.10мм. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0001	214423		21		21		23
				т							2	
178	320	Е11-090301-0201	Ст-1.Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,1432	27833,85	14019,88	3986	2008	172	1620	6054
				т конструкций		12612,68	3779,88	1806	541		448	
179	321	С123-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		8,6	3609		31037		31037		33520
				м							2483	
180	323	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,20999	485227		101898		101898		110049
				т							8152	
181	324	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00628	463656		2921		2921		3155
				т							234	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	325	С121-050301-3501	Сетка диам.5Вр1. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0006	228553		137		137		148
				т							11	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									19136053,91
			Раздел: 1. Отопление и вентиляция смета 2-1-3									
170	41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		20	81,46	1,25	1629	25	14	1558	3443
			м трубопровода			79,51	0	1590	0		255	
			В1-В2									
171	69	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		0,392	35999,67	1099,72	14112	431	4237	7330	23157
			м3 изоляции			24090,3	514,14	9443	202		1715	
172	70	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		0,6468	33844		21890		21890		23642
				м3							1751	
173	71	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		10,6	519,63	27,06	5508	287	1594	2804	8977
			м2 поверхности покрытия изоляции			342,19	5,89	3627	62		665	
174	72	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0122	438576		5351		5351		5779
				1000 м2							428	
			В1-В5									
175	73	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/150х150/		0,6	4977,87	51,82	2987	31	1897	1049	4359
			м2 поверхности воздуховодов			1764,15	20,05	1058	12		323	
176	77	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка		217,7	725,11	3,14	157857	683	143714	13303	184853
			кг изделия			61,83	0,53	13460	115		13693	
177	78	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		0,875	35999,67	1099,72	31500	962	9458	16362	51691
			м3 изоляции			24090,3	514,14	21079	450		3829	
178	79	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		1,4438	33844		48864		48864		52773
				м3							3909	
179	80	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		25,56	519,63	27,06	13282	692	3844	6762	21647
			м2 поверхности покрытия изоляции			342,19	5,89	8746	151		1603	
180	81	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0294	438576		12894		12894		13926
				1000 м2							1032	
			Итого по разделу: 4. Отопление и вентиляция смета 2-1-3									315873,26

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-5									
181	1	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования		8	2300,19	0,24	18401	2	692	10801	31539
				луч		2213,4	0	17707	0		2336	
182	2	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8		1	22643		22643		22643		24454
				шт.							1811	
183	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования		1	2508	0	2508	0	0	1806	4659
				шт.		2508	0	2508	0		345	
184	4	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7		1	3729		3729		3729		4027
				шт.							298	
185	5	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		30	1306,8	0,9	39204	27	1557	22948	67124
				шт.		1254	0	37620	0		4972	
186	6	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3		30	339		10170		10170		10984
				шт.							814	
187	7	Ц13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		11	3341,54	2,85	36757	31	1174	21687	63119
				шт.		3232	0	35552	0		4675	
188	8	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М		11	1777		19547		19547		21111
				шт.							1564	
189	9	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		4	1316,66	0	5267	0	251	3060	8993
				шт.		1254	0	5016	0		666	
190	10	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ		4	1740		6960		6960		7517
				шт.							557	
191	11	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		4	48		192		192		207
				шт.							15	
192	12	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		15	3014,41	477,15	45216	7157	0	29195	80364
				шт.		2537,26	165,95	38059	2489		5953	
193	13	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		15	132		1980		1980		2138
				шт.							158	
194	14	Ц13-100701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		1	10191,14	1,95	10191	2	157	6120	17616
				шт.		10032	0	10032	0		1305	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	15	Прайс-лист стр21 Безопасность плюс	Оптико-звуковой оповещатель БИЯ-С		1	9506,25		9506				9506
				шт						9506		
			Отпускная цена			9506		9506				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		114				
			Сметная стоимость оборудования					*9620*				
196	16	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		391	317,76	147,15	124245	57537	17676	47505	185490
				м кабеля		125,4	43,35	49031	16948		13740	
197	17	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		0,341	20450		6973		6973		7531
				км							558	
198	18	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,05	168497		8425		8425		9099
				км							674	
199	19	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами		391	403,36	15,9	157712	6215	47069	76131	252551
				м		267,08	3,35	104428	1310		18707	
200	20	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		65	60		3900		3900		4212
				м							312	
201	21	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм		326	43		14018		14018		15139
				м							1121	
			Итого по разделу: 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									547659,24
			Раздел: 7. Электроснабжение смета 4-1									
202	1	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		15,908	212,93	212,93	3387	3387	0	911	4642
				м3 грунта		0	79,54	0	1265		344	
203	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,492	1872,02	0	921	0	0	663	1711
				м3 грунта		1872,02	0	921	0		127	
204	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		10,9	34,02	34,02	371	371	0	95	503
				м3 грунта		0	12,07	0	132		37	
205	4	Е11-010205-0502	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ		2,01	814,54	0	1637	0	0	1179	3041
				м3 грунта		814,54	0	1637	0		225	
206	5	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		87	512,11	436,87	44554	38008	0	14231	63488
				м кабеля		75,24	151,95	6546	13219		4703	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	6	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		9	150,28	125,2	1352	1127	0	445	1941
				м кабеля		25,08	43,54	226	392		144	
208	7	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		87	446,45	371,21	38841	32295	0	12800	55773
				м кабеля		75,24	129,11	6546	11232		4131	
209	8	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		9	260	222,38	2340	2001	0	745	3332
				м кабеля		37,62	77,34	339	696		247	
210	9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		68	26768		1820224		1820224		1965842
				1000 шт.							145618	
211	10	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола		79	290,61	19,51	22958	1541	6072	11429	37138
				м		194,24	6,7	15345	529		2751	
212	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		131	317,76	147,15	41627	19277	5922	15916	62146
				м кабеля		125,4	43,35	16427	5678		4603	
213	13	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		17	339,2	155,44	5766	2643	779	2247	8655
				м кабеля		137,94	45,65	2345	776		641	
214	14	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		10	292,41	121,98	2924	1220	450	1157	4407
				м кабеля		125,4	35,24	1254	352		326	
215	18	Ц13-080206-1707 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		3	419,45	78,46	1258	235	295	577	1982
				м		242,8	24,36	728	73		147	
216	20	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		43	284,79	12,45	12246	536	3358	6146	19863
				м		194,24	4,26	8352	183		1471	
217	22	Ц13-080201-1818	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	2719,39	87,55	16316	525	743	10966	29465
				шт.		2508	30,45	15048	183		2183	
218	26	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,7	1872,02	0	21903	0	0	15770	40686
				м3 грунта		1872,02	0	21903	0		3014	
219	27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11,7	34,02	34,02	398	398	0	102	540

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта			0	12,07	0	141		40	
220	28	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		65	482,14	23,29	31339	1514	17200	9361	43957
				м		194,24	5,79	12626	376		3256	
221	29	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		13	3070,24	172,86	39913	2247	26618	8353	52128
				шт.		849,8	42,63	11047	554		3861	
			Итого по разделу: 7. Электроснабжение смета 4-1									2110277,17
			Раздел: 8. Теплоснабжение. смета 6-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
222	1	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,065	992730,91	442124,48	64528	28738	740	42215	115282
			км трубопровода			539220	116798,67	35049	7592		8539	
223	2	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		65	1344		87360		87360		94349
				м							6989	
224	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		10	1211,72	17,67	12117	177	8216	3715	17099
			м трубопровода			372,44	6,65	3724	66		1267	
225	4	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	2010		4020		4020		4342
				шт.							322	
226	5	С123-041001-1803	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91		1	1878		1878		1878		2028
				шт.							150	
227	6	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж ОПОР		0,0236	96497,57	7324,64	2277	173	104	1387	3958
			т конструкций			84787,2	397,65	2001	9		293	
228	7	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/опора неподвижная, опора скользящая/		0,0236	463656		10942		10942		11818
				т							875	
229	8	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	431		2586		2586		2793
				шт.							207	
230	9	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0166	1119152,15	36188,6	18578	601	13866	4081	24472
			км трубопровода			247656	700,14	4111	12		1813	
231	10	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		1,04	35999,67	1099,72	37440	1144	11242	19447	61438

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 изоляции			24090,3	514,14	25054	535		4551	
232	11	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		1,716	4483		7693		7693		8308
				м3							615	
233	12	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		35,41	519,63	27,06	18400	958	5325	9367	29989
			м2 поверхности покрытия изоляции			342,19	5,89	12117	209		2221	
234	13	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0407	438576		17850		17850		19278
				1000 м2							1428	
235	14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		75	82,27	1,25	6170	93	114	5844	12976
			м трубопровода			79,51	0	5963	0		961	
236	15	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА диам.159х4мм.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		2	7919,02	91,04	15838	182	13087	2573	19884
			м трубопровода			1284,4	28,52	2569	57		1473	
			Итого по разделу: 8. Теплоснабжение. смета 6-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									307677,4
			Раздел: 9. ТЕПЛОТРАССА									
237	18	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		27,5922	34,02	34,02	939	939	0	240	1273
			м3 грунта			0	12,07	0	333		94	
238	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,0658	814,54	0	2497	0	0	1798	4639
			м3 грунта			814,54	0	2497	0		344	
239	20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27,5922	151,99	72,61	4194	2003	0	2231	6939
			м3 уплотненного грунта			79,38	32,92	2190	908		514	
240	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,46	4007,35	1089,24	13865	3769	5996	4448	19778
				м3		1185,3	227,35	4101	787		1465	
241	22	С121-020101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010		3,5292	13584		47941		47941		51776
				м3							3835	
242	23	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25,F200,W6		0,587	27184,53	6865,28	15957	4030	3156	9260	27235
				м3		14942,4	2392,59	8771	1404		2017	
243	24	С121-020101-1006	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		0,5987	17575		10522		10522		11364
				м3							842	
244	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/		0,0588	214423		12608		12608		13617
				т							1009	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	26	Е11-060101-0101	Швы между элементами. Устройство из бетона кл.В15,F50,W4		0,028	19588,87	1089,24	548	30	485	36	631
				м3		1185,3	227,35	33	6		47	
246	27	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5,F100,W4		0,126	41805,6	6865,28	5268	865	2520	1988	7836
				м3		14942,4	2392,59	1883	301		580	
247	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/		0,0036	214423		772		772		834
				т							62	
248	29	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		6,085	11567,86	2739,92	70390	16672	29949	33935	112672
			м3 сборных конструкций			3906,09	820,1	23769	4990		8346	
249	30	С121-040303-0107	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/Лотки Л1,Л2/		3,81	50528		192512		192512		207913
				м3							15401	
250	31	С121-040302-0232	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/Плиты П1,П2/		2,275	60887		138518		138518		149599
				м3							11081	
251	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		38,2	854,63	21,09	32647	806	21840	9391	45401
			м2 поверхности			261,82	2,51	10002	96		3363	
252	33	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Деформационный шов. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		76,4	984,2	29	75193	2216	61517	11148	93249
			м2 поверхности			150,01	6,9	11461	527		6907	
253	34	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство Б-1 из бетона кл.В12,5		0,12	26541,05	3073,79	3185	369	1868	976	4494
				м3		7903,14	1038,71	948	125		333	
254	35	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,0058	40663,83	2110,26	236	12	2	205	476
				т		38131,2	665,93	221	4		35	
255	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8ммм, диам.10мм/		0,0026	214423		557		557		602
				т							45	
256	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.6мм/		0,0022	221381		487		487		526
				т							39	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	38	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0008	463656		371		371		401
				т							30	
258	39	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,3	2943,15	13,82	883	4	573	282	1259
				м2 покрытия		1019,63	3,39	306	1		93	
259	40	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0015	463656		695		695		751
				т							56	
260	41	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0002	499537		100		100		108
				т							8	
261	42	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,08	11567,86	2739,92	925	219	394	446	1481
				м3 сборных конструкций		3906,09	820,1	312	66		110	
262	43	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2	653219	1275	130644	255	84770	41610	186034
				т		228096	531,99	45619	106		13780	
263	44	Е11-061301-0304	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство из бетона кл.В7,5,F50.W2		0,28	41873,59	4517,95	11725	1265	6272	4203	17201
				м3		14955,75	1537,96	4188	431		1274	
264	45	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,68	11567,86	2739,92	7866	1863	3347	3792	12591
				м3 сборных конструкций		3906,09	820,1	2656	558		933	
265	46	С121-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92/ЛК75.120.60-6/		0,16	53385		8542		8542		9225
				м3							683	
266	47	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТУ210.120.12, ПДУ140.150.12-6/		0,52	50166		26086		26086		28173
				м3							2087	
267	48	Е11-060101-0101	Швы между элементами. Устройство из бетона кл.В15,F50,W4		0,028	19588,87	1089,24	548	30	485	36	631
				м3		1185,3	227,35	33	6		47	
			Итого по разделу: 9. ТЕПЛОТРАССА									817222,39
			Раздел: 10. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1									
268	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,73	17092,93	1089,24	12478	795	10817	938	14490
				м3		1185,3	227,35	865	166		1073	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	50	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15		8,55	38119,28	5388,16	325920	46069	150209	132452	495042
				м3		15162,86	1860,73	129642	15909		36670	
270	51	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН		0,0056	491939	1275	2755	7	2374	343	3346
				т		66816	531,99	374	3		248	
271	52	С121-060208-0501	Стремянка С3		0,0203	544501		11053		11053		11938
				т							884	
272	53	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1700,89	184,1	1701	184	115	1475	3430
				шт.		1401,7	87,78	1402	88		254	
273	54	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	20134		20134		20134		21745
				комплект							1611	
274	55	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2177		2177		2177		2351
				шт.							174	
275	56	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,74	11567,86	2739,92	8560	2028	3642	4127	13702
				м3 сборных конструкций		3906,09	820,1	2891	607		1015	
276	57	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТО150.240.14-6, ПТ 75.240.14-6/		0,74	50166		37123		37123		40093
				м3							2970	
277	58	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,5887	173,98	3,3	102	2	72	20	132
				м2		49,08	0,5	29	0		10	
			Итого по разделу: 10. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1									422003,28
			Раздел: 11. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм									
278	59	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,36	35771,82	10420,01	48650	14171	12750	26898	81592
				м3 конструкций колодца		15977,09	4000,88	21729	5441		6044	
279	60	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16016		16016		16016		17297
				шт.							1281	
280	61	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	6279		25116		25116		27125
				шт.							2009	
281	62	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	13899		13899		13899		15011
				шт.							1112	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	63	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	3413		3413		3413		3686
				шт.							273	
283	64	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2177		2177		2177		2351
				шт.							174	
284	65	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	20134		20134		20134		21745
				комплект							1611	
285	66	С121-060208-0501	Стремянка С-4		0,0237	544501		12905		12905		13937
				т							1032	
286	67	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,6867	853,3	1	586	1	92	395	1059
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	493	0		78	
287	68	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС-2,МС-6,МС-5		0,0634	448163	1275	28414	81	26872	1360	32155
				т		23040	531,99	1461	34		2382	
288	69	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2,7	2767,12	38,23	7471	103	5460	1906	10128
				м трубопровода		706,73	13,67	1908	37		750	
289	70	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН		0,0056	491939	1275	2755	7	2374	343	3346
				т		66816	531,99	374	3		248	
290	71	Е11-060101-0101	Замок из бетона кл.В12,5. Устройство		0,016	18325,09	1089,24	293	17	257	21	339
				м3		1185,3	227,35	19	4		25	
			Итого по разделу: 11. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм									181828,12
			Раздел: 12. ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ смета 6-2									
291	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		17,879	165,21	158,85	2954	2840	0	689	3935
				м3 грунта		6,36	47,19	114	844		291	
292	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,553	1872,02	0	1035	0	0	745	1923
				м3 грунта		1872,02	0	1035	0		142	
293	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,879	151,99	72,61	2717	1298	0	1446	4496
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	1419	589		333	
294	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,552	34,02	34,02	223	223	0	57	302

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта			0	12,07	0	79		22	
295	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,728	814,54	0	593	0	0	427	1102
			м3 грунта			814,54	0	593	0		82	
296	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,552	151,99	72,61	996	476	0	530	1648
			м3 уплотненного грунта			79,38	32,92	520	216		122	
297	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,F50,W2		1,11	17863,03	1089,24	19828	1209	17303	1427	22955
				м3		1185,3	227,35	1316	252		1700	
298	8	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство кл.В15,F100,W4		5,04	21649,75	1331,12	109115	6709	87198	15149	134205
				м3		3017,4	285,62	15208	1440		9941	
299	9	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование С-1		0,0556	14268,72	1349,48	793	75	2	681	1592
				т		12887,6	562,44	717	31		118	
300	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0556	214423		11922		11922		12876
				т							954	
301	11	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0456	448163	1275	20436	58	19327	978	23128
				т		23040	531,99	1051	24		1713	
302	12	Е11-130301-1412 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124, в 3 слоя		1,3224	652,26	5,74	863	8	792	44	979
				м2		47,35	1,13	63	1		73	
303	13	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		1,3224	206,7	2,6	273	3	214	39	337
				м2		42,15	0,38	56	0		25	
304	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,64	854,63	21,09	4820	119	3225	1386	6703
			м2 поверхности			261,82	2,51	1477	14		497	
305	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,F50,W2		0,53	17863,03	1089,24	9467	577	8262	681	10961
				м3		1185,3	227,35	628	120		812	
306	16	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство кл.В12,5,F100,W4		3,55	25294,35	1905,18	89795	6763	59422	22805	121608
				м3		6650,66	408,57	23610	1450		9008	
307	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0352	214423		7548		7548		8152
				т							604	
308	18	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,0332	40663,83	2110,26	1350	70	14	1172	2724
				т		38131,2	665,93	1266	22		202	
309	19	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0332	216983		7204		7204		7780
				т							576	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0192	214423		4117		4117		4446
				т							329	
311	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,52	854,63	21,09	2154	53	1441	619	2995
				м2 поверхности		261,82	2,51	660	6		222	
312	22	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,92	38830,8	5388,16	35724	4957	16817	14252	53975
				м3		15162,86	1860,73	13950	1712		3998	
313	23	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0199	228553		4548		4548		4912
				т							364	
314	24	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0136	68091	1275	926	17	0	833	1900
				т		66816	531,99	909	7		141	
315	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 63х63х5/		0,0115	251883		2897		2897		3128
				т							232	
316	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0021	221381		465		465		502
				т							37	
317	27	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0136	108446		1475		1475		1593
				т							118	
318	28	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж КРЫШКИ		0,0115	92577,28	4583,88	1065	53	22	698	1903
				т конструкций		86122,9	1793,01	990	21		141	
319	29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 63х63х5/		0,0115	251883		2897		2897		3128
				т							232	
320	30	С121-050111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали		0,026	273609		7114		7114		7683
				т							569	
321	31	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,3347	853,3	1	286	0	45	192	516
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	240	0		38	
			Итого по разделу: 12. ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ смета 6-2									355598,56
			Раздел: 13. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		1453	6,71	6,71	9754	9754	0	1855	12537
			м2 спланированной площади			0	1,77	0	2576		929	
335	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/		46	41,53	41,53	1911	1911	0	488	2591
			м3 грунта			0	14,74	0	678		192	
336	3	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		46	153,81	153,81	7075	7075	0	1808	9594
			м3 грунта			0	54,59	0	2511		711	
337	4	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мКОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ		204	53,29	53,29	10872	10872	0	2315	14242
			м3 грунта			0	15,76	0	3215		1055	
338	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		91,6	1188,24	1052,44	108843	96403	186	35559	155954
			м3 материала основания в плотном теле			133,78	225,67	12254	20671		11552	
339	6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		91,6	1438		131721		131721		142258
				м3							10538	
340	7	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		54,96	270,66	251,05	14876	13797	5	3849	20223
			м3 грунта			19,53	77,75	1073	4273		1498	
341	13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		8,37	38123		319090		319090		344617
				м3							25527	
342	14	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		494,39	169,21	126,77	83658	62673	151	42387	136128
			м2 основания или покрытия			42,14	37,24	20834	18413		10084	
343	15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		63,6	1438		91457		91457		98773
				м3							7317	
344	17	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		31,8	3229		102682		102682		110897
				м3							8215	
345	19	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		530	2285		1211050		1211050		1307934
				м2							96884	
346	21	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)		3,44	38123		131143		131143		141635
				м3							10491	
			ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ ТИП-3(15м2)									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,4	1438		3451		3451		3727
				м3							276	
348	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		1,2	3229		3875		3875		4185
				м3							310	
349	29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		0,72	38123		27449		27449		29644
				м3							2196	
			Итого по разделу: 13. Покрытие ТЕРРИТОРИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ смета 7-1									2258904,58
			Раздел: 14. ПОДЪЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ									
350	32	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		650	6,71	6,71	4363	4363	0	830	5609
			м2 спланированной площади			0	1,77	0	1153		415	
351	33	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мКОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ		44,4	53,29	53,29	2366	2366	0	504	3100
			м3 грунта			0	15,76	0	700		230	
			УСТРОЙСТВО АРЫЧНОГО ЛОТКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ(15п.м)									
352	34	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		37	2942,6	1052,44	108876	38940	64986	14363	133099
			м3 материала основания в плотном теле			133,78	225,67	4950	8350		9859	
353	35	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		22,2	270,66	251,05	6009	5573	2	1555	8169
			м3 грунта			19,53	77,75	434	1726		605	
354	41	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		4,725	38123		180131		180131		194542
				м3							14410	
355	43	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,8	1438		2588		2588		2795
				м3							207	
356	47	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		27	2285		61695		61695		66631
				м2							4936	
357	49	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)		0,288	38123		10979		10979		11858
				м3							878	
			УСТРОЙСТВО АРЫЧНОГО ЛОТКА(57п.м)									
358	50	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		17,1	209,27	199,7	3578	3415	0	1036	4984

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта			9,57	74,6	164	1276		369	
359	51	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,7	1560,02	0	2652	0	0	1909	4926
			м3 грунта			1560,02	0	2652	0		365	
360	52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,6	814,54	0	3747	0	0	2698	6960
			м3 грунта			814,54	0	3747	0		516	
361	53	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором		6,27	10803,24	3971,26	67736	24900	1885	45261	122037
			м3 сборных конструкций			6531,32	1401,3	40951	8786		9040	
362	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм/		0,0049	221381		1085		1085		1172
				т							87	
363	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм,диам.10мм/		0,3141	214423		67350		67350		72738
				т							5388	
			УСТРОЙСТВО АРЫЧНОГО ЛОТКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ(15п.м)									
364	56	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		4,5	209,27	199,7	942	899	0	273	1312
			м3 грунта			9,57	74,6	43	336		97	
365	57	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,5	1560,02	0	780	0	0	562	1449
			м3 грунта			1560,02	0	780	0		107	
366	58	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,25	7759,66	1657,05	17459	3728	7014	7773	27250
			м3 подстилающего слоя			2985,3	689,7	6717	1552		2019	
367	59	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15		4,02	17787,72	1175,26	71507	4725	62692	4656	82256
				м3		1017,53	255,31	4090	1026		6093	
368	60	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором		1,65	10803,24	3971,26	17825	6553	496	11911	32115
			м3 сборных конструкций			6531,32	1401,3	10777	2312		2379	
369	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм/		0,0013	221381		288		288		311
				т							23	
370	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.8мм,диам.10мм/		0,0827	214423		17733		17733		19151

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							1419	
371	63	Е11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство		1,632	6889,67	2733,15	11244	4460	1021	6692	19371
			м3 сборных конструкций			3530,73	975,41	5762	1592		1435	
372	64	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		1,632	46158		75330		75330		81356
				м3							6026	
			Итого по разделу: 14. ПОДЪЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ									736264,57
			Раздел: 15. Уборная на 6 очков. смета 7-2									
354	18	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0526	228553		12022		12022		12984
				т							962	
355	20	Е11-061401-0104	Железнение поверхности +СТЕНЫ		48,15	381,4	0,79	18364	38	876	15896	37001
			м2 поверхности			362,41	0,38	17450	18		2741	
356	21	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону		48,15	1436,27	64,3	69156	3096	24127	35430	112953
			м2 оштукатуриваемой поверхности			870,89	48,88	41933	2354		8367	
357	22	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство		0,14	40347,43	4353,37	5649	609	3077	1894	8146
				м3		14017	846,5	1962	119		603	
358	23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0073	18840,36	1338,48	138	10	2	117	275
				т		17210,88	358,2	126	3		20	
359	26	Е11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /БМ-1/. Устройство		0,45	38851,75	3171,14	17483	1427	9219	6467	25866
				м3		15194	598,37	6837	269		1916	
360	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0679	18840,36	1338,48	1279	91	20	1086	2554
				т		17210,88	358,2	1169	24		189	
361	32	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Плита ПМ-1/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,68	33357,08	1816,24	56040	3051	38500	13790	75416
				м3		8624,2	395,92	14489	665		5586	
362	52	С121-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92/ПК51-12-6АтIVт,ПК51-10-6АтIVт/		16,1036	5280		85027		85027		91829
				м2							6802	
			Итого по разделу: 15. Уборная на 6 очков. смета 7-2									265158,32
			ИТОГО:					27461766	866642	18350496	7087882	37 312 742

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								8235000	273668	9506	2763207	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							9620		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		447639				
			Итого с временными									37 760 489
			Зимние удорожания			0,7 %		264256				
			Итого с зимними удорожаниями									38 024 745
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		760302				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 785 047
			Итого в текущих ценах 2019г.	k	1			38 785 047				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			34 906 547,32				
			НДС - 12%	%	12			4 188 785,68				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					39 095 333,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Ералыұлы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»

(наименование организации)

Юрист-консультант

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Иженер:

ТОО «СК Корган Эксперт »

(наименование организации)

Инженер тех.надзор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

«____» _____ 202___ г.

Место печати (при наличии)