Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП Шым.гор.дом культуры КО УК,разв.языков и архивов,160050, Республика Казахстан, Туркестанская, Каратаусский, Шымкент, жилой массив, Нурсултан Назарбаев, дом № 14** — **140240026276**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Intel Group,Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский р/н, г.Каскелен, ул.Наурызбая, дом № 8 Б, тел.: +8 (7272) 48-69-01** — **030340001192**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №37 от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры» справка №1 от 30.03.2020г. стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года	30.03.2020 г.		Одна услуга	1	13 031 778,00	13 031 778,00
				Итого	1	x	13 031 778,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ /Ералыулы Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адильханов Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2020

М.П.

Заказчик: ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов гор. Шымкент»
Инженер: ТОО «СК Корган Эксперт»
Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».

Договор: №37 от 18.02.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№37	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за март) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»	13 031 778,00	11 635 516,07							1 396 261,93	13 031 778

Заказчик:

ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»

Директор _____ **Адильханов Н.И.**

Иженер:

ТОО "СК Корган Эксперт"

Директор _____ **Укубаев Д.М.**

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ **Ералыұлы Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**
(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания ГККП «Шымкентский городской дом культуры», расположенный по адресу г. Шымкент, Абайский район, жилой массив Жанаталап, улица Айдаркул,12 а».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП "Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»**
(наименование)

№37 от 18.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за Март 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Демонтажные работы"									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены наружные +ЦОКОЛЬ. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	780,32	200,36	--	156345	--	--	131329	310 688
			НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	156345	--		23014	
2	2	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	**ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ФАСАДА**	м2	277,65	306,16	2,08	85007	578	--	67715	164 939
			НР - 80%; СП - 8%			304,08	0,77	84429	215		12218	
3	3	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Козырек по оси А-монолитные бетонные. Разборка**	м3	0,21	19170,09	8626,70	4026	1812	--	2539	7 090
			НР - 84%; СП - 8%			10543,39	3849,78	2214	808		525	
			л.АС-9									
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	57,83	1743,57	577,09	100831	33373	--	59381	173 029
			НР - 72%; СП - 8%			1166,49	259,65	67458	15016		12817	
5	5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные. Разборка**	м	60,7215	125,38	--	7613	--	--	5481	14 142
			НР - 72%; СП - 8%			125,38	--	7613	--		1048	
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	24,86	762,99	30,05	18968	747	--	13389	34 946
			НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	18221	376		2589	
7	7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	26,103	125,38	--	3273	--	--	2356	6 079
			НР - 72%; СП - 8%			125,38	--	3273	--		450	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	313,97	102,72	2,71	32250	852	--	22915	59 578
			НР - 72%; СП - 8%			100,00	1,36	31398	428		4413	
9	9	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	138,09	312,96	17,95	43216	2478	--	30228	79 320
			НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	40738	1246		5876	
10	10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	138,09	67,34	--	9299	--	--	6696	17 274
			НР - 72%; СП - 8%			67,34	--	9299	--		1280	
11	11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из ковролин(балкон). Разборка покрытия	м2	39,44	102,72	2,71	4051	107	--	2879	7 484
			НР - 72%; СП - 8%			100,00	1,36	3944	54		554	
12	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	239,5516	33,10	--	7929	--	--	5709	14 729
			НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	7929	--		1091	
13	13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	14,7056	15221,00	6350,60	223834	93389	--	144581	397 889
			НР - 84%; СП - 8%			8870,40	2834,04	130445	41676		29473	
			л.АС-10									
15	15	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов. Разборка	м2	30,96	1023,81	161,53	31697	5001	--	24536	60 732
			НР - 84%; СП - 8%			862,28	81,19	26696	2514		4499	
16	16	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	7,56	4212,58	319,71	31847	2417	19	21080	57 161
			НР - 69%; СП - 8%			3890,38	150,63	29411	1139		4234	
17	17	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,05185	55817,71	3208,72	2894	166	49	1894	5 171
			НР - 69%; СП - 8%			51673,74	1255,11	2679	65		383	
18	18	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	116,476	1726,12	161,53	201052	18815	--	161023	391 041
			НР - 84%; СП - 8%			1564,59	81,19	182237	9457		28966	
19	19	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	63,75	79,93	0,03	5096	2	--	3667	9 464
			НР - 72%; СП - 8%			79,90	--	5093	--		701	
			л.АС-10									
20	20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ НАБЕЛА ПОТОЛКА 100%	м2	250,66	200,36	--	50222	--	--	42187	99 801
			НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	50222	--		7393	
21	21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ НАБЕЛА С ВНУТРЕННИХ СТЕН 50%	м2	647,52	200,36	--	129737	--	--	108979	257 813
			НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	129737	--		19097	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	497,79	107,77	5,26	53645	2618	--	37638	98 585
			НР - 72%; СП - 8%			102,51	2,51	51026	1248		7303	
23	23	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические /Зачистка мет.лестницы, перил, ограждения от лакокрасочного покрытия/	м2	32,5	356,66	--	11591	--	--	7998	21 157
			НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	11591	--		1567	
24	24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Пандус, крыльцо-бетонное. Разборка	м3	2,86	17168,37	7980,40	49102	22824	--	30629	86 109
			НР - 84%; СП - 8%			9187,97	3561,36	26278	10185		6378	
25	25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,023	33171,66	1850,70	763	43	45	471	1 332
			НР - 69%; СП - 8%			29330,04	317,23	675	7		99	
26	26	1203-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждения радиаторов. Разборка обшивки	м2 стен	29,5	508,18	106,48	14991	3141	--	9373	26 314
			НР - 72%; СП - 8%			401,71	39,58	11850	1168		1949	
27	27	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные / Демонтаж заложенного дверного проема/. Разборка	м3	3,22	11119,60	3231,50	35805	10405	--	25236	65 925
			НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	25400	4644		4883	
28	28	1146-0401-0901 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтобетонная. Разборка	м2 покрытия	208,17	483,66	132,35	100684	27552	--	71760	186 240
			НР - 84%; СП - 8%			351,31	59,06	73133	12295		13796	
29	29	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали /Навес/. Разборка покрытий	м2 кровли	51,9	92,17	0,07	4784	4	--	3442	8 884
			НР - 72%; СП - 8%			92,10	--	4780	--		658	
30	30	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки сцены из гипсокартона. Разборка	м2	114,9	476,77	154,65	54781	17769	--	38592	100 843
			НР - 84%; СП - 8%			322,12	77,73	37012	8931		7470	
			л.АС-11									
31	32	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	720,08	92,17	0,07	66373	52	--	47751	123 254
			НР - 72%; СП - 8%			92,10	--	66321	--		9130	
32	33	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные/ Демонтаж парапета/. Разборка	м3	8,71	11119,60	3231,50	96852	28146	--	68263	178 324
			НР - 84%; СП - 8%			7888,10	1442,10	68705	12561		13209	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3 469 197
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ									
33	34	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	14	1031,25	46,75	14437	654	--	10161	26 566
			НР - 72%; СП - 8%			984,50	23,50	13783	329		1968	
34	35	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	52	380,38	2,95	19780	153	1658	12977	35 377
			НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	17969	55		2621	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	36	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	26	654,33	5,03	17013	131	1427	11161	30 427
			НР - 72%; СП - 8%			594,41	1,78	15455	46		2254	
36	37	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	14	517,07	15,65	7239	219	--	5134	13 362
			НР - 72%; СП - 8%			501,42	7,87	7020	110		990	
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ									105 733
								54227	540	--	7833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				105733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					54767			
			РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									
37	38	1217-0101-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный.Демонтаж	шт.	1	6979,76	--	6980	--	--	5025	12 966
			НР - 72%; СП - 8%			6979,76	--	6980	--		960	
38	39	1217-0101-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Щит осветительный.Демонтаж	шт.	1	1513,58	--	1514	--	--	1090	2 812
			НР - 72%; СП - 8%			1513,58	--	1514	--		208	
39	40	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	90	167,87	1,67	15108	150	--	10824	28 007
			НР - 72%; СП - 8%			166,20	0,84	14958	76		2075	
40	41	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	20	56,12	0,63	1122	13	--	804	2 080
			НР - 72%; СП - 8%			55,49	0,31	1110	6		154	
41	42	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	115	51,28	--	5897	--	--	4246	10 954
			НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	5897	--		811	
42	43	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1800	84,85	0,21	152726	376	--	109828	283 559
			НР - 72%; СП - 8%			84,64	0,10	152351	189		21004	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				183347	538	--	131817	340 378
								182808	271	--	25212	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				340376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
			Сметная заработная плата	Тенге					183079			
			РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
43	44	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	37	84,85	0,21	3139	8	--	2258	5 829
			НР - 72%; СП - 8%			84,64	0,10	3132	4		432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3139	8	--	2258	5 829
								3132	4	--	432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					3136			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ									
44	45	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	12209,36	0,96	12209	1	--	7447	21 229
			НР - 61%; СП - 8%			12208,40	--	12208	--		1573	
45	46	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,4	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	20	501,96	0,36	10039	7	--	6120	17 451
			НР - 61%; СП - 8%			501,60	--	10032	--		1293	
46	47	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 К=0,4	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	8	1293,94	1,14	10352	9	--	6309	17 993
			НР - 61%; СП - 8%			1292,80	--	10342	--		1333	
47	48	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования	шт.	2	501,60	--	1003	--	--	612	1 744
			НР - 61%; СП - 8%			501,60	--	1003	--		129	
48	49	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	210	84,85	0,21	17818	44	--	12813	33 082
			НР - 72%; СП - 8%			84,64	0,10	17774	22		2451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				51421	61	--	33301	91 500
								51360	22	--	6779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				91500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					51382			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Ремонтные работы"									
		Тип пола по проекту К(узел351)- S=23,62м2										
49	43	Е11-110101-1101	Выравнивающая полимерцементная стяжки толщиной 20(57) мм. Устройство		23,62	697,36	35,06	16472	828	6824	8660	27142
				м2 стяжки		373,37	16,65	8819	393		2010	
50	44	Е11-110101-1102 К=7,4	Полимерцементная стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		23,62	592,58	44,19	13997	1044	12146	1211	16424
				м2 стяжки		34,15	20,38	807	481		1217	
51	47	Е11-110101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство		88,24	15748,29	34,19	1389629	3017	1270154	110515	1620156
				м2 покрытия		1319,79	12,58	116458	1110		120012	
52	48	Е11-110101-1101	Выравнивающая полимерцементная стяжки толщиной 20(72) мм. Устройство		88,24	697,36	35,06	61535	3094	25495	32351	101397
				м2 стяжки		373,37	16,65	32946	1469		7511	
53	49	Е11-110101-1102 К=10,4	Полимерцементная стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		88,24	832,82	62,1	73488	5480	63773	6356	86232
				м2 стяжки		47,99	28,64	4235	2527		6388	
			ВИТРАЖ Вж-1 ДО28-27 л.АС-22									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	64	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		7,56	8032,45	570,91	60725	4316	38	40299	109107
				м2		7456,55	268,98	56372	2034		8082	
55	65	С121-090304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		2,625	79852		209612		209612		226380
				м2							16769	
56	66	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		4,935	12875		63538		63538		68621
				м2							5083	
57	85	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		59,869	2389,95	201,59	143084	12069	60858	68290	228284
				м2		1171,84	95,56	70157	5721		16910	
58	86	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ок1,Ок4,Ок6/		59,869	12875		770813		770813		832478
				м2							61665	
			ОКНА л.АС-22.									
59	87	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,7793	3244,12	201,7	5772	359	2328	2930	9399
				м2		1734,18	95,56	3086	170		696	
60	88	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ок 4ж, Фр1,Фр2/		1,7793	12875		22908		22908		24741
				м2							1833	
61	89	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		34,4244	2428,74	204,78	83608	7050	37203	38380	131747
				м2		1143,24	95,56	39355	3290		9759	
62	90	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/Ок2,Ок5/		34,4244	21460		738748		738748		797847
				м2							59100	
63	91	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		61,15	1106,45	5,97	67660	365	51663	14227	88437
				м		255,63	2,88	15632	176		6551	
64	92	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		61,15	1132		69222		69222		74760
				м							5538	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	94	Е11-150204-0101	Откосы оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		65,78	3275,23	53,74	215445	3535	50368	130655	373787
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2455,79	27,01	161542	1777		27688	
66	161	С121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,014	16835		236		236		255
				м3							19	
67	162	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,003	18355		55		55		59
				м3							4	
68	164	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/		1,8	54444		97999		97999		105839
				м3							7840	
69	171	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,0075	21616		162		162		175
				м3							13	
70	172	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,0019	18355		35		35		38
				м3							3	
71	183	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		7,24	97652,04	1254,23	707001	9081	508150	174470	951989
			м3 древесины в конструкции			26211,38	564,3	189770	4086		70518	
72	184	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		6,14	98715,01	1715,18	606110	10531	439999	143783	809885
			м3 древесины в конструкции			25338,76	680,66	155580	4179		59991	
73	185	Е11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам		2,52	83794,31	1596,03	211162	4022	159896	44027	275604
			м3 древесины в конструкции			18747,3	664,99	47243	1676		20415	
74	186	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 /коньковая обрешетка,контковая планка/		0,65	47432		30831		30831		33297
				м3							2466	
75	187	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		7,7942	8928,61	69,56	69591	542	61568	6943	82657
			м3 древесины в конструкции			959,79	30	7481	234		6123	
76	193	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/		9,04	54444		492174		492174		531548
				м3							39374	
			Итого по разделу: 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Ремонтные работы									7 608 284
			Раздел: 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"									
77	31	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	168497,00	--	3370	--	3370	--	3 640
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
78	32	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	334326,00	--	7355	--	7355	--	7 944
			СП - 8%			--	--	--	--		588	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	33	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,167	425791,00	--	71107	--	71107	--	76 796
			СП - 8%			--	--	--	--		5689	
80	34	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	667785,00	--	10017	--	10017	--	10 818
			СП - 8%			--	--	--	--		801	
81	35	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	960241,00	--	14404	--	14404	--	15 556
			СП - 8%			--	--	--	--		1152	
82	36	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	1608772,00	--	43437	--	43437	--	46 912
			СП - 8%			--	--	--	--		3475	
83	37	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	2653297,00	--	55719	--	55719	--	60 177
			СП - 8%			--	--	--	--		4458	
84	38	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,018	226795,00	--	4082	--	4082	--	4 409
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
85	41	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	242	60,00	--	14520	--	14520	--	15 682
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
86	42	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	42	109,00	--	4578	--	4578	--	4 944
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
87	43	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	21	171,00	--	3591	--	3591	--	3 878
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
88	89	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,83	168497,00	--	308350	--	308350	--	333 017
			СП - 8%			--	--	--	--		24668	
89	90	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	260486,00	--	85960	--	85960	--	92 837
			СП - 8%			--	--	--	--		6877	
90	92	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2160	60,00	--	129600	--	129600	--	139 968
			СП - 8%			--	--	--	--		10368	
			Итого по разделу: 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 "Силовое электрооборудование и электроосвещение"									816 578
			Итого по акту:					12 437 497				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе оборудование					**0**				
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,2**			**149 250**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**12 586 747**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**88 107**				
			Итого с зимними					**12 674 854**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**253 497**				
			Итого в текущих ценах 2019г.	**k**	**1**			**12 928 351**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**11 635 516**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**1 396 262**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**13 031 778**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Ералыулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП «"Шымкентский городской дом культуры" концертная организация" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент»

(наименование организации)

Юрист-консультант Сенгірбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Иженер:

ТОО «Кер-Корган Эксперт »

(наименование организации)

Инженер тех.надзор Зеренбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)